

Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
Ricalibrazione e sostegno nel sottobacini del Marzenego	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	Fondi provenienti da riallocazione "progetto Marzenego"
Subtotale (legge - esercizio)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Legge 139/92 Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
11 Progetto Campalto: costruzione del tronco del collettore Acque Basse	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso. Presentata il 12.02.99 una proroga di 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo. E' stato redatto il Piano guida datato aprile 1999. il 6/9/99 è scaduto il termine per le domande di incarico progettazione
14 Progetto Campalto: risezionamento del canale di interconnessione tra gli impianti di Campalto e dello Scolmatore Marzenego	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso. Presentata il 16.02.99 richiesta di proroga per 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo.
30 Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Dese	L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
30 Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del fiume Zero	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 1.206.731.396	Lavori appaltati
31 Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sul sottobacino del Marzenego.	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione definitiva in corso.
Subtotale (legge - esercizio)	L. 65.500.000.000	L. 65.500.000.000	L. 14.000.000.000	L. 1.206.731.396	
Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
11 Ricalibratura e sostegni nel sottobacini del Marzenego	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	L'intervento è finanziato per 5 mld, di cui 2,5 mld provengono da fondi riallocati.
Subtotale (legge - esercizio)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 98.200.000.000	L. 98.200.000.000	L. 39.700.000.000	L. 14.140.595.506	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	41,3%	14,7%	

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Destra Piave				Settore: Disinquinamento	
Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
15 Sostegni e incremento tempi di ritenzione delle acque del sottobac. "Vela"	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brenta

Settore: Disinquinamento

Legge	139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3		Sistemazione rete Chirignago e interconnessione all' impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 5.500.000.000)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	Qs. prog., assieme a quello da 2,5 Mld (Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta), nasce da 2 progetti di 4 Mld l'uno: intercon. fra fosso Sette e imp. idrov. Malcontenta + ricalibratura e rinaturaliz. rete bonifica. 1,5 mld Cap.50511.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	
Legge	139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1		Progetto Integrato Fusina - Ricalibratura degli scoli Fondi a Est e Fondi a Sud e sottopasso del Naviglio	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 246.228.736	Progetto approvato
2		Progetto Integrato Fusina: Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara e Giare)	L. 5.050.000.000	L. 5.050.000.000	L. 5.050.000.000	L. 547.553.196	Progetto approvato. Con DGR n. 33 del 12/01/1999 integrato il finanziamento per 2,3 Mld richiesto in seguito a verifiche progettuali. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mld di cui alla DGR n. 3324/96.
2		Progetto Integrato Fusina: Potenziamento impianto idrovoro di Dogaletto in comune di Mira	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 188.764.833	Progetto approvato. Il progetto trae origine da un progetto di L. 10 Mld di cui alla DGR n. 3324/96
5		Potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (finanziato effettivo: L. 2.500.000.000)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 106.990.841	Progetto approvato. Questo, assieme a quello da 5,5 Mld (sistem. rete Chirignago e interconn. imp. idrov. Malcontenta), nasce da 2 progetti di 4 Mld l'uno: intercon. fra fosso Sette e imp. idrov. Malcontenta + ricalibrat. e rinaturalizz. rete bonifica.
6		Progetto Fusina: Invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa 30 ha con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovoro di Malcontenta	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto mai presentato. Proposta di riallocazione dei fondi con nuovo P.D. come "Progetto dimostrativo in comune di Dolo".
Subtotale (legge - esercizio)			L. 20.200.000.000	L. 20.200.000.000	L. 15.700.000.000	L. 1.089.537.606	

Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
14 Progetto dimostrativo integrazione rete fognaria e di bonifica	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	L'intervento è finanziato per 10 mld di cui 3 provenienti da fondi riallocati.
Subtotale (legge - esercizio)	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 31.200.000.000	L. 31.200.000.000	L. 19.700.000.000	L. 1.089.537.606	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	63,1%	3,5%	

REGIONE VENETO

**DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

REGIONE

REGIONE - A.R.P.A.V.

REGIONE - FOGNATURE E DEPURAZIONE

REGIONE - FORESTE

PAGINA BIANCA

Soggetto attuatore: Regione - Arpav					Settore:	Disinquinamento	
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
7	Aggiornamento del Piano Direttore - quota ARPAV		L. 422.000.000	L. 422.000.000	L. 422.000.000	L. 422.000.000	Lavori in corso. L'importo deriva dall'intervento di L. 5 Mld di cui alla DGR n. 4599 del 05/08/1991.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 422.000.000	L. 422.000.000	L. 422.000.000	L. 422.000.000	
Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
6	Sistema informativo regionale - Nodo laguna		L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 31.475.500	Fondi utilizzati per il SINA regionale. Appalto in corso. Questi fondi vengono utilizzati con DGR 2558/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scolante (18,57 Mld)
Subtotale (legge - esercizio)			L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 31.475.500	
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
42	Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	Programma SINA regionale. Questi fondi sono stati utilizzati con DGR 2558/99 nel progetto di monitoraggio del bacino scolante
58	Estensione rete agrometeorologica		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 997.663.930	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 997.663.930	
Legge	139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
23	Settore agricolo: potenziamento del servizio agrometeorologico della Regione Veneto		L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.401.600.335	Lavori in corso
24	Settore agricolo: potenziamento del Centro Agrochimico della Regione Veneto		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.894.715.796	Lavori in corso. La DGR n. 694 del 10.03.98 (modificata con DGR n. 1327/1998) assegna 2 Mld, mentre la DGR n. 1398 del 16.04.97 assegna il rimanente 1 Mld.
29	Monitoraggio e controllo rete: sistema di monitoraggio e controllo della rete Idrica scolante in Laguna		L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 6.697.500.000	Fondi riallocati 98. Con DGR 2558/99 questi fondi vengono utilizzati per il progetto di monitoraggio del bacino scolante (18,57 Mld).
Subtotale (legge - esercizio)			L. 20.500.000.000	L. 20.500.000.000	L. 20.500.000.000	L. 11.993.816.131	

Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
27	Potenziamento della rete di telerilevamento agrometeorologica		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 730.884.130	Decreti dirigenziali d'impegno del servizio agrometeorologia: 3/98, 8/98, 33/98, 24/97 per L. =1.664.488.840 e DDDA 107 del 28/10/99 per L.335.511.160.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 730.884.130	
Legge	345/97	Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Centro ambientale di Castelfranco		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
16	Sistema di monitoraggio		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	L'intervento è finanziato per 13,8 Mld di cui 11,8 provenienti da fondi riallocati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)			L. 30.422.000.000	L. 30.422.000.000	L. 26.422.000.000	L. 14.175.839.691	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	86,9%	46,6%	

Soggetto attuatore: Regione - Fognature e Depurazione

Settore: Disinquinamento

Legge 910/86 Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1 Impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino.	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.159.292.212	Lavori ultimati. Per saldare la liquidazione si prendono L. 219.085.640 dalla gara n. 24 DDDA n. 5
2 Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.638.739.954	Lavori ultimati. L'ulteriore importo è preso dal decreto n. 20 della gara n. 6 (L.733.853.016)
3 Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.742.730.798	Lavori ultimati.
4 Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 8.439.722.007	Lavori finiti.
5 Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.611.979.843	Lavori ultimati. Approvata contabilità finale per L.2.334.468.828. Parte dei soldi rimasti sono stati usati per gara 1 (Via del Bosso Chirignago) e gara 24 (Asseggiano L. 3.2 mld).
6 Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.885.561.275	Lavori ultimati.
7 Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.927.176.193	Lavori finiti.
8 Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.922.588.847	Lavori in corso
10 Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.506.154.340	Lavori ultimati. Con DGR n. 4 l'importo di L. 1.500.000.000 è stato portato a L. 1.660.000.000 tramite prelevamento di L. 160.000.000 da gara 5.
11 Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.586.084.840	Lavori ultimati. La somma originaria di L. 1.700.000.000 è stata modificata con deliberazione 4650 del 4-10-94
12 Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.035.534.791	Lavori ultimati. con decreto n. 554 del 18.12.1997 la somma originaria di L. 2.000.000.000 è stata portata a 2.040.703.593 per ulteriori oneri.
13 Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.488.599.868	Lavori ultimati. - L. 160.000.000 da dare a gara 23.
15 Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.889.695.167	Lavori ultimati.

16	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 573.063.497	Lavori in corso
18	Fognatura bacino San Giuliano	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 833.456.673	Lavori quasi ultimati. Con DDDA 45/96 è stata approvata una perizia di completamento e finitura delle opere eseguite a Chirignago, Via Torino, Zelarino, Via Garibaldi ed Asseggiano.
24	Redazione del Piano Direttore	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 255 del 19-12-91
25	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.125.053.054	Lavori ultimati. Approvata contabilità finale per L. 5.140.612.664
29	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.343.657.488	Lavori ultimati.
30	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Phillips	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 528.874.588	Lavori in corso. Il decreto 53/97 stanZIA L. 3.800.000.000 divisi per: Impianto depurazione, ispezioni televisive, opere teleregolazione e controllo, piano pilota WRC.
31	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	Lavori finiti
32	Ispezioni televisive	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	Lavori ultimati
33	Piano pilota W.R.C.	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	Lavori finiti
Subtotale (legge - esercizio)		L. 61.085.000.000	L. 61.085.000.000	L. 61.085.000.000	L. 57.315.151.340	
Legge	910/86 Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.814.452.883	Lavori ultimati. Decreto contabilità finale 73/97 per L. 5.815.750.819
Subtotale (legge - esercizio)		L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.814.452.883	
Legge	67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Aggiornamento del Piano Direttore - seconda fase - Monitoraggio dei corsi d'acqua sfocianti in laguna	L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 3.150.231.852	L. 2.278.165.483	Lavori in corso. Importo originale di L. 5 Mld diminuito di L. 422.000.000 per Arpav. Nuovo Importo: L. 4.578.000.000. I soldi sono stati impegnati con vari decreti e delibere.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 3.150.231.852	L. 2.278.165.483	

Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
67/88	1992 - II ^a fase					
2	Quota regionale agenzia per Venezia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	Revocato il finanziamento con decreto 108 del 28/10/99, i fondi possono essere riallocati.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
515/96	1997					
26	Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona Industriale di Marghera	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '99 - cambiata la scheda con PCR 45 del 15.07.99
Subtotale (legge - esercizio)		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
345/97	1999					
3	Progetto integrato Fusina (reflui civili industriali)	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 0	L. 0	Il costo degli interventi è di 79 mld di cui 44 provengono da fondi riallocati.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)		L. 121.663.000.000	L. 121.663.000.000	L. 80.235.231.852	L. 65.407.769.706	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	65,9%	53,8%	

Soggetto attuatore: Regione - Foreste				Settore: Disinquinamento	
Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
5 Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	L. 877.000.000	L. 877.000.000	L. 877.000.000	L. 451.296.979	Lavori ultimati per 451 ml.
6 Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio	L. 793.400.000	L. 793.400.000	L. 793.400.000	L. 396.700.000	I^ fase (area di proprietà del Comune di Venezia - L. 427.800.000): lavori ultimati. II^ fase (area di proprietà della Provincia di Venezia - L. 365.600.000): lavori in corso.
7 Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II stralcio	L. 1.329.600.000	L. 1.329.600.000	L. 0	L. 0	Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco
Subtotale (legge - esercizio)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.670.400.000	L. 847.996.979	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.670.400.000	L. 847.996.979	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	55,7%	28,3%	

PAGINA BIANCA