

***PIANO DI RICOSTRUZIONE  
DI ARIANO IRPINO***

PAGINA BIANCA



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

Piano di ricostruzione di Ariano Irpino

P.1 - Elenco completo delle opere realizzate per il completamento del 3° e 4° lotto.

Dall'ultimo S.A.L. in data 31.12.88 sono state eseguite opere per la razionalizzazione dei servizi lungo il percorso delle strade.

In particolare è stato realizzato un cunicolo attrezzato per l'alloggio delle condutture fognarie (distinte per acque bianche e nere), delle tubazioni per rete idrica e delle altre canalizzazioni per i servizi pubblici (ENEL, SIP, ecc.), lungo le Vie Mancini, Marconi, P.zza Plebiscito, Calvario, Riscatto, D'Afflitto, Tribunali, P.zza Garibaldi e Via Castello, con conseguente rispristino delle pavimentazioni stradali.

00273



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

## Piano di ricostruzione di Ariano Irpino

### 4) Ammontare delle erogazioni ai concessionari

Per questi lavori ai sensi dell'art.15 della legge 80/1984 con D.M. n.753 del 28.7.1986 è stato finanziato uno stralcio del progetto generale per il completamento del piano di ricostruzione nell'importo di f.22.410.000.000.

A seguito della successiva legge 730/1986 sono stati finanziati ulteriori lavori per f.40.000.000.000 con D.M. n.396 del 13.3.1987.

Le erogazioni corrisposte al riguardo ammontano allo stato all'importo complessivo f.42.051.577.022, comprensivo dell'anticipazione concessa, che risulta recuperata con i pagamenti effettuati nella misura di f.6.333.396.427.

00274



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

**Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali**

**PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ARIANO IRPINO**

**5 - Controllo sulla congruità dei prezzi**

La verifica sulla congruità dei prezzi avveniva ai sensi della legge 1402/1951 in sintonia con il sistema ordinario in materia di esecuzione di opere pubbliche di competenza dello stato, e vale a dire dagli uffici del genio civile e dal Consiglio Superiore dei LL.PP..

**00275**

(B45.6punto)

Tale meccanismo ha subito sostanziali modifiche con l'entrata in vigore delle leggi speciali n. 80 e 363 del 1984, che hanno affidato alle Amministrazioni Comunali l'approvazione dei progetti esecutivi e quindi dei relativi prezzi.

Questa Amministrazione, malgrado la imperatività di dette norme, ha ritenuto opportuno in occasione di varianti suppletive sentire il qualificato parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., che ha sempre confermato la congruità dei prezzi.

Giova precisare, inoltre, che nel periodo di maggiore inflazione (1979-1981) il richiamato Consesso in occasione dell'esame di progetti suppletivi e di completamento dei piani di ricostruzione ha costantemente espresso il parere che fosse conveniente l'applicazione dei prezzi originari aggiornati dalla revisione prezzi, anzichè procedere all'aggiornamento dei prezzi stessi.

00276

(B45.6punto)



# Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali

## PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ARIANO IRPINO

6a - Incidenza della revisione dei prezzi sul costo finale della ricostruzione

L'impennata dei prezzi si è verificata sostanzialmente dal 1978 al 1983 circa.

Nel settore di intervento in esame proprio in quel periodo (1980) è stata programmata l'utilizzazione delle disponibilità in annualità assentite dalla legge 843/1978 e, purtroppo, tale coincidenza ha sconvolto nel 1981 parte della programmazione.

Nella relazione generale si è rappresentato che ciò ha comportato la sospensione dei lavori di alcuni lotti per la sopravvenuta carenza di fondi, per far fronte all'onere degli acconti revisionali maturati e non previsti in tale misura.

(B4 7punto)

00277

Per contenere le spese è stata emanata la circolare n.1353 del 30.10.1981 (all.1), con la quale veniva disposto che nei piani di ricostruzione i lavori dovevano essere limitati nell'ambito delle somme già disponibili.

Sempre per la grave situazione determinata in tale settore dalla mancanza dei fondi necessari alla prosecuzione dei lavori con ulteriore circolare n.1248 del 13.10.1983 (all.2) sono state impartite disposizioni sulla possibilità di collaudare i lavori eseguiti (collaudo parziale).

Giova rammentare, inoltre, che nel periodo considerato in concomitanza dell'andamento ascensionale dei prezzi, il tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia in 16 mesi - fine '79 marzo 1981 - è salito dal 12% al 19%.

Il dato più significativo in ordine alla incidenza della revisione dei prezzi dall'anno 1975 al 1990 risulta del 607%; trattasi, comunque, di casi limite relativi ad opere finanziate parzialmente per stralci.

00278

(B4 7punto)



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

**Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali**

**Piano di ricostruzione di Ariano Irpino**

**6.b - Incidenza della revisione prezzi in particolare**

Sinora gli interventi approvati al riguardo ammontano a  
f.62.410.000.000

I lavori sono in corso e non risulta al momento che sia scattata  
la revisione dei prezzi.

00279



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

## Piano di ricostruzione di Ariano Irpino

P.7 - Opere ancora da eseguire per completare il piano di ricostruzione.

Per il completamento del 1° stralcio del 3°-4° lotto, finanziato per £.62.410.000.000 (a prezzi aggiornati al 31.12.1985) resta da eseguire il parcheggio, inizialmente previsto a 2 piani, e successivamente variato in base alle disposizioni impartite dal Comune portandolo a nove piani.

Attualmente risulta impegnata l'intera disponibilità predetta, ma erogata soltanto la somma di £.17 miliardi.

L'importo complessivo della perizia ammonta a circa £.310 miliardi.

00280



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

**Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali**

## **PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ARIANO IRPINO**

**8 - Produttività ed efficacia degli interventi realizzati.**

Come noto, i progetti esecutivi per l'attuazione dei piani di ricostruzione sulla base della legge 1402/1951 tuttora vigente, prima di essere approvati, sono oggetto di esame inizialmente da parte degli uffici periferici e dopo dal Consiglio Superiore dei LL.PP.

**00281**

(B4 8punto)

Tale meccanismo ha subito sostanziali modifiche con l'entrata in vigore di norme speciali quali le leggi n.80 e n.363 del 1984, le quali anche in deroga alla legge richiamata hanno affidato alle Amministrazioni Comunali l'approvazione di tali progetti.

Al riguardo si ritiene di non poter esprimere alcun parere sulla funzionalità delle opere, voluta in sede locale e previste nel progetto predisposto dal Concessionario, esaminate ed approvate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Tuttavia, occorre dire che la diluizione delle opere nel tempo a causa della scarsità dei finanziamenti nei vari anni non ha di certo giovato alla produttività ed efficacia degli interventi.

Infine, deve farsi presente che sia questa Amministrazione nonché le Commissioni di collaudo hanno richiesto che venissero eseguiti lotti di lavori funzionali in base alle disponibilità finanziarie, cosa che a tutt'oggi non risulta eseguita.

00282



# Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali

## PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ARIANO IRPINO

P. 10

La risposta alla richiesta di questo punto, relativa alle opere realizzate a fronte dei finanziamenti concessi, deve intendersi contenuta nel punto 1, nonché nella relazione generale.

In ordine alla richiesta specifica se risultano eseguite opere non finanziate dal Ministero dei LL.PP., non si è in grado di formulare alcuna risposta in quanto eventuali rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario esulano dalle competenze di questo Ministero.

La risposta alla richiesta sulle erogazioni risulta contenuta al punto 4.

(B4 10punto)

00293



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

## Piano di ricostruzione di Ariano Irpino

### P.11 - Opere per il completamento del piano di ricostruzione

Il progetto esecutivo dei lavori di completamento del 3°-4° lotto di Ariano Irpino approvato dall'Amministrazione comunale al momento del finanziamento disponibile di f.62 miliardi era di complessive f.220.500 miliardi solo per lavori.

Con la variante l'importo del progetto da 220,500 miliardi è passato a 284,500 miliardi; si intende realizzare in effetti un parcheggio da 9 piani al posto di quello da due previsto originariamente.

00284