

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

Con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 ottobre 1984 è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno che è stato definito, con riguardo ai bacini di utenza, con la delibera del CIPE del 18 dicembre 1986, ed è giunto alla fase operativa con le delibere del CIPE dell'11 febbraio 1988 e del 21 dicembre 1989.

La realizzazione del programma era prevista in due fasi distinte: un triennio (1987-1989) con la metanizzazione di 921 comuni e un biennio successivo 1990-1991, con la metanizzazione di altri 782 comuni.

Il programma prevedeva, oltre ai contributi ai comuni per la realizzazione delle reti cittadine, anche contributi all'ENI SpA per la realizzazione delle relative bretelle e degli adduttori secondari di collegamento al metanodotto.

Il programma la cui realizzazione doveva avvenire nel triennio 1987-1989, per il cofinanziamento comunitario, è stato inserito nel Programma comunitario di sostegno per l'obiettivo I relativo al periodo 1989-1993, ed alla scadenza dello stesso (31 dicembre 1993), è risultato parzialmente realizzato per indisponibilità finanziarie.

Infatti dei 921 comuni per i quali il CIPE aveva previsto la realizzazione nel triennio 1987-1989 solo n. 651 comuni, con i relativi adduttori, sono stati finanziati.

In particolare sono stati finanziati investimenti per un totale di lire 3.780 miliardi, con la seguente copertura finanziaria:

1.500 miliardi di lire con contributi nazionali a valere sulla legge n. 784 del 1980;

1.300 miliardi di lire con contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

840 miliardi di lire con fondi privati (a carico dei concessionari della gestione del servizio).

Il riepilogo degli investimenti risulta:

adduttori e collegamenti bacini	n. 114 per 807 miliardi
reti cittadine	n. 651 per 2.973 miliardi
complessivamente	3.780 miliardi

Si riportano in allegato:

1) Elenco dei comuni finanziati (allegato 1) con indicati lo stato di avanzamento lavori al 31 dicembre 1995;

2) Elenco degli adduttori ENI finanziati (allegato 2) ed elenco degli adduttori suddivisi per regione con l'indicazione dello stato avanzamento lavori al 31 dicembre 1995.

In merito allo stato di avanzamento dei lavori si fa presente che nel mese di luglio ultimo scorso è stato realizzato un accordo con la Commissione europea, poi ratificato con decisione della medesima, per la proroga di una serie di termini per attività cofinanziate dall'Unione europea — comprese quelle del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno — nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1989-1993, la cui data limite per i pagamenti è stata prorogata al 31 dicembre 1996.

Da una verifica effettuata con la SNAM e con la Confindustria è risultato che la proroga concessa è largamente insufficiente ad assicurare il completamento delle opere finanziate.

In particolare per n. 61 adduttori e collegamenti di bacino, che la SNAM deve ancora completare, per un investimento di circa 410 miliardi, l'ultimazione dei lavori è prevista dopo il 1996 ed entro il 1998.

I suddetti n. 61 adduttori, inoltre, condizionano la fornitura a n. 254 comuni, dei quali alcuni hanno già realizzato la rete di distribuzione del gas.

La SNAM dal canto suo dichiara che non procederà all'esecuzione delle opere di adduzione del gas se non avrà la certezza del mantenimento del contributo comunitario dopo il 31 dicembre 1996.

Ritardi nel completamento delle opere si sono verificati anche nella realizzazione delle reti urbane dovuti a diverse motivazioni non imputabili alle concessionarie del servizio del gas.

In merito la Confindustria ha fatto presente che l'entrata in vigore della legge Merloni sui lavori pubblici ha creato non poche perplessità sulla gestione degli appalti in quanto le società concessionarie sono, in questa legge, di fatto equiparate ad Enti pubblici.

Solo la sospensione degli effetti della legge Merloni e la normativa sui « settori esclusi » ha chiarito i comportamenti da assumere nel settore.

Sostanzialmente le concessionarie sono state in grado di iniziare gli impianti solo nel secondo semestre del 1995.

La natura dei lavori non consente accelerazioni eccessive della produzione a causa dei disagi alla circolazione causati dalla chiusura delle strade urbane.

In particolare, per quanto concerne la realizzazione delle reti urbane da parte dei comuni risultano a rischio n. 489 reti, in quanto non ancora collaudate, trovandosi in vari stadi di realizzazione, per un investimento complessivo di 2.122 miliardi.

Si osserva inoltre che è una situazione che non sembra essere determinata da inefficienza o incapacità ma dalla natura stessa delle opere di metanizzazione, che affrontano gli inevitabili tempi lunghi

connessi all'attraversamento di terreni altrui, con espropri, problemi di piani regolatori e così via.

La prosecuzione attuativa del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, così come disposta dalle delibere del CIPE dell'11 febbraio 1988 e 21 dicembre 1989, presenta problemi finanziari e tecnici che devono essere risolti mediante adeguamenti normativi e mediante opportuni provvedimenti di natura legislativa.

In particolare per il completamento dell'intero Programma di metanizzazione — parte non finanziata del triennio e tutto il biennio successivo — il fabbisogno finanziario complessivo per la concessione di contributi nazionali, può essere stimato in circa 5.700-6.000 miliardi di lire, tenuto conto dei livelli di agevolazione previsti dalla normativa vigente (che, con particolare riferimento alla dimensione demografica e al coefficiente climatico dei comuni interessati, risulta pari complessivamente all'81 per cento per le reti urbane e all'80 per cento per gli adduttori secondari).

Per la prosecuzione di tale Programma le finanziarie 1995 e 1996 hanno destinato la cifra di 77,6 miliardi.

ALLEGATO 1.**Legenda**

Il "Totale costi A" (espresso in migliaia di lire) indica l'importo di approvazione del progetto da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli importi degli stati di avanzamento (SAL: espressi alla lira) sono cumulativi (il secondo è dato dall'importo del primo sal + l'importo del secondo sal) così come ci vengono dalla Cassa depositi e prestiti.

Sono selezionati i comuni del triennio non collaudati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Situazione lavori

N°	Regione	Nome comune o adduttore	Totale costi A	Stato avanzamento	Importo 1° SAL	Importo 2° SAL	Importo 3° SAL
1	AB	ANCARANO -AMPL-	580.000	0	0	0	0
2	AB	ARSITA	1.325.000	1	553719701	0	0
3	AB	BISENTI	2.445.000	1	857254413	0	0
4	AB	BUCCHIANICO	1.350.000	1	1152424033	0	0
5	AB	BUGNARA	1.440.000	1	531726100	0	0
6	AB	CAMPLI	4.300.000	2	3007380000	4082659757	0
7	AB	CARUNCHIO	1.590.000	3	481562915	982069812	1446412308
8	AB	CASTIGLIONE A CASORIA	1.307.000	2	408985555	1005700976	0
9	AB	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	1.880.000	1	665363580	0	0
10	AB	CASTILENTI	2.020.000	1	1685703215	0	0
11	AB	CEPAGATTI -AMPL-	520.000	0	0	0	0
12	AB	CIVITELLA DEL TRONTO	2.320.000	1	1930839000	0	0
13	AB	COLLECORVINO	1.860.000	2	561790000	1125990000	0
14	AB	ELICE	1.620.000	1	1107846882	0	0
15	AB	FILETTO	900.000	1	771418140	0	0
16	AB	FRESAGRAN DINARIA	1.800.000	2	543344287	1090172930	0
17	AB	INTRODACQUA	2.320.000	1	980118775	0	0
18	AB	MONTEFINO	1.820.000	1	1658244349	0	0
19	AB	PACENTRO	1.780.000	1	758652600	0	0
20	AB	PETTORANO SUL GIZIO	1.540.000	1	613086504	0	0
21	AB	PIANELLA	2.235.000	1	905158422	0	0
22	AB	POLLUTRI	1.410.000	2	456105309	918054329	0
23	AB	PRATOLA PELIGNA -AMPL-	190.000	0	0	0	0
24	AB	PREZZA	1.800.000	0	0	0	0
25	AB	ROCCACASALE	1.260.000	1	1041130089	0	0
26	AB	ROSCIANO	1.685.000	1	526990398	0	0
27	AB	SANT'OMERO	940.000	0	0	0	0
28	AB	SCURCOLA MARSICANA	2.860.000	1	2860000000	0	0
29	AB	VILLALFONSINA	787.000	2	483402664	728378144	0
30	BA	ARMENTO	1.297.000	3	395355595	787758580	1243827162
31	BA	CAMPOMAGGIORE	1.376.000	3	417391180	832363279	1245358655
32	BA	CASTELLUCCIO INFERIORE	2.020.000	1	607970372	0	0
33	BA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	1.460.000	2	439753000	878962000	0
34	BA	CASTELSARACENO	1.906.000	2	590729659	1194533027	0
35	BA	CERSOSIMO	1.619.000	3	488883158	981215640	1462121161
36	BA	EPISCOPIA	1.595.000	3	498655303	1003183979	1486401110

Situazione lavori

37	BA	FRANCAVILLA IN SINNI	2.795.000	1	838500000	0	0
38	BA	GALLICCHIO	1.563.000	2	488718144	963927085	0
39	BA	GUARDIA PERTICARA	1.259.000	3	381418746	766610843	1147029286
40	BA	IRSINA	5.232.000	3	1577858607	3159542207	4634974533
41	BA	LAGONEGRO	5.320.000	2	1611538838	3235133874	0
42	BA	LATRONICO	2.780.000	2	908803060	1822231914	0
43	BA	MARATEA	2.370.000	1	712439651	0	0
44	BA	NEMOLI	1.285.000	1	398545434	0	0
45	BA	NOEPOLI	1.585.000	0	0	0	0
46	BA	NOVA SIRI	2.832.000	2	898780055	1751738852	0
47	BA	OPPIDO LUCANO	3.450.000	2	1041817320	2082598909	0
48	BA	RAPONE	1.870.000	3	460702000	1123390272	1683000000
49	BA	RIVELLO	1.770.000	2	534392814	1067757541	0
50	BA	ROTONDELLA	2.310.000	3	710741225	1466602160	2194558840
51	BA	RUOTI	1.855.000	0	0	0	0
52	BA	SAN CHIRICO NUOVO	2.049.000	3	632856016	1255559379	1828763521
53	BA	SAN COSTANTINO ALBANESE	1.476.000	2	445316535	892486855	0
54	BA	SAN GIORGIO LUCANO	1.425.000	1	437301555	0	0
55	BA	SAN PAOLO ALBANESE	976.000	1	295507791	587337635	0
56	BA	SAN SEVERINO LUCANO	1.380.000	2	414241146	829055603	0
57	BA	SASSO DI CASTALDA	2.610.000	2	800998890	1588148562	0
58	BA	SCANZANO JONICO	2.587.000	3	783683830	1569727299	2481524228
59	BA	TEANA	1.230.000	1	372597392	0	0
60	BA	TERRANOVA DI POLLINO	1.816.000	3	561578633	1163430395	1743588339
61	BA	TOLVE	3.204.000	3	971423879	1942150535	3054785804
62	BA	TRECCHINA	2.520.000	2	756638641	1515082404	0
63	BA	TURSI	4.004.000	3	1208381982	2442144895	3853145966
64	BA	VALSINNI	1.725.000	1	520478567	0	0
65	BA	VIGGIANELLO	1.195.000	1	376120498	0	0
66	CA	AILANO	1.590.000	3	0	971852476	1452895647
67	CA	ALIFE	3.360.000	2	1026431259	2042975004	0
68	CA	AMALFI	4.230.000	0	0	0	0
69	CA	AMOROSI	1.970.000	2	597796931	1193433356	0
70	CA	ARPAISE	1.200.000	3	0	735152371	1100741832
71	CA	ARZANO -AMPL-	900.000	1	274487427	0	0
72	CA	ATRANI	655.000	0	0	0	0
73	CA	ATRIPALDA -AMPL-	1.210.000	1	388197510	0	0

Situazione lavori

74	CA	AVELLA	5.790.000	0	0	0	0
75	CA	BACOLI	17.000.000	3	5886122872	0	14113719062
76	CA	BAIA E LATINA	2.160.000	2	0	1314818318	0
77	CA	BAIANO	4.190.000	0	0	0	0
78	CA	BARONISSI	5.200.000	2	0	3196095330	0
79	CA	BELLIZZI	6.030.000	3	0	0	5438974944
80	CA	BELLONA	3.990.000	2	1261180100	2475912528	0
81	CA	BOSCOREALE	13.400.000	0	0	0	0
82	CA	BOSCOTRECASE	5.380.000	1	1690163023	0	0
83	CA	BRUSCIANO	9.400.000	2	0	5754329585	0
84	CA	BUONALBERGO	1.380.000	1	485699370	0	0
85	CA	CAIANELLO	1.750.000	3	525558760	1060019177	1586477315
86	CA	CALVANICO	1.150.000	2	0	703718546	0
87	CA	CALVI RISORTA	4.830.000	1	1608581000	0	0
88	CA	CAMIGLIANO	1.600.000	2	526528570	1067076564	0
89	CA	CAMPOSANO	4.465.000	2	0	2790196439	0
90	CA	CANCELLO ED ARNONE	3.640.000	0	0	0	0
91	CA	CAPODRISE	4.820.000	3	1460518002	1449023757	4373324089
92	CA	CAPRIATI A VOLTURNO	1.750.000	3	0	1069559832	1595490376
93	CA	CAPRIGLIA IRPINA	1.880.000	0	0	0	0
94	CA	CARBONARA DI NOLA	1.750.000	1	540881706	0	0
95	CA	CASALBORE	1.900.000	0	0	0	0
96	CA	CASAMARCiano	3.280.000	2	1046163273	2039722587	0
97	CA	CASOLA DI NAPOLI	2.068.000	0	0	0	0
98	CA	CASTEL VOLTURNO	7.840.000	1	2357322137	0	0
99	CA	CASTELLO DEL MATESE	2.770.000	2	854180072	1687231577	0
100	CA	CASTELLO DI CISTERNA	4.800.000	3	0	3229023120	4396875951
101	CA	CASTELPAGANO	1.030.000	2	317794117	633052765	0
102	CA	CASTELVENERE	1.525.000	3	0	939981318	1399433365
103	CA	CERRETO SANNITA	2.220.000	2	676127252	1350583722	0
104	CA	CESINALI	2.465.000	0	0	0	0
105	CA	CETARA	1.030.000	1	309098150	0	0
106	CA	CICCIANO	10.150.000	1	3143754557	0	0
107	CA	CIMITILE	600.000	0	0	0	0
108	CA	CIORLANO	995.000	3	305407315	607683166	908248483
109	CA	CIRCELLO	1.200.000	1	365037607	0	0
110	CA	COLLE SANNITA	1.565.000	2	472545148	943891134	0

Situazione lavori

111	CA	COMIZIANO	1.985.000	1	611125191	0	0
112	CA	CONCA DEI MARINI	1.560.000	1	468000000	0	0
113	CA	CONCA DELLA CAMPANIA	1.940.000	3	0	1186765580	1773288403
114	CA	CONZA DELLA CAMPANIA 2° LOTTO	500.000	0	0	0	0
115	CA	CURTI	4.345.000	0	0	0	0
116	CA	DOMICELLA	2.090.000	0	0	0	0
117	CA	EBOLI	10.070.000	0	0	0	0
118	CA	FAICCHIO	1.760.000	3	540985367	543040919	1623786140
119	CA	FISCIANO	4.840.000	2	0	2990926621	0
120	CA	FONTEGRECA	1.250.000	3	384957211	376807734	1143495086
121	CA	FRANCOLISE	4.100.000	3	1280159649	1239279534	3756150503
122	CA	FRIGENTO	1.420.000	1	448965623	0	0
123	CA	FURORE	1.370.000	1	411453200	0	0
124	CA	GALLO MATESE	1.290.000	2	395484150	785018642	0
125	CA	GALLUCCIO	1.950.000	2	0	1185299552	0
126	CA	GESUALDO	2.470.000	0	0	0	0
127	CA	GIANO VETUSTO	1.350.000	1	438463810	0	0
128	CA	GIOIA SANNITICA	1.960.000	2	0	1199007428	0
129	CA	GRAGNANO	8.820.000	0	0	0	0
130	CA	GRAZZANISE	4.460.000	2	0	2809108684	0
131	CA	GUARDIA SANFRAMONDI	4.180.000	3	0	2546286912	3803904992
132	CA	LAURO	4.220.000	0	0	0	0
133	CA	LETINO	1.630.000	3	493657760	0	1480753451
134	CA	LETTERE	2.807.000	0	0	0	0
135	CA	LIVERI	2.950.000	1	956854391	0	0
136	CA	MACERATA CAMPANIA	5.490.000	2	1666387056	1650794879	0
137	CA	MAIORI	4.900.000	1	1470661350	0	0
138	CA	MANOCALZATI	2.660.000	0	0	0	0
139	CA	MARIGLIANELLA	4.940.000	2	1545050079	3093986103	0
140	CA	MARZANO APPIO	2.450.000	2	752296364	1488596189	0
141	CA	MARZANO DI NOLA	2.135.000	0	0	0	0
142	CA	MELITO IRPINO	1.625.000	0	0	0	0
143	CA	MELIZZANO	1.250.000	3	0	0	1144518155
144	CA	MINORI	1.570.000	0	0	0	0
145	CA	MONTE DI PROCIDA	9.825.000	2	2995297474	3031522895	0
146	CA	MONTE SAN GIACOMO	1.980.000	0	0	0	0
147	CA	MONTECALVO IRPINO	2.910.000	0	0	0	0

Situazione lavori

148	CA	MONTEFREDANE	2.080.000	0	0	0	0
149	CA	MONTESANO SULLA MARCELLANA	3.080.000	3	957695945	978188809	929548128
150	CA	MOSCHIANO	1.800.000	2	0	1132372820	0
151	CA	MUGNANO DEL CARDINALE	4.510.000	0	0	0	0
152	CA	NOLA	23.100.000	0	0	0	0
153	CA	PADULA	3.195.000	0	0	0	0
154	CA	PAGO DEL VALLO DI LAURO	2.250.000	1	704143266	0	0
155	CA	PALMA CAMPANIA	10.030.000	1	3106030510	0	0
156	CA	PANNARANO	1.640.000	2	0	992466650	0
157	CA	PAOLISI	1.700.000	3	0	1044881755	1555809262
158	CA	PASTORANO	2.480.000	1	765028410	0	0
159	CA	PELLEZZANO	3.900.000	2	0	2376188323	0
160	CA	PERTOSA	840.000	0	0	0	0
161	CA	PIEDIMONTE MATESE	7.070.000	2	2160295571	4294539496	0
162	CA	PIETRASTORNINA	1.780.000	2	0	1071007482	0
163	CA	PIGNATARO MAGGIORE	4.555.000	2	1617939000	3114307272	0
164	CA	PIMONTE	3.342.000	0	0	0	0
165	CA	POGGIOMARINO	10.280.000	2	3168061903	6379868	0
166	CA	POLLA	3.975.000	0	0	0	0
167	CA	POLLENA TROCCHIA	10.370.000	3	3263105234	0	9172957100
168	CA	POMPEI	8.110.000	2	3002248500	5463275550	0
169	CA	PORTICO DI CASERTA	4.450.000	3	1348336905	0	4023138517
170	CA	POSITANO	2.850.000	0	0	0	0
171	CA	POZZUOLI -AMPL-	29.290.000	1	9773325139	0	0
172	CA	PRAIANO	2.650.000	0	0	0	0
173	CA	PRATA SANNITA	1.470.000	3	449727984	0	1344707906
174	CA	PRATELLA	1.470.000	3	447138884	0	1337323573
175	CA	PRESENZANO	1.340.000	2	410761130	413781037	0
176	CA	QUADRELLE	1.520.000	0	0	0	0
177	CA	QUARTO	12.770.000	3	5163225579	0	11318175998
178	CA	QUINDICI	2.280.000	1	729064871	0	0
179	CA	RAVELLO	1.960.000	1	588352350	0	0
180	CA	RAVISCANINA	1.390.000	2	430088832	849671347	0
181	CA	RECALE	4.340.000	3	1304813193	1305726303	3928207095
182	CA	RIARDO	2.120.000	3	0	1298528265	1936115064
183	CA	ROCCA D'EVANDRO	2.340.000	2	715528185	1420301797	0
184	CA	ROCCAMONFINA	2.930.000	2	0	1773976976	0