

tra la data di completamento e il 31/12/99 di 10 giorni;

su un costo totale di 619 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie (soprattutto per ribassi d'asta) di circa 176 miliardi (28% del totale).

Tra gli interventi non fruibili si trovano: i ponti pedonali (lavori non ancora consegnati), tre parcheggi bus turistici (completabili entro gennaio), la ex-palestra dei Vigili al Celio e l'allestimento di Palazzo Braschi.

Provincia di Roma

Sono stati monitorati 32 interventi della Provincia di Roma, con scadenza nel 1999, di cui 30 di Categoria Lavori e 2 di Forniture, per un importo totale di 74 mld:

Si registrano inoltre 1 interventi lavori con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 25 interventi sono completati;
- 3 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 4 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 96%, con un margine medio di tempo tra la data di completamento e il 31/12/99 di 27 giorni;

su un costo totale di 74 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si sono registrate economie di circa 15 miliardi (circa il 20%).

Tra i quattro interventi non fruibili si trovano tre strade provinciali ed una fornitura di cassonetti per rifiuti.

Comuni della Provincia di Roma

Sono stati monitorati 61 interventi di diversi Comuni della Provincia di Roma, con scadenza nel 1999 (tutti Lavori), per un importo totale di 89 mld ed un intervento (Lavori) con scadenza nel 2000:

Per gli interventi con scadenza 99:

- 44 interventi sono completati;
- 4 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 13 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 95%, con un margine medio di tempo di 37 giorni tra il completamento ed il 31/12/99;

su un costo totale di 89 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si sono registrate economie per circa 13 miliardi (circa 15%).

Tutti i tredici interventi non ancora fruibili sono costituiti da lavori in ritardo; tra questi quattro ostelli o centri di accoglienza, i lavori di Torre Astura e il porto- canale di Fiumicino.

Comuni e Province, Roma esclusa

Il Piano comprende 94 interventi di diversi Comuni e Province del Lazio esclusa Roma, con scadenza nel 1999, di cui 92 Lavori e 2 Forniture, per un importo totale di 147 mld.

Nessun intervento con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 55 interventi sono completati;
- n. 24 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- n. 15 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 94%, con un margine medio di tempo di 36 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 147 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 25 miliardi (circa 17%).

Tra i quindici interventi non fruibili si segnalano quattro centri di accoglienza e nove edifici religiosi.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Il Piano comprende 209 interventi tutti appartenenti alla categoria Beni Culturali, gli indicatori sono identici a quelli già presentati per tale categoria al punto 3.3.3.

Seguono alcune considerazioni sulle problematiche relative agli interventi dei beni culturali.

Il Giubileo del 2000 è stato un'occasione irripetibile per il restauro e la valorizzazione di chiese, edifici storici, musei ed aree archeologiche che ha consentito di tutelare e rendere disponibile alla città ed al mondo un patrimonio storico-artistico di valore inestimabile.

Complessivamente il risultato del Piano degli interventi dei Beni Culturali ha dato esiti senz'altro positivi dal punto di vista dell'utilizzo nei tempi assegnati delle risorse messe a disposizione, nonostante le oggettive difficoltà che la realizzazione del Piano ha evidenziato da subito per un Settore, quale quello dei Beni Culturali, abituato da sempre a lavorare con risorse limitate e con scadenze molto diluite nel tempo.

Tali risultati sono stati raggiunti nonostante che la specificità stessa dell'intervento (impossibile a definirsi nel dettaglio già in fase di progetto) ed il riscontro, sovente, di condizioni di fatto del manufatto diverse da quelle previste in sede progettuale; inoltre rinvenimenti effettuati nel corso degli scavi e dei lavori stessi hanno implicato un riesame dei progetti ed un loro adattamento alle situazioni reali, anche a cantiere aperto (vedi ad esempio i casi di *S. Clemente*, *Villa Poniatoski*, *Tomba di Cecilia Metella*, *Palazzo Poli*, *Crypta Balbi*, *Carcere Mamertino*, *Tempio di Romolo* ecc).

Le estese puliture delle facciate delle chiese e molte manutenzioni (*SS. Giovanni e Paolo*, *S. Gregorio Magno*, *S. Pietro in Vincoli*, *S. Andrea della Valle*, *S. Marco*, *S. Carlo alle Quattro Fontane*, *S. Maria ai Monti*, *S. Maria in Trivio*) nonché interventi sulle superfici decorate e pittoriche (*S. Maria della Pace*, *S. Agnese in Agone*, *S. Maria in Montesanto*, *S. Maria in Porta Paradisi*, *S. Pietro in Vincoli*, *S. Maria dei Sette Dolori*, *S. Maria della Scala*, *S. Tommaso in Parione*, *Annunziatella*, *S. Filippo Neri*, *SS. Domenico e Sisto*, *Oratori del SS.*, *Crocefisso*, del *SS. Sacramento*, del *Gonfalone*, cortile interno del *Palazzo della Sapienza*, *Archi di Costantino*, di *Tito* e di *Silano* e *Dolabella*, aula ottagonale delle *Terme di Diocleziano*, *Episcopio di Porto* e *S. Rufina* presso Fiumicino) non implicando questioni di progetto né scelte critiche o di metodo complesse, sono proceduti quasi sempre senza difficoltà.

Altri cantieri, con caratteristiche architettoniche ed esecutive di gran pregio, già programmati da tempo e giunti ai finanziamenti giubilari con una base progettuale solida e

meditata, relativi a temi di grande impegno e di notevole rilevanza hanno dovuto superare non poche difficoltà non ultima quella di dover recuperare anni di scarsa manutenzione dovuta a scarsità di risorse, dovranno auspicabilmente essere oggetto di successivi finanziamenti per una loro completa valorizzazione. Esempi sono: *Palazzo Poli*, che si propone l'intento di rilanciare un settore culturale, quello della grafica e del disegno, che fino ad oggi ha goduto di ben poca presa sul pubblico; *Castel S. Angelo* che, oltre a interessare un episodio architettonico di rilevanza mondiale, per altro non ancora capito a fondo, rappresenta in Roma anche un modello delle più rispettose e accurate metodologie di restauro, presentazione, illuminazione, valorizzazione e fruizione pubblica; il grande complesso delle *Terme di Diocleziano*, che costituisce il tassello principale del sistema museale concepito dalla Soprintendenza archeologica di Roma e che ospita interventi straordinari come la sala ottagonale, già planetario ed infine l'allestimento di numerosi antichi ambienti affrescati nella sede dell'ex *Collegio Massimo* o anche la *Villa Poniatowski* con i suoi annessi, per l'intrinseca complessità del restauro e per l'ampio respiro del progetto museale.

Interventi nel Settore dei Trasporti

a) Interventi dell'ANAS

Il Piano comprende 3 interventi dell'ANAS con scadenza nel 1999 per un importo totale di 142 mld ed un intervento con scadenza nel 2000 tutti di categoria lavori.

Per gli interventi con scadenza 99:

i 3 interventi sono completati;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 100%, con un margine medio di tempo di 49 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 142 mld (compresi altri finanziamenti) si registrano economie di circa 30 miliardi (circa 21%).

b) Interventi delle FS e partecipate

Il Piano comprende 12 interventi delle FS e partecipate con scadenza nel 1999 per un importo totale di 342 mld, di cui 11 lavori e una fornitura. Nessun intervento con scadenza nel 2000.

Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 6 interventi sono completati;
- n. 5 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- n. 1 interventi non è completato e non è fruibile;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 98%, con un margine medio di tempo di 1 giorno tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 342 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 65 miliardi (circa 19%).

c) Altri interventi: ATAC, COTRAL, STA, Porto di Civitavecchia

Il Piano comprende 21 altri interventi vari nel settore dei Trasporti, con scadenza nel 1999, di cui 10 di categoria lavori e 11 di categoria forniture per un importo totale di 505 mld. Si registra inoltre un intervento di categoria lavori con scadenza nel 2000.

Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 14 interventi sono completati;
- 6 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 1 intervento non è completato e non è fruibile;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 96%, con un margine medio di tempo di 48 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 505 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 38 miliardi (circa 7,6%).

Problematiche relative agli interventi sulle infrastrutture di trasporto

Gli interventi relativi ad infrastrutture di trasporto in contesto urbano pongono sensibili problemi realizzativi come:

- necessità di rimozione e risistemazione di sottoservizi le cui caratteristiche e posizioni non sono in molti casi preventivamente note;
- possibilità di ritrovamenti archeologici negli scavi che molto difficilmente possono essere accertate in sede di progettazione;
- possibilità di incontrare condizioni idro-geologiche nel sottosuolo diverse da quelle accertate attraverso sondaggi;
- interferenze con il traffico stradale (o ferroviario) che in molti casi pongono vincoli operativi ai cantieri.

Tutti questi ed altri ostacoli sono stati incontrati e poi superati in quasi tutti i grandi cantieri giubilari, ma i tempi di esecuzione ed, in certi casi, i costi ne hanno risentito.

Si ricorda che molti cantieri infrastrutturali hanno registrato forti ritardi durante l'esecuzione; tuttavia le ultimazioni sono rientrate nei tempi giubilari (sottovia in Sassia, galleria PASA, Ala Mazzoniana della Stazione Termini) o hanno portato ritardi che si prevedono limitati a uno-due mesi (Rampe del Gianicolo, Stazione S. Pietro, Stazione Tiburtina, Metro A e Ferrovie Roma-Nord, Porto di Civitavecchia). Ciò è avvenuto sacrificando alcune lavorazioni accessorie non indispensabili o differibili (esempio: rivestimenti laterali e finiture nelle gallerie) o limitando le opere a stralci funzionali (come per la Stazione Tiburtina) o ancora, trasferendo ad altro finanziatore le parti di opere non fattibili nei tempi giubilari (FS per le due Stazioni succitate, Comune di Roma per Metro A e Ferrovie Roma-Nord).

Malgrado il fatto che per rientrare nei termini giubilari si siano dovute prendere le misure anzidette, si ritiene che nel complesso la realizzazione delle opere infrastrutturali sia da considerarsi positivamente tenendo conto del breve tempo a disposizione e delle difficoltà oggettivamente incontrate.

Interventi nel Settore della Sanità

Il Piano comprende 32 interventi di USL ed Enti Ospedalieri, di cui 25 di categoria Lavori e 7 di categoria Forniture, per un importo totale di 200 mld. Nessun intervento con scadenza nel 2000.

Per gli interventi con scadenza 99:

- n. 20 interventi sono completati;

- 4 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 8 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 94%, con un margine negativo medio di tempo di 1 giorno tra il completamento ed il 31/12/99;

su un costo totale di 200 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 24 miliardi (circa 12%).

Problematiche degli Interventi per la Sanità

Come evidenziato in precedenti rapporti di monitoraggio, gli interventi per la sanità hanno presentato numerose problematiche realizzative: alcune comuni a tutti gli interventi, altre legate alla peculiarità delle strutture ospedaliere romane.

Gli interventi hanno riguardato i maggiori presidi ospedalieri di Roma. Si è trattato di ristrutturazioni all'interno di edifici esistenti, molti dei quali caratterizzati da particolare valore storico-culturale (Ospedale Santo Spirito, Policlinico Umberto I°, Ospedale Spallanzani, l'antico Ospedale San Giovanni) oppure di inserimento di nuovi corpi di fabbrica nel contesto esistente (Sant'Eugenio, Policlinico Gemelli, Ospedale Grassi). In pochi casi (vedi le strutture di ospitalità protetta del Policlinico Gemelli e dell'Università Campus Biomedico) sono state realizzate nuove strutture autonome.

Le difficoltà comuni a quasi tutti gli interventi si riferiscono:

alla necessità di eseguire lavori all'interno di reparti ospedalieri ove era necessario mantenere l'operatività in condizioni di sicurezza;

al rispetto dei requisiti architettonici atti a salvaguardare e conservare i valori storici ed artistici degli edifici;

alla necessità di aggiungere all'opera di progetto opere propedeutiche, man mano che si evidenziavano problemi di cedimenti strutturali o carenze degli impianti generali non previste inizialmente;

a ritrovamenti archeologici con conseguenti periodi di sospensione dei lavori.

Altro ordine di problemi ha riguardato l'indispensabile coordinamento fra l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche e l'acquisto e il montaggio delle attrezzature, attività che è risultata di non facile attuazione in molte delle USL romane.

Infine la contemporaneità di esecuzione di tante opere giubilari ha creato difficoltà al reperimento di materiali e mano d'opera.

Le difficoltà si sono ripercosse sull'andamento dei lavori creando ritardi il cui risultato complessivo si è tradotto in:

non completamento di alcune strutture importanti (DEA del Sant'Eugenio e del Policlinico Gemelli);

completamento parziale di altre strutture (DEA dell'Ospedale Grassi di Ostia);

manca di margine temporale necessario per mettere le strutture completate in operatività (esigenza fondamentale in tutte le realizzazioni del settore sanità);

eccessiva fretta nell'esecuzione dei lavori con parziali rinunce ai requisiti di qualità e conseguenti disagi per operatori ed utenti.

Va tuttavia sottolineato che, se anche il risultato complessivo non è del tutto soddisfacente, con riguardo al rispetto dei tempi di completamento e fruibilità delle opere, è stato raggiunto in larga parte l'obiettivo di miglioramento e potenziamento del sistema sanitario romano.

Sono numerose le realizzazioni che rappresentano una svolta nella vita di alcuni ospedali. Si citano in tal senso:

la ristrutturazione del DEA nell'Ospedale Santo Spirito che ha generato una revisione e razionalizzazione di gran parte dei servizi ed ha ammodernato e messo a norma tutte le centrali tecnologiche;

il notevole restauro degli edifici storici dell'Ospedale San Giovanni che mette a disposizione della cittadinanza e dei pellegrini del Giubileo un'opera di grande pregio artistico ed arricchisce nel contempo il patrimonio dell'Ospedale;

il DEA generale nel Policlinico Umberto I°, opera di difficile esecuzione, che centralizza i servizi di emergenza prima distribuiti presso le varie cliniche.

Al miglioramento dei servizi sanitari ha contribuito l'acquisto di attrezzature medicali di alto livello tecnologico. E' stato potenziato il servizio di emergenza attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e aumentata la capacità di risposta nel sistema di allarme e trasporto di emergenza.

Interventi dell'AMA

Il Piano comprende 34 interventi di competenza dell'AMA, con scadenza nel 1999, di cui 16 categoria lavori e 18 di categoria forniture, per un importo totale di 129 mld.

Si registrano inoltre 5 interventi di categoria fornitura con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 23 interventi sono completati;
- 3 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 8 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 92%, un margine medio di tempo di 44 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 129 mld (di cui gran parte di finanziamenti propri) si registrano aumenti per 1 mld che saranno a carico dell'AMA stessa.

Tra gli otto interventi non fruibili si segnalano sei sedi di zona, di cui una non ancora appaltata.

Interventi della Regione Lazio

Sono in corso di monitoraggio 10 interventi della Regione Lazio con scadenza 1999, di cui 6 di categoria Lavori e 4 di categoria Forniture/incentivi, per un importo totale di 168 mld.

Si registrano inoltre 5 interventi di categoria forniture con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 5 interventi sono completati;
- n. 3 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- n. 2 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 87%, un margine medio di tempo negativo di 47 giorni rispetto al 31/12/99;

su un costo totale di 168 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 13 miliardi (8% del totale).

I due interventi non fruibili sono: un centro culturale a Trastevere e l'opera idraulica del Fosso Papitona.

Interventi del Ministero dell'Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Dipartimento Protezione Civile e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sono in corso di monitoraggio 36 interventi del Ministero dell'Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Dipartimento Protezione Civile e Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui 17 della categoria Lavori e 19 di categoria Forniture, per un importo totale di 180 mld.

Nessun intervento con scadenza 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 28 interventi sono completati;
- 6 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 2 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 78%, con un margine medio di tempo di 16 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 180 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registra un aumento di costo di circa 6 miliardi (circa 3,3%).

Vi sono due interventi non fruibili di piccola entità: centrale telefonica della Protezione Civile e galleggiante fluviale del Vigili del Fuoco.

4.5. Lo stato di attuazione per settori

Settore A: Sociale ed accoglienza

Sono stati monitorati 83 interventi del settore A, con scadenza nel 1999, di cui 75 di categoria Lavori e 8 Forniture/Incentivi, per un importo totale di 298 mld.

Nessun intervento con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 53 interventi sono completati;
- n. 16 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- n. 14 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 92%, con un margine medio di tempo di 11 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 298 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 36 miliardi (circa 12%).

Settore B: Beni Culturali

Sono stati monitorati 336 interventi del settore B, con scadenza nel 1999, di cui 139 di categoria Lavori, 194 di categorie Beni Culturali e 3 Forniture/Incentivi, per un importo totale di 548 mld.

Si registrano inoltre 6 interventi di categoria Lavori con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 289 interventi sono completati;
- 18 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 29 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 98%, con un margine medio di tempo di 108 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 548 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 67 miliardi (circa 12,3%).

Settore C: Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale

Sono stati monitorati 119 interventi del settore C, con scadenza nel 1999, di cui 97 di categoria Lavori, 14 di categorie Beni Culturali e 8 Forniture/Incentivi, per un importo totale di 458 mld .

Si registrano inoltre 8 interventi con scadenza nel 2000, di cui 5 di categoria Lavori e 3

categoria forniture. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 90 interventi sono completati;
- n. 21 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 8 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 94%, con un margine medio di tempo di 28 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 458 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 100 miliardi (circa 22%).

Settore D: Accessibilità e mobilità nell'area Metropolitana

Sono stati monitorati 82 interventi del settore D, con scadenza nel 1999, di cui 72 di categoria Lavori e 10 categoria Forniture/Incentivi, per un importo totale di 1362 mld.

Si registrano inoltre 7 interventi con scadenza nel 2000, di cui 6 di categoria Lavori e 1 di categoria Forniture. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 51 interventi sono completati;
- n. 22 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- 9 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 95%, con un margine medio di tempo di 23 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 1362 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 241 miliardi (circa 17,7%).

Settore E: Servizi speciali e formazione

Sono stati monitorati 106 interventi del settore E, con scadenza nel 1999, di cui 53 di categoria Lavori e 53 categorie Forniture/Incentivi, per un importo totale di 511 mld.

Si registrano inoltre 7 interventi di categoria Forniture/Incentivi con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- n. 73 interventi sono completati;
- n. 17 interventi non sono completati ma sono fruibili;
- n. 16 interventi non sono completati e non sono fruibili;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 92%, con un margine medio di tempo di 15 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 511 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registrano economie di circa 16 miliardi (circa 3,1%).

Settore F: Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento

Sono stati monitorati 7 interventi del settore F, con scadenza nel 1999, di cui 5 di categoria Lavori e 2 Forniture/Incentivi, per un importo totale di 31 mld.

Si registrano inoltre 4 interventi di categoria Forniture/Incentivi con scadenza nel 2000. Per gli interventi con scadenza '99:

- tutti i 7 interventi sono completati;

l'avanzamento nel processo attuativo è in media del 99%, con un margine medio di tempo di 25 giorni tra il completamento e il 31/12/99;

su un costo totale di 31 mld (compresi altri finanziamenti) per il momento si registra un aumento di costo di circa 6 miliardi (circa 19,3%).

PAGINA BIANCA

5. Gli interventi non sottoposti al monitoraggio

5.1. Gli interventi non sottoposti al monitoraggio

Alcuni interventi ricompresi nel Piano non sono stati sottoposti al “monitoraggio” del soggetto all’uopo incaricato, vuoi per la natura del soggetto beneficiario, vuoi per quella dell’intervento. In tal caso l’attività di vigilanza è stata comunque assicurata dall’Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, nonché da altri soggetti previsti per legge o in base a procedure concordate.

Rientrano nella prima fattispecie i sette interventi previsti nelle Basiliche di S. Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, nonché quello finalizzato alla realizzazione di un parcheggio pluripiano al Gianicolo: interventi, questi, accomunati dal fatto di essere ubicati in aree di parziale o totale di proprietà del Vaticano o in aree caratterizzate da extraterritorialità (caso del Gianicolo). In tal caso il controllo sull’avanzamento dei lavori è avvenuto in base a quanto concordato con gli scambi di note intervenuti fra lo Stato Città del Vaticano e lo Stato Italiano. Tutti gli interventi risultavano comunque sostanzialmente completati al 31 dicembre 1999.

Il secondo caso riguarda gli interventi concernenti le iniziative culturali connesse al Giubileo, il cui svolgimento è appunto previsto durante tutto l’anno 2000, nonché alcune attività di carattere strumentale (concorsi, particolari attività di coordinamento, ecc...) o di mera attribuzione di fondi per il pagamento di straordinari, la cui natura non rendeva utile o necessario il ricorso alla complessa ed onerosa procedura di monitoraggio prevista per tutte le altre tipologie d’intervento.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C1	C2	C3	Categoria	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento		lett. c)	lett. d)
B	13	73	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Realizzazione di servizi igienici, pronto soccorso, rampa per disabili	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	110.000	gen '99	dic '99
B	13	74	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Restauro e risanamento del soffitto artistico ligneo	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	580.000	gen '99	dic '99
B	13	75	L	Basilica di S. Maria Maggiore in Roma. Rifacimento degli impianti di illuminazione ed elettrici	Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore	720.000	nov '98	dic '99
B	13	76	L	Nuove rampe per disabili e posto di pronto soccorso	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	234.000	lug '98	ago '99
B	13	77	L	Restauri e rinnovo impianto elettrico	Patriarcale Basilica di S. G. in Laterano	2.057.000	lug '98	ago '99
B	13	78	L	Messa a norma dell'impianto elettrico e nuovo impianto per l'amplificazione e la diffusione	Pontificia Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	2.000.000	dic '98	dic '99
B	20	01/1	I	Opera lirica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Teatro dell'Opera di Roma	15.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/2	I	Musica. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Accademia di S. Cecilia di Roma	13.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/3	I	Prosa. Programma da svolgersi in Roma, nei comuni della Provincia di Roma e delle altre provincie del Lazio	Teatro Roma	7.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/4	I	Mostre. Programma di esposizioni d'arte da svolgersi nelle Scuderie Papali di Roma	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/5	I	Convegni ed iniziative artistiche culturali	Agenzia Romana per il Giubileo	2.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/6	I	Iniziative finalizzate all'arricchimento del patrimonio culturale di Comune, Provincia, Regione)	Agenzia Romana per il Giubileo	5.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/7	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000	lug '99	gen '01
B	20	01/8/A	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma - Espressioni artistiche ed attività di studio e ricerca storico-religiosa	Provincia di Roma	750.000	lug '99	gen '01
B	20	01/8/B	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	250.000	lug '99	gen '01
B	20	01/9	I	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Regione Lazio	Regione Lazio	1.000.000	ott '98	gen '01
B	20	01/10	I	Iniziative e mostre d'arte contemporanea a Roma e nel Lazio	Agenzia Romana per il Giubileo	1.000.000	gen '00	dic '00
C	02	02/2.1	L	Concorsi di progettazione preliminare di ponti pedonali	Comune di Roma - Dip. VI - Uff. Città Storica	399.995	apr '99	nov '99
C	02	03/6	L	Area della Basilica di S. Paolo fuori le mura. Restauro e consolidamento della Basilica di S. Paolo fuori le mura e manutenzione del muro di cinta verso Viale S. Paolo	P. Amm.ne Patriarcale Basilica S. Paolo	1.256.320	apr '99	nov '99
D	08	02	L	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	40.000.000	apr '97	nov '99
D	22	01/1	L	Area dei grandi eventi - Tor Vergata (Roma) - Coordinamento delle progettazioni	Provveditorato OO.PP. Lazio	950.000	dic '98	nov '99