

nella approvazione delle integrazioni di finanziamento indicate negli ALLEGATI D ed E;

nel mancato accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi interventi.

Le modifiche al piano assentite con il D.M. del 28.06.2000, si sostanziano nelle seguenti:

assegnazione ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, di una scadenza ultimativa, fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999;

previsione del definanziamento per quegli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti;

inclusione nel Piano degli interventi indicati nell'ALLEGATO A, per un importo complessivo di L. 6.390.240.000: è stato previsto, inoltre, che i rispettivi soggetti beneficiari debbano coordinarsi, anche ai fini localizzativi, con il Commissario straordinario del Governo ai fini dell'operatività degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 nell'ambito del territorio comunale di Roma.

reintegrazione dello stanziamento per l'intervento, rubricato con codice D23.06/3, di titolarità dell'ATAC, relativo alla realizzazione del parcheggio per autobus turistici "Grottarossa", nella misura di lire 791.326.446.

Infine, le modifiche al piano assentite con il D.M. del 28.08.2000, si sostanziano nelle seguenti:

nella approvazione dei termini di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A;

nel definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di L. 7.685.720.211;

nella statuizione che, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO B sono tenuti

ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;

nel definanziamento degli interventi di cui all'ALLEGATO C, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di L. 2.341.455.683;

nella approvazione delle reintegrazioni di finanziamento indicate nell'ALLEGATO D, per un importo complessivo di L. 2.741.038.585;

nell'accoglimento della richiesta presentata dalla Provincia di Latina, titolare dell'intervento, di assegnazione del termine suppletivo di luglio 2000 per il completamento dei lavori relativi all'intervento riguardante il Monastero delle Clarisse, in Sezze, provincia di Latina, rubricato con codice B.19.33 che, contestualmente, è frazionato, senza variazioni di spesa, in due lotti; il 1° lotto viene rubricato con codice B.19.33/1 a fronte di un finanziamento ex lege n.651/1996 di lire 2.311.341.343; il 2° lotto, rubricato con codice B.19.33/2, a fronte di un finanziamento non statale di lire 3 miliardi;

nell'accoglimento della richiesta - presentata dalla STA, soggetto titolare dell'intervento relativo a dispositivi indicativi e di segnalazione, rubricato con codice D.22.08 - di frazionamento, senza variazioni di spesa, di tale intervento in due lotti, rispettivamente rubricati con codici D.22.08/1 e D.22.08/2 e rispettivamente funzionali all'evento giubilare del 1° maggio 2000, a fronte di un finanziamento ex lege n.651/1996 di lire 335 milioni e della giornata Mondiale della Gioventù a fronte di un finanziamento di lire 665 milioni;

nel mancato accoglimento delle richieste di inserimento di nuovi interventi.

nella reintegrazione dello stanziamento relativo all'intervento di restauro del Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, in Roma, rubricato con codice B12.03, nella misura di L. 1.099.623.000.

nella integrazione degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con la seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre 1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, è tenuto ad inoltrare all'Ufficio l'autocertificazione circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per garantire la funzionalità, anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

LA UNDICESIMA RELAZIONE (1° OTTOBRE 2000 – 31 DICEMBRE 2000)**La undicesima relazione (1° ottobre 2000 – 31 dicembre 2000)**

La presente relazione prende in esame il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. Nel corso di tale trimestre la Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre province del Lazio, si è riunita in data 21.11.2000 e 14.12.2000.

Con il D.M. n. 279 del 21.12.2000, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, è stato recepito il contenuto della delibera della Commissione n. 8/2000, adottata nella seduta del 21.11.2000; con il D.M. n. 280/RC del 21.12.2000, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti è stato recepito il contenuto della delibera della Commissione n. 9/2000, relativa alla seduta del 14.12.2000.

Più specificamente, le modifiche al Piano assentite con il D.M. n. 279 del 21.12.2000, si sostanziano, nelle seguenti:

- sono stati approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'ALLEGATO A, al suddetto decreto;
- gli interventi di cui all'ALLEGATO B ed all'ALLEGATO C sono stati definanziati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;
- per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono stati definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'ALLEGATO D;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i soggetti beneficiari di cui all'ALLEGATO D sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo;
- sono state assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'ALLEGATO E, mentre non sono state accolte le restanti richieste di integrazione finanziaria e di inserimento di nuovi interventi;
- sono state assentite le modifiche di codice, di titolo, di soggetto beneficiario di cui all'ALLEGATO F;

Le modifiche al Piano assentite con il D.M. n. 280 del 21.12.2000, si sostanziano, invece, nelle seguenti:

- per l'intervento rubricato con codice A 01.22, di titolarità dell'ATAC, relativo a segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici, è stato assentito il termine suppletivo di settembre 2000 per la posa in opera delle forniture. Per tale intervento è, stato, altresì, reintegrato il finanziamento di L. 1.356.326.430 effettivamente utilizzato entro la scadenza di settembre 2000;
- per l'intervento rubricato con codice D 14.11, di titolarità della Provincia di Rieti, relativo alla sistemazione della viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (primo e secondo stralcio), è stata assentita una integrazione di finanziamento di L.85.444.435;
- è stato attribuito all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" un contributo di L. 100 milioni per la realizzazione della mostra "Christiana loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio". Tale intervento è stato rubricato con il codice B 20.01.11;
- per l'intervento rubricato con codice D13.04, di titolarità del Comune di Genazzano, relativo alla realizzazione del parcheggio di scambio gomma-gomma, è stata assentita la reintegrazione finanziaria ex lege n.651/1996 in misura di L.122 milioni;
- è stata assegnata l'integrazione finanziaria di L. 3.250 milioni a favore dell'intervento rubricato con codice F 04.01, di titolarità della Agenzia Roma per la preparazione del Giubileo, concernente il Piano dell'accoglienza;
- a valere sulle risorse finanziarie nella disponibilità della Commissione, lire 53 miliardi sono state destinate per il concorso agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che ne hanno fatto richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

LA SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2000**Situazione al 31 dicembre 2000**

Il Piano è stato più volte modificato ed integrato dalla Commissione per Roma Capitale, che, come si è già detto, ha deliberato di aumentare o ridurre, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali.

La situazione finanziaria del Piano al 31 dicembre 2000, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori, che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

Settori	Numero Interventi	Situazione delle assegnazioni al 18/09/1996	Situazione delle assegnazioni al 31/12/2000	Impegni e trasferimenti	Impegni / assegnazioni	Pagamenti
		milioni	milioni	milioni	%	milioni
Settore A - Sociale e accoglienza	92	330.800	263.748	256.879	97,39%	247.257
Settore B - Beni culturali	361	560.200	569.829	563.230	98,84%	539.380
Settore C - Manutenzione, arredo urbano, patrimonio ambientale	139	568.250	484.115	482.766	99,72%	438.612
Settore D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	99	1.625.750	1.474.526	1.477.237*	100,18%	1.337.557
Settore E - Servizi speciali e formazione	115	330.000	486.106	474.139	97,53%	442.050
Settore F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	14	85.000	179.612	169.383	94,30%	160.350
Definanziamenti	-	-	36.669	-	-	-
TOTALE	820	3.500.000	3.500.000	3.423.636	97,81%	3.165.209

*L'impegno supera di Lire 2.711 l'assegnazione in quanto debbono rientrare nelle disponibilità della Commissione somme già versate ai soggetti beneficiari relative ad interventi defanziati.

Le significative modifiche apportate con D.M. del 15 maggio 1998 agli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano (Allegato A del DPCM del 1 dicembre 1996) sono state, con DM del 19 maggio 1999, ulteriormente modificate e integrate attraverso la previsione di una puntuale indicazione della documentazione da allegare al momento della richiesta d'erogazione finanziaria dell'ulteriore 35% dell'impegno già assunto all'atto dell'inizio dei lavori a fronte del quale era già stato corrisposto il 50% dell'importo impegnato.

Sono state integrate le modalità di erogazione dell'ulteriore somma residua fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, attraverso la previsione di apposita certificazione del rappresentante legale con la quale dichiarare la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. E' stato inoltre ribadito che le somme non utilizzate per la realizzazione

dell'intervento debbono essere versate per l'anno 2000 in conto entrate Tesoro, capitolo 3694, Art. 11, per la conseguente riassegnazione al competente Capitolo di bilancio.

Con DM 7 marzo 2000 la Commissione ha ritenuto di modificare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano aumentando la percentuale dell'erogazione finanziaria sopraindicata dal 35% al 45%.

A seguito di numerose richieste inoltrate dai soggetti beneficiari ai fini dell'adeguamento dei pagamenti fino al tetto del 95% degli impegni assunti, sono stati emessi i conseguenti provvedimenti di autorizzazione.

Sempre con lo stesso DM 07.03.2000 sono stati inoltre modificati gli ultimi due capoversi del punto 1.16 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, di cui al DM 16 luglio 1998, relativi all'erogazione delle quote di contributo previsto per il Piano dell'accoglienza.

E' necessario inoltre evidenziare che con i DD.MM. del 24 marzo e 24 aprile 2000 la Commissione ha proceduto a definanziare parzialmente quegli interventi per i quali i soggetti beneficiari non avevano rispettato i termini previsti per la rispettiva realizzazione.

Le somme così risultanti saranno, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 494/1999, destinate alla gestione dell'evento giubilare.

Nell'attesa delle decisioni della Commissione per Roma Capitale tali somme rientrano nelle disponibilità del fondo di cui al capitolo 9411 della U.P.B. 23- Roma Capitale - dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 31 dicembre 2000 sono stati:

- assunti impegni per	Lit.	2.853.376.358.147
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit.	331.813.500.000
- trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit.	138.704.029.000
- trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit.	55.317.540.000
- trasferiti al Ministero della Difesa	Lit.	9.261.986.000
- trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit.	6.300.000.000
- trasferiti alla Presidenza del Consiglio	Lit.	13.872.630.863
- trasferiti all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo	Lit.	15.000.000.000

*,

- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE Lit. 3.423.636.044.010

- effettuati pagamenti per	Lit.	2.594.949.744.509
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit.	331.813.500.000
- trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit.	138.704.029.000
- trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit.	55.317.540.000
- trasferiti al Ministero della Difesa	Lit.	9.261.986.000
- trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit.	6.300.000.000
- trasferiti alla Presidenza del Consiglio	Lit.	13.872.630.863

- trasferiti all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo Lit. 15.000.000.000
- TOTALE DELLE RISORSE TRASFERITE Lit. 3.165.209.430.372

Le erogazioni rappresentano il 90,4% delle risorse impegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 2.853.376.358.147, si riferiscono al finanziamento di n. 681 interventi e più precisamente:

sono stati emessi decreti di impegno per l'importo di Lit. 2.853.376.358.147 ai fini della realizzazione degli interventi, nonché le autorizzazioni di pagamento e relativi titoli di spesa per l'importo di Lire 2.594.949.744.509 ai fini dell'erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 50%, nonché quelle successive fino all'85%, al 95% o al 100% dell'impegno assunto per la realizzazione dell'intervento.

in unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini dell'accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle risorse umane, emergenza sanitaria e sicurezza sul lavoro, Lit. 57.166.364.000.

Il trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pari a Lit. 331.813.500.000, si riferisce alla realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.

La somma di Lit. 138.704.029.000 trasferita al Ministero dell'Interno si riferisce a n. 27 interventi in materia di sicurezza.

La somma di Lit. 9.261.986.000 trasferita al Ministero della Difesa si riferisce a n. 5 interventi.

La somma di Lit. 55.317.540.000 trasferita al Ministero dei LL.PP. si riferisce a n. 6 interventi.

La somma di Lit. 6.300.000.000 trasferita al Ministero dei Trasporti e della Navigazione si riferisce a n. 2 interventi.

La somma di Lire 13.872.630.863 trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si riferisce a n. 6 interventi.

La somma di Lire 15.000.000.000 trasferita all'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo si riferisce alle "Attività finalizzate all'allestimento ed all'attrezzatura dell'area di Tor Vergata".

IL MONITORAGGIO**Il decimo rapporto**

Mentre i precedenti rapporti erano trimestrali, il decimo rapporto predisposto nel quadro del Servizio di Monitoraggio degli interventi del Piano per il grande Giubileo del 2000 (in accordo con l'URCGE) copre le attività svolte durante il semestre 1/4/2000 – 30/9/2000.

Le rilevazioni di monitoraggio si sono svolte per tutto il periodo ed hanno permesso di compilare i modelli relativi alle fasi già decorse per l'insieme degli interventi.

Nuove rimodulazioni del Piano, sono state deliberate dalla Commissione Roma Capitale (CRC) nelle sedute del 5/4/2000, 19/4/2000 e 28/8/2000.

E' stata ricapitolata la situazione delle rimodulazioni del Piano intervenute dopo l'inizio delle attività di monitoraggio:

Data della Seduta CRC	Data del Decreto Ministro LL.PP.	Data pubblicazione Decreto su G.U.
11/12/1997	22/12/1997	10/03/1998
11/03/1998	08/05/1998	30/06/1998
14/07/1998	16/07/1998	28/09/1998
01/12/1998	07/01/1999	23/02/1999
27/04/1999	19/05/1999	22/07/1999
29/07/1999	05/08/1999	20/10/1999
09/12/1999	07/03/2000	---
21/02/2000	07/03/2000	---
28/02/2000	07/03/2000	---
13/03/2000	---	---
27/03/2000	---	---
05/04/2000		
19/04/2000		
28/08/2000		

Il rapporto in questione tiene conto delle modifiche introdotte dalle precedenti rimodulazioni, per quanto riguarda differimento termini, definanziamenti, cambi titolo e disaggregazioni. Per alcuni nuovi interventi deliberati dalle ultime Commissioni, in mancanza delle schede di certificazione, non si sono potute avviare le attività di monitoraggio.

Sono rimasti esclusi dall'attività di monitoraggio 38 interventi appartenenti alle seguenti categorie:

- extraterritoriali
- non configurabili nelle Categorie Lavori, Forniture, Beni Culturali o Incentivi (previste nel Disciplinare Tecnico)
- di competenza diretta dell'URCGE
- nuovi interventi inseriti dalle ultime Commissioni.

Stato di attuazione del Piano

Per ottenere una visione sintetica e complessiva della situazione degli interventi al termine del primo trimestre 2000 è stata predisposta una serie di quadri che presentano in sintesi i dati essenziali derivati dall'attività di monitoraggio. I dati si riferiscono all'ultima rilevazione svolta nel corso del mese di settembre 2000.

I quadri presentano per ogni intervento:

- I principali dati programmatici derivati dal Piano approvato con DPCM del 24/6/97 e le successive rimodulazioni fino alla delibera della Commissione del 28/08/2000, sufficienti ad identificare l'intervento e le sue principali scadenze temporali.
- I principali dati rilevati nell'ultimo monitoraggio e che definiscono lo stato di avanzamento dell'intervento e gli scostamenti rispetto al programma; sono anche evidenziati i principali indicatori di avanzamento e una valutazione sullo stato dell'opera al 30/09/2000.

Struttura attuale del Piano

Ad oggi il Piano conta 854 interventi, di cui 49 definanziati e 38 non monitorabili, per un importo totale di circa 3.457 miliardi di Lire (finanziamento L.671/96). Gli interventi sottoposti a monitoraggio sono attualmente 767.

La ripartizione in categorie dei 767 interventi monitorati, con un importo totale finanziato di circa 3.208 mld, si presenta come segue:

- 458 di Categoria Lavori per un importo totale di 1911 mld;
- 94 di Categoria Forniture per un importo totale di 723 mld;
- 209 di Categoria Beni Culturali per un importo totale di 330 mld;
- 6 di Categoria Incentivi per un importo totale di 243 mld.

I principali beneficiari sono:

il Comune di Roma	con 143 interventi per 654 mld
l'ATAC/COTRAL	con 12 interventi per 366 mld
il Ministero dei BB.CC.AA.	con 209 interventi per 330 mld
le FS e società controllate	con 12 interventi per 341 mld
la Regione Lazio	con 16 interventi per 201 mld
AMA	con 38 interventi per 96 mld

Sintesi dello stato di attuazione degli interventi

Tra i 767 interventi monitorati:

385 sono interamente completati,
319 sono in corso di collaudo,
per i residui 63 le opere sono ancora in corso.

Limitatamente alle opere da realizzare (lavori o forniture, collaudi esclusi) la situazione relativa al completamento si presenta come segue:

tra i 637 interventi con scadenza entro il 1999:
549 hanno completato l'opera entro il 1999
61 hanno completato l'opera nel 2000
28 non hanno ancora completato l'opera

tra i 130 interventi con scadenza nel 2000 (prorogata da precedente scadenza nel 1999 o già inizialmente programmati per il 2000):
80 hanno completato l'opera entro la lett.d) assegnata
14 hanno completato l'opera oltre la lett.d) assegnata
15 non hanno completato l'opera, malgrado la lett.d) sia stata superata
20 non hanno completato l'opera, ma la lett.d) non è ancora scaduta.

In conclusione si registrano 118 interventi la cui realizzazione è stata completata in ritardo rispetto alla scadenza assentita (lett.d), 43 dei quali non sono ancora completati malgrado i termini di scadenza siano decorsi.

Stato di attuazione per beneficiario

La situazione degli interventi per i principali beneficiari e' presentata in sintesi di seguito.

Comune di Roma

Per i 143 interventi del Comune di Roma si ha la seguente situazione con riferimento alle opere da realizzare:

129 sono state completate

6 non sono ancora completate; e' in corso l'ultimazione con fondi del Comune di Roma (2 a Villa Doria Pamphili, il fosso Acqua Mariana, il Restauro a Palazzo Barberini, il Buon Pastore e il Teatro di Marcello),

altre 8 opere sono in corso con termine programmato a fine anno (completamento di scavi archeologici e opere di manutenzione).

Provincia di Roma

Tra i 33 interventi della Provincia, per 31 le opere sono ultimate, mentre 2 restano da completare (Monastero delle Clarisse, RSU).

Comuni della Provincia di Roma

Tra i 62 interventi di competenza, per 59 le opere sono state completate, per 3 sono ancora in corso (a Tivoli, a Manziana e a Carpineto Romano).

Comuni e Provincie, Roma esclusa

Tra i 94 interventi di competenza, per 83 le opere sono state completate, per 11 sono ancora in corso (Fara Sabina, Roccagorga, Sermoneta, Cisterna, Micigliano, 2 a Sezze, Terracina, Lenola, Rieti e Castelforte).

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Tra i 209 interventi di competenza del Ministero, per 204 le opere sono state completate, per 5 sono ancora in corso (Palazzo Barberini, gli arazzi del Quirinale, SS. Giovanni e Paolo, S. Tommaso in Formis, il Tempio di Romolo).

Interventi nel Settore dei Trasporti

Le opere relative a tutti gli interventi infrastrutturali sono già stati completate, ad eccezione della linea ferroviaria La Storta-Cesano (da ultimare opere stradali e complementari, mentre la linea è da tempo in esercizio) e del Porto di Civitavecchia (opere complementari).

Tra le forniture, 2 interventi dell'ATAC e 1 del COTRAL sono ancora in corso.

Interventi nel Settore della Sanità

Tra i 33 interventi programmati le opere relative a 30 sono completate, mentre per 3 sono tuttora in corso (Policlinico Gemelli, Clinica Pediatrica Umberto I, S. Filippo Neri).

Interventi dell'AMA

Tra i 36 interventi programmati 27 hanno completato le opere, mentre ben 9 sono ancora in corso.

Interventi della Regione Lazio

Tra i 16 interventi programmati 11 sono completati, e 5 vanno completati entro il 2000.

Interventi del Ministero dell'Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Dipartimento Protezione Civile e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tra gli 30 interventi in programma, le opere sono state completate per 29; da ultimare solo una fornitura dei Vigili del Fuoco.

Interventi nell'area di Tor Vergata

Tutti i 6 interventi sottoposti a monitoraggio sono stati ultimati in tempo per la Giornata Mondiale della Gioventù.

Riepilogo

Gli interventi completati, incluso collaudo e messa in esercizio, assommano a 385.

Gli interventi completati, il cui collaudo è però tuttora in corso (anche se in genere già messi in esercizio), assommano a 319.

Gli interventi tuttora in corso e quindi non ancora completati, assommano a 63.

Riepilogo

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTUAZIONE F											UFFICIO RO
PROGETTAZIONE											
Codice	Titolo dell'intervento	Seguito Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	Altre Fonti	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Terminali 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori Beneficiari non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA	
A 1			Centros di direzione per l'assistenza - Programmazione delle attività sociali								
A	01	01	Centros di direzione per persone con handicap (Roma) - Ristrutturazione del locale dell'ex Ospedale S. Anna	Comune di Roma							
A	01	02	Centros di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma) - Ristrutturazione del locale dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	179.155.654	179.155.654	16.600.000	16.600.000			
A	01	03	Centros diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravissimi (Roma) - Ristrutturazione del locale dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	179.155.654	179.155.654	16.600.000	16.600.000			
A	01	04	Centros di accoglienza per poveri e anziani disabili	DFAB "B. Margherita" - Roma	6.953.868.477	6.953.868.477	350.000.000	350.000.000		6.863.648.130	
A	01	05	Centros di accoglienza diurne per poveri e anziani (Roma) - nell'edificio "S. Giuseppe Doric" - Roma	DFAB "S. Francesco" - Roma	1.633.815.018	1.633.815.018				1.633.192.850	
A	01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) - Ristrutturazione di un immobile a Vigilia Nuova	Comune di Roma	1.100.686.824	1.100.686.824	50.000.000	10.000.000	40.000.000	1.050.686.820	
A	01	07	Centros di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma) - Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	3.769.918.699	3.769.918.699				3.769.918.696	
A	01	08	Centros residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma) - Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimo)	Comune di Roma			50.000.000	10.000.000	40.000.000		
A	01	09	Centros di accoglienza per minori (Flaminio/Roma) - Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passovento	Comune di Flaminio	526.142.815	526.142.815	30.000.000		30.000.000	496.141.100	
A	01	11	Piano di accoglienza e trasporto per disabili (Roma) - Lottazione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	6.600.000.000	6.600.000.000					
A	01	12	Centros di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma) - Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.219.535.900	1.219.535.900	30.000.000	15.000.000	15.000.000	1.184.475.900	
A	01	13	Centros di accoglienza e assistenza sociale per persone disabili (Flaminio/Roma) - Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Flaminio	3.307.591.179	3.307.591.179	125.000.000		125.000.000	3.182.591.179	
A	01	14	Centros di prima accoglienza (scuole) e di assistenza sociale (Valentiniano/Roma) - Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.553.221.730	1.553.221.730	30.760.000		30.760.000	1.522.461.730	
A	01	15	Casa famiglia per handicappati abbandonati (Montecitorio/Roma) - Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Montecitorio	215.715.700	215.715.700				175.715.700	
A	01	16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterna/Roma) - Recupero ex scuola elementare disadattata	Comune di Rocca Canterna	682.393.173	682.393.173	37.500.000		37.500.000	644.893.173	

FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2000

MA CAPITALE E GRANDI EVENTI

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI				EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN UNICA SOLUZIONE				IMPEGNI	PAGAMENTI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (modello decreto)		
20% e 50% Impiego di spesa	30% e 50% Impiego di spesa in caso di forature buoi e previdenza servizi	30% Impiego di spesa	Spa alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'Impiego di spesa	10% all'incasso del certificato di matrile provvisoria	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Decreto di variazione)	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore accoglienza - Ricerca umana	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% e 50% Impiego di spesa	30% e 50% Impiego di spesa in caso di forature buoi e previdenza servizi	30% Impiego di spesa	Spa alla concorrenza dell' 85% e 90% dell'Impiego di spesa	10% all'incasso del certificato di matrile provvisoria	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Decreto di variazione)	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI (Decreto di variazione)	"Incentivi" nel settore dell'accoglienza	per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
3.832.836.480			1.890.151.170						
795.286.480	114.899.940		493.790.540	322.375.870					
535.343.410			478.309.870						
1.354.999.350			1.696.463.410						
146.401.170	35.900.200		146.407.640						
594.237.900			415.966.530						
	49.756.200		1.930.834.900						
528.179.720	137.505.950		364.125.100						
87.857.830			61.500.690						
119.218.630	178.827.950		249.421.610						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			Soggetti beneficiari dell'intervento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	Altre Fonti	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
Codice							DOPEGGI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A	01	17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disabili (Chiesa vecchia/Roma). Ristrutturazione ed ampliamento ed arretrati elementare in loculi P.180300	Comune di Chiusanichino	1.770.125.503		162.200.000	31.450.000		129.000.000	1.476.325.514
A	01	18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	146.350.000	146.350.000					111.563.828
A	01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i malati (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.165.065.000	1.165.065.000	23.330.000	14.160.000		14.160.000	1.136.745.000
A	01	21	Ospedale in edificio: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edificio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	4.423.885.189	4.423.885.189	275.000.000	55.000.000		220.000.000	4.143.885.189
A	01	23	Segnalatori semaforici per non vedenti	ATAC	1.643.473.570	1.643.473.570					
A	01	23/1	Adattamento di uscite di accoglienza per bambini nel mondo romanico	Comune di Roma							
A	01	23/2	Ristrutturazione servizi di accoglienza e pronto soccorso clinico pediatrico	Univ. La Sapienza Policlinico Umberto I	1.355.300.569	1.355.300.569	100.000.000		100.000.000		1.255.300.569
A	01	24	Stimolazione del Centro Accoglienza Italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni delle Pigne e locali annessi	Chiesa di S. Giovanni delle Pigne	1.280.700.000	1.280.700.000					1.280.700.000
A	01	25	Ripulitura di una struttura monumentale	Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore	2.966.071.190	2.966.071.190	171.000.000		171.000.000		2.794.171.190
A	01	26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via delle Isole	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	2.349.641.000	2.349.641.000					2.349.641.000
A	01	26/2	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via Cassin	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	1.922.096.625	1.922.096.625					1.922.096.625
A	01	27	Centro accoglienza permanente per pellegrini portatori di handicap (prima striscia)	Provincia Religiosa SS. Agostini Ponte e Torre Opere Don Oriano	12.602.844.765	12.602.844.765					12.602.844.765
A	01	28	Zona ricettiva - Casa per laici	Direzione Generale Opere Don Bruno	3.000.000.000	3.000.000.000					3.000.000.000
A	01	29	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate	Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore							
A	01	29/1	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate (I striscia)	Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	50.000.000	30.000.000		950.000.000
A	01	29/2	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate (II striscia)	Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore	4.309.000.000		4.309.000.000				
A	01	30	Complesso Abbatiale di Fara (Fara Sabazia/Roma). Ristrutturazione e completamento edificio	Ordine del SS. Salvatore di S. Brigida	919.200.000	919.200.000					919.200.000
A	01	31	Borgo di Monte Anagni (Castel di Torre/Roma) - Lavori di recupero	Comune di Castel di Torre	1.200.000.000	1.200.000.000					1.200.000.000