

LEGGE 539/95

Mutuo Crediop

- 1) SAN GIOBBE fase "A" - I lavori sono in corso e la loro ultimazione è prevista per il 1998
- 2) SAN GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Sono state acquisite tutte le autorizzazioni. Il progettista sta completando il progetto esecutivo e la gara d'appalto sarà espletata nel corso del 1998.
- 3) VIA TORINO Capammoni - Adeguamento funzionale del capammoni da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. E' stata effettuata la gara d'appalto vinta dall'Impresa Edile Costruzioni Srl. I lavori sono iniziati lo scorso mese di luglio.
- 4) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. E' stata effettuata la gara d'appalto vinta dall'impresa Garbuio Snc e si è in attesa dell'inizio dei lavori.
- 5) CA' GARZONI E MORO - Gli interventi edilizi finanziati in parte con questa legge sono stati ultimati. Si prevede di chiudere il cantiere dopo gli ultimi lavori al giardino interno entro marzo '98.
- 6) S. MARTA fabbricato "C" - Quota parte relativa al finanziamento delle opere di completamento del I° stralcio. I lavori sono stati ultimati.

Mutuo Interbanca

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Sono state acquisite tutte le autorizzazioni. Il progettista sta completando il progetto esecutivo e la gara d'appalto sarà espletata nel corso del 1998.
- 2) S. GIOBBE Poste - E' necessario predisporre le operazioni per l'assegnazione della progettazione.
- 3) Magazzino CA' GARZONI - L'intervento è stato sospeso in attesa di una valutazione programmatica da parte dell'Università.
- 4) S. MARTA fabbricato "C" - Quota parte relativa al finanziamento delle opere di completamento del I° stralcio. I lavori sono stati ultimati.
- 5) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:
 - Ripassatura del tetto presso la sede di Ca' Bernardo
 - Restauro degli affreschi dell'Auditorium di S. Margherita
 - Esecuzione di ulteriori interventi di imbrigliamento a Ca' Foscari
 - Restauro delle parti lapidee esterne della sede di Ca' Cappello
 - Interventi di restauro presso la sede di S. Sebastiano



COORDINATORE GENERALE
DIRETTORE DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Ing. Antonio CASCIO

LEGGE 515/96

Mutuo Mediocredito

1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Sono state acquisite tutte le autorizzazioni. Il progettista sta completando il progetto esecutivo e la gara d'appalto sarà espletata nel corso del 1998.

2) ZATTERE Ex falegnameria - E' stato predisposto il progetto esecutivo

3) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

Mutuo Crediop

1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Sono state acquisite tutte le autorizzazioni. Il progettista sta completando il progetto esecutivo e la gara d'appalto sarà espletata nel corso del 1998.

2) ZATTERE Ex falegnameria - E' stato predisposto il progetto esecutivo



IL COORDINATORE GENERALE
DIRETTORE DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Dott. Ing. Antonio LO CASCIO



UNIVERSITÀ
CA' FOSCARI
DI VENEZIA

DIVISIONE SERVIZI TECNICI
Il Direttore

Ca' Foscari, 20 gennaio 1998

Prot. n. 31

Magistrato alle Acque
Provveditorato Regionale
alle OO.PP.

alla c.a. ing. Felice Setaro

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi.

Si trasmette la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia.

Cordiali saluti.



IL COORDINATORE GENERALE
Direttore della Divisione Servizi Tecnici
(Det. Ing. Antonino Lo Cascio)

Lo Cascio

PAGINA BIANCA

Rettorato

Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia
Telefono +39 0 41 5221119-2571726
Fax +39 0 41 2571760
E-mail: rettore@iua.unive.it

Al Presidente del
Magistrato alle Acque
S.Polo 19 - Venezia

Prot.n. 3 del 23/1/'98

Oggetto: Utilizzazione fondi legge 5/2/92 n.139;


Il Rettore
prof. Marino Folin

Con riferimento ai fondi della legge 5/2/92 n.139, erogati a favore di questo Istituto, si fa presente che i medesimi sono stati utilizzati alla data odierna, per l'esecuzione di questi interventi:

- 1) Interventi di restauro sede di S.Marta (Ex Cot.Veneziano) Dorsoduro 2196 - Venezia
- 2) Acquisizione Grandi Magazzini Frigoriferi in area S.Basilio Dorsoduro 2196 - Venezia
- 3) Acquisizione edificio di proprietà ULSS 12 Campo della Lana S.Croce 601 - Venezia
- 4) Interventi di restauro sede di Palazzo Badoer - S.Polo 2554 Venezia

I prossimi programmi di utilizzazione prevedono i seguenti ulteriori interventi:

- 5) Completamento interventi di restauro sede S.Marta (Ex Cot. Veneziano) Dorsoduro 2196 - Venezia
- 6) Interventi di restauro sede Palazzo Pemma - S.Croce 1621 - Venezia
- 7) Interventi di messa a norma sedi di Palazzo Tron - S.Croce n.1957 e dei Tolentini - S.Croce 191 - Venezia
- 8) Interventi di restauro edificio Campo della Lana - S.Croce n.601 - Venezia
- 9) Interventi di restauro Magazzini Frigoriferi in area S.Basilio - Dorsoduro 2196 - Venezia
- 10) Completamento interventi di restauro sede Palazzo Badoer S.Polo 2554 - Venezia.



IL RETTORE
prof. Marino Folin



INTERVENTI EDILIZI CON LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

Fondi già spesi: L. 35.250.000.000

Disponibilita':	Mutui CARISBO 1 e 2	L.	2.950.000.000
	Mutuo MEDIOCREDITO	L.	3.000.000.000
	Mutuo CREDIOP 1	L.	6.280.000.000
	Mutuo CREDIOP 2	L.	10.970.000.000

	Sommano	L.	23.200.000.000

Ripartizione:	ex Cotonificio op. esterne	L.	1.500.000.000
	ex Cotonificio bar	L.	150.000.000
	Palazzo Badoer	L.	2.000.000.000
	Palazzo Pemma	L.	4.500.000.000
	C.po della Lana, restauro	L.	4.000.000.000
	messa a norma Tolentini	L.	1.350.000.000
	messa a norma Pal. Tron	L.	1.300.000.000
	ex Magazzini Frigoriferi	L.	8.400.000.000

	Sommano	L.	23.200.000.000




Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto

TEC/1535

Venezia,

23 FEB. 1998



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Segreteria del Comitato di coordinamento
e controllo
(art. 4 - legge 29.11.84, n. 798)
S. Polo, 19
30125 VENEZIA

p.c.
COMUNE DI VENEZIA
Ca' Farsetti
30124 VENEZIA

c.a. dott. Armando Danella
Capo Settore Legge speciale

Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità portuale finanziati dalla legislazione speciale per Venezia

Con riferimento alla lettera prot. 312/GAB del 19.12.97 si precisa che la scrivente Autorità solo con l'entrata in vigore della Legge 4 ottobre 1996 n. 515 recante "interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia..." ha potuto usufruire di finanziamenti in conto legislazione speciale e precisamente (art. 1, comma 2) "... 3.500 milioni (dal 1997) e 2.500 (dal 1998) milioni per interventi di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia, da attuare nel rispetto delle competenze del Ministero dell'ambiente;..." mediante l'autorizzazione a contrarre mutui secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5.2.92 n. 139.

Sulla base di quanto enunciato, l'A.P. ha predisposto i seguenti interventi:

I° PARTE (a carico mutuo 1997-2012) 30.000 milioni per

lavori di completamento banchina Molo Sali

L. 17.000 milioni

lavori di escavo accosti e canali portuali (1° fase)

L. 13.000 milioni

II° PARTE (a carico mutuo 1998-2013) 22.000 milioni per

lavori riconfigurazione testata Molo Sali	L. 10.000 milioni
lavori di escavo accosti e canali portuali (2° fase)	L. 8.000 milioni
sistemaz. aree insula portuale e spostam. p. franco	L. 4.000 milioni

Su tali progetti ed in ottemperanza al disposto legislativo di cui alla citata L. 515/96, l'A.P. ha attivato la procedura per l'assunzione dei finanziamenti necessari e precisamente:

A) I° PARTE (mutuo 1997-2012) valore max 39.500 milioni

A fronte di un contributo di 3.500 milioni per quindici anni, la Cassa di Risparmio di Venezia ha sottoscritto con l'Autorità un mutuo quindicennale per un valore massimo di 39.500 milioni da erogarsi in tranches annuali, secondo lo stato avanzamento dei lavori, nell'arco temporale di cinque anni a partire dal 1997:

- Il Comitato Portuale ha deliberato l'impegno nella seduta del 20.11.1996 con deliberazione n. 28.
- L'aggiudicazione è stata attuata mediante "trattativa privata" per motivi di urgenza a sensi dell'art. 7 del D.L.vo 157/95, nell'ambito dei termini indicati all'art. 1 della legge 139/92.
- Il contratto quadro è stato sottoscritto in data 19 dicembre 1996 presso il notaio M.L. Semi, notaio in Venezia, con atto n. 99630 di rep. registrato il 30.12.96 al n. 846 Atti Pubblici.
- Lo stesso atto è stato notificato, a cura del notaio medesimo, al Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 13.1.1997.

B) II° PARTE (mutuo 1998-2013) valore max 28.500 milioni

A fronte di un contributo di 2.500 milioni per quindici anni, il Banco di Napoli di Venezia ha sottoscritto con l'Autorità un mutuo quindicennale per un valore massimo di 28.500 milioni da erogarsi in tranches annuali, secondo lo stato avanzamento dei lavori, nell'arco temporale di cinque anni a partire dal 1998:

- Il Comitato Portuale ha deliberato l'impegno nella seduta del 18.9.1997 con deliberazione n. 21.
- L'aggiudicazione è stata attuata mediante "bando di gara con procedura ristretta" a sensi dell'art. 7, lett.c, del D.L.vo 157/95.
- Il contratto quadro è stato sottoscritto in data 28 novembre 1997 presso l'ufficiale rogante di questa Autorità, con atto n. 29007 di rep. registrato a Venezia il 10.12.1997 al n. 3192 Atti Pubblici.

Per quanto riguarda le effettive erogazioni si fa presente che con atto del notaio M.L. Semi 101198 di rep. e registrato al n 2645 il 21.10.1997 agli *atti pubblici*, è stato sottoscritta la prima tranche di erogazione per 3.067,5 milioni relativa al mutuo 1997-2012 e riferita agli stati di avanzamento lavori di escavo con le seguenti ditte:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Coop. S. Martino per | L. 324,3 milioni |
| - Lavori Marittimi e Dragaggi per | L. 243,2 milioni |
| - AMAV per | L. 2.500.0 milioni |

Per quanto riguarda i lavori di escavo, tenuto conto che la disponibilità è la seguente:

Mutuo 1997-2012	L. 13.000.000
Mutuo 1998-2013	L. 8.000.000
Totale	L. 21.000.000

la suddivisione di spesa prevista è quella sottoriportata:

• Escavo bacino 4	L. 750.000.000
• Convenzione con AMAV per messa a dimora fanghi all'isola delle Tresse	L. 6.800.000.000
• Palancole canale Sud - primo tratto	L. 1.450.000.000
• Palancole canale Sud - secondo tratto	L. 6.250.000.000
• Escavo accosti portuale comm.li e canali ind.li	<u>L. 5.750.000.000</u>
TOTALE	L. 21.000.000.000



Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto

Rispetto a tale suddivisione si vuole evidenziare che si sono posti a carico dei finanziamenti di cui alla legge 515/96 gli importi relativi a:

- convenzione con AMAV per la messa a dimora all'isola delle Tresse dei fanghi di risulta dall'escavo dei canali. L'importo della convenzione è stimato in L. 6.800.000.000; la disponibilità di spazi all'isola delle Tresse risulta essenziale per la realizzazione dei lavori di escavo dei canali;
- contributo al Magistrato alle acque per la realizzazione di un palancolemento in canale sud che consenta l'escavo del canale stesso con la larghezza in cunetta e la profondità previste dal vigente piano regolatore portuale.

Il contributo sarà corrisposto sulla base di un accordo di programma con il Magistrato alle acque che preveda la realizzazione, d'intesa fra le due Amministrazioni, che agiranno ognuna nel campo di propria competenza, di una serie di interventi all'interno della laguna che contemperino le esigenze di tutela ambientale con quella della navigazione.


Per i lavori di costruzione della banchina al Molo Sali (importo presunto 17.000 ML) è in corso di affidamento l'incarico per la progettazione esecutiva per la quale è stato pubblicato apposito bando di gara ai sensi del Dlgs 157/95.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli



Autorità Portuale di Venezia



Venezia, 4 FEB. 1998

2208

Ministero dei Lavori Pubblici
Magistrato alle Acque
Segreteria del Comitato di
coordinamento e controllo
(art. 4 - legge 29/11/84, n. 798)
S.Polo, 19
30125 VENEZIA

p.c.
Comune di Venezia
Cà Farsetti
c.a. dott. Armando Danella
Capo Settore Legge Speciale
30123 Venezia

"Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità portuale finanziati dalla legislazione speciale per Venezia"

Si fa riferimento alla lettera prot. 312/GAB del 19.12.97 per precisare che la scrivente Autorità ha in corso di attuazione, oltre agli interventi illustrati dalla ns. Tec/1535 del 23.1.98, anche due interventi finanziati tramite il Comune di Venezia (al quale la presente viene inviata per opportuna conoscenza) ai sensi dell'art. 6 lettera d) della legge 798/84.

Il finanziamento di 5000 ML è stato deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 253 del 13.11.95 ed è regolato dall'accordo di programma sottoscritto da Comune ed Autorità portuale il 15.10.96.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

1. rifacimento degli impianti elettrici di potenza al porto commerciale di Venezia - sezione di Marghera - Molo B - Silo Piemonte (al netto del ribasso d'asta pari al 18,25%) L.2.354.095.072;
2. sistemazione piazzali operativi al servizio di banchina Veneto (valore soggetto al ribasso d'asta) L.2.850.000.000

Il primo intervento è in corso: la licitazione privata per l'affidamento del secondo ha avuto luogo il 3.2.98.

Le somme effettivamente erogate alla data attuale sono pari a L. 93 ML.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI VENEZIA

Al Presidente del Magistrato alle Acque
Comitato di indirizzo coordinamento e
controllo (art. 4 Legge 29.11.1984, n. 7989
VENEZIA

Prot. **17451** *del 28.1.98*
Risposta al foglio del *19.12.97*
all. n. 2

OGGETTO: Venezia - Finanziamenti Leggi speciali.


In relazione alla nota prot. 312/GAB del 31.12.1997 si invia in allegato lo stato di attuazione al 31.12.1997 degli interventi finanziati con le Leggi speciali per Venezia, progettati e diretti dalla Soprintendenza ai BB.AA.AA. di Venezia.

Si allega inoltre un programma di interventi da finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla Legge Finanziaria 1998.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore precisazione o chiarimento si rendesse necessario.

IL SOPRINTENDENTE
(dott. arch. Roberto Cecchi)

MP/mr





*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI VENEZIA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI
VENEZIA

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE CON LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA

EDIFICIO	LUOGO	PROPRIETA'	DESTINAZIONE	IMPORTO (in milioni)
Palazzo Marcello (1)	Cannaregio	Demaniale	Museo d'Arte Orientale	3.000
Palazzo Cappello (1)	S.Croce	Demaniale	Sede delle Soprintendenze ai BB.AA.AA. e AA.SS. del Veneto	6.000
Palazzo Grimani	Castello	Demaniale	Museo Archeologico	5.000
Chiesa di S.Simeon Piccolo (2)	S.Croce	Ecclesiastica	Edificio Religioso	5.000
Campanile della Chiesa di S.Martino (2)	Burano	Ecclesiastica	Edificio Religioso	4.000
Campanile della Chiesa di S.Stefano (2)	San Marco	Ecclesiastica	Edificio Religioso	4.500
Campanile di S.Giorgio dei Greci (2)	Castello	Stato Greco	Edificio Religioso	1.800
TOTALE				29.300

1)- Per effetto e nei modi dell'intesa Ministero B.C.A - Comune di Venezia di cui al verbale del 20.6.1997 per la definizione dell'area Marciana.

2)- Sulla base di quanto segnalato dalla Curia e per quanto a conoscenza di questa Soprintendenza per le particolari condizioni di instabilità e degrado.


B C - 253



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
DI VENEZIA

GABINETTO



Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Segretario Generale
c.a. Cons. dott. Gaetano Grimaldi
via Minghetti, 10
ROMA

e p. c.

Al Presidente del Magistrato alle
Acque - Comitato di indirizzo
coordinamento e controllo
(art. 4 legge 29.11.84. n. 7989)
VENEZIA

Prot. n. 7764 del 18 GIU. 1998


Oggetto: Venezia - Finanziamenti Leggi Speciali.

A rettifica della precedente nota prot. 17451 del 29.1.98 di questo Ufficio, avente pari oggetto, si prega di sostituire l'errato tabulato in essa allegato relativo allo "stato di attuazione degli interventi finanziati con legislazione speciale per Venezia" con quello accluso alla presente.

Rimane invariato invece il secondo allegato: quello riguardante il "Programma degli interventi da finanziare con la legislazione speciale per Venezia".

IL SOPRINTENDENTE
(dott. arch. Roberto Cecchi)

GS/dm



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI VENEZIA
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA 31/12/1997

Edificio	importo	capitolo	legge	da liquidare
ie - Gaggliandre	550.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
eca Marciana	425.000.000	8034	1992 L. 415/91	1.999.708 Lavori ultimati - documentazione perenzione inviata al Ministero
eca Marciana	875.000.000	8034	1992 L. 415/91	204.883.045 Lavori sospesi - si prevede di concluderli entro la fine dell'anno
Moconigo	400.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
i di S. Lorenzo	200.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
i di S. Nicolò	300.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
vento di S. Stefano	150.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
e dell'Accademia	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
etto Nuovo	500.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
o Ducale	150.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
o Grimaldi	1.500.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
o Marcello	350.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
o Marcello	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	4.879.774 Lavori in corso - ultimazione prevista entro la fine del 1998
o Marcello	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	493.938.650 Lavori in corso - ultimazione prevista entro la fine del 1998
o Michel dalle Colonne	240.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
o Pisani - decorazioni	400.000.000	8034	1992 L. 415/91	0
o Pisani - stucchi	330.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
o Reale	150.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
o Reale - arredi mobili	125.000.000	8034	1992 L. 360/91	0
gazione Informatizzata Isole	500.000.000	8036	1992 L. 145/92	0
i degli Scalzi	400.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
i dei Frari	330.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
i dei Gesuiti	550.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
i di S. Antonin	300.000.000	8125	1992 L. 415/91	0
i di S. Antonin - campanile	150.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
i di S. Beneto	400.000.000	8125	1992 L. 415/91	305.507 Lavori ultimati e collaudati
i di S. Geremia	200.000.000	8125	1992 L. 360/91	7.921.472 Lavori ultimati in attesa di collaudo
i di S. Giacomo dell'Orto	750.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
i di S. Globbe	205.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
i di S. Giovanni Elemosinario	356.000.000	8125	1992 L. 415/91	0
i di S. Giovanni Elemosinario	144.000.000	8125	1992 L. 415/91	0
i di S. Maria del Giglio - facciata	400.000.000	8125	1992 L. 415/91	21.793.354 Lavori ultimati - documentazione perenzione inviata al Ministero
i di S. Stefano	700.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
i di S. S. Giovanni e Paolo	950.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
nto di S. Francesco del Deserto	120.000.000	8125	1992 L. 360/91	0
ia Informativo - S. Polo	400.000.000	8125	1992 L. 145/92	0
T.E.	16.500.000.000			735.711.510

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI VENEZIA

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA AL 31.12.1997

Edificio	importo	capitolo	legge	liquidato	da liquidare
Arsenale - Gaggiandre	550.000.000	8034	1992 L. 415/91	549.510.295	469.705
Biblioteca Marciana	425.000.000	8034	1992 L. 415/91	403.816.545	21.183.455
Biblioteca Marciana	875.000.000	8034	1992 L. 415/91	670.116.955	204.883.045
Casino Mocenigo	400.000.000	8034	1992 L. 415/91	392.407.385	7.592.615
Chiesa di S.Lorenzo	200.000.000	8034	1992 L. 415/91	184.230.315	15.769.685
Chiesa di S.Nicolò	300.000.000	8034	1992 L. 360/91	299.707.840	292.160
Ex Convento di S.Stefano	150.000.000	8034	1992 L. 415/91	148.199.350	1.800.650
Gallerie dell'Accademia	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	993.140.055	6.859.945
Lazzaretto Nuovo	500.000.000	8034	1992 L. 415/91	499.016.240	983.760
Palazzo Ducale	150.000.000	8034	1992 L. 360/91	147.492.180	2.507.820
Palazzo Grimani	1.500.000.000	8034	1992 L. 415/91	1.495.813.800	4.386.200
Palazzo Marcello	350.000.000	8034	1992 L. 360/91	348.046.385	1.953.615
Palazzo Marcello	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	970.936.890	29.063.110
Palazzo Marcello	1.000.000.000	8034	1992 L. 415/91	506.061.350	493.938.650
Palazzo Michiel dalle Colonne	240.000.000	8034	1992 L. 360/91	229.704.095	10.295.905
Palazzo Pisani - decorazioni	400.000.000	8034	1992 L. 415/91	396.799.725	3.200.275
Palazzo Pisani - stucchi	330.000.000	8034	1992 L. 360/91	320.984.045	9.035.955
Palazzo Reale	150.000.000	8034	1992 L. 360/91	149.533.100	466.900
Palazzo Reale - arredi mobili	125.000.000	8034	1992 L. 360/91	119.992.620	5.007.380
Chiesa degli Scalzi	400.000.000	8125	1992 L. 360/91	397.974.095	2.025.905
Chiesa dei Frari	330.000.000	8125	1992 L. 360/91	327.495.235	2.504.765
Chiesa dei Gesuiti	550.000.000	8125	1992 L. 360/91	544.772.285	5.227.715
Chiesa di S.Antonin	300.000.000	8125	1992 L. 415/91	299.433.625	566.375
Chiesa di S.Antonin - campanile	150.000.000	8125	1992 L. 360/91	146.398.570	3.601.430
Chiesa di S.Beneto	400.000.000	8125	1992 L. 415/91	396.980.100	1.019.900
Chiesa di S.Geremia	200.000.000	8125	1992 L. 360/91	119.869.195	80.130.805
Chiesa di S.Giacomo dell'Orio	750.000.000	8125	1992 L. 360/91	728.724.270	21.275.730
Chiesa di S.Giobbe	205.000.000	8125	1992 L. 360/91	200.460.045	4.539.955
Chiesa di S.Giovanni Elemosinario	356.000.000	8125	1992 L. 415/91	348.728.490	7.273.510
Chiesa di S.Giovanni Elemosinario	144.000.000	8125	1992 L. 415/91	143.754.640	245.360
Chiesa di S.Maria del Giglio - facciata	400.000.000	8125	1992 L. 415/91	374.856.675	25.143.325
Chiesa di S.Stefano	700.000.000	8125	1992 L. 360/91	693.955.585	6.044.415
Chiesa di SS.Giovanni e Paolo	950.000.000	8125	1992 L. 360/91	924.588.855	25.411.145
Convento di S.Francesco del Deserto	120.000.000	8125	1992 L. 360/91	91.091.920	28.908.080
Sistema Informativo - S.Polo	400.000.000	8125	1992 L. 145/92	375.085.180	24.014.820
Catalogazione informatizzata isole	500.000.000	8036	1992 L. 145/92	499.800.000	200.000
TOTALE	16.500.000.000			15.441.255.935	1.058.744.065