

Soggetto attuatore: Comune di Venezia					Settore: Disinquinamento	
Legge 798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (VE) - Telecontrollo	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Con DGR n. 3183 del 22-7-96, i fondi sono stati destinati alla vasca di pioggia della Gazzera (imp. complessivo £ 4.400.000.000 vedi n. 22 L. 139/92 esercizio 1993) (Aspiv)
6	Costruzione della fognatura di Treporti (VE)	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.672.031.910	Lavori ultimati
7	Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto	L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.074.777.797	Lavori ultimati
9	Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.992.669.601	Lavori ultimati
10	Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.158.394.619	Lavori ultimati
11	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 2.887.959.819	Lavori ultimati. La somma residua di L. 1.150 ml è stata destinata ai lavori della fognatura di Carpenedo L. 910/86 es. 1989 n. 4 (decreto n. 55 del 12.10.94)
12	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.124.100.837	Lavori ultimati
13	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.023.025.949	Lavori ultimati
16	Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE	L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.586.526.731	Lavori ultimati
17	Costruzione della fognatura ed impianto di depurazione di Pellestrina e S. Pietro in Volta (VE)	L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 0	Progetto approvato. (Fondi riallocati)
18	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Lavori ultimati
26	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 0	L. 0	E' stato sottoscritto l'accordo di programma tra Regione e Comune
Subtotale (legge - esercizio)		L. 32.800.000.000	L. 32.800.000.000	L. 23.300.000.000	L. 19.519.487.263	

Legge	910/86	Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.759.688.982	Lavori in corso. Con DDDA n. 6 DEL 27/01/1997 il finanziamento è stato modificato da L. 2.000.000.000 a L. 1.970.000.000. Lavori ultimati in data 22.06.99. E' in corso il collaudo (21/10/99).	(Aspiv)
17	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VII lotto	L. 3.100.000.000	L. 3.100.000.000	L. 3.100.000.000	L. 242.513.283	Progetto approvato.	
19	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	E' stato approvato il collegamento all'impianto del Lido.	
20	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (VE)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 89.005.091	Lavori in corso	
22	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e nere a completamento della fognatura consortile Mestre - Marghera (VE)	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 5.761.005.698	Lavori ultimati	
23	Costruzione dell'impianto di depurazione e scarico a mare di Pellestrina (VE)	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	E' stato approvato il progetto di collegamento all'impianto del Lido	
Subtotale (legge - esercizio)		L. 22.800.000.000	L. 22.800.000.000	L. 22.800.000.000	L. 7.852.213.054		

Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
2	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.093.411.867	Lavori in corso. (L.3.150.000.000 = 90% importo).	(Aspiv)
3	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (VE)	L. 7.750.000.000	L. 7.750.000.000	L. 7.750.000.000	L. 735.000.000	Progetto approvato. Appalto in corso (rifatta perizia geologica e calcoli statici nuovi)	
4	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 4.264.978.225	Lavori in corso. L'importo del progetto è di L. 4.900 ml cui si fa fronte per L. 3.750 ml con i fondi della L. 910/86 e per L. 1.150 ml presi dal decreto n. 1001 del 26.10.97 (fognatura di Carpenedo - II lotto).	(Aspiv)
7	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.079.483.722	Lavori ultimati.	(Aspiv)
8	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	L. 3.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 3.187.000.000	L. 164.329.500	Progetto approvato.	(Aspiv)
10	Fognatura S. Erasmo	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	E' stato sottosc. l'accordo di programma tra Regione e Comune.	
Subtotale (legge - esercizio)		L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 19.387.000.000	L. 9.337.203.314		
Legge	67/88	Es. 1988	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
1	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina - IV linea (VE)	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 407.953.305	Progetto in istruttoria. Con DGR n. 4523 del 1/12/1998 sono stati stanziati ulteriori L. 2 Mld dai fondi ex Legge n. 67/88. Incarico per progetto definitivo. Vedi anche DGR 259/94	
2	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.159.112.782	Lavori quasi ultimati. (Vedi anche DGR 259/94). I lavori sono sospesi dal 8/9/99.	(Aspiv)
Subtotale (legge - esercizio)		L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 2.567.066.087		

Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - II stralcio	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.578.965.650	Lavori ultimati. Opere civili terminate il 10/4/98. Opere elettromeccaniche ultimati. E' in corso il collaudo	(Aspiv)
3	Ampliamento delle fognature di Pellestrina (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	Progetto approvato.	
9	Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia - VIII lotto	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.000.000.000	Lavori ultimati (maggio 1999). E' in corso il collaudo delle opere.	
12	Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo - Bissuola (VE)	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.398.768.536	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Campalto. Progetto approvato.	
15	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 6.576.183.496	Lavori in corso. (vedi anche DGR 259/94). Sono in corso lavori per la realizzazione della tenuta idraulica dei diaframmi proposti da consulenti specialistici. (30/9/99)	(Aspiv)
16	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 4.824.945.022	Lavori ultimati (14/12/98). Vedi anche DGR 259/94	(Aspiv)
Subtotale (legge - esercizio)		L. 42.500.000.000	L. 42.500.000.000	L. 42.500.000.000	L. 21.378.862.704		
Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - II lotto	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 5.832.586.053	Lavori in corso	(Aspiv)
3	Impianto di depurazione di Pellestrina (VE)	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	Fondi riallocati per fognatura di Pellestrina. Progetto approvato	
Subtotale (legge - esercizio)		L. 8.100.000.000	L. 8.100.000.000	L. 8.100.000.000	L. 5.832.586.053		
Legge	67/88	Es. 1992 - I^ fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.163.855.532	Lavori ultimati. I fondi sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - progetto Lusore.	(Aspiv)
6	Potenziamento dell'impianto di sollevamento Rana e costruzione di un modulo di sedimentazione	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	E' stato dato nulla osta alla modifica progettuale.	
Subtotale (legge - esercizio)		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.163.855.532		

Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
3 Bonifica della discarica di rifiuti Ca' Emiliani (Marghera)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	Il Comune di Venezia doveva presentare il progetto nel 1991
4 Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bonifica discarica di S. Giuliano (VE) - I lotto "B1"	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	Lavori ultimati per questa quota parte. L'intervento rientra nella realizzazione del Parco di S. Giuliano.
Subtotale (legge - esercizio)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	

Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11 Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 8.293.709.649	Lavori ultimati (08.08.99) (Aspiv)
12 Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	L. 5.800.000.000	L. 5.800.000.000	L. 5.800.000.000	L. 2.151.743.302	Sospensione dei lavori in data 18.11.98 in attesa di decisioni in merito alla tenuta idraulica dei diaframmi. (Aspiv)
13 Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 4.428.368.937	Lavori in corso. I lavori sono stati sospesi dal 18.08.1999. (Aspiv)
14 Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.214.854.134	Lavori ultimati (14.09.99) (Aspiv)
15 Ristrutturazione rete di fognatura attigua al rio Cimetto - bacino Gazzera - Mestre	L. 3.900.000.000	L. 3.900.000.000	L. 3.900.000.000	L. 3.351.542.553	Lavori in corso. I lavori sono sospesi dal 07.05.1999 (Aspiv)
16 Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000	L. 3.784.053.693	Lavori in corso. I lavori sono sospesi dal 15.03.99 (Aspiv)
17 Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	L. 7.200.000.000	L. 7.200.000.000	L. 7.200.000.000	L. 4.695.115.357	Lavori ultimati (Aspiv)
18 Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 1.102.296.400	Lavori in corso. (Aspiv)
19 Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	L. 4.200.000.000	L. 4.200.000.000	L. 4.200.000.000	L. 3.706.958.789	Lavori ultimati (23.10.98) (Aspiv)
20 Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	Lavori in fase di appalto.
21 Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 14.000.000.000	L. 490.038.464	In fase di appalto. Importo complessivo £ 20.000 ml vedi L. 139/92 II fase (8)
22 Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	L. 9.600.000.000	L. 9.600.000.000	L. 9.600.000.000	L. 1.465.200.127	Lavori in corso. (Aspiv)
23 Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 207.201.738	Lavori fermi - problemi con espropri. Non è ancora avvenuta la consegna dei lavori (30/9/99). (Aspiv)
24 Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 2.290.297.871	Lavori in corso. (Aspiv)
25 Vasca di pioggia della Gazzera	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	Importo complessivo £ 4.400 ml di cui 1 ml proviene dalla 798/84 es. 1984-1985-1986 (1). Progetto approvato. (Aspiv)

40	Progetto integrato escavo rli - centro storico di Venezia	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 35.000.000.000	L. 29.149.793.066	Lavori in corso.	
44	Interventi alle fognature di Pellestrina	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	Progetto approvato.	
45	Interventi alle fognature del Lido - IX lotto.	L. 9.000.000.000	L. 9.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso. Presentato progetto per meno di 5 Mld; restano dei fondi.	
46	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.979.653.087	Lavori ultimati. (30.7.99)	(Aspiv)
47	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.574.878.438	Lavori ultimati in data 8.8.99. Bloccato pagamenti in attesa di chiarimenti (9/9/99).	(Aspiv)
Subtotale (legge - esercizio)		. 145.000.000.000	. 145.000.000.000	L. 136.000.000.000	L. 74.885.705.605		

Legge	139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
		Progetto Campalto-completamento Impianto depurazione	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Fondi provenienti da riallocazione "fitodepurazione estuarina sul canale Vela"
		Progetto Campalto - affinamento con fitodepurazione	L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000	L. 0	L. 0	Fondi provenienti da riallocazione "diversione acque piena Tergola- Sostegno torre di Burni"
4		Progetto Fusina: completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestra- Gazzera e Mestra-Malcontenta	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
7		Progetto Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
9		Progetto Campalto: ampliamento dell'impianto di depurazione di Campalto (V linea)	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso. Importo complessivo £ 20.000ml finanziato con 14.000 ml sulla L. 139/92 I fase (18). 800 ml sono stati utilizzati per finanziare perizia suppletiva "vasca di modulazione di Favaro".
10		Progetto Campalto: adeguamento della rete principale di via Torino e interconnessione con la rete di Mestre	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
12		Progetto Campalto: costruzione tronco di interconnessione tra il collettore Acque Basse ed i bacini di via Torino e S. Giuliano	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
13		Progetto Campalto: regolazione dei flussi di piena e di trattamento acque di pioggia a S. Giuliano	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
15		Progetto Campalto: spese di gestione riferite all'intero progetto	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati con riparto '99 su progetto Campalto affinamento.
21		Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali delle reti fognarie del Comune di Venezia	L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
26		Escavo ri nel centro storico di Venezia	L. 32.000.000.000	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	Elaborato il piano programma degli interventi
Subtotale (legge - esercizio)			L. 79.700.000.000	L. 79.700.000.000	L. 0	L. 0	

Legge	539/95	Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
9	Escavo dei rii del centro storico di Venezia		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Elaborato il piano programma degli interventi
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
9	Escavo rii nel centro storico di Venezia		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo: L. 26.000.000.000 finanziato con DGR n. 553 del 25.02.97 e DGR 2613 del 22.07.97 (vedi C/26/1)
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
25	Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria in Comune di Venezia		L. 53.000.000.000	L. 53.000.000.000	L. 0	L. 0	Sono previsti 9 interventi in varie località.
28	Progetto scavo rii		L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo: L. 26.000.000.000 finanziato con DGR n. 553 del 25.02.97 e DGR 2613 del 22.07.97 (vedi C/26/1). Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 76.000.000.000	L. 76.000.000.000	L. 0	L. 0	
Legge	345/97	Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
1	Progetto Campalto - completamento impianto di depurazione		L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 0	L. 0	L'intervento è finanziato per 13 mld di cui 500 mln provengono da fondi riallocati
21	Progetto Integrato Rii		L. 38.000.000.000	L. 38.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 50.500.000.000	L. 50.500.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)			L. 517.900.000.000	L. 517.900.000.000	L. 275.087.000.000	L. 148.536.979.612	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	53,1%	28,7%	

Soggetto attuatore: Comune di Zero Branco				Settore: Disinquinamento		
Legge 139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
Fognatura di Zero Branco		L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Fondi proven. da riallocazione "Normativa e Regolamenti"
Subtotale (legge - esercizio)		L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
Legge 515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
15	Ampliamento della rete fognaria e completamento del costruendo impianto di depurazione comunale	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 121.555.680	Lavori appaltati
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 121.555.680	
Legge 515/96	Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
19	Interventi di fognatura e depurazione	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Gli interventi sono finanziati per 500 mln con fondi riallocati per un totale di 1 mld.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)		L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 121.555.680	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	75,0%	3,0%	

REGIONE VENETO

**DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

CONSORZI DI BONIFICA

**CONSORZIO ADIGE - BACCHIGLIONE
CONSORZIO BASSO PIAVE
CONSORZIO BRENTA - BACCHIGLIONE
CONSORZIO DESE - SILE
CONSORZIO DESTRA PIAVE
CONSORZIO SINISTRA - MEDIO BRENTA**

PAGINA BIANCA

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione				Settore: Disinquinamento	
Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
57 Intervento di diversione idraulica della laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 15.090.269.476	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 15.090.269.476	
Legge 139/92 II fase	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
32 Interventi strutturali: ricallibrazione e sostegni sui rii Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 449.017.816	Lavori in fase di appalto. Con DDDA 62 del 5/8/99 sono stati prorogati al 21/6/2000 e 21/6/2003 i termini d'inizio e fine lavori.
37 Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 449.017.816	
Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
12 Fitodepurazione per integraz. rete fognaria e di bonifica	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	
13 Interv. per incremento tempi di ritenzione acque sfioro urbane e da superf. agricole a Este e Baone	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 22.000.000.000	L. 22.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 62.000.000.000	L. 62.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 15.539.287.292	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	64,5%	25,1%	

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Basso Piave				Settore: Disinquinamento	
Legge 515/98 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
19 Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione					Settore:	Disinquinamento
Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note	
50 Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990	Lavori ultimati. A seguito di perizia di variante in assestamento, i lavori di telecomando e tele controllo saranno realizzati nell'ambito degli "interventi strutturali in rete di bonifica - diversione acque di piena del Fiumicello"	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990		
Legge 139/92 II fase	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note	
35 Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	Lavori in corso. Vedi decreto 34/99 per approvazione perizia di variante.	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0		
Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note	
8 Ricalibratura e sostegni sui Rii di piove	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0		
9 Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di S. e Codevigo	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 0	L. 0		
10 Ricalibratura reti bonif. e gestione invasi e recapito finale in area "Brondolo" - Chioggia	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0		
Subtotale (legge - esercizio)	L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0		
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 21.000.000.000	L. 21.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	14,3%	12,2%		

Soggetto attuatore: Consorzio di bonifica Dese - Sile						Settore: Disinquinamento	
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
8	Costruzione Impianto Idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.659.880.988	L. 2.659.880.988	Lavori ultimati. Il costo totale dell'opera è di 4,700 ml. Vedasi anche intervento relativo alle opere accessorie per L. 1.500 ml (punto 23).
23	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.610.833,252	L. 1.610.833,252	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)		L. 4.700.000.000	L. 4.700.000.000	L. 4.700.000.000	L. 4.270.714.240		
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
20	Risanamento e rinaturalizzazione del II tronco del canale Acque Basse	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.643.758.731	L. 1.643.758.731	I fondi sono stati riallocati con la II fase degli interventi della L. 139/92 - progetto Campalto. E' stata richiesta una proroga il 16.02.99 di 12 mesi per la presentazione del progetto esecutivo. E' stato redatto il Piano Guida datato aprile 1999.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 12.500.000.000	L. 1.643.758.731		
Legge	67/88	Es. 1992 - I^ fase	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
7	Impianto Idrovoro a servizio del Canale Scolmatore del fiume Marzenego - II stralcio	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	Lavori ultimati. Decreto contabilità finale 27/1999.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000		
Legge	67/88	Es. 1992 - II^ fase	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
5	Sistemazione del fiume Marzenego "Ramo Beccherle" nel centro di Mestre	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 1.019.391,139	L. 1.019.391,139	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 1.019.391,139		(ex-VE)