

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999LEGGE 539/95Mutuo Crediop

- 1) SAN GIOBBE fase "A" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 2) SAN GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.
- 3) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 4) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 5) CA' GARZONI E MORO - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 6) S. MARTA fabbricato "C" - Fino ad ora sono stati eseguiti alcuni interventi di cui il principale è l'adeguamento funzionale del fabbricato "C" per il quale è stata impegnata la somma di Lire 5.020.000.000. (finanziamento parziale) il cui intervento è stato eseguito. Si sta chiudendo la contabilità dei lavori.

Mutuo Interbanca

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.
- 2) S. GIOBBE Poste - Il progetto è in fase di predisposizione da parte della Divisione Servizi Tecnici di questa Università.
- 3) OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Sono stati eseguiti vari interventi di natura manutentoria e di completamento di alcune opere di restauro e ristrutturazione già avviati e finanziati con altre leggi, con particolare riferimento ai seguenti interventi:
 - Ripassatura del tetto presso la sede di Ca' Bernardo
 - Restauro degli affreschi dell'Auditorium di S. Margherita
 - Esecuzione di ulteriori interventi di imbrigliamento a Ca' Foscari
 - Restauro delle parti lapidee esterne della sede di Ca' Cappello
 - Interventi di restauro presso la sede di S. Sebastiano
- 4) VIA TORINO - Facoltà di SS.MM.FF - La progettazione è stata affidata alla Ati formata dall'arch. G.P. Mar, dall'Ing. G. Finotti e dai Professionisti Raggruppati arch. C. Lamanna e arch. F. Pittaluga. Il progetto è in corso di stesura.
- 5) VIA TORINO Capannoni - Adeguamento funzionale del capannone da adibire a laboratorio chimico per la facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 6) S. MARTA Teatro G. Poli - Restauro e adeguamento funzionale. Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999LEGGE 515/96Mutuo Mediocredito

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.
- 2) ZATTERE Ex falegnameria - La Commissione di Salvaguardia ha dato parere favorevole al progetto in data 23 aprile 1998 e il Comando dei VV.FF. in data 22 settembre 1998.
- 3) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

Mutuo Crediop

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Quota parte relativa alla seconda fase del progetto. Il progettista ha completato il progetto esecutivo e si è in attesa del parere del Provveditorato Regionale alle OO.PP.
- 2) ZATTERE Ex falegnameria - La Commissione di Salvaguardia ha dato parere favorevole al progetto in data 23 aprile 1998 e il Comando dei VV.FF. in data 22 settembre 1998. Si stanno avviando le procedure per la gara d'appalto.

LEGGE 345/97 mutuo Crediop

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 2) CA'FOSCARI - L'importo è stanziato per il restauro.
- 3) Acquisto edifici
- 4) Manutenzione straordinaria - Sono stati finanziate opere di falegnameria e opere lapidee della sede di Ca'Garzoni e Moro nell'ambito del restauro della sede stessa.

LEGGE 345/97 mutuo Meliorbanca

- 1) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 2) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 3) CA'FOSCARI - L'importo è stanziato per il restauro.
- 4) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

Relazione al Magistrato alle Acque per l'anno 1999LEGGE 295/98 mutuo San Paolo IMI

- 1) SAN BASILIO – E' stato affidato l'incarico di progettazione preliminare e definitiva.
- 5) S. GIOBBE fase "B" e "C" - Le opere sono state già descritte a precedenti leggi.
- 6) ZATTERE – Vedi precedenti leggi.
- 7) ATTUAZIONE D.LGS 626/94 - Attuazione delle condizioni per la messa a norma degli edifici secondo le disposizioni dettate dalla legge sulla prevenzione e protezione dai rischi.

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 139/92	34.835.929.049			
	mutuo I.M.I.	25.347.333.394			
1	Informatizzazione Ateneo e delle Biblioteche		5.219.250.912	5.219.250.912	5.219.250.912
2	S.Globbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		6.163.082.929	6.163.082.929	6.163.082.929
3	S.Globbe fase "C" - e "B" 1° stralcio		712.476.315	712.476.315	712.476.315
4	Zattere - acquisto SCI		10.260.000.000	10.260.000.000	9.677.800.000
5	Opere varie manutenz. straordinaria		2.345.043.328	2.345.043.328	2.344.506.422
6	Ca' Zorza - acquisto 3° piano		647.479.910	647.479.910	647.479.910
	mutuo B.N.L.	9.488.595.655			
1	S.Globbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		1.780.547.066	1.780.547.066	1.780.547.066
2	Ca' Bembo - acquisto		2.905.860.880	2.905.860.880	2.905.860.880
3	Zattere - acquisto Star Gas 1		2.500.880.759	2.500.880.759	2.500.880.759
4	Zattere - acquisto Star Gas 2		2.301.306.950	2.301.306.950	2.301.306.950
	TOTALE		34.835.929.049	34.835.929.049	34.253.192.143

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 539/95	17.090.000.000			
	mutuo CREDIOP	8.728.000.000			
1	S.Globbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.636.912.432	5.636.912.432	5.636.912.432
2	S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		201.614.280	201.614.280	96.322.999
3	Opere di manutenzione straordinaria		719.407.959	719.407.959	719.407.959
4	S.Marta fabbr. "C" 1° stralcio Compl.		367.057.539	367.057.539	367.057.539
5	Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. incendi		1.496.779.508	1.496.779.508	1.496.779.508
6	S.Marta fabbr. "C" - 2° str. restauro e adeguamento funzionale		306.228.282	306.228.282	306.228.282
			8.728.000.000	8.728.000.000	8.622.708.719
	mutuo INTERBANCA	8.362.000.000			
1	S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		4.056.074.595	0	0
2	S. Globbe Poste - restauro e adeguamento funzionale		1.000.000.000	0	0
3	Opere varie manutenz. straor.		716.834.390	716.834.390	0
4	Via Torino - Facoltà di SS.MM.FF		1.874.493.236	1.874.493.236	0
5	Via Torino - Capannoni		691.817.094	691.817.094	0
6	S.Marta - Aula Teatro		22.780.685	22.780.685	0
	TOTALE		8.362.000.000	3.305.925.405	0

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 515/96	34.000.176.000			
	mutuo MEDIO CREDITO	21.210.176.000			
1	S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		13.710.176.000		0
2	Zattere Capannone		5.000.000.000	5.000.000.000	196.134.653
3	Attuazione D.Lgs 626/94		2.500.000.000	281.658.295	141.738.000
	mutuo CREDIOP	12.790.000.000			
1	S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		11.790.000.000	0	0
2	Zattere Capannone		1.000.000.000	1.000.000.000	0
	TOTALE		34.000.176.000	6.281.658.295	337.872.653

Relazione sullo stato di attuazione degli Interventi per la salvaguardia di Venezia

	OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
	LEGGE 345/97	41.900.000.000			
	mutuo CREDIOP	31.900.000.000			
1	S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		10.527.000.000		0
2	Ca'Foscari - restauro		10.392.546.435		
3	Calle del Guardiani - Palestra		134.453.565	134.453.565	
4	Acquisto edifici		8.613.000.000		
5	Manutenzione straordinaria		2.233.000.000	582.784.100	548.023.493
	TOTALE		31.900.000.000	717.237.665	548.023.493
	mutuo Mellorbanca	10.000.000.000			
1	S.Globbe fase "B-C" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		1.861.968.810	1.861.968.810	0
2	San Globbe - Fase "B" 2° stralcio		1.138.031.190		
3	Ca'Foscari - restauro		6.000.000.000		
4	Attuazione D.Lgs 626/94		1.000.000.000		
	TOTALE		10.000.000.000	1.861.968.810	0

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

[illegible]

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 67/88 - Fondi Ministeriali	25.000.000.000			
1 S. Sebastiano - Restauro e adeguamento funzionale		2.500.000.000	2.343.000.000	2.195.000.000
2 S. Margherita - Restauro e adeguamento funzionale		3.000.000.000	2.975.800.000	2.568.000.000
3 Ca' Garzoni e Moro - Ristrutt. e adeg. norme sicurezza e prev. Incendi		3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
4 Ca' Foscari - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		574.000.000	574.000.000	491.000.000
5 S. Marta - Ristrutturazione e adeguam. funzionale del laborat. chimici		5.400.000.000	5.394.448.889	5.208.000.000
6 Calle del Guardiani - Realizzazione di una palestra		4.900.000.000	4.891.173.981	3.956.035.000
7 Palazzo Nani Mocenigo - Restauro e adeguamento funzionale		1.524.000.000	1.523.920.000	144.000.000
8 Ca' Cappello - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	485.000.000
9 Wolf Ferrari - Restauro e adeguamento funzionale		500.000.000	500.000.000	500.000.000
10 Celestia - Ristrutturazione e adeguamento funzionale		1.102.000.000	1.101.282.140	1.066.000.000
11 Restauro e adeguamento funzionale di S.Giobbe e altri edifici		2.000.000.000	2.000.000.000	1.565.000.000
TOTALE		25.000.000.000	24.803.625.010	21.178.035.000
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 331/85 Fondi Ministeriali	12.160.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	11.330.000.000			
1 lavori nopp/c.p.l. (+rev. prezzi)		11.330.000.000	10.764.437.664	10.188.688.886
Edilizia Sportiva	830.000.000			
1 Calle del Guardiani - Realizzazione di una palestra		830.000.000	830.000.000	830.000.000
TOTALE		12.160.000.000	11.594.437.664	11.018.688.886

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 407/89 Fondi Ministeriali	10.900.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	10.000.000.000			
1 Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		5.000.000.000	4.976.978.690	4.494.000.000
2 S.Globbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Edilizia Sportiva	900.000.000			
1 Calle del Guardiani - Realizzazione di una palestra		900.000.000	900.000.000	900.000.000
TOTALE		10.900.000.000	10.876.978.690	10.394.000.000
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 725/94 Fondi Ministeriali	2.419.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	2.338.000.000			
1 S.Globbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		2.000.000.000	2.000.000.000	0
2 S. Sebastiano - restauro		388.000.000	0	0
Edilizia Sportiva	31.000.000			
1 Calle del Guardiani - Realizzazione di una palestra		31.000.000	0	0
TOTALE		2.419.000.000	2.000.000.000	0

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 550/95 Fondi Ministeriali	3.299.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	3.131.000.000			
1 S.Marta teatro G.Poli - restauro e adeguamento funzionale		1.467.645.889	1.467.645.889	604.873.705
2 Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		518.309.448	518.309.448	126.472.000
3 Via Torino - Facoltà SS.MM.FF		481.690.552	481.690.552	42252097
4 S.Giobbe fase "A" - restauro e adeguamento funzionale ex macello		663.354.111	663.354.111	583.354.111
Edilizia Sportiva	168.000.000			
1 Calle del Guardiani - Realizzazione di una palestra		168.000.000	168.000.000	
TOTALE		3.299.000.000	3.299.000.000	1.356.951.913
OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 663/96 Fondi Ministeriali	2.357.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	2.243.000.000			
1 Attuazione D.Lgs. 626/94		1.000.000.000	447.226.248	68.482.098
2 S.Giobbe Fase "A"		1.000.000.000	1.000.000.000	122.916.709
3 Via Torino - Manutenzione e adeguamento funzionale del capannone		243.000.000	243.000.000	
Edilizia Sportiva	114.000.000			
1 Calle del Guardiani - Realizzazione di una palestra		114.000.000	114.000.000	0
TOTALE		2.357.000.000	1.804.226.248	191.398.807

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia

OPERA	ASSEGNATO	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	SPESO
LEGGE 450/97 Fondi Ministeriali	3.466.000.000			
Edilizia Generale e Dipartimentale	3.229.000.000			
1 Attuazione D.Lgs. 626/94		500.000.000		
2 San Basilio - Adeguamento funzionale		1.593.310.330		
3 S.Globbe Fase "A"		500.000.000	500.000.000	
4 Via Torino - Capannone		635.689.670	635.689.670	
Edilizia Sportiva	237.000.000			
1 Calle dei Guardiani - Realizzazione di una palestra		237.000.000	237.000.000	
TOTALE		3.466.000.000	1.372.689.670	

Documento G Autorità Portuale di Venezia

Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale finanziati dalla Legislazione Speciale per Venezia -
Aggiornamento al 31 dicembre 1999

PAGINA BIANCA



Autorità Portuale di Venezia

Direzione Amministrazione e Pianificazione

ANTICIPATO VIA FAX

AI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
MAGISTRATO ALLE ACQUE
Segreteria del Comitato di coordinamento
e controllo
(art.4 - legge 29.11.1984, n.798)
S.Polo, 19
30125 VENEZIA

AMM/PIAN. 165/6092

Venezia, 07.06.00

Oggetto: Stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Autorità Portuale finanziati dalla legislazione speciale per Venezia - Leggi 515/1996 e 295/1998.

In risposta alla lettera Prot.107/GAB del 18 maggio 2000 si trasmette, unito alla presente, un dettagliato quadro, aggiornato al 31/12/1999, sullo stato di attuazione delle attività svolte a fronte dei finanziamenti ottenuti con la Legge 515/96.

Per quanto riguarda la Legge 295/98, in data 29 dicembre 1999 è stato stipulato, così come previsto dal D.M. 9 marzo 1999, il contratto di mutuo per l'utilizzo del contributo quindicennale (pari a 1.000 mio Lit/anno) a decorrere dal 1999: tale contratto prevede un finanziamento massimo di 12.000 mio Lit.

Si anticipa, inoltre, che, allo stato attuale, è in corso di pubblicazione il bando di gara per la contrazione del mutuo relativo al contributo a decorrere dal 2000 (1.000 mio Lit/anno).

Si specifica che i valori riportati nelle tabelle allegate sono espressi in milioni di lire.

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Razzini

SITUAZIONE UTILIZZO FINANZIAMENTO LEGGE 515/96

FINANZIAMENTO A DECORRERE DAL 1997

LA DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI E DEL QUIETANZATO AL 31.12.99 SONO RIPORTATI IN DETTAGLIO NELLA TABELLA 1

TOTALE DISPONIBILITA' ~~39.500~~ 39.500 mio LitTOTALE IMPEGNATO ~~21.937~~ 21.937 mio Lit

TOTALE QUIETANZATO AL 31/12/99

11.795 mio Lit

~~DISPONIBILITA' RESIDUA 27.563~~ 27.563 mio Lit

Analisi del finanziamento al 31/12/99:
disponibilità totale pari a 39.500 mio/lit.

DISPONIBILITA'
RESIDUA
19%



TOTALE IMPEGNATO
81%

Analisi dell'impegnato al 31/12/99:
totale pari a 31.937 mio Lit

DA QUIETANZARE
63%



QUIETANZATO
37%