

Lo stato di avanzamento degli interventi aggiudicati, in termini di spese sostenute riferite al finanziamento rideterminato, risulta complessivamente pari al 29,1 %.

Le risorse erogate assommano a 25.049 miliardi di lire, pari al 42% del finanziamento rideterminato dopo l'aggiudicazione o dopo variante.

I quadri di sintesi relativi allo stato di avanzamento del programma e dei trasferimenti, per Parco, ed allo stato di attuazione dei pagamenti, per Parco e per anno, sono riportati nell'allegato 1.

Per quanto riguarda i risvolti occupazionali connessi all'attuazione del Programma, i dati disponibili risultano ancora frammentari e disomogenei.

4. STATO DI ATTUAZIONE A LIVELLO DI PARCO

Parco Nazionale D'Abruzzo

L'importo del finanziamento, relativo ai 24 interventi presentati ammonta a £.7.250.000.000 ridotto a £.6.662.162.651 dopo le aggiudicazioni, modifiche, varianti e riformulazioni, pari al 92% del finanziamento assegnato al Parco.

Lo stato di avanzamento degli interventi aggiudicati, in termini di spese sostenute riferite al finanziamento rideterminato, risulta pari al 29,6%.

Le risorse erogate assommano a: £. 1.384.636.822 quale anticipazione del 20% dei 24 interventi più £.1.559.340.197 quale pagamento per il 1° e 2° rateo per un totale complessivo di £.2.943.977.018, pari al 44% del finanziamento rideterminato.

Nelle schede di monitoraggio degli interventi nn. 8 - 22 - 23 - 24 l'importo delle spese sostenute risulta zero; per l'intervento n.17 la scheda di monitoraggio è stata stralciata dal pagamento del 2° rateo, in quanto carente nella documentazione, con nota del 29/5/2000 n.3027 il Parco ottemperava a quanto richiesto.

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

L'importo del finanziamento, relativo ad 1 intervento presentato ammonta a £.750.000.000 ridotto a £. 696.865 dopo l'aggiudicazione, pari al 93% del finanziamento assegnato al Parco.

Lo stato di avanzamento dell'intervento aggiudicato, in termini di spese sostenute riferite al finanziamento rideterminato, risulta pari al 70,3%.

Le risorse erogate assommano a: £.139.413.702 quale anticipazione del 20% più £.391.733.091 quale pagamento per il 1° e 2° rateo per un totale complessivo di £.531.146.793, pari al 76% del finanziamento rideterminato.

Parco Nazionale dell'Aspromonte

L'importo del finanziamento, relativo ai 3 interventi presentati ammonta a £.3.074.000.000 ridotto a £.2.785.735.303 dopo le aggiudicazioni e le varianti.

Sono state erogate £.570.210.449 con DD n.18212 del 19/11/1998, pari al 20% del finanziamento rideterminato e sono relative al trasferimento dell'anticipazione.

Più volte sollecitato all'invio delle schede di monitoraggio (SCN/99/3D/13045 del 21/7/99 e SCN/99/3D/15928 del 16/9/99) l'ENTE PARCO inviava quanto richiesto con nota del 1/2/2000 n.299, tali schede non erano conformi a quanto stabilito dalle delibere CIPE 18/12/96 e 6/5/98. Il servizio scrivente con nota n. prot.SCN/3D/2000/3083 del 22/2/2000 faceva delle osservazioni su n.2 interventi e restava in attesa di ricevere le schede integrate ed aggiornate. Con nota del 18/5/2000 l'ente parco inviava una sola scheda che da sola non superava l'80% del trasferimento precedente erogato come previsto dal punto 3.1.3 CIPE 6/5/98. Con nota del 30/5/2000 prot.n.SCN/3D/2000/9073 il servizio scrivente sollecitava l'invio delle schede di monitoraggio.

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

L'importo del finanziamento relativo a un intervento presentato ammonta a £.4.669.000.000 ridotto a £.3.450.763.472 dopo l'aggiudicazione.

Sono state erogate: £.816.944.887 quale anticipazione del 20% con DD. N.18219 del 19/11/98 più £.659.904.840 quale pagamento 1° rateo con DD.N.751 del 31/8/99 più £.398.744.860 quale pagamento 2° rateo con DD.N.112 del 2/2/2000 più £.392.502.010 quale pagamento 3° rateo con DDn.533 del 30/5/2000 in corso di registrazione, per un totale complessivo di £.2.268.096.597.

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

L'importo del finanziamento, relativo a 12 interventi presentati ammonta a £.4.399.000.000 ridotto a £.3.738.509.265 dopo l'aggiudicazione di 11 interventi pari all'85% del finanziamento assegnato al Parco.

Lo stato di avanzamento degli interventi aggiudicati, in termini di spese sostenute riferite al finanziamento rideterminato, risulta pari al 33,4%.

Le risorse erogate assommano a: £.624.525.717 quale anticipazione del 20% per n.11 interventi più £.1.033.355.942 quale pagamento per il 1° e 2° rateo per un totale complessivo di £.1.593.210.876, pari al 43% del finanziamento rideterminato.

Per l'intervento "Realizzazione museo La Valle Agordina" non è stata erogata l'anticipazione in quanto i lavori non sono stati appaltati e dalla scheda di monitoraggio non risultano aggiudicati. Avvisato il Parco del termine ultimo, del 30/9/2000, per l'apertura del cantiere, pena la revoca del finanziamento, come previsto dal punto 2.2. della delibera CIPE 21/4/99.

Parco Nazionale Foreste Casentinesi

L'importo del finanziamento, relativo a 20 interventi presentati ammonta a £.5.930.000.000 ridotto a £.5.447.197.346, dopo le aggiudicazioni, le varianti e al netto dei cofinanziamenti pari al 92% del finanziamento assegnato al Parco.

Lo stato di avanzamento degli interventi aggiudicati, in termini di spese sostenute riferite al finanziamento rideterminato, risulta pari al 26,5%.

Le risorse erogate assommano a: £.1.139.434.340 quale anticipazione del 20% più £.1.147.864.264 quale pagamento per il 1° rateo per un totale complessivo di £.2.287.298.604, pari al 42% del finanziamento rideterminato.

Nelle schede di monitoraggio degli interventi nn.2 - 8 -9- 12 - 14- 15 l'importo sostenuto risulta zero; non risultano agli atti le schede degli interventi n.11 e n.18 mentre gli interventi nn. 1- 3- 13- 19- 20 sono stati ultimati come risulta dai relativi certificati di regolare esecuzione approvati dall'ente Parco.

Parco Nazionale del Gargano

L'importo del finanziamento relativo agli 8 interventi presentati ammonta a £.4.068.000.000 ridotto a £.2.771.881.918 dopo l'aggiudicazione e le modifiche intervenute in corso d'opera nel rispetto dei limiti finanziari previsti dal punto 4.1. della delibera CIPE. Per quanto riguarda l'intervento "OASI NATURALISTICA LAGO SALASO EX DAUNA RISI" è stata concessa una ulteriore proroga fino all'arrivo della stagione estiva con nota del 27/4/2000 l'anticipazione del 20% non è stata erogata.

Sono state erogate: £.414.578.756 quale anticipazione del 20% con DD N.18218 del 19/11/98 per n.5 interventi più £.188.050.110 quale anticipazione del 20% con DD.N.683 del 22/7/99 per n.2 interventi più £. 1.124.210.480 quale pagamento 1° rateo con DD.N.962 del 18/10/99; per un totale complessivo di £.1.726.916.949 (per un errore di calcolo risulta erogata una somma inferiore di £.77.604 rispetto al dovuto).

Parco Nazionale del Gran Paradiso

L'importo del finanziamento, relativo a 6 interventi presentati ammonta £.6.015.000.000 ridotto a £.5.324.381.473 dopo le aggiudicazioni, le varianti e al netto dei cofinanziamenti pari all'89% del finanziamento assegnato al Parco.

Lo stato di avanzamento degli interventi aggiudicati, in termini di spese sostenute riferite al finanziamento rideterminato, risulta pari al 37,6 %.

Le risorse erogate assommano a: £.1.186.242.823 quale anticipazione del 20% più £.1.553.478.542 quale pagamento per il 1° rateo per un totale complessivo di £.2.739.721.365, pari al 51% del finanziamento rideterminato.

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

L'importo del finanziamento, relativo a 7 interventi presentati ammonta a £.4.922.000.000 ridotto a £.3.569.744.296 dopo le aggiudicazioni pari al 73% del finanziamento assegnato al Parco.

Lo stato di avanzamento degli interventi aggiudicati, in termini di spese sostenute riferite al finanziamento rideterminato, risulta pari al 10,6%.

Le risorse erogate assommano a £.532.231.246 e sono relative al trasferimento dell'anticipazione; per n.5 interventi, pari al 15% del finanziamento rideterminato.

Più volte sollecitato all'invio delle schede di monitoraggio aggiornate ed integrate e sentito telefonicamente il 23/2/2000 il responsabile programma NATOUR dell'ente parco assicurava l'impegno ad attivare i referenti e con nota n.1485 del 7/3/2000 comunicava alla scrivente "....che questo Ente provvederà all'apertura dei cantieri entro il mese di settembre del corrente anno."

Parco Nazionale della Majella

L'importo del finanziamento, relativo ai 5 interventi presentati ammonta a £.4.843.000.000 ridotto a £.4.176.612.148 dopo le aggiudicazioni pari all'86% del finanziamento assegnato al Parco.

Lo stato di avanzamento degli interventi aggiudicati, in termini di spese sostenute riferite al finanziamento rideterminato, risulta pari al 39,9%.

Le risorse erogate assommano a: £.874.688.744 quale anticipazione del 20% più £.1.313.711.833 quale pagamento del 1° e 2° rateo per un totale complessivo di £.2.188.400.577, pari al 52% del finanziamento rideterminato.

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

L'importo del finanziamento, relativo a 8 dei 9 interventi presentati ammonta a £.8.526.161.000 ridotto a £. 7.292.145.381 pari all'86% del finanziamento assegnato al Parco. Il finanziamento relativo all'intervento "Rifugio escursionistico Cessapalombo, loc. Monastero" è stato revocato ed autorizzato l'utilizzo di £.354.000.000 per l'ampliamento dell'intervento "Sentiero per tutti".

Lo stato di avanzamento degli interventi aggiudicati, in termini di spese sostenute riferite al finanziamento rideterminato, risulta pari al 4,2%.

Le risorse erogate assommano a £.1.542.980.243, pari al 21% del finanziamento rideterminato e sono relative al trasferimento dell'anticipazione.

Il Parco è stato sollecitato all'invio delle schede di monitoraggio con nota n.SCN/3D/2000/7788 del 9/5/200 per procedere al trasferimento dei ratei successivi.

Parco Nazionale del Pollino

L'importo del finanziamento relativo ai 18 interventi presentati ammonta a £.5.531.000.000 ridotto a £.4.538.272.807 dopo l'aggiudicazione. Per quanto riguarda l'intervento "RISTRUTTURAZIONE E ARREDI RIFUGIO GRISOLIA" non sono stati ancora consegnati i lavori; per l'intervento "COMPLESSO TURISTICO RICREATIVO BOSCO AVENO, MONTE CARAMOLO" è scaduta la 2ª proroga concessa, i lavori non sono stati consegnati e l'anticipazione del 20% non è stata erogata; l'ente parco è stato avvisato con nota del 16/5/2000 n.SCN/3D/2000/8202.

Sono state erogate: £.809.501.173 quale anticipazione del 20% con DD.N.18217 del 19/11/98 per n.12 interventi più £.143.316.460 quale anticipazione del 20% con DD.N.682 del 22/7/99 più £.1.456.037.050 quale pagamento 1° rateo con DD N.1072 del 17/11/99 più £.540.470.055 quale pagamento 2° rateo con DDN.488 del 16/5/2000, per un totale complessivo di £.2.949.324.738.

Parco Nazionale dello Stelvio

L'importo del finanziamento, relativo ai 5 interventi presentati ammonta a £.3.275.072.000 ridotto a £.3.122.342.642 dopo le aggiudicazioni, pari al 95% del finanziamento assegnato al Parco.

Non sono state fornite informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi aggiudicati che risulta attualmente pari a zero.

Le risorse erogate assommano a £.649.381.840 e sono relative al trasferimento dell'anticipazione per i 5 interventi, pari al 21% del finanziamento rideterminato.

Il Parco è stato sollecitato all'invio delle schede di monitoraggio con nota n.SCN/SD/2000/9227 del 01/06/2000.

Parco Nazionale della Val Grande

L'importo del finanziamento, relativo ai 6 interventi presentati ammonta a £.4.079.930.000 ridotto a £.3.944.993.073 dopo le aggiudicazioni, pari al 97% del finanziamento assegnato al Parco.

Lo stato di avanzamento degli interventi aggiudicati, in termini di spese sostenute riferite al finanziamento rideterminato, risulta pari al 39,9%.

Le risorse erogate ammontano a £.812.503.648 quale anticipazione del 20% più £.1.250.587.109 quale pagamento del 1° e 2° rateo per un totale complessivo di £.2.063.090.757, pari al 52% del finanziamento rideterminato.

Parco Nazionale del Vesuvio

L'importo del finanziamento, relativo ai 3 interventi presentati ammonta a £.1.665.000.000 ridotto a £.884.594.017 dopo aggiudicazioni, modifiche e cofinanziamenti. La notevole differenza tra risorse finanziate e risorse impegnate deriva principalmente dalla rideterminazione del finanziamento relativo all'intervento "BOTTEGHE ARIGIANALI, S.SEBASTIANO AL VESUVIO" cofinanziato per £.1.100.000.000 a fronte di un costo previsto di £.1.600.000.000, inoltre, per l'intervento "PROGETTO MARICA" è stato escluso dal finanziamento l'affitto dei locali per 10 anni.

Sono state erogate: £.305.814.568 quale anticipazione del 20% con DD N.18215 del 19/11/98 per n.3 interventi più £.157.573.030 quale pagamento 1° rateo con DDN.1197 del 30/11/99, per un totale complessivo di £.463.387.598 (per ridotta disponibilità di cassa sono state trasferite £.42.449.000 in meno rispetto al dovuto).

Riserva Marina Isola di Ustica

L'importo del finanziamento per l'intervento "Acquario Mediterraneo" ammonta a £.1.627.000.000 (in sostituzione dell'intervento "Servizi di informazione culturale e intrattenimento" finanziato per 2 mld.) pur risultando impegnate le relative risorse, mancano sia il quadro economico conseguente all'aggiudicazione sia informazioni relative allo stato di avanzamento dell'intervento. Non è stata erogata alcuna somma.

La riserva marina è stata sollecitata all'invio della scheda di monitoraggio con nota n.SCN/3D/2000/9065 del 30/05/2000 per procedere al trasferimento dell'anticipazione del 20% dell'importo aggiudicato come previsto al punto 3.1.2 della delibera CIPE 6/5/98.

Si allegano le relative tabelle.

Allegato 1 (Quadri di sintesi)

Delibera CIPE 18/12/96 - Programma Natour

Quadro di sintesi dello stato di avanzamento del Programma

Parco	Importo assegnato al Parco A	Importo dopo aggiudicazione/ varianta B	% B/A	Totale risorse erogate (Antic. + ratei) C	% C/B	Totale erogato precedente (Antic. + ratei)	Totale anticipaz. 20%	Spese sostenute cumulate D	% Avanz. D/B	% Speso/ erogato preced
Abruzzo	L. 7.250.000.000	L. 6.662.162.651	92%	L. 2.943.977.018	44%	L. 2.167.562.693	L. 1.384.636.821	L. 1.969.613.794	29,6%	91%
Arcipelago Toscano	L. 750.000.000	L. 696.865.660	93%	L. 531.146.793	76%	L. 277.445.881	L. 139.413.702	L. 489.702.000	70,3%	177%
Aspromonte	L. 3.074.000.000	L. 2.785.735.303	91%	L. 570.210.449	20%	L. 570.210.449	L. 570.210.449	L. 224.400.000	8,1%	39%
Cilento	L. 4.669.000.000	L. 3.450.763.472	74%	L. 2.268.096.592	66%	L. 1.875.594.582	L. 816.944.887	L. 1.901.262.800	55,1%	101%
Dolomiti Bellunesi	L. 4.399.000.000	L. 3.738.509.265	85%	L. 1.593.210.876	43%	L. 1.593.210.876	L. 624.525.717	L. 1.248.004.372	33,4%	78%
Foreste Casentinesi	L. 5.930.000.000	L. 5.447.197.346	92%	L. 2.287.298.604	42%	L. 1.139.434.340	L. 1.139.434.340	L. 1.442.550.926	26,5%	127%
Gargano	L. 4.068.010.000	L. 2.771.881.918	68%	L. 1.726.916.949	62%	L. 1.726.916.949	L. 602.706.465	L. 1.435.592.033	51,8%	83%
Gran Paradiso	L. 6.015.000.000	L. 5.324.381.473	89%	L. 2.739.721.365	51%	L. 1.186.242.823	L. 1.186.242.823	L. 1.999.520.183	37,6%	169%
Gran Sasso	L. 4.922.000.000	L. 3.569.744.296	73%	L. 532.231.246	15%	L. 532.231.246	L. 532.231.246	L. 379.181.549	10,6%	71%
Isola	L. 4.843.000.000	L. 4.176.612.148	86%	L. 2.188.400.577	52%	L. 2.188.400.577	L. 874.688.744	L. 1.667.034.943	39,9%	76%
Monti Sibillini	L. 8.526.161.000	L. 7.292.145.381	86%	L. 1.542.980.243	21%	L. 1.542.980.243	L. 1.542.980.243	L. 309.141.471	4,2%	20%
Pollino	L. 5.531.000.000	L. 4.538.372.807	82%	L. 2.949.324.737	65%	L. 2.408.854.682	L. 952.817.634	L. 2.507.574.845	55,3%	104%
Stelvio	L. 3.275.072.000	L. 3.122.342.642	95%	L. 649.381.840	21%	L. 649.381.840	L. 649.381.840	L. -	0,0%	0%
Val Grande	L. 4.079.930.000	L. 3.944.993.073	97%	L. 2.063.090.757	52%	L. 2.063.090.757	L. 812.503.648	L. 1.572.534.446	39,9%	76%
Vesuvio	L. 1.665.000.000	L. 864.594.017	52%	L. 463.387.598	54%	L. 463.387.598	L. 305.814.568	L. 804.783.849	35,3%	66%
Riserva marina Isola di Ustica	L. 2.000.000.000	L. 1.627.000.000	81%	L. -	-	L. -	L. -	L. -	0,0%	#DIV/0!
Totali	L. 70.997.173.000	L. 60.013.301.452	85%	L. 25.049.375.644	42%	L. 20.384.945.535	L. 12.134.533.127	L. 17.450.897.213	29,1%	86%

Delibera CIPE 18/12/96 - Programma Natour

Quadro di sintesi delle economie conseguite									
Parco	Finanziamento assegnato (A)	Interventi aggiudicati (B)	% B/A	Finanziamento rideterminato dopo l'aggiudicazione	Economie conseguite	Finanziamento rideterminato + accantonam. 7% (C)	% CIA	Solarizzazione (A-C)	% D/A
Abruzzo	L. 7.250.000.000	L. 7.250.000.000	100%	L. 6.682.182.655	L. 587.837.345	L. 6.815.831.745	94%	L. 434.168.255	6%
Arcipelago Toscano	L. 750.000.000	L. 750.000.000	100%	L. 698.865.660	L. 53.134.340	L. 735.452.496	98%	L. 14.547.514	2%
Aspromonte	L. 3.074.000.000	L. 3.074.000.000	100%	L. 2.785.735.303	L. 288.264.697	L. 2.913.156.655	95%	L. 180.843.345	5%
Cilento	L. 4.669.000.000	L. 4.669.000.000	100%	L. 3.450.763.472	L. 1.218.236.528	L. 3.711.505.181	79%	L. 957.494.819	21%
Dolomiti Bellunesi	L. 4.399.000.000	L. 3.899.000.000	89%	L. 3.736.509.265	L. 160.490.735	L. 3.870.801.319	88%	L. 28.098.681	1%
Foreste Casentinesi	L. 5.930.000.000	L. 5.930.000.000	100%	L. 5.447.197.346	L. 482.802.654	L. 5.743.001.648	97%	L. 186.998.352	3%
Gargano	L. 4.068.010.000	L. 3.468.010.000	85%	L. 2.771.881.918	L. 696.128.082	L. 2.916.884.690	72%	L. 551.125.310	14%
Gran Paradiso	L. 6.015.000.000	L. 6.015.000.000	100%	L. 5.324.361.473	L. 690.618.527	L. 5.689.794.433	94%	L. 345.205.567	6%
Gran Sasso	L. 4.922.000.000	L. 3.927.000.000	80%	L. 3.569.744.296	L. 357.255.704	L. 3.739.696.260	76%	L. 187.303.740	4%
Isola d'Elba	L. 4.843.000.000	L. 4.843.000.000	100%	L. 4.176.812.148	L. 666.387.852	L. 4.414.664.812	91%	L. 428.335.188	9%
Monti Sibillini	L. 8.526.161.000	L. 8.023.961.000	94%	L. 7.292.145.378	L. 731.815.622	L. 7.653.382.354	90%	L. 370.578.646	4%
Pollino	L. 5.531.000.000	L. 5.080.000.000	92%	L. 4.538.372.807	L. 541.627.193	L. 4.766.953.776	86%	L. 313.048.224	6%
Stelvio	L. 3.275.072.000	L. 3.275.072.000	100%	L. 3.122.342.842	L. 152.729.358	L. 3.256.147.525	99%	L. 18.924.475	1%
Val Grande	L. 4.079.930.000	L. 4.079.930.000	100%	L. 3.944.993.073	L. 134.936.927	L. 4.059.499.987	99%	L. 20.430.013	1%
Vesuvio	L. 1.665.000.000	L. 1.665.000.000	100%	L. 864.594.017	L. 800.405.983	L. 972.818.080	58%	L. 692.181.920	42%
Riserva marina Isola di Ustica	L. 2.000.000.000	L. 1.627.000.000	81%	L. 1.627.000.000	n.d.	n.d.	0%	L. 373.000.000	19%
Totale	L. 79.997.173.000	L. 67.575.973.000	85%	L. 60.013.301.453	L. 1.582.871.547	L. 61.239.690.950	86%	L. 5.082.262.050	7%

Delibera CIPE 18/12/96 - Programma Natour

Stato di attuazione dei pagamenti eseguiti, per anno															
Parco	1998		1999				2000				TOTALE				
	Anticipazione		Anticipazione		Ratei		Totale		Anticipazione			Ratei		Totale	
	Importo	D.D.	Importo	D.D.	Importo	D.D.			Importo	D.D.		Importo	D.D.		
		n. 18300 del 18.11.98		n. 1001 del 4.11.99						n. 215 del 14.3.00 e n. 456 del 4.5.00		n. 215 del 14.3.00 e n. 456 del 4.5.00			
Abruzzo	1.090.171.694		59.524.560				59.524.560		234.940.568		1.559.340.195		1.794.280.763	2.943.977.817	
Arcipelago Toscano	139.413.703	n. 18211 del 19.11.98			138.032.180	n. 1055 del 15.11.99	138.032.180				253.700.910	n. 224 del 21.3.00	253.700.910	531.146.792	
Aspromonte	570.210.449	n. 18212 del 19.11.98					0						0	570.210.449	
Cilento	816.944.887	n. 18219 del 19.11.98			659.904.840	n. 751 del 31.8.99	659.904.840				791.246.870	n. 112 del 8.2.00, n. 533 del 30.5.2000	791.246.870	2.268.096.597	
Dolomiti Bellunesi	573.895.717	n. 18216 del 19.11.98	50.630.000	n. 1039 del 10.11.99	968.685.160	n. 1038 del 10.11.99	1.019.315.160						0	1.593.210.877	
Foreste Casentinesi	1.124.913.167	n. 18275 del 19.11.98					0	14.521.175	n. 637 del 15.6.00	1.147.864.264	n. 637 del 15.6.00	1.162.385.439	2.287.298.606		
Gargano	414.578.756	n. 18218 del 19.11.98	188.050.110	n. 683 del 22.7.99 (1)	1.124.210.480	n. 962 del 18.10.99	1.312.260.590						0	1.726.839.346	
Gran Paradiso	1.186.242.823	n. 18220 del 19.11.98					0			1.553.478.540	n. 270 del 27.3.00	1.553.478.540	2.739.721.363		
Gran Sasso	105.400.000	n. 18199 del 19.11.98	426.831.240	n. 684 del 22.7.99			426.831.240						0	532.231.240	
Maiella	874.688.744	n. 18200 del 19.11.98			753.690.420	n. 892 del 5.10.99	753.690.420			560.021.410	n. 183 del 28.2.00	560.021.410	2.188.400.574		
Monti Sibillini	958.273.882	n. 18213 del 19.11.98					0	584.706.361	n. 160 del 22.2.00				584.706.361	1.542.980.243	
Pollino	809.501.173	n. 18217 del 19.11.98	143.316.461	n. 682 del 22.7.99	1.456.037.050	n. 1072 del 17.11.99	1.599.353.511			540.470.055	n. 483 del 16.5.00	540.470.055	2.949.324.739		
Stelvio	649.381.840	n. 18214 del 19.11.98					0						0	649.381.840	
Val Grande	812.503.648	n. 18197 del 18.11.98			1.250.587.110	n. 703/ 29.7.99 e n. 1109/ 23.11.99	1.250.587.110						0	2.063.090.758	
Vesuvio	305.814.568	n. 18215 del 19.11.98			157.573.030	n. 1197 del 30.11.99 (2)	157.573.030						0	463.387.598	
Riserva marina Isola di Ustica							0						0	0	
TOTALE	10.431.935.050		868.352.371		6.508.720.270		7.377.072.641	834.168.104		6.406.122.244		7.240.290.348	25.049.298.039		
(1) L'ammontare dell'anticipazione erogata risulta inferiore di L. 77.604 rispetto al dovuto															
(2) Per ridotta disponibilità di cassa sono stati trasferiti L. 42.449.000 in meno rispetto al dovuto															

(1) L'ammontare dell'anticipazione erogata risulta inferiore di L. 77.604 rispetto al dovuto

(2) Per ridotta disponibilità di cassa sono stati trasferiti L. 42.449.000 in meno rispetto al dovuto

Allegato 2
(Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni e delle
economie conseguite, per progetto e per Parco)

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour									
Parco nazionale d'Abruzzo									
Intervento/Localtà	Importo del finanziamento (in lire)	Importo del finanziamento dopo l'aggiudicazione (in lire)	Economie conseguite	Importo aggiudicato	7% Importo aggiudicato	Differenza economie - 7%	Finanziari rideterminati + 7%	Solamentazione	
Completamento informativo e riattivazione (Convenzione)	L. 833.558.000	L. 833.558.000	L. -	L. 833.558.000	L. 58.349.020	-58.348.920	L. 833.558.000	L. -	
Realizzazione di un centro scuola sportivo (Convenzione)	L. 1.475.534.000	L. 1.475.534.000	L. -	L. 1.475.534.000	L. 103.287.380	-103.287.380	L. 1.475.534.000	L. -	
Ristrutturazione fabbricato "C", Val Fondillo	L. 369.132.370	L. 308.215.891	L. 62.916.679	L. 284.844.328	L. 17.839.103	45.077.578	L. 324.054.794	L. 45.077.578	
Ristrutturazione fabbricato "D", Val Fondillo	L. 550.172.198	L. 498.540.308	L. 51.631.889	L. 379.974.020	L. 26.598.181	67.033.707	L. 463.138.489	L. 67.033.707	
Ristrutturazione Centro visita, Pescasseroli	L. 227.788.944	L. 181.810.700	L. 36.178.244	L. 189.909.800	L. 11.193.686	24.984.558	L. 202.804.386	L. 24.984.558	
Ristrutturazione Centro visita, Chetalla Albana	L. 238.708.749	L. 205.591.144	L. 33.144.605	L. 174.111.620	L. 12.187.813	20.958.782	L. 218.748.957	L. 20.958.782	(1)
Impianto depurazione Centro visita, Pescasseroli (1)	L. 55.408.380	L. 44.734.323	L. 10.672.057	L. 37.023.536	L. 2.591.848	8.080.408	L. 44.734.323	L. 10.672.057	(1) (7)
Centro visita, Cpi	L. 68.892.408	L. 53.348.865	L. 15.543.543	L. 43.781.048	L. 3.063.273	12.480.528	L. 56.411.938	L. 12.480.528	
Centro visita Villavallelonga	L. 39.082.304	L. 36.928.475	L. 2.153.829	L. 31.488.083	L. 2.204.166	-40.337	L. 36.928.475	L. 2.153.829	(1) (7)
Ufficio di zona Barrea	L. 15.892.989	L. 13.253.158	L. 2.639.831	L. 11.089.198	L. 774.844	1.884.987	L. 14.028.002	L. 1.864.987	(1) (7)
Completamento fabbricato "B", Val Fondillo	L. 110.580.498	L. 93.007.367	L. 17.573.131	L. 70.073.299	L. 4.905.129	12.667.972	L. 97.912.526	L. 12.667.972	
Completamento fabbricato "A", Val Fondillo	L. 415.350.000	L. 364.778.482	L. 50.571.518	L. 278.426.482	L. 19.489.852	32.063.698	L. 384.298.304	L. 32.063.698	(1)
Museo della foresta, Val Fondillo	L. 382.788.431	L. 298.719.231	L. 84.069.200	L. 225.552.184	L. 15.788.651	38.278.549	L. 314.507.882	L. 38.278.549	
Impianto di depurazione	L. 270.000.000	L. 209.308.470	L. 60.691.530	L. 192.748.300	L. 13.492.171	47.201.369	L. 222.798.941	L. 47.201.369	
Impianto di telecontrollo orto, sede protezione centro visita	L. 176.000.000	L. 130.000.000	L. 46.000.000	L. 120.000.000	L. 8.400.000	37.600.000	L. 130.000.000	L. 46.000.000	
Ristrutturazione ufficio di zona, Pescasseroli (2)	L. 36.000.000	L. 36.000.000	L. -	L. 36.000.000	L. 2.520.000	-2.520.000	L. 36.000.000	L. -	(2)
Ristrutturazione centri visita di S. Sebastiano e Pescasseroli (3)	L. 439.745.000	L. 439.745.000	L. -	L. 396.769.845	L. 24.973.889	-24.973.889	L. 439.745.000	L. -	(3)

Delibera CIPE 18/12/1996- Programma Natour									
Parco nazionale d'Abruzzo									
Intervento/Località	Importo del finanziamento (in lire)	Importo del finanziamento dopo l'aggiudicazione (in lire)	Economie conseguite	Importo aggiudicato	7% Importo aggiudicato	Differenza economie - 7%	Finanziari rideterminati +7%	Solarizzazione	
Impianto telecontrollo orso interno ed esterno del centro visita	L. 70.000.000	L. 67.962.000	L. 2.048.000	L. 59.932.000	L. 4.196.640	-2.148.640	L. 70.000.000	L.	-
Impianto telecontrollo orso area faunistica (2)	L. 254.000.000	L. 254.000.000	L.	L. 224.515.200	L. 15.716.064	-15.716.064	L. 254.000.000	L.	(2)
Sistemazione strade e parcheggi VF4 (4)	L. 585.283.071	L. 534.763.075	L. 50.519.996	L. 189.480.000	L. 13.263.600	37.256.396	L. 550.479.139	L. 34.803.932	(4)
Completamenti centri visita (2)	L. 344.120.168	L. 344.120.168	L.	L. 345.130.200	L. 24.159.114	-24.159.114	L. 344.120.168	L.	(2)
Circuiti per disabili ed attraversamento pedonale sul Fondillo	L. 198.341.834	L. 188.593.865	L. 31.787.949	L. 108.321.877	L. 7.582.531	24.205.418	L. 174.136.418	L. 24.203.418	
Ripristino ambientale scemo dei fabbricati "C" e "D" per attività del centro scuola educativo e ambientale	L. 80.000.000	L. 63.116.913	L. 16.883.087	L. 42.711.289	L. 2.989.790	13.893.297	L. 66.106.703	L. 13.893.297	
Percorso attrezzato (5)	L. 41.819.600	L. 41.819.600	L.	L. 41.819.600	L. 2.927.372	-2.927.372	L. 41.819.600	L.	(5)
Totali	L. 7.250.000.000	L. 6.962.162.845	L. 687.837.346	L. 6.992.768.829	L. 399.493.918		6.916.831.748	434.168.258	

N.B.: dati rilevati dalle schede di monitoraggio

(*) Intervento colaudato. L'importo del finanziamento rideterminato + 7% corrisponde al conto definitivo

(1) Intervento variante

(2) Il costo dopo l'aggiudicazione risulta superiore rispetto al finanziamento assegnato.

(3) Lavori e forniture eseguiti negli anni 95-96-97-98

(4) Forniture e allestimenti: 299.965.759, oltre l'appalto dei lavori

(5) Lavori, consulenze e forniture anni 95-96-97