

risorse prefissata. In sostanza, la Corte dei Conti, ha ritenuto di confermare la procedura delineata nella deliberazione del luglio del 1998.

Oltre a questo rilievo, la Corte ha osservato due errori materiali attinenti un dato numerico ed una errata imputazione del codice d'intervento e ha fatto un altro rilievo, di natura più sostanziale, attinente la modifica del titolo dell'intervento relativo all'acquisizione dei bagni chimici per l'area di Tor Vergata che, incluso nel Piano come acquisto, è stato trasformato in nolo. Nel timore della configurazione di un danno erariale — tenuto conto che è stata mantenuta la stessa previsione di costo — la Corte ha chiesto chiarimenti. Infine, con riferimento ai due nuovi interventi inseriti nel Piano nella seduta del 9.12.1999, relativi alla segnaletica orizzontale e verticale nell'area di Tor Vergata e all'interramento delle linee di media-bassa tensione di titolarità dell'ACEA, sempre nell'area di Tor Vergata, l'Ufficio aveva omesso di indicare i termini di cui alla lettera c), relativi agli affidamenti dei relativi appalti, non avendone ancora la disponibilità.

A fronte di tali osservazioni, che non investono, peraltro, l'assegnazione di ulteriori quote di finanziamento agli interventi del Piano, la Commissione, nella seduta del 21.02.2000, ha deliberato di stralciare dal Decreto il primo punto osservato, ritenendo di poter integrare adeguatamente le motivazioni del cambio di titolo attinente i servizi igienici nell'area di Tor Vergata ed i termini carenti e di poter procedere alla correzione dei due errori materiali, al fine di accelerare la registrazione del decreto in questione, per dare certezza ai soggetti beneficiari circa l'entità delle risorse assentite per la realizzazione dei rispettivi interventi e la qualificazione di essenzialità del termine del 31.12.1999.

La Commissione, nella succitata riunione del 21.02.2000, ha dato dunque mandato all'Ufficio di svolgere un approfondimento per individuare una soluzione che, nel rispetto delle osservazioni della Corte, consentisse di accelerare la procedura di erogazione.

Nella successiva seduta del 28.02.2000 è stata quindi assentita una modifica del punto 1.16 degli indirizzi attuativi, volta a restaurare la previsione della rateazione in luogo del trasferimento in un'unica soluzione ed a titolo di anticipazione, della quota di contributo da erogare all'Agenzia per la realizzazione del piano di accoglienza, tenuto conto che il rilievo della Corte riguardava proprio la necessità che l'espletamento delle attività precedesse l'erogazione del contributo e che ci fosse una validazione degli impegni assunti e delle spese effettuate. Nel 1997, con delibere delle tre Giunte (Regione, Provincia e Comune) era stato affidato il compito di tale validazione ad una commissione di coordinamento e vigilanza, composta dai Capi di Gabinetto della Regione Lazio e della Provincia di Roma e dal Direttore dell'Ufficio Roma Capitale del Comune, i quali avevano però incontrato notevoli difficoltà operative: come si evince dalla circostanza che solo nel 1999 è intervenuto il parere liberatorio delle quote relative al secondo semestre 1997 e quindi la successiva approvazione da parte delle tre Giunte. A fine 1998 queste ultime hanno deliberato di considerare esaurita l'attività della Commissione e di procedere a validare direttamente — attraverso propri funzionari riuniti in Conferenza di Servizi ed in contraddittorio con gli organi dell'Agenzia — l'attività via via espletata.

La previsione in esame, prefigura che le singole domande possano essere avanzate dall'Agenzia se supportate dalla documentazione delle spese sostenute e degli impegni assunti previamente verificata in termini formali e di legittimità sostanziale dal collegio dei sindaci. Solo a consuntivo le tre Amministrazioni si dovranno esprimere anche nel merito del perseguimento degli obiettivi raggiunti dall'Agenzia stessa.

2. LA SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.03.2000**2.1. Situazione al 31 marzo 2000.**

Il Piano è stato più volte modificato ed integrato dalla Commissione per Roma Capitale, che, come si è già detto, ha deliberato di aumentare o ridurre, anche per l'intero importo, le assegnazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei singoli interventi, ovvero ha finanziato nuove iniziative. Tali determinazioni hanno prodotto nei settori di intervento individuati della legge 651/96, significative variazioni finanziarie e strutturali di cui si è già detto precedentemente.

La situazione finanziaria del Piano a fine '98, sia in merito alla ripartizione dei finanziamenti fra i settori, che per ciò che concerne impegni e pagamenti è quella riassunta nella seguente tabella:

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 INDICATORI FINANZIARI						
Suddivisione per settori - Situazione al 31/03/2000						
Settori	Numero Interventi	Situazione delle Assegnazioni al 18/09/1996	Situazione delle Assegnazioni al 31/03/2000	Impegni e trasferimenti	Impegni / assegnazioni	Pagamenti
		milioni	milioni	milioni	%	milioni
Settore A - Sociale e accoglienza	92	330.800	281.183	256.439	91,20	227.217
Settore B - Beni culturali	361	560.200	572.501	551.442	96,32	498.523
Settore C - Manutenzione, arredo urbano, Patrimonio ambientale	139	568.250	496.238	462.954	93,29	382.749
Settore D - Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana	99	1.625.750	1.464.978	1.400.928	95,63	986.004
Settore E - Servizi speciali e formazione	115	330.000	499.408	436.026	87,31	379.273
Settore F - Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'evento	14	85.000	173.612	122.544	70,58	106.040
Monitoraggio interventi	1	-	6.000	-	-	-
Somme accantonate	-	-	6.080	-	-	-
TOTALE	821	3.500.000	3.500.000	3.230.333	92,30	2.579.806

Le significative modifiche apportate con D.M. del 15 maggio 1998 agli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano (Allegato A del DPCM del 1 dicembre 1996) sono state, con DM del 19 maggio 1999, ulteriormente modificate e integrate attraverso la previsione di una puntuale indicazione della documentazione da allegare al momento della richiesta d'erogazione

finanziaria dell'ulteriore 35% dell'impegno già assunto all'atto dell'inizio dei lavori a fronte del quale era già stato corrisposto il 50% dell'importo impegnato.

Sono state integrate le modalità di erogazione dell'ulteriore somma residua fino alla concorrenza dell'intero impegno assunto, attraverso la previsione di apposita certificazione del rappresentante legale con la quale dichiarare la conclusione delle procedure di collaudo o di regolare esecuzione. E' stato inoltre ribadito che le somme non utilizzate per la realizzazione dell'intervento debbono essere versate in conto entrate Capo XXX Presidenza del Consiglio dei Ministri per la conseguente riassegnazione al competente Capitolo di bilancio.

2.2. Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 31 marzo 2000 sono stati:

- assunti impegni per	Lit. 2.697.366.699.242
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
- trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit. 136.007.029.000
- trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit. 43.210.300.000
- trasferiti al Ministero della Difesa	Lit. 3.495.000.000
- trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit. 6.300.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE ATTIVATE Lit. 3.230.332.934.242

- effettuati pagamenti per	Lit. 2.046.840.363.906
- trasferiti al Ministero BB.CC.AA.	Lit. 331.813.500.000
- trasferiti al Ministero dell'Interno	Lit. 136.007.029.000
- trasferiti al Ministero LL. PP.	Lit. 43.210.300.000
- trasferiti al Ministero della Difesa	Lit. 3.495.000.000
- trasferiti al Ministero dei Trasporti	Lit. 6.300.000.000

- TOTALE DELLE RISORSE TRASFERITE Lit. 2.579.806.598.906

Le erogazioni rappresentano il 79,86% delle risorse impegnate.

Gli impegni assunti, per Lit. 2.697.366.699.242, si riferiscono al finanziamento di n. 681 interventi e più precisamente:

- risultano emessi n. 270 decreti di impegno pari al 5% dell'importo dell'assegnazione finanziaria del singolo intervento, per consentire al soggetto beneficiario di provvedere alla progettazione dell'intervento per un complessivo importo di Lit. 100.493.344.982. Contestualmente si è provveduto ad emettere le relative autorizzazioni di pagamento ed i titoli di spesa;

- sono stati emessi n. 604 decreti di impegno per l'importo di Lit. 2.596.873.354.260 ai fini della realizzazione degli interventi, ed emessi circa n. 1.800 autorizzazioni di pagamento e relativi titoli di spesa per l'erogazione di anticipazioni nella misura iniziale del 20% o del 35% e successivamente fino alla concorrenza dell'100% degli impegni sopracitati. Delle predette anticipazioni Lit. 2.449.998.053.904 si riferiscono a lavori e Lit. 147.579.750.356 riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi;
- in unica soluzione sono state trasferite risorse alla Regione Lazio ai fini dell'accoglienza per Lit. 109.196.230.000 ed ai fini della valorizzazione delle risorse umane, emergenza sanitaria e sicurezza sul lavoro, Lit. 57.166.364.000.

Il trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pari a Lit. 331.813.500.000, si riferisce all'avvio della realizzazione di 204 interventi di competenza del Ministero compresi nel Piano.

La somma di Lit. 136.000.000.000 trasferita al Ministero degli Interni si riferisce a n. 24 interventi in materia di sicurezza.

La somma di Lit. 3.495.000.000 trasferita al Ministero della Difesa si riferisce a n. 2 interventi.

La somma di Lit. 43.210.300.000 trasferita al Ministero dei LL.PP. si riferisce a n. 4 interventi.

La somma di Lit. 6.300.000.000 trasferita al Ministero dei Trasporti e della Navigazione si riferisce a n. 2 interventi.

NUOVA ATTUAZIONE
marzo 2000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
Codice AMP-Camp.	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	IMPEGNI DI SPESA
A 1	Circolazione di strutture per l'assistenza e accoglienza alle categorie disabili								
A 01 01	Centri diurni per persone anziane (Roma). Alloggiamento delle strutture presso gli ospedali S. Spirito e Spallanzani	Comune di Roma							
A 01 02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000.000	212.000.000	10.600.000		10.600.000		
A 01 03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000.000	212.000.000	10.600.000		10.600.000		
A 01 04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S. Margherita" - Roma	6.883.860.477	6.883.860.477	350.000.000		350.000.000		5.371.860.480
A 01 05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma) nell'edificio "S. Giuseppe Doria"	IPAB "S. Francesco a Romana" - Roma	1.633.815.018	1.633.815.018					1.632.192.850
A 01 06	Comunità alloggio per disabili (Roma). Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma	1.100.686.824	1.100.686.824	50.000.000	10.000.000		40.000.000	1.050.686.820
A 01 07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale	Comune di Roma	3.769.918.699	3.769.918.699					3.769.918.696
A 01 08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	Comune di Roma		50.000.000	50.000.000	10.000.000		40.000.000	
A 01 10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro	Comune di Fiumicino	526.142.015	526.142.015	30.000.000		30.000.000		496.141.100
A 01 11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	10.995.000.000	10.995.000.000					

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 01 12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.218.535.800	1.218.535.800	30.060.000	15.030.000		15.030.000	1.188.475.800
A 01 13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma). Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	2.115.182.358	2.115.182.358	125.000.000		125.000.000		1.917.332.760
A 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.553.221.730	1.553.221.730	30.760.000		30.760.000		1.040.357.430
A 01 15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	215.715.700	215.715.700					175.715.700
A 01 16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma). Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	682.393.173	682.393.173	37.500.000		37.500.000		596.093.173
A 01 17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma). Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia	1.770.125.502	1.770.125.502	162.250.000	32.450.000		129.800.000	1.476.856.600
A 01 18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	160.250.000	160.250.000					121.563.028
A 01 19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.165.065.800	1.165.065.800	28.320.000	14.160.000		14.160.000	1.136.745.800

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
594.237.900			415.966.530						1.218.535.800
	49.756.200		1.545.453.300						2.042.332.760
520.178.720			364.125.100						1.071.117.430
87.857.830			61.500.495						175.715.700
119.218.630	178.827.950		208.632.610						633.593.173
573.937.750	264.989.990		401.756.420	172.181.320					1.639.106.690
60.781.510									121.563.028
568.372.900			397.861.030						1.165.065.800

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 01 21	Ospedale israelitico ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma) Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	4.423.885.189	4.423.885.189	275.000.000	55.000.000		220.000.000	4.148.885.190
A 01 22	Segnalatori acustici per non vedenti	ATAC	3.000.000.000	3.000.000.000					
A 01 23/1	Allestimento di centri di accoglienza per bambini nei musei comunali	Comune di Roma	955.200.000	955.200.000					902.489.690
A 01 23/2	Ristrutturazione servizi di accoglienza e pronto soccorso clinica podiatrica	Univ. La Sapienza Policlinico Umberto I	1.619.294.433	1.619.294.433	100.000.000		100.000.000		1.519.294.430
A 01 24	Sistemazione del Centro Accoglienza Italiani nel Mondo (CAIM) presso la chiesa di S. Giovanni della Pigna e locali annessi	Chiesa di S. Giovanni della Pigna	1.288.700.400	1.288.700.400					1.288.700.400
A 01 25	Riqualificazione di una struttura conventuale	Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori	2.966.071.190	2.966.071.190	171.900.000		171.900.000		2.794.171.190
A 01 26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via delle Isole	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	2.349.442.000	2.349.442.000					2.349.221.870
A 01 26/2	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in Via Cassia	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	1.922.090.625	1.922.090.625					1.922.090.625
A 01 27	Centro accoglienza permanente per pellegrini portatori di handicap (primo stralcio)	Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo - Opera Don Orione	13.315.455.076	13.315.455.076					13.315.455.076
A 01 28	Zona ricettiva - Casa per ferie	Direzione Generale Opere Don Bosco	3.000.000.000	3.000.000.000					3.000.000.000
A 01 29	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia al servizio delle famiglie disagiate	Congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore	6.909.000.000	1.000.000.000	50.000.000		50.000.000		950.000.000
A 01 30	Complesso Abbaziale di Farfa (Fara Sabina/Rieti) - Ristrutturazione e completamento funzionale	Ordine del SS. Salvatore di S. Brigida	919.200.000	919.200.000					919.200.000
A 01 31	Borgo di Monte Antuni (Castel di Tora/Rieti) - Lavori di recupero	Comune di Castel di Tora	1.200.000.000	1.200.000.000					1.200.000.000

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'Impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di coltudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
2.074.442.590			1.452.109.810						4.423.885.190
									902.489.690
759.647.210									1.619.294.430
644.350.200			451.045.140	193.305.060					1.288.700.400
1.397.085.590			977.959.910						2.966.071.190
1.174.610.930			822.227.650						2.349.221.870
961.045.300			672.731.720						1.922.090.625
5.167.443.200			5.202.975.240						13.315.455.076
1.500.000.000									3.000.000.000
475.000.000			332.500.000						1.000.000.000
459.600.000			245.000.000						919.200.000
600.000.000			350.000.000	250.000.000					1.200.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 01 32	Complesso conventuale di S. Maria della Quercia (Viterbo) Centro di accoglienza per pellegrini	Diocesi di Viterbo	985.153.020	985.153.020					985.153.020
A 01 33			700.000.000	700.000.000					
A 01 34	Riqualificazione dell'Istituto Opera Don Calabria da adibire a centro di accoglienza per le popolazioni del terzo mondo	Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza	699.910.450	699.910.450					653.910.450
A 4	Restauri del complesso del Buon Pastore								
A 04 01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	1.657.853.645	1.657.853.645					1.657.853.640
A 04 01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	Comune di Roma	6.554.691.505	6.554.691.505	446.172.730		446.172.730		6.108.518.770
A 5	Dismissione e riutilizzo Ospedale S. Maria della Pietà e dell'Incubo V. Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini								
A 05 01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	USL RM E	1.565.930.939	1.565.930.939	100.000.000		100.000.000		1.465.930.939
A 05 01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Percheggi)	USL RM E	796.142.720	796.142.720	50.000.000		50.000.000		746.142.720
A 05 01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E	3.647.072.987	3.647.072.987	210.000.000		210.000.000		3.035.282.875
A 05 01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl.)	USL RM E	5.911.742.409	5.911.742.409	297.000.000		297.000.000		5.184.646.009
A 05 01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	9.097.201.490	9.097.201.490	410.000.000		410.000.000		8.233.919.330

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fini alla concorrenza dell' 85% o 90% dell'impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
492.576.510			443.318.860						985.153.020
326.955.220									
828.926.820									1.657.853.640
3.054.259.380									6.554.691.500
732.965.470									1.565.930.939
373.071.360									796.142.720
1.517.641.440			1.062.349.010						3.245.282.875
2.592.323.000									5.481.646.009
4.116.959.660			2.743.096.760						8.643.919.330

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario o del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 05 02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	8.079.166.414	8.079.166.414					6.879.166.414
A 6	Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: interventi pubblici di ristrutturazione e incentivi privati ("privato sociale")								
A 06 01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amministrazioni pubbliche.	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	10.000.000.000	10.000.000.000					9.543.236.000
A 06 02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (ipod e laep) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	14.426.364.000	14.426.364.000					14.426.364.000
A 7	Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo (interventi finanziati nella misura del 75% del costo di realizzazione)								
A 07 01	Centro di accoglienza turistica e convivio (Roma). Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	6.975.315.293	5.231.486.400	337.500.000	67.500.000		270.000.000	4.893.986.400
A 07 02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma		16.900.000	16.900.000	3.380.000		13.520.000	
A 07 03	Campeggio (Roma). Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	1.110.000.000	676.000.000	16.900.000	3.380.000		13.520.000	
A 07 04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	3.538.201.390	2.538.201.390	150.000.000		150.000.000		2.388.201.390

REALIZZAZIONE ED EROGAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI					EROGAZIONI EFFETTUATE CON TRASFERIMENTI IN				IMPEGNI
ACCONTI		ULTERIORI EROGAZIONI		SALDO	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	AMMINI STRAZIONI DELLO STATO (Decreto di variazione)	REGIONE LAZIO (mandati diretti)	ALTRI BENEFICIARI per "Incentivi" nel settore delle attività culturali	
20% o 50% Impegno di spesa	30% o 50% Impegno di spesa in caso di forniture beni o prestazioni servizi	30% Impegno di spesa	fino alla concorrenza dell' 85% o 90% dell' impegno di spesa	10% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio			"Incentivi" nel settore accoglienza Risorse umane		
3.439.583.210			2.407.708.240						6.879.166.414
							9.543.236.000		9.543.236.000
							14.426.364.000		14.426.364.000
978.797.280		1.468.195.920	1.712.895.140						5.231.486.400
									16.900.000
									16.900.000
358.233.190	835.867.480		835.870.490						2.538.201.390

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	COSTO STIMATO	RISORSE FONDO GIUBILEO 2000	PROGETTAZIONE				IMPEGNI DI SPESA
					IMPEGNI DI SPESA	Uffici Tecnici 1% Costo stimato	Privati 5% Costo stimato	Ulteriori finanziamenti non superiori al 10% Costo stimato	
A 07 05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma) Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	472.089.386	297.089.386	36.313.230		18.750.000	17.563.230	235.796.520
A 07 06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	4.632.849.215	3.282.849.215	306.815.100		306.815.100		2.976.034.115
A 07 07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma) Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	701.500.000	91.500.000	91.500.000		91.500.000		
A 07 07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma) Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	161.000.000	21.000.000	21.000.000		21.000.000		
A 07 08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri							
A 07 09	Campeggio (Fiano Romano/Roma) Completamento	Comune di Fiano Romano	889.921.540	589.921.540	45.000.000		45.000.000		544.921.540
A 07 10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama		150.000.000					150.000.000
A 07 11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.542.790.049	842.790.049	52.500.000		52.500.000		703.290.040
A 07 12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	487.709.060	362.709.060					304.709.060
A 07 13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	352.674.680	269.224.680					219.172.500
A 07 14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma) Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	1.172.738.900	954.238.900					639.238.900
A 07 15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma) Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	1.064.700.000	864.700.000					435.257.110