

1.4.3. Seduta del 19 maggio 1999

Nella riunione del 19 maggio 1999 la Commissione ex L. n. 270/1997 ha deliberato – sulla scorta dell'esito della procedura di contestazione ex art. 7 della legge n. 241/90, avviata nei confronti dei titolari degli interventi individuati nella precedente riunione del 4 maggio 1999 – il definanziamento totale di cinque interventi. Mentre, in relazione a quegli interventi i cui titolari non hanno dato riscontro alla messa in mora dell'ufficio, la Commissione – su proposta del Presidente Micheli – ha deciso di concedere, stante il possibile intempestivo recapito della comunicazione, un ulteriore termine di 10 giorni a carattere ultimativo, decorso il quale, la Commissione procederà al definanziamento degli stessi.

Nella stessa seduta la Commissione ha deliberato il definanziamento parziale di tre interventi, ha assentito alcune richieste di proroga dei termini lettera c) e la rettifica di un importo di finanziamento. Il Segretario della Commissione dott.ssa Barbato ha comunicato in questa sede i risultati del supplemento di istruttoria richiesto dalla Commissione nella precedente seduta del 4 maggio 1999 nei confronti di tre interventi localizzati nei Comuni di San Marco in Lamis e Fontanellato ed Assisi. In relazione al primo degli interventi citati, la Commissione ha deliberato di riconoscere un'integrazione finanziaria nell'ambito della variante per opere impreviste e imprevedibili, escludendo la restante porzione ascrivibile a migliorie non necessitate. Per quanto riguarda il secondo intervento, la dott.ssa Barbato ha comunicato che i lavori sono stati già appaltati e che proseguono nel rispetto del cronoprogramma dichiarato. In merito al terzo degli interventi sopra citati, il Segretario della Commissione ha riferito che la relazione tecnica pervenuta, pur non contenendo la richiesta dichiarazione del progettista in ordine alla impossibilità di prevedere i lavori in questione in sede di progettazione originaria, ha fornito un quadro tecnico dettagliato per suffragare la richiesta del finanziamento del consolidamento statico della zona interessata.

La Commissione quindi, preso atto delle risorse nella propria disponibilità per un ammontare complessivo di £ 30.029.058.167, ha proceduto ad esaminare alcune ipotesi di inserimento nel Piano di nuovi interventi tenendo conto della situazione di alcune Regioni che, anche a causa della minore connotazione giubilare, hanno beneficiato sino ad ora di minori quote di finanziamento, quali la Basilicata, la Calabria, la Lombardia, il Molise, la Sicilia e la Sardegna. Dopo aver esaminato un complesso di interventi presentati prevalentemente nell'ambito delle regioni di che trattasi, la Commissione ha approvato all'unanimità un elenco di nuovi interventi da inserire nel Piano, per un importo totale pari a £ 24.827.000.000.

Al termine della riunione il Segretario della Commissione ha reso noto che si è concluso l'iter parlamentare relativo all'approvazione del "Collegato ordinamentale" alla finanziaria 1999 che, fornendo l'interpretazione autentica della legge 270/1997 ed integrando le precedenti disposizioni, ha ripristinato – tra l'altro – lo stanziamento del programma degli interventi INAIL per un ammontare pari a £ 651 miliardi. Ha comunicato inoltre che l'INAIL ha presentato il proprio programma definitivo rimodulato a seguito delle valutazioni di congruità formulate dalla Commissione tecnica dell'Ente di che trattasi, proponendo altresì la sostituzione di alcuni interventi ormai impossibili da realizzare nel rispetto dei termini giubilari con altri indicati dall'Ente medesimo. La Commissione ha approvato all'unanimità la sostituzione in parola escludendo dal Piano gli interventi indicati dall'INAIL.

Le suindicate decisioni della Commissione sono contenute nella delibera n. 11/99 del 19 maggio 1999 recepita nel decreto ministeriale n. 209/RC del 5 agosto 1999 riportato in

allegato alla presente Relazione.

1.4.4. Seduta del 28 luglio 1999

In data 28 luglio 1999, la Commissione ex L. n. 270/1997, ha discusso preliminarmente in merito ad un'indagine giudiziaria che riguarda incidentalmente un intervento INAIL incluso nel Piano con la precedente delibera della Commissione. Su proposta del Ministro, la Commissione ha approvato all'unanimità - in via di autotutela - una sospensiva dell'efficacia della precedente delibera nella parte in cui inserisce nel Piano i tre nuovi interventi INAIL proposti dall'Ente medesimo.

Nel corso della riunione è stato anche affrontato un altro aspetto di ordine generale attinente ai ritardi nelle erogazioni finanziarie. Il Presidente Micheli ha reso noto di aver inoltrato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro lamentando le citate difficoltà nonché di aver preso contatti con il Ragioniere Generale dello Stato il quale ha attribuito il problema di che trattasi all'insufficienza del personale della Ragioneria della Presidenza del Consiglio. Su sollecitazione del Ministro Micheli, il Ragioniere Generale ha garantito che avrebbe provveduto ad integrare il personale esistente. La Commissione prende ufficialmente posizione a sostegno di tale sollecitazione fatta dal Ministro Micheli alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione all'intervento riguardante i "Lavori di riqualificazione funzionale delle aree di sosta e della accessibilità al centro storico ed al Complesso monumentale della Cattedrale di San Cerbone a Massa Marittima" (prot. U.R.C.G.E. n. 4739), la Commissione ha ritenuto opportuno sospendere la decisione sull'intervento di che trattasi, in attesa che il Comune interessato produca la documentazione indicata nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Un'altra questione di ordine generale discussa dalla Commissione riguarda l'intervento dell'Arca di Padova in relazione al quale è stata chiesta un'autorizzazione a procedere all'affidamento a trattativa privata di uno stralcio dell'importo di 7 miliardi e 150 milioni di lire in presenza di una somma urgenza causata dal pericolo di crollo e cedimento delle torri campanarie, dei minareti e della parte della biblioteca antoniana. La Commissione ha ritenuto che, in presenza di un reale pericolo, il titolare potesse intervenire dandone comunicazione a consuntivo, senza necessità di un'autorizzazione preventiva.

Il Segretario della Commissione ha altresì informato i presenti sui problemi inerenti il monitoraggio degli interventi. Il soggetto monitore (l'Associazione Temporanea di Imprese SOVIS S.p.a. e T.E.C.N.I.C. S.p.a.) doveva consegnare il primo Rapporto al 30 giugno 1999. La società di che trattasi ha presentato una prima documentazione che alla luce delle verifiche fatte dall'Ufficio risultava in parte contraddittoria. Pertanto l'U.R.C.G.E. ha messo in mora l'ATI accordandole 15 giorni di tempo. In questo periodo il Monitore ha elaborato un esauriente dossier dal quale è risultato che, a quella data, il 75% circa degli interventi risultava partito ed in fase avanzata e non emergevano particolari segnali di sofferenza.

Di seguito, una volta riepilogate le somme disponibili derivanti da rinunce, riduzioni di stanziamento, definanziamenti, pari a complessive lire 24.108.769.608, la Commissione ha proceduto ad esaminare gli interventi contenuti nell'allegato "B", deliberando una serie di modifiche e integrazioni al Piano reputate necessarie.

Le suindicate decisioni della Commissione sono contenute nella delibera n. 12/99 del 28 luglio 1999 recepita nel decreto n. 210/RC del 22 ottobre 1999, riportato in allegato.

2. PARTE SECONDA - LA GESTIONE FINANZIARIA

2.1. Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 30 settembre 1999

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97, valutate in complessive £. 2.000 miliardi, sono state direttamente stanziati in Bilancio sul capitolo 7902 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo trasferimento ai singoli soggetti beneficiari.

Gli stanziamenti statali hanno consentito, attraverso la priorità accordata agli interventi che esprimevano una quota di cofinanziamento, la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £. 1.702 miliardi, permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo complessivo pari a £. 3.566 miliardi.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi sono stati stanziati nell'esercizio finanziario 1998, 600 miliardi nell'esercizio finanziario 1999 e 200 miliardi sul bilancio annuale di competenza relativo all'anno 2000.

Come già ricordato, il Piano è stato soggetto ad alcune rimodulazioni a seguito delle quali sono state ridotte le assegnazioni finanziarie degli interventi attivati per un importo corrispondente al ribasso d'asta registrato all'atto dell'aggiudicazione. Con le somme rese così disponibili sono stati finanziati altri interventi originariamente non inclusi nel Piano. Sono stati inoltre inseriti nel Piano, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n. 270/1997, gli interventi relativi alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, con le corrispondenti assegnazioni finanziarie.

La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con modalità già definite per l'attuazione del Piano per il Giubileo ex lege n. 651/96 dalla competente Commissione.

Tra i suddetti indirizzi assume particolare rilievo la norma che prevede l'anticipazione del 10% per le progettazioni, gli studi e le indagini, e quella che consente, in presenza del verbale di aggiudicazione delle gare di appalto e del verbale di consegna dei lavori o il contratto, nel caso di appalto di forniture, l'assunzione dell'impegno di spesa, al netto delle quote cofinanziate nonché l'erogazione del 50% dell'ammontare dell'impegno suindicato. Tali indirizzi finanziari sono stati meglio specificati con il successivo D.M. n. 2 Pres. /278 del 30.07.1999.

Seguendo le procedure indicate nei cennati indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, nonostante le note carenze di organico, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha istruito tutte le pratiche pervenute entro il 31.08.1999, attivando finanziamenti relativi a n. 711 interventi, attraverso l'emanazione a favore dei relativi soggetti beneficiari di n. 798 decreti di impegno per £. 1.242,8 miliardi e di n. 882 titoli di pagamento per complessive £. 734,5 miliardi.

Sono state inoltre trasferite, con variazioni compensative di bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 270, risorse finanziarie ammontanti a £. 204,2 miliardi nello Stato di previsione dei seguenti Ministeri:

Ministero per le Attività Culturali: 189 miliardi di lire

Ministero degli Interni: 11,6 miliardi di lire

Ministero delle Finanze: 1,1 miliardi di lire

Ministero dei Trasporti: 0,8 miliardi di lire

Ministero di Grazia e Giustizia: 1,5 miliardi di lire

TOTALE: 204,2 miliardi di lire

Vengono di seguito riportate le tabelle relative alla situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31.03.1999, al 30.06.1999 ed al 30.09.1999.

TAV. I (situazione finanziaria al 31 marzo 1999)

(importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	677.439.078.398
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	857.399.078.398
Pagamenti	362.190.046.665
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	542.150.049.665

TAV. II (situazione finanziaria al 30 giugno 1999)

(importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.079.380.955.691
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.281.977.955.691
Pagamenti	582.397.763.915
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	784.994.763.915

TAV. III (situazione finanziaria al 30 settembre 1999)

(importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.446.125.278.632
Pagamenti	734.533.939.986
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	937.770.939.986

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
11028	Padova	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SORPOSTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE INCHIESE COPERTURE DEI TRANSEPTI E TORRI CAMPANARE	VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO	37.844.000.000	37.844.000.000	0	3.784.400.000	3.784.400.000	19.230.700.000	9.615.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	Cesena	RESTAURO E RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI IN CAVALLINO PER USO RICETTIVO	COMUNE DI CAVALLINO	2.715.300.000	2.586.300.000	148.000.000	154.000.000	154.000.000	2.412.304.994	1.206.152.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1098	Lecco	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ALFARI DELLE NAVATE LATERALI DEL CONTROSOFFITO LIGNEO LACINIALE DELLE SALE A PLAN TERRENO E DELLE COPERTURE DELLA BASILICA DI S. CROCE	PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA' IN S. CROCE	3.411.530.000	1.083.530.000	2.328.000.000	0	0	1.083.529.084	541.764.540	0	0	0	0	0	0	0	0
1056	Congelata	LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PERI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVA A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI CONGELATA	5.000.000.000	5.000.000.000	0	500.000.000	500.000.000	3.433.049.747	1.716.524.870	0	0	0	0	0	0	0	0
10484	Torino	RICOSTRUZIONE E FINISSIMA IN PIASTRE DEL DUOMO E DEL PALAZZO REALE DI TORINO	SOPRINTENDENZA BB AA DEL PIEMONTE	90.048.000.000	90.048.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.048.000.000
1023	Benevento	CONTINUITA' BASILICA MADONNA DELLE GRACE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALLESTIMENTO SALLA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA	COMUNE DI BENEVENTO	3.499.000.000	3.499.000.000	0	349.900.000	349.900.000	2.519.623.802	1.259.811.900	0	0	0	0	0	0	0	0
1018	Benevento	RESTAURO DEL CONVENTO DI S. PASQUALE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA	COMUNE DI BENEVENTO	7.715.000.000	7.715.000.000	0	771.500.000	771.500.000	4.863.956.814	2.431.978.410	0	0	0	0	0	0	0	0
0003/A	Ardea Nazionale	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA E AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	ENIT	13.450.000.000	12.700.000.000	750.000.000	0	0	1.628.864.325	914.432.160	0	0	0	0	0	0	0	0
0003/A	Ardea Nazionale	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE ITALIA E AZIONI TRASVERSALI DI PROMOZIONE	ENIT	13.450.000.000	12.700.000.000	750.000.000	0	0	10.700.000.000	5.350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ardea Nazionale	INFORMAZIONE PER INTERMEDIARI ITALIANI ALL'ESTERO	ENIT	1.500.000.000	1.300.000.000	200.000.000	0	0	940.000.000	470.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1143	1139	1138	1136	1133	1125	11243	1124	1111	11080	Protocollo
Sardegna	Capua	Napoli	Benevento	Campagna	Acquafredda	Lagonegro	Acquafredda	Pesceara	Concordia Sagittaria	Comune localizzazione
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO	RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE ATTRAVERSO ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DEL COMPLESSO EPISCOPALE SEMINARIO	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITA' DI OGGIO DEI PADRI DESUZZI	RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTICELLI	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SANTUARIO MARIA SS. DI BELVEDERE ED AMPLIAMENTO CON NUOVA STRUTTURA PRETTIVA	CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI	CENTRO ACCOGLIENZA TORRE	CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI P. PIO DI ROMA ROMA PIETRELLA	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CATEDRALE DI CONCORDIA SAGITTARIA AREA SUD	Titolo intervento
PROVINCIA SAN DOMENICO	SEMINARIO ARCHIEPISCOPALE E CAMPANO	CASA RELIGIOSA DELLA COMUNITA' DI OGGIO DEI PADRI DESUZZI	COMUNE DI BONASSOLA	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO	COMUNE DI ACQUAFREDDA	PARROCCHIA S. NICOLA DI SANI	COMUNE DI ACQUAFREDDA	PROV. FOGGIA FRATELLI MARCONI CAPPUCCINI	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	Soggetto beneficiario
5.282.000.000	3.538.000.000	3.341.000.000	219.000.000	1.380.000.000	473.000.000	5.799.832.000	529.000.000	3.800.000.000	7.576.000.000	Costo Stimato
4.782.000.000	3.184.000.000	3.341.000.000	187.000.000	1.380.000.000	473.000.000	5.799.832.000	529.000.000	3.400.000.000	6.776.000.000	Finanziamento attribuito
500.000.000	354.000.000	0	22.000.000	0	0	0	0	500.000.000	800.000.000	Altre fonti
0	318.400.000	367.300.000	0	138.000.000	47.300.000	0	52.900.000	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	318.400.000	367.300.000	0	138.000.000	47.300.000	0	52.900.000	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
4.981.257.788	2.830.678.417	2.972.953.942	188.328.012	1.242.000.000	0	5.339.831.988	0	3.296.983.380	5.848.215.982	Impegni di spesa
2.290.628.880	1.415.339.208	1.486.476.870	94.164.010	621.000.000	0	2.089.915.980	0	1.648.481.680	2.924.107.980	Lavori acconto 50%
1.822.503.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000.000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura uterore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
1149	Foggia	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELIMINAZIONE DELLE BARBIERE ARCHITETTONICHE E ADATTAMENTI DI EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI OPERA DON ORIONE BASILICA	PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO OP.	1.025.000.000	1.025.000.000	0	0	0	987.375.900	498.687.950	0	0	0	0	0	0	0	0
1162	Capriate	COMPLETAMENTO DELL'ANTICA BASILICA	ENTE PROV. NAPOLETANA CONGREGAZIONE	2.904.930.000	2.540.530.000	364.000.000	0	0	2.540.768.392	1.270.384.200	0	0	0	0	0	0	0	0
11622	Vercelli	PALAZZO ARCONESCONI E DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBIENTI DESTINATI ALL'ARCHIVO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	6.927.000.000	3.707.500.000	3.220.000.000	0	0	3.706.471.645	1.853.235.820	0	0	0	0	0	0	0	0
1187	Bardone	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E ARREDO DELLA SALA CONGREGAZIONE NEL COMPLESSO RELIGIOSO DON BOSCO	ISTITUTO DON BOSCO	1.454.064.000	1.454.064.000	0	166.700.000	166.700.000	1.284.364.251	642.182.120	0	0	0	0	0	0	0	0
1195	Pompei	BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO	SANTUARIO DELLA BEATA S. M. VERGINE	21.319.000.000	21.319.000.000	0	2.131.900.000	2.131.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1198	Pompei	ABBATTIMENTO DELLE BARBIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI POMPEI	1.082.000.000	1.082.000.000	0	0	0	1.071.673.060	535.838.530	0	0	0	0	0	0	0	0
1199	Pompei	TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN OSTELLO	COMUNE DI POMPEI	1.540.000.000	1.540.000.000	0	0	0	1.275.400.000	637.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1201	Pompei	RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI AMBIENTI FABBRICATI DELL'EX STALONE	SANTUARIO DELLA BEATA S. M. VERGINE	8.996.000.000	8.996.000.000	0	899.600.000	899.600.000	6.048.909.731	3.024.454.870	0	0	0	0	0	0	0	0
1208	Comiso	ACCESSIBILITA' SERVIZI RESTAURO ALL'ABBZIA DI POMPOSA	SOPRINTENDENZA REGIONALE DI RAVENNA	795.000.000	500.000.000	295.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000
1208	Ferrara	BASILICA DI SANTA MARIA IN VALDO COMPLETAMENTO RESTAURO	SOPRINTENDENZA REGIONALE DI RAVENNA	1.750.000.000	1.000.000.000	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1257	1256	1247	1224	1221	1218	1217	1214	1213	1212	Protocollo
Enedda	Monopoli	San'Angelo Del Lione	Treviso	Aquileia	Messagne	Messagne	Nepes	Nepes	Nepes	Comune localizzazione
RESTAURO DI EDIFICIO ESISTENTE PER LA CREAZIONE POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI DORTORI	RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO AL BORGO DI MONTIONE	RICETTIVITA' DIOCESANA IN ALTA RIPA	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA DIREZIONE DI FILIA E DI PIAZZA VITTORIO VENETO 1	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AZIENDA DI AQUILEIA	RESTAURO E RECUPERO CHIESA E CONVENTO DEI CAPPUCCINI DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINI CENTRO DOCUMENTAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE	RESTAURO E RECUPERO DEL SANTUARIO DELLA MISERICORDIA	RESTAURO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO ALENTO	RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DEL CRISTO MORTUO DI S. CHIARA	RESTAURO DEI MAGGIORI BENI ARTISTICI DELLA BASILICA DI SAN DOMENICO MAGGIORE	Titolo intervento
COMUNE DI ETROUBIER	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE	CURIA ARCHEVESCOVILE E DI S. ANGELO DEL L.	POSTE ITALIANE E P.E. SEDE FRAVIL Q.	POSTE ITALIANE E P.E. SEDE FRAVIL Q.	COMUNE DI MESSAGNE	COMUNE DI MESSAGNE	FONDO EDIFICI DI CULTO	FONDO EDIFICI DI CULTO	FONDO EDIFICI DI CULTO	Soggetto beneficiario
413.683.000	800.000.000	2.084.680.000	132.000.000	30.000.000	3.208.000.000	1.099.000.000	2.800.000.000	3.222.000.000	750.000.000	Costo Stimato
180.683.000	500.000.000	1.965.740.000	132.000.000	30.000.000	2.850.000.000	848.000.000	2.800.000.000	3.222.000.000	750.000.000	Finanziamento attribuito
223.000.000	100.000.000	128.950.000	0	0	358.000.000	250.000.000	0	0	0	Altre fonti
0	0	0	13.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	13.200.000	3.000.000	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
150.682.745	482.950.000	1.862.985.234	112.167.889	0	1.736.120.000	608.051.000	0	0	0	Impegni di spesa
75.341.370	241.475.000	831.482.617	56.063.945	0	868.080.000	304.025.500	0	0	0	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	694.448.000	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	2.800.000.000	2.822.000.000	750.000.000	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1353	1352	1348	1344	1337	1325	1292	1274	1268	1264	Protocollo
Livorno	Livorno	Livorno	Comazzano	Maa	Alessandria	Marabotto	Napoli	Asi	Perignano	Comune localizzazione
SODDIOPIRO MARIANO ISTITUTO LA MADONNA	SODDIOPIRO MARIANO MONTEROSO	REALIZZAZIONE DI AREA COPERTA DI ACCOGLIENZA PER LA ROSA E IL PIETRO DEI PELLICORNI E RELATIVI SERVIZI	RECUPERO CELLERARIA BENEDETTINA DI CORNEZZOLA	PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE E ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S. MARIA DI CASTELLO	REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PIACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO	TRINERARIO FRANCESCO BONAVENTURA ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI DELLE ATTEZZATURE RICETTIVE CULTURALI E SPIRITUALI DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S. LORENZO MAGGIORE	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADDOLIO	ACCOGLIENZA CULTURALE E RELIGIOSA NEL COLLEGGIO MARCONI	TITOLO intervento
CONGR. VALLOMBROSA NA ORD. S. BENEDETTO	CONGR. VALLOMBROSA NA ORD. S. BENEDETTO	CONGR. VALLOMBROSA NA ORD. S. BENEDETTO	COMUNE DI CORNEZZOLA	COMUNE DI MAIA	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	PROV. DI NAPOLI DEI FRATI MINORI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	FOUNDAZIONE COLLEGGIO MARCONI	Soggetto beneficiario
678.000.000	262.000.000	7.814.510.000	2.363.000.000	917.000.000	4.570.000.000	1.861.713.000	2.313.000.000	5.329.328.000	3.850.100.188	Costo Stimato
558.000.000	200.000.000	5.965.510.000	1.643.000.000	917.000.000	2.770.000.000	1.861.713.000	2.313.000.000	5.293.328.000	2.830.100.188	Finanziamento attribuito
120.000.000	62.000.000	1.848.000.000	720.000.000	0	1.800.000.000	0	0	36.000.000	1.020.000.000	Altre fonti
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
482.200.000	175.600.000	5.853.515.000	1.399.112.908	837.902.091	2.406.791.823	1.566.713.000	1.615.624.650	4.893.327.391	2.241.224.811	Impegni di spesa
241.100.000	87.800.000	2.926.757.500	699.556.450	418.951.045	1.204.395.910	783.356.500	807.812.325	2.446.663.880	1.120.612.410	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

T.V. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
1408	Perugia	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE NELLA MANICATA IN LOCALITÀ SAN SILVESTRO DI PESCARA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	4.475.160.000	3.685.682.000	789.478.000	0	0	2.353.610.140	1.176.805.070	0	0	0	0	0	0	0	0
1421	Parma e Val Taro	RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°	COMUNE DI PAVELLO VAL TROONE	1.420.492.192	1.205.492.192	215.000.000	0	0	957.058.835	478.529.470	0	0	0	0	0	0	0	0
1432	Padova	COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO PER LA STAZIONE FERRUVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALMENTE DELLE BARBIERE ANCIORITONICHE E SENSORIALI	COMUNE DI PADOVA	2.857.000.000	2.857.000.000	0	0	0	1.692.144.750	846.072.375	0	0	0	0	0	0	0	0
1463	Alzano	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI IN LUGO CHIAVARELLE DELLA COCONA TRUSSO DELL'EX DOMINIO DEI MONACI DELL'ABBAZIA CISTERCENSE A SPALTO MUSEALE LEGATO ALLA RICETTIVITÀ	MINISTERO DELLE FINANZE DELLE PROVINCE TERRORE	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000.000
1485	Bobbio	RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLCOMANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'	COMUNE DI BOBBIO	1.778.966.000	1.383.966.000	395.000.000	0	0	1.250.658.156	630.329.580	0	0	0	0	0	0	0	0
1496	Padua	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOLTAZZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI PADUA	2.958.624.000	2.958.624.000	0	0	0	2.808.623.366	1.404.311.680	0	0	0	0	0	0	0	0
1499	Ferrara	SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATEDRALE NELLE CHIESA DI S. ROMANO	COMUNE DI FERRARA	2.938.000.000	2.938.000.000	0	0	0	2.375.314.447	1.187.657.220	0	0	0	0	0	0	0	0
1512	Chivari	AMPLIAMENTO DEL MUSEO DIOCESANO	DIOCESI DI CHIVARI	195.000.000	195.000.000	0	0	0	194.953.285	97.476.640	0	0	0	0	0	0	0	0
1513	Chivari	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CURIA DEL SANTUARIO DI S. SIGNORE DELL'ORTO	DIOCESI DI CHIVARI	617.000.000	617.000.000	0	0	0	617.000.000	308.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1514	Cogorno	RESTAURO CONSERVATIVO DI BIELLO E RECUPERO DI BIELLO DISEGNI NEL COMPLESSO STORICO MONUMENTALE DI SAN SALVATORE CREAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA AD ESSI COLLEGATO	DIOCESI DI CHIVARI	6.001.000.000	6.001.000.000	0	0	0	5.345.458.877	2.672.729.440	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
1534	Trieste	RESTAURO DEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE E IN SAN GIUSTO MARTIRE	SOPRINTENDENZA REGIONALE DEL FRIULI V.G.	850.000.000	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000
1535	Piacenza	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI POSTILUMINO LA VIA FRANCESCO RITOCALTA CHIAVARELLA E OTTA COLOMBIA TRUSSO DELL'ANTICO PALAZZO DELLA COMENDANDA	AZIENDA U.R. DI PIACENZA	4.808.948.000	4.561.948.000	247.000.000	278.300.000	278.300.000	3.967.878.176	1.983.939.080	1.587.151.270	0	0	0	0	0	0	0
1537	Fucecchio	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	COMUNE DI FUCECCHIO	3.326.670.000	2.926.670.000	400.000.000	0	0	1.909.670.662	954.835.330	0	0	0	0	0	0	0	0
1576	Modena	RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIA' ATTIVA	CONSORZIO NE TREMI SERVE DEI POWERS	3.614.000.000	3.514.000.000	100.000.000	263.000.000	263.000.000	3.217.703.329	1.606.851.665	0	0	0	0	0	0	0	0
1589	Torino	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERBA	CITTA' DI TORINO	4.320.000.000	4.320.000.000	0	0	0	2.612.447.120	1.306.223.560	0	0	0	0	0	0	0	0
1663	Chiusa Di Paveso	RISTRUTTURAZIONE RESTAURO DELL'ANTICA ABBAZIA E DEL CHIOSTRO ANNESSO	ISTITUTO MISS DI MARIA SS CONSOLATA	393.000.000	343.000.000	50.000.000	0	0	343.000.000	171.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1670	Quivara In Pagine	RI-CURENO TECNICO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEI TURISTI	COMUNE DI GRADINA	3.057.111.842	3.000.111.842	57.000.000	0	0	2.363.888.158	1.181.944.080	0	0	0	0	0	0	0	0
1683	Udine	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO A DELLA SEDE DELL'IPAB CASA DELL'IMMACOLATA	IPAB CASA DELL'IMMACOLATA	1.721.210.000	1.341.210.000	380.000.000	0	0	1.341.214.400	670.607.200	536.485.760	0	0	0	0	0	0	0
1684	Udine	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ATTA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO	CONSORZIO NE SILORE COLLEGGIO DINESSE	579.680.000	379.680.000	200.000.000	0	0	371.000.000	185.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1685	Udine	TESTATOIO DEL SOTTITOIO DELLE PARETI DELLO SCALONE DEL PALAZZO PATRIARCALE ORA MUSEO DIOCESANO E DELLA FACCIATA E BALAUSTRATA CON STALVE CHE CHIUDE IL SAGRATO DELL'ANNESSA CHIESA DI S. ANTONIO	ARCIDIOCESI DI UDINE	253.000.000	215.000.000	38.000.000	0	0	209.500.000	104.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di utinglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1779	1742	1739	1736	1732	1729	1728	1720	1716	1709	Protocollo
Padova	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	Palmanova	Comune del Friuli	Torvis	Comune localizzazione
RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZA DELLA FORESTIERIA PER ACCORDIENZA NOTTURNA DEI TELLEFONI	RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI AMBROGIO E BELLINO	ARREDAMENTO DEL MADRO OSIELLO DELLA GIOVENUT'	REALIZZAZIONE AREA DI ACCOGLIENZA NELLE ADIACENZE DEL PARCO STORICO DI VILLA GIACCIOLI	SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO	REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLE SCALLETTE DI MONTE BERICO	REALIZZAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTIVI A GARANTIRE LA SICUREZZA	REALIZZAZIONE DI POSTILETTO A BASSO COSTO CON ANNESSI SERVIZI GENERALI RISTORO E SOSTA	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER FINE FORESTIERIA	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE E DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETÀ DELL'ENTE NICHEDENTI	TITOLO intervento
CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIUSTINA V. M.	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	COMUNE DI VICENZA	PARROCCHIA S. RENDIONE	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	PARROCCHIA DI S. CORDO	Soggetto beneficiario
354.000.000	913.000.000	389.000.000	620.000.000	616.000.000	321.000.000	2.589.000.000	1.365.812.000	550.000.000	3.385.000.000	Costo Stimato
350.000.000	813.000.000	389.000.000	620.000.000	616.000.000	321.000.000	2.582.000.000	1.115.812.000	412.000.000	3.025.000.000	Finanziamento attribuito
4.000.000	300.000.000	0	0	0	0	27.000.000	250.000.000	138.000.000	360.000.000	Altre fonti
31.000.000	0	0	70.000.000	68.700.000	32.100.000	274.500.000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
31.000.000	0	0	70.000.000	68.700.000	32.100.000	274.500.000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
302.947.444	580.968.000	385.310.000	549.119.200	542.716.021	279.746.055	0	1.010.612.355	293.048.015	2.774.298.000	Impegni di spesa
151.473.720	280.484.000	0	274.559.600	271.358.010	138.873.025	0	505.305.180	146.524.005	1.387.149.000	Lavori acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	385.310.000	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amministrazione dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1949	1912	1898	1875	1873	186	1857	1852	1820	1798	Protocollo
Mazza Dei Vado	San Marco in Livenza	Carroto Quira	Porto Sant' Martin	Sareusa	Nepesina	Cheggio	Ponte Torrens	Maseno	Empoli	Comune localizzazione
RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO DELLA FORESTIERA APERTA AL MONASTERO	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL CONVENTO DI SAN MATTEO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	RESTAURO DELL'ANTICO ORATORIO DI SANTA LIBERATA	SISTEMAZIONE DELL'ANTICA VIA ROMA	RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATTOLICA DI S. GIOVANNI E ALLA CROCE DI S. MARZANO	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CENTRO ACCOGLIENZA SALESIANA 2001 TURISMO GIOVANE	RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUBBESIAS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO	CHIAVAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO	RESTAURO E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA IN VIA SALIZADA E DELL'ANTISTANTE PIAZZALE	Titolo intervento
MONASTERO BENEDETTO S. MICHELE ARC	PROV. S. MICHELE ARCANGELO DEL FRATELLI	PARROCCHIA DI SAN LEONARDO	COMUNE DI PORTO SANTO MARTIN	ARCIDIOCESI DI BIRACUSA	MIN. TRAS. NAVIGAZIONE D. G. A. C.	ISTITUTO SALESIANO S. MARCO	COMUNE DI PONTO TORRENS	MONASTERO CISTERCENSE CHIAVAVALLE	COMUNE DI EMPOLI	Soggetto beneficiario
1.205.930.000	5.085.000.000	471.000.000	572.000.000	475.000.000	1.075.000.000	538.000.000	5.340.000.000	2.491.240.000	642.000.000	Costo Stimato
1.155.930.000	4.155.000.000	251.000.000	572.000.000	475.000.000	860.000.000	488.000.000	5.340.000.000	2.491.240.000	492.000.000	Finanziamento attribuito
50.000.000	930.000.000	220.000.000	0	0	215.000.000	50.000.000	0	0	150.000.000	Altre fonti
74.000.000	415.500.000	0	57.200.000	0	0	0	534.000.000	253.700.000	0	O.N.T. Impegni di spesa
74.000.000	415.500.000	0	57.200.000	0	0	0	534.000.000	253.700.000	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
981.930.800	2.878.437.020	239.725.000	437.078.492	474.905.750	0	482.582.500	0	1.837.540.000	491.478.000	Impegni di spesa
480.965.450	1.439.718.510	119.862.500	218.539.245	237.452.875	0	241.291.250	0	968.770.000	245.739.000	Lavori acconto 50%
0	0	95.890.000	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	860.000.000	0	0	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

Protocollo	Comune localizzazione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre fonti	O.N.T. Impegni di spesa	O.N.T. Anticipazioni 10%	Impegni di spesa	Lavori acconto 50%	Lavori acconto 90%	Lavori saldo	Fornitura acconto 50%	Fornitura ulteriore acconto	Fornitura saldo	Acquisizione aree e immobili	O.N.T. Uffici tecnici	Amministrazioni dello Stato
1951	Levanto	CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA-RECUPERO EX CONVENTO DEGLI APOSTOLINI	COMUNE DI LEVANTO	4.035.000.000	3.255.000.000	780.000.000	0	0	2.814.970.000	1.407.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1960	Matera Del Vado	ISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S. VENERANDA	DIOCESI DI MAZZARA DEL VALTO	1.781.000.000	1.731.000.000	50.000.000	0	0	1.550.260.400	773.130.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1965	Abruzzo	PROTEZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ABRUZZO	SEMINARIO VESCOVILE DI CONVERSANO	1.403.000.000	1.373.000.000	30.000.000	0	0	1.372.488.250	686.244.120	548.995.300	0	0	0	0	0	0	0
1968	Torona	RECUPERO E RESTAURO ARCHITETTONICO E ARTISTICO DELL'ABAZIA CISTERCENSE DI S. MASSIMA DI RIVALLA SCRIVA	PARROCCHIA S. M. ASSUNTA ABAZIA CISTERCENSE	3.410.000.000	2.780.000.000	850.000.000	0	0	2.407.136.215	1.203.568.110	962.854.485	0	0	0	0	0	0	0
1971	Matera	L'ACCOGLIENZA FRANCESE SCAMIA NEGLI INTERNI ANTICHI E MODERNI PER IL GRANDE OMBRELO DEL 2000 - OPERA SAN FRANCESCO	PROV. LOMBARDIA DEI FRATELLI MINORI CAPPUCCINI	3.072.000.000	1.575.000.000	1.497.000.000	0	0	1.575.000.000	787.500.000	630.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1984	Matera	ISTRUTTURAZIONE DI DUE EDIFICI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO E DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA	ISTITUTO MESSE S. ESMO CARDINAL CALEIRO	5.580.000.000	5.530.000.000	80.000.000	0	0	4.329.379.200	2.164.689.800	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Orvieto	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FUNZIONALE AL PERCORSO OMBRELO IN OTTAVIO	COMUNE DI OTTAVIO	800.950.000	600.950.000	0	0	0	800.949.194	300.474.580	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	Matera San'Angelo	IL PERCORSO DEL PELLEGRINO RESTAURO SCALINATA ANDROMA E SISTEMAZIONE ACCESSI	PARROCCHIA SANTUARIO SANMICHELE ARC.	3.578.950.000	2.828.950.000	650.000.000	0	0	2.728.549.000	1.384.274.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	Matera San'Angelo	LA CASA DEL PELLEGRINO RESTAURO ED AMPLIAMENTO PER OSPITALITA' POVERA	PARROCCHIA SANTUARIO SANMICHELE ARC.	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	2.690.000.000	1.345.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Sanzaia	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI NELLA STRUTTURAZIONE RICETTIVA	ARCIVESCOVO DI SANZAIA	380.000.000	245.000.000	45.000.000	0	0	344.928.212	172.464.105	0	0	0	0	0	0	0	0

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2181	2163	2146	2125	2111	2107/B	2107/A	2055	2013	2012	Protocollo
Moio	Catagrona	Venezia	Sanseverino	Contra	Moio	Moio	Cimit	San-Marcel	Aoste	Comune localizzazione
RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'EX ORFANOTROVATO CON ORDINE DELLA PIANTA E DEGLI SPAZI ANNESSI AL FINE DI REALIZZARE UN OSTELLO ED UN CAMPING STAGIONALE	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA S. BARTOLOMEO	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE E SISTEMI INFORMATIVI ALTA ALTA ADRIATICO PER UN TURISMO AFFIDABILE	RICOSTRUZIONE CASA DEL PELLEGRINO SISTEMAZIONE PAZZALE DELLA BASILICA	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	CERTOSA COMPLESSO MONIMENTALE IN VIA GARIBOLDI	ORATORIO PARROCCHIALE E DI VIA PARETO	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONIMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITI E	CASA DI ACCOGLIENZA	CASA ACCOGLIENZA BARILIER	Titolo intervento
DIOCESI DI NOTO	SEMINARIO VESCOVILE	COMUNE DI VENEZIA	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE	COMUNE DI CONTRI	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA	SOPRINTENDENZA B.A. DI NAPOLI E PROV.	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	ENTE MOR. ASIO PRINC. AMEDEO ECOLE MAIENELLE	Soggetto beneficiario
2 100 000 000	890 292 000	14 760 000 000	500 000 000	616 000 000	9 163 000 000	1 974 000 000	5 600 000 000	1 430 000 000	2 495 000 000	Costo Stimato
2 075 000 000	790 292 000	14 760 000 000	500 000 000	500 000 000	9 063 000 000	1 974 000 000	3 900 000 000	982 000 000	900 000 000	Finanziamento attribuito
25 000 000	100 000 000	0	0	116 000 000	100 000 000	0	1 700 000 000	448 000 000	1 595 000 000	Altre fonti
182 500 000	0	1 476 000 000	50 000 000	0	0	1 211 100 000	0	0	0	O.N.T. Impegni di spesa
182 500 000	0	1 476 000 000	50 000 000	0	0	1 211 100 000	0	0	0	O.N.T. Anticipazioni 10%
1 384 225 354	670 291 900	13 284 000 000	448 080 000	385 156 713	8 076 423 383	1 748 561 232	0	802 958 750	648 400 000	Impegni di spesa
797 112 675	335 145 950	6 642 000 000	224 040 000	182 578 356	4 038 211 690	874 280 620	0	401 479 375	324 200 000	Lavori acconto 50%
0	268 116 760	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori acconto 90%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lavori saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura acconto 50%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura ulteriore acconto
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fornitura saldo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Acquisizione aree e immobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O.N.T. Uffici tecnici
0	0	0	0	0	0	0	3 400 000 000	0	0	Amministrazioni dello Stato

TAV. 4 - Situazione finanziaria di dettaglio del Piano al 30 settembre 1999