

## Numero degli interventi del Piano

| Decreto  | Inser. | Elimin. | Accorpamenti |     | Disaggregazioni |     | Num.<br>Progr. |
|----------|--------|---------|--------------|-----|-----------------|-----|----------------|
|          | (+)    | (-)     | (-)          | (+) | (-)             | (+) |                |
| 21/04/98 | 1.050  |         |              |     |                 |     | 1.050          |
| 02/06/98 | 1      |         |              |     |                 |     | 1.051          |
| 06/08/98 | 10     | 4       | 2            | 1   | 8               | 20  | 1.068          |
| 20/11/98 | 4      | 6       | 11           | 5   | 7               | 17  | 1.070          |
| 27/01/99 | 1      | 2       |              |     |                 |     | 1.069          |
| 27/01/99 | 59     | 25      | 2            | 1   | 11              | 28  | 1.119          |
| 09/02/99 | 47     | 4       |              |     | 1               | 3   | 1.164          |
| 01/06/99 | 1      | 3       | 51           | 1   | 6               | 16  | 1.122          |
| 05/08/99 | 22     | 11      |              |     |                 |     | 1.133          |
| 13/09/99 | 1      | 5       |              |     | 2               | 4   | 1.131          |
| 16/11/99 | 2      | 30      |              |     | 5               | 10  | 1.108          |

Come da istruzioni ricevute dall'URCGE, sono rimasti **esclusi** dal servizio di monitoraggio:  
gli interventi di competenza dell'ENIT;

l'intervento prot. n° 249 (codice URCGE BA 41 ED F) che si riferisce alla realizzazione di un circuito nazionale di comunicazione ed informazione relativo ai luoghi ed eventi particolari (proponente Factory S.r.l.).

gli interventi di cui all'articolo 2, comma 8, della Legge 270/97 (ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino);

l'intervento relativo al monitoraggio del Piano;

Risultano **inclusi**, invece, nel servizio di monitoraggio i n. 51 interventi dell'Ente Poste distribuiti su tutto il territorio nazionale che, ai soli fini amministrativi, sono stati accorpati con Delibera n. 10/99 ma che, ai fini del monitoraggio, continuano ad essere considerati separatamente.

In base a questo criterio, pertanto, il Rapporto fa riferimento a n. **1.151** interventi soggetti a monitoraggio come da tabella che segue:

| Descrizione                                     | Protocollo      | Num.  |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Interventi ricompresi nel Piano al 28.10.99     |                 | 1.108 |
| Interventi ENIT                                 | 0001-0002-0003A | -3    |
| Intervento Ambito Nazionale                     | 249             | -1    |
| Interventi ex articolo 2, comma 8, Legge 270/97 | 10484-10484/A   | -2    |

|                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Monitoraggio interventi                          | 9700  | -1    |
| Intervento Ente Poste unico ex Delibera 10/99    | 17729 | -1    |
| Interventi Ente Poste accorpatis nel prot. 17729 |       | +51   |
| Interventi soggetti a monitoraggio               |       | 1.151 |

L'attività di raccolta delle informazioni e loro verifiche presso i Beneficiari, è proseguita durante il presente periodo 01/11/99 - 31/12/99 secondo i criteri e le modalità illustrate nei precedenti Rapporti.

Secondo quanto stabilito con l'U.R.C.G.E., le verifiche hanno avuto cadenza mensile per n°710 interventi, e relativi lotti, risultati, al termine del periodo precedente, ad Alta Criticità ed a Rischio Elevato, e bimestrale per tutti gli interventi e relativi lotti ricadenti nel Piano.

Ciò ha permesso di formulare con ottima approssimazione la percentuale di avanzamento di ciascun intervento al 31/12/99, anche in relazione ai nuovi contenuti della Legge n°494/99 che era in via di approvazione (e poi approvata in data 16/12/99).

La data del 31/12/99 è stata individuata come termine ultimo per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano dalla Legge 494/99, e pertanto tutti gli interventi non ultimati a tale data sarebbero risultati dal calcolo a «criticità infinita»; si è proceduto quindi a raggruppare i n°172 interventi, non completati a tale data in 4 gruppi caratterizzati da una stima avanzamento compresa tra:

- 0% e 49% : n° 39
- 50% e 69% : n° 38
- 79% e 89% : n° 62
- 90% e 99% : n° 78

A causa della brevità del presente periodo, non è stato prodotto alcun Rapporto Intermedio (i c.d. *termometrini*), quali si erano invece elaborati al 15/04/99 (**Rapporto Intermedio n°1**), al 15/07/99 (**Rapporto Intermedio n°2**), ed al 15/09/99 (**Rapporto Intermedio n°3**).

Nel complesso, la ripartizione degli interventi per categoria è la seguente:

| Categoria              | Interventi  |               | Finanziamenti |               |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | Num.        | %             | L./Mld.       | %             |
| Lavori                 | 831         | 77.2%         | 1619.2        | 86.8%         |
| Forniture              | 71          | 6.6%          | 128.7         | 6.9%          |
| Beni Culturali         | 56          | 5.2%          | 117.2         | 6.3%          |
| <b>Totale</b>          | <b>958</b>  | <b>89.0%</b>  | <b>1865.1</b> | <b>100.0%</b> |
| Privati                | 119         | 11.0%         | 0             | 0.0%          |
| <b>Totale generale</b> | <b>1077</b> | <b>100.0%</b> | <b>1865.1</b> | <b>100.0%</b> |

La ripartizione in ambito regionale degli interventi finanziati, quindi esclusi INAIL (n. 23), ENTE POSTE (n.51) e Privati, in funzione della fase in corso di attuazione, è la seguente:

| Fase          | Lavori     |               | Forniture |               | Beni culturali |               | Totale     |               |
|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|
|               | Numero     | %             | Numero    | %             | Numero         | %             | Numero     | %             |
| T1/nd         | 3          | 0.4%          | 0         | 0.0%          | 0              | 0.0%          | 3          | 0.3%          |
| T2            | 0          | 0.0%          | 0         | 0.0%          | 0              | 0.0%          | 0          | 0.0%          |
| T3            | 0          | 0.0%          | 1         | 1.4%          | 0              | 0.0%          | 1          | 0.1%          |
| T4            | 1          | 0.1%          | 0         | 0.0%          | 0              | 0.0%          | 1          | 0.1%          |
| T5            | 2          | 0.2%          | 0         | 0.0%          | 0              | 0.0%          | 2          | 0.2%          |
| T6            | 1          | 0.1%          | 1         | 1.4%          | 0              | 0.0%          | 2          | 0.2%          |
| T7            | 0          | 0.0%          | 0         | 0.0%          | 0              | 0.0%          | 0          | 0.0%          |
| T8 < 100%     | 155        | 18.7%         | 12        | 16.9%         | 5              | 8.9%          | 172        | 18.0%         |
| T8 = 100%     | 374        | 45.0%         | 51        | 71.8%         | 26             | 46.4%         | 451        | 47.1%         |
| T9            | 264        | 31.8%         | 3         | 4.2%          | 25             | 44.6%         | 292        | 30.5%         |
| TF            | 21         | 2.5%          | 0         | 0.0%          | 0              | 0.0%          | 21         | 2.2%          |
| Compl.        | 10         | 1.2%          | 3         | 4.2%          | 0              | 0.0%          | 13         | 1.4%          |
| <b>Totale</b> | <b>831</b> | <b>100.0%</b> | <b>71</b> | <b>100.0%</b> | <b>56</b>      | <b>100.0%</b> | <b>958</b> | <b>100.0%</b> |

Il Piano comprende:

- 831 interventi della categoria Lavori, per un costo totale stimato di L./Mld. 2.124,6 e Finanziamenti per L./Mld. 1.619,2
- 71 interventi della categoria Forniture, per un costo totale stimato di L./Mld. 179,7 e Finanziamenti per L./Mld. 128,7
- 56 interventi della categoria Beni culturali, per un costo totale stimato di L./Mld. 126,3 e Finanziamenti richiesti per L./Mld. 117,2.

Nel complesso, dunque, il 18% degli interventi finanziati si trova in fase di esecuzione lavori (rispetto all' 81,9% della rilevazione al 31.10.1999) e l' 81,2% risulta in una fase successiva o ultimato (rispetto al 15,9% della rilevazione al 31.10.1999).

Per completezza di informazione, infine, sono state altresì presentate le informazioni alla data del 31/12/99 relative a:

- Interventi di competenza INAIL: n° 23;
- Interventi di competenza ENTE POSTE accorpati: n° 51.

Sono in corso di svolgimento le attività di ricerca, indagini ed elaborazioni convenute con l'URCGE:

Elaborazione del Rapporto Intermedio n°4 al 15/01/2000;

Adattamento del Sistema informatico progettuale sviluppato autonomamente dal Monitore per l'esecuzione delle attività di monitoraggio.

- Redazione di Schede aggiornate relative ai n° 887 interventi (cat. Lavori e Beni Culturali) con le seguenti informazioni aggiornate:

- nome dei progettisti
- nome del progettista responsabile

- nomi delle imprese esecutrici
- Redazione di Schede aggiornate relative a n° 71 interventi (cat. Forniture ) con le seguenti informazioni aggiornate:
  - nome del responsabile del procedimento
  - nomi delle ditte fornitrici
- Rielaborazione dei Rapporti Intermedi per la creazione di un unico elaborato di insieme;
- Rilevazione, sviluppo, stampa e fornitura della documentazione relativa alle circa 5.000 immagini fotografiche riferite ai n° 1200 interventi monitorati con relative schede di riferimento locale e regionale;
- Monitoraggio e archiviazione della documentazione di supporto della autocertificazione da parte dei beneficiari sulla consistenza dei cantieri e forniture al 31/12/99, per gli interventi, risultati non completati alla data del 31/12/99;
- Ricerca analisi ed elaborazioni delle idonee informazioni per la «misurazione» ed il riscontro degli obiettivi programmati e la valutazione degli effetti socioeconomici degli investimenti, relativi ai n° 702 interventi completati al 31/12/99 di cui n° 651 di Cat. L e n° 51 di Cat. BC.

Per sviluppare l'analisi e la elaborazione valutativa di cui sopra sarà seguita la seguente metodologia:

Per ogni intervento sono state individuate tre diverse fasi temporali di valutazione:

La **prima fase** valuterà l'impatto economico-sociale dell'intervento nel corso della sua realizzazione. Il primo indicatore sarà espresso in termini di occupazione di cantiere attivata; il secondo gruppo di indicatori si riferisce agli effetti indotti dall'attività di cantiere e sarà espresso in termini di Produzione effettiva stimolata e di Valore Aggiunto.

La **seconda fase** valuterà sia la redditività del progetto che l'impatto economico-sociale di esso nel corso del suo primo anno di operatività (anno giubilare).

La redditività del progetto sarà misurata (ove applicabile) tramite l'utilizzo di due quozienti di redditività del capitale investito, da intendersi in senso economico più che in quello strettamente aziendalistico. Tali indici, rotazione del capitale investito e indice di intensità del capitale, per una maggiore oggettività del dato verranno calcolati sulla quota di ammortamento annuo del bene realizzato (sulla base di un termine di vita utile standardizzato a quindici anni) e, per praticità, senza la stima del valore residuo del bene.

Per la valutazione dell'impatto economico-sociale dell'investimento verrà considerata la capacità occupazionale della spesa generata dall'intervento stesso in un settore a buona attivazione come quello turistico. In questo caso il numero dei nuovi posti di lavoro creati verrà calcolato sulla base dei moltiplicatori dell'occupazione regionali generati da un miliardo di spesa aggiuntiva di consumi delle famiglie, così come valutati nell'ambito della ricerca FORMEZ «La distribuzione regionale della spesa sotto il profilo della capacità di attivazione del reddito e dell'occupazione».

La **terza fase** valuterà sia la redditività del progetto che l'impatto economico-sociale di esso nel corso del suo primo anno di operatività a regime (anno 2001), che verrà considerato come «anno tipo» per tutto il corso della vita economica dell'investimento realizzato. Le modalità per il calcolo degli indicatori saranno le stesse utilizzate nella seconda, tenendo conto delle nuove ipotesi di domanda previste nella situazione a regime.

**5. APPENDICE****Decreto N. 223/RC del 16.11.1999**

Rep. N 223/RC

*Legge 7 agosto 1997, n. 270. Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla deliberazione n. 13 del 28 ottobre 1999 della Commissione ex art. 2 stessa legge.*

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000**

*VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;*

*VISTO il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G. U. n. 247 del 22 ottobre 1997;*

*VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;*

*VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato sulla G. U. - serie generale n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;*

*VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" pubblicato sul supplemento ordinario n. 101 alla G.U. n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;*

*VISTA la deliberazione n. 13/99, adottata in data 28 ottobre 1999 dalla Commissione ex articolo n. 270/97;*

*VISTO il parere favorevole n. 777, reso in data 4 novembre 1999, dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 13/99 della Commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;*

**DECRETA**

*A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato "A", nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a £ 10.556.000.000.*

*Sono defINANZIATI, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato e fatta salva l'eventuale maggiore o minore somma riveniente all'esito della procedura contabile di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 270/1997, i seguenti interventi, per i quali, in esito alla procedura di contestazione e messa in mora, risulta uno stato di avanzamento nullo ovvero la sospensione del cantiere:*

- |                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - 2770: "Sistemazione di aree attrezzate per sosta e ristoro in località Arenella"      | £ 715.250.000   |
| - 6333: "Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio in località Mojano" | £ 2.325.000.000 |

*Sono parzialmente defINANZIATI a seguito di riprogrammazione da parte dei rispettivi soggetti titolari e su loro richiesta, per un ammontare complessivo pari a £ 11.401.557.370, gli interventi meglio precisati nell'allegato "B".*

*Sono espunti dal Piano, su richiesta dei rispettivi soggetti privati titolari, gli interventi rubricati con nn. 2369, 2680, 3321, 6414, e meglio precisati nell'allegato "C".*

*Sono espunti dal Piano, in esito alla procedura di contestazione e messa in mora, gli interventi di titolarità dei soggetti privati, meglio precisati nell'allegato "C", per i quali non risultano ancora iniziati i lavori per la mancata acquisizione della concessione edilizia o di altri necessari atti autorizzativi.*

*Le risorse finanziarie disponibili sono, pertanto, determinate in complessive £. 26.823.404.034.*

*E' revocata la statuizione di cui al punto 6 della deliberazione n. 12/99 del 28 luglio 1999 e pertanto riassume efficacia l'originaria statuizione di inclusione nel Piano dei seguenti interventi di titolarità INAIL:*

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - n. 6032: Soc. Rover Est s.r.l. ora Pizzarotti Immobiliare s.r.l. - Bologna | £. 51.360.000.000  |
| - n. 6024: Soc. Sparaco Spartaco S.p.A. - Verona                             | £. 40.866.000.000  |
| - n. 6038: Soc. Grandi Lavori Fincosit S.p.A. - Pisa                         | £. 49.800.000.000. |

*E' reinserito nel Piano, con una complessiva assegnazione finanziaria di £. 2.642 milioni l'intervento: "Restauro ed adeguamento funzionale della cattedrale di Catania", già rubricato con prot. n. 4732.*

*E' incluso nel Piano il seguente intervento:*

*Prot. n. 6718*

*Soggetto beneficiario: Diocesi di Terni, Narni e Amelia*

*Titolo: Lavori di restauro e risanamento conservativo della facciata della Chiesa cattedrale di S. Maria Assunta in Terni*

*Localizzazione: Terni*

*Costo complessivo dell'intervento: £. 300.000.000*

*Finanziamento ex lege 270/97 £. 300.000.000*

*Termine ex art. 1, comma 4, lett. c, legge n. 270/97: 30 settembre 1999*

*Termine ex art. 1, comma 4, lett. d, legge n. 270/97: 31 ottobre 1999*

*Sono assentite le richieste di integrazione finanziaria connesse a varianti in corso d'opera, dovute a fatti imprevisi e imprevedibili o comunque necessarie per la piena funzionalità degli interventi indicati nell'allegato "B", per un importo complessivo pari a £ 23.542.498.126; restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione £ 338.905.908.*

*Sono assentite le modifiche del Piano concernenti le variazioni del costo degli interventi, i cambi di titolo, i cambi di soggetto beneficiario, l'incremento delle quote di cofinanziamento e le disaggregazioni, le rettifiche per errore materiale, i nuovi termini di cui alle lettere c) e d) dell'art.1, comma 4, della legge n. 270/1997, come specificato nell'allegato "B".*

*Gli eventuali costi suppletivi, a carico dei soggetti beneficiari, non gravano sui fondi della legge 7 agosto 1997, n. 270.*

*Le tariffe concretamente applicabili per le strutture di ricettività realizzate da enti ecclesiastici si considerano a basso costo, se ricomprese nei limiti fissati dalla normativa in vigore a livello locale per le strutture alberghiere e pensioni ad una o due stelle.*

*I punti 7 ed 8 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al D.M. 2 giugno 1998 sono modificati come segue: al punto 7 dopo le parole "a favore del soggetto beneficiario" aggiungere "di norma"; al punto 8 dopo le parole "50 % dell'importo impegnato" aggiungere "di norma".*

*Al punto 8 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria di cui al D.M. 2 giugno 1998 è soppressa la locuzione: "al netto di quanto eventualmente già erogato ai sensi del punto 3 ovvero".*

*Roma, li 16/11/1999*

IL MINISTRO

E. MICHELI

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ALLEGATO A

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

| PROT. | COMUNE                  | PROV. | TITOLO                                                                                                                               | BENEFICIARIO                                     | DISPONIBILITA'<br>(minori occorrenze<br>finanziarie) |
|-------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 286   | Nuxis                   | CA    | SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA E<br>VIABILITA' DI ACCESSO CHIESA S.ELIA                                                                | PROVINCIA DI<br>CAGLIARI                         | 37.000.000                                           |
| 336   | Pisa                    | PI    | AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO E<br>SOSTA E QUALIFICAZIONE<br>AMBIENTALE DELLA ZONA<br>ADIACENTE ALLA BASILICA DI SAN<br>PIERO A GRADO | COMUNE DI PISA                                   | 73.000.000                                           |
| 462   | Varallo                 | VC    | POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE<br>DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE<br>FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA<br>A BUS TERMINAL               | COMUNE DI VARALLO<br>SESA                        | 22.000.000                                           |
| 1088  | San Giovanni<br>Rotondo | FG    | PREVISIONE PRENOTAZIONE<br>GESTIONE E MONITORAGGIO DEI<br>FLUSSI DEI VISITATORI                                                      | SOCIETA' CONS. P. A.<br>VIA SACRA DEL<br>GARGANO | 167.000.000                                          |
| 1121  | Cattolica               | RN    | RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX<br>CASERMA CARABINIERI                                                                                | COMUNE DI CATTOLICA                              | 295.000.000                                          |

PIANO RIBASSI D'ASTA FUORI LAZIO (28 OTTOBRE 99)

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

| PROT. | COMUNE      | PROV. | TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIARIO                                                                | DISPONIBILITA'<br>(minori occorrenze<br>finanziarie) |
|-------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1149  | Foggia      | FG    | PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE<br>ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI<br>ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE E AMPLIAMENTI DI<br>EDIFICI SOCIALI DA DESTINARE AD<br>ACCOGLIENZA POVERA E SERVIZI<br>OPERA DON ORIONE BASILICA<br>SANTUARIO MADRE DIO INCORONATA<br>FOGGIA | PROVINCIA RELIGIOSA<br>SS. APOSTOLI PIETRO E<br>PAOLO - OPERA DON<br>ORIONE | 27.000.000                                           |
| 1172  | Ancona      | AN    | LAVORI DI RESTAURO DELLA<br>CATTEDRALE DI SAN CIRIACO                                                                                                                                                                                                                     | ARCIDIOCESI ANCONA<br>OSIMO                                                 | 20.000.000                                           |
| 1195  | Pompei      | NA    | BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI<br>POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE<br>E RESTAURO                                                                                                                                                                                          | SANTUARIO DELLA<br>BEATA S. M. VERGINE                                      | 2.068.000.000                                        |
| 1237  | Portacomaro | AT    | RESTAURO CONSERVATIVO DELLA<br>CHIESA ROMANICA CIMITERIALE DI<br>SAN PIETRO CON REALIZZAZIONE<br>DELLE VIE DI ACCESSO                                                                                                                                                     | COMUNE DI<br>PORTACOMARO                                                    | 19.000.000                                           |
| 1499  | Ferrara     | FE    | SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA<br>CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S.<br>ROMANO                                                                                                                                                                                                 | COMUNE DI FERRARA                                                           | 26.000.000                                           |
| 1806  | Nuoro       | NU    | RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE                                                                                                                                                                                                                                               | CURIA VESCOVILE<br>NUORO - CAPITOLO<br>CATTEDRALE NUORO                     | 109.000.000                                          |

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

| PROT.      | COMUNE           | PROV. | TITOLO                                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                       | DISPONIBILITA'<br>(minori occorrenze<br>finanziarie) |
|------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1852       | Porto Torres     | SS    | RESTAURO COSERVATIVO E<br>RECUPERO FUNZIONALE DELLE<br>ANTICHE CUMBESSIAS DELLA<br>BASILICA DI SAN GAVINO                                          | COMUNE DI PORTO<br>TORRES                          | 585.000.000                                          |
| 1869       | Aosta            | AO    | REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA<br>TURISTICO STRADALE LUNGO LA VIA<br>FRANCIGENA E I PERCORSI PERIFERICI                                           | REGIONE AUTONOMA<br>VALLE D'AOSTA                  | 260.000.000                                          |
| 2123       | San Sosti        | CS    | AREA URBANA ATTREZZATA PER<br>SOSTA PARCHEGGIO E SERVIZIO<br>NAVETTE PER E DAL SANTUARIO                                                           | COMUNE DI SAN SOSTI                                | 92.000.000                                           |
| 2515/<br>A | Venezia          | VE    | RESTAURO CASA STUDENTESCA S.<br>FOSCA E AUMENTO CAPACITA'<br>RICETTIVA                                                                             | DIOC. PATRIARCATO DI<br>VENEZIA                    | 36.000.000                                           |
| 2662       | Rocchetta Tanaro | AT    | RECUPERO E RIUSO DELLA EX<br>FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA<br>ROCCHETTA                                                                           | AMMINISTRAZIONE<br>COMUNALE DI<br>ROCCHETTA TANARO | 141.000.000                                          |
| 2764       | Napoli           | NA    | ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO<br>SCUOLE PIE ALLA RICETTIVITA' A<br>BASSO COSTO COMPRESO<br>NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA<br>CAMMINO DI FEDE E CULTURA | PROV. NAPOLETANA<br>PADRI SCOLOPI                  | 600.000.000                                          |

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

| PROT.  | COMUNE          | PROV. | TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                              | BENEFICIARIO                 | DISPONIBILITA'<br>(minori occorrenze<br>finanziarie) |
|--------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2843   | Cagliari        | CA    | RISTRUTTURAZIONE EX LAZZARETTO<br>BORGO S. ELIA                                                                                                                                                                                                                     | COMUNE DI CAGLIARI           | 26.000.000                                           |
| 2886   | Asti            | AT    | BATTISTERO DI S. PIETRO LAVORI DI<br>RISANAMENTO E DI ADEGUAMENTO<br>ALLE NORMATIVE VIGENTI                                                                                                                                                                         | COMUNE DI ASTI               | 70.000.000                                           |
| 2949   | Mogliano Veneto | TV    | RESTAURO RISTRUTTURAZIONE<br>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E<br>SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI<br>IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA'<br>CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E<br>RELIGIOSO CONNESSE CON IL<br>COMPLESSO MONASTICO<br>BENEDETTINO MEDIEVALE DI S. M.<br>ASSUNTA | COMUNE DI MOGLIANO<br>VENETO | 159.000.000                                          |
| 3048/C | Verona          | VR    | AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA<br>GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI<br>VILLA FRANCESCATTI - OPERE DI<br>RESTAURO AD ALTA<br>SPECIALIZZAZIONE                                                                                                                            | DIOCESI DI VERONA            | 35.000.000                                           |
| 3132   | Bordighera      | IM    | RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA<br>STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL<br>SEMINARIO VESCOVILE DIOCESANO                                                                                                                                                               | SEMINARIO VESCOVILE          | 129.000.000                                          |

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

| PROT.      | COMUNE       | PROV. | TITOLO                                                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                       | DISPONIBILITA'<br>(minori occorrenze<br>finanziarie) |
|------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3133       | Ventimiglia  | IM    | PROGETTO DI RESTAURO DELLE<br>COPERTURE RIFACIMENTO<br>IMPERMEABILIZZAZIONI E IMPIANTI<br>NEL COMPLESSO DELLA CATTEDRALE                                          | PARROCCHIA NOSTRA<br>SIGNORA ASSUNTA<br>CATTEDRALE | 52.000.000                                           |
| 3135       | Castellaro   | IM    | RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA<br>STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL<br>SANTUARIO DI LAMPEDUSA                                                                    | PARROCCHIA SAN<br>PIETRO IN VINCOLI                | 70.000.000                                           |
| 3144/<br>A | Firenze      | FI    | ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E<br>DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA -<br>SEGNALETICA                                                                             | REGIONE TOSCANA                                    | 466.000.000                                          |
| 3195       | Firenze      | FI    | SERVIZIO DI ARREDO E ADDOBBO<br>URBANO CON MATERIALE VEGETALE                                                                                                     | COMUNE DI FIRENZE                                  | 393.000.000                                          |
| 3260       | Bari         | BA    | VALORIZZAZIONE RESTAURO E MESSA<br>A NORMA DELLA BASILICA DI SAN<br>NICOLA E DEI LOCALI ANNESSI                                                                   | ENTE BASILICA DI SAN<br>NICOLA                     | 676.000.000                                          |
| 3373       | Nova Ponente | BZ    | RISTRUTTURAZIONE ED<br>AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO<br>DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA DEI<br>PELLEGRINI CON LA REALIZZAZIONE<br>DI UNA NUOVA TAVOLA CALDA SELF<br>SERVICE | CONVENTO DI<br>PIETRALBA                           | 110.000.000                                          |

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

| PROT. | COMUNE    | PROV. | TITOLO                                                                                                                                                                              | BENEFICIARIO                            | DISPONIBILITA'<br>(minori occorrenze<br>finanziarie) |
|-------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3565  | Firenze   | FI    | MATERIALE DI INFORMAZIONE<br>TURISTICA CON PARTICOLARE<br>RIFERIMENTO AGLI ITINERARI<br>GIUBILARI                                                                                   | COMUNE DI FIRENZE                       | 118.000.000                                          |
| 3684  | Carrodano | SP    | RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO<br>DEL DISMESSO C. D. U. E<br>TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA'<br>ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON<br>RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA'<br>MOTORIA O SENSORIALE | ENTE PARROCCHIA S.<br>FELICITA          | 19.000.000                                           |
| 3731  | Taranto   | TA    | CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA<br>ED OSPITALITA' NELL'EX COVENTO<br>DEI CAPPUCCINI                                                                                                  | COMUNE DI TARANTO                       | 688.000.000                                          |
| 3971  | Prepetto  | UD    | RICETTIVITA' IN COMUNITA'<br>RELIGIOSA DEI PELLEGRINI MEDIANTE<br>RECUPERO DI IMMOBILI ESISTENTI E<br>SISTEMAZIONE DELLE RELATIVE<br>PERTINENZE                                     | SANTUARIO DELLA B.<br>V. DI CASTELMONTE | 140.000.000                                          |
| 4196  | Firenze   | FI    | SERVIZI IGIENICI PUBBLICI                                                                                                                                                           | COMUNE DI FIRENZE                       | 123.000.000                                          |

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

| PROT.      | COMUNE                     | PROV. | TITOLO                                                                                                                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                        | DISPONIBILITA'<br>(minori occorrenze<br>finanziarie) |
|------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4528       | Massa                      | MS    | MIGLIORAMENTO FRUIBILITA'<br>PALAZZO BOURDILLON E PALAZZO<br>COLOMBINI                                                                                                                                                            | COMUNE DI MASSA                                     | 103.000.000                                          |
| 4732       | Catania                    | CT    | RESTAURO ED ADEGUAMENTO<br>FUNZIONALE DELLA CATTEDRALE DI<br>CATANIA                                                                                                                                                              | ENTE ECCL. BASILICA<br>CATTEDRALE S. AGATA          | 66.000.000                                           |
| 4814       | Gorizia                    | GO    | LA REALIZZAZIONE DELLA PORTA<br>INFORMATICA PRESSO LA STAZIONE<br>CONFINARIA INTERNAZIONALE DI<br>SANTANDREA                                                                                                                      | COMUNE DI GORIZIA                                   | 41.000.000                                           |
| 5000/<br>A | Sant'Ambrogio di<br>Torino | TO    | OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA<br>SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE<br>DELLA SACRA DI SAN MICHELE -<br>MONASTERO NUOVO                                                                                                                  | PROV. ITALIANA S.<br>MAURIZIO                       | 180.000.000                                          |
| 5232       | San Miniato                | PI    | RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA<br>CAPPELLA DEI SEPOICRETO DI S.<br>URBANO E DI PIETRO NEL COMPLESSO<br>DI S. DOMENICO A S. MINIATO CON<br>RISANAMENTO E RESTAURO DELLA<br>ANTICA VIA ANGELICA META DI<br>PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI | PARROCCHIA DELLA SS.<br>ANNUNZIATA E S.<br>DOMENICO | 50.000.000                                           |

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

| PROT.      | COMUNE        | PROV. | TITOLO                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                     | DISPONIBILITA'<br>(minori occorrenze<br>finanziarie) |
|------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5322/<br>B | Bologna       | BO    | CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA -<br>MUSEO DEL TESORO DELLA<br>CATTEDRALE - II° LOTTO                                            | CATTEDRALE METROP.<br>DI S.PIETRO                | 94.000.000                                           |
| 5427       | Gimigliano    | CZ    | CASA DI SPIRITUALITA' E DI<br>ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI                                                                          | AMMINISTRAZIONE<br>SANTUARIO MADONNA<br>DI PORTO | 14.000.000                                           |
| 5512       | Sepino        | CB    | PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE<br>DELLA EX SCUOLA PER LA<br>REALIZZAZIONE DI UN CENTRO<br>D'ACCOGLIENZA                             | COMUNE DI SEPINO                                 | 237.000.000                                          |
| 5564       | Bosco Marengo | AL    | RECUPERO FUNZIONALE DEL<br>COMPLESSO CONVENTUALE DI SANTA<br>CROCE                                                                | COMUNE DI BOSCO<br>MARENGO                       | 355.000.000                                          |
| 5748/<br>A | Castelpetroso | IS    | RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE<br>CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA -<br>VIABILITA' DI ACCESSO E SERVIZI -<br>OPERE DI CONSOLIDAMENTO | ARCIDIOCESI DI<br>CAMPOBASSO BOIANO              | 75.000.000                                           |
| 5748/<br>B | Castelpetroso | IS    | RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE<br>CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA -<br>OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE                               | ARCIDIOCESI DI<br>CAMPOBASSO BOIANO              | 105.000.000                                          |

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

| PROT. | COMUNE     | PROV. | TITOLO                                                                                                                                                        | BENEFICIARIO                                                 | DISPONIBILITA'<br>(minori occorrenze<br>finanziarie) |
|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5799  | Asti       | AT    | CHIESA DI S. GIUSEPPE-LAVORI DI<br>CONSOLIDAMENTO<br>RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO                                                                              | COMUNE DI ASTI                                               | 330.000.000                                          |
| 5962  | Parma      | PR    | REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO<br>NELLA EX SCUOLA DI<br>COSTAMEZZANA                                                                                             | COMUNE DI NOCETO                                             | 19.000.000                                           |
| 6000  | Pontremoli | MS    | CONSOLIDAMENTO E<br>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI<br>VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO<br>STORICO DI PONTREMOLI PONTE C.<br>BATTISTI SUL FIUME MAGRA          | COMUNE DI<br>PONTREMOLI                                      | 39.000.000                                           |
| 6243  | Bologna    | BO    | RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE<br>FUNZIONALE PER POTENZIARE LA<br>RICETTIVITA' DEL LUOGO CON<br>INTERVENTI ATTI AL SUPERAMENTO<br>DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | PROVINCIA DI<br>ROMAGNA<br>DELL'ORDINE DEI<br>SERVI DI MARIA | 20.000.000                                           |
| 6405  | Ancona     | AN    | COPERTURA IN TENSOSTRUTTURE PER<br>AREE DI SOSTA VEICOLI LEGGERI IN<br>ATTESA DI IMBARCO                                                                      | AUTORITÀ PORTUALE<br>DI ANCONA                               | 73.000.000                                           |

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 28 Ottobre 1999

| PROT.      | COMUNE         | PROV. | TITOLO                                                                               | BENEFICIARIO                     | DISPONIBILITA'<br>(minori occorrenze<br>finanziarie) |
|------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 6407       | Ancona         | AN    | PERCORSI PEDONALI PROTETTI                                                           | AUTORITÀ PORTUALE<br>DI ANCONA   | 33.000.000                                           |
| 6480       | Ascoli Piceno  | AP    | COMPLETAMENTO DEL RESTAURO<br>GENERALE DELLA CHIESA<br>CATTEDRALE DI S. EMIDIO       | CHISA CATTEDRALE DI<br>S. EMIDIO | 70.000.000                                           |
| 7031       | Amelia         | TR    | OSTELLO DI PALAZZO GIUSTINIANI                                                       | COMUNE DI AMELIA                 | 251.000.000                                          |
| 7036       | Giove          | TR    | LA TORRE DEL BORGO                                                                   | COMUNE DI GIOVE                  | 42.000.000                                           |
| 7143       | Porto Recanati | MC    | PISTA CICLABILE PORTO RECANATI<br>LORETO                                             | COMUNE DI PORTO<br>RECANATI      | 34.000.000                                           |
| 7166/<br>B | Foligno        | PG    | RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO<br>TRINCI ED ALLESTIMENTO MUSEALE,<br>LAVORI DA ESEGUIRE | COMUNE DI FOLIGNO                | 436.000.000                                          |