

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Impegno finanziario previsto: L. 2 miliardi, a carico della 102/90 L. 3 miliardi, a carico dell'ANAS ma anticipati con la 102/90 con l'aggiunta di L.860 milioni.

(Il contributo regionale è stato impegnato. Sono stati erogati L.100 milioni alla C. M. Valchiavenna per la progettazione.).

4. "Interventi di riqualifica e sistemazione della S.S.340 dir Regina nel tratto Dongo innesto S.S.36, per la progettazione preliminare della riqualifica in variante agli abitati di Dongo-Gravedona-Domaso, nonché la progettazione esecutiva del primo stralcio funzionale dell'ultimo intervento"

Convenzione ANAS e Regione Lombardia, approvata con Delibera di Giunta n.15597 del 5/7/96 sottoscritta il 29/10/96.

In collaborazione con ANAS e la Provincia di Como, al fine di migliorare le condizioni generali del sistema stradale e migliorare le condizioni di mobilità di quelle sub-aree che risultano di fatto marginali e non completamente interragibili con il sistema prefigurato, in particolare per la Valle Brembana e per l'alto Lario Comasco.

In merito agli interventi di riqualifica e sistemazione della SS340 dir, di competenza ANAS, nel tratto dal km 20+000 (Comune di Dongo) al km 29+000 (Comune Sorico), sono stati redatti i progetti definitivi.

Nel mese di agosto '99 il Ministero dell'Ambiente (commissione VIA) ha escluso tali interventi dalla procedura di V.I.A. riconducendoli alle procedure di valutazione di impatto ambientale a livello regionale (Procedura A) che sarà svolta a cura della Regione Lombardia, tenendo conto delle prescrizioni segnalate.

In accoglimento alle prescrizioni del ministero è stato possibile redigere il progetto esecutivo (non ancora pronto per tutti) potendo così procedere alla conferenza di Servizi previste per il primo semestre del 2000.

Per quanto riguarda l'intervento in località S.Agata (innesto con la SS 36) nel mese di giugno '99 è pervenuto il parere del Ministero dell'Ambiente (commissione VIA) che ha escluso l'intervento dalle procedure di V.I.A. a condizione che fossero rispettate le prescrizioni citate.

Non appena sarà completato il progetto esecutivo verrà richiesta all'ANAS di indire la conferenza di Servizi.

In merito alla progettazione della riqualifica in variante agli abitati di Dongo-Gravedona-Domaso, l'Amministrazione Provinciale di Como, incaricata della progettazione, nel secondo semestre del '98 aveva redatto la progettazione preliminare (come previsto dalla convenzione) successivamente inviata (agosto '98) al Ministero dell'Ambiente, che in data 6 agosto '99 ha inviato il parere della Commissione V.I.A., segnalando alcuni consigli e demandando tale intervento alla procedura di valutazione degli impatti ambientali a cura della Regione Lombardia.

Raccolti i sopra citati suggerimenti è stato possibile redigere la progettazione definitiva, presentata alla Regione in data 21 dicembre '99 e si sta procedendo alla redazione completa dello studio VIA, già presente nel progetto preliminare.

Impegno finanziario previsto: L. 15 miliardi, a carico della 102/90 Del complessivo importo impegnato L.2,75 miliardi spettano alla Provincia di Como. Di questi è stato erogato il 80% (per la progettazione della variante). Dei rimanenti 12,25 miliardi spettanti all'ANAS è stato erogato il 10% per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di riqualifica e sistemazione.

PREVISIONI DI LAVORO

1. "Progettazione di interventi generali in Valtellina"

Nei primi mesi dell'anno 2000 saranno approvati i progetti preliminari della SS36 e SS38, a cui seguirà la pubblicazione del nuovo bando di gara per l'affidamento delle progettazioni definitive ed esecutive. Nelle previsioni si dovrebbe pubblicare un unico bando, suddividendolo in 7 lotti: un lotto unico per la riqualifica della SS36, e sei lotti per la progettazione della nuova SS38. Il bando do-

vrebbe essere pubblicato entro l'estate del 2000, per appaltare le progettazioni entro la fine dell'anno.

Con l'approvazione dei progetti saranno liquidati i compensi da erogare alle ditte appaltatrici e la trasmissione dello studio ambientale della SS36 ai competenti uffici regionali del Servizio V.I.A. per le valutazioni di assoggettamento o meno alla procedura di V.I.A. regionale.

Si stima di appaltare entro l'anno 2000 la progettazione definitiva ed esecutiva per la SS 36 e 38 comprensivo di VIA per la SS38 e per la SS36 la valutazione dell'ufficio regionale di cui sopra.

Per gli altri interventi sulle S.S.39 e S.S.36, a marzo è prevista la firma della convenzione integrativa che darà copertura finanziaria dando attuazione alle fasi per la realizzazione dell'intervento di riqualifica dei tornanti di Gallivaggio (SS36).

2. "Variante all'abitato di Zogno tra le progressive km 15+000 e km 21+000 lungo la S.S.470 della Valle Brembana"

Si rimane in attesa di una rendicontazione da parte di ANAS per procedere alle successive fasi di finanziamento.

3. "Interventi congiunti con la Confederazione Svizzera per la realizzazione del valico doganale di Castasegna S.S.37"

Si rimane in attesa che venga completata la redazione del progetto esecutivo e che venga quindi trasmesso formalmente alla Regione (marzo '00) per poi essere trasmesso all'ANAS per essere approvato ed acquisito.

Si potrà così avviare le procedure di appalto prevedendo l'ultimazione dell'opera per la fine del 2000.

In merito alla copertura finanziaria la Regione Lombardia anticiperà all'ANAS L.3,060 miliardi, vista la mancata disponibilità economica attuale, non appena sarà firmata la convenzione integrativa, prevista per il 6 marzo '00.

4. "Interventi di riqualifica e sistemazione della S.S.340 dir Regina nel tratto Dongo innesto S.S.36, per la progettazione preliminare della riqualifica in variante agli abitati di Dongo-Gravedona-Domaso, nonché la progettazione esecutiva del primo stralcio funzionale dell'ultimo intervento"

Per gli interventi di riqualifica si attende la messa a punto dei progetti esecutivi, da parte dell'ANAS e la loro trasmissione formale, per così indire la Conferenza di Servizi.

A seguito di tale trasmissione sarà possibile, come espresso dal Ministero, redigere lo studio di valutazione di impatto ambientale (escluso l'intervento in località S.Agata) unitamente al progetto di "variante agli abitati di Dongo-Gravedona-Domaso", per cui sarà incaricata l'Amministrazione provinciale di Como.

Per quest'ultimo intervento una volta passata la conferenza di servizi e la completa progettazione esecutiva, si potrà ritenere concluso l'obiettivo previsto dalla convenzione.

INTERVENTO: 3 - Sistema ferroviario - Cap. 5.1.3.2

PREVISIONI DI PIANO

In attuazione della legge 102/90, per migliorare tale sistema, incentivando l'uso del treno come mezzo alternativo a quello su gomma, migliorando la mobilità mediante azioni di potenziamento, ammodernamento e sicurezza, il Piano ha individuato interventi prioritari strettamente coordinati tra Ferrovie dello Stato, Ferrovie Nord Milano, ANAS, Province, Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia.

STATO DI ATTUAZIONE

Allo stato attuale, sono state stipulate delle convenzioni atte a coordinare gli interventi individuati dal "Piano di Ricostruzione":

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. "Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina"

Convenzione Ministero Trasporti, FS, Regione Lombardia, approvata con Delibera di Giunta n. 29967 il 15/07/97, sottoscritta il 16/07/97.

In collaborazione con le Ferrovie dello Stato, si intende accelerare lo sviluppo del sistema ferroviario nella provincia di Sondrio, anche integrando il sistema per connettere il servizio alla parte del territorio montano non servito dalla ferrovia al fine di incentivare l'uso del

treno alternativamente ai mezzi su gomma, mediante l'ammodernamento del sistema con impianti idonei a garantire la messa in sicurezza e ridurre i costi di esercizio conseguente all'introduzione di nuove tecnologie ed alla diminuzione dei tempi di percorrenza sia per il trasporto viaggiatori che per il merci.

Le FS hanno assicurato di terminare entro febbraio'00 tutte le progettazioni, di cui alcune sono state presentate ed approvate dalla Giunta potendo già fare un quadro completo degli importi di intervento:

Convenzione	importo convenzione	descrizione intervento	referimento proposta FS	spesa	totale intervento	differenza
2	L. 8.000.000.000	*attrezzaggio tecnologico CTC, realizzazione ACEI stazione di Novate Mezzola	2	L. 8.315.300.000	L. 13.507.300.000	L. 507.300.000
		realizzazione CTC linea Colico-Chiavenna, sistemazione a PRG e realizzazione ACEI stazione di Chiavenna	5	L. 5.192.000.000		
3	L. 16.000.000.000	realizzazione nuova cabina TE di Colico (pot. Alimentazione tratta Colico Tirano)	1	L. 948.793.000	L. 22.304.793.000	L. 6.304.793.000
		adeguamento della linea di contatto nella tratta Colico-Sondrio Tirano	3	L. 13.356.000.000		
		costruzione nuove Sottostazioni Elettriche a Delebio e a Castione A.	4	L. 8.000.000.000		
4	L. 33.000.000.000	velocizzazione tratta Piona-Lecco	6	L. 33.000.000.000	L. 33.000.000.000	L. -
5	L. 9.000.000.000	*lavori propedeutici nelle stazioni di Colico e Novate Mezzola	1	L. 349.842.000	L. 10.781.342.000	L. 1.781.342.000
		**sistemazione piano regolatore ACEI stazione di Colico	2	L. 10.431.500.000		
6 7	L. 11.000.000.000	sistemazione piano regolatore stazioni di Mandello, Lierna, Bellano, Dervio, Ardenno, Ponte V. e Tresenda	6	L. 22.476.000.000	L. 22.476.000.000	L. 11.476.000.000
8	L. 8.500.000.000	retifica di tracciato e rinnovo binari	x	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 4.500.000.000
9	incluso gli interventi N. 6 & 7					
10	incluso l'intervento N.8					
11	L. 500.000.000	ACEI di Lecco	?	?	?	
12	L. 4.000.000.000	realizzazione ACEI di Tirano, sistemazione a Piano Regolatore e SCALO	x	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 16.000.000.000
L. 90.000.000.000				L. 135.069.435.000	L. 135.069.435.000	

differenza da reperire	-L. 45.069.435.000
fondi Ferrovie dello Stato destinati all'intervento n.4 tratta Piona-Lecco	L. 19.000.000.000
fondi da reperire	-L. 26.069.435.000

Per dare avvio agli interventi, come previsto dalla convenzione, all'art. 8, in merito al finanziamento è stata sottoscritta in data 21 dicembre '99 tra REGIONE LOMBARDIA e Ferrovie dello Stato la convenzione di "Finanziamento degli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria della Valtellina".

Quindi vista la disponibilità attuale del finanziamento ed in attesa della redazione completa dei progetti, entro il primo trimestre del 2000 sarà convocata una riunione con il Comitato di Coordinamento, previsto dalla convenzione, che stabilirà le priorità d'intervento.

Per integrare e migliorare l'accesso ferroviario a Milano, necessario per l'entrata in valle, è stato redatto da Italferr il progetto del raddoppio della linea Milano - Lecco.

Il progetto definitivo è stato consegnato alle FS che lo stanno integrando per adeguarlo alla necessaria procedura di VIA regionale. In attesa di tale verifica si sta procedendo alla messa a punto di interventi propedeutici al completamento del raddoppio (espropri, opere sostitutive).

Impegno finanziario previsto: L. 90 miliardi a carico delle 102/90

L. 50 miliardi a carico delle l.r.31/96

(Sono stati impegnati i 90 miliardi.

Con Delibera di Giunta n.38624 del 2/10/98 è stato confermato il finanziamento vista l'assunzione del progetto ai sensi della l.r.31/96)

2. "Riqualficazione della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo"

Convenzione FNM, FNME, Regione Lombardia, approvata con Delibera di Giunta n. 17584 del 1/8/96, sottoscritta il 23/04/97.

In collaborazione con FNM si stanno perseguendo obiettivi quali la sicurezza, qualità e riduzione dei costi di esercizio mediante l'eliminazione dei passaggi a livello su tutta la tratta, il miglioramento dei centri di interscambio modale e il potenziamento delle telecomunicazioni ed elettrificazione della linea.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tale scopo sono stati approvati i progetti esecutivi, redatti da FNM, per gli interventi individuati in convenzione; per alcuni di essi sono in corso i lavori, mentre per altri sono in fase di appalto.

A seguito dell'ultima fase della progettazione esecutiva il quadro economico presentato da FNM ha evidenziato una disponibilità residua di L.1.455 miliardi da destinare ad ulteriori interventi. In data 04.05.1999 è stato approvato con D.D.G. il quadro economico esecutivo per l'utilizzo di questa disponibilità residua da destinare ad ulteriori 7 interventi, per i quali è in fase di approvazione la progettazione preliminare e definitiva.

Nell'ambito dell'osservatorio istituito dall'Assessorato ai Trasporti stanno impostando le verifiche di scenario per gli sviluppi futuri, una volta avviati gli interventi di risanamento.

Impegno finanziario previsto: L. 17 miliardi a carico della 102/90 Il contributo è stato impegnato.

Dei 17 miliardi, 2 miliardi sono stati destinati alla Provincia di Brescia (per gli Interscambi di Edolo e Cedegolo).

Ad oggi è stato erogato l'80% del finanziamento previsto per la progettazione, è in fase di liquidazione il rimanente 20% della progettazione, dei lavori e delle spese.

3. "Messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria da Colico a Tirano e da Colico a Chiavenna"

Convenzione FS, ANAS, Regione Lombardia, approvata con Delibera di Giunta n. 32595 il 21/11/97 sottoscritta il 22/12/97.

In collaborazione con A.N.A.S., Ferrovie dello Stato e Provincia di Sondrio, si intende migliorare le condizioni generali del sistema in termini di efficienza e di tutela rischi (eliminazione passaggi a livello), assicurare adeguate interconnessioni con il sistema portante dell'area e migliorare le condizioni di mobilità di quelle sub - aree che risultano di fatto marginali e non completamente integrabili con il sistema prefigurato.

A seguito di numerosi incontri di concertazione tra Regione, Provincia di Sondrio (incaricata della progettazione), ANAS ed Ferrovie dello Stato nel corso dell'anno sono state individuate soluzioni idonee al tipo d'intervento previsto in convenzione, concordate in sede di numerose riunioni con gli enti locali interessati.

Raccolte le varie esigenze e suggerimenti emersi, si sta procedendo alla progettazione definitiva.

Visti altri interventi infrastrutturali già in essere ed i limiti dati dall'importo disponibile, per dare totale copertura finanziaria, si è deciso di sviluppare nuove soluzioni per sette progetti su nove e di individuare interventi di riqualifica per due di essi: -Novate Mezzola, visto il progetto di riqualifica della SS 36 e quello di - Forcola/Ardenna visti gli incontri programmati con la provincia con gli enti locali per esaminare diverse ipotesi.

Parte dei progetti definitivi sono stati trasmessi alla Regione Lombardia nel mese di dicembre'99, si rimane in attesa della trasmissione di tutti i progetti per stabilire la priorità di intervento in funzione del costo complessivo, attivando successivamente le procedure di verifica e relative approvazioni.

Impegno finanziario previsto: L. 16 miliardi a carico della 102/90 Il contributo è stato impegnato.

Di 1 miliardo, per la progettazione destinato alla provincia di Sondrio, sono stati erogati 500 milioni. 15 miliardi a favore dell'Anas.

PREVISIONI DI LAVORO

1. "Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina"

Si rimane in attesa che FS concluda la progettazione (marzo '00) che ha seguito della approvazione e stabilito in sede di riunione (marzo '00) la priorità d'intervento, si potrà dare inizio ai singoli finanziamenti.

Raddoppio

Mentre le FS provvederanno a completare il progetto definitivo, già concordato in fase di sviluppo con i comuni coinvolti, verrà presentato agli enti territoriali interessati, alle sovrintendenze, ai parchi, alle province ecc. in modo tale che una volta aperte le procedure (Conferenza di Servizi) gli enti chiamati ad esprimere il parere, saranno già a conoscenza del progetto.

Erogazione dei finanziamenti del progetto.

2. "Riqualificazione della linea ferroviaria Brescia-Isco-Edolo"

Si prevede che nel primo semestre del 2000 si completerà l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi relativi ai 7 interventi aggiuntivi.

3. "Messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria da Colico a Tirano e da Colico a Chiavenna"

Relativa approvazione e redazione dei progetti definitivi a cui farà seguito l'acquisizione da parte dell'ANAS, incaricata alla realizzazione degli interventi.

INTERVENTO: 4 - Viabilità valliva e intervalliva - Cap. 5.1.4

PREVISIONI DI PIANO

Nel settore della viabilità valliva e intervalliva, il Piano prevede interventi di miglioramento e riqualificazione delle strade provinciali, nonché interventi sulle strade statali.

STATO DI ATTUAZIONE

Nella prima Convenzione con la C.DD.PP. (D.G.R. 31774 del 17/10/97), sottoscritta dalle parti il 28 ottobre 1997, si prevedevano interventi per un importo netto complessivo di lire 149.003.000.000 (ulteriori 9.413.728.015 erano destinati ad una successiva Convenzione), di cui lire 36.545.000.000 sono stati utilizzati per la viabilità valliva e intervalliva.

Una seconda Convenzione (D.G.R. 36815 del 12/06/98) è stata sottoscritta dalle parti il 27 luglio 1998 e prevedeva interventi per un importo netto complessivo di lire 16.745.546.015 (di cui 9.413.728.015 precedentemente destinati per l'attuazione di progetti già approvati, e 7.331.818.000 per effetto della diminuzione dei tassi di interesse), di cui lire 9.213.564.312 sono stati utilizzati per la viabilità valliva e intervalliva.

Tramite le due Convenzioni sono stati finanziati 35 interventi:

province	numero interventi	importo interventi	importo sottoscritto
Brescia	13	13.095.000.000	12.095.000.00
Lecco	1	5.560.000.000	0
Sondrio	15	17.153.564.312	14.153.564.312
Bergamo	6	9.950.000.000	8.550.000.000
TOTALE	35	45.758.564.312	34.798.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI CON IMPORTO INVESTIMENTI AL NETTO DEL TASSO PRATICATO DALLA C.DD.PP.:

PROVINCIA DI SONDRIO			
ENTE TITOLARE DELL'INTERVENTO	PROPOSTA DI INTERVENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO SOTTOSCRITTO
Prov. di Sondrio	1. Vanante a Morbegno per nuovo imbocco strada provinciale n.1 del Passo di S.Marco	3.000.000.000	
Provincia di Sondrio	2. SP20 Morbegno - Dazio - Caspiano. Opere di difesa caduta massi ed adeguamento di vari tronchi.	3.000.000.000	3.000.000.000
Provincia di Sondrio	3. Manutenzione straordinaria del Ponte sull'Adda in loc. Porto di Albosaggia e del Ponte sul Torrente Madrasco in Comune di Colorina	600.000.000	600.000.000
Provincia di Sondrio	4. SP Traona - Mello - ulteriore lotto di adeguamento	600.000.000	600.000.000
Provincia di Sondrio	5. SP della Valmalenco - interventi diversi di adeguamento	600.000.000	600.000.000
Provincia di Sondrio	6. SP Tartano-pontà del Desco - opere di difesa caduta massi	500.000.000	500.000.000
Provincia di Sondrio	7. SP circonvallazione Caiolo - adeguamenti	400.000.000	400.000.000
Provincia di Sondrio	8. SP Novate - Samolaco - interventi regolarizzazione strada	300.000.000	300.000.000
Provincia di Sondrio	9. SP Ardenno-Berbenno	888.849.795	888.849.795
CM Valchiavenna	1. Adeguamento incrocio tra SS 36 e SP 40 (Gordona - SS 36) e della SP 9 per miglioramento accessibilità all'area industriale attrezzata di Gordona.	534.714.517	534.714.517
Provincia di Sondrio	1. Miglioramento incrocio a raso tra SS 38 e SP28 in comune di Bianzone	430.000.000	430.000.000
Provincia di Sondrio	1. Miglioramento incrocio a raso tra SS38 e la SP59 (Tresivio - SS38) ed adeguamenti vari sulla stessa.	300.000.000	300.000.000
Provincia di Sondrio	1. Vanante e sistemazione strade Faedo - davaglione e Piateda SS 38	2.000.000.000	2.000.000.000
Provincia di Sondrio	1. Nuovo ponte sull'Adda tra cosio e Traona ed adeguamento alla cat. VI CNR per l'intera lunghezza; rifacimento incrocio SS 38; completamenti Mello -Traona e Cino Mantello	3.500.000.000	3.500.000.000
Provincia di Sondrio	10. SP Santa Lucia -S.S.301 - Adeguamenti	500.000.000	500.000.000
TOTALE COMPLESSIVO		17.153.564.312	14.153.564.312

PROVINCIA DI BERGAMO			
ENTE TITOLARE DELL'INTERVENTO	PROPOSTA DI INTERVENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO SOTTOSCRITTO
Prov. di Bergamo	1. SP n. 1 "Lenna-Mezzoldo" - Lavori di allargamento e sistemazione dal km 46+780 al km 43+390 in comune di Mezzoldo SP n. 6 "Cugno-Valtorta".	2.250.000.000	2.250.000.000
	2. Lavori di messa in sicurezza di tratti saltuari da km 43+800 a km 50+900 nei comuni di Cassiglio e Valtorta.	3.600.000.000	3.600.000.000
	3. SP n. 8 "Olmo-Cusio". Lavori di allargamento e rettificazione dal km 44+200 a km 95+900 nei comuni di Averara e S. Brigida.	900.000.000	900.000.000
	4. SP n. 10 "SP n.1 - Piazzatorre" - Lavori di allargamento e consolidamento del corpo stradale dal km 45+600 a km 46+900 in comune di Piazzatorre	900.000.000	900.000.000
	5. SP n. 7 "SP n. 6 - Ornica" - Lavori di allargamento della sede stradale e bonifica delle pareti rocciose da km 48+500 a km 50+630 in comune di Ornica	900.000.000	900.000.000
	6. SP n. 25 "S. Giovanni Bianco - Val Bordesigli" - Costruzione nuovo ponte sulla Valle Bordesigli in comune di Veduggio	1.400.000.000	(*)
TOTALE COMPLESSIVO		9.950.000.000	8.550.000.000

(*) Adesione vigente.

PROVINCIA DI LECCO			
ENTE TITOLARE DELL'INTERVENTO	PROPOSTA DI INTERVENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO SOTTOSCRITTO
Prov. di Lecco	1. Realizzazione innesto SS.36 Comune di Dervio in direzione Valvarrone (I convenzione)	5.000.000.000	0
	2. Realizzazione innesto SS 36 Comune di Dervio in direzione Valvarrone (II convenzione)	560.000.000	0
TOTALE COMPLESSIVO		5.560.000.000	0

PROVINCIA DI BRESCIA			
ENTE TITOLARE DELL'INTERVENTO	PROPOSTA DI INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTI	IMPORTO SOTTOSCRITTO
Prov. di Brescia	1. Ripristino S.P.n.6 tratto Cevo -Fresine	4.000.000.000	4.000.000.000
Com. di Edolo	1. Realiz. parcheggi, marciapiedi, verde pubblico ed aree attrezzate	1.000.000.000	
Com. di Incudine	1. Sistemazione P.zza Marconi	950.000.000	950.000.000
	2. Parcheggi all'interno del Centro abitato	400.000.000	400.000.000
	3. Completamento strade ed adeguamento viabilità Centro storico	650.000.000	650.000.000
Com. di Saviore	1. Sistemazione strada Comunale Fresine-Valle e Fresine-Ponte	1.400.000.000	1.400.000.000
	2. Realizzazione parcheggi nella Frazione Valle	800.000.000	800.000.000
	3. Sistemazione strada Comunale Saviore-Fabrezza	425.000.000	425.000.000
Com. di Sonico	1. Costruzione strada di accessodi Via Baitone e di Vico	1.200.000.000	1.200.000.000
Com. di Vezza	1. Realizzazione attraversamento pedonale torrente Val Grande	200.000.000	200.000.000
	2. Sistemazione fondo stradale P.zza IV Luglio e P.zza IV Novembre	1.200.000.000	1.200.000.000
	3. Sistemazione marciapiede	320.000.000	320.000.000
	4. Viabilità interna e parcheggi	550.000.000	550.000.000
TOTALE COMPLESSIVO		13.095.000.000	12.095.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONI DI LAVORO

Nel mese di Gennaio 2000 è prevista la sottoscrizione della Terza Convenzione integrativa per le sole Province di Como, Lecco, Bergamo, Brescia che prevede l'erogazione di mutui per un importo complessivo di £ 8.457.299.244 di cui £ 2.017.061.000 per interventi relativi alla viabilità valliva ed intervalliva.

E' ancora in fase di definizione la Convenzione relativa alla Provincia di Sondrio.

Per tutti gli interventi si seguiranno gli adempimenti previsti dalla Legge 102/90 e dal Decreto approvativo del dicembre 1992.

INTERVENTO: 5 - Aviosuperficie di Caiolo ed eliporto di Bormio - Cap. 5.1.5

PREVISIONI DI PIANO

Le previsioni di Piano sono volte al potenziamento del collegamento eliportuale di Bormio e dell'aviosuperficie di Caiolo, con annessa realizzazione della pista atterraggio per elicotteri, da utilizzare anche per il soccorso sanitario 118.

Gli interventi previsti dal Piano sono:

- Potenziamento dell'aviosuperficie di Caiolo (importo previsto L.3.500.000.000);
- Ampliamento e potenziamento dell'eliporto di Bormio (importo previsto L.1.500.000.000).

Impegno finanziario previsto: L. 5 miliardi

Soggetti attuatori: Amministrazione provinciale di Sondrio

STATO DI ATTUAZIONE

1. Assunzione dell'impegno di spesa per la realizzazione del completamento in termini funzionali dell'aviosuperficie di Caiolo.

Con D.G.R. n. 22974 del 20/12/96 si è disposta l'approvazione del programma operativo di intervento e potenziamento dell'aviosuperficie di Caiolo che prevede un impegno complessivo di L.3,5 miliardi, di cui L. 990 milioni da destinare alla partecipazione azionaria della Provincia di Sondrio attraverso l'aumento di capitale dell'Avio Valtellina S.p.A. (società proprietaria dell'aviosuperficie) e L.300 milioni per la redazione delle progettazioni anche in relazione all'avvio dei programmi (impegnando ed erogando a tale scopo la somma di L.1.290 milioni al Cap. 1.4.1.2 3645/Bil 96).

I progetti riguardano la realizzazione di una piazzola per elicotteri con relative attrezzature e l'adeguamento degli impianti antincendio (compreso l'acquisto di un mezzo antincendio), meteorologici e di assistenza al volo per un importo di L.1.150 milioni e la riqualificazione della pista, per un importo di L.950 milioni, attualmente lunga 800 mt., che si allungherà di 100 mt verso Est e di 150 mt verso Ovest, per una lunghezza complessiva di 1050. Tali prolungamenti consentiranno di qualificare la pista nella Cat. 2B I.C.A.O. (velivolo con larghezza alare tra 15 e 24 mt. e larghezza carrello tra i 4,5 e 6 mt) e consentiranno soprattutto una maggiore sicurezza in caso di manovra abortita.

Inoltre sono stati acquisiti, da parte dell'Aviovaltellina di Sondrio con parere positivo della Provincia di Sondrio, delle aree private all'estremità est della pista per la formazione di fasce di sicurezza e la realizzazione di strutture accessorie.

Le progettazioni e i relativi interventi sono stati approvati dalla Provincia e trasmessi alla Regione per i successivi adempimenti finali. Nel corso del 1999 è stata concertata con la Provincia di Sondrio la stipula di una convenzione per l'erogazione del finanziamento di L. 2,1 Miliardi e i restanti 110 milioni da destinare a studi di fattibilità per la possibile trasformazione dell'Aviosuperficie di Caiolo in aeroporto.

La fase di concertazione è terminata con l'ipotesi che la Provincia utilizzerà l'importo di L. 2,1 miliardi per la sottoscrizione di quote azionarie di Aviovaltellina proporzionalmente all'effettivo avvenuto appalto ed esecuzione degli interventi, sottoscrivendo un'ultima

quota del 10% pari a L. 210.000.000= (duecentodiecimilioni) solo ad avvenuto collaudo delle opere.

La partecipazione azionaria della Provincia ad Aviovaltellina è finalizzata a consentire agli Enti Pubblici la piena disponibilità della piattaforma elicotteri e dei servizi connessi nonché della pista di volo.

2. L'ampliamento dell'Eliporto di Bormio è ancora in fase di concertazione anche a causa di problemi legati alle proprietà delle aree e i successivi espropri, nonché alla compatibilità della nuova strada statale 38 il cui tracciato è adiacente al futuro aeroporto.

PREVISIONI DI LAVORO

Entro i primi mesi dell'anno 2000 sarà siglata la convenzione a firma della Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Aviovaltellina (società proprietaria dell'Aviosuperficie) e la relativa approvazione dei progetti, a cui seguirà l'appalto dei lavori da parte della Provincia di Sondrio.

Si stima che entro l'anno 2000 saranno completati i lavori di completamento dell'aviosuperficie e la redazione dello studio di fattibilità per il possibile ampliamento a cura della Provincia di Sondrio, in collaborazione con la Regione Lombardia.

Entro i primi mesi dell'anno 2000 il progetto dell'eliporto sarà completato, a cui seguirà la relativa approvazione e la conseguente erogazione di fondi.

Si stima che entro l'anno 2000 saranno appaltate ed ultimate le opere per il completamento dell'eliporto di Bormio.

INTERVENTO: 6 - Miglioramento dei sistemi di comunicazione - Cap.5.1.6.

PREVISIONI DI PIANO

Il Piano prevede altri interventi relativi al miglioramento dei sistemi di comunicazione, quali accessi, parcheggi, porti lacuali.

Impegno finanziario previsto: L. 5 miliardi così ripartiti:

- L.2 miliardi alla Provincia di Brescia;
- L.1 miliardo alla Provincia di Lecco;
- L.1 miliardo alla Provincia di Bergamo;
- L.1 miliardo alla Provincia di Como;

Soggetti attuatori: Province (definizione interventi);

Comuni (esecuzione);

Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso del '99 sono giunti in Regione le proposte della Provincia di Lecco, in data maggio '99, approvata con deliberazione di Giunta il 17 dicembre '99, della Provincia di Bergamo, in data 4 novembre '99 ed approvata con deliberazione di Giunta il 12 novembre '99 ed è stata approvata dalla giunta provinciale di Como, in data 10 dicembre '99, la proposta di programma da trasmettere formalmente alla Regione.

Ricordando che per la provincia di Brescia il finanziamento era già stato inglobato alla convenzione per la riqualifica della linea ferroviaria, non appena approvato il programma di Como dalla Giunta Regionale, si potrà ritenere conclusa la definizione dei programmi di miglioramento dei sistemi di comunicazione per tutte le Province.

Seguiranno quindi le prime erogazioni come stabilito dalle rispettive delibere di approvazione.

PREVISIONI DI LAVORO

Corrispondere alla province la prima parte del finanziamento, pari al 20% del finanziamento, quale anticipazione per dare l'avvio delle progettazioni.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Seguiranno le successive tranches a seguito della presentazione di atti da parte della provincia come specificato nelle modalità di finanziamento espresse nelle rispettive deliberazioni di approvazione.

INTERVENTO: 7 - Agevolazioni fiscali (Art. 11 legge 102/90) - Cap. 5.2.1. (1)

PREVISIONI DI PIANO

L'art. 11 della legge 102/90 prevede misure agevolative fiscali per le nuove imprese che si siano insediate nei territori dei Comuni della Provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'estate del 1987 e che rientrino nei criteri e nelle suddette localizzazioni risultanti dal Piano di ricostruzione e sviluppo. Il suddetto articolo prevede al comma 1° agevolazioni, relativamente al periodo 18 luglio 1987 - 31 dicembre 1994:

1. per le nuove imprese:
 - l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi;
 - la riduzione al 50%, per un periodo di 10 anni, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
2. per le imprese già esistenti:
 - l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi;
 - la riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche derivante dalla ricostruzione, riattivazione, trasformazione o avviamento delle strutture produttive con decorrenza dall'entrata in funzione di dette strutture.

L'art. 11, comma 2° stabilisce per le imprese o gli enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria per costruzione, ampliamento o riattivazione degli impianti o acquisto di attrezzature e macchinari, per la parte non superiore al 50% degli utili dichiarati relativamente ai redditi prodotti nel periodo suddetto, fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature:

- l'esenzione dall'imposta locale sui redditi;
- l'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche anche per redditi prodotti in forma associata;
- l'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

Per ottenere dette esenzioni i soggetti aventi diritto debbono farne espressamente richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando, in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio, la parte di utili che si intende reinvestire.

L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione (2° comma).

Si prevedono altresì agevolazioni relativamente al trasferimento di terreni destinati ad insediamenti produttivi:

- misura fissa imposte di registro, ipotecarie e catastali (decadenza se non realizzazione entro 3 anni dall'acquisto);
- esenzione INVIM, oltre alle suddette imposte a misura fissa, per atti di trasferimento proprietà conclusi a scopo ricomposizione fondiaria (comma 4°).

È infine previsto dallo stesso art. 11, comma 6°, l'esenzione del 50% dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica e del 50% del sovrapprezzo termico per 10 anni (fino al 5 maggio 2000) dall'entrata in vigore della legge per le imprese insediate nei territori anzidetti.

Impegno finanziario previsto: L. 140 miliardi

Soggetti attuatori: Stato per competenza diretta;

Regione (decreti di ammissibilità ad usufruire delle Agevolazioni ex art. 11, comma 6°) Enti erogatori di energia elettrica (ENEL, ASM, SIEC, AEM TIRANO, SSV, CONS. EDOLO).

STATO DI ATTUAZIONE ART. 11 COMMA 6°

Già dal 1996, su autorizzazione della Regione, è stato completato il rimborso al tesoro di tutti i 140 miliardi, previsti dal Piano Valtellina a forfettario rimborso del minor introito fiscale derivante dalle agevolazioni, previste dalla legge 102/90.

Con Deliberazione n. 64968 del 7 marzo 1995 la Regione ha approvato i criteri per l'ammissibilità alle agevolazioni fiscali, limitatamente a quanto disposto con circolari ministeriali 25 luglio 1990, 15 aprile 1994 e 14 giugno 1994 riguardanti la sola riduzione del 50% dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica.

Al 31 dicembre 1999, per il periodo 1995-1999, risultano presentate complessivamente 3116 domande delle quali ne sono state decretate 2675, come evidenziato dalla Tabella seguente.

PROV.	1995		1996		1997		1998		1999	
	Domande presentate	Domande ammesse	Domande presentate	Domande ammesse	Domande presentate	Domande ammesse	Domande presentate	Domande ammesse	Domande presentate	Domande ammesse
BERGAMO	10	10	1	1	1	0	189	185	136	29
BRESCIA	13	13	7	7	59	59	94	82	62	33
COMO	11	11	51	51	56	56	17	13	18	13
LECCO	5	5	30	30	22	21	5	4	68	45
SONDRIO	153	153	1017	1014	573	532	212	115	306	193
TOTALE	192	192	1106	1103	711	668	517	399	590	313

PROVINCIA	TOTALE DOMANDE PRESENTATE	TOTALE DOMANDE AMMESSE
BERGAMO	337	225
BRESCIA	235	194
COMO	153	144
LECCO	130	105
SONDRIO	2261	2007
TOTALE	3116	2675

In particolare nel 1999 sono pervenute alla Regione 590 domande: delle quali 313 sono state ammesse ad usufruire della riduzione del 50% dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica nonché del sovrapprezzo termico; 250 richieste rimangono ancora da decretare.

PREVISIONI DI LAVORO ANNO 2000

Il 5 maggio 2000 scade il termine della durata dell'agevolazione: si prevede di evadere entro tale data gli arretrati dell'anno 1999 e di concludere con l'anno 2000 l'azione di Piano.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTO: 8 - Agevolazioni finanziarie (Art.12 L.102/90)
- Cap. 5.2.1. (2)**PREVISIONI DI PIANO**

L'art.5 della legge 102/90, prevede la concessione da parte della Regione Lombardia di contributi in conto capitale ed in conto interesse al fine di rendere più agevole e meno oneroso l'accesso delle imprese al credito bancario, in modo particolare per quelle le imprese che creano occupazione, utilizzano aree già attrezzate, eliminano gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive esistenti, anche attraverso bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti o con la realizzazione di idonei impianti di smaltimento di rifiuti, nonché gli insediamenti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata ed ad alto contenuto tecnologico innovativo.

L'art.12 della stessa legge dispone, la concessione da parte degli Istituti di Credito (banche e società di leasing) di finanziamenti a tasso agevolato, pari al 25% del tasso di riferimento per un importo non superiore al 70% dell'investimento globale, a sostegno delle attività produttive, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40% degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati, alle imprese rientranti nei criteri dettati a tal fine dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo e che realizzino investimenti nel periodo 18.7.1987 - 31.12.1999 nell'ambito dei Comuni delle Province di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como e Lecco.

I finanziamenti concessi ai sensi art.12 sia tramite stipula di contratti di mutuo, che posti in essere con la forma del leasing finanziario presentano le seguenti caratteristiche:

- importo non inferiore a 100 milioni;
- durata non superiore di 10 anni (3 utilizzo e pre-ammortamento);
- soggetti alle disposizioni cui DPR 9 novembre 1976 n.902;
- impegno da parte dell'impresa ad esercitare l'attività per 10 anni;
- non cumulabilità con finanziamenti previsti allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

L'art.12 stabilisce anche la prassi da seguire per la concessione del finanziamento agevolato:

- individuazione da parte della Regione Lombardia delle modalità e delle procedure da seguire;
- intesa su dette procedure con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- concessione da parte della Regione Lombardia all'Istituto finanziatore di un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

Il Piano di Ricostruzione e Sviluppo al paragrafo 5.2.2 relativo alle azioni ed agli interventi sul sistema produttivo, per quanto concerne le agevolazioni finanziarie, individua le modalità di intervento secondo due criteri fondamentali:

- progressione a scalare dei massimali agevolabili secondo scaglioni di agevolazioni;
- tetto massimo agevolabile: 20 miliardi.

Impegno finanziario previsto: L. 260 miliardi (in conto interessi), disponibilità così ripartita:

- 20% per le attività agricole, forestali, agro-industriali ed agro-turistiche;
- 40% per le attività manifatturiere;
- 40% per le attività turistiche e di servizi terziari.

Soggetti attuatori: Province in collaborazione con Comunità Montane (istruttoria delle domande e formulazione delle proposte conseguenti);

Regione (stipula delle convenzioni con istituti di credito e approvazione dei contributi).

STATO DI ATTUAZIONE

L'anno 1999 è stato caratterizzato dall'attivazione di tutte le imprese rimaste ancora da finanziare dall'anno 1998 nel settore manifatturiero delle provincie di Sondrio e Como.

Al 31/12/99 tutte le graduatorie risultano esaurite, con un riscontro da parte delle imprese ammesse di circa il 70%, a fronte del restante 30% che risultano essere rinunciatricie.

Si riporta di seguito lo stato di attuazione per ogni singola Provincia:

Provincia di Sondrio:

Imprese Ammesse di cui	1023	Importo Ammesso	Importo Collaudato	Importo Agevolato	Contributi
Collaudate con finanziam. a saldo	239	L. 489.757.265.443	L. 431.891.104.603	L. 268.485.006.620	L. 93.304.102.276
Collaudate con finanziam. in conto	24	L. 50.887.536.960	L. 48.218.372.792	L. 29.986.083.757	**L. 9.381.476.387
Da Collaudare	450	L. 702.557.471.975	L. 0	L. 395.527.573.320	**L. 109.423.255.715
Sospese	15	L. 17.683.064.819	L. 0	L. 10.883.277.161	**L. 2.924.984.000
Non Finanziate	295				
Totale	1023	L. 1.260.885.339.197	L. 480.109.477.395	L. 704.881.940.858	L. 215.033.818.378

Provincia di Bergamo:

Imprese Ammesse di cui	112	Importo Ammesso	Importo Collaudato	Importo Agevolato	Contributi
Collaudate	38	L. 65.204.061.744	L. 62.254.203.640	L. 32.003.716.937	L. 11.559.691.053
Da Collaudare	37	L. 38.690.773.550	L. 0	L. 20.611.333.620	**L. 6.617.537.047
Non Finanziate	37				
Totale	112	L. 103.894.835.294	L. 62.254.203.640	L. 52.615.050.557	L. 18.177.228.100

Provincia di Brescia:

Imprese Ammesse di cui	70	Importo Ammesso	Importo Collaudato	Importo Agevolato	Contributi
Collaudate	46	L. 38.830.574.666	L. 38.463.776.981	L. 22.447.034.740	L. 7.632.395.679
Da Collaudare	5	L. 8.107.574.715	L. 0	L. 4.141.059.013	**L. 1.316.570.479
Non Finanziate	19				
Totale	70	L. 46.938.149.381	L. 38.463.776.981	L. 26.588.093.753	L. 8.948.966.158

Provincia di Como/Lecco:

Imprese Ammesse di cui	79	Importo Ammesso	Importo Collaudato	Importo Agevolato	Contributi
Collaudate	28	L. 51.276.693.904	L. 51.166.710.746	L. 25.410.554.494	L. 8.591.002.866
Da Collaudare	31	L. 40.432.879.151	L. 0	L. 15.418.463.212	**L. 4.711.021.792
Sospese	1	L. 820.000.192	L. 0	L. 492.000.115	L. 132.840.000
Non Finanziate	19				
Totale	79	L. 92.529.573.247	L. 51.166.710.746	L. 41.321.017.821	L. 13.434.864.658
Totale Generale	1284	L. 1.504.247.897.119	L. 631.994.168.762	L. 825.406.102.989	L. 255.594.877.294

** Previsti

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I contributi erogati nell'anno 1999 risultano ammontare a circa L. 20.133.000.000, portando così il totale complessivo dei contributi pagati a L. 47.263.453.520.

Con d.g.r. n. 46286 del 12/11/99 la giunta ha approvato la modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti ammessi ad agevolazione finanziaria alle imprese beneficiarie dei contributi che hanno stipulato i contratti di finanziamento in data successiva al 31 dicembre 1996.

Con tale provvedimento il termine ultimo per la realizzazione di detti investimenti è stato fissato in 3 anni a partire dalla data di stipula dei contratti di finanziamento, mentre è rimasto confermato al 31/12/99 per coloro che hanno stipulato i contratti di finanziamento in data antecedente il 1° gennaio 1997.

PREVISIONI DI LAVORO ANNO 2000

Per il 2000 si prevede una definizione delle pratiche rimaste in sospeso in quanto l'investimento ammesso a finanziamento agevolato ricade in zona definita a rischio e, alla luce di tale rifinanziamento, una riconsiderazione delle pratiche rimaste inevase a causa di ritardi nella presentazione della documentazione, destinando eventuali economie al miglioramento delle infrastrutture al servizio della collettività e delle attività produttive.

INTERVENTO: 9 - Miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le piccole e medie imprese - Cap. 5.2.2.

PREVISIONI DI PIANO

L'art.5 della legge 102/90 al punto c) del 1° comma prevede, ai fini della riattivazione e del sostegno alle attività produttive, l'erogazione da parte della Regione Lombardia di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini di un più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario.

La finalità dell'intervento, oltre a facilitare l'accesso delle imprese artigiane al credito bancario, è quella di aumentare l'operatività di detti consorzi in termini di volume di credito erogabile assistito da garanzia sussidiaria da parte dei consorzi stessi.

La procedura prevede l'attribuzione delle risorse previste dal Piano ai consorzi garanzia fidi previa stipula di convenzione con gli stessi.

Impegno finanziario previsto: L. 17 miliardi (conto capitale) alla Provincia di Sondrio.

Soggetti attuatori: Provincia di Sondrio (responsabile della procedura); Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

Le risorse finanziarie, previste dal Piano, sono state ripartite, a seguito delle convenzioni stipulate dalla Provincia di Sondrio con i consorzi garanzia fidi come da tabella sottoriportata:

SETTORE	CONSORZIO	IMPORTO ASSEGNATO
Industria	Confidi Sondrio	L. 4.000.000.000
Artigianato	AR.CO.FIDI	L. 6.500.000.000
Comm. Turismo Servizi	Coop. Comm. Tur. Serv.	L. 6.500.000.000

A seguito di tale ripartizione il rendiconto al 31/12/99 è:

CONFIDI SONDRIO			
Fondo di garanzia	Importo finanziato	Contributi assegnati	Imprese e finanziarie
L. 400.000.000	L. 32.235.300.000	2.592.404.253	227
Rendiconto di cassa al 31/12/99 L. 1.007.595.747			

AR.CO.FIDI

Fondo di garanzia	Importo finanziato	Contributi assegnati	Imprese finanziarie
L. 650.000.000	L. 62.910.500.000	L. 5.652.101.485	764
Rendiconto di cassa al 31/12/99 L. 197.898.515			

COOPERATIVA COMMERCIO TURISMO e SERVIZI			
Fondo di garanzia	Importo finanziato	Contributi assegnati	Imprese finanziarie
L. 650.000.000	L. 58.150.820.000	L. 5.716.416.021	1.021
Rendiconto di cassa al 31/12/99 L. 133.583.979			

TOTALE RENDICONTO			
Fondo di garanzia	Importo finanziato	Contributi assegnati	Imprese finanziarie
L. 1.700.000.000	L. 153.296.620.000	L. 13.960.921.759	2.012
Rendiconto di cassa al 31/12/99 L. 1.339.078.241			

INTERVENTO: 10 - Azioni strutturali - Settore manifatturiero - Cap. 5.2.3.

PREVISIONI DI PIANO

Al fine di orientare lo sviluppo del settore industriale e dell'artigianato manifatturiero, il Piano individua due azioni strategiche:

- miglioramento dei fattori di localizzazione;
- realizzazione di centri di servizio per la produzione e l'innovazione.

I fondi verranno erogati a fronte di specifici "business plans" predisposti dalle Province.

Impegno finanziario previsto: L. 24,5 miliardi (conto capitale), così suddivisi:
L. 10 miliardi ciascuno alle Province di Sondrio e Brescia;
L. 2,5 miliardi alla Provincia di Bergamo;
L. 2 miliardi complessivi alle Province Como e Lecco.

Soggetti attuatori: Province (predisposizione dei "business plans" e stipula di convenzioni con soggetti beneficiari); Regione (approvazione); Enti e soggetti istituzionali locali (esecuzione opere).

STATO DI ATTUAZIONE

Alcune province hanno espresso finora propensioni ancora da verificare, in particolare:

Provincia di Sondrio

E' stato deliberato, con D.G.R. n. 17416 del 1 agosto 1996, il finanziamento di lire 2 miliardi per il completamento del polo fieristico di Morbegno. Si tratta di una struttura fieristica in posizione baricentrica anche rispetto a Valchiavenna e Alto lago di Como. L'opera è stata completata nella primavera 1997 e nel mese di maggio ha avuto inizio il calendario delle attività (fiere-convegni).

Provincia di Brescia

La provincia di Brescia, con D.G.P. n. 88/96 dell'8 marzo 1996 ha deliberato di destinare i 10 miliardi previsti alla metanizzazione della media e-alta Valle Camonica. Con D.G.R. n. 22964 del 20 dicembre 1996 la Giunta regionale ha approvato la bozza di convenzione relativa alla realizzazione del metanodotto Polaveno-Darfo. La convenzione fra Regione Lombardia e S.N.A.M. S.p.A. è stata stipulata in data 11 febbraio 1997.

Tramite la convenzione stipulata in data 28/10/1997 con la Cassa Depositi e Prestiti (vedi azione 26) è stato inoltre finanziato un intervento per L. 647.658.876 (L. 450.000.000 netti) relativo allo spostamento della falegnameria comunale nel comune di Incudine.

Per le province che avevano espresso propensioni ancora da verificare (Bergamo - potenziamento di aree industriali e artigiane

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esistenti, Como e Lecco - costituzione di un centro - servizi a Colico o Gera Lario, Sondrio - nessuna indicazione sugli otto miliardi residui) è stato attivato un incontro tecnico in data 12 gennaio 1998 per definire i programmi di attività relativi alle azioni non ancora avviate. In tale incontro è stato concordato l'invio dei progetti alla Regione entro il 31 marzo 1998.

Non essendo stati trasmessi i progetti richiesti, a fine maggio è stata predisposta una richiesta scritta di sollecito, non spedita e sostituita da due solleciti verbali, in occasione degli incontri del nuovo Assessore con le Amministrazioni provinciali (giugno 1998) e successivamente nel mese di settembre 1998.

PREVISIONI DI LAVORO

Nella riunione del Comitato di Coordinamento Istituzionale del 21 dicembre 1998 è stata esaminata la situazione e le Amministrazioni provinciali hanno annunciato la volontà di concretizzare la presentazione di proposte in merito entro il mese di gennaio 1999.

Dopo l'approvazione formale dei progetti di massima da parte delle Amministrazioni Provinciali, si darà corso all'approvazione da parte della Giunta Regionale.

Le successive fasi di impegno e liquidazione saranno possibili solo dopo la predisposizione dei programmi definitivi da parte delle Amministrazioni Provinciali.

.....

INTERVENTO: 11 - Azioni strutturali - Area agronomico - zootecnica - Cap. 5.2.4.(1)

PREVISIONI DI PIANO

Sulla base dell'analisi delle potenzialità e delle problematiche del sistema produttivo agro - zootecnico dell'area, il Piano individua nella trasformazione, promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche, l'ambito di intervento prioritario nel comparto, con particolare riguardo al settore lattiero - caseario.

Prospetta inoltre, nel quadro di un processo di riconversione produttiva, l'incentivazione delle attività agricole alternative alla zootecnia, sia nelle espressioni consolidate (viticoltura e frutticoltura), sia nelle forme a carattere sperimentale (es. riordino fondiario, viabilità interpodere, irrigazione, sperimentazione ed assistenza tecnica, agriturismo, potenziamento impianti esistenti, standardizzazione prodotti).

Impegno finanziario previsto: L.33.000.000.000 così ripartiti:

L.22.000.000.000 alla Provincia di Sondrio

L.5.000.000.000 alla Provincia di Brescia

L.4.000.000.000 alla Provincia di Bergamo

L.952.140.000 alla Provincia di Como

L.1.047.860.000 alla Provincia di Lecco

Soggetti attuatori: Province, d'intesa con le Comunità Montane (programmi di intervento)
Regione (approvazione)

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso dell'anno sono stati realizzati significativi progressi nell'attuazione dei programmi di intervento, dovuti alla sollecitudine con la quale le Amministrazioni Provinciali hanno presentato le integrazioni o modificazioni ai Programmi di Intervento, e grazie alla conclusione dell'istruttoria degli stessi presso il Ministero dell'Ambiente. La redazione dei pareri di non applicabilità della procedura di VIA, ha permesso il proseguimento dell'istruttoria regionale dei programmi, e l'erogazione delle successive tranches di pagamento.

Di seguito verrà descritto lo stato di attuazione per ogni singola Provincia.

Provincia di Sondrio

E' stato approvato con deliberazione di Giunta regionale del 8 novembre 1999 Nr. 46156, il programma dettagliato d'interventi II° parte, predisposto dall'Amministrazione Provinciale, per un importo

globale di £. 7.775.000.000.=, a seguito dell'approvazione della deliberazione sopracitata si è erogato alla Provincia, con DDG del 26 novembre 1999, n. 48268, la somma di £. 1.555.000.000.=, come I° tranche per l'attuazione del programma d'interventi II° parte; si è così conclusa la fase di progettazione e il totale dei fondi destinati per questa azione risulta così essere impegnato. E', nel contempo continuata l'erogazione dei fondi per i progetti già avviati, alcuni progetti relativi a quest'area sono terminati, precisamente sono conclusi gli interventi relativi al capitolo "Riordino Fondiario", per la parte riguardante:

- Affitto;
- Permuta e compravendita;
- Conduzione associata).

Provincia di Bergamo

Continua spedidamente la realizzazione dei progetti contenuti nel programma presentato dall'Amministrazione Provinciale, di pari passo proseguono i finanziamenti previsti. Tutti i progetti sono stati avviati, la maggior parte di essi è ad oltre il 50% della realizzazione, mentre alcune opere sono arrivate alla conclusione.

Provincia di Brescia

L'Amministrazione Provinciale ha provveduto ad inviare la documentazione necessaria per poter continuare l'erogazione dei fondi impegnati, la maggior parte dei progetti risulta essere realizzata per oltre il 50% dell'importo totale lavori. Si resta in attesa dell'invio della progettazione esecutiva, da parte della Comunità Montana Valle Camonica, per la realizzazione del Centro Servizi per la promozione zootecnica sito in Edolo, per poter quindi erogare la seconda tranche del contributo impegnato per questa opera.

Provincia di Como e Provincia di Lecco

Entrambe le Province, a seguito degli accordi presi alla fine del 1997, hanno presentato nel corso del 1998 copia del programma di interventi aggiornata, a seguito della formazione della nuova Provincia di Lecco. I nuovi programmi di interventi, conclusa l'istruttoria ministeriale, sono stati approvati con DGR n. 37864 del 31/07/98.

La Provincia di Lecco ha presentato i progetti esecutivi per i lavori contemplati nel programma approvato dopo la separazione delle Province, si è così potuto provvedere all'erogazione di ulteriori finanziamenti.

La Provincia di Como in accordo con la Comunità Montana Alto Lario Occidentale, sta predisponendo il progetto esecutivo per la realizzazione del centro Agro-zootecnico Polivalente.

RIEPILOGO FINANZIARIO

Nelle allegate tabelle sono specificati gli importi erogati, gli estremi degli atti amministrativi con cui sono erogati i finanziamenti e lo stato di attuazione al 31.12.1999.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA di SONDRIO - area AGRO-ZOOTECNICA

Attuazione programma agro - zootecnico I° PARTE - approvato con DGR del 2 aprile 1996 N. 11248, II° PARTE - approvato con DGR del 8 novembre 1999 N. 46156

Impegno di spesa L. 22.000.000.000. =

Capitolo	Progetto	Spesa prevista	Acconto 20%	II° Tranche 30%	III° Tranche 30%	Saldo finale
Valorizzazione, promozione Prodotti		1.500.000.000	300.000.000			
Ripristino alpeggi		1.275.000.000	255.000.000			
Agriturismo		4.000.000.000	800.000.000			
Riduzione costi (AGRI-FIDI)		1.000.000.000	200.000.000			
Riordino fondiario	disponibilità finanziaria 2.000.000.000		D.G.R. 11248/96 *	D.D.G. 33677/99 *		
	Affitto: 51 beneficiari	114.510.058	400.000.000	262.310.800	152.384.766	con saldo finale affitto permuta
	Permuta e comprav. 9 benef.	44.135.000				compravendita, cond. Ass.
	Condizione associata: 4 benef.	146.124.275				
	Studi e progetti di composizione fondiaria. Coop. "Le Piramidi"	251.500.000				
	Consorzio Sponda Soliva	318.100.000				
	TOTALE parziale Cap. Riordino Fondiario £.874.369.333					
Irrigazioni	disponibilità finanziaria 7.000.000.000		1.400.000.000	2.100.000.000		
	Comune di Berbenno	486.934.000				
	Cons. Sponda Soliva	2.772.506.063				
	Comune di Postalesio	49.101.303				
	C. M. Valtellina di Tirano	3.488.598.634				
	C.M. Valchiavenna	202.860.000				
	TOTALE parziale Cap. Irrigazione £.7.000.000.000					
Viabilità interpodereale	disponibilità finanziaria 450.000.000					
	C. M. Valchiavenna	400.000.000	80.000.000	135.000.000		
	Prov. di Sondrio rilevamento rete strutturale esistente	50.000.000	10.000.000			
Sperimentazione e assistenza tecnica	disponibilità finanziaria 1.000.000.000 Fondazione Foljanini di studi superiori	1.000.000.000	200.000.000	300.000.000 D.D.G. N.43340 DEL 1999	300.000.000 D.D.G. N.6618 DEL 2000	
Cooperazione e valorizzazione dei prodotti	disponibilità finanziaria 3.775.000.000		755.000.000	802.388.278		
	<u>Capitolo ristrutturazione e completamento di impianti e strutture esistenti</u>					
	Latteria sociale Isolaccia	27.894.126	5.578.825			
	Latteria sociale Polagga	33.055.000	6.611.000			
	Nuova Latteria soc. Vallone	460.013.356	92.002.671	138.004.000	138.004.000	92.002.686
	Latteria sociale Grosio	68.359.972	13.671.994	20.507.990	20.507.990	13.671.992
	Latteria soc. Valtellina	334.286.054	66.857.211			
	<u>Capitolo standardizzazione, valorizzazione e promozione dei prodotti</u>					
	Cons. tutela Casera e Bitto	399.924.686	79.984.937			
	Assoc. Prov. Viticoltori	86.198.400	13.239.680			
	IS. VAL. - C.C.I.A.A.	643.200.000	128.640.000			
	Amm. Prov. Sondrio	360.000.000	72.000.000			
	Cons. tutela vini Valtellina	224.000.000	44.800.000			
	Assoc. Prodotti Apistici	57.696.000	11.539.200			
	TOT. parziale Cap. stand. prodotti, ristr. strutture esistenti £.2.674.627.594					
	TOTALE disponibilità finanziaria L. 22.000.000.000	19.773.996.927	4.400.000.000	3.458.211.068	310.896.756	13.671.992

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA di BERGAMO - area Agro-Zootecnica

Attuazione programma agro - zootecnica - approvato con DGR del 20 ottobre 1995 N. 3668

Impegno di spesa L. 4.000.000.000.=

Ente Attuatore	Progetto	Spesa prevista	Acconto 20% D.G.R. 3668/95	II° Tranche 30% D.D.G. 4456/98	III° Tranche 30% D.D.G. 1309/99	Saldo 20%
Comune di Taleggio	Alpe Arale e d'Alben	203.222.250	40.644.450	60.966.700	60.966.700	
Comune di Veduggio	Alpe Aralalta	180.373.650	36.074.730	54.112.000	54.112.000	36.074.730 D.D.G. 32295/99
Comune di Valtorta	Alpe Camisolo-Lavezzo e Radici	197.213.940	39.442.788	59.164.000		
Comune di Omica	Alpe Valle Inferno	140.586.600	28.117.320	42.176.000	42.176.000	28.117.000 D.D.G. 37514/99
Comune di Cusio	Alpe Partita di Mezzo	127.548.960	25.509.792	38.264.600	38.264.600	25.509.900 D.D.G. 6946/2000
Comune di Carona	Alpe Valle Sambuzza	218.068.920	43.613.780	65.420.600	65.420.600 D.D.G. 43342/99	
Comune di Branzi	Alpe Laghi Gemelli	206.765.550	41.351.310	62.026.965 D.D.G.32 297/99		
Comune di Roncobello	Alpe Mezzeno	187.115.000	37.423.000	56.134.500	56.134.500 D.D.G. 32295/99	37.423.000 D.D.G. 32295/99
Comune di Moio De Calvi	Alpe Torragella	132.347.750	26.469.550	39.704.000	39.704.000	26.470.200 D.D.G. 39178/99
	Prato Gervasio del Torracchio					
Comune di Piazzatore	Baita Gremelli-Caldara, Baita Casera,	127.546.780	25.509.760	38.264.600		
	Baita di Mezzo, Baita Pioda, Baita Cima e					
	Baitone di Mezzo					
C.M. Valle Brembana	Sistemazione caseificio di Valtorta	480.000.000	96.000.000	144.000.000		
C.M. Vallo Brembana	Lavori di completamento	600.000.000	120.000.000	180.000.000		
	Caseificio Coop. Agricola S Antonio					
Provincia di Bergamo	Acquisto immobile a Piazza Brembana	1.199.210.600	239.843.520	332.250.000 D.D.G. 61318/97		
	per creazione centro stoccaggio					
	prodotti tipici					
	TOTALE	4.000.000.000	800.000.000	1.172.483.965	356.778.400	153.594.830

*** PROVINCIA di BRESCIA - area Agro-Zootecnica**

Attuazione programma agro - zootecnica - approvato con DGR del 20 ottobre 1995 N. 3667

Impegno di spesa L. 5.000.000.000.=

Ente Attuatore	Progetto	Spesa prevista	Acconto 20% D.G.R. 3667/95	II° Tranche 30% D.D.G. 3132/98	III° Tranche 30%	Saldo 20%
Comune di Cervo	Malghe Aret, Corti, Dos del Curù	200.000.000	40.000.000	60.000.000		
Comune di Corteno Golgi	2 malghe in Val Brandet	400.000.000	80.000.000	120.000.000		
Comune di Edolo	Malga Mole	100.000.000	20.000.000	30.000.000 D.D.G. 855/99		
Comune di Incudine	Malga Salina	200.000.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000 D.D.G. 46842/99	
Comune di Nardo	Malghe Campadelli, Ferone, Stabbio	600.000.000	120.000.000	180.000.000	180.000.000 D.D.G. 49281/99	
Comune di Saviore d'A.	Viabilità rurale	200.000.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000 D.D.G. 46753/99	
Comune di Sonico	Malga Baitone di sopra	200.000.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000 D.D.G. 47337/99	40.000.000
Comune di Vezza d'Oglio	Malga Val Grande e Caseificio locale	400.000.000	80.000.000	120.000.000		
Comunità Montana	Realizzazione Centro Servizi per la promozione zootecnica (in Edolo)	2.700.000.000	540.000.000			
	TOTALE	5.000.000.000	1.000.000.000	690.000.000	360.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA di COMO - area Agro-Zootecnica

Attuazione programma agro - zootecnica - approvato con DGR del 20 ottobre 1995 N. 3666 prima della divisione delle Provincie

Impegno di spesa L. 2.000.000.000.=, ripartito con la Provincia di Lecco; DGR del 31 luglio 1998, N. 37864 per COMO L. 952.140.000.=.

Ente Attuatore	Progetto	Spesa prevista	Acconto 20% D.G.R. 3666/95	II° Tranche 30%	III° Tranche 30%	Saldo 20%
Comunità Montana Alto Lario Occidentale	centro Agro-Zootecnico Polivalente	2.214.915.000.= di cui L.952.140.000 finanziati con L.102/90	400.000.000.= valevole anche come parte della II° tranche			
TOTALE		952.140.000	400.000.000			

PROVINCIA di LECCO - area Agro-Zootecnica

Attuazione programma agro - zootecnica - approvato con DGR del 20 ottobre 1995 N. 3666

Impegno di spesa L. 2.000.000.000.= - Prima della divisione delle Provincie

Attuazione della ridefinizione del programma agro - zootecnica - per le PROVINCIE DI LECCO e COMO approvato con DGR del 31 luglio 1998 N. 37864

L'impegno di spesa di L. 2.000.000.000.= è così ripartito: Lecco L.1.047.860.000.=, Como L.952.140.000.=.

Ente Attuatore	Progetto	Spesa prevista	Acconto 20% D.D.G. 4457/98	II° Tranche 30% D.D.G. 27510/99	III° Tranche 30%	Saldo 20%
Comune di Bellano	Ripristino viabilità minore	400.000.000	80.000.000	94.652.000		
Comune di Colico	Ripristino viabilità minore	573.230.000	114.646.000	25.348.000 da DDG 4457/98		Controllare importo lavori su lettere Amm.ne Prov.le Il Comune ha appaltato per L. 426.516.590+IVA
Comune di Dono	Ripristino e manutenzione viabilità minore	74.630.000	14.926.000	22.389.000 DDG 42306/99		
TOTALE		1.047.860.000	209.572.000	142.389.000		

Riepilogo provinciale area Agro-Zootecnica

Situazione al 31 Dicembre 1999

	Fondi stanziati	Fondi impegnati	%	Finanziamenti erogati	%
Provincia di Sondrio	22.000.000.000	14.225.000.000	65	8.344.775.816	38
II° Fase approvata		7.775.000.000	35		
Provincia di Brescia	5.000.000.000	5.000.000.000	100	2.050.000.000	42
Provincia di Bergamo	4.000.000.000	4.000.000.000	100	2.330.000.000	58,9
Provincia di Lecco	1.047.860.000	1.047.860.000	100	329.572.000	31,5
Provincia di Como	952.140.000	952.140.000	100	400.000.000	41,9
TOTALE	33.000.000.000	33.000.000.000	100	13.454.347.816	

PREVISIONI DI LAVORO

Per quanto concerne le linee di intervento future, si fa presente che:

- per la Provincia di Sondrio, si è in attesa delle deliberazioni di Giunta Provinciale che attestino lo stato di avanzamento lavori o la loro conclusione per poter erogare i successivi finanziamenti.
- per la Provincia di Brescia si è in attesa dell'invio dell'ultimo progetto esecutivo riguardante il centro servizi, mentre vanno a concludersi le altre opere.

- per la Provincia di Bergamo si rimane in attesa di deliberazioni di Giunta Provinciale che attestino il proseguo delle opere o la loro conclusione per erogare i finanziamenti.
- per la Provincia di Lecco, si rimane in attesa di ricevere le deliberazioni di Giunta Provinciale e in seguito sarà possibile portare avanti la loro istruttoria amministrativa, ed erogare i successivi finanziamenti.
- per la Provincia di Como si è in attesa della progettazione esecutiva del Centro Agro-Zootecnico Polivalente.

INTERVENTO: 12. - Azioni strutturali - Area agro-forestale -
Cap. 5.2.4. (2)**PREVISIONI DI PIANO**

Per l'area forestale il Piano individua due obiettivi specifici da perseguire:

- la realizzazione di azioni dirette sul sistema fisico- territoriale attraverso opere leggere di natura idraulico- forestale, la difesa dei boschi, la difesa del territorio;
- la realizzazione di azioni per lo sviluppo economico del "sistema foresta - legno" tra loro complementari e collegate, che consentano una gestione integrata della risorsa legno.

Impegno finanziario previsto: L.33.000.000.000 così ripartiti:

- L.25.000.000.000 Provincia di Sondrio
- L. 4.000.000.000 Provincia di Brescia
- L. 2.500.000.000 Provincia di Bergamo
- L. 517.860.000 Provincia di Como
- L. 982.140.000 Provincia di Lecco

Soggetti attuatori: Comunità Montane d'intesa con le Province,
(programmi di intervento)
Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso dell'anno sono pervenuti da parte delle Amministrazioni Provinciali tutti i programmi di intervento, redatti secondo le indicazioni concordate in precedenza nel corso delle riunioni tenutesi alla fine dello scorso anno. In particolare le province di Como e Lecco hanno provveduto alla redazione di un programma di intervento proprio, resosi necessario a seguito della nuova formazione dell'Amministrazione Provinciale di Lecco.

È stato pertanto possibile iniziare l'istruttoria dei programmi di intervento presso la Comunità Europea e il Ministero dell'Ambiente. In entrambi i casi, si rimane in attesa di ricevere i pareri di competenza per poter procedere poi con l'istruttoria regionale.

A seguito dei pareri favorevoli ed in particolare quello del Ministero dell'Ambiente del 11 maggio 1999, prot. N. 4921/VIA/B.I. che porta all'esclusione dalla procedura V.I.A., con particolari condizioni di integrazione dei progetti, si è potuto passare alla l'istruttoria regionale, e alla successiva attuazione dei programmi di intervento. I programmi sono così stati approvati dalla Giunta regionale.

Le deliberazioni di Giunta prevedono il rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e che i finanziamenti per l'attuazione dei programmi siano erogati direttamente agli Enti attuatori ovvero le comunità Montane.

I progetti facenti parte del piano forestale delle Province dovranno essere poi approvati in una conferenza di servizi dove si controllerà se tutti i progetti rispondano alle normative vigenti, a questa Conferenza di servizi partecipano le seguenti strutture:

- Regione Lombardia Servizio Segreteria Tecnica del Comitato di Coordinamento Istituzionale per la Valtellina;
- Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, Servizio Foreste e Ambiente Rurale,
- Regione Lombardia, D.G. Urbanistica - Sviluppo Sostenibile del Territorio,
- STAP, territorialmente competente - Ufficio Genio Civile;
- Enti Parco dove interessato.

Per facilitare la progettazione e fare in modo che tutti i progetti siano realizzati in maniera uniforme, sono state fissate delle linee guida concertate con le Amministrazioni Provinciali, la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia e nel rispetto delle indicazioni ministeriali, secondo le tecniche di Ingegneria naturalistica. Dopo l'approvazione dei programmi si è passati all'erogazione di un 20% sull'importo totale previsto per la realizzazione del programma, in modo da mettere subito in condizioni gli enti attuatori alla predisposizione dei progetti.

RIEPILOGO FINANZIARIO

Nelle allegate tabelle sono specificati gli importi erogati, gli estremi degli atti amministrativi con cui sono erogati i finanziamenti e lo stato di attuazione al 31.12.1999.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo provinciale - area Agro-Forestale
Situazione al 31 dicembre 1999

	Fondi stanziati	Nr. D.G.R. approvazione	Finanziamenti erogati	%
Provincia di Sondrio	25.000.000.000	44322 del 16 luglio 1999	5.000.000.000	20
Provincia di Brescia	4.000.000.000	44426 del 23 luglio 1999	800.000.000	20
Provincia di Bergamo	2.500.000.000	44427 del 23 luglio 1999	500.000.000	20
Provincia di Lecco	982.140.000	44429 del 23 luglio 1999	196.428.000	20
Provincia di Como	517.860.000	44428 del 23 luglio 1999	103.572.000	20
TOTALE	33.000.000.000		6.600.000.000	

PROVINCIA di SONDRIO - area Agro-Forestale

Attuazione programma agro - forestale - approvato con DGR del 16 luglio 1999 Nr. 44322

Impegno globale di spesa L.20.000.000.000.= + L. 5.000.000.000.= per interventi "modello" (acconto 20% - 1 tranches 60% ad inizio lavori - saldo 20%)

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA di TIRANO IMPORTO L.3.634.000.000.= + L.980.000.000.= (per interventi modello)

Comuni interessati dal programma	Progetto	Spesa prevista	Acconto 20% DDG 37517 del 4.8.99
Comune di Grosio	Pista forestale Scandorale-Martinaccio	500.000.000	100.000.000
Comune di Grosotto	Pista silvo-pastorale Supiane-Presacce	400.000.000	80.000.000
Comune di Teglio	Pista silvo-pastorale anche tagliafuoco Baite Bollone-Nemina	450.000.000	90.000.000
Comune di Villa di Tirano	Manutenzione straordinaria strada Sasso-Lughina	200.000.000	40.000.000
Comune di Mazzo di Valtellina	Sistemazione strada Pian di Copp-Lot	250.000.000	50.000.000
Comune di Aprica	Pista forestale Val De Li Stek-Vago	160.000.000	32.000.000
Comune di Banzzone	Pista forestale e tagliafuoco Bratta-Bongetti	120.000.000	24.000.000
Comune di Tirano	Ripristino strada Piazzo-Sasso del Gallo	400.000.000	80.000.000
Comune di Semio	Pista tagliafuoco Pergul	350.000.000	70.000.000
Comune di Vervio	Pista forestale La Palude-Campascœul	120.000.000	24.000.000
Comune di Grosio	Rinfoltimenti Alta Valle Lago	40.000.000	8.000.000
Comune di Grosio	Rinfoltimenti Borsech Superiore	90.000.000	18.000.000
Comune di Grosio	Ricostruzione boschiva S. Carlo Nord	25.000.000	5.000.000
Comune di Grosio	Rinfoltimenti S. Carlo Nord	50.000.000	10.000.000
Comune di Grosio	Ricostruzione boschiva S. Carlo Nord	25.000.000	5.000.000
Comune di Grosio	Rinfoltimenti S. Carlo Nord	25.000.000	5.000.000
Comune di Grosio	Ricostruzione boschiva Mut	150.000.000	30.000.000
Comune di Grosio	Rinfoltimenti Mut	90.000.000	18.000.000
Comune di Teglio	Tagli colturali e ripuliture Brate di Gaudali	25.000.000	5.000.000
Comune di Teglio	Tagli colturali e ripuliture Pianella	20.000.000	4.000.000
Comune di Teglio	Tagli colturali, ripuliture e rinfoltimenti La Sacca	40.000.000	8.000.000
Comune di Teglio	Tagli colturali, ripuliture e rinfoltimenti Vagel del Frot	40.000.000	8.000.000
Comune di Teglio	Tagli colturali, ripuliture e rinfoltimenti Cascina di Caccia	40.000.000	8.000.000
Comune di Teglio	Tagli colturali, ripuliture e rinfoltimenti Cascina di Caccia I° str.	24.000.000	4.800.000
TOTALE		3.634.000.000	726.800.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA di SONDRIO - area Agro-Forestale

Attuazione programma agro - forestale - approvato con DGR del 16 luglio 1999 Nr. 44322

Impegno globale di spesa L.20.000.000.000.= +L. 5.000.000.000.= per interventi "modello" (acconto 20% - I tranche 60% ad inizio lavori - saldo 20%)

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO IMPORTO L. 4.594.000.000.= + L.980.000.000.= (per interventi modello)

Comuni interessati dal programma	Progetto	Spesa prevista	Acconto 20% DDG 37518 del 4.8.99
Comune di Lanzada	Tagli fitosanitari	21.000.000	4.200.000
Comune di Tresivio fraz. Acqua	Collegamento alpeggio Rogneda Alpe Mara	100.000.000	20.000.000
Comune di Cedrasco	Ripuliture e diradamenti	35.000.000	7.000.000
Comune di Albosaggia	Tagli fitosanitari	98.000.000	19.600.000
Comune di Chiesa in Valmanenco	Sist. Sentieri segnaletica didattica inf. selvicolturali	100.000.000	20.000.000
Comune di Caspoggio	Pista collegamento S. Elisabetta-Prabello-Pianaccio	100.000.000	20.000.000
Comune di Chiesa in Valmanenco	Pista forestale Senevedo	200.000.000	40.000.000
Comune di Colorina	Strada Como-Azzolo-Le Bruciate	200.000.000	40.000.000
Comune di Faedo Valtellino	Strada Cà Romeri-S. Bernardo	150.000.000	30.000.000
Comune di Piateda	Pista silvo-pastorale Legnomarcio-Pessa	100.000.000	20.000.000
Comune di Postalesio	Strada trattabile Piane-Vai Calchera	125.000.000	25.000.000
Comune di Spriana	Pista agro-silvo-pastorale Mialli-Portola	100.000.000	20.000.000
Comune di Berbenno	Strada trattabile per alpeggio Alpe Caldenno	120.000.000	24.000.000
Comune di Chiesa in Valmanenco	Allargamento mulattiera alpeggio Alpe Fora	42.000.000	8.400.000
Comune di Tresivio	Tagli fitosanitari	70.000.000	14.000.000
Comune di Berbenno	Rimboschimento superficie percorsa da incendio	140.000.000	28.000.000
Comune di Castione Andevenno	Rimboschimento superficie percorsa da incendio	350.000.000	70.000.000
Comune di Postalesio	Rimboschimento superficie percorsa da incendio	560.000.000	112.000.000
Comune di Colorina	Diradamento	49.000.000	9.800.000
Comune di Torre Santa Maria	Diradamento	28.000.000	5.600.000
Comune di Poggiridenti	Rinfoltimenti e ripuliture	70.000.000	14.000.000
Comune di Chiuro	Diradamento	70.000.000	14.000.000
Comune di Torre Santa Maria	Conversione da ceduo ad alto fusto	19.500.000	3.900.000
Comune di Ponte in Valtellina	Ripuliture	21.000.000	4.200.000
Comune di Spriana	Ripuliture	28.000.000	5.600.000
Comune di Chiuro	Rimboschimento	48.500.000	9.700.000
Comune di Fusine	Rimboschimento	62.200.000	12.440.000
Comune di Ponte in Valtellina	Allargamento strada Massarescia-Il Guado	90.000.000	18.000.000
Comune di Torre Santa Maria	Apertura e sist. Strada cave Franscia-Campascio	300.000.000	60.000.000
Comune di Montagna in Valtellina	Pista forestale Alpe Largone-Largone Superiore	150.000.000	30.000.000
Comune di Montagna in Valtellina	Realizzazione pozza antincendio	30.000.000	6.000.000
Comune di Berbenno	Pista forestale Coenelli-Val Fontain-Val Finale	300.000.000	60.000.000
Comune di Castione Andevenno	Rinfoltimento	19.400.000	3.880.000
Comune di Chiuro	Diradamento	35.000.000	7.000.000
Comune di Piateda	Pista silvo-pastorale Scais-Caronno	70.000.000	14.000.000
Comune di Lanzada	Strada Curada-Sessa-Prato Cumino	341.400.000	68.280.000
Comune di Poggiridenti	Rinfoltimento	35.000.000	7.000.000
Comune di Berbenno	Conversione da ceduo ad alto fusto	70.000.000	14.000.000
Comune di Castello Dell'Acqua	Strada Piazzola-Vai Traverser	35.000.000	7.000.000
Comune di Torre Santa Maria	Strada trattabile di collegamento Alpe Arcoglio	50.000.000	10.000.000
Comune di Montagna in Valtellina	Tagli fitosanitari	21.000.000	4.200.000
Comune di Castello Dell'Acqua	Manutenzione strada Piazzola-Presa Val Traverser	40.000.000	8.000.000
TOTALE		4.594.000.000	918.800.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVINCIA di SONDRIO - area Agro-Forestale

Attuazione programma agro - forestale - approvato con DGR del 16 luglio 1999 Nr. 44322

Impegno globale di spesa L.20.000.000.000.= +L. 5.000.000.000.= per interventi "modello" (acconto 20% - I tranches 60% ad inizio lavori - saldo 20%)

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO IMPORTO L.3.544.000.000.= + L.980.000.000.= (per interventi modello)

Comuni interessati dal programma	Progetto	Spesa prevista	Acconto 20% DDG 37516 del 4.8.99
Comune di Dubino	Pista forestale e tagliafuoco Alpe Piazza-Confini con Mantello	105.000.000	21.000.000
Comune di Mantello	Pista forestale e tagliafuoco Confini con Dubino-Puggera	150.000.000	30.000.000
Comune di Cino	Pista silvo-pastorale anche tagliafuoco Nestrelli-Prati dell'O	315.000.000	63.000.000
Comune di Cercino	Pista silvo-pastorale anche tagliafuoco Prati Bioggio-Cuper	240.000.000	48.000.000
Comune di Traona	Pista forestale e tagliafuoco Prati Bioggio-Cuper-Nestrelli	60.000.000	12.000.000
Comune di Mello	Pista forestale e tagliafuoco Pora di Mello-Prati Ovest-Prà Soc	600.000.000	120.000.000
Comune di Civo	Pista silvo-pastorale anche tagliafuoco Caspano-Fontanili ecc.	730.000.000	146.000.000
Comune di Ardenno	Pista forestale Erbolo-Soglio anche antincendio	160.000.000	32.000.000
Comune di Ardenno	Pista forestale Lur di Cima-Granda anche antincendio	60.000.000	12.000.000
Comune di Buglio in M.	Pista forestale e tagliafuoco Lur-Granda (prevista P.A.)	84.000.000	16.800.000
Comune di Valmasino	Ricostruzione boschiva	40.000.000	8.000.000
Comune di Forcola	Tagli fitosanitari diradamenti (prevista P.A.)	20.000.000	4.000.000
Comune di Tartano	Tagli di diradamento, ripuliture e rinfoltimenti (previsto dal P.A.)	26.000.000	5.200.000
Comune di Talamona	Pista forestale Faudo di Sopra-Lumiga-Albaredo (previsto P.A.)	154.000.000	30.800.000
Comune di Albaredo	Taglio fitosanitario, taglio di diradamento selettivo, sfolli e nnf.	50.000.000	10.000.000
Comune di Bema	Sfolli e diradamenti selettivi (prevista P.A.)	60.000.000	12.000.000
Comune di Gerola Alta	Rinfoltimenti e sottopiantagioni, rimboschimenti (prevista P.A.)	35.000.000	7.000.000
Comune di Rasura	Ripuliture, diradi e rinfoltimenti	50.000.000	10.000.000
Comune di Pedesina	Tagli fitosanitari rinfoltimenti (stralcio)	50.000.000	10.000.000
Comune di Morbegno	Pista forestale Arzo-Pitalone	55.000.000	11.000.000
Comune di Rogolo	Pista silvo-pastorale Masonaccia-Alpe Tagliata (previsto P.A.)	100.000.000	20.000.000
Comune di Andalo	Adeguamento Pista forestale Piazza-Avert-Revoldo-Val Lesina	100.000.000	20.000.000
Comune di Delebio	Teleferica	200.000.000	40.000.000
Comune di Piantedo	Pista forestale Verdione-Prato Ciliegia	100.000.000	20.000.000
TOTALE		3.544.000.000	708.800.000

PROVINCIA di SONDRIO - area Agro-Forestale

Attuazione programma agro - forestale - approvato con DGR del 16 luglio 1999 Nr. 44322

Impegno globale di spesa L.20.000.000.000.= +L. 5.000.000.000.= per interventi "modello" (acconto 20% - I tranches 60% ad inizio lavori - saldo 20%)

COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA IMPORTO L.3.194.000.000.= + L.980.000.000.= (per interventi modello)

Comuni interessati dal programma	Progetto	Spesa prevista	Acconto 20% DDG 37519 del 4.8.99
Comune Vari	Regolamentazione e promozione consorzi	40.000.000	8.000.000
Comune Vari	Corsi informativi aperti agli operatori pratici	38.000.000	7.600.000
Comune Vari	Corsi di perfezionamento per manodopera e guardie ecol.	11.000.000	2.200.000
Comune Vari	Ricostruzione muri di sostegno e miglioramento boschi	50.000.000	10.000.000
Comune Vari	Formazione squadre antincendio e conv. VV.FF.	60.000.000	12.000.000
Comune di Campodolcino	Diradamenti di media intensità in boschi d'alto fusto	15.000.000	3.000.000
Comune di Campodolcino	Pista forestale Zancia-Sasso Marcio inerbimento scarpate	150.000.000	30.000.000
Comune di Prata Camp Chiavenna Piuo	Pista forestale Uschione-Pratella, inerbimento scarpate, palif.	350.000.000	70.000.000
Comune di S. Giacomo Filippo Chiavenna	Sistemazione sentiero Pianazzola-Dalo-Olcera-Avero	25.000.000	5.000.000
Comune di Chiavenna	Ricostruzione boschiva	100.000.000	20.000.000
Comune di Gordona	Fascia tagliafuoco	15.000.000	3.000.000
Comune di Madesimo	Diradamento, recupero tratti di chiudenda in bosco alto fusto	20.000.000	4.000.000
Comune di Madesimo	Diradamento rinfoltimento in bosco alto fusto	25.000.000	5.000.000
Comune di Madesimo	Pista forestale Stabiolto-Vamiera, inerbimento scarpate	200.000.000	40.000.000
Comune di Madesimo	Opere anti valanga, manutenzione	20.000.000	4.000.000
Comune di Madesimo	Creazione percorsi naturalistici	30.000.000	6.000.000
Comune di Madesimo	Opere anti valanga, e rimboschimenti protettivi	150.000.000	30.000.000
Comune di Menarola	Cure colturali ai giovani rimboschimenti	30.000.000	6.000.000
Comune di Menarola	Pista forestale Solerolo-Dardano-Alpe Buglio	200.000.000	40.000.000
Comune di Novate Mezzola	Diradamento rinfoltimento con latifoglie	20.000.000	4.000.000
Comune di Novate Mezzola	Manutenzione sentiero, sistemazione scalinata in pietra	25.000.000	5.000.000
Comune di Novate Mezzola	Valonzazione castagneti	30.000.000	6.000.000
Comune di Piuo	Pista forestale Crana, inerbimento scarpate	100.000.000	20.000.000
Comune di Piuo Campodolcino	Manutenzione sentiero, Borgonuovo-Bondeno-Val di Lei	70.000.000	14.000.000
Comune di Prata Campportaccio	Interventi colturali in boschi d'alto fusto	30.000.000	6.000.000
Comune di Samolaco	Diradamenti di media intensità recupero tratti di chiudenda	10.000.000	2.000.000
Comune di Samolaco Gordona	Manutenzione sentiero, San Pietro-Alpe Manco-Val Bodengo	20.000.000	4.000.000
Comune di Samolaco	Pista forestale Laresuolo, inerbimento scarpate	50.000.000	10.000.000
Comune di S. Giacomo Filippo	Sfolli, pulizia fascia tagliafuoco controllo ritenzione-chiud.	28.000.000	5.600.000
Comune di S. Giacomo Filippo	Diradamenti di media intensità recupero tratti di chiudenda	25.000.000	5.000.000
Comune di S. Giacomo Filippo	Manutenzione pista forestale Malona-Carlino, Carlino-Calones	342.000.000	68.400.000