



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

PROSPETTO GENERALE
E STATO
DEGLI INTERVENTI
SUDDIVISI PER LEGGI

AGGIORNATO AL 30-01-1997

Legenda

<u>Importi finanziati:</u>	Somme messe a disposizione dallo Stato.
<u>Importi impegnati:</u>	Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori.
<u>Importi contabilizzati:</u>	Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio
<u>Importi erogati:</u>	Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere.

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

SETTORE: DISINQUINAMENTO	IMPORTI			
LEGGE	FINANZIAMENTI	IMPEGNATI	CONTABILIZZATI	EROGATI
L. 798/84 - ESERCIZI 1984/1985/1986	58.000.000.000	58.000.000.000	58.000.000.000	38.029.742.619
L. 910/86 - ESERCIZI 1987/1988	88.000.000.000	88.000.000.000	83.000.000.000	63.488.325.672
L. 910/86 - ESERCIZIO 1989	62.000.000.000	62.000.000.000	53.200.000.000	26.058.221.273
L. 67/88 - ESERCIZIO 1988	15.500.000.000	15.500.000.000	2.500.000.000	1.491.246.665
L. 67/88 - ESERCIZIO 1990	104.500.000.000	104.500.000.000	95.500.000.000	40.216.861.603
L. 67/88 - ESERCIZIO 1991	30.600.000.000	30.600.000.000	25.100.000.000	2.091.000.000
L. 67/88 - ESERCIZIO 1992 - 1^ FASE	29.700.000.000	29.700.000.000	17.200.000.000	9.289.727.389
L. 67/88 - ESERCIZIO 1992 - 2^ FASE	60.000.000.000	60.000.000.000	20.000.000.000	5.790.000.000
L. 360/91	16.000.000.000	13.500.000.000	8.170.400.000	6.814.921.571
L. 139/92 - ESERCIZIO 1993	350.000.000.000	348.000.000.000	320.320.000.000	104.573.422.890
L. 139/92 - 2^ FASE	320.000.000.000	197.200.000.000	-	2.761.422.850
L. 539/95 - ESERCIZIO 1996	30.000.000.000	30.000.000.000	10.150.000.000	-
L. 539/95 - ESERCIZIO 1997	53.500.000.000	53.500.000.000	2.800.000.000	-
L. 515/96 - ESERCIZIO 1997	200.000.000.000	200.000.000.000	6.606.045.980	-
TOTALE SETT. DISINQUINAMENTO	L. 1.417.800.000.000	L. 1.290.500.000.000	L. 702.546.445.980	L. 300.604.892.532
PERCENTUALI RISPETTO AL FINANZIAMENTO	===	91,02	49,55	21,20

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

SETTORE: OSPEDALI	IMPORTI			
LEGGE	FINANZIAMENTI	IMPEGNATI	CONTABILIZZATI	EROGATI
L. 798/84 - ESERCIZI 1984/1985/1986	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
L. 910/86 - ESERCIZI 1987/1988	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2.077.838.206
L. 910/86 - ESERCIZIO 1989	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
L. 539/95 - ESERCIZIO 1997	6.500.000.000	6.500.000.000	-	-
TOTALE SETT. OSPEDALI	L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 27.000.000.000	L. 14.077.838.206
PERCENTUALI RISPETTO AL FINANZIAMENTO	===	100,00	80,60	42,02

SETTORE: ACQUEDOTTI	IMPORTI			
LEGGE	FINANZIAMENTI	IMPEGNATI	CONTABILIZZATI	EROGATI
L. 798/84 - ESERCIZI 1984/1985/1986	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1.504.260.408
L. 910/86 - ESERCIZI 1987/1977	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	589.750.386
L. 910/86 - ESERCIZIO 1989	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	589.750.386
L. 67/88 - ESERCIZIO 1988	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	1.240.254.000

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

TOTALE SETT. ACQUEDOTTI

L.	40.000.000.000	L.	40.000.000.000	L.	40.000.000.000	L.	3.924.015.180
	===		100		100		9,81

PERCENTUALI RISPETTO AL FINANZIAMENTO

TOTALE GENERALE PER I TRE SETTORI	L.	1.491.300.000.000	L.	1.364.000.000.000	L.	769.546.445.980	L.	318.606.745.918
PERCENTUALI RISPETTO AL FINANZIAMENTO		===		91,46382351		51,60239026		21,36

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

ACQUEDOTTI

IMPORTI

N°	LEGGE 798/84 - Esercizi 1984-1985-1986	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli COMUNE DI CHIOGGIA	290.000.000	290.000.000	290.000.000	285.726.106	Lavori finiti
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II Stralcio COMUNE DI CHIOGGIA	1.710.000.000	1.710.000.000	1.710.000.000	1.218.534.302	Lavori in fase di esecuzione. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
3	Acquedotto di Venezia COMUNE DI VENEZIA	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-	Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
VALORI TOTALI		10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1.504.260.408	

N° LEGGE 910/86 - Esercizi 1987-1988

1	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II Stralcio COMUNE DI CHIOGGIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	589.750.386	Lavori in fase di esecuzione. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
VALORI TOTALI		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	589.750.386	

N° LEGGE 910/86 - Esercizio 1989

1	Acquedotto di Venezia COMUNE DI VENEZIA	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000		Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
VALORI TOTALI		8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	589.750.386	

N° LEGGE 67/88 - Esercizio 1988

		FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Opere in Comune di Chioggia (Ve) DELTA PO S.P.A.	17.300.000.000	17.300.000.000	17.300.000.000		Le opere ricadono all'interno della concessione in essere tra Regione e la Delta Po per la progettazione del sistema degli acquedotti del Basso Veneto

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

2	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige (Ve) COMUNE DI CHIOGGIA	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	750.000.000	Importo complessivo £ 4.500.000.000
3	Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile) COMUNE DI CHIOGGIA	800.000.000	800.000.000	800.000.000	400.000.000	Importo complessivo £ 850.000.000
4	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chioggia COMUNE DI CHIOGGIA	400.000.000	400.000.000	400.000.000	90.254.000	Importo complessivo l stralcio £ 180.500.000
VALORI TOTALI		20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	1.240.254.000	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/93

OSPEDALI

IMPORTI

N°	LEGGE 798/84 - Esercizi 1984-1985-1986	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Dipartim. urgenza Ospedale SS Giovanni e Paolo - Venezia - 11° stralcio U.L.S.S. N° 12 VENEZIA	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
	VALORI TOTALI	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	

N°	LEGGE 910/86 - Esercizi 1987-1988	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Dipartim. urgenza Ospedale SS Giovanni e Paolo - Venezia - 11° stralcio U.L.S.S. N° 12 VENEZIA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2.077.830.206	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
	VALORI TOTALI	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2.077.830.206	

N°	LEGGE 910/86 - Esercizio 1989	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Dipartim. urgenza Ospedale SS.Giovanni e Paolo - Venezia - 11° stralcio U.L.S.S. N° 12 VENEZIA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
	VALORI TOTALI	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-	

N°	LEGGE 539/95 - Esercizio 1997	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Dipartim. urgenza Ospedale SS.Giovanni e Paolo - Venezia - 11° stralcio U.L.S.S. N° 12 VENEZIA	6.500.000.000	6.500.000.000			
	VALORI TOTALI	6.500.000.000	6.500.000.000	-	-	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

DISINQUINAMENTO		IMPORTI				NOTE
N°	LEGGE 798/84 - Esercizi 1984-1985-1986	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	
1	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (Ve) - Telecontrollo COMUNE DI VENEZIA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Con DGR n. 3183 del 22-7-96, i fondi sono stati destinati alla vasca di pioggia della Gazzera (Imp. complessivo £ 4.400.000.000 vedi n. 22 L. 139/92 esercizio 1993)
2	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (Tv) COMUNE DI MOGLIANO VENETO	800.000.000	800.000.000	800.000.000	733.359.359	Lavori ultimati
3	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (Ve) COMUNE DI JESOLO	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.140.984.105	Lavori ultimati. Collaudo in corso.
4	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon VIII Lotto (Ve) COMUNE DI MARCON	600.000.000	600.000.000	600.000.000	82.233.170	Il Comune di Marcon con nota n. 3067 del 10-2-95 ha chiesto di poter presentare il progetto entro la fine dell'anno
5	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo CONSORZIO VALLI PIOVESE	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.313.217.112	Lavori ultimati. Collaudo in corso
6	Costruzione della fognatura di Treporti (Ve) COMUNE DI VENEZIA	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.672.031.910	Lavori ultimati
7	Costruzione rete fognaria del Lido V Lotto (Ve) COMUNE DI VENEZIA	3.090.000.000	3.090.000.000	3.090.000.000	3.074.777.797	Lavori ultimati
8	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	2.659.880.988	Lavori ultimati. Il costo totale dell'opera è di 4.700 ml. Vedasi anche intervento relativo alle opere accessorie per £ 1.500 ml (punto 23)
9	Completamento scolmatore bacino S.Giuliano (Ve) COMUNE DI VENEZIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.992.669.601	Lavori ultimati
10	Costruzione della fognatura del Terraglio (Ve) COMUNE DI VENEZIA	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.158.394.619	Lavori ultimati. Collaudo in corso
11	Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (Ve) II Lotto COMUNE DI VENEZIA	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	2.887.959.819	Lavori ultimati. La somma residua di £ 1,160 ml è stata destinata ai lavori della fognatura di Carpenedo L. 910/86 es. 1989 n. 4

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

12	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (Ve) III Lotto COMUNE DI VENEZIA	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.124.100.837	Lavori ultimati. Collaudo in corso
13	Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (Ve) I Lotto COMUNE DI VENEZIA	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	4.023.025.949	Lavori ultimati
14	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (Ve) - XIV Lotto COMUNE DI CHIOGGIA	650.000.000	650.000.000	650.000.000	569.361.501	Lavori ultimati. Collaudo in corso
15	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (Ve) - XI Lotto COMUNE DI CHIOGGIA	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	912.083.961	Lavori ultimati. Collaudo in corso
16	Completamento delle fognature via Torino - Mestre Ve COMUNE DI VENEZIA	1.650.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000	1.586.526.731	Lavori collaudati. Approvazione contabilità finale in corso
17	Costruzione della fognatura ed impianto di depurazione di Pelestrina S. Pietro in Volta (Ve) COMUNE DI VENEZIA	1.310.000.000	1.310.000.000	1.310.000.000	-	Con D.G.R. n. 5342 del 8-11-94, il Comune di Venezia è stato autorizzato ha elaborare un nuovo progetto non ancora presentato.
18	Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre-Marghera C.C.I.D.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Il finanziamento iniziale era di £ 1.000.000.000. La differenza di £ 460.000.000 è stata recuperata dal finanziamento di £ 7.000.000.000 es. 1987-1988 fognatura di Mestre
19	Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in Comune di Mogliano Veneto (Tv) COMUNE DI MOGLIANO VENETO	500.000.000	500.000.000	500.000.000	452.212.485	Lavori ultimati
20	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV Lotto SUB B (Ve) CONSORZIO DEL MIRESE	400.000.000	400.000.000	400.000.000	344.611.615	Lavori ultimati. Collaudo in corso
21	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese CONSORZIO DEL MIRESE	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.566.546.236	Lavori ultimati. L'importo complessivo dell'opera è di £ 4.608.149.680, la differenza di £ 8.149.680 è stata assunta dal Consorzio
22	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (Ve) - XVI Lotto COMUNE DI CHIOGGIA	3.650.000.000	3.650.000.000	3.650.000.000	500.000.000	L'impresa ha rescisso il contratto. Perizia approvata in C.T.R.A. voto n. 1994 del 14-7-94. In attesa di nuovo appalto

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

23	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (Ve) CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.610.833.252	Lavori collaudati. Il costo totale dell'opera è di £ 4.700 ml. Vedasi anche costruzione impianto idrovoro per £ 3.200 ml (n. 8)
24	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (Ve) - Opere elettromeccaniche COMUNE DI CHIOGGIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.459.541.098	Lavori ultimati. Collaudo in corso
25	Costruzione fognatura centro storico di Venezia - stralcio funzionale della Giudecca (Ve) REGIONE VENETO	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	165.390.474	Il Comune di Venezia deve redigere il progetto della fognatura delle aree marginali
26	Interventi di risanamento igienico ed edilizio di Pellestrina e S. Pietro in Volta COMUNE DI VENEZIA	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	-	E' stato sottoscritto il programma degli accordi tra Regione e Comune
VALORI TOTALI		58.000.000.000	58.000.000.000	58.000.000.000	38.029.742.619	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

DISINQUINAMENTO

IMPORTI

N°	LEGGE 910/86 - ESERCIZI 1987-1988	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	NOTE
1	Lavori di costruzione dell'impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino-Mestre (Ve) REGIONE VENETO	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.122.005.069	Lavori collaudati. La somma originaria di £ 3.000.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
2	Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (Ve) REGIONE VENETO	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.460.968.170	Lavori in corso. La somma originaria di £ 3.200.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
3	Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (Ve) REGIONE VENETO	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	3.733.113.914	Lavori in corso. La somma originaria di £ 4.000.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
4	Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chiggia (Ve) REGIONE VENETO	9.100.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000	8.367.344.110	Lavori finiti
5	Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (Ve) REGIONE VENETO	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.584.790.081	Lavori collaudati. La somma originaria di £ 2.800.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
6	Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (Ve) REGIONE VENETO	5.900.000.000	5.900.000.000	5.900.000.000	5.864.952.186	Lavori in corso
7	Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a Sud di Codevigo REGIONE VENETO	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.933.656.729	Lavori finiti
8	Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (Ve) REGIONE VENETO	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.165.797.935	Lavori in corso
9	Lavori di costruzione del I Lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (Ve) COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	107.437.195	Progetto approvato
10	Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S.Giuliano REGIONE VENETO	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.491.866.125	Lavori collaudati.
11	Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (Ve) REGIONE VENETO	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.523.179.616	La somma originaria di £ 1.700.000.000 è stata modificata con deliberazione 4650 del 4-10-94

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

12	Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (Ve) REGIONE VENETO	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.996.554.950	Lavori ultimati
13	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago-Mestre (Ve) REGIONE VENETO	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	2.481.627.518	Lavori collaudati. La somma originaria di £ 2.900.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
14	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocopa e via Canal Marhera (Ve) COMUNE DI VENEZIA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	209.891.566	Progetto approvato. Appalto in corso. La somma originaria di £ 2.000.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
15	Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo-Mestre (Ve) REGIONE VENETO	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.883.298.993	Lavori collaudati. La somma originaria di £ 2.000.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
16	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia VI Lotto REGIONE VENETO	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	115.260.693	Capogruppo A.T.I. fallita. Contratto in corso di stipulazione con impresa mandante
17	Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia VII Lotto COMUNE DI VENEZIA	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	242.513.283	Capogruppo A.T.I. fallita. Il progetto è stato rielaborato su richiesta del Comune
18	Lavori di completamento della rete fognaria del bacino di S. Giuliano di Mestre (Ve) REGIONE VENETO	900.000.000	900.000.000	900.000.000	684.296.777	Contabilità finale approvata La somma originaria di £ 900.000.000 è stata modificata con deliberazione n. 4650 del 4-10-94
19	Costruzione della rete secondaria di fognatura di Pellestrina COMUNE DI VENEZIA	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	Con D.G.R. n. 5342 del 8-11-94 il Comune di Venezia è stato autorizzato ha elaborare un nuovo progetto non ancora presentato

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

20	Costruzione della rete di fognatura di S. Marta (Ve) COMUNE DI VENEZIA	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	89.005.091	Il progetto dell'impianto di depurazione è stato bocciato dalla Commissione per la Salvaguardia. Il Comune ha rielaborato il progetto
21	Costruzione della rete fognaria di Quarto d'Altino (Ve) COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.350.000.000	Lavori in corso.
22	Interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e opere a completamento della fognatura consortile Mestre-Marghera (Ve) C.C.I.D.	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	5.761.005.698	Lavori ultimati. La somma di £460 ml è stata destinata alla copertura del supero di spesa del progetto di Mestre-Marghera (1mld es. 1984-85-86)
23	Costruzione dell'impianto di depurazione e scarico a mare di Pellestrina (Ve) COMUNE DI VENEZIA	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	0	Con delibera n. 5342 del 8-11-94 il Comune è stato autorizzato ad elaborare un nuovo progetto, non ancora presentato.
24	Redazione del piano direttore REGIONE VENETO	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 255 del 19-12-91
25	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - Reti di Jesolo Lido (Ve) REGIONE VENETO	5.225.000.000	5.225.000.000	5.225.000.000	4.943.105.220	Lavori in corso.
26	Rilevi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo	195.636.000	195.636.000	195.636.000	97.818.000	Lavori in corso
27	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (Ve) COMUNE DI JESOLO	310.000.000	310.000.000	310.000.000	155.000.000	Lavori in corso
28	Lavori della fognatura del Comune di Jesolo (Ve) COMUNE DI JESOLO	469.364.000	469.364.000	469.364.000	-	Progetto approvato
29	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira REGIONE VENETO	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	6.323.875.532	Contabilità finale approvata
30	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips REGIONE VENETO	1.082.814.095	1.082.814.095	1.082.814.095	82.775.316	Lavori in fase di aggiudicazione

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

31	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (Ve) - opere civili ed elettromeccaniche REGIONE VENETO	1.006.869.147	1.006.869.147	1.006.869.147	1.006.869.147	Lavori finiti. L'importo totale dei lavori è di 3.800 ml
32	Ispezioni televisive REGIONE VENETO	293.376.629	293.376.629	293.376.629	293.376.629	Lavori finiti. L'importo totale dei lavori è di £ 3.800 ml Vedasi anche intervento opere di teleregolamentazione n. (29)
33	Piano pilota W.R.C. REGIONE VENETO	776.940.129	776.940.129	776.940.129	776.940.129	Lavori finiti
34	Somme per ulteriori interventi COMUNE DI JESOLO	640.000.000	640.000.000	640.000.000	640.000.000	Lavori finiti
	VALORI TOTALI	88.000.000.000	88.000.000.000	83.000.000.000	63.488.325.672	

REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

DISINQUINAMENTO		IMPORTI				NOTE
N°	LEGGE 910/86 - ESERCIZIO 1989	FINANZIATO	IMPEGNATO	CONTABILIZZATO	EROGATO	
1	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia (Ve) CONSORZIO DEL MIRESE	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.700.000.000	Lavori in corso. Il progetto complessivo di £ 4.290 ml finanziati con la L. n. 910/86 es. 1989 1 mld e 290 ml sui fondi MESPA-CEE
2	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (Ve) COMUNE DI VENEZIA	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1.750.000.000	Lavori appaltati.
3	Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana (Ve) COMUNE DI VENEZIA	7.750.000.000	7.750.000.000	7.750.000.000	735.000.000	Progetto approvato. Appalto in corso
4	Costruzione fognatura di Carpenedo - Mestre (Ve) COMUNE DI VENEZIA	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	490.000.000	Lavori appaltati. L'importo del progetto è di £ 4.900 ml cui si farà fronte per £ 3.750 ml con i fondi della L. 910/86 e per 1.160 ml con il recupero del ribasso d'asta
5	Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile- Comune di Mira II Parte REGIONE VENETO	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	5.803.022.572	Lavori collaudati
6	Costruzione della rete fognaria di Mira - III Fase CONSORZIO DEL MIRESE	14.500.000.000	14.500.000.000	14.500.000.000	7.383.153.150	Lavori in corso
7	Depuratore del Cavallino - Denitro COMUNE DI VENEZIA	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	Appalto in corso
8	Fognatura e depurazione del Lido del Cavallino (Ve) COMUNE DI VENEZIA	3.800.000.000	3.800.000.000	-	-	Progetto in redazione
9	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia - Opere elettromeccaniche COMUNE DI CHIOGGIA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1.800.000.000	Lavori in corso
10	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia - Opere civili REGIONE VENETO	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Lavori finiti