

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

|               |                                                                                                                               |                |                |                |                |                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11            | Fognatura S. Erasmo<br>COMUNE DI VENEZIA                                                                                      | 5.000.000.000  | 5.000.000.000  | -              | -              | E' stato sottoscritto il programma degli accordi tra Regione e Comune                                                 |
| 12            | Costruzione della rete fognaria della Giudecca (Ve)<br>REGIONE VENETO                                                         | 3.000.000.000  | 3.000.000.000  | 3.000.000.000  | -              | Il Comune di Venezia dovrà redigere entro il 1997 il progetto della fognatura delle aree marginali del centro storico |
| 13            | Costruzione della rete fognaria di Mira - III Fase Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari<br>CONSORZIO DEL MIRESE | 500.000.000    | 500.000.000    | 500.000.000    | 397.045.551    | Lavori in corso                                                                                                       |
| VALORI TOTALI |                                                                                                                               | 62.000.000.000 | 62.000.000.000 | 53.200.000.000 | 26.058.221.273 |                                                                                                                       |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

| DISINQUINAMENTO |                                                                                                   |                | IMPORTI        |                |               |                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°              | LEGGE 67/88 - ESERCIZIO 1988                                                                      | FINANZIATO     | IMPEGNATO      | CONTABILIZZATO | EROGATO       | NOTE                                                                                          |
| 1               | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Fusina -<br>IV linea (Ve)<br>COMUNE DI VENEZIA        | 13.000.000.000 | 13.000.000.000 | -              | 241.246.665   | I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8<br>3-95 nella L. 139/92 - depurazione Fusina |
| 2               | Completamento dell'impianto di trattamento di<br>Campalto - Opere accessorie<br>COMUNE DI VENEZIA | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 1.250.000.000 | Lavori in corso.                                                                              |
| VALORI TOTALI   |                                                                                                   | 15.500.000.000 | 15.500.000.000 | 2.500.000.000  | 1.491.246.665 |                                                                                               |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

| DISINQUINAMENTO |                                                                                                                     | IMPORTI       |               |                |               | NOTE                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°              | LEGGE 67/88 - ESERCIZIO 1990                                                                                        | FINANZIATO    | IMPEGNATO     | CONTABILIZZATO | EROGATO       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1               | Progetto depuratore Fusina<br>COMUNE DI VENEZIA                                                                     | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | -              | 186.862.727   | I fondi originariamente dati alla filtrazione di Fusina, sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - depurazione Fusina |
| 2               | Ampliamento delle fognature del Cavallino (Ve)<br>COMUNE DI VENEZIA                                                 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000  | 5.006.560.379 | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                            |
| 3               | Ampliamento delle fognature di Pellestrina (Ve)<br>COMUNE DI VENEZIA                                                | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | -              | -             | Con D.G.R. n. 5342 del 8-11-94, il Comune di Venezia è stato autorizzato ad elaborare un nuovo progetto, non ancora presentato.                                                                                                             |
| 4               | Ampliamento della rete di fognatura di Musile di Piave (Ve)<br>COMUNE DI MUSILE DI PIAVE                            | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000  | 1.505.070.836 | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                            |
| 5               | Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (Pd)<br>COMUNE DI CODEVIGO                                              | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000  | 2.768.220.073 | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                            |
| 6               | Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (Ve)<br>CONSORZIO DEL MIRESE                                      | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000  | 762.635.986   | Lavori in corso.                                                                                                                                                                                                                            |
| 7               | Aggiornamento piano direttore - Seconda fase - Monitoraggio dei corsi d'acqua sfocianti in Laguna<br>REGIONE VENETO | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000  | 1.816.273.373 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8               | Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (Ve)<br>COMUNE DI QUARTO D'ALTINO | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000  | 2.500.000.000 | Lavori in corso                                                                                                                                                                                                                             |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

|    |                                                                                                                 |                |                |                |               |                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Ampliamento delle fognature del Lido di Venezia<br>COMUNE DI VENEZIA                                            | 6.000.000.000  | 6.000.000.000  | 6.000.000.000  | 3.000.000.000 | Lavori in corso                                                                                                                            |
| 10 | Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia<br>U.L.S.S. N. 16 - VENEZIA             | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  | 1.000.000.000 | Lavori in corso                                                                                                                            |
| 11 | Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (Ve)<br>COMUNE DI CHIOGGIA                                         | 1.100.000.000  | 1.100.000.000  | 1.100.000.000  | 110.000.000   | Progetto approvato. L'importo complessivo di £ 15.500 mld prevde anche il completamento fognario di Tombola e Sottomarina per £ 14.400 mld |
| 12 | Vasca di accumulo acque meteoriche di Carpenedo-Bissuola (Ve)<br>COMUNE DI VENEZIA                              | 12.500.000.000 | 12.500.000.000 | 12.500.000.000 | 1.368.148.536 | I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Campalto. Progettazione in corso                  |
| 13 | Ampliamento impianto di depurazione del Comune di Musile di Piave (Ve)<br>REGIONE VENETO                        | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | -             | Progetto approvato. Importo complessivo £ 2.400 mld (vedi L. 910/86 esercizio 1987-1988 n.9)                                               |
| 14 | Ampliamento della rete fognaria di via Bafile in Comune di Jesolo (Ve)<br>COMUNE DI JESOLO                      | 5.500.000.000  | 5.500.000.000  | 5.500.000.000  | 4.972.796.286 | Lavori in corso                                                                                                                            |
| 15 | Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giavannacci Marghera (Ve)<br>COMUNE DI VENEZIA | 8.000.000.000  | 8.000.000.000  | 8.000.000.000  | 4.000.000.000 | Lavori in corso                                                                                                                            |
| 16 | Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (Ve)<br>COMUNE DI VENEZIA                                     | 7.000.000.000  | 7.000.000.000  | 7.000.000.000  | 3.500.000.000 | Lavori in corso                                                                                                                            |
| 17 | Rilievi ed ispezioni televisive - Il stralcio<br>COMUNE DI JESOLO                                               | 195.636.000    | 195.636.000    | 195.636.000    | -             | Progetto approvato                                                                                                                         |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

|    |                                                                                           |                 |                 |                |                |                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Interventi presso l'impianto di depurazione e gli sfioratori di piena<br>COMUNE DI JESOLO | 2.212.524.000   | 2.212.524.000   | 2.212.524.000  | -              | Progetto approvato                                                                                 |
| 19 | Analisi chimiche sui liquami in fognatura e nell'impianto<br>COMUNE DI JESOLO             | 91.840.000      | 91.840.000      | 91.840.000     | 59.500.000     | Il costo totale dell'intervento è di £ 119.000.000<br>Vedi anche schede n 14 - 17 - 18             |
| 20 | Ristrutturazione collettore Acque Basse I lotto<br>CONSORZIO DESE SILE                    | 12.500.000.000  | 12.500.000.000  | 12.500.000.000 | 436.152.908    | I fondi sono stati riallocati con la II fase degli interventi della L. 139/92 - progetto Campalto. |
| 21 | Completamento della rete fognaria della Tombola e Sottomarina (Ve)<br>COMUNE DI CHIOGGIA  | 14.400.000.000  | 14.400.000.000  | 14.400.000.000 | 7.224.640.499  | Lavori in corso                                                                                    |
|    | VALORI TOTALI                                                                             | 104.500.000.000 | 104.500.000.000 | 95.500.000.000 | 40.216.861.603 |                                                                                                    |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

| DISINQUINAMENTO |                                                                                                         | IMPORTI        |                |                |               | NOTE                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°              | LEGGE 67/88 - ESERCIZIO 1991                                                                            | FINANZIATO     | IMPEGNATO      | CONTABILIZZATO | EROGATO       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1               | Completamento della fognatura di Mestre - Area Ovest<br>COMUNE DI VENEZIA                               | 7.600.000.000  | 7.600.000.000  | 7.600.000.000  | 760.000.000   | Lavori in corso                                                                                                                                                                                                                             |
| 2               | Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia<br>ENTE DI BACINO RSU VENEZIA 2                               | 13.000.000.000 | 13.000.000.000 | 13.000.000.000 | -             | L'importo complessivo è di £ 78.252 ml finanziato con £ 35.331 ml con i fondi FIO, £ 6.500 ml sulla L. 360/91 (n. 1), £ 13.000 ml sulla L. 67/88 esercizio 1991, £ 1.800 ml sulla L. 139/92 (n. 43), £ 5.700 sulla L. 539/95 es 1997 (n. 1) |
| 3               | Impianto di depurazione di Pellestrina (Ve)<br>COMUNE DI VENEZIA                                        | 500.000.000    | 500.000.000    | -              | -             | Con D.G.R. n. 5342 del 8-11-94, il Comune di Venezia è stato autorizzato ha elaborare un nuovo progetto non ancora presentato                                                                                                               |
| 4               | Fognatura di Meolo (Ve)<br>COMUNE DI MEOLO                                                              | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 900.000.000   | Lavori in corso                                                                                                                                                                                                                             |
| 5               | Fognatura di Chioggia (Ve)<br>COMUNE DI CHIOGGIA                                                        | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 1.000.000.000  | 400.000.000   | Progetto approvato                                                                                                                                                                                                                          |
| 6               | Sistema informativo regionale - Nodo Laguna<br>REGIONE VENETO                                           | 500.000.000    | 500.000.000    | 500.000.000    | 31.000.000    | In attesa individuazione soggetto attuatore                                                                                                                                                                                                 |
| 7               | Impianto di Vigonza (Pd)<br>CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO DEL TERGOLA                                  | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  | -             | Importo complessivo £ 14.600 ml vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n.6)                                                                                                                                                                       |
| 8               | Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana<br>CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO DEL TERGOLA | 5.000.000.000  | 5.000.000.000  | -              | -             | Vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n. 5)                                                                                                                                                                                                      |
| VALORI TOTALI   |                                                                                                         | 30.600.000.000 | 30.600.000.000 | 25.100.000.000 | 2.091.000.000 |                                                                                                                                                                                                                                             |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

| N°            | LEGGE 67/88 - ESERCIZIO 1992 - I Fase                                                                                                                       | FINANZIATO     | IMPEGNATO      | CONTABILIZZATO | EROGATO       | NOTE                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature<br>CONSORZIO DEL MIRESE                                           | 8.000.000.000  | 8.000.000.000  | -              | -             | Progettazione in corso.                                                                                      |
| 2             | Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area Sud del Piovese<br>CONSORZIO VALLI PIOVESE                                                      | 3.200.000.000  | 3.200.000.000  | 3.200.000.000  | 1.639.982.105 | Lavori in corso                                                                                              |
| 3             | Fognature in Comune di Cavarzere<br>COMUNE DI CAVARZERE                                                                                                     | 1.100.000.000  | 1.100.000.000  | 1.100.000.000  | 990.000.000   | Lavori in corso                                                                                              |
| 4             | Ampliamento dell'impianto di depurazione - III Lotto<br>COMUNE DI CAVARZERE                                                                                 | 1.400.000.000  | 1.400.000.000  | 1.400.000.000  | 140.000.000   | Progetto approvato                                                                                           |
| 5             | Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana Fognatura di Chioggia (Ve)<br>COMUNE DI VENEZIA | 5.500.000.000  | 5.500.000.000  | 5.500.000.000  | 1.119.745.284 | Lavori in corso. I fondi sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - progetto Lusore. |
| 6             | Potenziamento dell'impianto di sollevamento Rana e costruzione di un modulo di sedimentazione<br>COMUNE DI VENEZIA                                          | 4.500.000.000  | 4.500.000.000  | -              | -             | Progettazione in corso                                                                                       |
| 7             | Impianto idrovoro a servizio del Canale Scolmatore - Il Stralcio<br>CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE                                                         | 6.000.000.000  | 6.000.000.000  | 6.000.000.000  | 5.400.000.000 | Lavori in corso                                                                                              |
| VALORI TOTALI |                                                                                                                                                             | 29.700.000.000 | 29.700.000.000 | 17.200.000.000 | 9.289.727.389 |                                                                                                              |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

| N°            | LEGGE 67/88 - ESERCIZIO 1992 - II Fase                                                            | FINANZIATO     | IMPEGNATO      | CONTABILIZZATO | EROGATO       | NOTE                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Progetto integrato depurazione Fusina<br>REGIONE VENETO                                           | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | -              | -             | I fondi originariamente destinati all'impianto del Mirese sono stati riallocati con PCR n.1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina |
| 2             | Quota regionale agenzia per Venezia<br>REGIONE VENETO                                             | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | -             | In attesa costituzione Agenzia per Venezia                                                                                                          |
| 3             | Progetto integrato depurazione Fusina<br>REGIONE VENETO                                           | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | -              | -             | I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina e progetto Lusore                                   |
| 4             | Sistemazione del Fiume Marzenego "Ramo<br>Beccherie" nel centro di Mestre<br>COMUNE DI VENEZIA    | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | -             | Progetto approvato                                                                                                                                  |
| 5             | Impianto di depurazione di Onara<br>CONSORZIO ALTA SERVIZI - Cittadella                           | 2.400.000.000  | 2.400.000.000  | 2.400.000.000  | 1.200.000.000 | Lavori in corso.                                                                                                                                    |
| 6             | Collettore fognario Ovest Fontaniva-Cittadella-<br>Tombolo<br>CONSORZIO ALTA SERVIZI - Cittadella | 5.100.000.000  | 5.100.000.000  | 5.100.000.000  | 4.590.000.000 | Lavori in corso                                                                                                                                     |
| VALORI TOTALI |                                                                                                   | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 | 20.000.000.000 | 5.790.000.000 |                                                                                                                                                     |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

| N°            | L. 360/91                                                                                                                                | FINANZIATO     | IMPEGNATO      | CONTABILIZZAT | EROGATO       | NOTE                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia<br>ENTE DI BACINO R.S.U.VE2                                                                    | 6.500.000.000  | 6.500.000.000  | 6.500.000.000 | 6.394.123.516 | L'importo complessivo dell'opera è di £ 78.252 ml finanziati con 35.331 ml con i fondi FIO, 13.000 ml sulla L. 67/88 es. 1991 (3), £ 6.500 ml sulla L. 360/91, £ 18.000 sulla L. 139/92 es. 1993 (43) e 5.700 ml sulla L. 539/95 (1) |
| 2             | Progetto pilota del bacino del Marzenego                                                                                                 | 2.500.000.000  | -              | -             | -             | In attesa individuazione soggetto attuatore.                                                                                                                                                                                         |
| 3             | Bonifica della discarica di rifiuti Marghera (Ve)<br><br>COMUNE DI VENEZIA                                                               | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  | -             | -             | Il Comune di Venezia doveva presentare il progetto nel 1991                                                                                                                                                                          |
| 4             | Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S.Giuliano (Ve) - Bonifica discarica di S.Giuliano<br>COMUNE DI VENEZIA                | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  | -             | -             | Il Comune di Venezia ha chiesto di integrare il finanziamento con l'ulteriore importo di £ 6.000 ml                                                                                                                                  |
| 5             | Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S.Giuliano (Ve) - Bosco di Mestre - I stralcio<br><br>AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE  | 877.000.000    | 877.000.000    | 877.000.000   | 420.798.055   | Lavori in corso                                                                                                                                                                                                                      |
| 6             | Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio<br>AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE                                       | 793.400.000    | 793.400.000    | 793.400.000   | -             | Progetto approvato                                                                                                                                                                                                                   |
| 6             | Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S.Giuliano (Ve) - Bosco di Mestre - II stralcio<br><br>AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE | 1.329.600.000  | 1.329.600.000  | -             | -             | Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco                                                                                                                                                                           |
| VALORI TOTALI |                                                                                                                                          | 16.000.000.000 | 13.500.000.000 | 8.170.400.000 | 6.814.921.571 |                                                                                                                                                                                                                                      |

# REGIONE VENETO

## DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

| N° | L. 139/92 - ESERCIZIO 1993                                                                                                                       | FINANZIATO     | IMPEGNATO      | CONTABILIZZATO | EROGATO       | NOTE                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalto A<br><br>CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA                   | 15.650.000.000 | 15.650.000.000 | 15.650.000.000 | 1.782.039.429 | Lavori in corso                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalto B<br><br>CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA                   | 15.650.000.000 | 15.650.000.000 | 15.650.000.000 | 6.816.042.737 | Lavori in corso                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza<br>CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA                                          | 12.600.000.000 | 12.600.000.000 | 12.600.000.000 | 5.334.899.490 | Lavori in corso. Importo complessivo £ 14.600 ml vedi L. 67/88 - esercizio 1991 (1)                                                                                                                    |
| 4  | Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero<br>CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA                                   | 8.400.000.000  | 8.400.000.000  | 8.400.000.000  | 270.374.020   | Il Consorzio ha chiesto di modificare il progetto per realizzare un impianto polivalente per trattamento acque RSU e reflui zootecnici. Necessita di incremento finanziario vedi L. 67/88 es. 1991 (2) |
| 5  | Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero XV Lotto<br>CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA | 1.500.000.000  | 1.500.000.000  | 1.500.000.000  | 1.357.665.676 | Lavori in corso                                                                                                                                                                                        |
| 6  | Collegamento della rete di Borgoricco a Villanova di Camposampiero<br>CONSORZIO FOGNATURA ACQUEDOTTO TERGOLA                                     | 3.200.000.000  | 3.200.000.000  | 3.200.000.000  | 987.920.147   | Lavori in corso                                                                                                                                                                                        |
| 7  | Completamento fognatura nera in Comune di Noale<br>CONSORZIO DEL MIRESE                                                                          | 1.800.000.000  | 1.800.000.000  | 1.800.000.000  | 1.072.041.702 | Lavori in corso                                                                                                                                                                                        |
| 8  | Completamento fognatura nera in Comune di Salzano<br>CONSORZIO DEL MIRESE                                                                        | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.382.777.648 | Lavori finiti                                                                                                                                                                                          |

# REGIONE VENETO

## DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

|    |                                                                                                                          |               |               |               |               |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 9  | Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago<br>CONSORZIO DEL MIRESE                                           | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 1.148.047.386 | Lavori in corso    |
| 10 | Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè<br>CONSORZIO DEL MIRESE                                               | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 1.849.967.405 | Lavori in corso    |
| 11 | Vasca di pioggia di Noale<br>CONSORZIO DEL MIRESE                                                                        | 700.000.000   | 700.000.000   | 700.000.000   | 23.760.444    | Progetto approvato |
| 12 | Ristrutturazione dei collettori di via Torino<br>COMUNE DI VENEZIA                                                       | 9.200.000.000 | 9.200.000.000 | 9.200.000.000 | 1.020.806.481 | Lavori appaltati   |
| 13 | Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano<br>COMUNE DI VENEZIA | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 5.800.000.000 | 762.206.091   | Lavori appaltati   |
| 14 | Completamento della rete di fognatura della zona del Terraglio<br>COMUNE DI VENEZIA                                      | 5.700.000.000 | 5.700.000.000 | 5.700.000.000 | 1.493.109.202 | Lavori in corso    |
| 15 | Estensione della rete di fognatura nella zona di Marghera<br>COMUNE DI VENEZIA                                           | 3.600.000.000 | 3.600.000.000 | 3.600.000.000 | 1.764.921.957 | Lavori in corso    |
| 16 | Completamento della fognatura nella zona della Gazzera-Mestre<br>COMUNE DI VENEZIA                                       | 3.900.000.000 | 3.900.000.000 | 3.900.000.000 | 643.474.135   | Lavori in corso    |
| 17 | Ristrutturazione della fognatura della zona di Cipressina-Mestre<br>COMUNE DI VENEZIA                                    | 5.300.000.000 | 5.300.000.000 | 5.300.000.000 | 158.940.306   | Lavori in corso    |
| 18 | Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - bacino Carpenedo<br>COMUNE DI VENEZIA                                     | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 251.998.067   | Lavori in corso    |
| 19 | Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin<br>COMUNE DI VENEZIA                                      | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 | 205.316.417   | Lavori in corso    |
| 20 | Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto<br>COMUNE DI VENEZIA                  | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 589.370.330   | Lavori in corso    |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

|    |                                                                                                              |                |                |                |               |                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Campalto e Tessera<br>COMUNE DI VENEZIA | 3.400.000.000  | 3.400.000.000  | -              | -             | Progetto in fase di redazione                                                                 |
| 22 | Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto<br>COMUNE DI VENEZIA                                  | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 | 372.561.635   | Progetto approvato. Importo complessivo £ 20.000 ml vedi L. 139/92 II fase (8)                |
| 23 | Risanamento fognario della zona di Carpenedo<br>COMUNE DI VENEZIA                                            | 9.600.000.000  | 9.600.000.000  | 9.600.000.000  | 213.654.844   | Lavori in corso                                                                               |
| 24 | Completamento della rete di fognatura di Malcontenta<br>COMUNE DI VENEZIA                                    | 3.500.000.000  | 3.500.000.000  | 3.500.000.000  | 197.756.572   | Lavori in corso                                                                               |
| 25 | Ricostruzione reti di fognatura nella zona del centro urbano di Mestre<br>COMUNE DI VENEZIA                  | 3.700.000.000  | 3.700.000.000  | 3.700.000.000  | 171.206.194   | Lavori in corso                                                                               |
| 26 | Vasca di pioggia della Gazzera<br>COMUNE DI VENEZIA                                                          | 3.400.000.000  | 3.400.000.000  | -              | -             | Importo complessivo £ 4.400 ml vedi L. 798/84 es. 1984-1985-1986 (1). Progetto in istruttoria |
| 27 | Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese<br>CONSORZIO DEL MIRESE                                   | 7.880.000.000  | 7.880.000.000  | -              | -             | Progettazione in corso                                                                        |
| 28 | Ispezione televisiva di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea<br>CONSORZIO DEL MIRESE                | 620.000.000    | 620.000.000    | 620.000.000    | -             | Progetto approvato                                                                            |
| 29 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano<br>CONSORZIO DEL MIRESE                       | 6.500.000.000  | 6.500.000.000  | 6.500.000.000  | 4.201.648.566 | Lavori in corso                                                                               |
| 30 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S.Maria di Sala<br>CONSORZIO DEL MIRESE              | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 1.659.729.504 | Lavori in corso                                                                               |
| 31 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo<br>CONSORZIO DEL MIRESE                     | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.023.757.728 | Lavori in corso                                                                               |
| 32 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Strà<br>CONSORZIO DEL MIRESE                         | 3.000.000.000  | 3.000.000.000  | 3.000.000.000  | 1.666.899.436 | Lavori in corso                                                                               |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

|    |                                                                                                     |                |                |                |                |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| 33 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesso d'Artico<br>CONSORZIO DEL MIRESE     | 3.000.000.000  | 3.000.000.000  | 3.000.000.000  | 1.986.219.743  | Lavori in corso                             |
| 34 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo<br>CONSORZIO DEL MIRESE                | 4.500.000.000  | 4.500.000.000  | 4.500.000.000  | 2.653.665.010  | Lavori in corso                             |
| 35 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga<br>CONSORZIO DEL MIRESE             | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  | 1.752.021.222  | Lavori in corso                             |
| 36 | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore<br>CONSORZIO DEL MIRESE | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  | 2.000.000.000  | 1.912.957.019  | Lavori in corso                             |
| 37 | Interventi alle fognature nel Comune di Spnea - I stralcio<br>CONSORZIO DEL MIRESE                  | 4.950.000.000  | 4.950.000.000  | 4.950.000.000  | 918.533.428    | Lavori in corso                             |
| 38 | Interventi alle fognature nel Comune di Spnea - II stralcio<br>CONSORZIO DEL MIRESE                 | 6.550.000.000  | 6.550.000.000  | 6.550.000.000  | 4.761.140.686  | Lavori in corso                             |
| 39 | Interventi alle fognature nel Comune di Camponogara<br>CONSORZIO DEL MIRESE                         | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.500.000.000  | 2.367.414.205  | Lavori in corso                             |
| 40 | Interventi alle fognature nel Comune di Fossò<br>CONSORZIO DEL MIRESE                               | 1.500.000.000  | 1.500.000.000  | 1.500.000.000  | 1.320.826.260  | Lavori in corso                             |
| 41 | Progetto integrato escavo rii<br>COMUNE DI VENEZIA                                                  | 35.000.000.000 | 35.000.000.000 | 35.000.000.000 | 6.907.481.031  | Lavori in corso                             |
| 42 | Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia<br>ENTE DI BACINO RSU VENEZIA 2                           | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 17.999.999.998 | Lavori in corso                             |
| 43 | Interventi per il monitoraggio dei corsi d'acqua                                                    | 2.000.000.000  | -              | -              | -              | In attesa individuazione soggetto attuatore |
| 44 | Interventi alle fognature di Quarto d'Altino<br>COMUNE DI QUARTO D'ALTINO                           | 4.000.000.000  | 4.000.000.000  | 4.000.000.000  | 766.715.116    | Appalto in corso                            |
| 45 | Fognature di Pellestrina<br>COMUNE DI VENEZIA                                                       | 4.000.000.000  | 4.000.000.000  | -              | -              | Progettazione in corso                      |
| 46 | Fognature del Lido<br>COMUNE DI VENEZIA                                                             | 9.000.000.000  | 9.000.000.000  | -              | -              | Progettazione in corso                      |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

|    |                                                                                                                              |               |               |               |               |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 47 | Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle<br>COMUNE DI VENEZIA    | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 633.713.013   | Lavori in corso |
| 48 | Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio<br>COMUNE DI VENEZIA     | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 209.402.671   | Lavori in corso |
| 49 | Sistemazione idraulico-ambientale di Piove di Sacco<br>COMUNE DI PIOVE DI SACCO                                              | 3.117.332.477 | 3.117.332.477 | 3.117.332.477 | 1.765.095.167 | Lavori in corso |
| 50 | Ampliamento rete fognaria<br>COMUNE DI PIOVE DI SACCO                                                                        | 3.882.667.523 | 3.882.667.523 | 3.882.667.523 | 2.801.310.548 | Lavori in corso |
| 51 | Sistemazione idraulico-ambientale area Brenta-Bacchiglione<br>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA-BACCHIGLIONE                      | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 1.768.205.704 | Lavori in corso |
| 52 | Completamento impianto di depurazione di Codevigo<br>CONSORZIO VALLI PIOVESE                                                 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 2.905.366.020 | Lavori in corso |
| 53 | Fognature di Chioggia<br>COMUNE DI CHIOGGIA                                                                                  | 8.950.000.000 | 8.950.000.000 | 8.950.000.000 | 1.746.153.098 | Lavori in corso |
| 54 | Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura<br>COMUNE DI CHIOGGIA | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 277.687.867   | Lavori in corso |
| 55 | Opere di completamento della fognatura comunale<br>COMUNE DI MOGLIANO VENETO                                                 | 5.719.312.000 | 5.719.312.000 | 5.719.312.000 | 1.051.885.858 | Lavori in corso |
| 56 | Monitoraggio e telerilevamento impianti di sollevamento<br>COMUNE DI MOGLIANO VENETO                                         | 280.688.000   | 280.688.000   | 280.688.000   | 130.393.605   | Lavori in corso |
| 57 | Fognatura di Monselice<br>COMUNE DI MONSELICE                                                                                | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 4.519.027.355 | Lavori in corso |
| 58 | Fognatura nel comune di Arqua' Petrarca<br>COMUNE DI ARQUA' PETRARCA                                                         | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 949.271.710   | Lavori in corso |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

|    |                                                                                        |                 |                 |                 |                 |                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 59 | Intervento di diversione idraulica<br>CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE-<br>BACCHIGLIONE     | 8.900.000.000   | 8.900.000.000   | 8.900.000.000   | 1.050.413.170   | Lavori in corso                      |
| 60 | Lavoro di incremento degli invasi<br>CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE-<br>BACCHIGLIONE      | 13.500.000.000  | 13.500.000.000  | 13.500.000.000  | -               | Progetto approvato. Appalto in corso |
| 61 | Lavori di monitoraggio e telecontrollo<br>CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE-<br>BACCHIGLIONE | 2.600.000.000   | 2.600.000.000   | 2.600.000.000   | -               | Progetto approvato                   |
| 62 | Estensione rete agrometeorologica<br>C.S.I.M. TEOLO - REGIONE VENETO                   | 1.000.000.000   | 1.000.000.000   | 1.000.000.000   | 995.629.837     | Lavori in fase di ultimazione        |
|    | VALORI TOTALI                                                                          | 350.000.000.000 | 348.000.000.000 | 320.320.000.000 | 104.573.422.890 |                                      |

# REGIONE VENETO

DIPARTIMENTO PER L'ECOLOGIA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE 30/01/98

| N° | L. 139/92 - II FASE                                                                                                                                                                                             | FINANZIATO     | IMPEGNATO      | CONTABILIZZATO | EROGATO | NOTE                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 1  | Progetto integrato Fusina - Ricalibratura a Est e sottopasso del Naviglio<br>CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA                                                                                        | 3.200.000.000  | 3.200.000.000  | -              | -       | Progetto in fase di redazione |
| 2  | Progetto integrato Fusina - Ricalibratura canali di bonifica (Bastie, Foscara e Giare) e potenziamento impianto idrovoro<br>CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA                                         | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | -              | -       | Progetto in fase di redazione |
| 3  | Progetto integrato Fusina                                                                                                                                                                                       | 1.800.000.000  | -              | -              | -       | Progetto in fase di redazione |
| 4  | Progetto Fusina: Completamento della rete fognaria e relativi allacciamenti nell'area Mestre-Gazzera e Mestre-Malcontenta<br>COMUNE DI VENEZIA                                                                  | 4.000.000.000  | 4.000.000.000  | -              | -       | Progetto in fase di redazione |
| 5  | Progetto Lusore: Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete minore di bonifica interessata dagli apporti di acque urbane bianche<br>CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA                              | 4.000.000.000  | 4.000.000.000  | -              | -       | Progetto in fase di redazione |
| 6  | Progetto Fusina; Invasi di laminazione e sedimentazione in aree depresse per circa Ha 30 con sistemazione a parco e con restituzione all'idrovora di Malcontenta<br>CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA | 3.000.000.000  | 3.000.000.000  | -              | -       | Progetto in fase di redazione |
| 7  | Progetto Fusina: Vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3<br>COMUNE DI VENEZIA                                                                                       | 4.000.000.000  | 4.000.000.000  | -              | -       | Progetto in fase di redazione |