

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Subtotale	L. 426.950.000.000	L. 426.405.000.000	L. 355.700.000.000	L. 198.054.361.809
Regione				
Regione - Arpav	L. 26.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 3.191.907.087
Regione - Fognature e Depurazione	L. 87.085.000.000	L. 87.085.000.000	L. 82.085.000.000	L. 64.726.179.018
Regione - Foreste	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.670.400.000	L. 847.996.979
Subtotale	L. 116.085.000.000	L. 102.085.000.000	L. 93.755.400.000	L. 68.766.083.084
Altri				
Ente di bacino R.S.U. VE 2	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 38.190.611.373
In attesa di indiv. sogg. attuatori	L. 539.300.000.000	L. 30.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 388.187.631
U.S.S.L. n. 12 - Venezia	L. 37.500.000.000	L. 37.500.000.000	L. 31.000.000.000	L. 23.948.428.455
Delta Po S.p.A.	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0
Subtotale	L. 637.300.000.000	L. 128.000.000.000	L. 101.500.000.000	L. 62.527.227.459
TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.343.455.000.000	L. 961.890.400.000	L. 479.919.529.844

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

COMUNI

ARQUA' PETRARCA
BATTAGLIA TERME
CASTELFRANCO VENETO
CAVARZERE
CHIOGGIA
CODEVIGO
ESTE
GALZIGNANO
JESOLO
MARCON
MEOLO
MOGLIANO VENETO
MONASTIER
MONSELICE
MUSILE DI PIAVE
NOALE
PADOVA
PIOVE DI SACCO
QUARTO D'ALTINO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
VENEZIA
ZERO BRANCO

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Comune di Arquà Petrarca					Settore: Disinquinamento		
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
56	Fognatura nel comune di Arquà Petrarca		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 980.296.206	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 980.296.206	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 102.293.420	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 102.293.420	
TOTALE (ente)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 1.082.589.626	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	27,1%	

Soggetto attuatore: Comune di Battaglia Terme					Settore:	Disinquinamento	
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Adeguamento depuratore di Battaglia Terme		L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 0	L. 0	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
8	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme		L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di approvazione
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 1.930.000.000	L. 1.930.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Castelfranco Veneto

Settore: Disinquinamento

Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11	Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda		L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in istruttoria
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Cavarzere

Settore: Disinquinamento

Legge	67/88	Es. 1992 - I ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Fognatura comunale di Cavarzere		L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 990.000.000	Lavori ultimati.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto		L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 700.000.000	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 1.690.000.000	

Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
16	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 13.893.140	Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 13.893.140	

TOTALE (ente)			L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 1.703.893.140	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	31,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Chioggia

Settore: Disinquinamento

Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto		L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 569.361.501	Lavori ultimati
15	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto		L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 912.083.961	Lavori ultimati
22	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto		L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 500.000.000	L'impresa ha rescisso il contratto. Perizia approvata in C.T.R.A. voto n. 1994 del 14-7-94. In attesa di nuovo appalto
24	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.459.541.098	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 3.440.988.560	

Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
9	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 8.195.998.107	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 8.195.998.107	

Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11	Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)		L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 110.000.000	Il comune di Chioggia ha proposto di modificare il progetto collegando la fognatura all'impianto di Val da Rio
21	Completamento della rete fognaria di Chioggia e Sottomarina		L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 7.224.640.499	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 7.334.640.499	

Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Fognatura di Chioggia (VE)		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	

Legge	139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
52	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia	L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 1.758.082.295	Lavori in corso.
53	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura	L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 978.659.409	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 2.736.741.704	
Legge	539/95 Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 787.821.255	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)		L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 787.821.255	
Legge	539/95 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 154.014.136	Lavori in corso
7	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio	L. 230.000.000	L. 230.000.000	L. 230.000.000	L. 215.974.279	Lavori ultimati
8	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 979.608.786	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 1.349.597.201	
Legge	515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
17	Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in Comune di Chioggia	L. 19.593.954.020	L. 19.593.954.020	L. 19.593.954.020	L. 272.535.102	
18	Progetto di qualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio	L. 406.045.980	L. 406.045.980	L. 406.045.980	L. 328.002.059	Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 600.537.161	
TOTALE (ente)		L. 76.400.000.000	L. 76.400.000.000	L. 76.400.000.000	L. 25.346.320.487	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	33,2%	

Soggetto attuatore: Comune di Codevigo

Settore: Disinquinamento

Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	Lavori ultimati. Ulteriori L. 54.365.402 con DGR n. 1356 del 21.4.98
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	
TOTALE (ente)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	101,8%	

Soggetto attuatore: Comune di Este

Settore: Disinquinamento

Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"		L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 125.531.250	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 125.531.250	
TOTALE (ente)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 125.531.250	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	5,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Galzignano					Settore: Disinquinamento		
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme		L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 409.589.294	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 409.589.294	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano		L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	Lavori appaltati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 409.589.294	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	21,9%	

Soggetto attuatore: Comune di Jesolo				Settore: Disinquinamento		
Legge	798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.428.520.054	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.428.520.054	
Legge	910/86 Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
26	Rilievi ed ispezioni televisive della rete fognaria del Comune di Jesolo (VE) -	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 97.818.000	Lavori in corso
27	Progetto esecutivo delle opere fognarie di collegamento della zona P.I.P. all'impianto di depurazione (VE)	L. 310.000.000	L. 310.000.000	L. 310.000.000	L. 183.853.720	Lavori in corso
28	Lavori della fognatura del Comune di Jesolo (VE)	L. 469.364.000	L. 469.364.000	L. 469.364.000	L. 0	Progetto approvato
34	Somme per ulteriori interventi	L. 640.000.000	L. 640.000.000	L. 640.000.000	L. 640.000.000	Lavori finiti
Subtotale (legge - esercizio)		L. 1.615.000.000	L. 1.615.000.000	L. 1.615.000.000	L. 921.671.720	
Legge	67/88 Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14	Ampliamento della rete fognaria di via Bafite in Comune di Jesolo (VE)	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.065.924.887	Lavori ultimati.
17	Rilievi ed ispezioni televisive - II stralcio	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 195.636.000	L. 0	Progetto approvato
18	Interventi presso l'impianto di depurazione e gli sfficatori di piena	L. 2.212.524.000	L. 2.212.524.000	L. 2.212.524.000	L. 52.210.476	Lavori in corso.
19	Analisi chimiche sui liquami in fognatura e nell'impianto	L. 91.840.000	L. 91.840.000	L. 91.840.000	L. 0	Il costo totale dell'intervento è di L. 119.000.000 Vedi anche schede n 14 - 17 - 18
Subtotale (legge - esercizio)		L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 5.118.135.363	
TOTALE (ente)		L. 12.115.000.000	L. 12.115.000.000	L. 12.115.000.000	L. 8.468.327.137	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	69,9%	

Soggetto attuatore: Comune di Marcon					Settore: Disinquinamento		
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
4	Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto		L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 82.233.170	Il Comune di Marcon con nota n. 17134 del 5/10/98 ha chiesto lo storno della somma per il recupero della fognatura nera di Gaggio
Subtotale (legge - esercizio)			L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 82.233.170	
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
10	Riabilitazione fognaria del Comune di Marcon		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 50.977.360	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 50.977.360	
TOTALE (ente)			L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 133.210.530	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	3,7%	

Soggetto attuatore: Comune di Meolo					Settore: Disinquinamento		
Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
4	Adeguamento Impianto di depurazione e rete fognaria in comune di Meolo.		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
21	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Meolo		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 573.551.928	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 573.551.928	
TOTALE (ente)			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.473.551.928	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	73,7%	

Soggetto attuatore: Comune di Mogliano Veneto					Settore: Disinquinamento	
Legge	798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 733.359.359	Lavori ultimati
19	Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 452.212.485	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)		L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.185.571.844	
Legge	139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
54	Opere di completamento della fognatura comunale e monitoraggio/telerilevamento impianti di sollevamento	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.756.746.129	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 3.756.746.129	
Legge	515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
12	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Mogliano Veneto	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 12.300.000.000	L. 12.300.000.000	L. 12.300.000.000	L. 4.942.317.973	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	40,2%	

Soggetto attuatore: Comune di Monastier					Settore: Disinquinamento		
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
13	Ampliamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione comunale in Comune di Monastier		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 107.094.337	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 107.094.337	
TOTALE (ente)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 107.094.337	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	3,6%	

Soggetto attuatore: Comune di Monselice					Settore: Disinquinamento		
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
55	Fognatura di Monselice		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.519.027.355	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.519.027.355	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
9	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Monselice		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in istruttoria
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.519.027.355	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	50,0%	45,2%	

Soggetto attuatore: Comune di Musile di Piave					Settore:	Disinquinamento	
Legge	910/86	Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
9	Lavori di costruzione del I lotto impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 356.072.615	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 356.072.615	
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
4	Ampliamento della rete fognaria di Musile di Piave (VE)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.505.070.836	Lavori in corso.
13	Ampliamento impianto di depurazione del Comune di Musile di Piave (VE)		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 1.505.070.836	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
22	Completamento funzionale dell'impianto di depurazione comunale di Musile di Piave		L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 5.400.000.000	L. 5.400.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.861.143.451	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	92,6%	34,5%	

Soggetto attuatore: Comune di Noale					Settore: Disinquinamento		
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
23	Realizzazione di un parco ecologico - bacino di lagunaggio in Comune di Noale		L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Padova					Settore: Disinquinamento		
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabllizzato	Erogato	Note
10	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio in Comune di Padova		L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (ente)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	0,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Piove di Sacco					Settore: Disinquinamento		
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
48	Sistemazioni idraulico-ambientali di Piove di Sacco ("Vallo di circonvallazione")		L. 3.117.332.477	L. 3.117.332.477	L. 3.117.332.477	L. 2.975.475.333	Lavori in corso.
49	Ampliamento fognature di Piove di Sacco		L. 3.882.667.523	L. 3.882.667.523	L. 3.882.667.523	L. 3.070.776.018	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 6.046.251.351	
TOTALE (ente)			L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 6.046.251.351	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	86,4%	