

Soggetto attuatore: Regione - Fognature e Depurazione

Settore: Disinquinamento

Legge	910/86	Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1		Lavori di costruzione dell'impianto di sollevamento e modulazione del bacino di Zelarino - Mestre (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.127.578.431	Lavori ultimati. Per saldare la liquidazione si prendono L. 219.085.640 dalla gara n. 24 DDDA n. 5
2		Lavori di costruzione dello scolmatore di via del Bosso a Chirignago - Mestre (VE)	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.638.739.954	Lavori ultimati. L'ulteriore importo è preso dal decreto n. 20 della gara n. 6
3		Lavori di ristrutturazione delle reti fognarie del Cavallino (VE)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.739.763.660	Lavori ultimati.
4		Lavori di completamento dei sistemi principali di collettamento della rete fognaria di Chioggia (VE)	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 9.100.000.000	L. 8.439.722.007	Lavori finiti.
5		Lavori di costruzione rete di fognatura zona di via Martiri di Marzabotto - bacino Gazzera - Mestre (VE)	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.604.094.383	Lavori ultimati.
6		Lavori di estensione delle reti fognarie secondarie di Chioggia e Sottomarina (VE)	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.900.000.000	L. 5.864.952.186	Lavori ultimati.
7		Lavori di costruzione delle opere fognarie di collettamento delle frazioni a sud di Codevigo	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.927.033.321	Lavori finiti.
8		Lavori di costruzione dei collettori fognari di collegamento all'impianto di depurazione di Musile di Piave (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.891.470.476	Lavori ultimati.
10		Lavori di costruzione nuovo impianto di sollevamento nel bacino di via Torino e collegamento bacino di S. Giuliano	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.506.154.340	Lavori ultimati. Con DGR n. 4 l'importo di L. 1.500.000.000 è stato portato a L. 1.660.000.000 tramite prelevamento di L. 160.000.000 da gara 5.
11		Lavori di costruzione della rete di fognatura della zona di via Asseggiano - bacino Gazzera (VE)	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.586.084.840	Lavori ultimati. La somma originaria di L. 1.700.000.000 è stata modificata con deliberazione 4650 del 4-10-94
12		Lavori di completamento della fognatura nella zona Nord-Est del Comune di Campagna Lupia (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.027.954.341	Lavori ultimati, con decreto n. 554 del 18.12.1997 la somma originaria di L. 2.000.000.000 è stata portata a 2.040.703.593 per ulteriori oneri.
13		Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Chirignago - Mestre (VE)	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.900.000.000	L. 2.488.599.868	Lavori ultimati. - L. 160.000.000 da dare a gara 23.
15		Lavori di costruzione della rete secondaria di fognatura bacino di Carpenedo - Mestre (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.889.695.167	Lavori ultimati.
16		Lavori di costruzione della rete fognaria del Lido di Venezia - VI lotto	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 517.711.960	Lavori in corso.
18		Lavori di completamento della rete fognaria del bacino di S. Giuliano di Mestre (VE)	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 900.000.000	L. 795.866.489	Lavori ultimati.

24	Redazione del Piano Direttore	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 255 del 19-12-91
25	Lavori di adeguamento delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione - reti di Jesolo Lido (VE)	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.225.000.000	L. 5.208.603.443	Lavori ultimati
29	Lavori di estensione della rete interna ed il collegamento alla rete consortile - Comune di Mira (I parte)	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.329.623.217	Lavori ultimati.
30	Lavori di teleregolazione e telecontrollo della fognatura di Jesolo - Philips	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 1.082.814.095	L. 82.775.316	Lavori in corso
31	Lavori di adeguamento reti e impianto di depurazione di Jesolo (VE) - opere civili ed elettromeccaniche	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	L. 1.006.869.147	Lavori finiti
32	Ispezioni televisive	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	L. 293.376.629	Lavori ultimati
33	Piano pilota W.R.C.	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	L. 776.940.129	Lavori finiti
Subtotale (legge - esercizio)		L. 61.085.000.000	L. 61.085.000.000	L. 61.085.000.000	L. 56.743.609.304	

Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5		Lavori di estensione rete interna e collegamento alla rete consortile - Comune di Mira - II parte	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.809.404.231	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.809.404.231	

Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7		Aggiornamento del Piano Direttore - seconda fase - Monitoraggio dei corsi d'acqua sfocianti in laguna	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 2.173.165.483	Lavori in corso. Importo diminuito di L. 422.000.000 per Arpav. Nuovo importo: L. 4.578.000.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 2.173.165.483	

Legge	67/88	Es. 1992 - II ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2		Quota regionale agenzia per Venezia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	Riallocato con riparto 1998.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	

Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
26		Bonifica siti inquinati in Comune di Venezia - Zona industriale di Marghera	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	

TOTALE (ente)			L. 87.085.000.000	L. 87.085.000.000	L. 82.085.000.000	L. 64.726.179.018	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	94,3%	74,3%	

Soggetto attuatore: Regione - Foreste

Settore: Disinquinamento

Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabllizzato	Erogato	Note
5	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - I stralcio	L. 877.000.000	L. 877.000.000	L. 877.000.000	L. 451.296.979 Lavori ultimati per 451 ml.
6	Progetto per la realizzazione del Bosco di Mestre - II stralcio	L. 793.400.000	L. 793.400.000	L. 793.400.000	L. 396.700.000 Lavori in corso
7	Recupero ambientale e valorizzazione dell'area di S. Giuliano (VE) - Bosco di Mestre - II stralcio	L. 1.329.600.000	L. 1.329.600.000	L. 0	L. 0 Il Comune di Venezia deve individuare le aree per il bosco
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.670.400.000	L. 847.996.979
TOTALE (ente)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.670.400.000	L. 847.996.979
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	55,7%	28,3%

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

CONSORZI DI FOGNATURA ED AZIENDE

CONSORZIO ALTA SERVIZI
AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE
A.S.P.I.V.
CENTRO VENETO SERVIZI
CONSORZIO DEL MIRESE
CONSORZIO DEL TERGOLA

Soggetto attuatore: Consorzio Alta Servizi					Settore: Disinquinamento		
Legge	67/88	Es. 1992 - II ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Ampliamento impianto di depurazione di Onara		L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	L. 2.160.000.000	Lavori ultimati.
7	Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo		L. 5.100.000.000	L. 5.100.000.000	L. 5.100.000.000	L. 4.590.000.000	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000	L. 6.750.000.000	
Legge	139/92	II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
16	Collettore Campretto-Lovari nel comune di S. Martino di Lupari		L. 4.050.000.000	L. 4.050.000.000	L. 4.050.000.000	L. 516.630.687	Progetto approvato
17	Adeguamento strutture fognarie: fognatura aerea sud di S. Martino di Lupari e collegamento al depuratore di Onara		L. 4.250.000.000	L. 4.250.000.000	L. 4.250.000.000	L. 166.464.000	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)			L. 8.300.000.000	L. 8.300.000.000	L. 8.300.000.000	L. 683.094.687	
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
4	Fognatura di Cittadella, Fontaniva, Tombolo e San Martino di Lupari		L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 47.700.000	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 47.700.000	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Ampliamento della rete fognaria del bacino scolante in laguna ed appartenente al Consorzio Alta Servizi		L. 2.300.000.000	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 0	Progetto approvato
4	Progetto della costruzione reti fognarie nei comuni di Cittadella e Fontaniva		L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
TOTALE (ante)			L. 24.500.000.000	L. 24.500.000.000	L. 22.200.000.000	L. 7.480.794.687	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	90,6%	30,5%	

Soggetto attuatore: Azienda Piovese Gestione Acque

Settore: Disinquinamento

Legge	798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.313.217.112	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.313.217.112	
Legge	67/88 Es. 1992 - I ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area sud del Piovese	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.704.124.609	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.704.124.609	
Legge	139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
51	Completamento impianto di depurazione di Codevigo	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 4.635.452.471	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 4.635.452.471	
Legge	139/92 II fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
18	Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Lavori ultimati
19	Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.434.596.284	Lavori in corso.
20	Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.055.267.230	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 3.489.863.514	

Legge	539/95	Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
8	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - I stralcio (Legnaro, S. Angelo di Piove e Polverara)		L. 2.450.000.000	L. 2.450.000.000	L. 2.450.000.000	L. 261.830.463	Lavori in corso.
10	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - II stralcio (S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo)		L. 2.750.000.000	L. 2.750.000.000	L. 2.750.000.000	L. 291.680.455	Lavori in corso.
11	Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - III stralcio (Brugine, Piove di Sacco e Correzzola)		L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 193.714.776	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 8.600.000.000	L. 8.600.000.000	L. 8.600.000.000	L. 747.225.694	

Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
5	Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese		L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di approvazione
Subtotale (legge - esercizio)			L. 15.000.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	L. 0	

TOTALE (ente)			L. 40.300.000.000	L. 40.300.000.000	L. 25.300.000.000	L. 13.889.883.400	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	62,8%	34,5%	

Soggetto attuatore: A.S.P.I.V.					Settore: Disinquinamento		
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	*	Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (VE) - Telecontrollo	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Con DGR n. 3183 del 22-7-96, i fondi sono stati destinati alla vasca di pioggia della Gazzera (imp. complessivo £ 4.400.000.000 vedi n. 22 L. 139/92 esercizio 1993)
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	
Legge	910/86	Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
14	*	Lavori di costruzione del collettore di via Paleocapa e via Canal - Marghera (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.263.190.978	Lavori in corso. Con DDA n. 6 DEL 27/01/1997 il finanziamento è stato modificato da L. 2.000.000.000 a L. 1.790.000.000.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.263.190.978	
Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	*	Costruzione vasca di modulazione di Favaro Veneto (VE)	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 1.816.000.000	Lavori in corso.
4	*	Costruzione fognatura di via San Donà a Carpenedo - Mestre (VE)	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 3.750.000.000	L. 3.083.146.262	Lavori in corso. L'importo del progetto è di L. 4.900 ml cui si fa fronte per L. 3.750 ml con i fondi della L. 910/86 e per L. 1.150 ml presi dal decreto n. 1001 del 26.10.97 (fognatura di Carpenedo - II lotto).
7	*	Impianto di depuratore del Cavallino - adeguamento della fase biologica alla rimozione dell'azoto	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.079.483.722	Lavori ultimati.
8	*	Fognatura e depurazione del Lido e del Cavallino	L. 3.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 0	L. 0	Progetto finito
Subtotale (legge - esercizio)			L. 12.250.000.000	L. 12.250.000.000	L. 8.450.000.000	L. 5.978.629.984	
Legge	67/88	Es. 1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	*	Completamento dell'impianto di trattamento di Campalto - Opere accessorie	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.145.039.432	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.145.039.432	

Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	*	Ampliamento della fognatura del Cavallino (VE) - il stralcio	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 5.462.027.650	Lavori ultimati.
15	*	Costruzione della vasca di accumulo acque meteoriche di piazzale Giovannacci - Marghera (VE)	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 6.257.557.022	Lavori in corso.
16	*	Razionalizzazione della rete fognaria di Marghera (VE) - via Asseggiano a Chirignago	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 4.678.668.631	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 21.000.000.000	L. 21.000.000.000	L. 21.000.000.000	L. 16.398.253.303	
Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	*	Estensione della rete fognaria di tipo separato nella zona di Trivignano - Zelarino - Il lotto	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 5.105.711.226	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 5.105.711.226	
Legge	67/88	Es. 1992 - I ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	*	Progetto di rifacimento del collegamento fra il nodo di Ca' Emiliani e l'impianto di modulazione della Rana	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.096.758.909	Lavori ultimati. I fondi sono stati riallocati con PCR n. 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - progetto Lusore.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 5.096.758.909	

Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
11	*	Ristrutturazione dei collettori principali di fognatura di via Torino a Mestre	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 9.200.000.000	L. 7.666.774.712	Lavori in corso.
12	*	Impianto di modulazione delle acque di pioggia del bacino di via Torino e del bacino di S. Giuliano	L. 5.800.000.000	L. 5.800.000.000	L. 5.800.000.000	L. 2.134.952.922	Lavori in corso.
13	*	Completamento della rete di fognatura separata della zona del Terraglio - bacino di Carpenedo - Mestre	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 3.097.155.179	Lavori in corso.
14	*	Estensione della rete di fognatura separata nella zona di Marghera tra SS. Romea e autostrada VE-PD	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.857.094.871	Lavori in corso.
15	*	Completamento della fognatura nella zona di Gazzera - Mestre	L. 3.900.000.000	L. 3.900.000.000	L. 3.900.000.000	L. 2.406.016.849	Lavori in corso.
16	*	Ristrutturazione della fognatura nella zona di Cipressina - Zelarino	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000	L. 5.300.000.000	L. 2.460.870.875	Lavori in corso.
17	*	Ricostruzione della fognatura di via S. Donà - Bacino di Carpenedo	L. 7.200.000.000	L. 7.200.000.000	L. 7.200.000.000	L. 1.733.982.694	Lavori in corso.
18	*	Ricostruzione della fognatura della zona di via Silvio Trentin - Mestre	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 942.381.164	Lavori in corso.
19	*	Ristrutturazione ed estensione della rete di fognatura nella zona di Favaro Veneto	L. 4.200.000.000	L. 4.200.000.000	L. 4.200.000.000	L. 3.579.019.851	Lavori in corso.
22	*	Risanamento fognario nella zona di Carpenedo (via Tevere)	L. 9.600.000.000	L. 9.600.000.000	L. 9.600.000.000	L. 213.654.844	Lavori in corso.
23	*	Completamento della rete di fognatura di tipo separato di Malcontenta	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 3.500.000.000	L. 197.756.572	Lavori fermi - problemi con espropri.
24	*	Ricostruzione della rete fognaria nella zona del centro urbano di Mestre attigua al canale Osellino	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 1.559.528.594	Lavori in corso.
25	*	Vasca di pioggia della Gazzera	L. 3.400.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	L. 0	Importo complessivo £ 4.400 ml vedi L. 798/84 es. 1984-1985-1986 (1). Progetto approvato.
46	*	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Est - Ca' di Valle	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.260.933.247	Lavori in corso.
47	*	Progetto di ristrutturazione e ampliamento rete di fognatura del Cavallino - Zona Ovest - Ca' Savio	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.916.967.359	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 79.600.000.000	L. 79.600.000.000	L. 76.200.000.000	L. 34.027.089.733	
TOTALE (ente)			L. 131.450.000.000	L. 131.450.000.000	L. 124.250.000.000	L. 70.014.673.585	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	94,5%	53,3%	

Soggetto attuatore: Centro Veneto Servizi					Settore: Disinquinamento		
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Ampliamento dello schema fognario della zona del Conselvano		L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 479.796.880	Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 479.796.880	
TOTALE (ente)			L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 11.500.000.000	L. 479.796.880	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	4,2%	

Soggetto attuatore: Azienda Consorzio del Mirese					Settore: Disinquinamento		
Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
20	Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)		L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 344.611.615	Lavori ultimati.
21	Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese		L. 4.600.000.000	L. 4.600.000.000	L. 4.600.000.000	L. 4.566.546.236	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 4.911.157.851	
Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.700.000.000	Lavori in corso. Il progetto complessivo di £ 4.290 ml finanziati con la L. n. 910/86 es. 1989 1 ml e 290 ml sui fondi MESPA-CEE
6	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase		L. 14.500.000.000	L. 14.500.000.000	L. 14.500.000.000	L. 13.183.153.150	Lavori ultimati.
12	Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari		L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 16.383.153.150	
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 762.635.986	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 762.635.986	
Legge	67/88	Es. 1992 - I^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature		L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	L. 0	

Legge	139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Completamento fognatura nera in Comune di Noale	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 1.752.167.054	Lavori ultimati
7	Completamento fognatura nera in Comune di Salzano	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Lavori finiti
8	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.090.578.477	Lavori in corso
9	Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.498.026.740	Lavori ultimati
10	Vasca di pioggia di Noale	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 497.597.690	Progetto approvato
26	Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese	L. 7.880.000.000	L. 7.880.000.000	L. 0	L. 0	Progettazione in corso.
27	Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 228.391.144	Progetto approvato.
28	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 5.659.194.092	Lavori in corso.
29	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.176.917.184	Lavori ultimati
30	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.074.875.248	Lavori ultimati
31	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.438.799.687	Lavori in corso
32	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesso d'Artico	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.599.670.996	Lavori ultimati
33	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 2.766.711.834	Lavori in corso
34	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.797.006.027	Lavori ultimati
35	Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.050.315.095	Lavori ultimati
36	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - I stralcio	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 4.950.000.000	L. 3.534.913.538	Lavori in corso.
37	Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio	L. 6.550.000.000	L. 6.550.000.000	L. 6.550.000.000	L. 6.146.211.441	Lavori ultimati
38	Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	Lavori finiti.
39	Interventi alle fognature nel Comune di Fossò	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	Lavori finiti.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 60.000.000.000	L. 60.000.000.000	L. 52.120.000.000	L. 44.811.376.247	

Legge	539/95	Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
7	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese		L. 4.900.000.000	L. 4.900.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
Subtotale (legge - esercizio)			L. 4.900.000.000	L. 4.900.000.000	L. 0	L. 0	

Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
20	Ampliamento ed ottimizzazione delle reti fognarie del Consorzio del Mirese		L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	

TOTALE (ente)			L. 116.900.000.000	L. 116.900.000.000	L. 76.120.000.000	L. 66.868.323.234	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	65,1%	57,2%	

Soggetto attuatore: Consorzio del Tergola					Settore: Disinquinamento		
Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
7	Impianto di Vigonza (PD)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	Lavori in corso. Importo complessivo £ 14.600 ml vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n.6)
8	Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	Progetto approvato. Fondi destinati all'impianto di biotattamento di Camposampiero (Approvato CTRA 26/11/98)
Subtotale (legge - esercizio)			L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	

Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
1	Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B		L. 31.300.000.000	L. 31.300.000.000	L. 31.300.000.000	L. 22.749.312.702	Lavori in corso
2	Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza		L. 12.600.000.000	L. 12.600.000.000	L. 12.600.000.000	L. 12.219.105.403	Lavori quasi ultimati. Importo complessivo 14,8 Mld.
3	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero		L. 8.400.000.000	L. 8.400.000.000	L. 8.400.000.000	L. 0	Progetto impianto di biotattamento approvato dalla CTRA. Importo complessivo 44,4 Mld
4	Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto		L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.357.665.676	Lavori ultimati
5	Collegamento della rete di Borgoricco a Villanova di Camposampiero		L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.361.670.130	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 57.000.000.000	L. 57.000.000.000	L. 57.000.000.000	L. 38.687.753.911	

Legge	539/95 Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali dei comuni del Consorzio del Tergola	L. 213.000.000	L. 213.000.000	L. 213.000.000	L. 316.568.066	Fondi trasferiti al progetto "rete fognaria Camposampiero - Trebaseleghe" di costo complessivo L. 243 ml (vedasi L. 539/95 es. 97 n° 17)
2	Ampliamento rete fognaria comunale di Borgorico	L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. 0	Lavori in corso
3	Ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	Lavori in corso
4	Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza.	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 316.568.066	Lavori in corso
5	Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego	L. 737.000.000	L. 737.000.000	L. 737.000.000	L. 0	Lavori in corso
12	Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	In corso di esecuzione
13	Progetto allargamento fognatura in comune di Campodarsego	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 0	In corso di esecuzione
14	Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana	L. 560.000.000	L. 560.000.000	L. 560.000.000	L. 0	In corso di esecuzione
Subtotale (legge - esercizio)		L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 633.136.132	