

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
5	Collegamento delle fognature di Villa del Conte all'impianto di Camposampiero	L. 4.300.000.000	L. 4.300.000.000	L. 4.300.000.000		L. 0	Lavori appaltati. Conforme al generale.
11	Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0		L. 0	Progetto in fase di redazione
12	Impianto di biotattamento di Camposampiero	L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000	L. 23.000.000.000		L. 0	Progetto approvato. Importo complessivo 44,4 Mld
13	Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle	L. 545.000.000	L. 0	L. 0		L. 0	
14	Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0		L. 0	
15	Progetto fognatura nera in comune di S. Giorgio delle Partiche	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 450.000.000		L. 0	
16	Progetto rete fognaria in comune di Loreggia	L. 580.000.000	L. 580.000.000	L. 580.000.000		L. 0	
17	Progetto rete fognaria Camposampiero - Trebaseleghe	L. 2.225.000.000	L. 2.225.000.000	L. 0		L. 0	Costo complessivo L. 2.438 ml. I 213 ml mancanti provengono da L 533/95 es. 96 n° 1.
18	Progetto rete fognaria in comune di Saonara	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0		L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)		L. 34.300.000.000	L. 33.755.000.000	L. 28.330.000.000		L. 0	
TOTALE (ente)			L. 102.300.000.000	L. 101.755.000.000	L. 96.330.000.000	L. 39.320.890.043	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				99,5%	94,2%	38,4%	

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

ALTRI

ENTE DI BACINO R.S.U. VE 2
IN ATTESA DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI
U.S.S.L. n. 16 - VENEZIA
SOC. DELTA PO S.p.A.

Soggetto attuatore: Ente di bacino R.S.U. VE 2					Settore: Disinquinamento		
Legge	67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia		L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 8.599.341.709	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 8.599.341.709	
Legge	360/91		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia		L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.394.123.516	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.394.123.516	
Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
41	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta		L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 17.999.999.998	Lavori finiti.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 17.999.999.998	
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Completamento impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)		L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.197.146.150	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 78.252 ml finanziato con 35.331 ml con i fondi FIO, £ 6.500 ml sulla L. 360/91 (1), £ 13.000 ml sulla L. 67/88 es. 1991 (3) £ 18.000 sulla L. 139/92 (44) e 5.700 ml sulla L. 539/95 es. 1997 (1)
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.197.146.150	
TOTALE (ente)			L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 38.190.611.373	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	88,4%	

Soggetto attuatore: In attesa di indiv. sogg. attuatori					Settore: Disinquinamento	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
798/84	1984-1985-1986					
25	Costruzione fognatura centro storico di Venezia - stralcio funzionale della Giudecca (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 165.390.474	Proposta riallocazione con il riparto fondi 1998.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 165.390.474	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
910/86	1989					
11	Costruzione della rete fognaria della Giudecca (VE)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	Fondi riallocati con riparto 1998
Subtotale (legge - esercizio)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
67/88	1990					
1	Progetto depuratore Fusina (linea di filtrazione per il riutilizzo delle acque trattate - I stralcio)	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 222.797.157	I fondi originariamente dati alla filtrazione di Fusina, sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 - depurazione Fusina
Subtotale (legge - esercizio)		L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 222.797.157	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
67/88	1992 - II^ fase					
1	Progetto integrato depurazione Fusina B16	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	I fondi originariamente destinati all'impianto del Mirese sono stati riallocati con PCR n.1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. Riallocato con riparto 1998.
4	progetto integrato depurazione Fusina	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase. Riallocato con riparto 1998.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 36.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	
Legge		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
360/91						
2	Progetto pilota del bacino del Marzenego	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Riallocato con riparto 1998
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	

Legge	139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
3		Progetto integrato Fusina: opera ancora da individuare	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
8		Progetto Fusina: spese di gestione riferite all'intero progetto	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
15		Progetto Campalto: spese di gestione riferite all'intero progetto	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
22		Prevenzione: normativa e regolamentazioni, istituzione di incentivazioni	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
25		Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto	L. 30.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività
27		Protezione zootecnica: gestione reflui zootecnici	L. 13.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività
28		Protezione zootecnica: interventi strutturali in zootecnica	L. 40.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività
33		Interventi strutturali: estensione del sistema di telecontrollo a tutto il bacino sciolante	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
34		Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Tergola (sostegno di Torre di Burri)	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
36		Fitodepurazione estuarina sul Canale Vela	L. 10.500.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
38		Regolazione intromissioni da Sile, Brenta e Nodo Castellfranco	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
39		Gestione acque di magra del Brenta - Bacchiglione - LEB	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
		Subtotale (legge - esercizio)	L. 110.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	

Legge	515/96	Es. 1998	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
1		RIPARTO IN CORSO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	L. 117.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
		Subtotale (legge - esercizio)	L. 117.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	

Legge	345/97	Es. 1998	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
1		RIPARTO IN CORSO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	L. 263.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	
		Subtotale (legge - esercizio)	L. 263.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 0	

TOTALE (ente)		L. 539.300.000.000	L. 30.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 388.187.631		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			5,6%	1,9%	0,1%		

Soggetto attuatore: U.S.S.L. n. 12 - Venezia					Settore: Disinquinamento		
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
10	Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia (ospedale SS. Giovanni e Paolo)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.748.397.236	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.748.397.236	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
24	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile (SS. Giovanni e Paolo) e G.B. Giustinian. Primo stralcio funzionale		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 52.317.735	Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 52.317.735	
TOTALE (ente)			L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 1.800.714.971	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	45,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Chloggia					Settore:	Acquedotti
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
798/84	1984-1985-1988					
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 285.726.106	Lavori finiti
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.218.534.302	Lavori in fase di esecuzione. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.504.260.408	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
910/86	1987-1988					
1	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386	Lavori in fase di esecuzione. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
67/88	1988					
2	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 750.000.000	Importo complessivo £ 4.500.000.000
3	Rilascimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	Importo complessivo £ 850.000.000
4	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chloggia	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 90.254.000	Importo complessivo I stralcio £ 180.500.000
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 1.240.254.000	
TOTALE (ente)		L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 3.334.264.794	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	49,8%	

Soggetto attuatore: Comune di Venezia					Settore:	Acquedotti
Legge	798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
3	Acquedotto di Venezia	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	
Legge	910/86 Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Acquedotto di Venezia	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	0,0%	
Soggetto attuatore: Delta Po S.p.A.					Settore:	Acquedotti
Legge	67/88 Es. 1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Sistema degli acquedotti del Basso Veneto - Opere in Comune di Chioggia	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0	Le opere ricadono all'interno della concessione in essere tra Regione e la Delta Po per la progettazione del sistema degli acquedotti del Basso Veneto
Subtotale (legge - esercizio)		L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0	
TOTALE (ente)		L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	0,0%	

Soggetto attuatore: U.S.S.L. n. 12 - Venezia

Settore: Ospedali

Legge	798/84	Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio		L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
Subtotale (legge - esercizio)			L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	

Legge	910/86	Es. 1987-1988	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
Subtotale (legge - esercizio)			L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	

Legge	910/86	Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio		L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 147.713.484	L'importo complessivo è di 30.100 ml finanziati per 12 mld con la L. n. 798/84 es. 1984-85-86, L. 10 mld con la L. n. 910/86 es. 1987-1988, L. 5 mld con la L. n. 910/86 esercizio 1989, 3.100
Subtotale (legge - esercizio)			L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 147.713.484	

Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Dipartimento urgenza Ospedale SS. Giovanni e Paolo - Venezia - Il stralcio		L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 0	L. 0	

TOTALE (ente)			L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 27.000.000.000	L. 22.147.713.484	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	80,6%	66,1%	

	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.343.455.000.000	L. 961.890.400.000	L. 479.919.529.844



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

**PROSPETTO GENERALE
E STATO
DEGLI INTERVENTI
SUDDIVISI PER LEGGI**

AGGIORNATO AL 03/03/1999

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per leggi)

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
	SETTORE	Disinquinamento		
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000 100,0%	L. 58.000.000.000 100,0%	L. 38.317.278.568 66,1%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 88.000.000.000	L. 88.000.000.000 100,0%	L. 88.000.000.000 100,0%	L. 66.727.068.689 75,8%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 62.000.000.000	L. 62.000.000.000 100,0%	L. 53.200.000.000 85,8%	L. 37.102.183.472 59,8%
Legge 67/88 Es. 1988	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000 100,0%	L. 15.500.000.000 100,0%	L. 2.552.992.737 16,5%
Legge 67/88 Es. 1990	L. 104.500.000.000	L. 104.500.000.000 100,0%	L. 104.500.000.000 100,0%	L. 48.480.452.192 46,4%
Legge 67/88 Es. 1991	L. 30.600.000.000	L. 30.600.000.000 100,0%	L. 30.600.000.000 100,0%	L. 15.536.528.435 50,8%
Legge 67/88 Es. 1992 - I ^a fase	L. 29.700.000.000	L. 29.700.000.000 100,0%	L. 17.200.000.000 57,9%	L. 14.890.883.518 50,1%
Legge 67/88 Es. 1992 - II ^a fase	L. 60.000.000.000	L. 40.000.000.000 66,7%	L. 20.000.000.000 33,3%	L. 6.750.000.000 11,3%
Legge 360/91	L. 16.000.000.000	L. 13.500.000.000 84,4%	L. 10.170.400.000 63,6%	L. 9.242.120.495 57,8%

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato		
Legge 139/92 Es. 1993	L. 350.000.000.000	L. 348.000.000.000 99,4%	L. 327.720.000.000 93,6%	L. 195.872.420.756 56,0%		
Legge 139/92 II fase	L. 320.000.000.000	L. 197.200.000.000 61,6%	L. 45.800.000.000 14,3%	L. 7.592.277.767 2,4%		
Legge 539/95 Es. 1996	L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000 100,0%	L. 22.100.000.000 73,7%	L. 2.168.183.081 7,2%		
Legge 539/95 Es. 1997	L. 53.500.000.000	L. 52.955.000.000 99,0%	L. 43.700.000.000 81,7%	L. 7.055.010.005 13,2%		
Legge 515/96 Es. 1997	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000 100,0%	L. 58.400.000.000 29,2%	L. 2.150.151.851 1,1%		
Legge 515/96 Es. 1998	L. 117.000.000.000	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%		
Legge 345/97 Es. 1998	L. 263.000.000.000	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%		
TOTALE SETTORE	L. 1.797.800.000.000	L. 1.269.955.000.000	L. 894.890.400.000	L. 454.437.551.566		
<table><tr><td>SETTORE</td><td>Acquedotti</td></tr></table>					SETTORE	Acquedotti
SETTORE	Acquedotti					
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000 100,0%	L. 10.000.000.000 100,0%	L. 1.504.260.408 15,0%		
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000 100,0%	L. 2.000.000.000 100,0%	L. 589.750.386 29,5%		

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Legge 910/86 Es. 1989	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000 100,0%	L. 8.000.000.000 100,0%	L. 0 0,0%
Legge 67/88 Es. 1988	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000 100,0%	L. 20.000.000.000 100,0%	L. 1.240.254.000 6,2%
TOTALE SETTORE	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 3.334.284.794

SETTORE	Ospedali
---------	----------

Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000 100,0%	L. 12.000.000.000 100,0%	L. 12.000.000.000 100,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000 100,0%	L. 10.000.000.000 100,0%	L. 10.000.000.000 100,0%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000 100,0%	L. 5.000.000.000 100,0%	L. 147.713.484 3,0%
Legge 539/95 Es. 1997	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000 100,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
TOTALE SETTORE	L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 27.000.000.000	L. 22.147.713.484

TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.343.455.000.000	L. 961.890.400.000	L. 479.919.529.844
---------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

Legenda

Importi finanziati:	Somme messe a disposizione dallo Stato
Importi impegnati:	Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori
Importi contabilizzati:	Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio
Importi erogati:	Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere

N.	Soggetto attuatore / finanziamento	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	A.S.P.I.V. Ampliamento e completamento impianto di depurazione di Campalto (VE) - Telecontrollo	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	Con DGR n. 3183 del 22-7-96, i fondi sono stati destinati alla vasca di pioggia della Gazzera (imp. complessivo £ 4.400.000.000 vedi n. 22 L. 139/92 esercizio 1993)
2	Comune di Mogliano Veneto Fognatura del Comune di Mogliano Veneto (TV)	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 733.359.359	Lavori ultimati
3	Comune di Jesolo Completamento dell'impianto di depurazione di Jesolo (VE)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.428.520.054	Lavori ultimati.
4	Comune di Marcon Costruzione della fognatura del Comune di Marcon - VIII lotto	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 82.233.170	Il Comune di Marcon con nota n. 17134 del 5/10/98 ha chiesto lo storno della somma per il recupero della fognatura nera di Gaggio
5	Azienda Piovese Gestione Acque Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.313.217.112	Lavori ultimati
6	Comune di Venezia Costruzione della fognatura di Treporti (VE)	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.672.031.910	Lavori ultimati
7	Comune di Venezia Costruzione rete fognaria del Lido (VE) - V lotto	L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.090.000.000	L. 3.074.777.797	Lavori ultimati
8	Consorzio di bonifica Dese - Sile Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 3.200.000.000	L. 2.659.880.988	Lavori ultimati. Il costo totale dell'opera è di 4.700 ml. Vedasi anche intervento relativo alle opere accessorie per L. 1.500 ml (punto 23).
9	Comune di Venezia Completamento scolmatore bacino S. Giuliano (VE)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.992.669.601	Lavori ultimati
10	Comune di Venezia Costruzione della fognatura del Terraglio (VE)	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.158.394.619	Lavori ultimati

11	Comune di Venezia Completamento e ristrutturazione della fognatura di Carpenedo (VE) - II lotto	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 2.887.959.819	Lavori ultimati. La somma residua di L. 1.150 ml è stata destinata ai lavori della fognatura di Carpenedo L. 910/86 es. 1989 n. 4 (decreto n. 55 del 12.10.94)
12	Comune di Venezia Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - III lotto	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.150.000.000	L. 1.124.100.837	Lavori ultimati
13	Comune di Venezia Completamento e ristrutturazione rete fognaria di Carpenedo (VE) - I lotto	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.100.000.000	L. 4.023.025.949	Lavori ultimati
14	Comune di Chioggia Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 569.361.501	Lavori ultimati
15	Comune di Chioggia Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 912.083.961	Lavori ultimati
16	Comune di Venezia Completamento delle fognature di Via Torino - Mestre VE	L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.650.000.000	L. 1.586.526.731	Lavori ultimati
17	Comune di Venezia Costruzione della fognatura ed impianto di depurazione di Pellestrina e S. Pietro in Volta (VE)	L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 1.310.000.000	L. 0	Con D.G.R. n. 5342 del 8.11.94, il Comune di Venezia è stato autorizzato a elaborare un nuovo progetto, esaminato dalla CTRA il 30.07.98.
18	Comune di Venezia Completamento dei lavori di fognatura della zona di Mestre - Marghera	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	Lavori ultimati
19	Comune di Mogliano Veneto Fognatura frazioni di Bonisiolo e Zerman in comune di Mogliano Veneto (TV)	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 452.212.485	Lavori ultimati
20	Azienda Consorzio del Mirese Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 344.611.615	Lavori ultimati.
21	Azienda Consorzio del Mirese Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese	L. 4.600.000.000	L. 4.600.000.000	L. 4.600.000.000	L. 4.566.546.236	Lavori ultimati