

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per soggetti attuatori)

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato
	Comuni			
Comune di Arquà Petrarca	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.483.717.977
Comune di Battaglia Terme	L. 1.930.000.000	L. 1.930.000.000	L. 830.000.000	L. 0
Comune di Castelfranco Veneto	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 171.269.017
Comune di Cavarzere	L. 8.500.000.000	L. 8.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 2.378.819.650
Comune di Chioggia	L. 83.100.000.000	L. 83.100.000.000	L. 64.190.868.980	L. 35.613.715.588
Comune di Codevigo	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402
Comune di Este	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 269.155.250
Comune di Galzignano	L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 1.246.980.915
Comune di Jesolo	L. 12.115.000.000	L. 12.115.000.000	L. 12.097.343.123	L. 10.615.211.399
Comune di Marcon	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 3.600.000.000	L. 459.544.965
Comune di Meolo	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.832.123.735
Comune di Mogliano Veneto	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 12.300.000.000	L. 6.595.184.118
Comune di Monastier	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 719.387.832
Comune di Monselice	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 3.691.408.125
Comune di Morgano	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0
Comune di Musile di Piave	L. 5.400.000.000	L. 5.400.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.877.102.821
Comune di Noale	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Comune di Padova	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0
Comune di Piove di Sacco	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 6.484.664.058
Comune di Preganziol	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0
Comune di Quarto d'Altino	L. 10.500.000.000	L. 10.500.000.000	L. 10.500.000.000	L. 9.285.954.666
Consorzio Sile-Piave	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 223.656.158
Comune di Venezia	L. 533.900.000.000	L. 533.900.000.000	L. 291.087.000.000	L. 148.536.979.612
Comune di Zero Branco	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 121.555.680
Subtotale	L. 730.015.000.000	L. 730.015.000.000	L. 447.275.212.103	L. 235.660.796.968
Consorzi di bonifica				
Consorzio di bonifica Adige - Bacchiglione	L. 62.000.000.000	L. 62.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 15.539.287.292
Consorzio di bonifica Basso Piave	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0
Consorzio di bonifica Brenta - Bacchiglione	L. 21.000.000.000	L. 21.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 2.569.204.990
Consorzio di bonifica Dese - Sile	L. 96.200.000.000	L. 96.200.000.000	L. 39.700.000.000	L. 14.140.595.506
Consorzio di bonifica Destra Piave	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0
Consorzio di bonifica Sinistra - medio Brent	L. 31.200.000.000	L. 31.200.000.000	L. 19.700.000.000	L. 1.089.537.606
Subtotale	L. 213.900.000.000	L. 213.900.000.000	L. 102.400.000.000	L. 33.338.625.394
Consorzi di fognatura e depurazione				
Consorzio Acquedotto Euganeo Berico	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0
Consorzio Sile-Piave	L. 14.500.000.000	L. 14.500.000.000	L. 0	L. 0
Consorzio Alta Servizi	L. 35.800.000.000	L. 35.800.000.000	L. 24.500.000.000	L. 10.810.483.525

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Azienda Piovese Gestione Acque	L. 43.300.000.000	L. 43.300.000.000	L. 25.300.000.000	L. 17.638.830.816
Azienda Servizi idrici della Castellana	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0
A.S.P.I.V.	L. 43.800.000.000	L. 43.800.000.000	L. 0	L. 0
Centro Veneto Servizi	L. 24.400.000.000	L. 24.400.000.000	L. 11.500.000.000	L. 641.748.210
Azienda Consorzio del Mirese	L. 128.400.000.000	L. 128.400.000.000	L. 92.172.875.000	L. 69.172.491.284
Consorzio del Tergola	L. 158.100.000.000	L. 158.100.000.000	L. 100.075.000.000	L. 51.437.123.401
Subtotale	L. 452.300.000.000	L. 452.300.000.000	L. 253.547.875.000	L. 149.700.677.236
Regione				
Regione - Arpav	L. 30.422.000.000	L. 30.422.000.000	L. 26.422.000.000	L. 14.175.839.691
Regione - Fognature e Depurazione	L. 146.663.000.000	L. 146.663.000.000	L. 80.235.231.852	L. 65.407.769.706
Regione - Foreste	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.670.400.000	L. 847.996.979
Subtotale	L. 180.085.000.000	L. 180.085.000.000	L. 108.327.631.852	L. 80.431.606.376
Altri				
Ente di bacino R.S.U. VE 2	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 38.192.611.373
In attesa di indiv. sogg. attuatori	L. 181.500.000.000	L. 181.500.000.000	L. 35.478.051.114	L. 222.797.157
U.S.S.L. n. 12 - Venezia	L. 37.500.000.000	L. 37.500.000.000	L. 37.500.000.000	L. 24.897.371.467
Delta Po S.p.A.	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 17.300.000.000	L. 0
U.L.S.S. n. 17 Este-Monselice	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0
Enti vari	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0
Magistrato alle Acque	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Soggetto attuatore	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
Subtotale	L. 295.000.000.000	L. 295.000.000.000	L. 133.478.051.114	L. 63.312.779.997
TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.871.300.000.000	L. 1.045.028.770.069	L. 562.444.485.971

REGIONE VENETO

DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE
COMUNI

ARQUA' PETRARCA
BATTAGLIA TERME
CASTELFRANCO VENETO
CAVARZERE
CHIOGGIA
CODEVIGO
ESTE
GALZIGNANO
JESOLO
MARCON
MEOLO
MOGLIANO VENETO
MONASTIER
MONSELICE
MORGANO
MUSILE DI PIAVE
NOALE
PADOVA
PIOVE DI SACCO
PREGANZIOL
QUARTO D'ALTINO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
VENEZIA
ZERO BRANCO

Legenda

Importi finanziati:	Somme messe a disposizione dallo Stato
Importi impegnati:	Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori
Importi contabilizzati:	Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio
Importi erogati:	Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere

Soggetto attuatore: Comune di Arquà Petrarca					Settore:	Disinquinamento
Legge 139/92 Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note	
56 Fognatura nel comune di Arquà Petrarca	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 992.784.806	Lavori ultimati.(Progetto 6. Risanamento del bacino tra Adige e Bacchiglione)	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 992.784.806		
Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note	
1 Ampliamento della rete fognaria in Comune di Arquà Petrarca	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.490.933.171	Lavori in corso	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 1.490.933.171		
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.483.717.977		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	100,0%	62,1%		

Soggetto attuatore: Comune di Battaglia Terme					Settore:	Disinquinamento
Legge 539/95 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
3 Adeguamento depuratore di Battaglia Terme	L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 0	La DGR 463/98 ha individuato quale soggetto attuatore il Consorzio Acquedotto Euganeo Berico. Eug. B	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 830.000.000	L. 0		
Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note	
8 Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Battaglia Terme	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di approvazione	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0		
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 1.930.000.000	L. 1.930.000.000	L. 830.000.000	L. 0		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	43,0%	0,0%		

Soggetto attuatore: Comune di Castelfranco Veneto				Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
11 Integrazione tecnologica dell'impianto di depurazione in Comune di Castelfranco Veneto, località Salvatronda	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 171.269.017	Progetto approvato.
Subtotale (legge - esercizio)	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 171.269.017	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 171.269.017	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	100,0%	6,1%	

Soggetto attuatore: Comune di Cavarzere					Settore: Disinquinamento		
Legge	67/88	Es. 1992 - I ^a fase	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
3	Fognatura comunale di Cavarzere		L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 990.000.000	Lavori ultimati.
4	Ampliamento dell'impianto di depurazione - III lotto		L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.260.000.000	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.250.000.000	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
16	Ampliamento della rete fognaria in Comune di Cavarzere		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 128.819.650	L'ampliamento della rete fognaria in centro (2Mid) è in fase di appalto, mentre la rete fognaria di Martinelle e Boscochiara (1 Mid) è in corso di redazione del progetto.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 128.819.650	
Legge	515/96	Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
17	Interventi di fognatura		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)			L. 8.500.000.000	L. 8.500.000.000	L. 5.500.000.000	L. 2.378.819.650	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	64,7%	28,0%	

Soggetto attuatore: Comune di Chioggia					Settore:	Disinquinamento
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
798/84	1984-1985-1986					
14	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XIV lotto	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. 569.361.501	Lavori ultimati
15	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XI lotto	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 1.300.000.000	L. 912.083.961	Lavori ultimati
22	Costruzione della fognatura del Comune di Chioggia (VE) - XVI lotto	L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 3.650.000.000	L. 500.000.000	L'impresa ha rescisso il contratto. Perizia approvata in C.T.R.A. voto n. 1994 del 14-7-94.
24	Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Chioggia (VE) - Opere elettromeccaniche	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.459.541.098	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)		L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 7.600.000.000	L. 3.440.986.560	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
910/86	1989					
9	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Chioggia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 8.195.996.107	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 8.195.996.107	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
67/88	1990					
11	Impianto di depurazione di Valli di Chioggia (VE)	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 110.000.000	Il comune di Chioggia ha proposto di modificare il progetto collegando la fognatura all'impianto di Val da Rio
21	Completamento della rete fognaria di Chioggia e Sottomarina	L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 14.400.000.000	L. 7.224.640.499	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000	L. 7.334.640.499	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
67/88	1991					
5	Fognatura di Chioggia (VE)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 995.488.817	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)		L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 995.488.817	

Legge	139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
52	Ampliamento fognature bianca e nera nel centro storico di Chioggia		L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 8.950.000.000	L. 2.236.210.258	Lavori in corso. L'attuale progetto di L. 5.900.000.000 è al netto di L. 1.350.000.000 già corrisposti al Consorzio Ravennate col quale è stato rescisso il contratto (DGCA n. 368 del 24/9/1997)
53	Progetto per l'individuazione ed eliminazione delle intrusioni di acqua salata nella rete di fognatura		L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 1.050.000.000	L. 978.659.409	Lavori ultimati.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 3.214.869.667	

Legge	539/95	Es. 1996	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Comune di Chioggia		L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 5.613.728.148	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 9.500.000.000	L. 5.613.728.148	

Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
6	Progetto definitivo dell'impianto elettrico del depuratore di Val da Rio - 1° e 2° stralcio		L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 524.336.002	Lavori in corso
7	Progetto esecutivo dei lavori di miglioramento ed ammodernamento della linea "Picchi" del depuratore di Val da Rio		L. 230.000.000	L. 230.000.000	L. 230.000.000	L. 215.974.279	Lavori ultimati
8	Lavori di miglioramento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di Val da Rio - lotto funzionale A		L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 1.766.517.554	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)			L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000	L. 2.506.827.835	

Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
17	Ampliamento della rete fognaria e interventi sugli impianti di depurazione comunale in Comune di Chioggia		L. 13.359.131.020	L. 13.359.131.020			Bisogna suddividere in sottointerventi.
18	Progetto di riqualificazione edilizia della linea "picchi" del depuratore di Val da Rio		L. 406.045.980	L. 406.045.980	L. 406.045.980	L. 328.002.059	Lavori ultimati.
29	Progetto esecutivo per un sistema di disadrazione dei fanghi - 2° lotto		L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 376.376.000	Con DDDA 54 del 25/6/99 è stato assegnato il contributo definitivo di L. 376.376.000 con un'economia di 23.624.000
30	Progetto di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione di Val da Rio		L. 284.823.000	L. 284.823.000	L. 284.823.000	L. 272.535.102	
31	Affinamento qualitativo dell'effluente del depuratore di Val da Rio		L. 3.950.000.000	L. 3.950.000.000	L. 0	L. 0	
32	Collettore di allacciamento della fognatura comunale per il conferimento dei reflui da Cà Bianca al depuratore di Val da Rio		L. 1.600.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)			L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 1.090.868.980	L. 976.913.161	
TOTALE (soggetto attuatore)			L. 76.400.000.000	L. 76.400.000.000	L. 57.490.868.980	L. 32.279.450.794	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	75,2%	42,3%	

Soggetto attuatore: Comune di Codevigo					Settore: Disinquinamento		
Legge	67/88	Es. 1990	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
5	Ampliamento della rete fognaria di Codevigo (PD)		L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	Lavori ultimati. Ulteriori L. 54.365.402 con DGR n. 1358 del 21.4.98
Subtotale (legge - esercizio)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	
TOTALE (soggetto attuatore)			L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.054.365.402	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	101,8%	

Soggetto attuatore: Comune di Este				Settore: Disinquinamento	
Legge 515/96 Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
6 Ampliamento della rete fognaria nella zona del canale Bisatto - XI stralcio "Meggiaro"	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 269.155.250	Progetto approvato
Subtotale (legge - esercizio)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 269.155.250	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 269.155.250	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	100,0%	10,8%	

Soggetto attuatore: Comune di Galzignano					Settore:	Disinquinamento	
Legge	539/95	Es. 1997	Finanziato	impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Collegamento della fognatura comunale all'impianto di depurazione di Battaglia Terme		L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 413.921.104	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)			L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 670.000.000	L. 413.921.104	
Legge	515/96	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
7	Ampliamento della rete fognaria nel Comune di Galzignano		L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 833.059.811	Lavori in corso
Subtotale (legge - esercizio)			L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	L. 833.059.811	
TOTALE (soggetto attuatore)			L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 1.870.000.000	L. 1.246.980.915	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	100,0%	66,7%	