

## **REGIONE VENETO**

**DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

### **CONSORZI DI FOGNATURA ED AZIENDE**

**A.S.P.I.V.**

**AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE**

**AZIENDA SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA**

**CENTRO VENETO SERVIZI**

**CONSORZIO ALTA SERVIZI**

**CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO-BERICO**

**CONSORZIO DEL MIRESE**

**CONSORZIO DESTRA PIAVE**

**CONSORZIO SILE-PIAVE**

**CONSORZIO DEL TERGOLA**

PAGINA BIANCA

|                                                         |                                                                                                                |          |                  |                  |                 |                 |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------|
| Soggetto attuatore: Consorzio Acquedotto Euganeo Berico |                                                                                                                |          |                  |                  | Settore:        | Disinquinamento |      |
| Legge                                                   | 515/96                                                                                                         | Es. 1999 | Finanziato       | Impegnato        | Contabillizzato | Erogato         | Note |
| 13                                                      | Interventi di fognatura nei comuni di Galzignano, Montegrotto, Interv. di depurazione in comune di Battaglia T |          | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 0            | L. 0            |      |
| Subtotale (legge - esercizio)                           |                                                                                                                |          | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 0            | L. 0            |      |
| TOTALE (soggetto attuatore)                             |                                                                                                                |          | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 0            | L. 0            |      |
| PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO                           |                                                                                                                |          |                  | 100,0%           | 0,0%            | 0,0%            |      |

|                                          |                                                                                     |          |                   |                   |                          |         |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|------|
| Soggetto attuatore: Consorzio Sile-Plave |                                                                                     |          |                   |                   | Settore: Disinquinamento |         |      |
| Legge                                    | 515/96                                                                              | Es. 1999 | Finanziato        | Impegnato         | Contabilizzato           | Erogato | Note |
| 8                                        | Interventi di fognatura nei comuni di Meolo, Marcon, S. Biagio di Callalta, Roncade |          | L. 10.500.000.000 | L. 10.500.000.000 | L. 0                     | L. 0    |      |
| 9                                        | Interventi di fognatura in comune di Quarto d'Altino                                |          | L. 4.000.000.000  | L. 4.000.000.000  | L. 0                     | L. 0    |      |
| Subtotale (legge - esercizio)            |                                                                                     |          | L. 14.500.000.000 | L. 14.500.000.000 | L. 0                     | L. 0    |      |
| TOTALE (soggetto attuatore)              |                                                                                     |          | L. 14.500.000.000 | L. 14.500.000.000 | L. 0                     | L. 0    |      |
| PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO            |                                                                                     |          |                   | 100,0%            | 0,0%                     | 0,0%    |      |

| Soggetto attuatore: Consorzio Alta Servizi |                                                                                                                   |                     |                  |                  | Settore:         | Disinquinamento                                                                                       |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Legge                                      | 67/88                                                                                                             | Es. 1992 - II^ fase | Finanziato       | Impegnato        | Contabilizzato   | Erogato                                                                                               | Note |
| 6                                          | Ampliamento impianto di depurazione di Onara                                                                      | L. 2.400.000.000    | L. 2.400.000.000 | L. 2.400.000.000 | L. 2.160.000.000 | Lavori eseguiti al 90%.                                                                               |      |
| 7                                          | Collettore fognario di adduzione Ovest Fontaniva - Cittadella - Tombolo                                           | L. 5.100.000.000    | L. 5.100.000.000 | L. 5.100.000.000 | L. 4.590.000.000 | Lavori ultimati.                                                                                      |      |
| Subtotale (legge - esercizio)              |                                                                                                                   | L. 7.500.000.000    | L. 7.500.000.000 | L. 7.500.000.000 | L. 6.750.000.000 |                                                                                                       |      |
| Legge                                      | 139/92                                                                                                            | II fase             | Finanziato       | Impegnato        | Contabilizzato   | Erogato                                                                                               | Note |
| 16                                         | Collettore Campretto - Lovari nel comune di S. Martino di Lupari                                                  | L. 4.050.000.000    | L. 4.050.000.000 | L. 4.050.000.000 | L. 1.190.216.600 | Lavori in corso. Richiesta al genio una proroga del termine dei lavori.                               |      |
| 17                                         | Adeguamento strutture fognarie: fognatura aerea sud di S. Martino di Lupari e collegamento al depuratore di Onara | L. 4.250.000.000    | L. 4.250.000.000 | L. 4.250.000.000 | L. 1.605.022.529 | Lavori in corso.                                                                                      |      |
| Subtotale (legge - esercizio)              |                                                                                                                   | L. 8.300.000.000    | L. 8.300.000.000 | L. 8.300.000.000 | L. 2.795.239.129 |                                                                                                       |      |
| Legge                                      | 539/95                                                                                                            | Es. 1997            | Finanziato       | Impegnato        | Contabilizzato   | Erogato                                                                                               | Note |
| 4                                          | Fognatura di Cittadella e Fontaniva                                                                               | L. 3.200.000.000    | L. 3.200.000.000 | L. 3.200.000.000 | L. 1.063.601.619 | Lavori in corso.                                                                                      |      |
| Subtotale (legge - esercizio)              |                                                                                                                   | L. 3.200.000.000    | L. 3.200.000.000 | L. 3.200.000.000 | L. 1.063.601.619 |                                                                                                       |      |
| Legge                                      | 515/96                                                                                                            | Es. 1997            | Finanziato       | Impegnato        | Contabilizzato   | Erogato                                                                                               | Note |
| 3                                          | Adeguamento impianto elettrico e cogenerazione depuratore di Cittadella                                           | L. 1.430.000.000    | L. 1.430.000.000 | L. 1.430.000.000 | L. 60.024.350    | Progetto approvato. E' stato pubblicato il bando di gara.                                             |      |
| 4                                          | Ottimizzazione impianto consorziale di Cittadella                                                                 | L. 3.340.000.000    | L. 3.340.000.000 | L. 3.340.000.000 | L. 114.013.546   | Progetto approvato. In data 29/6/99 è stato approvato il bando di gara ed è in fase di pubblicazione. |      |
| 5                                          | Scolmatore roggia Munara                                                                                          | L. 730.000.000      | L. 730.000.000   | L. 730.000.000   | L. 27.604.881    | Progetto approvato. E' in fase di pubblicazione il bando di gara. (30/6/99).                          |      |
| Subtotale (legge - esercizio)              |                                                                                                                   | L. 5.500.000.000    | L. 5.500.000.000 | L. 5.500.000.000 | L. 201.642.777   |                                                                                                       |      |

| Legge                         | 515/96                                                                                                            | Es. 1999 | Finanziato        | Impegnato         | Contabllizzato    | Erogato           | Note |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 10                            | Interventi di fognatura nei comuni di Cittadella, Galliera V., Tombolo, S. Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari |          | L. 11.300.000.000 | L. 11.300.000.000 | L. 0              | L. 0              |      |
| Subtotale (legge - esercizio) |                                                                                                                   |          | L. 11.300.000.000 | L. 11.300.000.000 | L. 0              | L. 0              |      |
| TOTALE (soggetto attuatore)   |                                                                                                                   |          | L. 35.800.000.000 | L. 35.800.000.000 | L. 24.500.000.000 | L. 10.810.483.525 |      |
| PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO |                                                                                                                   |          |                   | 100,0%            | 68,4%             | 30,2%             |      |

|                                                           |                                                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Soggetto attuatore: Azienda Piovese Gestione Acque</b> |                                                                                                                                |                         |                         |                         | <b>Settore:</b>         | <b>Disinquinamento</b> |
| <b>Legge 798/84</b>                                       | <b>Es. 1984-1985-1986</b>                                                                                                      | <b>Finanziato</b>       | <b>Impegnato</b>        | <b>Contabilizzato</b>   | <b>Erogato</b>          | <b>Note</b>            |
| 5                                                         | Costruzione del collettore consortile da Piove di Sacco all'impianto di depurazione di Codevigo                                | L. 2.500.000.000        | L. 2.500.000.000        | L. 2.500.000.000        | L. 2.313.217.112        | Lavori ultimati        |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b>                      |                                                                                                                                | <b>L. 2.500.000.000</b> | <b>L. 2.500.000.000</b> | <b>L. 2.500.000.000</b> | <b>L. 2.313.217.112</b> |                        |
| <b>Legge 67/88</b>                                        | <b>Es. 1992 - I<sup>a</sup> fase</b>                                                                                           | <b>Finanziato</b>       | <b>Impegnato</b>        | <b>Contabilizzato</b>   | <b>Erogato</b>          | <b>Note</b>            |
| 2                                                         | Realizzazione di collettori fognari e depurazione nell'area sud del Piovese                                                    | L. 3.200.000.000        | L. 3.200.000.000        | L. 3.200.000.000        | L. 2.745.367.778        | Lavori ultimati        |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b>                      |                                                                                                                                | <b>L. 3.200.000.000</b> | <b>L. 3.200.000.000</b> | <b>L. 3.200.000.000</b> | <b>L. 2.745.367.778</b> |                        |
| <b>Legge 139/92</b>                                       | <b>Es. 1993</b>                                                                                                                | <b>Finanziato</b>       | <b>Impegnato</b>        | <b>Contabilizzato</b>   | <b>Erogato</b>          | <b>Note</b>            |
| 51                                                        | Completamento impianto di depurazione di Codevigo                                                                              | L. 6.000.000.000        | L. 6.000.000.000        | L. 6.000.000.000        | L. 4.673.500.271        | Lavori in corso.       |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b>                      |                                                                                                                                | <b>L. 6.000.000.000</b> | <b>L. 6.000.000.000</b> | <b>L. 6.000.000.000</b> | <b>L. 4.673.500.271</b> |                        |
| <b>Legge 139/92</b>                                       | <b>II fase</b>                                                                                                                 | <b>Finanziato</b>       | <b>Impegnato</b>        | <b>Contabilizzato</b>   | <b>Erogato</b>          | <b>Note</b>            |
| 18                                                        | Adeguamento strutture fognarie: miglioramento reti secondarie nei comuni di Legnaro e S. Angelo di Piove                       | L. 1.000.000.000        | L. 1.000.000.000        | L. 1.000.000.000        | L. 1.000.000.000        | Lavori ultimati        |
| 19                                                        | Adeguamento strutture fognarie: progetto esecutivo per il disinquinamento area sud del Piovese (Pontelongo, Correzzola e Cona) | L. 2.000.000.000        | L. 2.000.000.000        | L. 2.000.000.000        | L. 1.760.644.856        | Lavori in corso.       |
| 20                                                        | Adeguamento strutture fognarie: estensione rete fognaria in località San Pieri in Comune di Piove di Sacco                     | L. 2.000.000.000        | L. 2.000.000.000        | L. 2.000.000.000        | L. 1.615.462.745        | Lavori in corso        |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b>                      |                                                                                                                                | <b>L. 5.000.000.000</b> | <b>L. 5.000.000.000</b> | <b>L. 5.000.000.000</b> | <b>L. 4.376.107.601</b> |                        |

| Legge                         | 539/95                                                                                                                                                                                      | Es. 1996 | Finanziato       | Impegnato        | Contabilizzato   | Erogato          | Note             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8                             | Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - I stralcio (Legnaro, S. Angelo di Piove e Polverara)                                |          | L. 2.450.000.000 | L. 2.450.000.000 | L. 2.450.000.000 | L. 1.240.844.402 | Lavori in corso. |
| 10                            | Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - II stralcio (S. Angelo di Piove, Brugine, Piove di Sacco, Arzergrande e Pontelongo) |          | L. 2.750.000.000 | L. 2.750.000.000 | L. 2.750.000.000 | L. 1.514.097.276 | Lavori in corso. |
| 11                            | Opere fognarie: realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari del Consorzio del Piovese - III stralcio (Brugine, Piove di Sacco e Correzzola)                                 |          | L. 3.400.000.000 | L. 3.400.000.000 | L. 3.400.000.000 | L. 775.696.376   | Lavori in corso  |
| Subtotale (legge - esercizio) |                                                                                                                                                                                             |          | L. 8.600.000.000 | L. 8.600.000.000 | L. 8.600.000.000 | L. 3.530.638.054 |                  |

| Legge                         | 515/96                                                                                                | Es. 1997 | Finanziato        | Impegnato         | Contabilizzato | Erogato | Note                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------------|
| 5                             | Ampliamento delle reti di fognatura e del sistema depurativo nel territorio del consorzio del Piovese |          | L. 15.000.000.000 | L. 15.000.000.000 | L. 0           | L. 0    | Lavori in fase di appalto |
| Subtotale (legge - esercizio) |                                                                                                       |          | L. 15.000.000.000 | L. 15.000.000.000 | L. 0           | L. 0    |                           |

| Legge                         | 515/96                                                                                                                            | Es. 1999 | Finanziato       | Impegnato        | Contabilizzato | Erogato | Note |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|----------------|---------|------|
| 11                            | Interventi di fognatura nei comuni di Piove di sacco, Legnaro, Brugine, Polverara, Correzzola, S. Angelo, Pontelongo, Arzergrande |          | L. 3.000.000.000 | L. 3.000.000.000 | L. 0           | L. 0    |      |
| Subtotale (legge - esercizio) |                                                                                                                                   |          | L. 3.000.000.000 | L. 3.000.000.000 | L. 0           | L. 0    |      |

|                               |  |  |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| TOTALE (soggetto attuatore)   |  |  | L. 43.300.000.000 | L. 43.300.000.000 | L. 25.300.000.000 | L. 17.638.830.816 |  |
| PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO |  |  |                   | 100,0%            | 58,4%             | 40,7%             |  |

| <b>Soggetto attuatore: Azienda Servizi Idrici della Castellana</b> |                         |                         |                        | <b>Settore: Disinquinamento</b> |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Legge 515/96 Es. 1999</b>                                       | <b>Finanziato</b>       | <b>Impegnato</b>        | <b>Contabillizzato</b> | <b>Erogato</b>                  | <b>Note</b> |
| 18 Interventi di fognatura in comune di Riese Pio X                | L. 2.000.000.000        | L. 2.000.000.000        | L. 0                   | L. 0                            |             |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b>                               | <b>L. 2.000.000.000</b> | <b>L. 2.000.000.000</b> | <b>L. 0</b>            | <b>L. 0</b>                     |             |
| <b>TOTALE (soggetto attuatore)</b>                                 | <b>L. 2.000.000.000</b> | <b>L. 2.000.000.000</b> | <b>L. 0</b>            | <b>L. 0</b>                     |             |
| <b>PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO</b>                               |                         | <b>100,0%</b>           | <b>0,0%</b>            | <b>0,0%</b>                     |             |

| <b>Soggetto attuatore: Centro Veneto Servizi</b>                                                                                                                                      |                          |                          |                          | <b>Settore: Disinquinamento</b> |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Legge 515/96 Es. 1997</b>                                                                                                                                                          | <b>Finanziato</b>        | <b>Impegnato</b>         | <b>Contabilizzato</b>    | <b>Erogato</b>                  | <b>Note</b>     |
| 2 Ampliamento dello schema fognario della zona del Conselvano                                                                                                                         | L. 11.500.000.000        | L. 11.500.000.000        | L. 11.500.000.000        | L. 641.748.210                  | Lavori in corso |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b>                                                                                                                                                  | <b>L. 11.500.000.000</b> | <b>L. 11.500.000.000</b> | <b>L. 11.500.000.000</b> | <b>L. 641.748.210</b>           |                 |
| <b>Legge 515/96 Es. 1999</b>                                                                                                                                                          | <b>Finanziato</b>        | <b>Impegnato</b>         | <b>Contabilizzato</b>    | <b>Erogato</b>                  | <b>Note</b>     |
| 3 Interventi di fogn. e dep. nei comuni di :Pernumia, Solesino, Borgoforte, Anguillara V., Arre, Agna, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Pozzonovo, Terrasa P, Tribano | L. 7.400.000.000         | L. 7.400.000.000         | L. 0                     | L. 0                            |                 |
| 4 Ampliamento Impianto di depurazione di Monsefice                                                                                                                                    | L. 2.000.000.000         | L. 2.000.000.000         | L. 0                     | L. 0                            |                 |
| 5 Interventi di fognatura e depurazione nel comune di Este                                                                                                                            | L. 2.800.000.000         | L. 2.800.000.000         | L. 0                     | L. 0                            |                 |
| 6 Interventi di fognatura in comune di S. Elena                                                                                                                                       | L. 700.000.000           | L. 700.000.000           | L. 0                     | L. 0                            |                 |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b>                                                                                                                                                  | <b>L. 12.900.000.000</b> | <b>L. 12.900.000.000</b> | <b>L. 0</b>              | <b>L. 0</b>                     |                 |
| <b>TOTALE (soggetto attuatore)</b>                                                                                                                                                    | <b>L. 24.400.000.000</b> | <b>L. 24.400.000.000</b> | <b>L. 11.500.000.000</b> | <b>L. 641.748.210</b>           |                 |
| <b>PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO</b>                                                                                                                                                  |                          | <b>100,0%</b>            | <b>47,1%</b>             | <b>2,6%</b>                     |                 |

| Soggetto attuatore: Azienda Consorzio del Mirese |                                                                                                        |                   |                   |                   | Settore: Disinquinamento |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legge                                            | Es.                                                                                                    | Finanziato        | Impegnato         | Contabilizzato    | Erogato                  | Note                                                                                                                              |
| 798/84                                           | 1984-1985-1986                                                                                         |                   |                   |                   |                          |                                                                                                                                   |
| 20                                               | Costruzione della rete di fognatura consortile del Mirese - XIV lotto sub B (VE)                       | L. 400.000.000    | L. 400.000.000    | L. 400.000.000    | L. 344.611.615           | Lavori ultimati.                                                                                                                  |
| 21                                               | Completamento funzionale di opere fognarie precedentemente realizzate nel Consorzio del Mirese         | L. 4.600.000.000  | L. 4.600.000.000  | L. 4.600.000.000  | L. 4.566.546.236         | Lavori ultimati                                                                                                                   |
| Subtotale (legge - esercizio)                    |                                                                                                        | L. 5.000.000.000  | L. 5.000.000.000  | L. 5.000.000.000  | L. 4.911.157.851         |                                                                                                                                   |
| Legge                                            | Es.                                                                                                    | Finanziato        | Impegnato         | Contabilizzato    | Erogato                  | Note                                                                                                                              |
| 910/86                                           | 1989                                                                                                   |                   |                   |                   |                          |                                                                                                                                   |
| 1                                                | Costruzione della rete fognaria di Campagna Lupia - capoluogo (VE)                                     | L. 3.000.000.000  | L. 3.000.000.000  | L. 3.000.000.000  | L. 2.700.000.000         | Lavori in corso. Il progetto complessivo di £ 4.290 ml finanziati con la L. n. 910/86 es. 1989 1 mld e 290 ml sui fondi MESPA-CEE |
| 6                                                | Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase                                                     | L. 14.500.000.000 | L. 14.500.000.000 | L. 14.500.000.000 | L. 13.183.153.150        | Lavori ultimati.                                                                                                                  |
| 12                                               | Costruzione della rete fognaria di Mira - III fase: Rilievi ed ispezioni televisive collettori fognari | L. 500.000.000    | L. 500.000.000    | L. 500.000.000    | L. 500.000.000           | Lavori ultimati.                                                                                                                  |
| Subtotale (legge - esercizio)                    |                                                                                                        | L. 18.000.000.000 | L. 18.000.000.000 | L. 18.000.000.000 | L. 16.383.153.150        |                                                                                                                                   |
| Legge                                            | Es.                                                                                                    | Finanziato        | Impegnato         | Contabilizzato    | Erogato                  | Note                                                                                                                              |
| 67/88                                            | 1990                                                                                                   |                   |                   |                   |                          |                                                                                                                                   |
| 6                                                | Ampliamento della rete fognaria di Campagna Lupia (VE)                                                 | L. 1.000.000.000  | L. 1.000.000.000  | L. 1.000.000.000  | L. 762.635.986           | Lavori in corso.                                                                                                                  |
| Subtotale (legge - esercizio)                    |                                                                                                        | L. 1.000.000.000  | L. 1.000.000.000  | L. 1.000.000.000  | L. 762.635.986           |                                                                                                                                   |
| Legge                                            | Es.                                                                                                    | Finanziato        | Impegnato         | Contabilizzato    | Erogato                  | Note                                                                                                                              |
| 67/88                                            | 1992 - I^ fase                                                                                         |                   |                   |                   |                          |                                                                                                                                   |
| 1                                                | Realizzazione di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e completamento fognature              | L. 8.000.000.000  | L. 8.000.000.000  | L. 0              | L. 0                     | Progettazione in corso                                                                                                            |
| Subtotale (legge - esercizio)                    |                                                                                                        | L. 8.000.000.000  | L. 8.000.000.000  | L. 0              | L. 0                     |                                                                                                                                   |

| Legge | 139/92                                                                                   | Es. 1993         | Finanziato       | Impegnato        | Contabillizzato  | Erogato                 | Note |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------|
| 6     | Completamento fognatura nera in Comune di Noale                                          | L. 1.800.000.000 | L. 1.800.000.000 | L. 1.800.000.000 | L. 1.752.167.054 | Lavori ultimati         |      |
| 7     | Completamento fognatura nera in Comune di Salzano                                        | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | Lavori finiti           |      |
| 8     | Interventi alla rete fognaria nel Comune di Martellago                                   | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.154.249.986 | Lavori in corso         |      |
| 9     | Interventi alla rete fognaria nel Comune di Scorzè                                       | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.498.026.740 | Lavori ultimati         |      |
| 10    | Vasca di pioggia di Noale                                                                | L. 700.000.000   | L. 700.000.000   | L. 700.000.000   | L. 624.125.569   | Lavori in corso.        |      |
| 26    | Interventi alle fognature del Consorzio del Mirese                                       | L. 7.880.000.000 | L. 7.880.000.000 | L. 0             | L. 0             | Progettazione in corso. |      |
| 27    | Pulizia, ispezione televisiva e rilievo di condotte fognarie nei comuni di Dolo e Spinea | L. 620.000.000   | L. 620.000.000   | L. 620.000.000   | L. 462.538.056   | Lavori in corso.        |      |
| 28    | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Mirano                           | L. 6.500.000.000 | L. 6.500.000.000 | L. 6.500.000.000 | L. 5.672.337.717 | Lavori in corso.        |      |
| 29    | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di S. Maria di Sala                 | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.212.617.184 | Lavori ultimati         |      |
| 30    | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Vigonovo                         | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.099.353.200 | Lavori ultimati         |      |
| 31    | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Stra                             | L. 3.000.000.000 | L. 3.000.000.000 | L. 3.000.000.000 | L. 2.540.594.639 | Lavori in corso         |      |
| 32    | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Fiesco d'Artico                  | L. 3.000.000.000 | L. 3.000.000.000 | L. 3.000.000.000 | L. 2.665.064.046 | Lavori ultimati         |      |
| 33    | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Dolo                             | L. 4.500.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 3.052.654.254 | Lavori in corso         |      |
| 34    | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Pianiga                          | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 1.797.006.027 | Lavori ultimati         |      |
| 35    | Lavori di realizzazione di opere fognarie nel Comune di Campolongo Maggiore              | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 2.050.315.095 | Lavori ultimati         |      |
| 36    | Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - I stralcio                         | L. 4.950.000.000 | L. 4.950.000.000 | L. 4.950.000.000 | L. 4.273.993.029 | Lavori in corso.        |      |
| 37    | Interventi alle fognature nere del Comune di Spinea - II stralcio                        | L. 6.550.000.000 | L. 6.550.000.000 | L. 6.550.000.000 | L. 6.205.854.800 | Lavori ultimati         |      |
| 38    | Lavori di costruzione fognature nel Comune di Camponogara                                | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | Lavori finiti.          |      |

39 Interventi alle fognature nel Comune di Fossò L. 1.500.000.000 L. 1.500.000.000 L. 1.500.000.000 L. 1.500.000.000 Lavori finiti.

**Subtotale (legge - esercizio)** L. 60.000.000.000 L. 60.000.000.000 L. 52.120.000.000 L. 46.560.897.396

| Legge                                | 539/95                                                                                           | Es. 1996         | Finanziato       | Impegnato        | Contabilizzato   | Erogato            | Note |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------|
| 7                                    | Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali del Consorzio del Mirese | L. 4.900.000.000 | L. 4.900.000.000 | L. 4.900.000.000 | L. 264.927.160   | Progetto approvato |      |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b> |                                                                                                  |                  | L. 4.900.000.000 | L. 4.900.000.000 | L. 4.900.000.000 | L. 264.927.160     |      |

| Legge 515/96 Es. 1997                                                                                          | Finanziato       | Impegnato        | Contabilizzato   | Erogato       | Note                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 Ampliamento ed ottimizzazione delle reti fognarie del Consorzio del Mirese                                  | L. 8.847.125.000 | L. 8.847.125.000 | L. 0             | L. 0          | Queste L. 8.847.125.000 sono quelle che resta dei 20 miliardi di partenza. Il resto è stato contabilizzato con decreti dal 73-83 del 22/9/99. |
| 33 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Fossò             | L. 800.000.000   | L. 800.000.000   | L. 800.000.000   | L. 23.073.029 | Progetto approvato.                                                                                                                           |
| 34 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Camponogara       | L. 900.000.000   | L. 900.000.000   | L. 900.000.000   | L. 28.620.555 | Progetto approvato.                                                                                                                           |
| 35 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Noale             | L. 1.100.000.000 | L. 1.100.000.000 | L. 1.100.000.000 | L. 31.608.658 | Progetto approvato.                                                                                                                           |
| 36 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore A  | L. 1.084.373.000 | L. 1.084.373.000 | L. 1.084.373.000 | L. 27.667.481 | Progetto approvato.                                                                                                                           |
| 37 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Scorzè-Settore B  | L. 968.502.000   | L. 968.502.000   | L. 968.502.000   | L. 19.535.049 | Progetto approvato.                                                                                                                           |
| 38 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Pianiga           | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 29.592.113 | Progetto approvato.                                                                                                                           |
| 39 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore A | L. 1.015.800.000 | L. 1.015.800.000 | L. 1.015.800.000 | L. 24.532.591 | Progetto approvato.                                                                                                                           |
| 40 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mirano. Settore B | L. 984.200.000   | L. 984.200.000   | L. 984.200.000   | L. 23.761.242 | Progetto approvato.                                                                                                                           |
| 41 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Spinea            | L. 1.300.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 35.025.802 | Progetto approvato.                                                                                                                           |
| 42 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore A   | L. 550.000.000   | L. 550.000.000   | L. 550.000.000   | L. 12.351.264 | Progetto approvato.                                                                                                                           |
| 43 Progetto esecutivo per la realizzazione di opere di fognatura nera 28° lotto in comune di Mira. Settore B   | L. 1.450.000.000 | L. 1.450.000.000 | L. 1.450.000.000 | L. 33.951.957 | Progetto approvato.                                                                                                                           |

|                               |                                                       |                    |                    |                   |                   |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|
| Subtotale (legge - esercizio) |                                                       | L. 20.000.000.000  | L. 20.000.000.000  | L. 11.152.875.000 | L. 289.719.741    |      |
| Legge                         | 515/96 Es. 1999                                       | Finanziato         | Impegnato          | Contabllizzato    | Erogato           | Note |
| 12                            | Interventi di fognatura in tutti i comuni consorziati | L. 11.500.000.000  | L. 11.500.000.000  | L. 0              | L. 0              |      |
| Subtotale (legge - esercizio) |                                                       | L. 11.500.000.000  | L. 11.500.000.000  | L. 0              | L. 0              |      |
| TOTALE (soggetto attuatore)   |                                                       | L. 128.400.000.000 | L. 128.400.000.000 | L. 92.172.875.000 | L. 69.172.491.284 |      |
| PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO |                                                       |                    | 100,0%             | 71,8%             | 53,9%             |      |

| Soggetto attuatore: Consorzio del Tergola |                                                                                                          |                   |                   |                   | Settore:          | Disinquinamento                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legge 67/88                               | Es. 1991                                                                                                 | Finanziato        | Impegnato         | Contabilizzato    | Erogato           | Note                                                                                                                             |
| 7                                         | Impianto di Vigonza (PD)                                                                                 | L. 2.000.000.000  | L. 2.000.000.000  | L. 2.000.000.000  | L. 0              | Lavori in corso. Importo complessivo £ 14.600 ml vedi L. 139/92 - esercizio 1993 (n.6)                                           |
| 8                                         | Interventi nel settore della zootecnia dell'alta padovana                                                | L. 5.000.000.000  | L. 5.000.000.000  | L. 5.000.000.000  | L. 0              | Progetto approvato. Fondi destinati all'impianto di biotattamento di Camposampiero (Approvato CTRA 26/11/98)                     |
| Subtotale (legge - esercizio)             |                                                                                                          | L. 7.000.000.000  | L. 7.000.000.000  | L. 7.000.000.000  | L. 0              |                                                                                                                                  |
| Legge 139/92                              | Es. 1993                                                                                                 | Finanziato        | Impegnato         | Contabilizzato    | Erogato           | Note                                                                                                                             |
| 1                                         | Progetto esecutivo del sistema di collettamento del bacino Marzenego - Appalti A e B                     | L. 31.300.000.000 | L. 31.300.000.000 | L. 31.300.000.000 | L. 28.047.872.775 | Lavori in corso.                                                                                                                 |
| 2                                         | Ampliamento dell'impianto di depurazione in Comune di Vigonza                                            | L. 12.600.000.000 | L. 12.600.000.000 | L. 12.600.000.000 | L. 13.356.251.668 | Lavori quasi ultimati. Importo complessivo 14,6 Mld, di cui 2mld impegnati nel cap 50511.                                        |
| 3                                         | Ampliamento dell'impianto di depurazione del Comune di Camposampiero                                     | L. 8.400.000.000  | L. 8.400.000.000  | L. 8.400.000.000  | L. 1.920.919.000  | Progetto impianto di biotattamento approvato dalla CTRA. Importo complessivo di L. 44.128.504.000 approvato con delibera 561/99. |
| 4                                         | Progetto del collettore di collegamento della rete di Loreggia al depuratore di Camposampiero - XV lotto | L. 1.500.000.000  | L. 1.500.000.000  | L. 1.500.000.000  | L. 1.357.665.676  | Lavori ultimati                                                                                                                  |
| 5                                         | Collegamento della rete di Borgoricco a Villanova di Camposampiero                                       | L. 3.200.000.000  | L. 3.200.000.000  | L. 3.200.000.000  | L. 2.361.670.130  | Lavori in corso                                                                                                                  |
| Subtotale (legge - esercizio)             |                                                                                                          | L. 57.000.000.000 | L. 57.000.000.000 | L. 57.000.000.000 | L. 47.044.379.249 |                                                                                                                                  |

| Legge 539/95 Es. 1996                                                                                          | Finanziato              | Impegnato               | Contabillizzato         | Erogato                 | Note                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Realizzazione di opere fognarie relative a tratti secondari e terminali dei comuni del Consorzio del Tergola | L. 213.000.000          | L. 213.000.000          | L. 213.000.000          | L. 316.568.066          | Fondi trasferiti al progetto "rete fognaria Camposampiero - Trebaseleghe" di costo complessivo L. 243 ml ( vedasi L. 539/95 es. 97 n° 17) |
| 2 Ampliamento rete fognaria comunale di Borgoricco                                                             | L. 250.000.000          | L. 250.000.000          | L. 250.000.000          | L. 116.772.490          | Lavori in corso                                                                                                                           |
| 3 Ampliamento rete fognaria comunale di Massanzago                                                             | L. 400.000.000          | L. 400.000.000          | L. 400.000.000          | L. 0                    | Lavori in corso                                                                                                                           |
| 4 Ampliamento rete fognaria in comune di Vigonza.                                                              | L. 690.000.000          | L. 690.000.000          | L. 690.000.000          | L. 658.504.542          | Lavori in corso                                                                                                                           |
| 5 Completamento del collegamento fognario tra Cavino di S. Giorgio delle Pertiche e Campodarsego               | L. 737.000.000          | L. 737.000.000          | L. 737.000.000          | L. 636.104.298          | Lavori in corso                                                                                                                           |
| 12 Progetto fognatura acque nere in comune di Villanova di Camposampiero - I stralcio                          | L. 500.000.000          | L. 500.000.000          | L. 500.000.000          | L. 334.551.424          | In corso di esecuzione                                                                                                                    |
| 13 Progetto allargamento fognatura in comune di Campodarsego                                                   | L. 650.000.000          | L. 650.000.000          | L. 650.000.000          | L. 270.947.000          | Lavori in corso                                                                                                                           |
| 14 Progetto rete fognaria comune di Noventa Padovana                                                           | L. 560.000.000          | L. 560.000.000          | L. 560.000.000          | L. 179.001.646          | Lavori in corso.                                                                                                                          |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b>                                                                           | <b>L. 4.000.000.000</b> | <b>L. 4.000.000.000</b> | <b>L. 4.000.000.000</b> | <b>L. 2.512.449.466</b> |                                                                                                                                           |

**REGIONE VENETO**  
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE  
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

| Legge                                | 539/95                                                                  | Es. 1997                 | Finanziato               | Impegnato                | Contabillizzato         | Erogato                                                                               | Note |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5                                    | Collettore fognario Abbazia Pisani-Villa del Conte-S. Giustina in Colle | L. 4.300.000.000         | L. 4.300.000.000         | L. 4.300.000.000         | L. 1.713.423.228        | Lavori in corso                                                                       |      |
| 11                                   | Ampliamento impianto di depurazione di Cadoneghe                        | L. 2.000.000.000         | L. 2.000.000.000         | L. 2.000.000.000         | L. 0                    | Progetto approvato.                                                                   |      |
| 12                                   | Impianto di biotattamento di Camposampiero                              | L. 23.000.000.000        | L. 23.000.000.000        | L. 23.000.000.000        | L. 0                    | Progetto approvato. Importo complessivo 44,4 Mld                                      |      |
| 13                                   | Progetto fognatura nera in comune di S. Giustina in Colle               | L. 545.000.000           | L. 545.000.000           | L. 545.000.000           | L. 166.871.458          |                                                                                       |      |
| 14                                   | Progetto fognatura nera in comune di Cadoneghe                          | L. 600.000.000           | L. 600.000.000           | L. 600.000.000           | L. 0                    |                                                                                       |      |
| 15                                   | Progetto fognatura nera in comune di S. Giorgio delle Pertiche          | L. 450.000.000           | L. 450.000.000           | L. 450.000.000           | L. 0                    |                                                                                       |      |
| 16                                   | Progetto rete fognaria in comune di Loreggia                            | L. 580.000.000           | L. 580.000.000           | L. 580.000.000           | L. 0                    |                                                                                       |      |
| 17                                   | Progetto rete fognaria Camposampiero - Trebaseleghe                     | L. 2.225.000.000         | L. 2.225.000.000         | L. 0                     | L. 0                    | Costo complessivo L. 2.438 ml. I 213 ml mancanti provengono da L. 533/95 es. 98 n° 1. |      |
| 18                                   | Progetto rete fognaria in comune di Saonara.                            | L. 600.000.000           | L. 600.000.000           | L. 600.000.000           | L. 0                    | Progetto approvato                                                                    |      |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b> |                                                                         | <b>L. 34.300.000.000</b> | <b>L. 34.300.000.000</b> | <b>L. 32.075.000.000</b> | <b>L. 1.880.294.686</b> |                                                                                       |      |

  

| Legge                                | 515/96                                                                                                       | Es. 1999                 | Finanziato               | Impegnato   | Contabillizzato | Erogato | Note |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------|------|
| 1                                    | Interventi di fognatura nei comuni consorziati e negli impianti di depurazione di Vigonza e Cadoneghe        | L. 19.200.000.000        | L. 19.200.000.000        | L. 0        | L. 0            |         |      |
| 2                                    | Interventi di fognatura nei comuni di Resana, Loreggia, Villa del Conte, S. Giustina in Colle, Nov. Padovana | L. 7.500.000.000         | L. 7.500.000.000         | L. 0        | L. 0            |         |      |
| 26                                   | Completamento centro di biotattamento di Camposampiero                                                       | L. 12.100.000.000        | L. 12.100.000.000        | L. 0        | L. 0            |         |      |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b> |                                                                                                              | <b>L. 38.800.000.000</b> | <b>L. 38.800.000.000</b> | <b>L. 0</b> | <b>L. 0</b>     |         |      |

  

| Legge                                | 345/97                               | Es. 1999                 | Finanziato               | Impegnato   | Contabillizzato | Erogato | Note |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------|------|
| 6                                    | Impianto di biotattamento di Conelve | L. 17.000.000.000        | L. 17.000.000.000        | L. 0        | L. 0            |         |      |
| <b>Subtotale (legge - esercizio)</b> |                                      | <b>L. 17.000.000.000</b> | <b>L. 17.000.000.000</b> | <b>L. 0</b> | <b>L. 0</b>     |         |      |