

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

TOTALE (soggetto attuatore)	L. 158.100.000.000	L. 158.100.000.000	L. 100.075.000.000	L. 51.437.123.401
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO	100,0%	63,3%	32,5%	

PAGINA BIANCA

REGIONE VENETO

**DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE**

ALTRI

ENTE DI BACINO R.S.U. VE 2

ENTI VARI

IN ATTESA DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

ULSS 17 ESTE-MONSELICE

U.S.S.L. n. 16 - VENEZIA

SOC. DELTA PO S.p.A.

PAGINA BIANCA

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Ente di bacino R.S.U. VE 2					Settore:	Disinquinamento
Legge 67/88	Es. 1991	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 8.599.341.709	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)		L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 8.599.341.709	
Legge 360/91		Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.394.123.516	Lavori ultimati
Subtotale (legge - esercizio)		L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.394.123.516	
Legge 139/92	Es. 1993	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
41	Impianto di trattamento R.S.U. di Venezia-Marghera, loc. Malcontenta	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 17.999.999.998	Lavori finiti.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 18.000.000.000	L. 17.999.999.998	
Legge 539/95	Es. 1997	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Completamento impianto R.S.U. di Venezia (Fusina)	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.199.146.150	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 78.531 ml finanziato con 35.331 ml con i fondi FIO, £ 6.500 ml sulla L. 360/91 (1), £ 13.000 ml sulla L. 67/88 es. 1991 (3) £ 18.000 sulla L. 139/92 (44) e 5.700 ml sulla L. 539/95 es. 1997 (1)
Subtotale (legge - esercizio)		L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.700.000.000	L. 5.199.146.150	
TOTALE (soggetto attuatore)		L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 43.200.000.000	L. 38.192.611.373	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	88,4%	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: In attesa di Indiv. sogg. attuatori				Settore: Disinquinamento		
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
25	Costruzione fognatura centro storico di Venezia - stralcio funzionale della Gludecca (VE)					ondi riallocati con il riparto fondi 1998 per fognature di Mogliano Veneto.
Subtotale (legge - esercizio)						
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
11	Costruzione della rete fognaria della Gludecca (VE)	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati con riparto 1998 per Comune di Mogliano Veneto
Subtotale (legge - esercizio)		L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
1	Progetto depuratore Fusina (linea di filtrazione per il riutilizzo delle acque trattate - I stralcio)	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 222.797.157	I fondi originariamente dati alla filtrazione di Fusina, sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95. Successivamente riallocati con il riparto '99 per 4 Mld su Prog. Fusina e per 2 Mld. sulla IV linea Fusina.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 6.000.000.000	L. 222.797.157	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
1	Progetto integrato depurazione Fusina	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0	I fondi originariamente destinati all'impianto del Mirese sono stati riallocati con PCR n.1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase - progetto Fusina. Riallocato con riparto 1998.
4	progetto integrato depurazione Fusina	L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	I fondi sono stati riallocati con PCR 1115 del 8-3-95 nella L. 139/92 II fase. Riallocato con riparto 1998.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 36.000.000.000	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge 360/91	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
2 Progetto pilota del bacino del Marzenego	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Riallocato con riparto 1999 in ricalibrazione e sostegno nei sottobacini del Marzenego
Subtotale (legge - esercizio)	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Legge	139/92	Il fase	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
		Gestione reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	Fondi provenienti da riallocazione "fitodepurazione estuarina sul canale Vela"
3		Progetto Integrato Fusina: opera ancora da individuare	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	Progetto in fase di redazione
8		Progetto Fusina: spese di gestione riferite all'intero progetto	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '98
22		Prevenzione: normativa e regolamentazioni, istituzione di incentivazioni	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati con riparto '99 per fognature Zero Branco
25		Interventi strutturali: gestione idraulica dei deflussi delle superfici agricole - I lotto	L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000	L. 22.678.051.114	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività. Il decreto 113/99 del dirigente della direzione regionale tutela del territorio rurale stanZIA 15.509.973.472 L e individua i soggetti beneficiari. Il DDTR rettifica il 113 e concede altri 7.168.177.642.
27		Protezione zootecnia: gestione reflui zootecnici	L. 13.000.000.000	L. 13.000.000.000	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività. Il decreto 77/99 del dirigente delle politiche agricole stanZIA 2.898.436.308 mld e individua i beneficiari del contributo.
28		Protezione zootecnia: interventi strutturali in zootecnia	L. 40.000.000.000	L. 40.000.000.000	L. 0	L. 0	Adottata DGR per avviare le attività. Domanda in corso di esame. Il decreto 77/99 del dirigente della direzione regionale politiche agricole strutturali e di mercato stanZIA 9.678.144.924 mld per questo intervento e individua i vari beneficiari.
33		Interventi strutturali in rete di bonifica.	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 6.800.000.000	L. 0	Fondi riallocati..Con DGR 2558/99 vengono utilizzati nel progetto di monitoraggio e controllo del bacino scolante (18,57Mld) di cui 1,625 Mld vanno all'ARPAV e 5,175 Mld ai consorzi di bonifica.
34		Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Tergola (sostegno di Torre di Burri)	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '99
36		Fitodepurazione estuarina sul Canale Vela	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '99
38		Regolazione intromissioni da Sile, Brenta e Nodo Castelfranco	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati '99 su progetto Campalto affinamento
39		Gestione acque di magra del Brenta - Bacchiglione - LEB	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	Fondi riallocati 99 su progetto Campalto affinamento

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Subtotale (legge - esercizio) . 102.300.000.000 . 102.300.000.000 L. 29.478.051.114 L. 0

Legge	345/97	Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
4	Incentivi modif. colturali, piani spargim., gest. idraulica defl. superf. agricole	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 0	L. 0		
18	Bonifica siti inquinati P.Marghera	L. 14.800.000.000	L. 14.800.000.000	L. 0	L. 0	L'intervento è finanziato per 19,8 Mld di cui 5 Mld provenienti da fondi riallocati.	
19	Bonifica siti inquinati nel bacino scolante	L. 2.200.000.000	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0		
20	Indagine epidemiologica Marghera	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 0		
Subtotale (legge - esercizio)		L. 37.200.000.000	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0		
TOTALE (soggetto attuatore)		L. 181.500.000.000	L. 181.500.000.000	L. 35.478.051.114	L. 222.797.157		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO				100,0%	19,5%	0,1%	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: U.S.S.L. n. 12 - Venezia					Settore:	Disinquinamento
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
10	Riabilitazione funzionale delle fognature del centro storico di Venezia (ospedale SS. Giovanni e Paolo)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.822.271.197	Lavori in corso.
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.822.271.197	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
24	Ristrutturazione della rete fognaria di complessi ospedalieri: ospedale civile (SS. Giovanni e Paolo) e G.B. Giustinian. Primo stralcio funzionale	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 216.158.729	Lavori in corso..
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 216.158.729	
TOTALE (soggetto attuatore)		L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 2.038.429.926	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	51,0%	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: U.L.S.S. n. 17 Este-Monselice				Settore:	Disinquinamento
Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabllizzato	Erogato	Note
7 Fognature in area ospedaliera di monselice	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	0,0%	0,0%	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Enti vari			Settore: Disinquinamento		
Legge 515/96 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
23 Fondo di rotazione per la progettazione	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	0,0%	0,0%	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Magistrato alle Acque				Settore: Disinquinamento	
Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note
24 Interventi per ripristino dei pennelli alle foci di Adige e Brenta	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	0,0%	0,0%	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Comune di Chloggia					Settore:	Acquedotti
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Potenziamento servizio idrico frazioni Ca' Bianca e Valli	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 290.000.000	L. 285.726.106	Lavori finiti
2	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.710.000.000	L. 1.218.534.302	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 1.504.260.408	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
1	Adeguamento impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige - I e II stralcio	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386	Lavori ultimati. L'importo complessivo è di £ 3.710.000.000
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386	
Legge	Es.	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
2	Realizzazione vasche di accumulo per acqua grezza alla centrale di Cavanella d'Adige	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 750.000.000	Importo complessivo £ 4.500.000.000. Lavori sospesi in attesa di definizione causa danni
3	Rifacimento impianti di sollevamento a Cavanella d'Adige (acqua grezza e potabile)	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	Importo complessivo £ 850.000.000. Lavori ultimati.
4	Razionalizzazione reti di distribuzione interna e recupero perdite dell'acquedotto di Chloggia	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 90.254.000	Importo complessivo I stralcio £ 185.000.000
Subtotale (legge - esercizio)		L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 2.700.000.000	L. 1.240.254.000	
TOTALE (soggetto attuatore)		L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 6.700.000.000	L. 3.334.264.794	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO			100,0%	100,0%	49,8%	

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Comune di Venezia				Settore: Acquedotti		
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note	
3 Acquedotto di Venezia	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0		
Legge 910/86 Es. 1989	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato	Note	
1 Acquedotto di Venezia	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0	Il Comune sta elaborando un nuovo progetto.	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0		
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 16.000.000.000	L. 0		
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	100,0%	0,0%		

REGIONE VENETO
DIREZIONE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
PROSPETTO GENERALE DI SETTORE

Soggetto attuatore: Regione - Fognature e Depurazione				Settore: Acquedotti	
Legge 345/97 Es. 1999	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato	Note
22 Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	
Subtotale (legge - esercizio)	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	
TOTALE (soggetto attuatore)	L. 25.000.000.000	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,0%	0,0%	0,0%	