

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.6 2.23	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai)	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992		800	800	734	66,00			
			D.P.C.M. 29/5/95	Acquisto materiali	200	185	185				
			D.P.C.M. 5/11/96	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per interventi da eseguirsi con personale interno (restauratori, tecnici, operai)	200					1.200	919
b1.6.3	Colosseo: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione, restauri, adeguamenti	2.000	2.000	1.922	78,00		2.000	1.922
b1.6.4	Meta Sudante e strutture Neroniane: scavo, restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, indagine archeologica,	300	300	293	7,00			
			D.P.C.M. 29/5/95	Restauro, indagine archeologica, sistemazione - restauro fontana monumentale	100	100					
			D.P.C.M. 5/11/96	Scavo, restauro, sistemazione, manutenzione	100					500	293
b1.6 5	Domus Aurea: restauro, adeguamento	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, adeguamento funzionale	290	282	282	6,00			
			D.P.C.M. 29/5/95	Restauro, adeguamento funzionale, controllo delle volte e restauro affreschi	300						

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
			D.P.C.M. 5/11/96	Controllo stabilità delle volte	500					1 090	282
b1.6.6	Terme di Caracalla: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione, opere murarie	600	600	593	7,00			
			D.P.C.M. 29/5/1995	Messa a norma dorsale impianto elettrico e manutenzione del complesso	500	431	135				
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione, restauro, adeguamenti	500					1 600	728
b1.6.7	Circo Massimo: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento lesioni emiciclo, documentazione scientifica	300	300	294	6,00		300	294
b.1.6.8. Monumenti Lapidari:											
b1.6.8.1	Colonna Traiana: opere di protezione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro scala interna, completamento documentazione	480	480	460	20,00		480	460
b1.6.8.2	Colonna Marco Aurelio: opere di protezione e recinzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Recinzione e restauro scala interna	300	300	254	46,00		300	254
b1.6.8.3	Templi Rotondo e Rettangolare del Foro Boario: restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro copertura lignea e consolid. colonnato marino, manutenzione	480	480	471	9,00			

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
			D.P.C.M. 5/11/96	Completamento del restauro delle coperture lignee	285					765	471
b1.6.8.4	Piramide di Caio Cestio: adeguamento impianti	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Studio strutturale, scavo archeologico, manutenz. e sistemaz. area archeologica	250	250	250			250	250
b1.6.8.5	Arco di Gallieno: completamento del restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento strutturale, copertura, protezione superfici, recinzione definitiva	350	350	342	8,00			
			D.P.C.M. 5/11/96	Protezione, recinzione	160					510	342
b1.6.8.6	Arco di Settimio Severo: completamento del restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro superfici marmo	930	798	308	132,00		930	308
b1.6.8.7	Arco di Costantino: manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro superfici	200	200	200			200	200
b1.6.9	Acquedotto Celimontano: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro murature esterne	100	100	99	1,00		100	99
b1.6.10	San Lorenzo in Lucina: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Lavori sistemazione scavi	40	40	38	2,00	Lotto completato	40	38

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.6.11	Strutture portuali Lungotevere Testaccio: tutela	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso archeologico	250	250	242	8,00		250	242
b1.6.12	Testaccio, Porticus Aemilia: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Conservazione strutturale	50	50	42	8,00		50	42
b1.6.13	Teatro di Marcello: restauro,	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro facciata, muralure interne dei forni	1.900	1.900	1.773			1.900	1.773
b1.6.14	Celio, biblioteca di Agapito: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro e ristrutturaz. sistemazione area e recinzione	230	226	226	4,00		230	226
b1.6.15	Aventino, Via Alberto Magno (area di S. Alessio): indagini, sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Indagine di scavo archeologico	490	490	480	10,00		490	480
b1.6.16	Beni mobili non statali: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro della collezione di sculture antiche	200	200	197	3,00		200	197
b1.6.17	Beni antichi sotto S. Ambrogio: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione scavi archeologici	10	10	10		Lotto completato	10	10

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min		Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.6.18	Resti del carcere Mamertino Tulliano (sotto S. Giuseppe dei Falegnami): indagini, sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Indagine archeologica	150	150	132	18,00			
			D.P.C.M. 5/11/96	Indagini, sistemazione	335					485	132
b1.6.19bis	Complesso archeologico di S. Croce in Gerusalemme	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione adeguamenti, spostamenti, allestimenti	400					400	0
b.1.7. Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro storico:											
b1.7.0	Suburbio, monumenti, complessi, beni mobili demaniali	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	600					600	0
b1.7.1	Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione parco e consolidamento murario	100	100	96	4,00			
			D.P.C.M. 29/5/1995	Manutenzione	50	43	39				
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione e manutenzione del verde	100					250	135
b1.7.2	Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salaro: adeguamenti, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione II piano, impianti elettrici, idrico e fognario	100	98	83	17,00		100	83

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.7.3	Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, consolidamento, documentazione	400	350	117			400	117
b1.7.4	Via Prenestina, Gabii: restauro e manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro torre, sistemazione area archeologica	1.000	1.000	995	5,00		1.000	995
b1.7.5	Via Latina, Ipogeo di Trebio Giusto: adeguamento allestimento	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Opere urgenti di conservazione, adeguamento e allestimento accesso	300	150	137	163,00		300	137
b1.7.6	Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, adeguamento, conservazione e sistemazione	300	300	283	17,00			
			D.P.C.M. 29/5/95	Interventi di restauro alla tomba dei Valeri; manutenzione impianti	150					450	283
b1.7.7	Via Latina, Villa dei Sette Bassi: manutenzione, recinzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Recinzione e pronto intervento	300	275	258	42,00		300	258
b1.7.8	Via Latina, Acquedotti Claudio e Alessandrino: interventi, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione, revisione, restauro di un tratto dell'acquedotto	200	200	186	7,00		200	186

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.7.9	Via Ardeatina, via Grottaperfecta, strada antica e monumenti: adeguamenti	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, sistemazione, documentazione	100	100	95	5,00		100	95
b1.7.10	Via Laurentina, abitato e necropoli loc. Acqua Acetosa: manutenzione, tutela in vista della costituzione del Parco	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, sistemazione, documentazione	200	200	178	17,00		200	178
b1.7.11	Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, sistemazione strutture murarie	400	400	400	14,00		400	400
b1.7.12	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Scavo archeologico, restauro cortine antiche	450	450	403	47,00			
			D.P.C.M. 29/5/1995	Completamento scavo, restauro e inizio sistemazione allestimento museale	800	715	375			1.250	778
b1.7.13	Via Trionfale, Ipogeo degli Ottavi	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro	20			20,00		20	0
b1.7.14	Via Flaminia, Villa di Livia	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione, protezione, sistemazione	320					320	0
b1.7.15	Via Latina, Vasca monumentale V.C. Baronio	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro, copertura sistemazione	350					350	0

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.8	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario Siriaco, Piramide di Caio Cestio, Tombe di via Latina	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Valorizzazione verde	2 000	2 000	1 981	19,00	Lavori eseguiti per £ 1.060 al 12.02.93		
			D.P.C.M. 29/5/95	Manutenzione, valorizzazione verde	800	758	336				
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione dei parchi, dei giardini e delle aree a verde	800					3 600	2 317
b1.9	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992		600	600	555	43,00		600	555
b.1.11 Interventi di restauro opere d'arte del patrimonio dell'Ente EUR e loro conservazione:											
b.2. Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco dei Fori:											
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Risanamento funzionale casale, consolidamento e restauro acquedotto Quintili, restauro conservativo della tomba e castello	2 000	2 000	1 932	68,00			

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				NOTE	TOTALI		
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln	
			D.P.C.M. 29/5/95	Villa dei Quintili, casale: restauro ed adeguamento impianti	600						
			D.P.C.M. 5/11/96	Opere a completamento degli assetti tecnico-funzionali del casale	1.000				3.600	1.932	
TOTALI					89.250	60.070			89.250	54.184	

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b.1.Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico.											
b.1.1.Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone di interesse storico.											
b1.1.2	Chiesa del Gesu	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Risanamento coperture (ultimazione copertura cupola ed inizio copertura navata)	1 000				Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Continuazione risanamento coperture (ultimazione copertura cupola ed inizio copertura navata)	800		650		Lotto completato		
			D.M. 7/4 '94	Completamento bonifica coperture, compresa cupola e relativo restauro del tamburo	1 000				Lotto completato	2.800	650
b1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetto laterale sinistro	600	600	600		Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Restauro transetto	400		371			1.000	971
b1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolidamento tamburo	800	800	757	22,73	Lotto completato		
			D.M. 7/4 '94	Completamento restauro tamburo e cupola	750						
			D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	900					2.450	757
b1.1.11	Chiesa S. Maria del Popolo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento delle fondazioni	700	700	695	5,00	Lotto completato		
			D.P.C.M. 29/5/95	Opere di consolidamento delle sottofondazioni - Proseguimento della revisione delle coperture - Installazione di impianto antintrusione	900					1 600	695
b1.1.12	Chiesa S. Gregorio al Celio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro coperture e prospetti esterni, rifacimento tetto	400	400	380	20,60	Lotto completato	400	380
b1.1.13	Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetti esterni	400	400	376	24,00	Lotto completato	400	376

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.1.14	Chiesa S. Maria degli Angeli	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Bonifica coperture e consolidamento strutture cappelle laterali	300	300	300		Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Completamento restauro atrio ed inizio restauro sagrestia e zona presbiteriale	900		850				
			D.M. 7/4/94	Compl. rev. coperture e restauro paramenti murari	1 000					2.200	1.150
b1.1.15	Chiesa S. Sabina (Chiostro)	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	I lotto: restauro delle coperture dell'abside adiacente al chiostro - II lotto: restauro cappella L.lei	200	200	196	3,81	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento e restauro del chiostro e del Nasticci	200		186			400	382
b1.1.16	Chiesa S. Silvestro in Capite	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetti e rifacimento coperture edificio angolo e restauro e consolidamento prospetto principale	400	400	342				
			D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500					900	342
b1.1.17	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro	1 000	1 000	539			1.000	539
b1.1.18	Chiesa S. Maria sopra Minerva	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro del prospetto laterale e dei tetti	900	1 000	921	79,00	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento e restauro del prospetto laterale e di copertura	300		121		Lotto completato	1.200	1.042
b1.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro delle coperture e del prospetto del portico	1.000	1 000	935	65,00	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Riqualificazione e valorizzazione della Chiesa di S.M. in Trastevere - Tetti (navata dx e campanile)	300		28		Lotto completato		
			D.P.C.M. 29/5/95	Consolidamento e restauro degli interni riguardanti ripresaintonaci, coloriture navate, consolidamento archi di accesso alle cappelle e degli elementi decorativi in marmo	600					1 900	963

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.1.20	Chiesa SS. Nome di Maria	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolidamento cupola, dei prospetti e dei gruppi marmorei - Restauro prospetti laterali, revisione intonaci, tinteggiatura pareti restauro finestroni	700	700	208		Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Restauro intonaci e affreschi - Deumidificazione delle murature esterne - Murature laterali	300		133		Lotto completato	1.000	341
b1.1.21	Chiesa S. Maria dei Miracoli	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro cupola e lanterna, facciate laterali e del campanile	700	700	675		Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Restauro facciata laterale su via del Corso e su via Ripetta	300		103		Lotto completato	1.000	778
b1.1.22	Chiesa S. Maria in Montesanto	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro del campanile e dei prospetti del tamburo - Restauro delle finestre in ferro - Restauro della cupola e della lanterna - Restauro delle ardesie	700	700	674	13,80	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Restauro prospetti e pronao - Restauro sagrato e gradini in pietra	300		246		Lotto completato	1.000	920
b1.1.23	Chiesa S. Agostino	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Bonifica coperture navata sinistra (via dei Panellari)	600	600	594	6,20	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Completamento restauro prospetti: facciata principale e prospetto lato via de' Panellari	600		384			1.200	978
b1.1.24	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro, consolidamento cripta, pulitura travertini e prospetto chiesa	900	900	442			900	442
b1.1.25	Chiesa S. Maria in Vallicella	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Rifacimento delle coperture sovrastanti la navata destra	900	900	877	23,00	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento dell'abside	500		383		Lotto completato	1.400	1.260
b1.1.26	Chiesa S. Maria in Via Lata	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro delle volte della navata laterale dx, altari laterali, parate in cottanello, angeli dorati, confessionali, fori di aerazione - Restauro navata sx, altari, stucchi ecc.	800	800	793	7,31	Lotto completato		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economiche £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
			D.M. 18/11/1993	Restauro prospetto principale lapideo campanile	700		210			1.500	1.003
b1.1.27	Chiesa S. Marcello	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro, bonifica e consolidamento piano criptale, consolidamento copertura navata centrale	700	700	682	18,00	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Restauro e consolidamento del prospetto principale	800		468		Lotto completato	1.500	1.150
b1.1.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro parziale del campanile e del paramento tiburio e studi restauro campanile	850	750	701	49,00	Lotto completato		
			D.M. 7/4/94	Completamento restauro campanile e zona absidale	1.000		113		Lotto completato	1.850	814
b1.1.29	Chiesa S. Stefano Rotondo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Revisione paramento murario deumidificazione	700	700	683	16,55	Lotto completato	700	683
b1.1.30	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Risanamento cripta, restauro facciate	700	700	700		Lotto completato	700	700
b1.1.31	Chiesa Madonna dei Monti	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Revisione coperture, restauro paramenti	200	200	189	10,10	Lotto completato	200	189
b1.1.32	Chiesa S. Nicola in carcere	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolidamento coperture navata, laterali e del cupolino	300	300	287	13,00	Lotto completato	300	287
b1.1.33	Chiesa S. Eustachio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Rifacimento tetti campanile e orditura - Consolidamento murario	400	400	321		Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Bonifica strutturale, deumidificazione, revisione coperture e tetto	300				Lotto completato	700	321
b1.1.34	Chiesa S. Agata dei Goti	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetti, consolidamento e restauro soffitto ligneo	200	200	188	12,10	Lotto completato	200	188
b1.1.35	Chiesa S. Anastasia	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro pavimento, integrazioni navata centrale, restauro presbitero, restauro facciata	600	600	580	20,00	Lotto completato	600	580
b1.1.36	Chiesa S. Ignazio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Pulitura e consolidamento facciata lapidea	600	600	572	27,68	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Pulitura e consolidamento facciata lapidea	600		567		Lotto completato	1.200	1.139
b1.1.37	Chiesa SS. Cosma e Damiano	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro conservativo	200	200	173		Lotto completato	200	173

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE ANMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.1.38	Chiesa S. Maria dell'Orto	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro coperture transetto e coro Pavimento maggiore, decorazioni murali	150	150	140	9,68	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento e restauro sagrestia, transetto, coro, volte e copertura, prospetti	300		284				
			D.P.C.M. 29/5/95	Consolidamento delle volte e restauro delle decorazioni murali	200					650	424
b1.1.39	Chiesa S. Rocco all'Augusteo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro copertura cupola, lanternino e terrazzi	250	250	239	11,00	Lotto completato	250	239
b1.1.40	Chiesa S. Francesco a Ripa	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro facciata	100	100	96	4,40	Lotto completato	100	96
b1.1.41	Sinagoga: Tabernacolo Scuola Catalana	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e riassetto di un Aron di scuola catalana	100	100	78		Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Completamento revisione e restauro dei prospetti esterni	300		226		Lotto completato	400	304
b1.1.42	Arciconfraternita dei Bergamaschi	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e deumidificazione	150	150	150		Lotto completato	150	150
b1.1.43	Confraternita di Ponterotto - Villa Alibert	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Rifacimento solaio e restauro prospetto principale	400	400	385		Lotto completato	400	385
b1.1.44	Palazzina di Pio IV	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	600					600	0
b1.1.45	Chiesa S. Maria in Domnica	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500					500	0
b1.1.46	Chiesa S. Salvatore in Lauro	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	600					600	0
b1.1.47	Chiesa S. Andrea e Claudio ai Borgognoni	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500					500	0
b1.1.48	Chiesa S. Petronio dei Bolognesi	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	600					600	0

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.1.49	Basilica S. Lorenzo fuori le mura	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	700					700	0
b1.1.50	Chiesa S. Marcellino e Pietro	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	800					800	0
b1.1.51	Chiesa S. Maria in Monticelli	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500					500	0
b.1.2. Valorizzazione di Musei e di spazi espositivi:											
b1.2.1'	Galleria Borghese	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Indagini scientifiche - Restauro e consolidamento interni - Impianti tecnologici	10.000	10.000	7.324		Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Prosecuzione di restauri interni - Inizio restauro prospetti ed esecuzione impianti	1.000		723		Lotto completato		
			D.M. 7/4/94	Completamento restauro piano terra e piano interrato	2.500		895		Lotto completato	13.500	8.942
b1.2.2	Vittoriano	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e bonifica pavimentazione	500	500	473	27,00	Lotto completato		
			D.P.C.M. 29/5/95	Opere di risanamento e impermeabilizzazione - Predisposizione allestimento museale	500					1.000	473
b1.2.3	Palazzo Barberini	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento zona frontale e restauro delle coperture corrispondenti	1.300	1.300	448				
			D.P.C.M. 29/5/95	Opere di impiantistica generale - Elaborati grafici di rilievo e progettazione	300					1.600	448
b1.2.4	Castel Sant'Angelo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro monumentale	900	900	859	40,81	Lotto completato		
			D.M. 7/4/94	Consolidamento e restauro arcate	2.000					2.900	859