

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXXIV

n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE

(Anno 1997)

(Articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 396)

*Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma Capitale, Giubileo del 2000 e servizi tecnici nazionali*

(COSTA)

Trasmessa alla Presidenza il 30 luglio 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

1. - Considerazioni di sintesi	Pag.	7
1.1. - Principali risultati nella gestione del programma	»	7
1.2. - La presenza della pubblica amministrazione centrale a Roma	»	16
1.3. - Le prospettive di intervento nel nuovo quadro europeo	»	22
2. - Attuazione del programma	»	25
2.1. - Il quadro sintetico delle attività al 1997 ...	»	25
2.2. - Lo stato di attuazione	»	33
2.2.1. - Gli obiettivi	»	36
2.2.2. - Il quadro delle disponibilità finanziarie	»	44
2.2.3. - Rimodulazione e nuove assegnazioni di risorse finanziarie	»	45
2.2.4. - Situazione delle assegnazioni finanziarie e degli impegni di spesa	»	47
2.2.5. - La localizzazione delle sedi della pubblica amministrazione	»	68
APPENDICE		
Lo stato di attuazione del programma a livello di singolo intervento	»	73
ALLEGATI		
1. - Elenco degli accordi di programma e delle conferenze di servizi attivati	»	181

2. — Elenco aggiornato degli interventi del programma	Pag.	187
3. — Monitoraggio interventi soprintendenze statali	»	217
4. — Stato di programmazione finanziaria degli interventi	»	247
5. — Rilevazione delle sedi della pubblica amministrazione — Dati	»	267
6. — Rilevazione delle sedi della pubblica amministrazione — Cartografia	»	289
7. — Richieste di localizzazioni da parte della pubblica amministrazione — Tabelle	»	311
8. — Rapporto conclusivo sull'attività del Comitato al 15 luglio 1997	»	353

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE
(Anno 1997)

PAGINA BIANCA

1. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

1.1. PRINCIPALI RISULTATI NELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma degli interventi per Roma Capitale ha registrato nel corso del 1997 un significativo avanzamento nella sua attuazione, conseguendo risultati positivi, sia per quanto attiene alle procedure necessarie all'avvio degli interventi, sia per l'effettivo completamento delle opere previste.

La legge 396/90, intervenendo a sostegno della città di Roma in quanto capitale della Repubblica, per poter essere gestita efficacemente presuppone una convergenza di intenti ed una efficiente ed efficace concertazione fra tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti.

Il processo decisionale, già di per sé particolarmente complesso, risulta fortemente influenzato anche dalla numerosità degli interventi inclusi nel Programma attinenti a molteplici e diversificate tipologie di opere. Non sempre tali interventi sono risultati immediatamente fattibili a causa di una limitata o inesistente definizione progettuale, ovvero perché hanno dovuto affrontare iter autorizzativi con una tempistica particolarmente gravosa.

Il lento avvio del Programma per Roma Capitale si può, quindi, attribuire in gran parte:

- alla eccessiva frammentazione degli interventi, assai diversificati per dimensione e tipologia;
- alla necessaria complementarietà del Programma per Roma Capitale con l'attività ordinaria delle amministrazioni locali interessate che ha reso più complesso il processo decisionale;
- al basso livello di definizione progettuale degli interventi inclusi nel Programma e alla conseguente necessità di affrontare complesse procedure urbanistiche ed amministrative.

Va altresì segnalato che uno dei fattori che hanno condizionato e condizionano l'attuazione del Programma è costituito dalla lentezza, spesso rilevante, dei procedimenti di controllo che gli organi competenti effettuano sugli atti e sulle determinazioni della Commissione per Roma Capitale, l'efficacia dei quali è ad essi subordinata.


Ciò premesso, si rileva che gli anni passati dall'approvazione della Legge hanno consentito di rimediare al deficit di operatività iniziale ed attualmente i relativi meccanismi consentono un'accelerazione dell'attività realizzativa.

Il quadro economico-finanziario consente di dare dimensioni anche quantitative all'attuale miglioramento della capacità di spesa. Nel confronto con l'anno precedente risultano le seguenti variazioni a fine 1997:

- *le risorse disponibili* sono aumentate del 16,5% rispetto al 1996 raggiungendo i *1.160,2 miliardi di lire*. A queste disponibilità devono aggiungersi le risorse integrative destinate ad interventi per Roma Capitale finanziate attraverso la Legge 651/96 per il grande Giubileo del 2000 che portano le disponibilità a *1.347,9 miliardi di lire*;
- *le risorse impegnate* risultano pari a *764,4 miliardi di lire* con un incremento del 38,1% rispetto al 1996;
- conseguentemente ai maggiori impegni anche le risorse erogate sono cresciute del 22,8%, raggiungendo i *364,6 miliardi di lire* (Tab. 1).

Come è evidente, la spesa aumenta in relazione alla capacità dei soggetti attuatori di realizzare le opere proposte, attraverso la definizione progettuale, l'aggiudicazione delle gare (cui corrispondono le prime erogazioni) e la progressione dei lavori.

L'avanzamento del Programma in termini economico-finanziari, evidenziato nel 1997, fa seguito a un andamento positivo in atto a partire dal 1995, con un costante incremento di impegni ed erogazioni (Grafico 1).



Tab. 1 - Andamento del quadro economico-finanziario



	1996 miliardi di lire	1997 miliardi di lire	Variazione %
Risorse disponibili	996,0	1.160,2	16,5
Risorse impegnate	553,7	764,4	38,1
Risorse erogate	296,8	364,6	22,8

Fonte: Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Il Programma, così come approvato nel marzo del 1992 e successivamente modificato ed integrato, comprende attualmente 471 interventi di diversa rilevanza ed impegno finanziario. Per quanto concerne la ripartizione degli interventi fra gli obiettivi programmatici indicati dalla Legge, si rileva che, in buona parte, si tratta di interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e ambientale (173), ed alla tutela dell'ambiente e del territorio (183), settori ove è concentrato circa il 75% delle iniziative, anche se alle stesse risulta assegnato solo il 40% delle risorse disponibili (Tab. 2 - Grafico 2 e 3).

Tab. n. 2 - Quadro degli interventi suddivisi per obiettivo

	Interventi compresi nel programma n.	Risorse disponibili (mld di lire)	Impegni (mld di lire)	Trasferimenti ai soggetti attuatori (mld di lire)
a) Organizzazione del sistema direzionale e piano strutture pubbliche	9	203,0	102,0	48,0
b) Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico	173	285,625	224,328	176,341
c) Tutela dell'ambiente e del territorio	183	173,120	102,418	25,150
d) Ampliamento e miglioramento dei servizi ed infrastrutture per la mobilità	67	218,555	120,355	37,827
e) Potenziamento del sistema universitario e della ricerca	24	266,400	203,771	59,272
f) Potenziamento dei servizi avanzati	12	-	-	-
g) Sistemazione delle istituzioni straniere	3	13,5	13,5	-
Totale	471	1.160,200	764,372	364,590

Grafico 2 – Ripartizione interventi per obiettivi programmatici**Grafico 3 – Ripartizione risorse per obiettivi programmatici**

I principali soggetti che stanno attuando gli interventi partecipano al Programma in misura molto differenziata. Con 804,4 miliardi di lire ed il 69,3% delle assegnazioni al Comune di Roma è destinata la quota maggiore di risorse, cui segue il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali con 196,4 miliardi di lire ed il 16,9% delle risorse finanziarie fin qui assegnate.

Segue il Ministero della Difesa con il 7,8% destinato alla realizzazione di nuovi complessi per il trasferimento ed il riutilizzo di caserme localizzate in aree centrali strategiche di Roma e, quindi, la Provincia di Roma con il 3,7% dei finanziamenti disponibili (Grafici 4 e5)

Il rapporto complessivo fra impegni ed assegnazioni al 31.12.1997 è per il Comune di Roma pari al 65,9%, per il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali al 77,8%, per il Ministero della Difesa al 60,0% e per la Provincia di Roma dell'11,7%. Complessivamente *risulta impegnato il 65,9% dei fondi* (Tab. 3).

Tab. 3 - Assegnazioni finanziarie ed impegni, per soggetti attuatori (al 31.12.1997)

	Assegnazioni		Impegni		Impegni su assegnazioni
	milioni di lire	val. %	milioni di lire	val. %	val. %
Comune di Roma	804.412	69,3	530.048	75,9	65,9
Ministero BB.CC.AA	196.443	16,9	152.750	20,0	77,8
Ministero Difesa	90.000	7,8	54.000	7,1	60,0
Provincia di Roma	43.345	3,7	5.074	0,7	11,7
Ministero Ambiente	10.000	0,9	10.000	1,3	100,0
Ministero Finanze	10.000	0,9	10.000	1,3	100,0
Anas	3.500	0,3	-	-	-
Ministero LL.PP.	2.500	0,2	2.500	0,3	100,0
Totale	1.160.200	100,0	764.372	100,0	65,9

Fonte: Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Grafico 4 – Ripartizione interventi per soggetti attuatori





Grafico 5 – Ripartizione risorse per soggetti attuatori



Nel corso del 1997 si sono rese disponibili risorse aggiuntive provenienti dalla Legge 651/96 "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 a Roma e nel Lazio", di cui hanno beneficiato 77 interventi dei complessivi 474 compresi nel Programma per Roma Capitale per un ulteriore finanziamento di 187,7 miliardi di lire (Tab. 4).

Tab. 4 Interventi beneficiari di risorse integrative ex Legge 651/96 "Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000".

Obiettivi	Interventi N.	Assegnazione Legge 396/90 Roma capitale milioni di lire	Assegnazione Legge 651/90 Giubileo Lazio milioni di lire	Totale	
				milioni di lire	val. % integrazione
1) Interventi con integrazione					
a - SDO e strutture pubbliche	1	0,9	6,0	6,9	n.s.
b - Beni culturali	62	188,4	118,2	306,6	62,7
c - Ambiente	10	132,9	39,7	172,6	29,9
d - Mobilità	4	414,3	23,8	438,1	5,7
<i>Totale</i>	77	736,5	187,7	924,2	25,5
2) Altri interventi	394	423,7	-	-	-
3) Totale generale	471	1.160,2	187,7	1.347,9	16,2

Nota esplicativa:

- a) Organizzazione del Sistema direzionale e definizione di un piano di localizzazione delle strutture pubbliche
- b) Tutela e valorizzazione Patrimonio Storico Artistico
- c) Tutela dell'Ambiente e del territorio
- d) Ampliamento e miglioramento della dotazione e dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana

Fonte: Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

In complesso sono cresciute del 25,5% le disponibilità specifiche degli interventi beneficiari e del 16,2% i finanziamenti per Roma Capitale.

Per gran parte i finanziamenti integrativi hanno riguardato il settore dei beni culturali (62 interventi), la salvaguardia ambientale (10), la mobilità (4) e il trasferimento delle sedi della Pubblica Amministrazione (1).

Nonostante la specifica destinazione per l'evento giubilare, anche la Legge 651/96 - la cui dotazione finanziaria è molto più elevata di quella per Roma Capitale - potrà contribuire a migliorare il sistema insediativo romano, le sue infrastrutture ed i suoi servizi, la dotazione di quei complessi di valenza metropolitana indispensabili per qualificare Roma come grande capitale europea.

In termini di realizzazione il 1997 segna il completamento di molti significativi restauri del patrimonio culturale romano, la progressiva apertura al pubblico di alcuni poli del Museo Nazionale Romano quali Palazzo Altemps, il completamento di Palazzo Massimo di cui è prevista la prossima apertura al pubblico, la riapertura della Galleria Borghese. Oltre al positivo esito strettamente operativo, l'ultimazione di tali interventi ha costituito un importante fattore promozionale a livello internazionale per la città di Roma.

L'investimento finanziario realizzato dall'Amministrazione statale costituisce l'indispensabile premessa per il rilancio di Roma come capitale d'eccellenza della cultura.

Per poter ottenere positivi impatti anche sul contesto economico ed occupazionale romano è necessario sviluppare tutti quei servizi urbani (accoglienza, ricettività, mobilità) in grado di valorizzare il patrimonio culturale quale risorsa fondamentale per realizzare una qualificata industria del turismo.

Un ulteriore intervento che ha preso avvio è quello per la realizzazione dell'Auditorium, il più importante, non solo per dimensioni finanziarie, dei progetti inclusi nel Programma per Roma Capitale. L'Amministrazione comunale ha proceduto all'avvio dei lavori con un primo lotto riguardante l'edificio destinato a parcheggio, peraltro in via di ultimazione, e, successivamente, con un secondo lotto concernente il sistema delle diverse sale da musica previste.

Infine, l'attività dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha visto un significativo aumento dei decreti di erogazione agli enti attuatori (72 rispetto ai 52 del 1996) e degli accordi di programma (6 rispetto ai 4 del 1996); in linea con

l'anno precedente le conferenze dei servizi realizzate (19 nel 1997 rispetto alle 20 del 1996) ed i decreti per l'impegno dei fondi (24 rispetto ai 25 del 1996) (Tab. 5). Complessivamente la capacità di spesa in termini di risorse impegnate su risorse disponibili è passata dal 55,9% del 1996 al 65,9% del 1997.

Tab. 5 - Indicatori sulle principali attività svolte dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

	1996	1997
Conferenze di servizi (N.)	20	19
Accordi di programma (N.)	4	6
Decreti di impegno fondi (N.)	25	24
Decreti di erogazione agli enti attuatori (N.)	52	72
Risorse impegnate/Risorse disponibili (%)	55,6	65,9

Fonte: Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

1.2 LA PRESENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE A ROMA

A differenza di altre normative speciali a favore di particolari città o territori italiani, lo Stato attraverso la Legge 396/90 non destina risorse finanziarie per un particolare evento straordinario, ma riconosce il particolare carattere di Roma quale capitale nazionale, da valorizzare con opere in grado di migliorarne la funzionalità e l'immagine.

Le città capitali, nel contesto competitivo in cui sono ora inserite, possono usufruire di alcuni vantaggi connaturati al ruolo politico-istituzionale che ricoprono. Non è un caso che alcune città abbiano registrato enormi progressi grazie alle funzioni di Capitale: è questo il caso di Bruxelles, divenuta in pochi anni un'area metropolitana ad elevato standard di internazionalizzazione in quanto "capitale" dell'Unione Europea; la stessa Berlino torna ad essere capitale del più

grande Stato europeo ed attorno a tale funzione sta sviluppando un grande piano di opere pubbliche destinato non solo a supportare le funzioni politiche ed amministrative, ma anche ad attrarre operatori nazionali e transnazionali interessati alla prossimità con i più importanti poteri istituzionali tedeschi.

L'aiuto ad adeguare la struttura urbana, le reti infrastrutturali ed i servizi di una metropoli capitale alle crescenti esigenze competitive, rovescia il presunto svantaggio ad ospitare le sedi amministrative centrali in un vantaggio certo, derivante:

- dalla capacità delle città capitali di attrarre grandi flussi;
- dalla visibilità di tipo internazionale loro riservata;
- dagli effetti occupazionali e dal contributo sul valore aggiunto locale proveniente dalle attività del settore pubblico.

Gli aspetti su cui esercitare maggiore attenzione riguardano, invece, la localizzazione nel contesto urbano delle sedi degli Organi Centrali e Periferici dello Stato (OCPS) e degli Enti Pubblici Nazionali (EPN). Un'inefficiente gestione della presenza degli OCPS e degli EPN a Roma, ha costituito in passato un elemento contraddittorio, percepito con disagio dai residenti in determinate aree centrali.

In tale ambito l'Ufficio per Roma Capitale ha realizzato una rilevazione presso le Istituzioni ed Amministrazioni Centrali per quantificare la loro presenza a Roma.

Sono state censite (al 1/1/1997) 786 sedi localizzate a Roma per una superficie complessiva utilizzata pari a 4.816.000 mq.

Alle funzioni centrali - cioè quelle direttamente collegate al ruolo di città capitale - sono destinate 454 sedi pari al 58,3% del totale e 3.534.200 mq. di superfici utilizzate pari al 73,4% del totale.

Le restanti sedi (332 con 1.281.900 mq) riguardano funzioni periferiche dell'Amministrazione statale al servizio di Roma o del Lazio.

Per quanto attiene l'amministrazione pubblica più direttamente legata al ruolo di città capitale, i Ministeri e gli organismi ad essi collegati occupano la maggiore quantità di sedi (rispettivamente 233 e 63 per un totale di 299 su 454 sedi) ed oltre il 65% delle superfici utilizzate.

Diffuso appare il modello localizzativo degli Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale (85 sedi) e tuttavia impegnano circa il 16% degli spazi occupati.

Di rilievo è la presenza a Roma di quegli organismi pubblici nazionali legati alla capitale per storia e compiti, come la Banca d'Italia, gli enti c.d. parastatali etc. articolati in 64 diverse sedi per un totale di spazi utilizzati pari a 619.800 mq. (Tab. 6).

Tab. 6 - La presenza degli Organi centrali e periferici dello Stato a Roma e degli enti pubblici nazionali, per tipologia e funzioni (al 1/1/1997)

Tipologia	Funzioni centrali		Funzioni periferiche		Totale	
	Sedi	Superfici utilizzate	Sedi	Superfici utilizzate	Sedi	Superfici utilizzate
	N.	Migliaia di mq.	N.	Migliaia di mq.	N.	Migliaia di mq.
Organi istituzionali e di rilevanza costituzionale	85	556,1	1	0,8	86	556,9
Ministeri	233	1.913,0	120	826,7	349 (1)	2.739,7
Organismi collegati alla Pubblica Amministrazione	63	417,8	191	341,0	253 (1)	758,8
Autorità indipendenti	9	27,5	-	-	9	27,5
Altri organismi pubblici di rilevanza nazionale	64	619,8	20	113,4	81 (1)	733,2
Totale	454	3.534,2	332	1.281,9	778	4.816,1

(*) Il totale non corrisponde alla sommatoria delle sedi con funzioni centrali o periferiche in quanto si tratta di un'unica sede per le due funzioni

Fonte: Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

All'inizio del 1997, secondo la rilevazione effettuata, gli addetti degli OCPS e degli EPN a Roma erano pari a 113.991 unità di cui il 73,2% (oltre 83.000 addetti) dedicato a funzioni centrali ed il 26,8% riferito agli occupati negli uffici periferici statali (Tab. 7).

Tab. 7 - Sedi, superfici occupate ed addetti per tipologia di funzione degli OCPS e degli EPN localizzate a Roma

	Sedi val. %	Superfici occupate val. %	Addetti	
			N.	val. %
Funzioni centrali	58,3	73,4	83.410	73,2
Funzioni periferiche	41,7	26,6	30.581	26,8
Totale	100,0	100,0	113.991	100,0

Fonte: Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Il titolo prevalente di utilizzo degli immobili è la proprietà pubblica (413 sedi sulle complessive 778). Le sedi in locazione coprono il 22,6% delle superfici utilizzate, quota che scende al 19,9% per le funzioni centrali (Tab. 8 e 9).

Tab. 8 - Titolo di godimento delle sedi occupate dagli OCPS e dagli EPN a Roma

	Sedi proprie		Sedi in locazione		Importo annuo dei canoni di locazione Miliardi di lire
	N.	Mq. occupati	N.	Mq. occupati	
Funzioni centrali	280	2.831.876	174	702.366	230,1
Funzioni periferiche	139	895.799	193	386.156	81,8
Totale	413	3.727.675	367	1.088.522	311,9

Fonte: Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Tab. 9 - Ripartizione percentuale per titolo di godimento delle superfici occupate dagli OCPS e dagli EPN a Roma

	Sedi proprie %	Sedi in locazione %	Totale %
Funzioni centrali	80,1	19,9	100,0
Funzioni periferiche	67,5	22,5	100,0
Totale	77,4	22,6	100,0

Fonte: Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

Complessivamente l'importo dei canoni di locazione annuali ammonta a 311,6 miliardi di lire (riferiti all'anno 1996) di cui 230,1 miliardi di lire risultano relativi alle specifiche funzioni di città-capitale e i restanti 81,8 miliardi di lire per gli uffici periferici dello Stato localizzati a Roma.


La razionalizzazione della presenza nell'area romana delle attività tipiche di capitale è stata inizialmente direttamente collegata con la realizzazione dello Sdo ed il conseguente decongestionamento dalla presenza ministeriale nel distretto centrale della città.

Nuovi elementi devono aggiungersi a tale obiettivo contenuto nella Legge 396/90. Innanzitutto, la nuova articolazione dei poteri fra centro e periferia e la rinnovata architettura ministeriale potrà avere effetti sulla densità di funzioni centrali presenti a Roma, elemento che fino ad ora ha giustificato un apporto straordinario di risorse verso il Comune di Roma.

L'occasione di una diminuita pressione nell'allocazione delle sedi degli OCPS ed EPN potrebbe spingere a riordinare urbanisticamente la localizzazione delle diverse funzioni con complessi direzionali in grado di qualificare Roma come grande capitale europea.

Lo stesso onere locativo, particolarmente significativo, attualmente pagato dallo Stato, può costituire una base di risorse da indirizzare verso forme di più moderno finanziamento degli investimenti destinati a patrimonio strumentale per la Pubblica Amministrazione.

Il riordino urbanistico è postulato anche dalla forte dispersione territoriale che ha assunto il modello localizzativo delle funzioni pubbliche a Roma, segnalato dalla tavola allegata al presente capitolo unitamente ai principali dati inerenti le singole amministrazioni (vedi Allegati n. 5 e 6)

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi**Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma****Tavola riepilogativa**

1.3 LE PROSPETTIVE DI INTERVENTO NEL NUOVO QUADRO EUROPEO

La progressiva importanza internazionale delle capitali è segnata dal procedere dell'integrazione europea, accelerata dall'Unione Monetaria, dalla libera circolazione delle persone e dalle politiche di liberalizzazione promosse dalla UE.

L'Italia partecipa a pieno titolo a tutti i tre i processi aventi una diretta influenza sulle trasformazioni delle grandi aree metropolitane, elemento portante delle economie sviluppate basate sui servizi e le altre tecnologie.

L'apertura delle frontiere rende il grande spazio europeo riferimento territoriale cui i singoli stati nazionali contribuiscono con la propria identità e peculiarità. Altrettanto vale per i processi di decentramento dei poteri dallo Stato alle autonomie regionali e locali.

La città capitale, quindi, rafforza il suo ruolo simbolico di riferimento, anche in presenza di un allargamento in chiave europea delle funzioni di governo e dei mercati a moneta unica, mentre conserva un non surrogabile ruolo di sede degli Organi Costituzionali e a rilievo costituzionale e, quindi, del Governo e della relativa organizzazione amministrativa, ancorché reso più "leggero" a causa della riattribuzione di poteri e funzioni.

Viene pertanto confermata una particolare attenzione dello Stato volta a conseguire l'adeguamento infrastrutturale di Roma, quale contesto metropolitano ove si esplicano, con caratteri di unicità, fondamentali attività pubbliche.

Una tale specializzazione differenzia la capitale dalle altre grandi aree urbane del paese; e solo tale diversità giustifica una legislazione speciale.

Riportare all'ordinario gli interventi per Roma Capitale, ovvero uniformare le modalità di gestione a quelle per le altre aree metropolitane italiane equivarrebbe a penalizzare la città, ma anche a rendere impossibile un adeguamento, nel segno dell'efficienza, dell'attività degli Organi dello Stato a livello centrale.

Né può essere disconosciuto il ruolo internazionale di Roma che deriva certamente dal suo patrimonio culturale, ma anche dalla presenza di rilevanti attività collegate alle numerose istituzioni “globali” presenti nel suo territorio (dalla Città del Vaticano, alla FAO).

E' possibile trovare in tale situazione la ragione per migliorare l'attuale posizionamento dell'area romana quale terminale di grandi flussi internazionali. Dopo Londra e Parigi, si colloca Roma come terza città capitale per attrattività di flussi turistici (13 milioni di presenze rispetto ai 26 milioni di Parigi ed i 63 milioni di Londra) e per traffico aeroportuale (Tab. 10).

Tab. 10 - Flussi di scambio internazionale nelle principali capitali europee (1997)

Città	Presenze turistiche in migliaia		Movimento passeggeri nei sistemi aeroportuali	
	Stranieri	Nazionali	migliaia di passeggeri	Var. % 1996-1997
Londra	47.534	15.177	94.737	7
Parigi	18.037	7.968	60.354	2,0
Roma	9.314	4.152	25.881	8,5
Vienna	6.281	983	9.738	6,5
Barcellona	4.242	2.100	15.066	12,1
Madrid	4.089	4.680	23.602	8,0
Atene	3.573	1.508	n.d.	n.d.
Bruxelles	2.829	146	15.935	17,9
Copenaghen	2.434	1.010	16.837	6,2
Lisbona	2.421	1.007	6.817	6,8
Berlino	1.961	5.436	11.565	5,5
Stoccolma	1.796	3.551	16.130	7,2

Fonte: Federation of European Cities Tourist Office e Airport Council International, 1998

Pertanto, in considerazione della posizione decentrata rispetto all'Europa continentale, si rende necessario continuare nella politica di valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'urbe e nell'avviare il processo di riappropriazione della sua funzione storica di centro di relazione con gli altri paesi del Mediterraneo e di questi con il resto d'Europa.

In tutti i Paesi europei esistono regimi differenziati per le capitali, regolati da leggi in continua evoluzione e modifica, fatto salvo però la compresenza e la convergenza del governo locale e del governo centrale.

Nel quadro europeo la tendenza è a favorire la collaborazione fra le due entità nelle forme più diverse: da quelle istituzionali a quelle “contrattuali”, a quelle di supporto tecnico¹.

Lo stesso più recente superamento della gestione centralistica di Londra prevede una spinta di democratizzazione del governo locale con un sindaco eletto dai cittadini, tuttavia mantenendo una dialettica con il segretario di Stato e le strutture tecniche di supporto².

Ogni eventuale revisione della Legge 396/90 dovrà tenere conto delle tendenze che si vanno affermando in Europa tendenti a rafforzare le città capitali attraverso la concertazione dei principali attori istituzionali e facendo convivere anche con specifiche strumentazioni, la duplicità di interessi e di poteri operanti nello stesso territorio urbano.

Da questo punto di vista le normative per Roma Capitale potrebbero focalizzare maggiormente la propria azione sugli investimenti più qualificanti per il ruolo nazionale e per l'apertura internazionale dell'area romana.

Maggiore delicatezza presentano gli aspetti procedurali, il cui rodaggio ha portato attualmente a un buon livello di fluidità operativa. Mentre ogni ulteriore semplificazione porterebbe indubbi vantaggi in termini gestionali, radicali modifiche procedurali potrebbero nuovamente portare ad un rallentamento nell'attuazione del programma.

L'impegno dello Stato nella sua capitale potrà crescere concorrendo con le autonomie locali a realizzare un più ambizioso progetto di qualificazione di Roma, di cui l'intero paese potrà avvantaggiarsi.

¹ Comune di Roma - *Quale capitale per un'Italia federale*, 1995

² Libro Bianco “*A Mayor and Assembly for London: The Government's proposals for modernising the governance of London*”, 1997

2. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

2.1 IL QUADRO SINTETICO DELLE ATTIVITA' AL 1997

Il Programma degli interventi per Roma Capitale è stato approvato con Decreto del Ministro delegato per i problemi delle aree urbane in data 1 marzo 92. Con lo stesso Decreto sono state ripartite le risorse (L. 340 miliardi) che l'art. 10 della legge 396/90 ha messo a disposizione del Fondo istituito per l'attuazione del Programma stesso, distinte da quelle che l'art.9 della stessa legge ha attribuito direttamente a specifici interventi (L. 328 miliardi).

Successivamente sono stati emessi i Decreti in data, 18/11/1993, 7/04/1994, 3/11/1994, 29/05/1995, 4/08/1995 e 5/11/96, 16/12/1997, con i quali sono state effettuate limitate esclusioni ed alcuni nuovi inserimenti di iniziative nel Programma, assegnazioni di nuove risorse complessive per 498 miliardi, definanziamenti temporanei di talune iniziative e contestuali assegnazioni delle somme liberate ad altri interventi.

Come già ricordato, gli interventi compresi nel Programma sono raggruppati secondo gli obiettivi indicati dalla legge n. 396/90 ed, all'interno di questi, articolati in settori (come rappresentato in Tab.11).

Si evidenzia che solo una parte di tali iniziative sono finanziate nel quadro della legge n. 396/90; altre potranno esserlo in futuro e, comunque, a tutte si applicano le particolari procedure di attuazione previste dalla legge stessa.

Nel corso del 1997, il Programma per Roma Capitale ha confermato il positivo andamento già verificatosi durante il 1996, che è testimoniato, tra l'altro, dall'incremento di tutti i principali indicatori economico-finanziari (come rappresentato in Tab. 12).

Tab. 11 - Interventi suddivisi per obiettivi e per settori

Obiettivi	Settori	Interventi (numero)
a. Organizzazione del sistema direzionale e definizione di un piano di localizzazione delle strutture pubbliche (lettera a, art.1 L. 396/90)	a.1 Realizzazione Sistema Direzionale Orientale	4
	a.2 Rilocalizzazione delle Sedi della Pubblica Amministrazione	5
	totale	9
b. Tutela e valorizzazione Patrimonio Storico Artistico (lettera b)	b.1 Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale	165
	b.2 Realizzazione parchi archeologici (Appia Antica e Parco dei Fon)	5
	b.3 Valorizzazione del Sistema dei parchi urbani e suburbani	2
	b.4 Scavi archeologici per stazioni metropolitana C nel Centro Storico	1
	totale	173
c. Tutela dell'Ambiente e del territorio (lettera c)	c.1 Realizzazione di interventi a difesa e valorizzazione potenzialità ambientali	22
	c.2 Realizzazione parchi naturali sportivi per il tempo libero	26
	c.3 Recupero edilizio, rinnovo urbano e riqualificazione della periferia	60
	c.4 Piano casa	2
	c.5 Sviluppo e potenziamento reti tecnologiche e reti di servizio	73
	totale	183
d. Ampliamento e miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana (lettera d)	d.1 Realizzazione di nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente	26
	d.2 Realizzazione di sistemi intermodali	6
	d.3 Realizzazione della navigabilità del Tevere e del sistema portuale connesso	3
	d.4 Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio	31
	d.5 Sistemi di gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi	1
	totale	67
e. Potenziamento del sistema universitario e della ricerca (lettera e)	e.1 Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei	9
	e.2 Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza	7
	e.3 Realizzazione di nuove strutture per la cultura	8
	totale	24
f. Potenziamento del sistema di servizi avanzati (lettera f)	f.1 Costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione	5
	f.2 Realizzazione del sistema congressuale-espositivo	7
	totale	12
g. Sistemazione delle istituzioni internazionali operanti a Roma (lettera g)	g.1 Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali	3
	totale	3
TOTALE GENERALE		471

Le erogazioni (circa 81 mld) sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente (37 mld) e gli impegni di spesa, con riferimento al 1996, sono quasi raddoppiati.

L'andamento degli Accordi di programma e delle Conferenze di servizi conferma i valori registrati durante il 1996.

Per quanto concerne l'attività programmatica connessa al Programma, la Commissione per Roma Capitale ha tenuto, nel corso del 1997, n. 3 riunioni, rispettivamente in data 16 luglio, 30 settembre ed 11 dicembre. La ripartizione delle risorse assegnate per l'annualità 1997 è stata recepita con DM in data 16 dicembre 1997.

Con detto provvedimento sono stati ripartiti 165 miliardi, privilegiando indagini, progettazioni o realizzazioni di interventi nel settore della mobilità ed in particolare la progettazione della linea C della metropolitana e le indagini archeologiche ad essa relative, nonché la realizzazione dell'Auditorium (97 miliardi).

L'attività specifica dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi nell'anno in riferimento ha dato luogo a:

- istruttoria e partecipazione a n. 19 conferenze di Servizi e ad una pre-conferenza, relative all'esame di progetti definitivi di opere inserite in Programma;

- istruttoria e promozione per l'avvio e la sottoscrizione di n. 6 Accordi di Programma;

- emanazione di n. 24 decreti di impegno per oltre £. 208 mld, per opere appaltate nel corso dell'anno;

- emanazione di n. 72 decreti di erogazione di somme agli Enti attuatori, per circa £. 81 mld, per lavori in corso di esecuzione.

Il quadro economico finanziario generale ad oggi è così determinato:

-risorse disponibili	£/mld	1.160,200
-impegni	£/mld	764,372
-erogazioni	£/mld	364,590

Tab. 12 - Indicatori sulle principali attività svolte dall'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Accordi di programma n.	2	15	2	1	4	2
Conferenze di servizi n.	7	8	33	22	20	19
Decreti di impegno (*)	5	2	9	5	25	24
in milioni di lire	56.000	3.400	27.516	22.413	115.163	208.249
Decreti di pagamento (*)			4	20	52	72
In milioni di lire			5.300	13.662	36.713	81.057

(*) sul "Fondo per Roma Capitale" (esclusi quindi i finanziamenti diretti al Comune di Roma stabiliti dall'art. 9 della L. 396/90), non considerando le somme trasferite al Ministero BB.CC. e Ministero LL.PP. come variazioni compensative di bilancio.

Tra gli interventi che hanno conosciuto, nel corso del 1997, un avanzamento di attuazione si segnalano:

- nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali, quelli relativi:

- al completamento del restauro della Galleria Borghese;
- al completamento del Museo Nazionale Romano;
- al restauro dei Fori di Nerva e Traiano;
- al restauro delle Ville storiche;
- alle progettazioni delle sistemazioni delle aree delle Basiliche romane;

- nell'ambito dalla mobilità, quelli relativi:

- ai parcheggi di scambio di La Storta, Magliana, Ostia Stella Polare, Ostia Lido Nord, Villa Bonelli;
- alla progettazione e realizzazione delle linee tranviarie ed in particolare alla Casaletto-Piazza Venezia;
- al Sottopasso di Castel S. Angelo;
- alla progettazione delle linee metropolitane B-D-F-L;
- alla metropolitana linee A e B, con particolare riferimento al potenziamento del nodo di Termini;

- nell'ambito della riqualificazione delle periferie, gli interventi per:

- Tor Bella Monaca, Corviale e Laurentino;
- Acilia;
- la realizzazione di numerosi nuovi centri parrocchiali nelle periferie;

- nell'ambito degli interventi per il Centro storico, quelli relativi:

- agli itinerari protetti per i portatori di handicap;
- al recupero di Palazzo Valentini;
- al recupero del Complesso del Buon Pastore;

- nell'ambito delle strutture per la scienza e la cultura, gli interventi relativi:

- alla realizzazione dell'Auditorium;
- alla realizzazione della Galleria Comunale d'Arte Moderna;

- nell'ambito della rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione, la prosecuzione della complessa attività di definizione della strategia di riferimento, in ordine alla quale si riferisce nell'apposito capitolo;

- nell'ambito della direzionalità metropolitana, gli affinamenti di strategia a livello comunale testimoniati dall'adozione del piano particolareggiato del Comprensorio di Pietralata e dalla conclusione del concorso internazionale per la progettazione del Parco Archeologico del Comprensorio di Centocelle.

La permanenza di ritardi attuativi di alcuni interventi, già segnalata nelle precedenti Relazioni, è molto sovente determinata dalla complessità degli stessi.

Vi sono interventi, come per esempio quelli relativi allo SDO o al Porto di Fiumicino, che richiedono la preordinata formazione di veri e propri strumenti urbanistici o, come nel caso dei centri parrocchiali nelle periferie, la definizione delle scelte localizzative, o altri ancora, come nel caso dell'intervento relativo alla Casina delle Rose in Villa Borghese e, indirettamente, a Palazzo Barberini, che richiedono una complessa concertazione fra i soggetti a diverso titolo coinvolti.

Altri interventi, pur richiedendo varianti urbanistiche di minore importanza, per l'approvazione delle quali si è fatto ricorso allo strumento dell'accordo di programma, presentano una maggior complessità di tipo progettuale: è il caso, per esempio, dell'Auditorium e del Nuovo Centro Esquilino.

In taluni casi, concorrono a determinare lunghi tempi di attuazione anche le necessarie procedure di legge, per l'acquisizione dei dovuti pareri: è il caso, per esempio, dei pareri che, allo stato, non sono resi in conferenza dei servizi, come il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o quello della Commissione di Alta Vigilanza sui trasporti rapidi di massa.

In molti casi, specialmente per gli interventi che ricadono nelle aree più sensibili dal punto di vista archeologico o per l'impatto che i manufatti possono

determinare nell'ambiente antropizzato, i tempi di progettazione e di realizzazione sono condizionati da una serie di accertamenti e dalle necessarie conseguenti concertazioni.

Talora, come ad esempio nel caso del Centro Agroalimentare, più difficoltà del tipo suddetto si sommano: basti tenere presente la necessità di concertazione di più Enti locali ed Amministrazioni centrali, l'impatto sulla mobilità e sull'ambiente, la contestualizzazione nei Piani nazionali di settore.

Tuttavia, al di là delle intrinseche difficoltà pianificatorie e di progettazione dinanzi indicate, non può non rilevarsi che permangono ritardi di progettazione connessi anche a limiti e difficoltà delle strutture tecniche preposte alla progettazione ed all'onerosità degli affidamenti esterni, nonché ad autonome scelte dei soggetti attuatori in ordine alle priorità di attuazione, come è del resto dimostrato dal caso non infrequente di definanziamento di taluni interventi, riconducibili alle autonome scelte programmatiche degli Enti locali.

Si fa inoltre presente che la normativa di riferimento per la realizzazione di opere pubbliche, per un verso ha apportato modifiche ed integrazioni (come nel caso della disciplina relativa alle conferenze di servizi), mentre, per altro verso, non conosce ancora una compiuta attuazione (come nel caso del Regolamento dei Lavori Pubblici).

Ne consegue un quadro che non contribuisce a fornire certezze a tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel processo di definizione ed attuazione del Programma.

Altra fonte di incertezze e quindi di ritardi è rappresentata dal susseguirsi delle c.d. manovre finanziarie, dai connessi blocchi degli impegni di spesa e dalle conseguenti procedure per le deroghe.

Va infine tenuto presente che l'attività di tutti i soggetti interessati si è necessariamente focalizzata, in un primo tempo, nel processo relativo alla formazione ed alla approvazione dei provvedimenti di legge per il Giubileo e, successivamente, nel processo attuativo del conseguente Piano degli interventi; la necessità di compiere scelte programmatiche e di renderle operative al fine di affrontare in modo efficiente ed efficace questo evento eccezionale, ha assorbito buona parte delle energie, delle attenzioni e dell'operatività ai diversi livelli.

Si fa presente che in materia di Giubileo la Commissione per Roma Capitale, ai sensi del comma 10, art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651, riferisce al Parlamento con separata relazione trimestrale.

Per motivi di completezza si ricorda che le precedenti quattro relazioni annuali sono relative agli anni:

- 1993 Atti Parlamentari XI Legislatura, Camera dei Deputati, doc. LXXVI - N. 1, presentata dall'On. Spini;
- 1994 Atti Parlamentari XII Legislatura, Camera dei Deputati, doc. LXXXIV - N. 1, presentata dall'On. Grillo;
- 1995 Atti Parlamentari XII Legislatura, Camera dei Deputati, doc. LXXXIV - N. 2, presentata dal Sottosegretario Scalzini;
- 1996 Atti Parlamentari XIII Legislatura, Senato della Repubblica, doc. LXXXIV - N. 1, presentata dal Ministro Costa.

2.2. LO STATO D'ATTUAZIONE.

Per una valutazione sullo stato di avanzamento del Programma per Roma Capitale e dei risultati conseguiti nell'arco del quinquennio ormai trascorso dalla data della sua approvazione, è opportuno innanzi tutto fare riferimento all'atto legislativo che ha previsto l'adozione di tale strumento programmatico e ne ha definito gli obiettivi, dotandolo, per il conseguimento degli stessi, di particolari procedure attuative e di idonee risorse finanziarie.

Si fa qui riferimento alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 recante "Interventi per Roma, capitale della Repubblica" di cui si richiamano di seguito i principali contenuti. La Legge:

- dichiara di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali al ruolo di capitale che la città di Roma deve assolvere;
- individua 7 obiettivi da raggiungere attraverso la realizzazione degli interventi:
 - a) - sistema direzionale orientale (SDO) e connesse infrastrutture;
 - b) - conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico;
 - c) - tutela dell'ambiente e del territorio;
 - d) - adeguamento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana;
 - e) - qualificazione e nuove realizzazioni di università, centri di ricerca e strutture per la scienza e la cultura;
 - f) - costituzione e realizzazione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione e del sistema congressuale, fieristico ed espositivo;
 - g) - sistemazione delle istituzioni internazionali.
- istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per Roma Capitale, composta dal Presidente del Consiglio (o, per delega, dal Ministro per le aree urbane) che la presiede, dai Ministri dell'Ambiente, dei Trasporti, dei Lavori Pubblici, dei Beni Culturali e Ambientali, dai Presidenti

della Regione Lazio e della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma. Tale Commissione ha compiti di programmazione e di ripartizione delle risorse;

- istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Ufficio del Programma per Roma Capitale poi rinominato, ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 7 agosto 1997, n. 270, Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi;
- stabilisce l'iter di formazione del Programma degli interventi, delle sue modifiche ed integrazioni o della presentazione di successivi programmi;
- definisce procedure per la realizzazione degli interventi più rapide e snelle rispetto a quelle vigenti all'epoca dell'emanazione della legge;
- indica specifiche modalità di espropriazione, ormai generalizzate con la legge 359/92;
- stanziava 668 miliardi per la realizzazione di interventi e rinviava alla legge finanziaria la determinazione annuale delle ulteriori risorse;
- affida al Ministro delegato per le Aree Urbane compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi;
- prevede la presentazione di una relazione annuale del Ministro al Parlamento, nella quale siano analizzati gli eventuali ritardi del processo attuativo, le difficoltà determinatesi e le iniziative assunte per il superamento delle stesse.

In definitiva la legge 396/90 attribuisce un ruolo fondamentale alla Commissione ed al suo Presidente, teso a garantire un'appropriata utilizzazione delle risorse per la *funzione nazionale* di Roma, nonché a conseguire la necessaria integrazione delle azioni dei diversi soggetti coinvolti.

Va qui sottolineata l'originaria funzione innovativa della legge in riferimento, sia per quanto attiene gli aspetti di natura programmatica, sia soprattutto per ciò che concerne quelli procedurali. In merito a questi ultimi, l'impianto normativo della legge ha difatti introdotto fin dal 1990 strumenti di concertazione (accordo di programma, conferenza di servizi) fra i diversi soggetti interessati e le

amministrazioni competenti sia nella formulazione dei progetti che per gli iter autorizzativi.

Nonostante l'introduzione di tali strumenti, la fase di programmazione e quella operativa hanno mostrato una particolare complessità, essendo fortemente condizionate dalla molteplicità di soggetti che concorrono a determinare l'intero processo decisionale.

Mentre viene di seguito rappresentato analiticamente lo stato di attuazione del Programma, è opportuno valutare le ragioni di fondo che hanno determinato tempi lunghi di realizzazione delle opere ed una limitata capacità di spesa, fattori che necessariamente si riflettono sulla capacità del Programma di conseguire gli obiettivi prefissati

Una delle cause che hanno concorso a determinare la situazione anzidetta, limitando l'efficacia di una normativa straordinaria, oltre alla difficoltà decisionale riscontrata nel campo del riordino delle sedi della P.A. ed in generale in quello della *direzionalità* — di cui si riferisce nel seguente capitolo — è senza dubbio quella dovuta all'eccessivo numero di interventi, che genera una oggettiva frammentazione ed una difficile gestione del Programma.

La seconda area problematica attiene al procedimento di avvio ed approvazione degli interventi. Si riscontrano in questo ambito i limiti di una definizione progettuale che non sempre garantisce la fattibilità, sia tecnica che autorizzativa. Tali carenze possono difficilmente essere colmate attraverso le procedure di concertazione, specie quando gli interventi implicano varianti urbanistiche o nulla osta degli organi preposti alla tutela di beni sottoposti a vincolo. Ove all'origine non vi siano scelte univoche dell'amministrazione, progettazioni esecutive e ferma volontà dell'autorità procedente di realizzare le opere secondo un definito progetto, il passaggio dalla fase propositiva alla concreta apertura dei cantieri risulta assai difficoltosa.

Non a caso il settore ove si è registrata un'elevata capacità di spesa riguarda la "tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico" ed in particolare restauri e recupero del patrimonio archeologico e monumentale (165 interventi), ove le procedure di definizione e affidamento dei lavori in capo alle Soprintendenze statali risultano dirette e semplificate, anche in ragione delle deroghe di cui l'Amministrazione da cui esse dipendono beneficia rispetto alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

2.2.1 *Gli obiettivi.*

Obiettivo a: Sistema Direzionale Orientale e rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione.

Il Programma pluriennale per la realizzazione dei poli direzionali è stato approvato dal Consiglio comunale nell'ottobre del 1994; con lo stesso sono stati anche individuati gli ambiti da acquisire tramite espropriazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 396/90. Il Programma, di durata quinquennale, prevede l'inizio della realizzazione a partire dal comprensorio di Pietralata.

L'Amministrazione Comunale, che ha recepito gli studi per il Progetto Direttore effettuati dal Consorzio S.D.O. a partire dal 1992, ha ritenuto che essi dovessero essere modificati ed integrati a seguito di verifica degli obiettivi strategici alla luce delle più recenti direttive e dei nuovi indirizzi urbanistici.

I nuovi contenuti del Progetto Direttore sono stati approvati dal Consiglio comunale nell'aprile 1995, contestualmente all'aggiornamento del Programma pluriennale. A seguito di un ricorso, da parte di gruppi di proprietari delle aree direzionali, il TAR del Lazio — Roma Sezione I^a, con sentenza 893/1996 ha annullato la delibera di approvazione del Programma pluriennale per la realizzazione dei poli direzionali.

Avverso questa sentenza il Comune di Roma ha presentato appello al Consiglio di Stato. La discussione dell'appello è prevista per i primi mesi del 1998.

Durante il 1997 il Consiglio Comunale ha adottato, con delibera n 114 dell'1/7/97, il Piano Particolareggiato del Comprensorio di Pietralata.

Completa il quadro programmatico di riqualificazione dell'area l' Accordo di Programma per la riqualificazione urbanistica e infrastrutturale del compendio ferroviario di Tiburtina, sottoscritto ai sensi dell' art. 3 legge 15 dicembre 1990, n. 396, che prevede l'attuazione delle infrastrutture necessarie per la riqualificazione funzionale ed urbanistica dell'area della stazione Tiburtina e comunque prioritarie per adeguare l'accessibilità al comprensorio di Pietralata. Le principali tra queste opere, come la circonvallazione interna tra via dei Monti Tiburtini e l'Autostrada A24, o lo svincolo tra questa e via dei Monti Tiburtini, sono per altro finanziati dal Piano per il Grande Giubileo del 2000 ex lege 651/96.

Nel contempo il Comitato per la localizzazione ed il riuso delle attuali sedi della P.A. ha concluso i propri lavori presentando un rapporto relativo alla definizione del piano di localizzazione delle sedi anzidette.

Nel quadro dell'azione di rilocalizzazione di strutture pubbliche sono proseguiti i lavori delle nuove strutture militari a Centocelle. Essi consentiranno la dismissione di caserme ubicate in zone centrali ed il loro riuso per uffici giudiziari e della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il problema del trasferimento di alcune strutture militari dal quartiere Esquilino alla Cecchignola, il 15/9/1995 è stato firmato, presso la Presidenza del Consiglio, un protocollo d'intesa tra Comune di Roma, Ministero della Difesa, Ministero delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in data 15 febbraio 1997, in attuazione del Protocollo anzidetto, è stato sottoscritto un

Accordo di Programma tra le Amministrazioni interessate e sono stati avviati i lavori di ristrutturazione delle Caserme Sani e Pepe .

Obiettivo b: Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico.

Gli interventi delle Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici sono stati quasi tutti già portati a compimento, mentre nuovi interventi o altri lotti relativi ad interventi già ricompresi nel Programma, sono stati inseriti nel Programma stesso ed i relativi lavori anch'essi avviati.

Fra questi si segnalano, fra i più rilevanti, il Museo Nazionale Romano - articolato nelle quattro sedi del Museo delle Terme, dell'ex Collegio Massimo, di Palazzo Altemps, della Cripta Balbi - la Galleria Borghese, il Museo di Arte antica a Palazzo Barberini, l'Area Archeologica centrale.

Anche gli interventi di competenza comunale sono stati in buona parte avviati o sono in fase di affidamento dei lavori.

Tra questi assumono particolare rilievo quelli relativi al Museo di Roma, sito in Palazzo Braschi, alla ristrutturazione dei musei Capitolini ivi compresa la copertura del Giardino Romano, al Palazzo Senatorio, alla Galleria comunale d'Arte Moderna nel complesso della ex Birra Peroni.

Nel settore dei parchi archeologici, il piano di utilizzazione del Parco della Caffarella, gli studi e la progettazione unitaria del Parco dell'Appia Antica e del Parco Archeologico dell'area centrale e dei Fori, registrano alcuni ritardi connessi prevalentemente a problemi di esproprio, mentre lo scavo e sistemazione del Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traiane sono in fase di completamento.

Nel settore dei parchi urbani e suburbani il Programma prevede due iniziative: la prima è relativa al restauro e ristrutturazione di edifici monumentali posti all'interno di ville storiche, la seconda riguarda l'acquisizione di Villa Ada.

Nel primo gruppo, il Villino dei Principi a Villa Torlonia, la Villa Vecchia a Villa Doria Pamphili e il Casino Principale di Villa Carpegna sono stati appaltati, mentre persistono difficoltà per l'avvio dell'esproprio e della conseguente sistemazione di Villa York.

Per Villa Ada la sottoscrizione dell'accordo di programma, la definizione del piano di utilizzazione ed il recente accordo per l'acquisizione bonaria delle aree ancora private consentono ormai l'avvio degli interventi di valorizzazione.

Si segnala, altresì, che molti degli interventi anzidetti hanno ricevuto un notevole impulso grazie ai finanziamenti a valere sui fondi della legge n. 651/96 recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".

Obiettivo c: Tutela ambientale e di riqualificazione delle periferie

Oltre ai numerosi interventi delle società concessionarie di pubblici servizi giunti ormai a conclusione, molte altre iniziative sono state avviate e si trovano in fase di adempimenti amministrativi o sono in corso di realizzazione.

In particolare nel settore tutela ambientale e territoriale sono stati sottoscritti protocolli d'intesa per il monitoraggio della rete idrografica minore di Roma; per la realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale sulla risorsa idrica superficiale; per l'istituzione di un centro di analisi sulla rete idrografica romana e nel corso del 1997 la Provincia di Roma ha dato avvio al procedimento di sottoscrizione di due accordi di programma concernenti il risanamento del bacino dell' Aniene.

In relazione al settore realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero, su proposta della Provincia di Roma, è stato inserito in Programma un intervento concernente il “Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma” in relazione al quale è prossima la sottoscrizione di un accordo di programma.

Tra gli interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie sono stati completati i lavori di restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini, mentre sono in corso di completamento quelli relativi al recupero funzionale del Complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna, al restauro del Portico di Ottavia, al recupero del Ghetto, alla realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap, alla sistemazione urbanistica di Piazza del Parlamento; sono stati avviati i lavori per la realizzazione del centro Polifunzionale Esquilino sulle aree della ex centrale del Latte e delle Caserme Sani e Pepe.

Sono in corso di realizzazione gli interventi per la riqualificazione ambientale dei complessi di edilizia pubblica di Corviale, del Laurentino e di Tor Bella Monaca, così come quelli relativi alla ristrutturazione di Piazza Capelvenere ad Acilia.

Per ciò che concerne gli interventi di risanamento igienico-sanitario si sono tenute le gare di appalto relative all'adduttrice Nord-Ovest ed ai Collettori di Bravetta e Pisana.

Dopo la sottoscrizione di due Accordi di Programma, sono stati avviati i lavori relativi alla realizzazione del Centro Agroalimentare. Sono stati altresì sottoscritti due accordi di programma, ed un terzo è in fase di elaborazione, per l'accelerazione delle procedure urbanistiche relative alla realizzazione di cinquanta centri parrocchiali da ubicarsi nelle periferie della città di Roma.

Obiettivo d: Mobilità.

Molti interventi, anche significativi per il quadro generale della mobilità, sono stati avviati ed alcuni anche completati.

In particolare sono da segnalare:

- *per il settore d1 - viabilità*: l'avvio dei lavori di allargamento di parte di via di Torrenova e del raccordo tra Via Frattini e lo svincolo della Magliana, la conclusione della campagna di sondaggi archeologici per il collegamento Centrale del Latte- SP Palombarese, l'avvio delle procedure relative alla realizzazione del collegamento tra Via della Pineta Sacchetti e la Via Olimpica e di un tratto della tangenziale Est, tra Via dei Monti Tiburtini e Via Tiburtina. Circa la grande viabilità di competenza statale, l'Anas ha appaltato o appalterà quanto prima i lavori di adeguamento di tutti i tratti del GRA ad est compresi tra la Via Nomentana e la Via Aurelia ed ha concluso la progettazione definitiva del tratto di Via Appia alla progressiva Km. 18,000; i lavori di ampliamento dell'autostrada Roma-Fiumicino, che sono stati suddivisi in tre lotti, di cui il secondo ed il terzo, finanziati con i fondi ex lege 396/90 ed ex lege 651/96 , sono stati approvati e saranno appaltati nei primi mesi dell'anno prossimo.

- *Per il settore d2- sistemi di raccordo intermodale*: dei parcheggi pubblici di scambio, nonostante alcuni degli interventi siano stati approvati e siano state bandite, già da tempo, le relative gare d'appalto, solo i lavori relativi al parcheggio di Ostia Stella Polare e della Magliana sono stati ultimati, mentre sono in corso di realizzazione quelli di Ostia Lido Nord e La Storta ed in fase di adempimenti amministrativi quelli di Ostia Antica, Villa Bonelli, Arco di Travertino , Vitinia I e Osteria del Curato. Dei parcheggi ricompresi nelle prime due annualità del PUP sono stati approvati 20 interventi di cui quattro realizzati: Via Galati, Via Marsala, Via Bergamini, Via Giordani e due in corso di realizzazione: Via Bonfante e Via Balabanoff.

- *Per il settore d3 - navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità:* mentre per la navigabilità del Tevere, pur esistendo un progetto quadro del Ministero dei Lavori Pubblici ed un progetto di massima delle opere idrauliche già sottoposto con esito favorevole al parere del C.T.A. del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio ed al Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, non si sono avuti sviluppi nel corso del '97; per il porto di Fiumicino, invece, si è in attesa di una ridefinizione del progetto d'area a suo tempo redatto poiché il Comune di Roma non ha ritenuto di aderire all'Accordo di programma promosso dalla Regione Lazio.

Per il settore d4 - Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria: sono compresi nel settore tre sistemi a) le ferrovie (cod. d4.1), b) le metropolitane (cod. d4.2), c) le ferrovie concesse e le tramvie (cod. d4.3). Per il primo sistema, a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del P.A.G. (Piano di Assetto Generale delle aree e stazioni F.S.), due grossi interventi, quelli sulle aree delle stazioni ferroviarie di S. Pietro e di Tiburtina, hanno ricevuto un forte impulso. Infatti con la firma dei relativi Accordi di programma si è concluso il lungo iter di definizione dell' assetto tecnico ed urbanistico delle due aree. In particolare per la stazione Tiburtina, futuro nodo dell'Alta Velocità a Roma, l'Accordo di Programma sottoscritto, individua puntualmente le opere che entro l'anno 2000, in parte anche con i finanziamenti concessi dalla legge 651/96, dovranno essere realizzate.

Per quanto riguarda il sistema delle metropolitane, dopo un avvio lento ed incerto sembra che l'Amministrazione Comunale abbia deciso di dare un forte impulso anche al riammodernamento delle linee esistenti ed alla realizzazione di nuove linee mediante, in particolare, l'adeguamento ed il potenziamento del Nodo di Termini, per il quale sono stati appaltati i lavori di spostamento dei servizi, l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione della linea

A, l'affidamento della progettazione sia per le diramazioni della linea B da Bologna a Conca d'Oro e dall'Eur a Mezzocamino che della nuova linea C (ex linea G) da Grano a Piazzale Clodio con la priorità: realizzazione della tratta S.Giovanni – P.le Clodio per la quale la Conferenza di Servizi ha già approvato il progetto definitivo.

Per il sistema delle ferrovie concesse e delle tramvie stanno per essere ultimati i lavori della linea tramviaria Casaletto - P.zza Venezia, temporaneamente attestata come capolinea a Largo Argentina. Sono pure in avanzato stato i lavori relativi alle ferrovie concesse nella tratta Pantano – Torrenova, quelli relativi al rinnovo dell' armamento tramviario su via Napoleone III e da via Principe Eugenio a piazzale del Verano e quelli di realizzazione delle isole di sosta alle fermate e di nuove pensiline attrezzate lungo la direttrice tramviaria di via Prenestina.

L'Amministrazione comunale ha previsto di realizzare ed ha affidato studi di fattibilità, progettazioni preliminari e definitive per le seguenti tratte tramviarie: Viale Palmiro Togliatti da Cinecittà a Ponte Mammolo, linea S. Pietro- Termini, Via dei Giureconsulti – Stazione San Pietro, Argentina – Pilotta, "Archeotram".

Obiettivo e: Università e centri di ricerca

Nel settore qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei, in relazione alla Terza Università sono in corso di realizzazione le strutture prefabbricate in Via Pincherle, mentre l'edificio in Viale Marconi è ormai utilizzato. In relazione al completamento dell'Ateneo, la III Università ha inoltre richiesto, durante il 1997, la sottoscrizione di un secondo Accordo di programma, i cui adempimenti amministrativi sono in corso.

Per ciò che concerne la qualificazione dei centri di ricerca, ed in particolare, nell'ambito dei "poli tecnologici", il Comune di Roma si è fatto promotore della

sottoscrizione di un Accordo di programma relativo alla realizzazione del Parco Tecnologico Industriale dell'area Tiburtina.

Tra le strutture per la cultura e lo spettacolo è in corso di completamento il I lotto dell'Auditorium, relativo alla realizzazione di un parcheggio multipiano, mentre i lavori del II lotto sono stati aggiudicati ed anch'essi avviati.

Per la riqualificazione dell'area del Borghetto Flaminio si è ancora in attesa del completamento delle indagini archeologiche concernenti l'area interessata.

Obiettivo f: Potenziamento del sistema dei servizi

I progetti del polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione sono in fase di definizione.

Per il sistema congressuale, fieristico ed espositivo è in corso di definizione il bando internazionale per la progettazione del Centro Congressi dell'E.U.R..

Obiettivo g: Sedi delle istituzioni internazionali

Per il liceo Chateaubriand è stato approvato il progetto ed è stata acquisita e consegnata l'area al Ministero degli Esteri. L'attuazione dell'intervento, a carico del Governo francese, si trova attualmente in fase di stallo, in relazione alla definizione della destinazione di Villa Strohl-Fern.

2.2.2. Il quadro delle disponibilità finanziarie.

Per l'attuazione del programma la legge 396/90 ha stanziato L. 668 miliardi ed ha demandato la quantificazione degli ulteriori stanziamenti alle leggi finanziarie successive. Complessivamente le risorse finora assegnate al Programma assommano a L. 1.166 miliardi e sono così suddivise:

- L. 328 miliardi attribuiti direttamente dalla Legge a specifici interventi (art. 9 L.396/90);

- L. 838 miliardi stanziati sul fondo per Roma Capitale (capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica 44).

La legge finanziaria per il 1997, nella Tabella C, ha quantificato gli stanziamenti da assegnare al fondo per Roma Capitale nel triennio 1998/2000, rispettivamente in L. 125 miliardi per l'anno 1998, L. 125 miliardi per l'anno 1999 e L. 115 miliardi per l'anno 2000.

2.2.3. Rimodulazione e nuove assegnazioni di risorse finanziarie.

Riduzioni di disponibilità, ritardi e difficoltà di attuazione di alcuni interventi hanno indotto la Commissione a rimodulare le assegnazioni delle risorse finanziarie a favore di interventi di più celere attuazione.

Tali operazioni nel corso degli anni hanno coinvolto molti interventi e movimentato oltre 250 miliardi.

Talora la rimodulazione delle assegnazioni ha riguardato anche interventi con carattere di pronta spendibilità, ma di scarso rilievo strategico.

La concreta possibilità di intervenire sugli obiettivi strategici, invece, è condizionata dalla disponibilità delle progettazioni, da una programmazione pluriennale delle risorse e dal coinvolgimento del capitale privato. E' dunque necessario privilegiare l'utilizzo di risorse per l'approntamento dei progetti, e per la creazione di un volano finanziario da assumere a base dell'attivazione di modalità innovative di finanziamento (project financing).

Proprio in relazione a quanto sopra illustrato, la situazione delle assegnazioni finanziarie ai singoli interventi del Programma ha subito profonde modificazioni rispetto al citato Decreto di approvazione del Programma in data 1.3.1992.

In relazione al sistema di assegnazione di nuove risorse finanziarie stabilito con il D.P.C.M. 29 maggio 1995, che ha recepito la delibera n. 01/95 della Commissione per Roma Capitale, sono state assegnate agli interventi del Programma non solo risorse relative al bilancio annuale di competenza, ma anche parte delle risorse relative agli anni successivi così come quantificate nella Tabella C delle leggi finanziarie. Ciò al fine di consentire la realizzazione di interventi particolarmente impegnativi dal punto di vista finanziario e non finanziabili con le sole disponibilità dell'esercizio corrente.

Inoltre, attraverso la rimodulazione delle assegnazioni finanziarie operate con il D.P.C.M. 4 agosto 1995, si sono attivate le progettazioni di opere la cui realizzazione è strettamente connessa all'evento del Giubileo del 2000. Difatti l'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 651, appositamente modificato dall'art. 5 della legge 7 agosto 1997, n. 270, prevede l'utilizzazione dei fondi stanziati per il Programma degli interventi per Roma Capitale anche per gli interventi ricompresi nel Piano per il Giubileo del 2000.

Nell'anno 1997 la Commissione ha ripartito la somma di L. 165 miliardi tra gli interventi del Programma; di questi L.97 miliardi sono stati destinati al completamento delle assegnazioni finanziarie per l'intervento relativo all'Auditorium, rendendo in tal modo possibile l'assunzione dell'impegno di L. 238 miliardi occorrenti per la realizzazione dell'intera opera.

2.2.4. Situazione delle assegnazioni finanziarie e degli impegni di spesa.

2.2.4.1. Assegnazioni finanziarie ed impegni per soggetti attuatori.

La legge 396/90, il cui fondo viene annualmente alimentato con legge finanziaria, ha affidato la gestione delle risorse alle diverse amministrazioni (come rappresentato in Tab. 13).

Tab. 13 - Stanziamenti per il Programma (in miliardi di lire)

AMMINISTRAZIONE	L 396/90 (ART. 9 E 10)	LEGGE FINANZIARIA					totale
		'93	'94	'95	'96	'97	
Presidenza del Consiglio	440	1*	60	97*	175	165	938
Ministero Ambiente	10						10
Ministero Difesa	90						90
Ministero Finanze	10						10
Ministero Beni Culturali	118						118
totale	668	1	60	97	175	165	1.166

* così ridotti dalle manovre correttive di finanza pubblica intervenute

Il totale delle disponibilità ammonta a lire 1.166 miliardi di cui lire 838 miliardi sono stati stanziati nel corso degli anni sul capitolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce il Fondo per Roma Capitale e provvede a trasferire le suddette disponibilità, su richiesta documentata, ai soggetti attuatori. Il fondo include altresì gli stanziamenti annuali, di 800 milioni, per il funzionamento dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi.

Pertanto il quadro delle assegnazioni e degli impegni per soggetti attuatori degli interventi risulta pari rispettivamente a L. 1.160,2 miliardi, ed a L. 764,372 miliardi (come rappresentato in Tab. 14).

Tab. 14 - Assegnazioni finanziarie ed impegni di spesa (in miliardi di lire) per soggetti attuatori degli interventi

Soggetto attuatore	Assegnazioni		Impegni		Impegni su assegnazioni
	Milioni di lire	Valore %	Milioni di lire	Valore %	Valore %
Comune di Roma	804.412	69,3	530.048	75,9	65,9
Ministero BB.CC.AA.	196.443	16,9	152.750	20,0	77,8
Ministero Difesa	90.000	7,8	54.000	7,1	60,0
Provincia di Roma	43.345	3,7	5.074	0,7	11,7
Ministero Ambiente	10.000	0,9	10.000	1,3	100,0
Ministero Finanze	10.000	0,9	10.000	1,3	100,0
ANAS	3.500	0,3	-	-	-
Ministero LL.PP.	2.500	0,2	2.500	0,3	100,0
Totali	1.160.200	100,0	764.372	100,0	65,9

2.2.4.2. Situazione per singoli interventi.

Per la realizzazione degli interventi del Programma sono stati stanziati, dal 1990 ad oggi, Lit. 1.160,2 miliardi, dei quali risultano impegnati Lit. 764,372 miliardi (Tab. n. 14).

La Tab. n. 15 illustra la situazione attuale per ciascun intervento finanziato, in termini di disponibilità assegnate, di somme impegnate e di trasferimenti effettuati, riportando per ciascun intervento il Soggetto proponente che risulta responsabile dell'attuazione.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 15 - RISORSE DISPONIBILI, IMPEGNI E TRASFERIMENTI: ripartizione per settori e per interventi del Programma

	OBIETTIVI E SETTORI	PROPONENTE	RISORSE DISPONIBILI L.396/90 milioni di lire	IMPEGNI	TRASFERIMENTI AGLI ENTI ATTUATORI
a1.	LETTERA a) art. 1 Realizzazione Sistema Direzionale Orientale (S.D.O):				
a1.1.	Avvio fase attuativa S.D.O.;	COMUNE	48.000	48.000	48.000
a1.1.1	Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria sulla base delle indicazioni del progetto Direttore;	COMUNE			
a1.1.2	Studi preliminari e progettazione di massima della sede dell'Autorità metropolitana;	COMUNE			
a1.2	Fondo esproprio dei suoli.	COMUNE	65.000		
	Totale settore a1		113.000	48.000	48.000
a2.	Rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione:				
a2.1.	Rilocalizzazione delle strutture militari;				
a2.1.1.	Trasferimento caserma "Sani" e del magazzino viveri dell'esercito di via Turati;	MIN. DIFESA	20.000		
a2.1.1.1	Rilocalizzazione nuove infrastrutture in località Cecchignola;	MIN. DIFESA	70.000	54.000	
a2.1.2	Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo.				
	Totale settore a2		90.000	54.000	
	TOTALE LETTERA a)		203.000	102.000	48.000
b1.	LETTERA b) art. 1 Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico:				
b1.1	Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone d'interesse storico;	MIN. BB.CC.	187.150	147.250	111.250
b1.2.9	Musei Capitolini;	COMUNE	10.000		
b1.3	Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna.	COMUNE	7.000	5.701	3.107
	Totale settore b1		204.150	152.951	114.357
b2.	Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco dei Fori:				
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella;	COMUNE	26.000	26.000	26.000
b2.2	Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica e dell'area centrale dei Fori;	COMUNE	3.000	3.000	
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni monumenti ed aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili);	B.C.S.A.R.	2.600	2.000	
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei.	COMUNE	6.353	5.865	5.212
	Totale settore b2		37.953	36.865	31.212
b3.	Valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani:				
b3.1	Restauro e ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno delle seguenti ville: Villa Torlonia: Villino dei Principi Villa Pamphili: Villa Vecchia Villa Carpegna: Casina Principale	COMUNE	3.540 1.091 3.198 6.500	2.230 1.090 3192	900 1.067 2.805
b3.2	Esproprio e sistemazione Villa York Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione.	COMUNE	26.000	26.000	26.000
	Totale settore b3		40.329	32.512	30.772
b4.1	Scavi archeologici stazioni Metro C-Centro storico	MIN. BB.CC.	3.193		
	Totale settore b4		3.193		
	TOTALE LETTERA b)		285.625	224.328	176.341

Tab. 15 (segue)- RISORSE DISPONIBILI, IMPEGNI E TRASFERIMENTI: ripartizione per settori e per interventi del Programma

	OBIETTIVI E SETTORI	PROPONENT E	RISORSE DISPONIBILI L.396/90 milioni di lire	IMPEGNI	TRASFERIMENTI AGLI ENTI ATTUATORI
c1.	LETTERA c) art.1				
	Tutela ambientale e territoriale:				
c1.1.	Trasporto pubblico a trazione elettrica;				
c1.1.1.	Progettazione e avvio realizzazione linea		13.748	11.900	6.637-
c1.1.1.1.	tranviaria Casaleto-p.zza Venezia;				
c1.1.1.1.	Progettazione e realizzazione I lotto: stazione	COMUNE	10.000	10.000	
c1.1.1.1.	Trastevere-p.zza Venezia;				
c1.5.	Risanamento dei fiumi Aniene, Tevere e del				
	litorale;				
c1.5.1.	Istituzione di un sistema informativo e di	COMUNE	3.000		
	monitoraggio ambientale sul reticolo				
	idrografico minore dei bacini del Tevere e				
c1.5.6.	dell'Aniene e sulle acque marine;				
	Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere				
	ricadenti nel territorio della Provincia di				
c1.5.6.1.	Roma;	PROVINCIA	8.500		
	Risanamento del sottobacino della media valle				
c1.5.6.2.	dell'Aniene "torrente Fiumicino";	PROVINCIA	6.000		
	Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, alto				
	Aniene e Acqua Marcia.				
	Totale settore c1		41.248	21.900	6.637
c2.	Realizzazione Parchi naturali, sportivi e per				
	il tempo libero:				
c2.1.	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via	COMUNE	5.463	5.063	489
	Flaminia, Parco via Veientana Vetere e				
c2.2.	progetto pista ciclabile fino a Malborghetto;	COMUNE	3.000		
	Parco di Aguzzano: acquisizione tramite				
c2.5.	permuta e restauro di un casale.	PROVINCIA	3.000		
	Progettazioni per interventi nei settori				
	mobilità, recupero edilizio, tutela ambientale				
	compreso parco termale di Tivoli, Guidonia,				
	Roma				
	Totale settore c2		11.463	5.063	489
c3	Interventi di recupero edilizio, di rinnovo				
	urbano e riqualificazione delle periferie:				
c3.1.4.	Ristrutturazione recupero funzionale del	COMUNE	6.000	5.728	2.645
	complesso del Buon Pastore per la sede della				
c3.1.8.	Casa Internazionale della donna;	PROVINCIA	5.037	4.309	4.132
	Restauro e recupero edilizio di Palazzo				
c3.1.10.	Valentini;	COMUNE	272	272	
c3.1.11.	Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia;	PROVINCIA	15.900		
c3.2.	Recupero dell'edificio di via dei Prefetti;				
c3.2.7.	Interventi di rinnovo urbano:	COMUNE	3.000	2.391	566
	Avvio della realizzazione di itinerari protetti				
c3.2.10.	nel Centro Storico per portatori di handicap e	COMUNE	1.000	1.000	999
	sistemi di segnalazione;				
c3.2.11.	Sistemazione generale area S. Pietro: indagini	COMUNE	800	800	797
	e progettazioni;				
c3.2.12.	Sistemazione generale area Basilica S. Paolo	COMUNE	1.500	1.500	1.500
	fuori le Mura: indagini e progettazioni;				
c3.3.	Sistemazione generale aree ed itinerari				
	Basiliche S.M. Maggiore, S.Giovanni, S.Croce				
	in Gerusalemme: indagini e progettazioni;				
c3.3.1.1.	Risanamento e riqualificazione della				
	periferia:				
c3.3.2.	Ristrutturazione P.zza Capelvenere "Casette	COMUNE	11.000	7.109	1.168
	Pater" Acilia				
c3.3.9.	Progetti per la riqualificazione ambientale di	COMUNE	5.000	3.313	1.500
	complessi di edilizia pubblica: Laurentino,				
	Corviale, Tor Bella Monaca				
	Interventi di risanamento igienico sanitario:	COMUNE	45.000	45.000	4.717
	- adduttrice nord-ovest I lotto				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tab. 15 (segue) RISORSE DISPONIBILI, IMPEGNI E TRASFERIMENTI: ripartizione per settori e per interventi del Programma

	OBIETTIVI E SETTORI	PROPONENT E	RISORSE DISPONIBILI L. 396/90 milioni di lire	IMPEGNI	TRASFERIMENTI AGLI ENTI ATTUATORI
c3.3.10.8	- collettore di Bravetta - collettore Pisana I tronco - collettore Pisana II tronco Risanamento igienico-sanitario Morena I lotto fognature;	COMUNE	8.000	4.033	
c3.3.13	Realizzazione del Centro Agroalimentare.	COMUNE	17.900		
	Totale settore c3		120.409	75.455	18.024
	TOTALE LETTERA c)		173.120	102.418	25.150
d1	LETTERA d) art. 1 Nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente:				
d1.1	ANAS - Indagini e progettazioni G.R.A. e Autostrada Roma - Fiumicino	ANAS	3.500		
d1.8	Via di Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi, I e II lotto	COMUNE	4.540	3.755	751
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana- Autostrada Roma-Fiumicino	COMUNE	8.900	7.724	2.054
d1.13	Costruzione sottovia in Via di Torrevecchia sottopassante linea ferroviaria	COMUNE	12.000		
d1.18	Collegamento Centrale del Latte - S.P. Palombarese, tra svincolo GRA e bivio Capobianco	PROVINCIA	4.908	765	707
d1.24	Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi: indagini e progettazioni	COMUNE	5.000	5.000	5.000
d1.25	Tangenziale Orientale: indagini e progettazioni	COMUNE	7.000	6.336	
d1.26	Collegamento Olimpica-Pineta Sacchetti: indagini e progettazioni.	COMUNE	1.700		
	Totale settore d1		47.584	23.580	8.512
d2.	Sistemi di raccordi intermodali: (parcheggi, autoporti)				
d2.0	Indagini progettazioni nodi di scambio connessioni con metro e principali nodi ferroviari (Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense)	COMUNE	2.000		
d2.1	Parcheggio Ostia Lido Centro; Parcheggio Ostia Antica; Parcheggio Ostia Stella Polare;		1.354 1.888 2.000	1.322 1.266 2.000	1.208
d2.1.1	Costruzione parcheggi di scambio: Villa Bonelli Vitinia I La Storta Ostia Lido Nord Arco di Travertino Osteria del Curato Magliana		5.650 2.500 4.700 3.350 3.510 5.750 1.805	4.853 44 4.259 2.733 42 89 1.253	538 757 327 125
	Totale settore d2		34.507	17.861	2.955
d3.	Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità:				
d3.1	Studi e progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere, I lotto.	MIN. LL. PP.	2.500	2.500	
	Totale settore d3		2.500	2.500	
d4.	Potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio:				
d4.2.	Metropolitane:				
d4.2.1	Progettazione preliminare metropolitane linee B-D-F-L; Linee metropolitane A e B: progettazione, potenziamento, ammodernamento con particolare riferimento nodo Termini e diramazione linea B	COMUNE	7.956	7.302	1.499

Tab. 15 (segue) RISORSE DISPONIBILI, IMPEGNI E TRASFERIMENTI: ripartizione per settori e per interventi del Programma

	OBIETTIVI E SETTORI	PROPONENT E	RISORSE DISPONIBILI L. 396/90 milioni di lire	IMPEGNI	TRASFERIMENTI AGLI ATTUATORI
d4.2.5	Metropolitana Linea B: Progettazione diramazione Bologna-Monte Sacro;	COMUNE	4.000	4.000	2.422
d4.2.7	Metropolitana Linea A: Adeguamento ventilazione;	COMUNE	4.050	1.699	340
d4.2.8	Indagine e progettazione della linea Metropolitana C e degli interventi connessi all'inserimento urbano delle stazioni (1);	COMUNE	67.417	21.000	8.102
d4.2.9	Linea metropolitana EUR - Spinaceto - Tor de' Cenci	COMUNE	4.034		
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria;	COMUNE	41.543	37.613	12.167
d4.3.7	Nuove linee tranviarie: indagini e progettazioni.	COMUNE	3.500	3.300	330
	Totale settore d4		132.500	74.914	24.860
d5	Sistemi di gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi; indagini e progettazioni.	COMUNE	1.500	1.500	1.500
	Totale settore d5		1.500	1.500	1.500
	TOTALE LETTERA d)		218.555	120.355	37.827
e3.	Realizzazione di nuove strutture per la cultura:				
e3.1.	Strutture per lo spettacolo:				
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio - Villa Strohl Fern. (2)	COMUNE	266.400	203.771	59.272
	Totale settore e.3		266.400	203.771	59.272
	TOTALE LETTERA e)		266.400	203.771	59.272
g1.	LETTERA g) art. 1 Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali:				
g1.1	Acquisizione area per realizzazione della nuova sede del Liceo Chateaubriand in località Acquafredda;	MIN. FINANZE	10.000	10.000	
g1.2	Restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri.	MIN. BB.CC.	3.500	3.500	
	Totale settore g1		13.500	13.500	
	TOTALE LETTERA g)		13.500	13.500	
PROGRAMMA INTERVENTI PER ROMA CAPITALE			1.160.200	764.372	346.590

NOTE

(1) Nell'intervento d4.2.8 si intendono ricompresi i seguenti interventi già inseriti nel programma:

- Progettazione preliminare metropolitana linea G, già compresa nell'intervento rubricato con codice d4.2.1
- Linea metropolitana C : tratta S. Giovanni - Musei Vaticani, già rubricato con codice d4.2.8
- Linea metropolitana G: progettazione tratto Grano - S. Giovanni e deposito officina già rubricato con codice d4.2.6

(2) Con il D.P.C.M. del 5 novembre 1996 sono state assegnate L. 97 miliardi per il 1997 per la realizzazione dell'Auditorium, quale quota parte delle disponibilità previste dalla Legge 550/95 (Legge Finanziaria 1996) per i corrispondenti esercizi finanziari.

2.2.4.3. *Somme trasferite al Comune di Roma.*

Sulla base delle indicazioni dell'art. 9 della L. 396/90 è stato erogato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto in data 19 novembre 1991, il contributo straordinario di 100 miliardi al Comune di Roma, così successivamente ripartito: 48 miliardi per l'avvio del Sistema Direzionale Orientale (S.D.O.), 26 miliardi per il parco della Caffarella e 26 miliardi per Villa Ada.

2.2.4.4. *Variazioni compensative di bilancio operate sullo stanziamento del "Fondo per Roma Capitale" autorizzate dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1996, n. 551 (Legge di bilancio 1996).*

Con Decreti del Ministro del Tesoro, sono state effettuate variazioni compensative di bilancio per un importo complessivo di Lit. 77,750 miliardi su richiesta dei seguenti Ministeri, in qualità di soggetti attuatori:

Ministero dei LL.PP.(D.M. n. 108237)	2,500 Mld
Ministero per i Beni Culturali (D.M. n. 120950)	21,000 Mld
Ministero per i Beni Culturali (D.M. n. 178996)	13,750 Mld
Ministero per i Beni Culturali (D.M. n. 206917)	16,300 Mld
Ministero per i Beni Culturali (DM n. 115767)	24,200 Mld
TOTALE	<u>77,750 Mld</u>

2.2.4.5 Attestazioni di copertura finanziaria.

Per consentire ai soggetti promotori ed in particolare al Comune di Roma, di deliberare sugli atti relativi alla esecuzione degli interventi di seguito elencati, sono state rilasciate attestazioni di copertura finanziaria con riferimento al disposto del comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142 del 1990. Si riportano le sole attestazioni alle quali non ha fatto ancora seguito l'impegno di spesa:

d1.13	Costruzione sottovia in via di Torrevecchia sottopassante la linea ferroviaria	12,000 Mld
d2.1.1	Costruzione parcheggi di scambio: Viminia 1	2,500 Mld
d4.2.7	Ristrutturazione metropolitana linea A	4,050 Mld
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria	
	- Riqualficazione impianti di trazione elettrica	7,178 Mld
e3.1.1	Riqualficazione dell'area di Borghetto Flaminio - Villa Strohl Fern	0,150 Mld
TOTALE		<u>25,878 Mld</u>

2.2.4.6 Risorse impegnate sul "Fondo per Roma Capitale", di cui all'art.10 della legge 396/1990.

Sulla base delle richieste presentate dal Comune di Roma sono stati assunti gli impegni di spesa per gli interventi di seguito elencati (con il relativo codice di Programma) a valere sul fondo per Roma Capitale, di cui al capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul quale sono state stanziare, nel corso degli anni, risorse per L.838 mld.

Decreti emessi nel corso del 1992.

b2.2	Studi, progettazione parco Appia Antica	3,000 Mld
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva	2,000 Mld
c3.1.4	Ristrutturazione e recupero funzionale complesso Buon Pastore	3,000 Mld
c3.3.9	Opere igieniche: Collettore Pisana, I e II lotto, Collettore di Bravetta, Adduttrice nord-ovest, I lotto	45,000 Mld
d4.2.1	Progettazione linea G metropolitana	3,000 Mld
TOTALE		<u>56,000 Mld</u>

Decreti emessi nel corso del 1993.

b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano	1,000 Mld
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio- villa Strohl Fern	2,400 Mld
TOTALE		<u>3,400 Mld</u>

Decreti emessi nel corso del 1994.

e3.1.1	Progettazione e avvio realizzazione Auditorium	9,850 Mld
d2.1	Parcheggio Ostia Lido Centro	1,322 Mld
	Parcheggio Ostia Stella Polare	2,000 Mld
d1.18	Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo GRA e bivio Capobianco	0,766 Mld

b3.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno delle seguenti ville:	
	- Villa Pamphili: Villa Vecchia	1,100 Mld
	- Villa Torlonia: Villino dei Principi	2,230 Mld
	- Villa Carpegna: Casino Principale	2,320 Mld
c2.1	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare Via Flaminia, Parco Via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino al Malborghetto	5,063 Mld
b2.5	Consolidamento e restauro dei Mercati Traianeî come predisposizione al Museo dei Fori Imperiali	2,865 Mld
TOTALE		<u>27,516 Mld</u>

Decreti emessi nel corso del 1995.

d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria	17,780 Mld
c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di palazzo Valentini : lavori di rifacimento di tutti gli impianti elettrici	1,033 Mld
c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di palazzo Valentini: esecuzione dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni dei cortili e delle relative fognature.	0,500 Mld
c3.1.10	Recupero Ghetto. Restauro Portico d'Ottavia.	0,300 Mld
e3.11.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium - lavori preliminari per la preparazione dell'area	2,800 Mld
TOTALE		<u>22,413 Mld</u>

Decreti emessi nel corso del 1996.

b1.3	Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni	5,193 Mld

c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione Linea tranviaria Casaletto - Piazza Venezia	11,900 Mld
c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini	2,614 Mld
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione	0,122 Mld
c3.2.10	Sistemazione generale area S.Pietro	1,000 Mld
c3.2.11	Sistemazione generale area S.Paolo fuori le Mura	0,797 Mld
c3.2.12	Sistemazione generale aree ed itinerari basiliche : SMaria Maggiore, S. Giovanni, S.Croce in Gerusalemme	1,500 Mld
c3.3.1.1	Ristrutturazione Piazza Capelvenere-Casette Pater Acilia	7,109 Mld
c3.3.2	Progetto per la riqualificazione ambientale del complesso di edilizia pubblica di Corviale e di Tor Bella Monaca	2,184 Mld
d1.8	Allargamento di via di Torrenova	3,755 Mld
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana - Autostrada Roma - Fiumicino	7,724 Mld
d1.24	Sottopasso Castel S. Angelo	5,000 Mld
d1.25	Tangenziale Orientale: indagine e progettazione	6,336 Mld
d2.1.1	Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido Nord	1,441 Mld
	Costruzione del parcheggio di scambio Villa Bonelli	2,161 Mld
	Costruzione del parcheggio di scambio La Storta	3,218 Mld
	Costruzione del parcheggio di scambio Magliana	1,253 Mld
d4.2.5	Metropolitana Linea B: progettazione diramazione Bologna - Monte Sacro	2,312 Mld
d4.2.7	Adeguamento linea A Metropolitana	1,699 Mld
d4.2.8	Linea metropolitana S. Giovanni - Musei Vaticani: indagini e progettazioni	18,000 Mld
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria: indagini sottosuolo	0,076 Mld
	monitoraggio	4,755 Mld

	semaforizzazione	1,516 Mld
d4.3.7	Nuove linee tranviarie: indagini e progettazioni	3,300 Mld
d5	Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi	1,500 Mld
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium:	
	parcheggio interrato	13,227 Mld
	preparazione area	0,557 Mld
	prog. def. in variante	7,032 Mld
	sondaggi	0,321 Mld
TOTALE		<u>115,163 Mld</u>

Decreti emessi nel corso del 1997.

b1.3	Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni	0,508 Mld
b3.1	Restauro e consolidamento Casina Principale Villa Carpegna	0,872 Mld
c3.1.4	Ristrutturazione e recupero funzionale complesso Buon Pastore	2,728 Mld
c3.1.8	Restauro Palazzo Valentini – Rifacimento impianti elettrici	0,208 Mld
c3.2.7	Realizzazione di itinerari protetti Centro storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione	2,269 Mld
c3.3.2	Riqualificazione ambientale del complesso Corviale, Tor Bella Monaca e Laurentino 38	1,129 Mld
c3.10.8	Risanamento igienico – sanitario Morena – I lotto	4,033 Mld
d2.1	Costruzione parcheggio di scambio Ostia Antica	1,266 Mld
d2.1.1	Costruzione parcheggio di scambio Vitinia	

	Indagine archeologica	0,044 Mld
	Costruzione parcheggio di scambio Arco di Travertino -	
	Indagine archeologica	0,042 Mld
	Costruzione parcheggio di scambio Ostia Lido Nord	1,292 Mld
	Costruzione parcheggio di scambio Osteria del Curato -	
	Indagine archeologica	0,089 Mld
	Costruzione parcheggio di scambio La Storta	1,041 Mld
	Costruzione parcheggio di scambio Villa Bonelli	2,692 Mld
d4.2.1	Progettazione preliminare metropolitane linee B-D-F-L - Linee metropolitane A e B: progettazione, potenziamento, ammodernamento con particolare riferimento nodo Termini e diramazione linea B	7,302 Mld
d4.2.5	Metropolitana Linea B: Progettazione diramazione Bologna - Monte Sacro;	1,694 Mld
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria:	
	- Raccordo Via Principe Eugenio - Via E. Filiberto	2,002 Mld
	- Spese tecniche relative alla progettazione pensiline	0,452 Mld
	- Spese tecniche relative a rilievi planoaltimetrici fermate tramviarie	0,256 Mld
	- Spese tecniche sistemi prenotazione semaforica	0,365 Mld
	- attrezzaggio pedane attesa	4,304 Mld
	- riqualificazione impianti rete elettrica	6,108 Mld
e3.1.1	Auditorium II lotto	167,244 Mld
	Auditorium - prosecuzione scavi archeologici	0,309 Mld
TOTALE		<u>208,249 Mld</u>

TOTALE 432,741 Mld

2.2.4.7 Trasferimenti agli Enti Attuatori dal Fondo per Roma Capitale.

b1.3 Realizzazione di una sede della Galleria d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni:

- D.M. 03/04/1996	0,987 Mld
- D.M. 18/11/1996	0,530 Mld
- D.M. 07/02/1997	0,530 Mld
- D.M. 26/09/1997	0,530 Mld
- D.M. 07/11/1997	0,530 Mld

b2.5 Scavi e sistemazione del Foro di Nerva e Traiano:

- D.M. 22/06/1995	0,595 Mld
- D.M. 20/09/1995	0,167 Mld
- D.M. 09/10/1995	0,545 Mld
- D.M. 12/02/1996	0,600 Mld
- D.M. 14/11/1996	0,500 Mld
- D.M. 26/02/1997	0,300 Mld
- D.M. 21/04/1997	0,360 Mld
- D.M. 07/07/1997	0,250 Mld
- D.M. 20/10/1997	0,950 Mld

b2.5 Consolidamento e restauro dei Mercati Traiane
come predisposizione dei Fori Imperiali:

- D.M. 14/07/1995	0,500 Mld
- D.M. 27/10/1995	0,300 Mld
- D.M. 16/05/1996	0,500 Mld
- D.M. 14/11/1996	0,500 Mld

b3.1 Recupero e restauro del villino dei Principi in Villa Torlonia:

- D.M. 15/07/1994	0,700 Mld
- D.M. 07/02/1997	0,200 Mld

Restauro e ristrutturazione dell'edificio
monumentale di Villa Pamphili - Villa vecchia:

- D.M. 27/10/1995	0,367 Mld
- D.M. 18/11/1996	0,200 Mld
- D.M. 07/03/1997	0,250 Mld
- D.M. 26/09/1997	0,250 Mld

Restauro e consolidamento del Casino principale in Villa Carpegna:

- D.M.05/03/1996	0,750 Mld
- D.M.07/03/1997	0,500 Mld
- D.M.10/06/1997	0,450 Mld
- D.M.20/10/1997	0,485 Mld
- D.M.04/12/1997	0,620 Mld

c1.1.1 Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaleto-Piazza
Venezia:

- D.M. 14/11/1996	2,383 Mld
- D.M. 01/08/1997	4,254 Mld

c2.1 Parco di Tor di Quinto - realizzazione III lotto stralcio funzionale:

- D.M. 16/04/1996	0,489 Mld

c3.1.4 Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso Buon Pastore:

- D.M. 08/04/1994	1,000 Mld
- D.M. 02/12/1996	1,025 Mld
- D.M. 05/02/1996	0,074 Mld
- D.M. 01/08/1997	0,546 Mld

c3.1.8 Restauro e recupero edificio Palazzo Valentini:

- D.M 01/08/1995	0,136 Mld
- D.M 13/11/1995	0,220 Mld

	- D.M.05/02/1996	0,104 Mld
	- D.M. 03/04/1996	0,510 Mld
	- D.M.03/04/1996	0,007 Mld
	- D.M. 27/07/1996	0,300 Mld
	- D.M.27/07/1996	0,277 Mld
	- D.M. 02/08/1996	0,056 Mld
	- D.M. 14/11/1996	0,239 Mld
	- D.M. 14/11/1996	0,386 Mld
	- D.M. 30/01/1997	0,666 Mld
	- D.M. 10/04/1997	0,252 Mld
	- D.M. 09/05/1997	0,110 Mld
	- D.M. 09/05/1997	0,128 Mld
	- D.M. 25/05/1997	0,514 Mld
	- D.M. 21/07/1997	0,126 Mld
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione:	
	- D.M. 16/02/1996	0,038 Mld
	- D.M. 25/03/1996	0,061 Mld
	- D.M. 01/08/1997	0,454 Mld
c3.2.10	Sistemazione generale area S. Pietro:	
	- D.M. 05/04/1996	0,100 Mld
	- D.M. 18/11/1996	0,300 Mld
	- D.M. 21/05/1997	0,199 Mld
	- D.M. 17/10/1997	0,400 Mld
c3.2.11	Sistemazione generale area S. Paolo fuori le mura:	
	- D.M. 12/04/1996	0,080 Mld
	- D.M. 18/11/1996	0,239 Mld

	- D.M. 21/05/1997	0,159 Mld
	- D.M. 17/10/1997	0,319 Mld
c3.2.12	Sistemazione generale aree ed itinerari basiliche S.M.Maggiore, S. Giovanni, S.Croce in Gerusalemme:	
	- D.M. 12/04/1996	0,150 Mld
	- D.M. 18/11/1996	0,450 Mld
	- D.M. 21/05/1997	0,300 Mld
	- D.M. 17/10/1997	0,600 Mld
c3.3.1.1	Ristrutturazione Piazza Capelvenere-Casette Pater-Acilia:	
	- D.M. 18/11/1996	0,625 Mld
	- D.M. 04/12/1997	0,543 Mld
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale del complesso di edilizia pubblica di Corviale:	
	- D.M. 18/10/1996	0,049 Mld
	- D.M. 14/11/1996	0,130 Mld
	- D.M. 26/01/1997	0,142 Mld
	- D.M. 26/09/1997	0,329 Mld
	- D.M. 07/11/1997	0,316 Mld
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale del complesso di edilizia pubblica di Tor Bella Monaca:	
	- D.M. 10/03/1997	0,100 Mld
	- D.M. 26/09/1997	0,434 Mld

c3.3.9 Interventi di risanamento igienico-sanitario:

Collettore Bravetta:

- D.M. 9/4/1994 2,000 Mld

Collettore della Pisana, I° e 2° lotto:

- D.M. 18/11/1996 1,683 Mld

- D.M. 20/10/1997 0,354 Mld

Adduttrice nord - ovest, I° lotto:

- D.M. 01/08/1997 0,681 Mld

d1.8 Allargamento di Via di Torrenova:

- D.M 07/11/1997 0,751 Mld

d1.10 Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana-Autostrada Roma Fiumicino, appalto dei lavori di costruzione rete viaria e fognaria della via Pietro Frattini - 1° lotto:

- D.M.27/07/1996 0,562 Mld

- D.M. 18/11/1996 0,056 Mld

- D.M. 21/05/1997 0,736 Mld

- D.M. 21/07/1997 0,350 Mld

- D.M. 07/11/1997 0,350 Mld

d1.18 Collegamento Centrale del latte S.P. Palombarese:

- D.M 22/06/1995 0,092 Mld

- D.M 01/08/1995 0,099 Mld

- D.M 20/09/1995 0,010 Mld

- D.M 27/10/1995 0,109 Mld

- D.M.01/04/1996 0,201 Mld

- D.M 26/06/1997 0,006 Mld

- D.M 26/06/1997 0,189 Mld

d1.24 Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi, indagini e progettazioni:

D.M. 13/11/1996 5,000 Mld

d2.1 Parcheggio Ostia Stella Polare:

- D.M. 15/7/1995 0,400 Mld

- D.M. 26/07/1996 0,485 Mld

- D.M. 14/11/1996 0,258 Mld

- D.M. 07/03/1997 0,065 Mld

d2.1.1 Costruzione del parcheggio di scambio Magliana relativamente alle spese generali delle opere:

- D.M. 18/10/1996 0,125 Mld

Parcheggio di scambio La Storta:

- D.M. 07/07/1997 0,644 Mld

- D.M. 21/05/1997 0,113 Mld

Parcheggio di scambio Ostia Lido Nord:

- D.M. 25/05/1997 0,318 Mld

- D.M. 09/05/1997 0,009 Mld

Parcheggio di scambio Villa Bonelli:

- D.M. 01/08/1997 0,538 Mld

d4.2.1 Progettazione preliminare metropolitane linee B-D-F-L – Linee metropolitane A e B: progettazione, potenziamento, ammodernamento con particolare riferimento nodo Termini e diramazione linea B:

- D.M. 13/11/1996 1,800 Mld

- D.M. 20/10/1997	3,328 Mld
- D.M. 01/04/1996	0,297 Mld
- D.M. 01/10/1997	1,499 Mld

d4.2.5 Metropolitana linea B progettazione diramazione Bologna-Monte
Sacro:

- D.M. 18/10/1996	0,231 Mld
- D.M. 09/05/1997	0,692 Mld
- D.M. 04/12/1997	1,499 Mld

d4.2.7 Adeguamento Linea metropolitana A – Impianti di illuminazione:

- D.M. 07/11/1997	0,340 Mld

d4.2.8 Indagine e progettazione della linea Metropolitana C e
degli interventi connessi all'inserimento urbano delle stazioni

- D.M. 20/10/1997	3,328 Mld

d4.3.6 Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria:

- D.M. 1/8/1995	1,160 Mld
- D.M. 19/02/1996	2,794 Mld
- D.M. 25/03/1996	0,076 Mld
- D.M. 18/11/1996	1,585 Mld
- D.M. 07/03/1997	2,118 Mld
- D.M. 27/03/1997	0,400 Mld
- D.M. 10/04/1997	0,059 Mld
- D.M. 26/06/1997	0,405 Mld
- D.M. 26/06/1997	0,365 Mld
- D.M. 26/06/1997	0,256 Mld
- D.M. 26/09/1997	1,222 Mld
- D.M. 02/10/1997	1,070 Mld

	- D.M. 07/11/1997	0,452 Mld
	- D.M. 04/12/1997	0,205 Mld
d4.3.7	Nuove linee tranviarie: indagini e progettazioni:	
	- D.M.13/11/1996	0,330 Mld
d5	Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi:	
	- D.M.05/04/1996	0,150 Mld
	- D.M. 18/11/1996	0,450 Mld
	- D.M. 01/08/1997	0,900 Mld
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico:	
	- D.M 20/07/1994	1,600 Mld
	- D.M 16/05/1995	4,253 Mld
	- D.M 04/08/1995	3,245 Mld
	- D.M 12/10/1995	0,850 Mld
	- D.M 13/11/1995	1,200 Mld
	- D.M.03/04/1996	0,700 Mld
	- D.M.08/05/1996	0,300 Mld
	- D.M.13/11/1996	0,321 Mld
	- D.M.13/11/1996	0,993 Mld
	- D.M.18/11/1996	0,611 Mld
	- D.M.24/01/1997	1,169 Mld
	- D.M.26/04/1997	1,323 Mld
	- D.M.05/09/1997	3,968 Mld
	- D.M.23/10/1997	3,968 Mld
	- D.M.07/11/1997	33,448Mld
	- D.M.02/12/1997	1,323 Mld
TOTALE		<u>136,732Mld</u>

2.2.5 Localizzazione delle sedi della P.A.

Com'è noto, con D.P.C.M. in data 21 .11.1996, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato al Ministro per i lavori pubblici talune funzioni in materia di aree urbane, Roma capitale e Giubileo del 2000 tra le quali rilevano quelle di cui all'art.1. lettera a) concernenti l'esercizio dei compiti relativi alla legge 15 dicembre 1990, n.396, recante interventi per Roma capitale della Repubblica (la delega prevede l'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi degli uffici delle pubbliche amministrazioni).

La legge n.396/90, all'art.1, dispone :

" sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture anche attraverso la riqualificazione del contesto urbano e sociale del quadrante est della città , nonché definire organicamente il piano di localizzazioni delle sedi del Parlamento e del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici. "

In relazione al disposto d) del citato art.1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto ad impartire istruzioni con la direttiva del 26 ottobre 1992, in base alla quale tutte le richieste di acquisto o locazione da parte delle pubbliche amministrazioni devono essere preventivamente assentite dalla Presidenza del Consiglio.

In attuazione della suddetta disposizione di legge, della direttiva citata e dell'analogia, precedente, delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1993, il Ministro delegato pro tempore ha istituito presso l'Ufficio per Roma capitale e Grandi Eventi, il *"Comitato interdipartimentale per la localizzazione e il riuso delle sedi della pubblica amministrazione"* (D.M. 8 luglio 1993).

Successivamente il Sottosegretario alla P.C.M., delegato per le aree urbane Roma Capitale e Giubileo 2000, con circolare del 26.6.95, n.1, (G.U. n.168 del 20 luglio 1995) ha individuato la documentazione da esibire ed ha definito la procedura per l'espressione dell'assenso riguardante le nuove locazioni, i rinnovi di contratto e gli acquisti di immobili da destinare a sedi della P.A. in Roma. In tal modo ha inteso dare unitarietà di indirizzo e di esame alle richieste di nuovi spazi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Ha, inoltre, confermato il suddetto Comitato nelle competenze e ne ha ampliato la composizione con due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Comune e dal Ministero dei lavori pubblici (Decreto del 20 luglio 1995).

Hanno fatto parte del Comitato, tredici componenti, rappresentanti rispettivamente del Dipartimento per la Funzione Pubblica, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero dei lavori pubblici, del Comune di Roma, dell'Ufficio per Roma capitale e Grandi Eventi, oltre che 3 esperti designati dal Ministro per la funzione pubblica e 4 esperti designati dal Sottosegretario delegato per le aree urbane.

Compiti del Comitato

Al Comitato sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- accertare i tempi di realizzazione del sistema direzionale orientale;
- esaminare le tematiche connesse alla rilocalizzazione degli uffici della P.A. nella capitale;
- esaminare le richieste delle amministrazioni pubbliche volte all'acquisto di immobili, o a nuove locazioni o a rinnovi di contratti di locazione o ad assegnazione di immobili demaniali;
- sovrintendere alle attività di rilevazione e di elaborazione dei dati inerenti i beni demaniali e patrimoniali statali e locali nel comune di Roma.

Sintesi dell'attività del Comitato

In quattro anni di attività, il Comitato ha tenuto 90 riunioni, delle quali 11 nel corso del 1997, e nel corso di tale anno ha proceduto all'esame delle richieste di localizzazione delle amministrazioni ed in alcuni casi ha chiesto la presenza delle amministrazioni interessate al fine di valutare al meglio e chiarire eventuali dubbi.

Nelle undici riunioni tenute nel 1997 ha esaminato 31 richieste.

Il Comitato ha predisposto, inoltre, documenti di carattere generale, tra i quali:

- Rapporto sul riassetto delle sedi della pubblica amministrazione (settembre 1994)
- La localizzazione delle sedi della P.A. (26 giugno 1995) - Proposta per la razionalizzazione della sede del Ministero del lavoro
- Proposte riguardanti le sedi dei Ministeri (22 gennaio 1996)
- Rapporto sull'attività del Comitato al 15 luglio 1997, che viene riportato in appendice.

Le proposte formulate nei vari documenti tengono conto delle superfici utilizzate e del titolo di utilizzo, proprietà o locazione, e individuano gli obiettivi da perseguire nel risparmio di risorse finanziarie, nell'efficienza, nella flessibilità delle strutture da utilizzare, nella concentrazione delle istituzioni con funzioni omogenee, nella riqualificazione di ambiti urbani delle istituzioni della città e nella creazione dei punti di riqualificazione in aree centrali.

Procedura per le richieste di localizzazione

La procedura per l'assenso delle richieste di spazi, in vigore del D.P.C.M. del 20.7.95, è stata la seguente:

- inoltro delle richieste di assenso, da parte delle amministrazioni per l'utilizzo di immobili, all'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi;
- predisposizione dell'istruttoria della richiesta, e verifica della corrispondenza della documentazione fornita con quella indicata dalla citata circolare, n. 1 del 25.6.95, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- inoltro dell'istruttoria al Comitato per il parere consultivo, riportato nel verbale della seduta;
- inoltro del verbale al Ministro delegato, contestualmente alla nota indirizzata al Ministro per la funzione pubblica per la richiesta dell'intesa prevista dal D.P.C.M. del 21.11.1996 di delega di funzioni;
- dopo l'avviso il Ministro per la funzione pubblica in ordine all'intesa, il Ministro delegato per le aree urbane, Roma Capitale, Giubileo del 2000 e Servizi Tecnici Nazionali, comunica l'esito del procedimento.

Dal luglio 1997, a seguito della conclusione dei lavori del Comitato, e nelle more della sua ricostituzione, l'Ufficio ha istruito le richieste pervenute, per fornire al Ministro delegato per le aree urbane, Roma capitale, Giubileo del 2000 e Servizi Tecnici Nazionali gli elementi di valutazione utili all'esame per l'assenso o il diniego espresso d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica.

Al fine di svolgere istruttoria più puntuale ed offrire utili elementi comparativi ai Ministri delegati, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi ha promosso tavoli di concertazione con le amministrazioni richiedenti, con i rappresentanti del Ministro per la funzione pubblica, delle finanze, e con le amministrazioni interessate all'iter procedurale.

Dati riepilogativi dell'attività istruttoria per le richieste di localizzazione

Il lavoro di esame e valutazione ha avviato processi di risparmio considerevole nell'insieme delle richieste e razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni in particolare:

al 31.12.1997 sono pervenute richieste di spazi per Mq. 957.363 così ripartiti:

Richieste di acquisti di immobili per: Mq. 294.023 Milioni 1.350.459	approvate Mq. 201.303	Milioni 731.172
Richieste di nuove locazioni per: Mq. 527.680 Milioni annui 182.421	approvate Mq. 242.229	milioni annui 91.408
Richieste di rinnovo di contratti per: Mq. 135.660 Milioni annui 37.466	approvate Mq. 60.22	milioni annui 18.142

Nel totale dei metri quadrati relativi alle "Richieste complessive pervenute" sono ricompresi anche gli immobili demaniali che, resisi liberi, sono stati assegnati con decreto ministeriale alle amministrazioni che avevano segnalato la necessità di ulteriori spazi per le proprie esigenze funzionali.

In allegato sono riportate le tabelle relative alle richieste di spazi da parte di pubbliche amministrazioni suddivise in acquisti, nuove locazioni e rinnovo di contratti di locazione, unitamente al riepilogo delle richieste approvate.

La linea di tendenza perseguita è quella della razionalizzazione dell'esistente, unitamente all'accorpamento degli uffici, già manifestato nel corso degli anni.

Tra gli accorpamenti di maggior rilievo è da ricordare quello dell'INAIL, che ha riunito uffici, prima dislocati in sette sedi, in un unico immobile, ubicato all'EUR in Via G. Pastore su di una superficie di 18.000 metri quadrati, liberando così 35.430 metri cubi complessivi.

APPENDICE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER SINGOLI INTERVENTI

(Dicembre 1997)

ARTICOLO 1, LETTERA a

"Realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici".

L'insieme delle proposte pertinenti le finalità dell'art.1, lett. a), tese alla valorizzazione della funzione direzionale pubblica ed amministrativa della capitale, si sviluppa in due settori:

a1. Realizzazione del Sistema Direzionale Orientale (S.D.O.) e riqualificazione del quadrante est.

a2. Piano della localizzazione delle sedi istituzionali, delle amministrazioni e degli uffici pubblici.

a1. Realizzazione del Sistema Direzionale Orientale (S.D.O.) e riqualificazione del quadrante est.

La realizzazione dello S.D.O. si configura come un sistema integrato di interventi specifici, che coinvolge una pluralità di soggetti comportando un ingente importo finanziario anche nella fase di avvio e che si articola in:

-progettazione organica (Progetto Direttore); attivazione delle procedure e delle risorse finanziarie per l'esproprio dell'area;

-realizzazione delle infrastrutture.

Tali interventi rappresentano i presupposti necessari per dotare la capitale del Sistema Direzionale.

In particolare l'avvio di tutte le opere (a1.1) è strettamente subordinato alla definizione del Progetto Direttore: per tale avvio è prevista nel Programma l'assegnazione di 48 miliardi.

Il Programma prevede la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e progettazione di massima della sede dell'autorità metropolitana (a1.1.1).

Nello stesso settore è inoltre previsto l'avvio degli espropri attraverso la costituzione di un fondo specifico (a1.2) pari a L. 65 miliardi.

Per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture di collegamento urbano dello S.D.O. (a1.3) nel Programma era previsto l'avvio della linea L (di tipo innovativo), con vettore di superficie in sede propria, e della metropolitana a servizio del comprensorio dello S.D.O. di Centocelle - Torre Spaccata fino all'Arco di Travertino: tale intervento è peraltro riportato anche nell'obiettivo d, punto d4.2.2, e tale secondo riferimento si ritiene più appropriato, coincidendo anche con l'assegnazione di finanziamenti peraltro integralmente revocati.

Circa la dotazione delle infrastrutture necessarie allo S.D.O., nel Programma è inserita l'iniziativa dell'ENEL (a1.4) relativa alla realizzazione della cabina primaria a servizio del comprensorio e delle sedi di servizio, a totale carico dell'ente stesso.

In merito allo stato di attuazione si evidenziano i seguenti punti.

1). Il Consorzio S.D.O., incaricato dal Comune dello studio del Progetto Direttore, sulla base di un'apposita convenzione sottoscritta in data 30 settembre 1991, ha consegnato gli elaborati nell'ottobre 1992.

Gli elaborati, consistenti in studi e proposte progettuali, avevano sostanzialmente definito, a livello di massima: un piano-modello di assetto

morfologico, funzionale e infrastrutturale; il dimensionamento complessivo dei volumi e delle aree di uso pubblico per attrezzature e spazi verdi; una prima articolazione dei possibili contenuti funzionali; il tracciato di massima della linea D della metropolitana e del ramo della linea L a servizio dello S.D.O.; lo schema della rete viaria. Gli elaborati comprendevano anche valutazioni economico-finanziarie ed affrontavano il problema gestionale dell'intervento.

La Commissione Permanente Consiliare per l'Urbanistica del Comune di Roma aveva avviato nel gennaio 1993 l'esame del Progetto Direttore, esame interrotto dallo scioglimento del Consiglio comunale.

2). La nuova Amministrazione Comunale, insediatasi nel novembre 1993, ha ripreso l'esame del Progetto Direttore, anche alla luce dei nuovi orientamenti che sono nel frattempo emersi e che hanno dato luogo a mutamenti dell'impostazione generale.

L'Amministrazione Comunale ha pertanto recepito gli studi per il Progetto Direttore effettuati dal Consorzio S.D.O., ha ritenuto che dovessero essere integrati, con una verifica degli obiettivi strategici stabiliti nel 1988, alla luce delle più recenti direttive e dei nuovi indirizzi politici ed è pervenuta alla redazione del "Progetto Direttore per l'attuazione dei comprensori direzionali orientali, Pietralata - Tiburtino - Casilino - Centocelle, aventi destinazione I nel PRG. vigente", che costituisce l'aggiornamento degli studi effettuati dal Consorzio S.D.O..

I contenuti del Progetto Direttore (che è uno strumento programmatico e di indirizzo per l'elaborazione degli strumenti attuativi dei singoli comprensori) non hanno valore prescrittivo: pertanto alle varianti di P.R.G. conseguenti all'approvazione del Progetto Direttore si deve provvedere con specifiche procedure attraverso accordi di programma, ai sensi della legge 396/90, ovvero in occasione della pianificazione urbanistica attuativa.

3). Con delibera n. 226 del 25.10.94 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge 396/90, il Programma Pluriennale per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale. Il Programma riguarda non soltanto gli ambiti da espropriare, ma anche le più importanti iniziative preordinate alla realizzazione del Sistema Direzionale, con particolare riferimento ai problemi della mobilità, alle verifiche di compatibilità con i vincoli storico-ambientali, al potenziamento delle opere igieniche, alle procedure per l'attuazione. Secondo il Comune l'approvazione del programma equivale ad apposizione di vincolo preordinato all'esproprio su tutte le aree direzionali non ancora acquisite dalla Amministrazione Comunale e a dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'avvio delle procedure espropriative e della fissazione della indennità.

Il Programma pluriennale ha previsto quattro fasi temporali di intervento con l'individuazione delle priorità di acquisizione: il 1° intervento è denominato "ambito 1A Pietralata". Il termine iniziale per l'espropriazione delle aree per lo S.D.O., decorre dall'esecutività del Programma pluriennale e per la conclusione è fissato un periodo di cinque anni. La Giunta comunale ha deciso di dar avvio al procedimento di espropriazione per il primo ambito di intervento. La copertura finanziaria è garantita dal Programma degli interventi per Roma Capitale (che ha stanziato a tal fine 65 miliardi di lire), mentre il reale impegno di spesa sarà definito dall'amministrazione comunale a seguito della determinazione dell'indennità da parte della Regione.

4). Con delibera n. 75 del 20 aprile 1995 il Consiglio comunale ha approvato il "Progetto Direttore per l'attuazione dei comprensori direzionali orientali" e con delibera n. 76, in pari data della precedente, ha modificato il Programma Pluriennale per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale, escludendo dal procedimento espropriativo alcuni ambiti territoriali relativi alle costruzioni con

destinazioni residenziali e produttive non incompatibili con la realizzazione dello S.D.O.

5). Nel merito delle procedure espropriative occorre evidenziare quanto segue:

- A) Con deliberazione n. 177 del 5 giugno 1991 il Consiglio comunale di Roma aveva deciso di procedere all'espropriazione di tutte le aree destinate all'attuazione del Sistema Direzionale Orientale. Tale delibera, impugnata da parte di proprietari delle aree da espropriare, era stata annullata dal T.A.R. del Lazio, con sentenza 238/93, ma il Comune aveva proposto appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso del Comune, ma aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativamente all'estensione dell'esproprio generalizzato anche alle aree con destinazione meramente residenziale dal momento che l'art. 8 della legge non indica esplicitamente i motivi di interesse generale dell'espropriabilità anche di tali aree.

Con la sentenza n. 155 del 5-8 maggio 1995 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza dell'11 gennaio 1994.

- B) Con sentenza n. 749/96 Reg. Dec. del 7.2.96 e del 15.5.96 la Prima Sezione del T.A.R. del Lazio ha accolto il Ricorso n. 940/95 del Consorzio Centro Direzionale Casilino per l'annullamento della D.C.C. n. 226 del 25.10.94 "Approvazione del Programma Pluriennale ..." ed ha respinto, per difetto d'interesse, il Ricorso n. 13014/95 dello stesso Consorzio per l'annullamento delle D.C.C. n. 75 del 20.4.95 "Approvazione del Progetto Direttore ..." e n. 76 del 20.4.95 "... Aggiornamento del Programma Pluriennale ...".

- C) Secondo il T.A.R. del Lazio per effettuare le espropriazioni in forza dell'art. 8 della Legge 396/90 è necessario che preliminarmente sia raggiunta la conformità urbanistica, o con le procedure ordinarie (l. 1150/42, l. 1/78, art. 81 del D.P.R. 616/77) o attraverso l'accordo di programma ex art. 3 della l. 396/90. Il T.A.R., pertanto, non può "seguire il diverso orientamento interpretativo ... della IV Sezione del Consiglio di Stato, cui si è uniformata, nella sostanza, la Corte Costituzionale ..." ritenendo che comunque l'esproprio deve essere successivo all'imposizione di un vincolo attraverso i normali strumenti urbanistici previsti dall'ordinamento per il conseguimento di qualsiasi esproprio.

- D) L'esame da parte del Consiglio di Stato del ricorso presentato dal Comune nei confronti dell'ultima sentenza del T.A.R. è stato rinviato ed è previsto per i primi mesi del 1998. (Camera di Consiglio del 10/2/98 – Ordinanza favorevole all'istanza del Comune di Roma e sospensione della sentenza del TAR).. Il Consiglio di Stato non ha accolto, nel frattempo la richiesta di sospensiva del Comune.

6). In data 1 luglio 1997 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato il Piano particolareggiato del Comprensorio di Pietralata. La definizione delle prescrizioni planovolumetriche è stata preceduta da consultazioni per contributi di idee richieste a progettisti di fama internazionale sia da parte dell'Amministrazione comunale che da parte di F.S. s.p.a..

Successivamente all'approvazione del Consiglio, la procedura prevede le deduzioni e osservazioni al Piano da parte dei soggetti interessati e le controdeduzioni dell'Amministrazione. Successivamente il Piano passa alla Regione per l'approvazione.

La piena efficacia dello strumento urbanistico attuativo supererebbe le motivazioni alla base dei ricorsi e della sentenza del TAR Lazio, restituendo la procedura attuativa del piano al consueto iter previsto dalle leggi urbanistiche. La

delega ai comuni delle competenze in materia di esproprio, derivanti dalle leggi regionali 22 maggio 1997 n. 11 (art. 31) e 23 dicembre 1997 (art. 21), rappresenta un elemento di snellimento procedurale certamente prezioso per l'avvio dell'attuazione dei comprensori direzionali.

Il giorno 11 novembre 1997 è stato firmato l'Accordo di Programma per la riqualificazione dell'area della stazione Tiburtina, che prevede l'attuazione delle infrastrutture necessarie per la riqualificazione funzionale ed urbanistica dell'area della stazione Tiburtina e comunque prioritarie per adeguare l'accessibilità al comprensorio di Pietralata.

Le principali tra queste opere, come la circonvallazione interna tra via dei Monti Tiburtini e l'Autostrada A24, o lo svincolo tra questa e via dei Monti Tiburtini, sono per altro finanziati dal Piano per il Grande Giubileo del 2000 ex lege 651/96.

Negli ultimi mesi del '97 sono intercorsi rapporti al più alto livello tra Amministrazione Comunale e Governo per la definizione di un testo programmatico di intesa per l'apertura di un tavolo di concertazione tra le istituzioni interessate e, in prima istanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma.

a2. Rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione.

Oltre a quanto già evidenziato nell'apposito capitolo, allo stato attuale il programma approvato limita sostanzialmente il problema all'avvio di rilocalizzazione di sole infrastrutture militari.

La legge 396/90 art. 9 attribuisce 70 miliardi per la rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo (a2.1.2) e 20 miliardi per la rilocalizzazione della

caserma Sani e del magazzino viveri di via Turati (a1.1.1). Nell'art. 10 sono stati poi previsti 2 miliardi a favore del Comune per gli espropri necessari per la seconda localizzazione (a2.1.1.2).

Si ricorda che, rispetto alle indicazioni iniziali:

1) l'intervento ENEL originariamente incluso nel Programma con il codice a1.4 (Costruzione delle sedi del Raggruppamento Est, dell'Agenzia n. 5, della cabina primaria a servizio S.D.O. e relativi raccordi e linee) è stato trasferito al codice c5.3.2.2 come Agenzia Casilina;

2) l'intervento ENEL incluso nel Programma con il codice a2.3 (Realizzazione della nuova sede ENEL via Tuscolana - Cinecittà) è stato a richiesta escluso dal Programma, avendo lo stesso ENEL intrapreso le procedure normali;

3) l'intervento della Banca d'Italia incluso nel Programma con il codice a2.2 (Realizzazione del Centro servizi della Banca d'Italia a Frascati - località Vermicino) è stato a richiesta escluso dal Programma.

Si evidenzia, infine, che con Decreto n. 88/RC del 5 novembre 1996 è stato inserito nel Programma con il codice a2.4 l'intervento relativo alla Rilocalizzazione degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l'immobile denominato Galleria Colonna e riqualificazione ed adeguamento dell'area di Piazza Colonna e delle zone circostanti.

Per la realizzazione di questo intervento devono essere utilizzate risorse finanziarie diverse da quelle disponibili ex lege n. 396/1990. La destinazione ad uffici della Galleria Colonna deve essere attuata concordando con il Comune di Roma la valorizzazione e l'utilizzazione dei locali commerciali e di quelli comunque non destinati a sede di Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo stato di attuazione si può così riassumere.

Per quanto riguarda l'intervento a2.1.2, si ricorda che l'iniziativa prevede il trasferimento dalle Caserme Cavour e Montezemolo della II^a Regione Aerea in una porzione dell'area dell'aeroporto di Centocelle (complesso demaniale già trasferito al Comune di Roma con legge n. 453/87) e il riutilizzo delle vecchie caserme a sede di uffici giudiziari e della Corte dei Conti. Questo trasferimento è stato regolato da una convenzione firmata dalle Amministrazioni interessate (da ultimo il Comune di Roma il 7/7/1993).

Per quanto riguarda la realizzazione della nuova sede del Comando della II^a Regione Aerea e delle opere infrastrutturali del Comparto B (uffici del Comando), che complessivamente comportano una spesa di circa 23 miliardi, il Ministero della Difesa ha comunicato che le stesse sono state completate nel corso del 1997.

Per quanto concerne, invece, le opere infrastrutturali del Comparto A (Caserma e servizi di supporto), le opere erano state appaltate con licitazione privata del 2/12/93 con il ribasso del 44.44%, e i lavori sono stati consegnati il 6/7/94, ma, a causa della negligenza della ditta appaltatrice nell'esecuzione dei lavori, è stata attivata la procedura di rescissione del contratto e di riappalto in danno che ha portato ad un nuovo appalto in data 5/12/95. Contro quest'ultimo è stato presentato ricorso da parte di imprese escluse e, a seguito di questo, il T.A.R. ha imposto la riapertura del seggio di gara per una nuova aggiudicazione avvenuta il 16 ottobre 1996. Attualmente è stato affidato il nuovo appalto e sono recentemente cominciati i lavori. L'importo lordo delle opere oggetto di appalto è di £ 54.300.000.000 circa.

Per il comparto C (opere complementari: alloggi sottufficiali, armeria e punto atterraggio elicotteri), i lavori iniziati nel marzo 1995, per un importo di £ 15.970.400.000, sono pressochè ultimati.

Complessivamente il totale delle opere previste per l'intervento a2.1.2 è di circa 90 miliardi in base d'asta; la parte eccedente il finanziamento a carico della legge 396/90 è finanziata dallo S. M. della Difesa.

Per ciò che riguarda l'iniziativa di cui al punto a2.1.1 - Trasferimento Caserma "Sani" e del magazzino viveri dell'esercito di via Turati, dopo un'attenta ricerca, è stata individuata dall'amministrazione comunale, con l'intesa dell'autorità militare, un'area in località Cecchignola (Acqua Acetosa Ostiense) di circa 7 ettari, con destinazione urbanistica a servizi pubblici, idonea alla rilocalizzazione delle strutture militari.

L'amministrazione comunale con deliberazione di Giunta n. 4102 del 14/12/1994 ha avviato il procedimento di espropriazione dell'area per una spesa presuntiva di £ 1.035.795.000.

La legge 396/90, art. 10, destinava al Comune di Roma, per la copertura finanziaria dell'indennità di espropriazione, £ 2.000.000.000 (punto a2.1.1.2) che, come recita la suddetta delibera, "ancorché esuberante rispetto alla stima sopra indicata deve mantenersi a disposizione per la copertura delle indennità dovute, atteso che in via definitiva le stesse potranno essere quantificate solo a compimento delle procedure degli organi preposti"; detta copertura finanziaria è stata peraltro temporaneamente revocata con D.M. 4 agosto 1995 a seguito della delibera della Commissione per Roma Capitale n. 3/95 del 4/8/95.

L'iniziativa gode anche di un finanziamento al Ministero della Difesa di £ 20.000.000.000 (a2.1.1.1) sull'art. 9 della L. 396/90 per la realizzazione delle nuove strutture militari.

Quest'intervento è strettamente legato a quello relativo alla realizzazione del Centro polifunzionale Esquilino (c3.2.2), da realizzarsi appunto nelle aree delle Caserme Sani e Pepe e nella ex Centrale del Latte.

Vista la necessità dell'amministrazione comunale di realizzare urgentemente il centro polifunzionale e in particolar modo il nuovo mercato, che permetterà di liberare la Piazza Vittorio da quello attualmente in attività, il 15/9/1995 è stato sottoscritto, presso la Presidenza del Consiglio, un protocollo d'intesa tra Comune di Roma, Ministero della Difesa, Ministero delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede, tra gli altri, i seguenti punti principali:

- a) impegno del Ministero della Difesa ad avviare al più presto il trasferimento del possesso delle Caserme Sani e Pepe e delle relative aree di pertinenza al Ministero delle Finanze, che provvederà alla consegna al Comune di Roma, anticipatamente rispetto alla consegna dell'area della Cecchignola;
- b) contestuale deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, da parte del Comune di Roma e a favore del Ministero delle Finanze, di una somma pari all'indennità di espropriazione dell'area della Cecchignola secondo la valutazione dell'U.T.E. annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT;
- c) impegno del Comune di Roma a destinare l'area della Cecchignola ad uso militare, a procedere nella procedura di esproprio e a resistere, in caso di impugnativa del procedimento, ad ogni grado di giudizio;
- d) qualora la procedura espropriativa non dovesse concludersi positivamente entro cinque anni dalla data di firma del protocollo di intesa, il Comune di Roma, il Ministero della Difesa e il Ministero delle Finanze provvederanno consensualmente a reperire un'altra area nella stessa località;
- e) sottoscrizione, entro tre mesi dalla data di firma del protocollo, di un Accordo di Programma tra le Amministrazioni interessate.

In data 15/ 2/1997 è stato firmato l'Accordo di programma suddetto, che prevede anche il nuovo assetto urbanistico dell'area dell'Esquilino interessata dalle dismissioni delle caserme.

La procedura di esproprio dell'area della Cecchignola è stata attivata dal Comune di Roma.

ARTICOLO 1, LETTERA b

"Conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico ed artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di villa Ada".

Nel Programma, gli interventi compresi in questo obiettivo sono stati suddivisi nei seguenti quattro settori:

- b1. conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, architettonico e artistico (165 interventi);
 - b2. realizzazione parchi archeologici (5 interventi);
 - b3. valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani (2 interventi);
 - b4. Scavi archeologici per le stazioni della Metropolitana C, nel Centro Storico (1 intervento).
- b1. *Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, architettonico e artistico.*

In questo settore sono compresi prevalentemente interventi eseguiti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per il tramite delle Soprintendenze,

competenti per territorio, preposte alla tutela dei beni ambientali e architettonici, ai beni artistici e storici ed a quelli archeologici, nonchè dal Comune di Roma. Le risorse finanziarie per la realizzazione di questi interventi sono state esplicitamente previste dagli art.li. 9 (113 miliardi) e 10 (70 miliardi) della legge n.396/1990, per un totale di 183 miliardi di lire.

La Commissione per Roma Capitale ha assegnato a questo settore circa Lit. 3,2 mld per l'anno finanziario 1997.

Tra gli interventi compresi nel settore in questione, assumono particolare rilevanza quelli relativi alla conservazione e valorizzazione dell'Area Archeologica Centrale ed alla riorganizzazione dei musei e degli spazi espositivi della capitale quali: il Museo Nazionale Romano, articolato nelle quattro sedi delle Terme di Diocleziano, dell'ex Collegio Massimo, di Palazzo Altemps, della Cripta di Balbo, la Galleria Borghese, la Galleria di Arte Antica di Palazzo Barberini, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, i Musei Capitolini. E' compresa nel medesimo settore la realizzazione della nuova sede della Galleria comunale d'Arte Moderna e contemporanea, nel complesso dell'ex Birra Peroni.

Fra gli atti di concertazione concernenti la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali va rammentata la sottoscrizione, in data 12 ottobre 1995, di un Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per l'Ambiente, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Comune di Fiumicino, Aeroporti di Roma, ANAS, COTRAL, F.S. S.p.a. e Immobiliare Lazio per la definizione ed attuazione di un programma di riordino e potenziamento del sistema infrastrutturale di percorribilità, accesso e accoglienza di un settore territoriale nel quale sono incluse le emergenze archeologico-ambientali dell'antico sistema portuale romano degli imperatori Claudio e Traiano.

Va segnalato infine che molti degli interventi ricompresi nel Programma per Roma Capitale e relativi al settore in esame, hanno beneficiato anche dei finanziamenti previsti in relazione al Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 651, fatto che ha dato ulteriore impulso alla tutela e valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale e ambientale della città di Roma.

Per quanto concerne gli interventi proposti dalle Soprintendenze, lo stato di attuazione è di seguito riassunto:

Soprintendenza ai beni artistici e storici di Roma.

Il Decreto Ministeriale 1° marzo 1992 aveva assegnato a questa Soprintendenza la somma di Lit. 6 miliardi. Con DM in data 18 novembre 1993 a questa Soprintendenza sono stati assegnati altri 100 milioni per un secondo lotto di lavori relativi alla Chiesa di S. Ignazio (risanamento cappellina di S. Luigi e recupero parziale della parete). Con DPCM in data 29 maggio 1995 sono stati assegnati altri 1.200 milioni per gli interventi sulle chiese di Santa Maria in Ara Coeli, Sant'Andrea della Valle e Santa Maria del Popolo. Con Decreto Ministeriale 5 novembre 1996 sono stati assegnati ulteriori 3,2 mld, per gli interventi "Quirinale- Restauro dei beni mobili" e "Scheda clinica digitale".

Il totale degli stanziamenti assomma, pertanto, a Lit. 10.500 milioni ed il numero degli interventi inseriti in Programma è pari a dieci.

Allo stato attuale risultano completati i lavori relativi a tutti gli interventi del 1° Programma e successive integrazioni: Chiesa di S. Maria della Vittoria, Chiesa di S. Maria in Aracoeli, Chiesa di S. Maria della Pace, Palazzo Venezia, Chiesa di S. Ignazio, Chiesa di S. Maria del Popolo, Chiesa di S. Andrea della Valle.

Lo stato di attuazione degli ulteriori interventi inseriti in Programma risulta il seguente:

- Quirinale — Restauro dei beni mobili (finanziamento 2, 2 miliardi). E' in corso di approvazione, da parte dell'Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.S. la perizia relativa all'intero importo. I lavori comprenderanno il restauro degli stucchi della volta della cappella Paolina e della decorazione dell'oratorio di Paolo V (importo complessivo di Lit. 1.230 miliardi ca). Per motivi legati alla utilizzazione dell'ambiente da parte della Presidenza della Repubblica, se ne prevede l'inizio entro l'aprile 1998 e la conclusione entro dicembre s.a. E' previsto inoltre il restauro di dipinti murali della Galleria di Alessandro VII (importo complessivo di Lit. 690 milioni ca); essendo possibile intervenire solo su di un ambiente per volta, si prevede l'inizio dei lavori ad aprile 1998 e la conclusione ad ottobre 1999. Sono inoltre previsti restauri di dipinti ad olio su tela e su tavola (59 milioni ca), di sculture in marmo (24 milioni ca) ed interventi urgenti di consolidamento e indagini (37 milioni ca). Si prevede la conclusione entro la fine del 1998.

- Progetto "Scheda clinica digitale" per le Gallerie dipendenti dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma (finanziamento 1 miliardo). Sono stati effettuati e liquidati lavori corrispondenti all'importo di Lit. 783,905 milioni. Si prevede la conclusione dei lavori entro maggio 1998.

Soprintendenza archeologica di Roma.

Il Decreto Ministeriale 1 marzo 1992 ha assegnato a questa Soprintendenza la somma di Lit. 54 miliardi. Con DM in data 18 novembre 1993 sono stati assegnati allo stesso Ufficio altri 10.500 milioni per il Palazzo ex Massimo, 4.500 milioni con DM in data 7 aprile 94 per la ristrutturazione dell'edificio su via Amendola, 9.250 milioni con DPCM in data 29 maggio 1995 per nuovi lotti di interventi già compresi nel Programma. Con DPCM in data 5 novembre 1996 sono stati assegnati 11 mld e con DPCM in data 16 dicembre 1997 è stato inserito in Programma con codice b4.1 un intervento relativo a "Scavi archeologici per le

stazioni della linea metropolitana C nel Centro Storico” con un finanziamento di Lit. 3.192.704.000.

Il totale degli stanziamenti assomma, pertanto, a Lit. 92 miliardi ca.

Degli 86 interventi previsti dal Programma ne sono stati cantierati 80.

Fra gli eventi di particolare rilevanza, anche internazionale, vanno segnalati, l'apertura parziale al pubblico di Palazzo Altemps, avvenuta il 16 dicembre 1997, quella dell'Antiquarium Palatino ed il completamento dei numerosi ed importanti interventi sull'Area Archeologica Centrale, la cui fruizione è stata ulteriormente incrementata con l'apertura gratuita al pubblico delle aree archeologiche contermini alla Via Sacra. Inoltre la completa apertura al pubblico dell'ex Collegio Massimo è prevista per il mese di giugno 1998. Per la fine del 1999 si prevede il completamento del restauro del Museo delle Terme e di Palazzo Altemps e l'apertura parziale del complesso della Cripta di Balbo, portando così a compimento il complesso progetto del Museo Nazionale Romano articolato in quattro sedi, tale da risultare uno dei più prestigiosi complessi museali del mondo.

Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Roma.

Il Decreto Ministeriale 1° marzo 1992 ha assegnato a questa Soprintendenza la somma di Lit. 43 miliardi. Con DM in data 18 novembre 1993 sono stati finanziati 20 interventi per un importo di Lit. 9,9 miliardi. Si tratta di lotti funzionali relativi ad interventi di recupero per: Chiesa del Gesù, S. Andrea della Valle, S. Maria degli Angeli, S. Sabina, S. Maria sopra Minerva, S. Maria in Trastevere, SS. Nome di Maria, S. Maria dei Miracoli, S. Maria in Montesanto, S. Agostino, S. Maria in Vallicella, S. Maria in via Lata, S. Marcello, S. Eustachio, S. Ignazio, S. Maria dell'Orto, Sinagoga, Galleria Borghese, Palazzo Corsini, Biblioteca Angelica.

Con DM in data 7 aprile 1994 sono stati assegnati Lit. 9.250 milioni per il completamento degli interventi di recupero per: Chiesa del Gesù, Castel S. Angelo

(Passetto Borgo), Chiesa S.M. della Pace, Chiesa S. Andrea delle Fratte, Galleria Borghese, Basilica S. Maria degli Angeli, Istituto S. Michele (lotto funzionale Cortile del Porto).

Con DPCM in data 29 maggio 1995 sono stati assegnati Lit. 5.850 milioni per gli interventi di recupero di Palazzo Barberini, San Michele, Collegio Romano, Vittoriano, Palazzo Corsini, Palazzo Venezia, Pantheon e le chiese di Santa Maria dell'Orto, Santa Maria in Trastevere e Santa Maria del Popolo.

Con Decreto Ministeriale 5 novembre 1996 sono stati assegnati ulteriori 7 mld per interventi conservativi relativi alle chiese di S. Maria della Pace, S. Silvestro in Capite, S. Maria in Domnica, S. Salvatore in Lauro, SS. Andrea e Claudio ai Borgognoni, S. Petronio dei Bolognesi, SS. Marcellino e Pietro, S. Maria in Monticelli, alla Basilica di S. Lorenzo fuori le mura, alla Palazzina di Pio IV, al complesso del S. Michele, - lato ex dogane.

Il totale degli stanziamenti assomma pertanto a Lit. 75 Mld.

Sui 57 interventi previsti in Programma, 41 risultano completati e collaudati. Sono in corso di completamento alcuni cantieri relativi ad interventi su edifici di culto o ad altri immobili comunque tutelati, fra i quali: il San Michele, la Biblioteca Angelica, il Collegio Romano, il Vittoriano, Palazzo Corsini, la Caserma Lamarmora e Palazzo Barberini. Gli ultimi due interventi sono risultati particolarmente complessi, vuoi per le particolari indagini preliminari che si sono rese necessarie (Caserma Lamarmora), vuoi per difficoltà connesse con l'attuale utilizzo del bene (Palazzo Barberini). Per quanto attiene la Caserma Lamarmora, in considerazione delle esigenze di studio della Soprintendenza Archeologica di Roma, i lavori sono stati sospesi per circa due anni, al fine di consentire indagini archeologiche nell'area esterna al monumento, zona nella quale era iniziata la realizzazione delle centrali termiche e degli impianti; i lavori sono ripresi con

soluzioni alternative e sono in corso di completamento, in attesa che venga definita la destinazione d'uso dell'immobile.

Fra gli eventi rilevanti, anche a livello internazionale, va segnalato l'avvenuto completamento del complesso ed assai lungo restauro della Galleria Borghese e la sua riapertura al pubblico.

Soprintendenza archeologica di Ostia.

Il Decreto Ministeriale 5 novembre 1996 ha assegnato a questa Sovrintendenza L. 3 miliardi per interventi conservativi relativi all'area di città di Porto - Casale di bonifica Torlonia (codice b1.12)

Il progetto è stato inviato al competente Ufficio Centrale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per l'approvazione di rito. Tale intervento rientra in un più ampio progetto di riordino e valorizzazione di quel settore del Comune di Fiumicino in relazione al quale è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa già citato.

(b1.2.9) Musei Capitolini: ristrutturazione.

Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 aveva assegnato a questo intervento di grande rilievo culturale Lit. 10 miliardi. Successivamente con Decreto Ministeriale 4/8/95 l'intervento è stato definanziato e poi rifinanziato per lo stesso importo con DPCM in data 5 novembre 1996. Per il primo lotto, per circa 15 Mld (fondi comunali), la gara di appalto si è tenuta il 30.11.94 (base d'asta Lit. 9.285.673.080), il contratto è stato stipulato il 13.9.1996 e l'ultimazione lavori è prevista per dicembre 1998. Per il lotto concernente la copertura del Giardino del Romano (finanziamento di 10 miliardi) si è concluso positivamente l'esame del progetto preliminare da parte dei Comitati di Settore congiunti BB.AA.AA. del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Sono in corso gli atti per la sottoscrizione dell'Accordo di programma ai sensi dell'art. 3 della legge n. 396/90 e per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.

(b1.2.11) *Oratorio dei Filippini: sistemazione definitiva Archivio Moderno Capitolino.*

L'intervento non risulta attivato. L'immobile è stato oggetto di limitati interventi eseguiti con fondi comunali. Il completamento di cui necessita è inattuabile per mancanza di fondi.

(b1.2.12) *Palazzo Nardini : sistemazione dell'Archivio Storico Capitolino.*

L'intervento non risulta attivato a causa della mancata definizione delle questioni relative all'assetto proprietario.

(b1.2.13) *Ampliamento Museo e Centro di documentazione della Comunità Ebraica di Roma.*

Nel mese di marzo del 1993 la Comunità Ebraica di Roma ha presentato i progetti relativi al Programma di ampliamento del Museo della Comunità. Il progetto è stato esaminato in data 24.9.93 dalla Commissione interpartitica del Comune di Roma che ha richiesto alcune modifiche e precisazioni. Il 22 ottobre 1993 la Comunità Ebraica ha presentato gli aggiornamenti richiesti inviando il progetto all'Ufficio di Roma Capitale, alla Soprintendenza Archeologica e alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Architettonici di Roma. Mentre le altre Soprintendenze ed uffici hanno espresso parere favorevole, la Soprintendenza Archeologica, in data 11 dicembre 1993, ha espresso parere contrario agli scavi per la realizzazione del Museo. L'iniziativa non ha conosciuto ulteriori sviluppi.

(b1.3) *Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte moderna nel complesso della ex Birra Peroni.*

Un gruppo di lavoro interdisciplinare ha concluso la progettazione per il recupero di una parte del complesso da destinare, con l'utilizzo del finanziamento

disponibile e con una integrazione di 2 Mld (Decreto Ministeriale 29 maggio 1995), a sede della Galleria comunale d'Arte Moderna. Nella Conferenza di Servizi del 13/11/95 il progetto relativo all'Unità Minima d'Intervento n. 12 è stato approvato. I lavori sono in corso di realizzazione; l'ultimazione è prevista per il mese di marzo 1998.

(b1.6.19) *Palazzo Senatorio.*

La progettazione di un primo lotto di interventi (per una spesa di circa 10 Mld), consistenti nel consolidamento e restauro del Tabularium per adibirlo a funzioni museali, già sottoposta al parere delle Soprintendenze di Stato ed alle altre Amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni in apposita pre-conferenza è stata successivamente esaminata nella seduta della Conferenza di Servizi dell'8 settembre 1995 e definitivamente approvata nella seduta della Conferenza di Servizi del 5 ottobre 1995. L'appalto dei primi interventi di consolidamento del Tabularium, per una spesa di circa 10 miliardi, è in corso di conferimento; l'ultimazione dei lavori è prevista per il dicembre 1998.

(b1.11.1) *Restauro e trasferimento tempere atrio Palazzo dei Congressi.*

L'intervento risulta completato.

(b1.11.2) *Restauro mosaici Palazzo delle tradizioni popolari e delle Scienze.*

Risultano eseguiti i lavori di restauro dei mosaici del palazzo delle Tradizioni Popolari e delle Scienze a cura dell'ente EUR.

b2. Realizzazione di parchi archeologici.

Gli interventi inseriti in questo settore del Programma riguardano il piano di utilizzazione, nonché il parziale esproprio, del parco della Caffarella, gli studi e la progettazione unitaria del parco dell'Appia Antica e del parco archeologico dell'area centrale e dei Fori, con specifiche attività di recupero. La propedeutica fase di progettazione, relativa ai diversi interventi sopra citati, ha la finalità di definire, oltre ai contenuti tecnici, anche gli aspetti realizzativi e gestionali, in un preciso quadro di fattibilità finanziaria.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:

(b2.1) Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella.

E' stata conclusa da parte del Comune di Roma la redazione del Piano di utilizzazione da porre a contenuto di uno specifico Accordo di Programma. Il Piano stesso è stato già sottoposto al parere delle Circoscrizioni competenti e dell'Azienda Consortile del Parco dell'Appia Antica. La decisione di procedere all'esproprio del parco è stata sottoscritta, approvata in data 24.6.1996 e pubblicata, in data 10.9.1996, sul B.U.R. n. 25. Sono in corso i preliminari per l'avvio dei procedimenti di esproprio. Non sono escluse cessioni volontarie (come per Villa Ada) ai sensi dell'art. 7 della legge n. 396/90.

(b2.2) Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori.

È stato elaborato un progetto di fattibilità finalizzato alle rilevazioni per la costituzione di una banca dati sul Parco. E' prossimo l'avvio della progettazione per il recupero dell'ex Cartiera Latina che dovrebbe ospitare la sede dell'Azienda Consortile del Parco e che è già stata consegnata all'Azienda stessa.

(b2.4) Via Appia Antica: restauro, adeguamento e manutenzione di monumenti e di aree demaniali del parco.

La Soprintendenza archeologica di Roma, a fronte di una assegnazione finanziaria complessiva di Lit. 3,6 miliardi, ha appaltato e concluso i lavori relativi all'Acquedotto dei Quintili ed al restauro della tomba e del castello. Sono in corso di esecuzione gli interventi concernenti la Villa dei Quintili ed il Casale della Villa stessa.

(b2.5) Scavo e sistemazione del Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traiane.

L'intervento, rubricato con unico codice, concerne in realtà due distinti interventi. Esso beneficiava di un finanziamento di L. 8 mld del fondo per Roma Capitale, con Decreto Ministeriale 4/8/95 è stato parzialmente definanziato per un importo di Lit. 1.647.218.355.

Foro di Nerva e Traiano.

L'Amministrazione comunale, esaminata l'opportunità di intervenire in contemporanea sui due Fori, ha scelto di attivare in via prioritaria l'intervento di continuazione dello scavo e di sistemazione del Foro di Nerva, concentrando su di esso le disponibilità finanziarie. E' stata pertanto rielaborata la perizia per l'intervento ed è stato predisposto un programma tecnico-scientifico in collaborazione con la Soprintendenza archeologica, per una spesa di 3 miliardi. L'appalto è stato consegnato all'impresa (base d'asta Lit. 2.088.213.762) ed i lavori sono stati ultimati.

Museo dei Fori ai Mercati Traiane.

È stato redatto il progetto esecutivo, che riguarda gli interventi di consolidamento superficiale e restauro. Nella seduta della Conferenza di Servizi

dell'8 luglio 1994 tale progetto è stato approvato. L'appalto è stato aggiudicato ed i lavori sono in corso. L'ultimazione dei lavori è prevista per il marzo 1998. Ulteriori fondi sono stati assegnati a questo intervento ai sensi della legge n. 651/96 emanata in funzione del Giubileo del 2000.

b3. Valorizzazione dei parchi urbani e suburbani.

Il Programma prevede due iniziative, la prima è relativa al restauro e ristrutturazione, da parte del Comune, di edifici monumentali posti all'interno di ville storiche, la seconda riguarda l'acquisizione delle porzioni ancora private di villa Ada.

Lo stato di attuazione è il seguente:

(b3.1) Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia, Villa Carpegna e Villa Pamphili; acquisizione e riuso di Villa York.

Nella seduta del 25 febbraio 1994 la Commissione per Roma Capitale ha stabilito le seguenti assegnazioni finanziarie:

- Villa Torlonia - Villino dei Principi: 4.660 milioni;
- Villa Pamphili - Villa Vecchia: 1.700 milioni;
- Villa Carpegna - Casino Principale: 4.600 milioni;
- Esproprio e sistemazione Villa York: 6.500 milioni.

Gli appalti dei lavori per la Villa Vecchia, per il Casino Principale, per il Villino dei Principi sono aggiudicati e consegnati.

I ribassi di gara sono stati, rispettivamente, del 45,454 per Villa Pamphili, 42,87 per Villa Carpegna e 43,365 per Villa Torlonia.

Villa Torlonia: Villino dei Principi.

L'appalto è stato aggiudicato e i lavori sono stati consegnati (base d'asta Lit. 2.242 ml). L'intervento che beneficiava di un finanziamento di L. 4,6 mld del fondo per Roma Capitale, con Decreto Ministeriale 4/8/95 è stato parzialmente definanziato per un importo di Lit. 1.059.745.197. I lavori sono stati consegnati il 5.2.96. Ultimazione prevista per aprile 1998.

Villa Pamphili: Villa Vecchia.

Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'8 luglio 1994 è stato espresso parere favorevole al progetto di restauro della Villa Vecchia. L'appalto è stato aggiudicato e i lavori sono stati consegnati (base d'asta Lit. 1.230 ml). L'intervento che beneficiava di un finanziamento di L. 1,7 mld del fondo per Roma Capitale, con Decreto Ministeriale 4/8/95 è stato parzialmente definanziato per un importo di Lit. 609.401.778. I lavori sono stati consegnati il 3.10.95. Ultimazione prevista per aprile 1998.

Villa Carpegna: Casino Principale.

L'appalto è stato aggiudicato e i lavori sono stati consegnati (base d'asta Lit. 3 mld). L'intervento che beneficiava di un finanziamento di L. 4,6 mld del fondo per Roma Capitale, con Decreto Ministeriale 4/8/95 è stato parzialmente definanziato per un importo di Lit. 1.401.849.000. I lavori sono stati consegnati il 26.2.1996. Ultimazione prevista per aprile 1998.

Esproprio e sistemazione Villa York.

Per esperire un tentativo di accordo bonario con la Società proprietaria delle aree e degli immobili di Villa York, il Comune di Roma ha richiesto all'UTE una valutazione aggiornata. L'UTE ha invitato il Comune a provvedere direttamente alla determinazione di tale valore. E' stato quindi acquisito un parere dalla

Commissione Stime, ma la Società proprietaria non ha ritenuto remunerativo il valore stimato. Non essendo risultato praticabile l'accordo con la proprietà per una cessione volontaria, si è avviata la redazione del piano di utilizzazione da porre a base di un accordo di programma che consenta di procedere all'acquisizione coatta.

(b3.2) Esproprio delle aree del Comprensorio di villa Ada e piano di utilizzazione.

Nel settembre 1993, il Comune di Roma ha presentato il piano di utilizzazione di Villa Ada. L'11 marzo 1994 tra il Comune di Roma, la Regione Lazio ed il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la definizione del piano di utilizzazione di Villa Ada (delibera n. 30 del 31/03/94 pubblicata B.U.R. n. 15 del 20/05/94). Il Piano è stato approvato il 23 Aprile 1994. E' stato, inoltre, costituito il Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di Programma. La trattativa con la Società Villa Ada '87, per la cessione bonaria della sua proprietà, (con esclusione della c.d. Villa Savoia, sede dell'Ambasciata d'Egitto) è in fase di conclusione. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L. 15.12.1990, n. 396 sono stati stipulati in data 31.7.1996 i contratti di cessione di gran parte delle aree e degli edifici di Villa Ada (73 ha) per un prezzo di Lit. 21 miliardi; i contratti sono stati convalidati dalla Regione. Per alcuni degli edifici è previsto il restauro nell'ambito del Piano degli interventi per il Giubileo del 2000.

Conclusivamente, per quanto attiene lo stato delle iniziative previste dall'art. 1, lett. b, risultano attivati n. 162 interventi sui 173 inseriti in Programma. Dei suddetti interventi attivati n. 155 attengono al settore b1, n.5 al settore b2, n. 2 al settore b3.

ARTICOLO 1, LETTERA c

"Assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del Territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario"

Nel Programma gli interventi compresi in questo obiettivo sono stati suddivisi nei seguenti cinque settori:

- c1 tutela ambientale e territoriale;
- c2 realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero;
- c3 interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie;
- c4 piano per la casa;
- c5 interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici servizi.

c1. *Tutela ambientale e territoriale.*

Il settore prevede interventi inerenti la tutela dell'ambiente dal punto di vista sanitario ed ecologico, del territorio dal punto di vista paesaggistico, con particolare riferimento al risanamento dei corpi idrici (bacini del Tevere e dell'Aniene) e della fascia costiera ed al miglioramento della rete fognaria urbana. In particolare, per ciò che riguarda il controllo e la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, è ormai quasi completato ed operativo un intervento pilota relativo alla parziale sostituzione degli attuali veicoli di trasporto pubblico su gomma con tram a trazione elettrica, in sede privilegiata, per realizzare il collegamento tra il Casaleto e piazza Venezia.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:

(c1.4) Intervento di monitoraggio ambientale.

La Provincia di Roma ha sottoscritto, congiuntamente alla Regione Lazio ed al Comune di Roma, un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di una rete di monitoraggio sulle risorse idriche superficiali. Tale intervento riguarda esclusivamente il territorio del Comune di Roma. In collegamento con questo programma, l'Amministrazione Provinciale ha elaborato un proprio progetto di monitoraggio che, secondo le competenze attribuite dal D.L. 130/92, interessa tutto il territorio provinciale ed ha lo scopo di accertare la qualità delle acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Il progetto, tenendo conto delle verifiche sull'osservanza di specifiche normative che vengono effettuate da diversi Enti sui corsi d'acqua principali, si rivolge soprattutto alla rete idrografica minore. Con delibera di Giunta Provinciale n. 260/16 del 23 marzo 1994 sono stati individuati i corsi d'acqua da tutelare e proteggere. In particolare il progetto prevede l'istituzione di stazioni di prelievo, che integrano sia quelle regionali esistenti sia quelle proposte dall'Autorità di Bacino del Tevere, nonché lo svolgimento di una campagna di rilevazione triennale finalizzata al monitoraggio chimico-fisico ed al monitoraggio biologico. Sono previste inoltre misurazioni di portata minima e media. L'importo complessivo del progetto è di Lit. 870 milioni. E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa con Regione e Provincia ed è stato costituito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 5 del Protocollo, con i rappresentanti della Regione, Provincia, Comune e Autorità del Bacino del Tevere che, con l'ACEA, sta mettendo a punto il programma definitivo.

(c1.5.1) Istituzione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale sul reticolo idrografico minore dei bacini del Tevere e dell'Aniene e sulle acque marine.

Il Comune, di concerto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università La Sapienza e l'Autorità di Bacino, ha predisposto un programma per l'organizzazione e l'avvio di un centro di analisi e di elaborazione dati sulla rete idrografica romana da istituire presso il Comune di Roma. Nel mese di giugno 1994 tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per il monitoraggio della rete idrografica minore di Roma. E' stato costituito il Comitato di coordinamento di cui all'art.5 del Protocollo, con i rappresentanti della Regione, Provincia, Comune e Autorità del Bacino del Tevere, che sta mettendo a punto il programma definitivo. Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha ridotto l'originario stanziamento da 5.000 a 3.000 milioni.

(c1.5.6) Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel territorio della Provincia di Roma.

Con DPCM in data 5 novembre 1996 l'intervento è stato suddiviso in due distinti sotto-interventi:

(c.1.5.6.1) Risanamento del sottobacino della media valle dell'Aniene torrente "Fiumicino"

Con il DPCM anzidetto è stato assegnato a questo intervento un finanziamento di Lit. 8,5 miliardi. In data 28/8/97 l'Amministrazione Provinciale è stata individuata dal Ministro delegato per le aree urbane quale soggetto promotore dell'Accordo di programma. E' stata redatta una prima progettazione successivamente modificata in seguito alla indisponibilità del Comune di Sambuci a far ubicare il depuratore nel proprio territorio. I progetti sono stati illustrati ai Comuni interessati in pre-conferenze ed incontri tenuti presso la Provincia in data

21/1/97, 10/9/97 e 30 /9/97. E' stato predisposto il testo dell'Accordo di programma di cui è prevista a breve la sottoscrizione.

(c.1.5.6.2) Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia

Con il DPCM anzidetto è stato assegnato all'intervento un finanziamento di Lit. 6 miliardi. La Provincia ha avviato la progettazione concordata con i Comuni interessati in un incontro tenutosi presso il Comune di Subiaco in data 14/4/97. Rendendosi necessaria per l'attuazione dell'intervento la sottoscrizione di un Accordo di programma, l'Amministrazione Provinciale ha chiesto al Ministro delegato per le aree urbane di essere individuata quale soggetto promotore della conclusione dell'accordo medesimo.

c2. Realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero.

Il settore prevede la realizzazione di parchi con funzione di riequilibrio urbanistico, di protezione e salvaguardia dell'ambiente, nonché di servizio per la cittadinanza all'interno delle strutture urbane.

Sono inseriti gli interventi relativi al parco di Tor di Quinto, al parco lineare di via Flaminia, al parco della via Veientana Vetere ed a quello di Aguzzano, oltre a quello del Tevere, in zona Ostiense proposto dal Ministero dell'Ambiente. E' inserita, inoltre, la realizzazione di parchi sportivi, per i quali il CONI ha presentato numerose iniziative che riguardano sia la manutenzione e l'ammodernamento di alcuni impianti esistenti, sia la costruzione di nuove strutture più o meno complesse diffuse all'interno della città. Sono inoltre previste una iniziativa di operatori privati relativa alla realizzazione di un parco ricreativo-naturalistico e zoologico e alla riutilizzazione dell'attuale sede dello Zoo, nonché una iniziativa relativa alla realizzazione di un parco a carattere turistico-scientifico

e didattico con annesso Acquario e Museo del Mare e alla sistemazione del parco Pasolini all'Idroscalo di Ostia.

Lo stato di attuazione si può così riassumere:

(c2.1) *Parco di Tor di Quinto, parco lineare di via Flaminia, parco di via Veientana Vetere e progetto di pista ciclabile fino a Malborghetto.*

Nella seduta della Conferenza di Servizi del 23 giugno 1994 è stato approvato il progetto definitivo relativo al Parco di Tor di Quinto. L'appalto è stato aggiudicato (base d'asta Lit. 7.144.511.189). L'intervento che beneficiava di un finanziamento di L. 10 mld a valere sui fondi per Roma Capitale, già ridotto di Lit. 2 mld con Decreto Ministeriale 7/4/94, è stato ulteriormente ridotto, con Decreto Ministeriale 4/8/95 per un importo di Lit. 2.537.217.861. I lavori sono in corso.

(c2.2) *Parco di Aguzzano: Esproprio e realizzazione del parco.*

Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha assegnato a questo intervento un ulteriore stanziamento di Lit. 2.000 milioni che, aggiunto al precedente, porta a Lit. 3.000 milioni le risorse disponibili ex lege 396. Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha altresì modificato la denominazione dell'intervento che, originariamente, prevedeva: "acquisizione tramite permuta e restauro di un casale". L'Accordo di programma è stato sottoscritto il 9 marzo 1995 tra Comune di Roma, Regione Lazio e Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ed è stato ratificato dal Consiglio Comunale. E' stato deliberato dalla Giunta Comunale l'avvio di un primo programma di espropri (2 miliardi).

(c2.4.3) *Realizzazione di un parco ricreativo e di un parco naturalistico zoologico*

L'intervento si articola in due fasi, la prima delle quali prevede la realizzazione di un progetto di massima da predisporre su di un'area da acquisirsi da parte dell'Amministrazione comunale. Il soggetto privato proponente ha individuato un'area su cui ritiene possibile realizzare l'intervento ed ha preso contatti con l'Amministrazione comunale. Esso reputa di poter presentare entro l'anno il progetto di massima relativo al parco naturalistico, al parco a tema ed alla ristrutturazione dell'attuale zoo.

(c2.4.4) *Realizzazione di un parco a Fiumara Grande, a carattere turistico, scientifico e didattico, con annesso acquario e museo del Mare e sistemazione del parco Pasolini all'Idroscalo di Ostia.*

In considerazione del richiesto inserimento di questo intervento in un programma di riqualificazione di un ambito più vasto, è stato costituito un gruppo di lavoro tra l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore, l'Ufficio Speciale Tevere e l'Ufficio capitolino per Roma Capitale in collaborazione con la Provincia e gli altri Enti interessati per la redazione di un Piano d'Area (così come previsto da delibera comunale del gennaio 1993).

(c2.4.5) *Piscina delle Rose.*

L'Ente EUR ha predisposto una soluzione progettuale che prevede un adeguamento dei servizi generali e la realizzazione di una copertura mobile per l'utilizzazione della piscina in ogni stagione dell'anno. Tale ipotesi, già sottoposta alla Commissione Consiliare Permanente, è stata verificata anche in due pre-conferenze di Servizi. La Regione Lazio ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'opera a causa dell'eccessivo aumento delle volumetrie rispetto a

quelle consentite dagli indici urbanistici vigenti nella zona. L'Ente EUR ha proposto una diversa localizzazione di un impianto natatorio completamente nuovo.

(c2.4.6) Risanamento arboreo ed arbustivo del comprensorio dell'EUR

Sono stati completati i lavori di impianto ed attrezzatura sul terrazzo del Palazzo dei Congressi di giardini pensili a prato ed alberature e verranno impegnate nel corrente esercizio le somme necessarie per il rimpiazzo delle alberature ammalate nelle principali strade del quartiere e per la risagomatura delle magnolie in viale Civiltà del Lavoro.

E' altresì in corso un primo studio per quantificare lo sforzo finanziario occorrente per la recinzione, anche se graduale, di tutti i parchi dell'EUR al fine permetterne una migliore fruibilità da parte dei cittadini.

Sono in fase di avanzata definizione i progetti riguardanti la realizzazione, nel lago artificiale facente parte del parco centrale del comprensorio, di un Museo del Mediterraneo.

E' in corso di studio un progetto di ristrutturazione dello spettacolo "Suoni e Luci" offerto gratuitamente, durante la stagione estiva, a tutta la cittadinanza nel Parco delle Cascate.

(c.2.5) Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma

Con DPCM in data 5 novembre 1996 l'intervento, su proposta della Provincia di Roma, è stato inserito nel Programma, con una assegnazione finanziaria di Lit.3 miliardi.

La Provincia che ha già predisposto il progetto, è stata individuata quale soggetto promotore di Accordo di programma da sottoscrivere fra i soggetti interessati, per una rapida soluzione dei problemi di variante urbanistica connessi all'attuazione dell'intervento stesso.

Già nei mesi di maggio-giugno 1997 si sono svolte delle riunioni finalizzate a rappresentare agli Enti cointeressati una prima proposta di pianificazione delle aree ricomprese nel Parco Metropolitano Termale, nel corso delle quali sono state acquisite tutte le osservazioni, opinioni e proposte in merito ai temi progettuali prospettati nello studio di fattibilità, già commissionato dalla Provincia a progettista esterno e preventivamente inviato ai comuni. A seguito della designazione a soggetto promotore la conclusione dell'Accordo di programma, la Provincia ha avviato altre riunioni informali con i comuni interessati, aventi carattere istruttorio, al fine di reperire, in sede propositiva, ulteriori elementi di valutazione e suggerimenti in ordine alla attività di pianificazione delle aree interessate.

c3. Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie.

(c.3.1) Interventi di recupero edilizio

Nel settore degli interventi di recupero edilizio il Programma prevede un notevole numero ed una grande eterogeneità di iniziative; si evidenziano: il progetto di deospedalizzazione del complesso di S. Maria della Pietà, con conseguente diversa utilizzazione a fini universitari; la ristrutturazione del Buon Pastore, per la sede della Casa Internazionale della donna; la riqualificazione del complesso edilizio di S. Teodoro.

(c.3.2) Interventi di rinnovo urbano

Il settore degli interventi di rinnovo urbano è analogamente molto eterogeneo. Significativi sono: l'avvio del Piano per la riqualificazione del Rione Esquilino, attraverso il riuso di importanti spazi quali: piazza Vittorio, l'ex Centrale del latte, le strutture militari; il recupero urbanistico del Ghetto; il

recupero edilizio di S. Lorenzo e del Tiburtino III°; il recupero urbanistico dell'asse Caffarella-Baronio.

Significativo anche il progetto dell'ENEL, di potenziamento dell'impianto di trasformazione esistente in via Ostiense; esso prevede infatti, l'interramento della stazione elettrica e la realizzazione in superficie, in unico corpo di fabbrica, dei laboratori ed uffici esistenti, consentendo l'immediata disponibilità al Comune delle aree liberate, necessarie anche all'avvio del previsto asse viario "Saldamento Ostiense".

(c.3.3) Risanamento e riqualificazione della periferia

Nel settore degli interventi di riqualificazione delle periferie si evidenziano gli interventi relativi al miglioramento della qualità urbana di ambiti spontaneamente sorti e particolarmente degradati; di nuovi interventi residenziali di iniziativa pubblica; il completamento del risanamento igienico-sanitario delle zone più periferiche.

Risulta inserita anche la proposta del Vicariato di Roma che riguarda l'edificazione (o la ristrutturazione) di cinquanta sedi parrocchiali nelle zone periferiche della città, che oggi ne sono del tutto prive o che ne sono dotate solo grazie a sistemazioni provvisorie e inadeguate.

Rilevante è anche il programma di risanamento igienico-sanitario da realizzarsi attraverso la costruzione di collettori e adduttrici e l'estensione delle reti locali. In particolare gli interventi per i quali l'Amministrazione comunale ha richiesto un finanziamento a valere sul fondo previsto dall'art. 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 riguardano: adduttrice N.O. I lotto; il Collettore di Bravetta; il Collettore Pisana I tronco e il Collettore Pisana II° tronco. E' inserita altresì la realizzazione del Centro Agroalimentare e la realizzazione di n. 5 centri di settore delle Poste e Telecomunicazioni.

Lo stato di attuazione si può così riassumere:

(c3.1.2) *Progetto superamento Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà: ristrutturazione edifici e relativo Piano assistenziale.*

Una parte dell'immobile, complessivamente cinque padiglioni, è stata destinata al turismo giovanile ed i lavori sono in corso con fondi ex lege 651/96. Per l'intero complesso sono in corso le valutazioni per decidere la trasformazione a sede universitaria dell'Università La Sapienza.

(c3.1.3) *Elaborazione del piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'Ospedale psichiatrico.*

Con il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 questo intervento, per il quale era stato originariamente previsto uno stanziamento di 1.000 milioni, è stato defanziato.

(c3.1.4.) *Ristrutturazione e recupero funzionale del Complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna.*

E' stato redatto, a cura del Comune di Roma, un primo progetto di consolidamento statico delle strutture portanti e di risanamento delle coperture del corpo ottocentesco. Il progetto è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 16 febbraio 1993 per l'importo di Lit. 3 miliardi, coperto dall'impegno di cui al Decreto del Ministro per le Aree Urbane in data 2.12.1993. E' stata espletata la gara di appalto (delibera comunale n.236 del 16.2.1993) ed il primo lotto è stato appaltato (base d'asta Lit. 2.427.163.462). Con DM in data 7 aprile 1994 è stato assegnato un ulteriore stanziamento di Lit. 3.000 milioni per il completamento del consolidamento del complesso del Buon Pastore. Nelle sedute

delle Conferenze di Servizi del 23 giugno 1994 e dell'8 luglio 1994 il progetto è stato rinviato a nuovo esame per consentire alcuni approfondimenti. Nella conferenza del 14 luglio 1995 è stato approvato il progetto del II° lotto. Il I° lotto (consolidamento degli edifici ottocenteschi) è stato ultimato. Dopo l'espletamento della gara di appalto, tenuta il 23.7.1996, sono in corso i lavori relativi al II lotto di restauro del medesimo edificio, lavori che si prevede di ultimare nel gennaio 1999. La realizzazione del III lotto (edificio del 1600) è stata inserita nel Piano degli interventi per il Giubileo insieme all'allestimento dell'intero complesso da destinarsi a Casa Internazionale della Donna. I lavori dovrebbero essere appaltati entro maggio 1998.

(c3.1.5) Restauro edificio Largo S. Susanna, sede Servizio Geologico Nazionale.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, a seguito di quanto emerso dall'esame del progetto in argomento e visti i pareri espressi nella Conferenza di Servizi del 9.12.96, dichiara conseguita l'intesa tra Stato e Regione.

(c3.1.7.) Recupero edilizio dell'edificio di via IV Novembre (Cinema Rialto) sede degli Uffici del Programma per Roma Capitale e relativo Centro Informazione.

E' stato assunto un mutuo (delibera n.318 del 15 ottobre 1993) per l'avvio della procedura di appalto di un primo intervento di manutenzione dell'edificio per un importo di 1.500 milioni. La gara di appalto è stata tenuta il 31 dicembre 1994. I lavori sono stati consegnati (base d'asta Lit. 1.234.250.000).

(c3.1.8) Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini.

La Commissione per Roma Capitale, nella seduta del febbraio 1994, ha assegnato a questo intervento un ulteriore stanziamento di Lit. 2.700 milioni che vanno ad aggiungersi alla somma di Lit. 2.337 milioni già attribuita con Decreto

Ministeriale 18 novembre 1993 per un totale di Lit. 5.037 milioni. Nella Conferenza di Servizi del 22 febbraio 1995 sono stati approvati i progetti, redatti dalla Provincia, relativi al I° ed al II° Stralcio. I lavori relativi al I° lotto riguardanti la messa a norma degli impianti elettrici (per un importo di Lit. 1.614,4 milioni) ed il rifacimento dell'impianto fognario dei cortili (per un importo di Lit. 763 milioni), sono stati appaltati dall'Amministrazione Provinciale. Nella conferenza del 5 ottobre 1995 è stato approvato il II° lotto di interventi relativo al rifacimento dei cortili. I lavori relativi al I° stralcio sono iniziati ad ottobre 1995 e sono stati ultimati. E' stata approvata l'esecuzione di lavori suppletivi entro il quinto d'obbligo, lavori anch'essi completati. Il II° stralcio è stato consegnato a gennaio 1996 ed è stato completato. Il III° stralcio (rifacimento prospetti interni e sostituzione infissi esterni) è stato consegnato a fine febbraio 1996 e si è concluso nel corso del 1997.

(c3.1.10) *Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia.*

Per il restauro del Portico di Ottavia, inserito in Programma con decisione della Commissione per Roma Capitale del 25 febbraio 1994 è stato concesso uno stanziamento di Lit. 450 milioni. Nella Conferenza di Servizi del 23 giugno 1994 è stato approvato il relativo progetto. Per le opere civili la gara di appalto si è tenuta il 13 novembre 1994 (base d'asta Lit. 290.477.000). I lavori sono iniziati. E' in corso una revisione del progetto per quanto riguarda le sistemazioni superficiali. Con Decreto Ministeriale 4 agosto 1995 l'intervento è stato parzialmente defanziato per un importo di Lit. 177.696.320.

Attualmente è in corso il rinnovo dell'appalto a seguito della risoluzione del contratto relativo al 1° appalto.

(c3.1.11) Recupero dell'edificio in Via dei Prefetti

Con DPCM in data 4 agosto 1995 l'intervento è stato inserito nel Programma, con una assegnazione finanziaria pari a Lit. 6,3 miliardi.

L'immobile in questione è di proprietà della Provincia di Roma che intende ristrutturarlo al fine di realizzarvi una moderna biblioteca metropolitana (in cui trasferire, fra l'altro, i materiali attualmente conservati a Palazzo Valentini), nonché alcune unità immobiliari per uffici e civili abitazioni da mettere a reddito.

L'intervento in questione pur mantenendo inalterata la tipologia attualmente esistente, prevede l'introduzione di una unica variante consistente nella copertura a vetri del cortile del palazzo, onde realizzare uno spazio multiuso.

Completata la progettazione esecutiva la stessa è stata esaminata nella pre-conferenza del 5/8/97, nella quale è emersa la necessità di pervenire ad un Accordo di programma, dato che i lavori previsti in progetto costituiscono una parziale deroga alla disciplina prevista dal vigente strumento urbanistico in quanto prevedono un aumento di cubatura al piano terra ed un parziale mutamento della destinazione d'uso dell'immobile. Con apposito decreto del Ministro delegato per le aree urbane, in data 22/12/97, l'Amministrazione Provinciale è stata individuata quale soggetto promotore la conclusione dell'accordo anzidetto.

(c3.2.2) Centro Polifunzionale Esquilino. Aree della ex centrale del Latte e caserme Sani e Pepe.

E' stato redatto il progetto esecutivo del Centro Polifunzionale che attraverso il totale riuso dei manufatti esistenti delle ex caserme Sani e Pepe e la realizzazione di nuovi edifici prevede: la creazione di un nuovo mercato rionale, per circa 200 banchi, che possa contribuire, all'interno di un programma coordinato di trasferimenti, alla totale eliminazione dell'esistente mercato di piazza Vittorio Emanuele II; la realizzazione di una grande piazza pedonale che consenta anche la piena valorizzazione delle preesistenze archeologiche; la realizzazione di

un "nodo di scambio" e di servizio alla stazione delle "Ferrovie Laziali" e al terminale della Termini-Pantano, la realizzazione di un edificio polifunzionale. Le Soprintendenze ai Beni Archeologici ed ai beni Architettonici ed Ambientali hanno espresso parere favorevole sul progetto definitivo in conferenza di servizi, sia per quanto riguarda l'utilizzo del sottosuolo, dove sono previsti parcheggi ed aree di movimentazione delle merci, sia per quanto riguarda il recupero delle caserme, che, dato il loro interesse storico-artistico, avevano chiesto di non demolire. E' stata accolta dal Comune di Roma la proposta avanzata dalla Cooperativa degli operatori del mercato di P.zza Vittorio per un'operazione di finanziamento privato senza oneri per il Comune. In data 15 settembre 1995 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune di Roma, Ministero delle Finanze, Ministero della Difesa e Presidenza del Consiglio dei Ministri per definire le procedure per il trasferimento degli uffici del Ministero della Difesa in località Cecchignola e le modalità di esproprio delle relative aree. La procedura espropriativa dell'area della Cecchignola da permutare con le ex Caserme e Magazzini nei pressi della ex Centrale del Latte è in avanzato stato di attuazione. Tuttavia la Regione Lazio ha avanzato riserve sulla competenza ad emettere gli atti di esproprio afferendo questo ad aree da destinare ad opere statali e non comunali. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 febbraio 1997 ha consentito il trasferimento anticipato al Comune degli immobili già in uso alla Difesa, l'approvazione del programma degli interventi comunali su tali immobili e la fissazione delle garanzie comunali a fronte di detti trasferimenti.

Attualmente sono già in corso di realizzazione i lavori di recupero della ex Caserma Pepe e dell'ex Centrale del Latte. E' già stata effettuata l'asta per la realizzazione dell'Edificio Polifunzionale. E' in fase di espletamento la gara di appalto per il recupero dell'ex Caserma Sani.

(c3.2.4) *Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto.*

Il programma, che si avvale di un finanziamento di 11 mld oltre a 450 milioni ex Lege 15 dicembre 1990, n. 396 (delibera G.R. n. 1038/91 e delibera G.R. n. 80/92), si articola in tre livelli di intervento:

- 1) il recupero urbano di base avente per oggetto la manutenzione straordinaria e l'integrazione delle reti tecnologiche nonché la riqualificazione degli spazi pubblici;
- 2) il recupero edilizio primario, concernente le opere di consolidamento ed il risanamento igienico-funzionale delle parti comuni degli edifici storici di proprietà comunale compresi nell'isolato di S. Maria del Pianto ed il recupero edilizio secondario, riguardante opere di restauro ed adeguamento funzionale dei relativi alloggi;
- 3) la ricostruzione di due aree comunali di risulta dalle demolizioni effettuate tra la fine del XIX° e l'inizio del XX° secolo.

Il programma è stato predisposto congiuntamente dall'Ufficio Speciale Interventi sul Centro Storico e dalla V^a Ripartizione del Comune di Roma. Sono stati redatti i progetti di restauro e di ricostruzione degli edifici, nonché quelli relativi al recupero urbano. L'Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Comune di Roma è stato sottoscritto in data 9 luglio 1993 (delibera C.S. n. 162 del 16 luglio 1993 pubblicata B.U.R. n. 26 del 20 settembre 1993). I progetti degli interventi sono stati approvati nella seduta della Conferenza di Servizi del 6 luglio 1993, mentre il 16 novembre 1993 in un'altra seduta della Conferenza di Servizi è stata approvata la variante progettuale per l'adeguamento degli interventi edilizi alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto è stato nuovamente approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 1° giugno

1994. Un'ulteriore variante è stata approvata nella seduta della Conferenza di Servizi del 2 agosto 1994. Con ordinanza n. 277 dell'1 aprile 1994 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma. Sono iniziati i lavori della polifera dei Pubblici Servizi. E' in corso una revisione del progetto per quanto riguarda alcune sistemazioni superficiali in prossimità del Portico di Ottavia. I lavori sono ancora in corso a seguito di sospensioni dovute a ritrovamenti di rilevante interesse archeologico nel sottosuolo avvenuti nel corso degli interventi di recupero primario e per la necessità di una variante su uno degli edifici.

(c3.2.6) Sistemazione urbanistica di piazza del Parlamento e realizzazione di un parcheggio sotterraneo.

La Camera dei Deputati ha definito il progetto. I lavori relativi alla sistemazione della piazza sono in corso di esecuzione. Per ciò che concerne la realizzazione del parcheggio sotterraneo permangono difficoltà attuative, anche in relazione alle riserve espresse dalla la Soprintendenza Archeologica.

(c3.2.7) Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel centro storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione.

E' stato definito il concorso per la progettazione di massima, ed è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 6 novembre 1995 le Sovrintendenze hanno espresso parere negativo, riscontrando un eccessivo impatto dell'intervento sulla natura storica del sito. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 26.7.1996 è stato approvato il progetto, l'opera è stata appaltata ed è in fase di avanzata realizzazione. L'ultimazione dei lavori è prevista per luglio 1998.

(c3.2.9) Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica di trasformazione San Paolo - via Ostiense con annessi uffici e laboratori.

Il 3 dicembre 1993 il Ministro per le Aree Urbane ha individuato nel Sindaco di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'Accordo di programma. E' tuttavia preliminarmente necessaria l'approvazione del Progetto d'Area per la zona S. Paolo-Ostiense in corso di definizione secondo il primo Accordo di programma per la III° Università (cfr. intervento con codice e1.1).

(c3.2.10) Sistemazione generale area S. Pietro

(c3.2.11) Sistemazione generale area basilica S. Paolo fuori le Mura

(c3.2.12) Sistemazione generale aree ed itinerari basiliche: S. M. Maggiore, S. Giovanni, S. Croce in Gerusalemme

I tre interventi anzidetti sono stati inseriti nel Programma per Roma Capitale con DPCM in data 4 agosto 1995, con assegnazioni finanziarie rispettivamente di Lit. 1.100, 800 e 1.500 milioni. Tale inserimento è stato deliberato dalla Commissione per Roma Capitale in funzione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000, al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle progettazioni delle sistemazioni delle aree delle cinque basiliche presenti nella capital, nonchè delle indagini ad esse propedeutiche. I lavori sono stati invece finanziati con fondi ex lege n. 651/96. Tali interventi sono stati ulteriormente finanziati con DPCM in data 5 novembre 1996.

(c3.3.1) Interventi di riqualificazione delle località: Torre Angela, Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro-Prima Porta, Casalotti-Montespaccato, Palmarola, Acilia-Dragona.

Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha ridotto lo stanziamento da Lit. 42.000 a Lit. 8.700 milioni. Con il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 sono state azzerate tutte le assegnazioni precedenti. L'unica proposta di Piano d'Area definita è quella di "Gregna S.Andrea-Morena", la cui praticabilità è però in gran parte condizionata dal presunto vincolo degli usi civici in favore del Comune di Frascati. Per tale tema sono in corso trattative con il Comune di Frascati. Si sta comunque verificando la possibilità di stralcio operativo per il nodo di scambio di Ciampino e per la rilocalizzazione delle attività artigianali e commerciali che impediscono l'allargamento del G.R.A. Sono in corso di elaborazione altri Progetti d'Area (Labaro-Prima Porta, Case Rosse ecc.).

(c3.3.1.1) *Ristrutturazione Piazza Capelvenere "Casette Pater" Acilia.*

Per questo intervento il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha stanziato Lit. 5.700 milioni. Con il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 sono state aumentate le assegnazioni precedenti, portandole a Lit. 11.000 milioni. In data 16 maggio 1995 è stata chiesta deroga all'art.2, comma 6, della legge 22 marzo 1995 n.85 per un importo di Lit. 11 miliardi. Il progetto è passato al vaglio della Conferenza di Servizi. La gara di appalto si è tenuta il 29.3.1996. E' prevista la completa realizzazione del I lotto entro novembre 1998.

(c3.3.1.2) *Interventi di riqualificazione della località Bufalotta*

Tra gli interventi di riqualificazione di cui al punto c.3.31, con DM in data 22 dicembre 1997, è stato inserito il progetto relativo alla località Bufalotta, che si trova in fase di adempimenti amministrativi. L'intervento passa dalla funzione autoportuale originariamente prevista (vedi intervento codice d5) a quella di riqualificazione delle periferie. Con deliberazione C.C. n. 167 del 13 agosto 1997 sono stati approvati il piano d'area, il programma degli interventi e gl'indirizzi per

la sottoscrizione dell'accordo di programma. Il programma anzidetto è di iniziativa privata e di conseguenza non necessita di finanziamenti pubblici.

(c3.3.2) Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino, Corviale e Tor Bella Monaca.

Laurentino

E' stata ultimata la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione, nell'ambito del Piano di Zona Laurentino, di un sistema di collegamenti pedonali tra le isole pedonali e le zone a servizi di quartiere, compreso in parte all'interno del progetto del parco Archeologico Laurentino-Acqua Acetosa a suo tempo redatto dal Comune di Roma di concerto con la Soprintendenza Archeologica. Il progetto è stato approvato in Conferenza di servizi il 14.6.1996. E' in corso la procedura per l'affidamento dei lavori.

Corviale

Con Decreto Ministeriale 7 aprile 1994, è stata assegnata a questo intervento la somma di Lit. 3 miliardi. E' stato definito il progetto. Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'8 settembre 1995 il progetto per la sistemazione delle aree a verde è stato approvato. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 5 ottobre 1995 anche il progetto di riqualificazione di Corviale è stato approvato.. Sono in corso i lavori per la riqualificazione del verde ed il completamento dell'edificio polifunzionale (ultimazione prevista per marzo 1998).

Tor Bella Monaca

E' stato definito il progetto. Sono ancora in corso le procedure per l'appalto della riqualificazione delle aree verdi.

(c3.3.4) *Realizzazione di dodici centri culturali integrati nelle Borgate: Ostia Lido, Torrevecchia, Castelveverde, Serpentara, La Storta, Morena, Tor Bella Monaca, San Basilio, Lucchina, Fidene, Dragoncello, Massimina.*

I progetti, redatti a cura dell'Ufficio Risanamento delle Borgate, hanno concluso il proprio iter, ma, per mancanza di fondi non sono ancora stati realizzati.

(c3.3.7) *Localizzazione e realizzazione di 50 centri parrocchiali nelle periferie.*

Il 23 marzo 1994 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Ministero Aree Urbane, Vicariato e Comune di Roma per dotare le zone periferiche di cinquanta centri parrocchiali. L'intesa prevedeva che per le localizzazioni non definite da precedenti determinazioni dell'Amministrazione comunale, le ipotesi localizzative fossero elaborate da un'apposita Commissione tenuto conto delle compatibilità urbanistiche ed ambientali e delle necessità pastorali del Vicariato. Sono state definite nove localizzazioni, ed alcune concessioni edilizie sono state rilasciate in via ordinaria. Con ordinanza del Sindaco di Roma del 22 aprile 1994 è stata costituita la Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte localizzative dei nuovi centri parrocchiali. Relativamente ad alcune localizzazioni sono stati definiti gli atti per le procedure ordinarie di variante al PRG e gli accordi di programma ove necessari. La richiesta del Vicariato, di cambiamento di denominazione dell'intervento, è stata accolta e, con Decreto Ministeriale 3 novembre 1994, la denominazione dell'intervento, già rubricato con i termini "Localizzazione e progettazione...." è stata così modificata: "Localizzazione e realizzazione....". Inoltre il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 ha fatto rientrare in questo gruppo anche la "Realizzazione della Chiesa Nazionale Coreana". Nella seduta della Conferenza di Servizi del 25 novembre 1994 l'esame del progetto del complesso parrocchiale di S.Maria della Purificazione è stato sospeso. Allo stato attuale 37 localizzazioni sono state accertate e dichiarate

possibili; per alcune di esse la procedura è conclusa; un 1° Accordo di programma è stato sottoscritto il 17 giugno 1996 in relazione a dieci localizzazioni. Alcune concessioni edilizie risultano peraltro già rilasciate in via ordinaria. In data 2 aprile 1997 è stato sottoscritto un secondo Accordo di programma per la localizzazione di altri otto centri.

Risultano costruite otto parrocchie (S.Gaudenzio, S.Giuda Taddeo, S. Giuliano, S. Rosa da Viterbo, Beato Josè Maria Escrivà, S.Andrea Avellino, S.Maria Domenica Mazzarello, Santi Cirillo e Metodìo).

Sono stati avviati i cantieri di S.Innocenzo, S. Felicità, Nostra Signora del Suffragio e S. Agostino di C., S. Liborio e S. Buonaventura.

Hanno concluso l'iter approvativo in Conferenza di servizi sette complessi parrocchiali : S. Buonaventura, S.Lino, Dio Padre Misericordioso, Natività di Maria, S. Giovanni della Croce, S. Domenico di Guzman e S. Alessio; è in corso di approvazione un altro complesso.

Risultano già autorizzati con procedura ordinaria dodici centri parrocchiali .

Si sta elaborando un terzo Accordo di programma per le varianti urbanistiche dei restanti complessi parrocchiali.

(c3.3.9) Interventi di risanamento igienico-sanitario: Adduttrice Nord-Ovest 1° lotto; Collettore di Bravetta; Collettore Pisana 1° e 2° tronco.

Con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 1992 è stato assunto un impegno di spesa complessivo per Lit. 45 miliardi. Si sono già tenute le gare di appalto ed i lavori sono stati consegnati o sono prossimi alla consegna.

Adduttrice nord-ovest (1° lotto)

Il 25 maggio 1994 è stato definitivamente approvato nella seduta della Conferenza di Servizi il progetto del primo tronco per un importo di circa Lit. 23 miliardi. Il Comune di Roma ritiene necessario che siano previsti nei futuri piani

di investimenti gli altri due lotti (circa Lit. 40 miliardi). Nella seduta della Conferenza di Servizi del 2 agosto 1994 è stato espresso parere favorevole su una variante di tracciato che non comporta variazioni economiche. Le gare d'appalto si sono già tenute ed i lavori sono stati aggiudicati (base d'asta Lit. 20.023.685.860). L'aggiudicazione è stata sospesa dal TAR.

Collettore di Bravetta

Il progetto è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 21 dicembre 1992. Il Comune di Roma (delibera n.667 del 2.3.1993) ha espletato la gara ed i lavori sono stati appaltati (base d'asta Lit. 5.010.373.000). Sono intervenuti dei problemi per la esecuzione dell'appalto in quanto l'Impresa aggiudicatrice è risultata in amministrazione controllata.

Collettore Pisana (1° e 2° tronco)

L'Accordo di Programma, reso necessario per la variazione dello strumento urbanistico generale, è stato sottoscritto in data 6 agosto 1993. Il progetto dell'opera è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 25/10/94. Con ordinanza n. 291 del 13 aprile 1994 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma. Data l'estrema rilevanza del ribasso di gara, è in corso la procedura per la valutazione dell'eventuale anomalia (base d'asta Lit. 15.285.840.903). La consegna dei lavori è avvenuta il 25.9.1996.

(c3.3.10.8) Risanamento igienico-sanitario Morena: 1° lotto.

Questo intervento ed il relativo finanziamento per Lit. 8 miliardi è stato inserito in programma con Decreto Ministeriale 7 aprile 1994. Il progetto dell'opera è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 25 ottobre 1994. L'appalto è stato aggiudicato il 17 giugno 1997 ed i lavori sono in via di consegna.

(c3.3.13) Realizzazione del Centro Agro-Alimentare.

Il progetto dell'opera, elaborato dalla società C.A.R. (società mista tra Amministrazioni pubbliche interessate e gli operatori privati) è stato presentato al Ministero per l'industria nei termini stabiliti da quest'ultimo. L'Accordo di Programma, preliminare per la localizzazione definitiva e la conseguente variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Guidonia e per l'avvio della conferenza tecnica per l'adeguamento delle infrastrutture per la mobilità, è stato sottoscritto in data 25 agosto 1993 (delibera C.C. Guidonia Montecelio n. 63 del 6 agosto 1993) ed approvato con ordinanza commissariale n.186 del 25 agosto 1993, pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 9 ottobre 1993. Con ordinanza n. 365 del 20 maggio 1994 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma. E' stato sottoscritto il secondo Accordo di Programma. Con Decreto Ministeriale 29 maggio 1995 sono stati assegnati a questo intervento Lit. 17,9 mld del fondo per Roma Capitale, per la realizzazione delle infrastrutture di collegamento viario.

Il progetto del Centro è stato approvato in Conferenza di servizi e l'appalto è stato aggiudicato il 30 luglio 1997. L'aggiudicazione, sospesa dal TAR Lazio, è stata ripristinata dal Consiglio di Stato. La fine dei lavori è prevista per settembre 1999.

(c3.3.14) Realizzazione a Tor Sapienza di un Parco attrezzato, di una struttura polivalente a carattere sportivo e musicale con annesse attività commerciali.

L'intervento non risultando più attuale non ha avuto seguito.

c4. Piano per la casa e centri di accoglienza.

Il Programma recepisce l'esigenza di affrontare "l'emergenza casa" con la previsione di almeno 4.000 alloggi da destinare all'affitto nel quadro del piano di

integrazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare del Comune di Roma. Inoltre nel Programma è inserita la realizzazione di cinque centri pubblici di prima accoglienza per immigrati extracomunitari.

Non risultano attivate iniziative per tale settore.

c5. Interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici servizi.

Il Programma ha recepito il rilevante pacchetto degli interventi proposti dalle aziende concessionarie dei pubblici servizi (ACEA, ENEL, ITALGAS, TELECOM), che hanno previsto l'attuazione di un complesso programma di interventi, in termini di impianti da realizzare con connesse strutture edilizie ed apparati tecnologici di supporto alla gestione dei servizi. Tale programma di opere tiene conto dello sviluppo delle reti nella città di Roma, non soltanto in conseguenza dello sviluppo urbanistico, dell'andamento demografico e dei mutamenti nelle tipologie di utenza, ma anche rispetto alle nuove esigenze che deriveranno dalla esecuzione della legge per Roma Capitale, in riferimento al potenziamento delle attività direzionali, culturali, turistiche e di rappresentanza. Le aziende hanno posto altresì attenzione alla diffusa presenza di attività terziarie nell'area centrale della città, che comporta problemi complessi di adeguamento ai mutati fabbisogni, ai quali si intenderebbe far fronte con soluzioni ed interventi operativi innovativi, nel massimo rispetto dell'ambiente architettonico ed artistico. Le risorse finanziarie autonomamente attivabili dagli enti e aziende di servizio nel triennio 1991-94 ammontano complessivamente ad oltre 4.000 miliardi di lire.

Lo stato di attuazione si può così riassumere:

(c5.1) ITALGAS

(c5.1.1) Interventi di metanizzazione nelle borgate.

Sono stati tutti avviati e risultano terminati quelli relativi a Boccea, Ara Nova, Falcognana, Divino Amore, Infernetto, Cesano Borgo, Colle della Vite, Isola Sacra e Fregene.

(c5.1.2) Intervento relativo alle rialberature.

L'intervento è stato terminato nel dicembre del 1994.

(c5.1.3) Intervento relativo alla realizzazione di una fontana.

E' in corso la procedura per ottenere il permesso comunale di avvio dei lavori.

(c5.1.4) Intervento relativo alla cartografia computerizzata.

E' in corso l'esame da parte del Comune di Roma del progetto esecutivo.

(c5.3) ENEL.

(c5.3.1.1.1) Elettrodotto dorsale 150 kV Roma Ovest-Cinecittà.

Nella seduta della Conferenza di Servizi del 16 giugno 1995 il progetto è stato approvato.

La dorsale a 150 kV Roma Ovest-Cinecittà, costituisce il congiungimento tra il nodo a 380 kV della stazione elettrica di Roma Ovest e la Cabina Primaria di Cinecittà, che dovrà poi essere collegata alla Stazione a 380 kV di Roma Est. La dorsale, quindi, consente l'alimentazione a 150 kV delle Cabine Primarie di Astalli, Porta Pia, Re di Roma e Torpignattara, completando il piano regolatore AT per la città di Roma per gli anni 2000 e oltre. La dorsale, lunga circa 26 km, prevede un primo tratto in aereo per circa 8 km ed una parte in cavo sotterraneo ad isolamento solido per circa 18 km. L'opera, per la parte interrata che attraversa il centro storico cittadino, è stata completata a febbraio 1997. Sono entrate in

esercizio durante il 1997 le tratte, Cinecittà-Torpignattara, Torpignattara-Re di Roma, Porta Pia-Re di Roma, Porta Pia-Astalli-Roma Ovest.

(c5.3.1.2.1) Stazione 380/220/150 kV Roma Sud.

Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'11 dicembre 1992 il progetto è stato approvato.

L'intervento relativo alla costruzione di alcuni edifici sia per l'installazione di complessi di controllo delle apparecchiature ad alta tensione ubicate all'esterno di competenza della DPT, sia di un edificio servizi per l'installazione del nuovo quadro di media tensione di tipo unificato a 20 kV. Il completamento dei montaggi del quadro di media tensione 20 kV ha permesso l'attuazione e l'esercizio del nuovo impianto in data 11/3/97.

(c5.3.1.2.2) Stazione 380/220/150/60 kV Roma Nord.

Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'11 dicembre 1992 il progetto è stato approvato.

L'intervento è relativo alla costruzione di alcuni edifici per l'installazione di complessi di controllo delle apparecchiature ad alta tensione ubicate all'esterno. La realizzazione delle opere è stata curata direttamente dalla Direzione Produzione e Trasmissione. L'intervento risulta realizzato.

(c5.3.1.2.3) Stazione 380/150 kV Roma Ovest.

In data 3 dicembre 1993 il Ministro per le Aree Urbane ha individuato nel comune di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'Accordo di Programma. E' stato definito e sottoscritto un apposito Accordo di Programma con il Sindaco di Roma, il Presidente della Giunta Regionale e il Ministro per i Beni Ambientali e Culturali, in quanto si è reso necessario procedere ad una variante al Piano Regolatore Generale in un'area sottoposta a vincoli archeologici. Il progetto

è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 16 giugno 1995. La realizzazione dell'intervento è curata direttamente dalla Struttura Ingegneria sede di Napoli (S.I.N.). Si è già provveduto alla presa in consegna delle aree di proprietà comunale necessarie per gli interventi progettati.

Nel corso del 1997 sono state effettuate le gare per la fornitura delle apparecchiature per la realizzazione delle opere civili che avranno inizio il 6/2/98. E' in corso l'aggiudicazione della gara relativa ai montaggi elettromeccanici. L'entrata in esercizio dei nuovi stalli è prevista per dicembre 1998.

(c5.3.1.2.4) *Stazione 220/60/20 - 8,4 kV Tiburtina.*

Il 24 giugno 1994 l'ENEL ha trasmesso il progetto chiedendo la convocazione della Conferenza di Servizi. Tale impianto servirà per alimentare i quartieri Tiburtino, Nomentano, Pietralata, Collatino, Prenestino e Labicano, con un bacino d'utenza di oltre 200.000 abitanti. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 2 agosto 1994 è stato espresso parere favorevole al progetto.

La già esistente Cabina Primaria di Tiburtina, collegata a 220 kV sulla dorsale Roma Nord-Roma Sud, comprende impianti di trasformazione 220/60 kV e 220/20/8,4 kV per la distribuzione di energia elettrica nei quartieri Tiburtino, Nomentano, Pietralata, Collatino, Prenestino e Labicano. L'impianto, realizzato negli anni '60, è baricentrico rispetto alle zone interessate ed è collegato alla rete primaria di distribuzione della città di Roma, in particolare con le Cabine Primarie di Piazza Dante e San Paolo. Sul piano operativo l'intervento previsto comporta l'eliminazione del sistema a 60 kV con la realizzazione di un fabbricato servizi, destinato ad ospitare apparecchiature elettriche compatte in MT di tipo SF6. Il nuovo quadro MT, inoltre, permette il riclassamento della rete a 20 kV nella zona est della città. La costruzione dell'edificio servizi della Cabina Primaria Tiburtina si è resa necessaria anche a seguito dell'incendio del gennaio 1994. L'intervento prevede tra l'altro anche una riqualificazione ambientale dell'area dell'impianto

che si trova al confine del Sistema Direzionale Orientale (SDO). L'impianto è stato ultimato e messo in esercizio a dicembre 1996. La dismissione del vecchio impianto a 60 kV è avvenuta dopo il completamento dei lavori delle Cabine Primarie di Torpignattara e Porta Pia il 11/11/97. Sono in corso le fasi di appalto per la demolizione del vecchio impianto a 60 kV dismesso e la riqualificazione ambientale.

(c5.3.1.2.6) *Cabine primarie 150/20 - 8,4 kV Astalli, Porta Pia, San Camillo, piazza Re di Roma Tor Pignattara, Prati Fiscali e Belsito.*

Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'11 dicembre 1992 sono stati approvati i progetti relativi alle cabine di Porta Pia, San Camillo e Piazza Re di Roma. Sono in corso di redazione i progetti esecutivi.

La nuova cabina primaria 150/20/8,4 di S. Camillo consente di assicurare l'alimentazione ai complessi ospedalieri di S. Camillo, Forlanini e Nuovo Spallanzani e di migliorare il servizio elettrico nell'intera area Portuense, Gianicolense, Monteverde e rione Trastevere, già servita dal vecchio impianto 60/8,4 kV. Il nuovo impianto è stato realizzato su un'area di proprietà comunale acquisita dall'ENEL a ridosso dell'omonimo ospedale. Al riguardo va evidenziato che per contenere l'ingombro dell'impianto all'interno del sito disponibile e per ridurre l'impatto ambientale sono state utilizzate tipologie costruttive di tipo blindato in SF6, sia per il quadro AT che MT. Sul piano costruttivo, rispetto ai 30-36 mesi circa occorrenti di norma, si è riusciti a comprimere i tempi complessivi di cantiere entro 20 mesi, proprio in relazione alle dichiarate urgenze di alimentare le utenze ospedaliere interessate, nonché la linea veloce del tram Casaletto-L.go Argentina in corso di realizzazione da parte del Comune. La nuova Cabina Primaria S. Camillo è entrata in esercizio a gennaio 1996.

Per quanto riguarda la Cabina Primaria Piazza Re di Roma, l'intervento, oltre all'ampliamento dell'attuale impianto, necessario per realizzare il nuovo quadro AT blindato in SF₆, comporta la sostituzione dei due trasformatori di potenza e del quadro MT, per il riclassamento a 20 kV della rete nella zona Sud della città. Le opere, completamente interrato, sono state collocate in un'area acquisita dall'ENEL a ridosso del vecchio impianto posto in un'area del centro cittadino fortemente urbanizzata. I lavori sono stati ultimati.

L'intervento di riclassamento da 60 a 150 kV della Cabina Primaria Porta Pia consiste nella ristrutturazione del vecchio impianto e di alcuni locali limitrofi di proprietà dell'ENEL per ospitare le nuove apparecchiature AT e MT di tipo blindato in SF₆. I due nuovi trasformatori di potenza da 40 MVA sono di tipo a bassa rumorosità, al fine di ottenere il minor impatto ambientale, considerando che i locali sono ubicati all'interno di un fabbricato civile. L'intervento consentirà, inoltre, il riclassamento a 20 kV della rete in un'area centrale della città (Policlinico-Università, etc). L'impianto è entrato in esercizio il 11/11/97.

Per quanto riguarda l'intervento di potenziamento da 60 a 150 kV della Cabina Astalli, l'ampliamento dell'attuale impianto, conseguente al riclassamento, posto a poca distanza da Piazza Venezia, è strategico per la qualità del servizio nel centro storico della città. I nuovi trasformatori di potenza da 40 MVA saranno collocati in locale interrato, posto al di sotto del piano stradale, concesso all'ENEL dal Comune di Roma. E' prevista l'utilizzazione di un quadro blindato AT in SF₆. L'ampliamento della Cabina Primaria Astalli rappresenta il punto conclusivo del piano elaborato dal Compartimento di Roma per l'adeguamento della rete elettrica AT di Roma. Il programma dei lavori prevede la realizzazione dell'opera nel periodo giugno 1997-dicembre 1998. I lavori sono in corso e saranno completati entro dicembre 1998.

(c5.3.2.2) Costruzione sede Agenzia Casilina.

Nella seduta della Conferenza di Servizi del 22 settembre 1993 è stato approvato il progetto.

(c5.3.2.5) Costruzione sede Centro Tor Pignattara per manutenzione impianti A.T.

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di due palazzine e la trasformazione della Stazione da 60 kV a 150 kV, che sarà parzialmente interrata. Si prevede un investimento di circa Lit. 34 miliardi. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 22 settembre 1993 è stato approvato il progetto. I lavori sono in corso.

Il progetto consente sia il riclassamento a 150 kV dell'attuale cabina primaria, sia il recupero funzionale delle volumetrie esistenti. La nuova cabina primaria, di tipo seminterrato è stata realizzata utilizzando apparecchiature blindate in SF₆, sia per il quadro AT esterno, che MT interrato. I trasformatori da 63 MVA, a doppio secondario, permettono il riclassamento a 20 kV della rete nella zona Sud-Est della città. L'impianto è stato attivato il 1/2/97. Per quanto riguarda la costruzione dell'edificio per uffici, si prevedono due corpi di fabbrica separati tra loro con una volumetria complessiva di 16.000 m³. L'esecuzione degli immobili è stata affidata alla S.E.I e l'inizio dei lavori è programmato per marzo 1998.

(c5.3.2.6) Ampliamento edificio per servizi via Carlo Veneziani - Magliana Vecchia.

In data 3 dicembre 1993 il Ministro per le Aree Urbane ha individuato nel Comune di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'Accordo di Programma. L'intervento prevede la chiusura del "Pilotis" per un recupero funzionale degli spazi interni in relazione allo sviluppo telematico dell'intero complesso. L'Accordo di Programma già sottoscritto dal Comune, dalla Regione e dall'ENEL, è in attesa dell'assenso del Ministero Beni Culturali e Ambientali. E'

stata avviata la procedura sostitutiva presso il Consiglio dei Ministri. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 16 maggio 1995 è stato approvato il progetto.

Il progetto approvato prevede la chiusura del piano pilotis negli edifici della Magliana Nuova (Autostrada Roma-Fiumicino) e tende a recuperare spazi già costruiti da destinare al potenziamento dei servizi informatici esistenti. L'esecuzione delle opere è stata affidata alla ditta S.E.I.. I lavori sono stati ultimati nel corso del 1997.

(c5.4) *ACEA.*

Per il settore elettrico - energetico:

(c5.4.1.1) *Collegamento a 150 kV Valcannuta - Casaletto in cavo E.P.R..*

Sono stati consegnati i lavori. La posa del collegamento sarà ultimata entro breve tempo.

(c5.4.1.2) *Collegamento a 150 kV misto aereo, cavo E.P.R. - sottostazione Ponte Galeria - Casaletto.*

Per l'intervenuta impossibilità di realizzare la già prevista Centrale di Valle Galeria, il collegamento dovrà attestarsi provvisoriamente alla Stazione ENEL di Roma Ovest. Sono in corso trattative con l'ENEL per le modifiche, conseguenti a prescrizioni tassative della Soprintendenza Archeologica, agli arrivi delle linee ACEA nella stazione ENEL di Monte Roncione. La realizzazione del tracciato ha inoltre subito ritardo per le intervenute modifiche imposte dal Comune e dalla Soprintendenza Archeologica, in zona Pescaccio. E' stato ultimato l'invio della documentazione agli Enti competenti per le autorizzazioni propedeutiche all'ottenimento del Decreto Regionale. E' stato ottenuto il Decreto Regionale per

il tracciato primitivo che si è dovuto modificare in quattro tratti su richieste della Soprintendenza Archeologica, della Tutela Ambientale, del Comune e dell'ENEL. Si sta ultimando l'invio della documentazione agli Enti competenti per le autorizzazioni all'esecuzione delle modifiche del tracciato.

(c5.4.1.3) Collegamento a 150 kV misto, aereo cavo E.P.R., Flaminia Forte Antenne, sostituzione con cavo EPR 150 kV dell'esistente tratto in cavo 60 kV..

E' in corso lo studio del tracciato del nuovo collegamento in cavo che dovrà sostituire il vecchio. Sono in corso trattative per il perfezionamento di accordi con proprietari dei terreni interessati dal nuovo collegamento. E' stato ultimato lo studio del tracciato del tratto EPR a 150 kV. Il tratto aereo sta incontrando difficoltà per l'approvazione da parte della Tutela Ambientale, con conseguente ritardo nell'emanazione del Decreto Regionale.

(c5.4.1.4) Collegamento a 150 kV Casaletto - Magliana.

La previsione di realizzazione è slittata in dipendenza della ritardata realizzazione della trasformazione a 150 kV del centro Casaletto, quest'ultima determinata da ritardo della disponibilità dei collegamenti di cui all'intervento con codice c5.4.1.2.

(c5.4.1.5) Collegamento a 150 kV in linea aerea Roma Ovest ENEL - sottostazione Ponte Galeria - II terna.

La mancata realizzazione della centrale di Valle Galeria e la prevista attuazione del collegamento Roma Ovest - Casaletto hanno determinato la scelta di procrastinare la realizzazione del collegamento in oggetto.

(c5.4.1.6) Collegamento a 150 kV in cavo E.P.R. Forte Antenne - Castro Pretorio.

Il mancato avvio dell'intervento è stato determinato da difficoltà nella definizione del tracciato in zona Castro Pretorio. Tali difficoltà hanno imposto la verifica della praticabilità di percorsi alternativi. E' previsto il proseguimento del collegamento fino al Centro Quirinale. Tale proseguimento fino al Centro Quirinale incontra difficoltà per la concomitante posa di analogo cavo ENEL in Via XX Settembre. E' allo studio una variante del tracciato.

(c5.4.1.7) Collegamento a 150 kV cavo E.P.R. Laurentina - Tor di Valle.

Sono iniziate le procedure di gara per la fornitura in opera del collegamento. Non è stato ancora ottenuto il Decreto Regionale. La posa del collegamento è stata ultimata.

(c5.4.1.8) Linea 150 kV Flaminia - Monte Mario - cavo E.P.R..

Il collegamento è stato realizzato.

(c5.4.1.9) Smistamento sud.

Il progetto iniziale, che prevedeva apparecchiature A.T. "per esterno", è stato respinto dall'Assessorato per la Tutela Ambiente. E' allo studio una soluzione alternativa per la riduzione dell'impatto ambientale. Si realizzerà anche lo smistamento delle linee in arrivo con l'inserimento dei collegamenti verso il nuovo Centro Vallerano.

(c5.4.1.10) Centro Magliana: trasformazione a 150 kV.

E' in corso la progettazione, per la realizzazione su area aziendale, delle nuove installazioni. Il progetto è sospeso.

(c5.4.1.11) *Centro Monteverde: nuovo centro a 150 kV.*

E' in corso la progettazione esecutiva. E' in corso l'iter per l'ottenimento dell'approvazione del progetto e successiva acquisizione dell'area necessaria.

(c5.4.1.12) *Centro Esquilino: nuovo centro a 150 kV.*

Si sono concluse positivamente le trattative con il Comune per la concessione dell'edificio ex Centrale del Latte di Via Giolitti in cui ubicare il Centro elettrico con idoneo progetto.

(c5.4.1.13) *Centro Prenestino: nuovo centro a 150 kV a servizio dello S.D.O..*

E' in corso la definizione dell'area da destinare al centro elettrico in accordo con il Progetto Direttore 1995 redatto dal Comune di Roma in collaborazione con l'Ufficio S.D.O. La progettazione è procrastinata in dipendenza degli sviluppi dello SDO.

(c5.4.1.14) *Cecchignola: nuovo centro a 150 kV.*

La progettazione, attualmente rinviata, è subordinata alla realizzazione del centro Smistamento Sud.

(c5.4.1.15) *Centro Tor Tre Teste: ampliamento a 150 kV.*

L'ampliamento è procrastinato in dipendenza degli sviluppi dello S.D.O..

(c5.4.1.16) *Centro Quirinale: ristrutturazione a 150 kV.*

Sono state avviate le gare di appalto per la realizzazione dell'opera.

(c5.4.1.17) *Centro Bufalotta: ristrutturazione a 150/20/8.4 kV.*

La progettazione è ultimata, si è in attesa della concessione edilizia.

(c5.4.1.18) *Castel Fusano: ristrutturazione a 20 / 8,4 kV.*

Si è in attesa di definitivo benestare dell'assessorato Tutela Ambiente regionale per indire la gara di appalto per la realizzazione del progetto già approvato. Occorre procedere ad ulteriori intese per una nuova valutazione integrata dell'inserimento ambientale essendo stata respinta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali la primitiva richiesta di Decreto Regionale.

(c5.4.1.19) *Centro Capannelle: nuovo centro a 150 kV.*

Le progettazioni sono concluse, la concessione edilizia è stata ottenuta e si è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori. Non appena il Ministero dell'Interno avrà conferito le aree e saranno stati effettuati gli adeguamenti delle reti elettriche i lavori potranno iniziare. Devono essere avviate le procedure di gara per la realizzazione dell'opera.

(c5.4.1.20) *Rete elettrica di distribuzione a M.T. e B.T. (spese ricorrenti) nuove cabine di trasformazione di tipo normalizzato.*

Sono in corso le realizzazioni previste, secondo i piani pluriennali già approvati.

(c5.4.1.21) *Costruzione nuove cabine e ricostruzione per adeguamento vecchie cabine di trasformazione compresi i relativi piccoli interventi sulle reti M.T. e B.T.: adeguamento alle correnti di c.c. (unificazione 20 kV).*

Sono in corso le realizzazioni previste, secondo i piani pluriennali già approvati. Si sta dando corso al "Piano degli interventi per Roma Capitale" predisposto dal Settore Elettrico Energetico dell'ACEA. Tenendo conto del fatto che tali interventi, in parte già realizzati, prevedono l'installazione di circa 300

cabine elettriche di trasformazione MT/BT di tipo prefabbricato, si ritiene indispensabile promuovere una Conferenza di Servizi per il completamento del piano che ha incontrato difficoltà nel reperimento di aree su cui ubicare le nuove cabine di trasformazione.

(c5.4.1.22) Cabine di fondo: adeguamento normativo.

Sono in corso le realizzazioni previste secondo i piani pluriennali già approvati.

*(c5.4.1.23) Unificazione a livello di tensione della rete M.T. a 20 kV
- Rete di distribuzione.*

Prosegue il programma di estensione delle reti, alla nuova tensione ed in sintonia con il rinnovamento degli impianti di alta e media tensione che consentano l'abbandono della vecchia tensione 8,4 kV.

(c5.4.1.24) Unificazione del livello di tensione della rete M.T. a 20 kV . Ristrutturazione di cabine.

Il programma prosegue secondo i piani pluriennali previsti in armonia con gli sviluppi dei piani di rinnovamento dei vecchi impianti e di realizzazione dei nuovi. In particolare è stato predisposto il progetto, e si è in fase di realizzazione, della rete M.T. nelle zone Ostiense, Garbatella e Ardeatina. La definizione della progettazione esecutiva della quasi totalità dei collegamenti elettrici ad alta tensione ha subito ritardi a causa delle difficoltà riscontrate nella ricerca di tracciati liberi da qualsiasi vincolo urbanistico ed ambientale;

Per il settore idrico - ambientale:

*(c5.4.2.2) COBIS, protezione igienica del lago di Bracciano:
integrazione ed ampliamento*

E' stato elaborato il progetto esecutivo. L'inizio dei lavori è subordinato al buon esito della domanda di contributo finanziario inoltrata alla Regione Lazio.

(c5.4.2.3) Progetto di interventi integrati sull'area di protezione delle risorse idriche del complesso idrogeologico A3: opere di fognatura e depurazione per i comuni dell'Alta Valle dell'Aniene ed a tutela igienica delle sorgenti dell'Acqua Marcia.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ACEA ha deliberato di non aggiudicare i lavori relativi alla realizzazione delle opere ed ha dato disposizioni affinché si proceda ad un miglioramento delle progettazioni. E' stato nominato un Commissario ad Acta da parte della Regione Lazio. L'ACEA, per l'impegno del finanziamento disponibile, ha elaborato i progetti necessari che sono stati già approvati. Sono attualmente in fase di acquisizione le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge.

(c5.4.2.5) Utilizzazione nuove risorse: potenziamento e ristrutturazione captazioni Acqua Marcia, sorgenti Treia e Pertuso etc.

Sono in corso studi e indagini geologiche dirette ad operare per la modifica e il potenziamento dell'attuale sistema di captazione delle sorgenti dell'Acqua Marcia. E' stata eseguita la progettazione esecutiva del I° lotto dell'Acquedotto del Pertuso.

(c5.4.2.6) Nuovo Acquedotto Marcio.

La realizzazione dell'opera è prevista nei programmi a breve termine dell'ACEA; dovrà essere, pertanto, avviata la progettazione delle opere.

(c5.4.2.7) Acquedotto Treia.

Il piano per l'approvvigionamento idrico di Roma e del suo hinterland, elaborato nel 1993, non prevede l'utilizzo delle acque del Treia nel medio termine (2015).

(c5.4.2.8) *Impianto di produzione d'acqua in contenitori.*

L'impianto non è più compreso nella programmazione a breve termine dell'Azienda.

(c5.4.2.9) *Acquedotto Peschiera: ristrutturazione fontana di mostra.*

Il Comitato di Quartiere si è opposto alla ristrutturazione delle fontane di mostra a Piazzale degli Eroi; pertanto non si darà seguito alla realizzazione dell'intervento.

(c5.4.2.10) *Acquedotto Capore: fontana di mostra.*

L'ACEA sta provvedendo all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione di n. 4 fontane presso le località di Acilia, Morena, Labaro e Massimina.

(c5.4.2.11) *Adduttrice Ottavia - nodo Valcannuta - Monteverde.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; dovrà essere avviata la progettazione delle opere.

(c5.4.2.12) *Adduttrice Torrenova - Eur.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; è stato elaborato il relativo progetto esecutivo. Acquisito il nullaosta della Soprintendenza Archeologica di Roma, si è attualmente in attesa di completare l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie prima di sottoporre il progetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'ACEA.

(c5.4.2.13) *Adduttrice Eur - Acilia.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; è stato elaborato il progetto esecutivo. Al fine di dar corso alla gara per l'appalto dei lavori, l'ACEA ritiene opportuno convocare una Conferenza di Servizi per l'acquisizione del nulla osta di competenza dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio. E' stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ACEA il progetto esecutivo dell'opera ed è in corso di espletamento la gara d'appalto dei lavori.

(c5.4.2.16) *Centro Prenestino.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; dovrà essere avviata la progettazione delle opere.

(c5.4.2.17) *Monte Mario: completamento serbatoio.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; è stato elaborato il progetto esecutivo. E' stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ACEA il progetto esecutivo dell'opera ed è in corso di espletamento la gara d'appalto dei lavori.

(c5.4.2.18) *Zona E: completamento alimentatrici di zona.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; è stato elaborato il progetto esecutivo. Dovranno essere avviate le procedure di gara per l'appalto dei lavori.

(c5.4.2.19) *Alimentatrici zone idriche H.M.P.R. Teta2.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; è stato elaborato il progetto di fattibilità. E' stata avviata la progettazione esecutiva per quanto riguarda la zona R.

(c5.4.2.22) *Distribuzione idrica non potabile.*

La programmazione aziendale non prevede interventi a breve termine sulla rete di distribuzione idrica non potabile.

(c5.4.2.23) *Schema idrico Le Cone: indagini e ricerche.*

Il Piano per l'approvvigionamento idrico di Roma e del suo hinterland, elaborato nel 1993, non prevede l'utilizzo delle acque dell'invaso Le Cone nel medio termine (2015).

(c5.4.3.1) *Trattamento centralizzato e smaltimento integrato dei fanghi di depurazione.*

E' in corso di redazione il progetto definitivo.

(c5.4.2.25) *Telecontrollo depuratori ed impianti di sollevamento fognatizi*

Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei programmi inerenti allo sfruttamento razionale del sottosuolo.

Il Comitato ha tenuto una serie di riunioni fino al giugno 1992, avviando lo studio di quattro tematiche:

- aspetti tecnici inerenti i problemi di installazione, di posa e di compatibilità fra le reti di servizio ed i cablaggi collocati all'interno dello stesso manufatto;
- criteri procedurali ed attuativi, con particolare riguardo ai sistemi di convenzione con le Autorità locali, anche per la gestione delle strutture realizzate;
- aspetti giuridici, sotto il profilo della normativa urbanistica e di specifiche disposizioni attinenti al riordino del sottosuolo delle Aree Urbane;

- aspetti gestionali e tariffari delle infrastrutture multifunzionali di reti tecnologiche, con analisi dei rapporti fra gli operatori interessati, nonché ipotesi dei regimi di proprietà, con tutte le ricadute a livello giuridico, amministrativo ed economico finanziario.

Conclusivamente, per quanto riguarda lo stato delle iniziative previste dall'art. 1, lettera c), risultano attivati n. 96 sui 183 previsti nel Programma. In particolare dei suddetti interventi, n. 7 atteggono al settore c1, n. 8 al settore c2, n. 26 al settore c3 e n. 55 al settore c5.

ARTICOLO 1, LETTERA d

Obiettivo d: Mobilità.

Preliminarmente si osserva che il Programma articola le tipologie di intervento sulla mobilità per settori così definiti:

- d1 nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente e servizi correlati;
- d2 sistema dei raccordi intermodali;
- d3 navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità;
- d4 potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea ed in superficie;
- d5 sistemi di gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi.

Per quanto attiene gli interventi sulla mobilità lo stato di attuazione risulta, ad oggi, così sintetizzabile:

nel settore “d1” relativo *alle nuove arterie ed al miglioramento della viabilità esistente* sono 26 gli interventi ricompresi nel Programma; per 11 di questi ultimi non sono state attivate le procedure previste dalla legge n. 396/90, né sono stati richiesti finanziamenti. In particolare i seguenti interventi sembrerebbero non essere più prioritari per le amministrazioni che a suo tempo li hanno proposti:

- *Comune di Roma*

Raccordo viario tra Borgata Fidene e via Salaria con cavalcavia sulla linea ferroviaria Roma-Chiusi, allargamento di via Boccea e di via della Pineta Sacchetti, raddoppio della via Laurentina da via Campanile al G.R.A., viale di collegamento viale Romanisti-Cinecittà est, attrezzature di svincolo via C. Colombo tra p.za Navigatori e Casal Palocco, allargamento sulla via Portuense di un sottopassaggio in corrispondenza della linea ferroviaria Roma-Pisa, arteria alternativa al G.R.A. lato ovest: I e II lotto, raddoppio della via Olimpica tratto p.le Maresciallo Giardino e via Colli della Farnesina ;

- *Provincia*

Adeguamento S.P. tratto Selva dei Cavalieri – Vallericca ;

- *ANAS*

Costruzione variante Cecchina SS207 (Nettunense).

Per gli altri interventi inseriti nel settore risulta il seguente stato di attuazione:

d1. Adeguamento di tratti del G.R.A

Sono stati da tempo ultimati gli interventi relativi ai lotti da 7 a 15, 18a, 20, 21, 22b, 23a. Inoltre, sono state ultimate le strade laterali di servizio nel tratto compreso tra i Km 61,125 e Km 63,230.

Su richiesta dell'ANAS, l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi è stato il promotore della firma di un Accordo di programma per l'approvazione delle varianti urbanistiche relative ai lotti 16, 17, 18 bis, 19, 22a e 23b e

successivamente, in data 25.09.1997, ha concluso la procedura di approvazione dei progetti definitivi con la Conferenza di Servizi.

Attualmente la situazione, per quanto riguarda i lotti approvati, risulta la seguente:

- Lotto 16-17-17bis - dal km. 36+100 al km. 40+022

Bando di gara pubblicato su G.U. del 12.08.97

Gara esperita in data 07.11.97

Aggiudicazione con Dispositivo n.36/97 del 26.11.97

Consegna in data 02.12.97

Data di ultimazione (600 gg.) prevista 25.07.99

Impresa aggiudicataria: Gruppo DIPENTA

- Lotto 18/bis - dal km. 41+165 al km. 43+280

Progetto esecutivo in fase di completamento

- Lotto 19 - dal km. 43+280 al km. 46+500

Bando di gara pubblicato su G.U. del 14.08.97 e rettifica 06.09.97

Gara esperita in data 06.11.97

Aggiudicazione con Dispositivo n.35/97 del 26.11.97

Consegna in data 02.12.97

Data di ultimazione (700 gg.) prevista 02.11.99

Impresa aggiudicataria: Condotte D'Acqua

- Lotto 22/a - 1° stralcio - dal km. 54+400 al km. 57+750

Progetto esecutivo n.44705 del 01.12.97

Approvato con Dispositivo n. 42/97

Bando di gara pubblicato su G.U. del 27.12.97

Data di ultimazione (550 gg.) prevista il 02.10.99

- Lotto 22/a - 2° stralcio - dal km. 57+750 al km. 59+885

Progetto esecutivo n.47328 del 18.12.97

Approvato con Dispositivo n. 47/97

Bando di gara pubblicato su G.U. del 31.12.97

Data di ultimazione (550 gg.) prevista 02.10.99

- Lotto 22/a - 3° stralcio - Svincolo SS.SS. 8-8bis e S.C. Mezzocammino.

Progetto esecutivo n.1302 del 12.01.98

Approvato con Dispositivo n. 52/98

Bando di gara pubblicato su G.U. del 12.02.98

Data di ultimazione (550 gg.) prevista 23.10.99

- Lotto 23/b - 2° stralcio - Svincolo Aurelia

- Bando di gara pubblicato su G.U. del 12.08.97

- Gara esperita in data 06.11.97

- Aggiudicazione con Dispositivo n.38/97 del 26.11.97

- Consegna in data 02.12.97

- Data di ultimazione (600 gg.) prevista 23.07.99

- Impresa aggiudicataria A.T.I. Della Morte – Zecchina

- Lotto 23/b - 1° stralcio - dal km. 64+515 al km. 68+223

- Bando di gara pubblicato su G.U. del 12.08.1997

- Gara esperita in data 06.11.1997

- Aggiudicazione con Dispositivo n.37/97 del 26.11.1997

- Consegna in data 02.12.1997

- Data di ultimazione (600 gg.) prevista 23.07.1999

- Impresa aggiudicataria SECOL

Per i rimanenti lotti non ancora approvati la situazione invece è la seguente:

- Lotto 2° - 1° Stralcio dal km 0+435 al km 3+700.
- Lotto 6° - dal km 17+400 al km 18+800 - Viadotto F. Tevere

e' in corso da parte del Compartimento di Roma la progettazione definitiva. Occorrerà, quindi, riproporre, per l'acquisizione delle varianti urbanistiche e dei relativi pareri di competenza degli Enti interessati compresa la V.I.A., la procedura dell'Accordo di Programma e della conferenza di Servizi.

E', infine, necessario rilevare che sono stati ultimati i lavori relativi allo svincolo con il G.R.A. dell'autostrada Roma - Firenze ad eccezione della bretella di collegamento con la A1 in attesa di definitivo parere da parte della Soprintendenza Archeologica di Roma.

Mentre l'asta di collegamento con la strada interquartiere Valmelaina - Castel Giubileo, non verrà più realizzata per la mancata approvazione da parte del Comune di Roma.

(dl.2) Autostrada Roma-Fiumicino

L' intervento è stato suddiviso in tre lotti dei quali il primo approvato con procedure ordinarie e gli altri due, inseriti nel piano degli interventi per il giubileo del 2000 e finanziati fino alla concorrenza di £. 90.000.000.000, sono stati approvati con le procedure previste dalla legge 651/96; in particolare la conferenza di servizi si è tenuta presso il Provveditorato OO.PP. in data 19.12.97. La situazione, pertanto, è la seguente:

- 1° Lotto - dal Km. 6+400 al km. 10+800

Il progetto è corredato dai pareri: DICOTER artt. 81-82 DER 616/77 parere n.375/96 del 27.03.96, V.I.A. Min. Ambiente n.2899 del 20.10.97 ed è stato approvato dal consiglio di Amministrazione ANAS con Dispositivo n. 21/97 del 04.09.97.

Bando di gara pubblicato sulla G.U. del 12.08.97

Gara esperita in data 06.11.97

Data di ultimazione (510 gg.) prevista 05.06.99

- 2° Lotto - dal km. 10+800 al km. 14+000

Progetto esecutivo n.35667 del 19.09.1997

Bando di gara pubblicato sulla G.U. del 30.08.1997

Gara da esperire entro il 04.02.1998

Data prevista di ultimazione (660 gg.) 27.11.1999

- 3° Lotto - dal km. 14+000 al km. 18+400

Progetto esecutivo n.31730 del 07.08.1997

Approvato con Dispositivo n. 28/97 del 18.11.1997

Bando di gara pubblicato sulla G.U. del 30.08.1997

Gara da esperire in data 12.02.1998

Aggiudicazione si prevede in data 27.02.1998

Data di ultimazione (270 gg.) prevista 31.12.1998

(d1.3) Realizzazione svincolo via Tintoretto- via Laurentina

L'intervento ha un progetto esecutivo già approvato dalla C.d.S. ma non ha mai trovato la necessaria copertura finanziaria né nel Programma per Roma Capitale né sui fondi di bilancio del Comune di Roma.

(d1.4) Costruzione via Trionfale bis, da via Casal del Marmo al G.R.A.

Il progetto ha avuto un parere negativo circa l'impatto ambientale, per cui non appare tra gli interventi realizzabili in un prossimo futuro.

*(d1.7) Collegamento Borgata Fidene tra p.za Vocazionisti e via degli Artigiani -
Asse Interquartiere Castel Giubileo - Bufalotta*

L'intervento è stato ultimato.

(d1.8) *Via di Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi: I e II lotto*

Gara di appalto esperita l'8.8.1996; i lavori sono in corso.

(d1.10) *Raccordo Via Frattini e svincolo Via Magliana*

Appalto aggiudicato il 21.12.1995; i lavori sono in corso e l'ultimazione è prevista per il 4.10.1998.

(d1.13) *Costruzione sottovia in via di Torrevecchia sottopassante la linea ferroviaria*

L'intervento è stato definanziato con la delibera della Commissione per Roma Capitale del 4.8.1995 e rifinanziato come intervento relativo alle *opere accessorie alla linea FS La Storta-S. Pietro*. E' in corso la redazione dei progetti e, contestualmente, da parte degli uffici Comunali, la verifica preliminare alla loro approvazione.

(d1.18) *Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A.*

Il Progetto è stato trasmesso al Comune di Roma il 3/11/97 al fine della predisposizione della variante di Piano Regolatore.

Nei giorni 11/11/1997, 11/12/1997 e 19/12/1997 si sono tenute riunioni preliminari alla Conferenza di Servizi convocate dall'Ufficio Coordinamento del Programma per Roma Capitale del Comune di Roma.

A seguito delle indicazioni emerse in dette riunioni è stata avviata la procedura di verifica prevista dall'art.1 del D.P.R. 12/4/1996 sulla procedura V I A.

Le modifiche e prescrizioni finora emerse fanno lievitare il costo di realizzazione dell'intervento ad un importo complessivo pari a circa 20 miliardi contro i circa 5 miliardi, attualmente stanziati dalla legge n.396/90.

(d1.20) *Adeguamenti parziali delle SS1, SS2, SS3, SS4, della via Pontina, via Claudia Braccianese*

E' in corso la Progettazione preliminare dell'adeguamento a 3 corsie ed una per l'emergenza per ogni senso di marcia della sede stradale S.S. N. 148 "Via Pontina" fra i km 11+200 e 30+000 per un costo presunto di circa L. 250 miliardi. Sussistono, però, notevoli difficoltà di carattere archeologico già segnalate dalle competenti Soprintendenze e si prospetta la possibilità di limitare l'intervento alla realizzazione delle sole corsie di emergenza.

(d1.21) *Svincoli Km 18 via Appia*

Per il 2° e 3° lotto relativi, rispettivamente, agli svincoli del km 18+600 (S. Maria delle Mole) e del km 19+200 (innesto con la S.S. N. 207) sono stati redatti i progetti definitivi sui quali si è in attesa che il Comune di Marino si esprima definendo, anche, gli interventi di sua competenza complementari alla viabilità ANAS. Il Compartimento sta procedendo alla redazione dello studio di impatto ambientale e dei progetti esecutivi.

(d1.22) *Unificazione sede SS8 e SS8bis tra i Km 12 e 24 - S. S. N.8 "Via del Mare" e S. S. N.8 Bis "Via Ostiense".*

L'intervento è risultato separato in tre lotti dei quali il secondo e terzo sono in fase di progettazione mentre il primo è stato appaltato ed in parte realizzato.

- Lotto 1°: 1° Stralcio dal km 17+805 al km 19+000

Lavori ultimati ad eccezione di una rampa di svincolo per perduranti indagini archeologiche.

- Lotto 1°: 2° Stralcio dal km 15+700 al km 17+805

Lavori appaltati ed attualmente sospesi in attesa della definizione delle occorrenti indagini archeologiche.

- Lotto 2°: Dal km 12+000 al km 15+700

La progettazione esecutiva per l'importo di L. 40 MLD risulta sospesa per

sopravvenuti impedimenti nella aggiudicazione della relativa gara di progettazione.

- Lotto 3°: Dal km 19+000 al km 24+000

Progettazione preliminare in corso.

(d1.24) Sottopasso Castel Sant'Angelo e relativi parcheggi

L'intervento, finanziato per la parte preponderante dal Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, è stato ritenuto dalla Commissione che sovrintende alla gestione del Piano non fattibile nei tempi imposti dalla legge 651 e quindi definanziato. Per altro la somma relativa al finanziamento ex lege 396/90, è stata erogata dall' Ufficio quale concorrenza all'anticipazione delle spese di progettazione.

(d1.25) Tangenziale Orientale

E' in corso di affidamento la progettazione, per il cui costo è prevista a valere sui fondi della Legge 396 una spesa di 7 MLD, alla S.T.A. S.p.A., mentre è stato revocato il precedente incarico affidato ad FS. Una parte dell'intervento, tra Ponte Lanciani e Via Tiburtina, è previsto venga realizzato dalle FS all'interno del progetto inserito nel piano per il Giubileo e relativo all'area della stazione Tiburtina.

(d1.26) Collegamento Olimpica-Pineta Sacchetti

In data 19.6.1997 si è tenuta, presso l'ufficio Roma Capitale e Giubileo del Comune di Roma, la conferenza dei Servizi sul progetto preliminare. La conferenza ha ritenuto di approvare il tracciato facendo una serie di osservazioni ed indicando gli elementi dei quali la progettazione definitiva dovrà tenere conto. Preliminarmente alla Conferenza dei Servizi definitiva dovrà anche essere approvata la variante di PRG che il nuovo tracciato implica.

Rientrano nel settore **d2. Sistemi di raccordi intermodali (parcheggi, autoporti)** gli interventi riguardanti i parcheggi pubblici, i nodi di scambio ed i parcheggi privati inseriti, a suo tempo, nel Piano Urbano Parcheggi, relativamente, però, alle sole due annualità approvate dalla Regione Lazio al tempo di pubblicazione del Programma per Roma Capitale.

Sono inoltre inseriti i due autoporti : Ponte Galeria , ormai ultimato, e Bufalotta che, invece, non risulta più attuale e che è stato cancellato dal Programma.

(d2.0) Nodi di scambio

Sono state finanziate, con DM in data 16.12.1997, le progettazioni, sondaggi e rilievi dei nodi di scambio gomma – ferro (metro e ferrovia) di Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense.

d2.1 Parcheggi pubblici di scambio comunali di Ostia Lido Centro (1,354 MLD), Ostia Stella Polare (2,0 MLD) e Ostia Antica (1,888 MLD).

Ostia Lido Centro - lavori da iniziare.

Ostia Stella Polare - terminato il 9.9.1996.

Per il parcheggio di Ostia Antica l'attuazione del progetto ha subito ritardi ricadendo in una zona tutelata a seguito dell' istituzione, con decreto 9.11.1994 del Ministero dell'Ambiente, della Riserva Naturale del litorale.

Il Consiglio Comunale ha richiesto allo stesso Ministero la modifica del perimetro ed è in attesa di tale determinazione.

Parcheggi privati (Piano parcheggi ex legge 122/89 per le annualità ricomprese nel Programma per Roma Capitale

Risultano approvati i seguenti parcheggi per complessive L. 208.516.021.146:

Via Igino Giordani, Piazza S. Saturnino, Via Galati, Via Marsala , Piazza S. Giovanni Battista de la Salle, Piazza Melozzo da Forlì , Via Bergamini, Via

Gregorio Ricci Curbastro, Piazzale Medaglie d'Oro, Via Roberto Malatesta, Via Bernardino Alimena, Via Stazione Prenestina, Via del Serafico, Largo Val Santerno, Via Val di Sangro, Via Bonfante, Via Balabanoff, Via Leonardo da Vinci, Piazza Cola di Rienzo, Via Fausto Gullo.

Di questi sono ultimati : Via Igino Giordani, Via Galati, Via Marsala, Via Bergamini mentre i lavori sono in corso o iniziati di recente in Via Bonfante ed in Via Balabanoff.

(d2.1.1) Costruzione parcheggi pubblici di scambio e opere complementari in concessione all'A.T.A.C.

Ostia Lido Nord - gara del 28.12.1995 - lavori iniziati il 10.9.1996.

Ostia Lido Nord OO.CC. - gara del 25.7.1996.

Villa Bonelli - gara del 28.12.1995 - esproprio in corso.

Villa Bonelli OO.CC. - gara del 27.9.1996.

La Storta - gara del 28.12.1995 - lavori iniziati il 6.6.1997.

La Storta OO.CC. - gara del 26.6.1996.

Via di Val Fiorita - Magliana: lavori finiti.

Arco di Travertino - il progetto è stato approvato in Conferenza di Servizi il 20.11.1995 ma non è stato ancora appaltato in quanto sono emerse nuove esigenze che ne hanno determinato la revisione.

Vitinia - il progetto è stato approvato in Conferenza dei Servizi il 15.4.1996, con un ritardo sulla definizione progettuale dovuto all'istituzione della Riserva del Litorale.

Osteria del Curato - il progetto è stato approvato in Conferenza di Servizi il 7.4.1997, ma con la riserva degli esiti delle indagini archeologiche per le quali è stato affidato l'appalto.

(d2.2) Programma parcheggi

L'intervento non è mai stato attivato.

(d2.3) Parcheggio stazione F.S. Muratella tratto della Magliana e sottopasso

Dell'intero progetto e' stata approvata in Conferenza dei Servizi solo la parte relativa al parcheggio.

(d2.4) Autoporto Ponte Galeria

L'intervento risulta ultimato già da tempo senza che siano state mai attivate le procedure della 396 o siano stati concessi finanziamenti.

(d2.5) Autoporto Bufalotta

La Commissione ha ritenuto di eliminare tale intervento dal Programma con delibera del 27 dicembre 1997, prendendo atto di quanto espresso dal Consiglio Comunale del 14.8.1997 riguardo all'inattualità della vecchia previsione.

d3. Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità

Rientrano nel settore tre soli interventi dei quali uno, quello del Comune, non è mai stato attivato né relativamente alle procedure né relativamente alla richiesta di finanziamento.

(d3.1) Studi, progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere: I lotto

(d3.2) Progettazione e prima realizzazione opere idrauliche per la navigabilità del Tevere, della sua portualità tra Castel Giubileo ed il mare

Esiste un progetto quadro del Ministero dei Lavori Pubblici ed un progetto di massima delle opere idrauliche già sottoposto con esito favorevole al parere del C.T.A. del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio ed al Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino. Sono stati erogati al Ministero dei LL.PP. Lit. 2,5 miliardi, per dare seguito alla progettazione e per i primi interventi. Nel corso del 1997 non sono state, però, attivate altre iniziative.

(d3.3) Progettazione del Porto di Fiumicino (Isola Sacra)

E' stata definita una procedura che contemperasse i vari procedimenti previsti dalla legge 396/90, dalla legge 84/94 e dal Codice della navigazione. Tale procedura ha formato oggetto di relazione al Consiglio di Stato che, con parere 2498, espresso in data 28 settembre 1994, ha concordato pienamente con essa. Inoltre è stato redatto, come previsto dal Programma per Roma Capitale, il progetto d'area indispensabile alla realizzazione dell'intervento. La Regione Lazio individuata, su sua richiesta e con Decreto Ministeriale, quale soggetto promotore dell'Accordo di programma, ha provveduto a convocare le Amministrazioni ed Enti interessate alla firma dello stesso.

Attualmente sia l'accordo di programma che il relativo piano d'area sono stati restituiti all'Ufficio in quanto il Comune di Roma ha ritenuto di non aderirvi. Peraltro i presupposti definiti nel Programma e presi come dati caratteristici nella redazione del piano d'area appaiono superati alla luce del nuovo studio di assetto delle aree portuali approvato di recente dalla Giunta Regionale ed in attesa di adozione da parte del Consiglio. Sarà necessario, quindi, l'adeguamento del progetto d'area e la riproposizione della procedura.

d4. Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria

Dopo l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale (deliberazione n. 101/95) del P.A.G. (Piano Assetto Generale delle aree e stazioni F.S.), tra Comune e FS si sono definite, con l'obiettivo del 2000, le modalità attuative del programma di realizzazione sia delle infrastrutture ferroviarie che degli interventi di riqualificazione urbanistica di alcune stazioni ed aree F.S. e delle infrastrutture viarie e di urbanizzazione necessarie.

(d4.1) Ferrovie dello Stato e stazioni ferroviarie

Dopo la realizzazione delle fermate Nuovo Salaria e Fidene e la sistemazione di piazza dei Cinquecento e delle Mura Serviane, nel mese di marzo 1997 è stato approvato il progetto di miglioramento e riqualificazione ambientale della fermata Nomentana, del parcheggio e degli spazi pubblici limitrofi; i relativi lavori sono in corso di esecuzione.

Il 1 agosto 1997 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma relativo al Piano di Assetto urbanistico della stazione di S. Pietro in coerenza con il quadro degli interventi per il Giubileo sull'area circostante la Basilica di S. Pietro. L'Accordo di Programma è stato approvato con Ordinanza Sindaco n. 428 dell'1 settembre 1997, pubblicata sul B.U.R n. 27 del 30 settembre 97.

Il 10 settembre 1997 è stato approvato il progetto di un nuovo accesso alla stazione Tuscolana su via Adria con un nuovo parcheggio e un nuovo sottopasso dei binari, che costituisce la prima fase di un progetto che avvicina la fermata FM1 alla stazione della metro "A" di Pontelungo.

In data 11 novembre 1997 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la variante di P.R.G. relativa all'area della Stazione Tiburtina e al quadro degli interventi da realizzare su tale area per il Giubileo.

Riguardo alla stazione Ostiense sono in corso di definizione sia il quadro degli interventi per il miglioramento del nodo di scambio da finanziare con i fondi per il Giubileo, sia il piano di assetto urbanistico, da rivedere anche in relazione alla scelta del Consiglio Comunale di localizzare sull'area FS un quartiere P.E.E.P. - 167 per circa 800 stanze.

Per altre iniziative di rilievo prese dalle Fs ed inserite nel Programma, ad esempio la chiusura dell'anello ferroviario a Nord, il raddoppio dei binari tra la stazione Tiburtina e la stazione Smistamento, impianto merci di Settebagni etc., non sono state attivate le procedure previste dalla legge 396/90.

(d4.1.13) *Costruzione stazione Villa Bonelli*

Opera conclusa ed in funzione.

d4.2. *Metropolitane*

(d4.2.1) *Progettazione preliminare metropolitane linee B-D-F-L - Linee*

metropolitane A e B: progettazione, potenziamento ed ammodernamento, con particolare riguardo al nodo di Termini ed alla diramazione linea B.

Con la delibera del 30.9.97 la Commissione per Roma Capitale ha ritenuto di dover scorporare dalla denominazione dell' intervento la linea G che è stata ricompresa nell'intervento rubricato con codice d4.2.8. Per altro il progetto definitivo del Nodo di termini è stato approvato, con prescrizioni, dalla Conferenza di Servizi. A seguito dell'approvazione il Comune ha appaltato i soli lavori relativi allo spostamento dei servizi, ritenendoli preliminari e pregiudiziali alla realizzazione dell'intero intervento. I lavori sono in corso.

(d4.2.2) *Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo)*

con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in Consiglio Comunale (Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca) e metropolitana a servizio del comprensorio.

L'intervento è stato definanziato.

(d4.2.3) *Nodi di scambio*

L'intervento è stato definanziato. Dopo l'iniziale previsione ed attribuzione di finanziamento per la realizzazione dei nodi di scambio di Monterotondo e di Ciampino Nord, la Provincia si è determinata per una riallocazione dei finanziamenti ed a tutt'oggi l'intervento non risulta attuato.

(d4.2.4) *Sistemi ettometrici (Metro B-Policlinico)*

L'intervento non è mai stato attivato.

(d4.2.5) Metropolitana Linea B diramazione Bologna-Montesacro

Con delibera della Giunta Comunale n. 3497 del 7 dicembre 1994, modificata con la deliberazione, sempre di Giunta, n. 1251 del 5 maggio 1995 è stata indetta una gara a licitazione privata, ai sensi dell'art.36, lettera a della Direttiva CEE n.92/50, per l'affidamento della progettazione esecutiva delle opere civili. Con contratto del 2 Agosto 1996 rep.942, l'appalto è stato affidato all'ATI Rocksoil s.p.a. (capogruppo) con Studio 80 S.r.l. per un importo comprensivo di IVA di Lit. 2.312.170.000. Con delibera n.2477 del 20.6.1997 la Giunta ha esteso l'incarico della progettazione esecutiva, fino alla concorrenza di Lit..4.400.000.000 iva compresa, da espletarsi in 270 giorni complessivi oltre, al netto dell' IVA, Lit. 570.000.000 per indagini suppletive e Lit. 1.330.000.000 per progettazione, assistenza, realizzazione, monitoraggio ed elaborazione dati del pozzo di prova. E' in corso l'elaborazione del progetto.

(d4.2.6) Metropolitana Linea G - tratto Grano-S.Giovanni

L'intervento, derubricato dalla Commissione per Roma Capitale con la delibera del 30/9/97, è stato inserito sotto il codice d4.2.8. Peraltro la linea, a suo tempo finanziata nei programmi d'intervento della legge 211/92 (vedi delibera CIPE del 21.12.95), è stata modificata nel tracciato, per cui da G è ora diventata C. Il relativo progetto preliminare è stato approvato, per il tratto S. Giovanni – Alessandrino con una serie di prescrizioni, nella conferenza di Servizi tenutasi il 29 ottobre 1997.

(d4.2.7) Adeguamento Linea A metropolitana: impianto illuminazione.

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 11.4.1997 ed a breve saranno consegnati i lavori. L'ultimazione è prevista per agosto 1999.

(d4.2.8) Linea metropolitana S. Giovanni-Musei Vaticani

Con la delibera del 30.9.97 la Commissione per Roma Capitale ha modificato la denominazione dell'intervento in " Indagini e progettazioni della linea metropolitana C e degli interventi connessi all'inserimento urbano delle stazioni" raggruppando sotto questa dizione gli interventi relativi alla linea e compresi nei codici d4.2.1 e d4.2.6 . Si è tenuta, per altro, il giorno 29.10.97, presso il Dip.VII – Mobilità e Trasporti del Comune di Roma, la Conferenza di Servizi per l'approvazione della progettazione definitiva della tratta di metropolitana compresa tra S. Giovanni e Piazzale Clodio. La Conferenza si è espressa in senso positivo formulando, però, una serie di prescrizioni che dovranno essere oggetto di un ulteriore approfondimento in fase di progettazione esecutiva.

(d4.2.9) Linea metropolitana Eur – Mezzocamino

E' stata inserita nel programma con il D.M. del 5.11.96 e con un' assegnazione finanziaria, condivisa con altri interventi, di Lit. 10 miliardi. Successivamente l'Amministrazione Capitolina ha precisato che la quota parte di finanziamento spettante all'intervento è pari a £. 2,043 miliardi.

A seguito del finanziamento il Comune, con delibera n°3153 del 1 agosto 1997, ha affidato alla Sta – Sistemi s.p.a. la progettazione preliminare.

Infine con la delibera della Commissione del 30 settembre u.s. il cui decreto, l'assegnazione finanziaria è stata incrementata di altre Lit.1,990 miliardi per il totale complessivo di Lit. 4,034 miliardi.

d4.3. Integrazione del servizio del trasporto pubblico in superficie: Ferrovie concesse

(d4.3.1.1) Potenziamento del tratto Pantano-Grotte Celoni-Grano (Torre Spaccata)

Il progetto, di cui è titolare il Cotral, risulta concluso e sono in corso i lavori, finanziati con i fondi della legge n. 910/86, relativi alla tratta Torrenova-Pantano.

(d4.3.1.2) Potenziamento della ferrovia Roma-Lido di Ostia

Alcune opere, che attengono strettamente all'adeguamento delle stazioni ad esigenze funzionali e di fruibilità, sono state inserite nel piano degli interventi per il Giubileo e finanziate fino alla concorrenza di 10 Mld. I progetti definitivi di tali interventi sono stati approvati nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 19.12.1997.

(d4.3.1.3) Potenziamento della linea p.le Flaminio - Civita Castellana - Viterbo

Anche in questo caso alcune opere relative all'adeguamento delle stazioni sono state inserite nel piano degli interventi per il Giubileo e finanziate fino alla concorrenza di 20 miliardi. I progetti definitivi sono in corso di redazione e si prevede vengano sottoposti alla Conferenza di Servizi entro il prossimo trimestre.

(d4.3.2) Potenziamento Tramvia via Prenestina

E' in corso da parte dell'ATAC la progettazione preliminare della tratta tra P.ta Maggiore e L.go Preneste che appare quella maggiormente compromessa circa lo stato d'usura dei binari. Il costo dell'opera per l'esecuzione dei lavori comprese le forniture e la progettazione definitiva ed esecutiva, dalla determinazione preliminare, ammonterebbe a circa 25 Mld. esclusi gli oneri fiscali. Attualmente l'intervento non ha copertura finanziaria né sulla legge 396/90 né sul bilancio ordinario dell'Amministrazione Comunale o dell'Atac.

(d4.3.3) Realizzazione Tramvia v.le Togliatti da Cinecittà a Ponte Mammolo

Con il finanziamento previsto per le nuove tramvie (intervento d.4.3.7) è stato affidato lo studio di fattibilità alla STA Sistemi di Trasporti con delibere della G.C. n°3684 del 22.10.96 e n°3764 del 29.10.96. Tuttavia, risulta, che

l'ATAC stia considerando l'ipotesi di anticipare i tempi di realizzazione con un sistema di trasporto su gomma avente le caratteristiche di una "unilinea".

(d4.3.4) Realizzazione Unilinea Nomentana (filobus)

L'Atac sta ultimando la progettazione dell'intervento secondo criteri derivati da recenti studi commissionati ad una società di consulenza straniera specializzata nel settore. Anche in questo caso l'intervento, che attualmente non è finanziato dalla legge 396/90, dovrà trovare idonea copertura finanziaria.

(d4.3.5) Installazione di cabine e pensiline alle fermate ATAC

L'intervento non risulta essere stato attivato con le procedure della 396/90.

(d4.3.6) Ristrutturazione ed ammodernamento rete tramviaria

Sono stati appaltati i lavori per il rinnovo totale dell'armamento tramviario su via Napoleone III e da via Principe Eugenio a piazzale del Verano per un importo complessivo di L. 17.779.474.800. I lavori saranno ultimati a novembre p.v. a meno di ulteriori lavori di pavimentazione per i quali sono in corso verifiche. E' stata autorizzata la realizzazione di un raccordo tramviario da via Principe Amedeo a via Emanuele Filiberto per un costo complessivo di L. 2.002.459.300.

La gara di appalto per la realizzazione di isole di sosta alle fermate e di nuove pensiline attrezzate lungo la direttrice tramviaria di via Prenestina per un importo complessivo di L. 4.646.000.000 è stata espletata il 22.10.1996, il contratto stipulato ed i lavori iniziati.

E' stata espletata la gara di appalto relativa alle indagini del sottosuolo tramite radar per la definizione delle caratteristiche delle sezioni di armamento e le interferenze della rete e dei sottoservizi per un importo complessivo di L. 76.014.820.

E' stata affidata la realizzazione di un sistema di monitoraggio ed un sistema informativo in tempo reale all'utenza a bordo e a terra per la rete tramviaria della città per un importo complessivo di lire Lit. 4.775.240.000.

E' stata affidata la realizzazione di un sistema di priorità di trasporto pubblico alle intersezioni semaforizzate lungo itinerari tramviari per un importo complessivo di Lit. 1.516.387.000. E' stata affidata la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti di trazione elettrica per un importo complessivo di L. 6.108.265.050.

(d4.3.7) Nuove linee tramviarie

Il finanziamento è stato impegnato dall'Amministrazione Comunale per le seguenti progettazioni:

fattibilità della Tramvia Palmiro Togliatti, progettazione preliminare e definitiva degli interventi di riqualificazione urbanistica e costruzione della linea S. Pietro – Termini, progettazione esecutiva della Tratta Argentina – Pilotta, progetto preliminare e definitivo della tratta Giureconsulti – stazione F.S. San Pietro, progettazione preliminare della riqualificazione urbanistica e della linea “Archeotram”.

d5 Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi

A seguito della delibera Comunale n°197 del 19.1.96 è stato affidato all'Agenzia Romana per il Giubileo il progetto informatico e telematico per la gestione delle attività connesse al Giubileo. Poiché l'intervento rientra nell'attività complessiva affidata all'Agenzia, l'Ufficio ha provveduto ad impegnare il finanziamento ed ha erogato, a fronte della consegna degli elaborati relativi al 2°, 3° e 4° rapporto sull'avanzamento a tutto Aprile 97, la somma complessiva di Lit. 899.640.000.

Conclusivamente, per quanto riguarda lo stato delle iniziative previste all'art. 1, lettera d), risultano attivati n. 43 interventi sui 67 inseriti in Programma. In particolare dei suddetti interventi, n. 15 attengono al settore d1, n.6 al settore d2, n. 3 al settore d3, n. 18 al settore d.4 e n 1 al settore d5.

ARTICOLO 1, LETTERA e

"Qualificare le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura".

In base alla caratteristiche funzionali gli interventi presenti nel Programma riguardano:

- e1 qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei;
- e2 qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza;
- e3 realizzazione di nuove strutture per la cultura.

e1. Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei.

Il Programma prevede l'avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il III° Polo Universitario a Santa Maria della Pietà ed a Valco S. Paolo-Ostiense. Tali interventi hanno richiesto la redazione, da parte del Comune di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio e la Provincia di Roma, di studi di inquadramento urbanistico (Piani d'Area) delle aree di Santa Maria della Pietà e di Valco S. Paolo-Ostiense nei quali, in particolare, dovranno essere valutate le necessarie iniziative di potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico e viarie e l'avvio, da parte della Regione Lazio, del programma di deospedalizzazione dell'ex complesso psichiatrico di Santa Maria della Pietà.

Il Programma prevede, inoltre, il completamento dell'Università di Tor Vergata relativamente alle strutture didattiche delle diverse facoltà ivi presenti, ai servizi generali di ateneo ed altre iniziative connesse alle attività di ricerca dell'ateneo stesso e del C.N.R., inerenti il completamento del complesso

dell'Istituto di medicina sperimentale e ciclotrone e la costruzione della Biblioteca Scientifica Nazionale, sempre nell'area dell'Università di Tor Vergata.

E' inserito, inoltre, l'intervento della Libera Università degli Studi Sociali (LUISS) per l'adeguamento delle strutture esistenti e la realizzazione di una nuova sede attraverso la ristrutturazione funzionale dell'ex Istituto Ciechi, intervento peraltro già eseguito.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha richiesto una modifica al Programma, affinché le Università di Roma "La Sapienza" e la "Terza Università" vengano rispettivamente indicate come proponenti degli interventi relativi a ciascuna di esse, previsti nel Programma stesso. Il Ministero ha inoltre richiesto che venga disposta un'adeguata assegnazione di fondi per la realizzazione della Terza Università di Roma e che anche l'utilizzazione da parte dell'Università la Sapienza delle strutture dell'Istituto Superiore di Sanità (codice e1.3) venga riferita a tale istituzione universitaria.

Lo stato di attuazione è così sintetizzabile:

(e1.1) III° Polo universitario.

Il 23 giugno 1993 è stato sottoscritto un primo Accordo di Programma tra Università ed enti locali per far fronte alle necessità impellenti (C.S. 177 del 22 luglio 1993 e C.S. 155 del 23 luglio 1993 pubblicata su G.U. n. 28 del 9 ottobre 1993). Il 7 giugno 1994 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di programma. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 18 luglio 1994 sono stati approvati due progetti; il primo relativo alla demolizione e ricostruzione di un edificio a viale Marconi, il secondo alla realizzazione di strutture prefabbricate nell'area di via Pincherle. Entrambi gli interventi risultano ultimati e gli immobili utilizzati.

Con DM in data 3 novembre 1994 è stata individuata quale soggetto proponente dell'intervento "Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il III° Polo Universitario a Valco S.Paolo - Ostiense" la Terza Università degli Studi di Roma. L'attuazione del I° Accordo di Programma (pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 9 ottobre 1993) per una serie di interventi finalizzati a tamponare l'emergenza del nuovo Ateneo, si è concretata nella costituzione di un gruppo di lavoro del Comune che sta concludendo l'elaborazione del Progetto d'Area Valco S.Paolo-Ostiense. Durante il 1997 la III Università ha inoltre richiesto la sottoscrizione di un ulteriore Accordo di programma coerente con il Piano d'Area in elaborazione ed il Rettore dell'Ateneo è stato individuato quale soggetto promotore della conclusione dell'Accordo medesimo con DM in data 27 ottobre 1997.

Con la sottoscrizione del suddetto Accordo si intende accelerare proceduralmente il completamento dell'Ateneo, il cui assetto definitivo appare ormai definito, anche in merito all'individuazione delle aree e degli immobili da destinarsi, previa acquisizione a titolo oneroso o in concessione, all'attività universitaria. Tale assetto contiene alcune varianti ed innovazioni rispetto al livello di definizione dello stesso all'epoca del primo Accordo. Fra queste ultime si segnalano: la destinazione di parte dell'ex Mattatoio, dei Mercati Generali e di altri impianti industriali presenti nell'area ed ormai dismessi, alle attività del nuovo Ateneo, nonché l'ubicazione di parte delle stesse nell'ex Colonia Marina Vittorio Emanuele III di Ostia.

(e1.2.1) Completamento delle Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico, Economia Commercio e Scienze M.F.N..

L'Università di Tor Vergata ha completato la progettazione esecutiva dei programmi edilizi previsti. Essendo stati approvati in ogni sede competente, sono immediatamente cantierabili i progetti riguardanti:

- il completamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico;
- il completamento della Facoltà di Ingegneria;
- la realizzazione delle nuove sedi della Facoltà di Lettere e Filosofia;

Per la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza e per quella dei servizi generali di Ateneo sono attualmente disponibili le progettazioni preliminari e per il secondo intervento ci si sta orientando a bandire un concorso di progettazione internazionale.

Per ciò che concerne la realizzazione della nuova sede del MUSIS, l'attuale livello di definizione è limitato ad uno studio di fattibilità.

L'Università di Tor Vergata ha chiesto l'attribuzione di fondi per la realizzazione delle nuove sedi.

(e1.3) Università la Sapienza - Istituto Superiore di Sanità.

Il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 ha definito quale soggetto proponente dell'intervento "Università la Sapienza - Istituto Superiore di Sanità" l'Università la Sapienza di Roma.

(e1.4.1) Completamento del complesso dell'Istituto di medicina sperimentale e ciclotrone a Tor Vergata.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha completato la realizzazione dell'Istituto di Medicina Sperimentale. L'Ente ha anche affidato l'incarico di progettazione dell'edificio per il ciclotrone il cui costo di realizzazione è previsto che ammonti a Lit. 25,8 miliardi, interamente a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre il costo della macchina, le spese di progettazione, direzione dei lavori e collaudo. Gli elaborati progettuali sono in corso di aggiornamento, in

funzione della continua evoluzione dei macchinari e delle tecnologie relativi agli acceleratori di particelle.

(e1.4.2) Costruzione della Biblioteca scientifica nazionale a Tor Vergata.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche intende realizzare intese con il Ministero dei Lavori Pubblici al fine di ottenere il finanziamento per la realizzazione della biblioteca, sulla base di un progetto esecutivo finanziato e fornito dallo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche. I costi di realizzazione della biblioteca sono valutati in Lit. 24,2 miliardi. Il progetto è stato redatto ed è all'esame del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

(e1.5.1) Intervento della LUISS relativo al restauro del complesso di via Pola.

In data 7 settembre 1995 è pervenuto il modello A relativo all'intervento.

(e1.5.2) Intervento della LUISS per la realizzazione della nuova sede di via Parenzo.

I lavori sono stati ultimati. L'Università sta svolgendo regolarmente i corsi.

e2. Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza.

Il Programma prevede la costituzione di "poli tecnologici" con connotazioni diverse (Polo scientifico tecnologico nell'area industriale Tiburtina, un'area di ricerca a Tor Vergata ed il parco industriale tecnologico di Castel Romano), un BIC in località Morena - Gregna S.Andrea e un centro per l'innovazione tecnologica presso l'Istituto professionale Giorgi della Provincia di Roma, in via Collatina. Nell'area di Castel Romano è già presente il Centro Sviluppo Materiali

che ha presentato un progetto di ristrutturazione e realizzazione di strutture per attività tecnico - scientifiche e formative, inserito nel Programma. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 243 dell'8 giugno 1992, il Comune di Roma ha adottato una variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, riguardo alle zone "L" - Industria - in cui è prevista esplicitamente la possibilità di realizzare aree attrezzate per parchi scientifici e tecnologici. Il 19 gennaio 1994 è stato sottoscritto un "Protocollo d'Intesa" per la realizzazione del Polo Tecnologico Romano (PTR), cui hanno aderito, oltre agli enti territoriali, la FILAS, le tre Università statali, le associazioni degli imprenditori, i sindacati, gli enti pubblici di ricerca. Obiettivo fondamentale del PTR è il rafforzamento della competitività del sistema economico romano, a partire dalle imprese che già operano in settori ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto (elettronica, informatica, telecomunicazioni, farmaceutica, micromeccanica, comunicazione, ecc.). Questo risultato verrà perseguito dagli organismi che costituiranno il PTR incrementando la capacità di innovazione delle imprese, con una migliore utilizzazione del potenziale di Ricerca e Sviluppo presente nell'area romana e con la creazione o rifinalizzazione di strutture di ricerca comune e strumenti per il trasferimento tecnologico, migliorando l'offerta del sistema territoriale romano in modo da favorire la localizzazione di imprese e servizi operanti nei settori ad alta tecnologia; favorendo la creazione di nuove piccole e medie imprese in settori ad alta tecnologia, con strumenti specificamente finalizzati a questo scopo. In attuazione del protocollo anzidetto il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 26/6/1995, ha dettato i primi indirizzi di localizzazione e di procedura attuativa ed ha coordinato la costituzione dei "gruppi promotori" impegnati a portare avanti le iniziative individuate in quella sede e che non avevano fino a quel momento trovato un referente nell'Amministrazione capitolina. In particolare sono in corso di elaborazione gli studi di fattibilità relativi a:

Parco scientifico di Tor Vergata (localizzato nel comprensorio universitario di Tor Vergata).

La sua funzione è quella di creare un'area specializzata per accogliere strutture di ricerca e sviluppo particolarmente finalizzate ai settori ad alta tecnologia presenti nell'area romana.

Parco tecnologico industriale.

La citata delibera n. 126 del Consiglio Comunale ha attribuito priorità alla realizzazione del P.T.R. ricadente nell'ambito del P.P. 18/L per cui è stato già elaborato lo studio di inquadramento urbanistico dell'area Tiburtina e la Società del Parco ha predisposto il piano urbanistico attuativo del complesso del Parco Tecnologico Industriale da realizzare su tale area previo Accordo di programma la cui proposta di deliberazione assunta come determinazione di Giunta n. 210 del 28 agosto 1997 si prevede che entro gennaio 1998 possa ottenere l'approvazione in Consiglio Comunale.

Parco tecnologico agro alimentare.

Costituito attorno al Consorzio Agrital - Ricerche nella tenuta di Maccarese nel Comune di Fiumicino, esso è già operante con attività di ricerca e sviluppo nei settori di sua competenza per i quali esistono ampi spazi di integrazione con i settori hi-tech dell'area romana.

MUSIS- Museo multipolare della Scienza e della Informazione scientifica.

Oltre alla valorizzazione dei numerosi poli museografico-scientifici di Roma, il MUSIS svolgerà un compito fondamentale di diffusione della cultura scientifica e d'impresa. Le prime ipotesi di localizzazione avanzate per centri di coordinamento ed accoglienza del MUSIS riguardano l'ex Mattatoio di Testaccio ed un ex convento a S. Basilio. Il Comune di Roma sta mettendo a punto un

quadro di riferimento finalizzato a rendere coerenti le varie iniziative e ad inserirle in una strategia complessiva di potenziamento del sistema romano. A tal fine sono in via di definizione iniziative comuni con la FILAS ed è stato presentato all'Unione Europea l'atto di candidatura per usufruire del sostegno comunitario per un'azione nell'ambito del programma SPRINT-RITTS, mirata alla riorganizzazione strategica ed alla rifinalizzazione di tutte le strutture di innovazione e trasferimento tecnologico dell'area romana.

(e2.1.5) Centro per l'innovazione tecnologica presso l'Istituto professionale Giorgi.

Su richiesta della Provincia di Roma, la Commissione per Roma Capitale nel febbraio 1994 ha assegnato all'intervento di questo centro presso l'Istituto Giorgi un finanziamento di Lit. 4.300 milioni e contestualmente ha cambiato denominazione all'intervento che precedentemente prevedeva un Business Innovation Center. Successivamente, in data 4 agosto 1995, la Commissione per Roma Capitale ha deliberato la diversa destinazione dei fondi stanziati, per un importo di Lit. 4.300 milioni, per il recupero e restauro del palazzo di via dei Prefetti da destinare a centro di accoglienza e informazione per le attività connesse con il Giubileo, pertanto il Centro per l'innovazione tecnologica presso l'Istituto professionale Giorgi è stato completamente definanziato. L'edificio, nonostante a tutt'oggi non sia stato ancora liberato da vecchi arredi e materiali di risulta, è stato oggetto delle operazioni di rilevamento diretto nella sua totalità. Il progetto architettonico di adeguamento alle funzioni di riuso individuale è concluso a livello definitivo. Attualmente è in corso di perfezionamento la redazione del progetto esecutivo di consolidamento e restauro delle strutture, nonché degli impianti tecnologici, per il quale l'Amministrazione Provinciale di Roma ha affidato l'incarico a professionisti esterni.

(e2.1.6) Ristrutturazione e realizzazione di strutture per attività tecnico - scientifiche e formative a Castel Romano.

Nel corso del 1997 è proseguita la collaborazione nell'ambito del Consorzio per il Polo di Castel Romano. In relazione all'avanzamento dell'iniziativa i fatti salienti del 1997 risultano: il riconoscimento formale dell'area industriale di Castel Romano nell'elenco delle aree comunitarie ob. 2-93.3C e la collaborazione alla definizione progettuale ed economico-finanziaria del Patto Territoriale di Pomezia già presentato alle istituzioni competenti con inserimento di interventi specifici su Castel Romano relativi al settore della Ricerca e Sviluppo.

e3. Realizzazione di nuove strutture per la cultura.

Il Programma prevede strutture per lo spettacolo e nuovi spazi museali, espositivi e per l'informazione. In particolare è inserita tra le strutture per lo spettacolo la realizzazione dell'Auditorium, la riqualificazione dell'area del Borghetto Flaminio, il Parco della Musica. Gli spazi espositivi prevedono un Museo della Scienza e della Comunicazione Scientifica, nell'area dell'università di Tor Vergata, ed un Museo dell'Energia da realizzarsi su iniziativa dell'ENEL.

Lo stato di attuazione può così riassumersi:

e3.1.1) Progettazione dell'Auditorium e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio.

Il Decreto Ministeriale in data 7 aprile 1994 ha ridotto lo stanziamento per questo intervento (Auditorium e Borghetto Flaminio) dall'originaria assegnazione di 15.000 a 12.400 milioni. Successivamente, per il solo Auditorium, con Decreto Ministeriale in data 29 maggio 1995 sono stati assegnati ulteriori Lit. 60 miliardi per l'anno finanziario 1995, Lit. 97 miliardi per il 1996 e Lit. 97 miliardi per il 1997.

Auditorium.

L'intervento relativo alla realizzazione dell'Auditorium costituisce, senza dubbio, una delle iniziative più rilevanti del Programma, vuoi per la sua valenza di servizio emblematicamente commisurato alle funzioni di capitale della città di Roma e quindi alle finalità definite dalla legge n. 396/90, vuoi per il significativo impegno finanziario che da solo assorbe quasi il 23% dell'intero ammontare dei fondi stanziati per la realizzazione del Programma stesso.

Individuato tramite concorso internazionale ad inviti il progetto vincitore a firma dell'Arch. Renzo Piano, nel 1994 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva integrale allo stesso professionista ed alla Renzo Piano Building Workshop (spesa 15,8 miliardi). Conclusa la progettazione per le approvazioni di rito ed approvato dal Consiglio Comunale l'Accordo di programma, per le varianti di P.R.G., nel luglio 1995 è stato consegnato il progetto esecutivo di dettaglio, che è stato inoltrato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'esame di competenza. E' stato altresì predisposto l'appalto per un primo intervento (circa 4 miliardi) per la preparazione dell'area, per le indagini archeologiche e per altre prove indispensabili per l'avvio del cantiere; la gara si è tenuta il 6 settembre 1995 (base d'asta Lit. 3.610 ml).

A seguito del ritrovamento dei resti di una villa romana di epoca repubblicana, interessante una area di quasi cinquemila metri quadrati, si è resa necessaria una consistente modifica al progetto che consentisse la salvaguardia dei reperti archeologici richiesta dalla competente Soprintendenza Archeologica; il progetto di variante è stato approvato il 26.7.1996.

Per consentire l'immediato avvio dei lavori, il progetto è stato suddiviso in due lotti fruibili e funzionali. Il I lotto, relativo alla realizzazione di un parcheggio multipiano, è in fase di ultimazione. Per il II lotto, concernente le tre sale da musica ed i relativi spazi di servizio, la gara è stata esperita il 18 luglio 1997 ed i

lavori consegnati il 13/9/97. L'ultimazione degli stessi, a termini di contratto, è fissata per la fine di novembre 1999, prima dell'inizio delle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000.

Borghetto Flaminio.

E' stata costituita una Commissione per la ricerca di localizzazioni alternative per le attività produttive impropriamente presenti sull'area. Il 23.12.94 si è proceduto alla pubblicazione del bando di concorso internazionale per la riqualificazione del Borghetto Flaminio. La giuria ha selezionato, in data 21 giugno 1995, 5 progetti per la II fase concorsuale che si è conclusa il 15 dicembre 1995 con l'assegnazione del primo premio al progetto redatto dall'Arch Antonello Monaco. Devono ancora essere completate le indagini geognostiche ed archeologiche relative all'area, da eseguirsi sotto la direzione della Xª ripartizione del Comune, di concerto con la Soprintendenza Archeologica di Roma.

(e3.1.2) Realizzazione di un Parco della Musica per spettacoli di vasto richiamo.

La mancata presentazione di proposte alternative, ha consentito di procedere alla valutazione dell'unico progetto dell'iniziativa avanzato da operatori privati. L'impatto ambientale delle opere previste in progetto ha indotto il Comune di Roma a richiedere cambiamento di localizzazione. Una nuova ipotesi è stata presentata ed è in corso di elaborazione l'approfondimento progettuale. L'apposito gruppo di lavoro interdisciplinare incaricato di elaborare lo studio di inquadramento urbanistico riferito alla nuova localizzazione ha comunque concluso i propri lavori. E' peraltro necessaria una revisione del perimetro del Parco del litorale nonché ricercare una soluzione al problema della rilocalizzazione delle cave che interessano parte dell'area in quanto la proprietà ha posto questa come condizione di procedibilità dell'Accordo con i promotori

dell'iniziativa. La complessità e l'impatto dell'insediamento hanno impedito sino ad ora l'approvazione del progetto di assetto.

(e3.1.4) Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni estive del teatro dell'Opera.

A questo intervento, inserito nel Programma a febbraio 1994, è stato assegnato un finanziamento di Lit. 2.500 milioni. Assunto nel dicembre 1994 il parere di massima favorevole dei Comitati di settore riuniti del Ministero Beni Culturali, il progetto è stato definito ed esaminato in pre-conferenza di servizi nel febbraio 1995. Con il Decreto Ministeriale in data 3 novembre 1994 l'intervento è stato defanziato e l'iniziativa non ha più avuto sviluppi.

(e3.2.1) Realizzazione del Museo della Scienza e della Comunicazione scientifica nell'area della Università di Tor Vergata.

E' stato recentemente concluso il progetto preliminare per la realizzazione del Museo della Scienza e dell'Informazione scientifica nell'area di Tor Vergata. Tale struttura, la cui costruzione comporta un notevole impegno sia economico sia temporale, si colloca come punto di arrivo di un percorso scientifico che, attraverso una serie di "Poli Museali" si snoda nel territorio. Il programma MUSIS, al quale partecipano vari Enti tra cui la Provincia, proprio per sopperire alla mancanza di un museo della scienza, ha già attivato una rete di diffusione della cultura attraverso la costituzione di alcuni poli. Questi concetti sono contenuti anche nel Protocollo d'Intesa per la Realizzazione del Polo Tecnologico Romano (PTR) recentemente sottoscritto da diverse amministrazioni pubbliche ed istituzioni culturali e scientifiche. Nel documento vengono, pertanto, individuati alcuni possibili contenitori edilizi da destinare a sedi di altrettante strutture museali. L'Amministrazione Provinciale sta procedendo alla individuazione di due di tali strutture. La prima riguarda la realizzazione del polo di Archeologia

industriale presso l'Istituto Galilei, la seconda è inerente la creazione del Polo Scientifico Ambientale presso la riserva naturalistica di Nazzano. In entrambi i casi, poiché sono coinvolti più Enti si sta procedendo alla stesura di apposite convenzioni comprendenti, oltre agli aspetti realizzativi, la definizione delle strutture di gestione. Per quanto riguarda l'intervento del Polo Scientifico Ambientale, è stato predisposto un progetto di massima che comprende oltre alle necessarie opere edilizie, anche l'acquisizione di alcuni edifici monumentali sui quali sono già stati effettuati alcuni interventi di restauro da parte dell'Amministrazione Provinciale. Il progetto esecutivo verrà elaborato dagli uffici tecnici della Provincia ed il costo preventivato è di 4 miliardi.

(e3.2.2) Realizzazione della Casa della Città nel complesso edilizio di Via F. Crispi.

L'intervento non è stato attivato sia per mancanza di fondi, sia e soprattutto, perché l'immobile è attualmente destinato ad ospitare, provvisoriamente, la Galleria Comunale d'Arte Moderna fino al completamento della realizzazione della sede definitiva prevista all'interno del complesso dell'ex Birreria Peroni.

(e3.2.3) Realizzazione del Museo dell'energia a Tor di Quinto.

Il Sindaco di Roma ha richiesto la conclusione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte dell'ENEL del Museo dell'Energia da stipularsi tra l'ENEL, il Sindaco di Roma, il Presidente della Giunta regionale del Lazio e le Università di Tor Vergata e della Sapienza per la parte di consulenza scientifica. Tale richiesta è stata accolta con nota in data 16 marzo 1993 a firma del Ministro per le Aree Urbane. La localizzazione del museo a Tor di Quinto è risultata impraticabile e, a tutt'oggi, non è ancora stata definita una localizzazione alternativa.

(e3.2.4) *Realizzazione della sede dell'Associazione della Stampa Romana a Villa Torlonia.*

Il progetto è stato sottoposto all'esame delle Soprintendenze che hanno espresso valutazioni critiche. La destinazione d'uso prevista nel Programma risulta non più attuale a seguito della convenzione con il Ministero dell'Ambiente sul recupero ed utilizzo degli immobili della Villa.

Conclusivamente, per quanto riguarda lo stato delle iniziative previste all'art.1 lett. e, risultano attivati n. 15 interventi sui 24 inseriti in programma. Di detti 15 interventi 7 attengono il settore 1, 2 attengono il settore 2, 6 attengono il settore 3.

ARTICOLO 1, LETTERA f

"Costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti".

Il Programma prevede la articolazione degli interventi in due settori:

f1 costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione.

f2 realizzazione del sistema congressuale fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti.

f1. *Costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione*

Gli interventi riguardano sostanzialmente:

- la costituzione da parte dell'Ente Gestione Cinema nel comprensorio di Cinecittà di un polo europeo dello spettacolo e della comunicazione;
- la realizzazione, nel complesso dell'ex mattatoio, di un centro multimediale per la comunicazione, lo spettacolo, la tecnologia avanzata e laboratori per i Beni Culturali ed il restauro;
- la sistemazione organica delle varie sedi RAI sul territorio cittadino e la realizzazione del parco del Tevere Nord.

(f1.1) Realizzazione del polo europeo dello spettacolo e della comunicazione a Cinecittà.

Il Programma prevedeva un'assegnazione di Lit. 9.000 milioni. Sulla base delle riduzioni intervenute nel corso del 1993 e del 1994 (Decreto Ministeriale 18 novembre 1993 e Decreto Ministeriale 7 aprile 1994) questo intervento è stato completamente definanziato. L'Ente Cinema S.p.A., anche con riferimento alla convenzione in essere fra Comune di Roma e Cinecittà S.p.A. per l'urbanizzazione del comprensorio di proprietà della stessa, ha inviato gli elaborati grafici e descrittivi relativi all'intervento in Programma. Non è ancora stato definito il progetto urbanistico di assetto e sviluppo del comprensorio dell'Ente Gestione Cinema.

(f1.2) Ristrutturazione di due teatri di posa.

Teatro di posa n. 1.

Le risorse finanziarie disponibili sono inferiori alle stime di massima effettuate dagli uffici e, pertanto, non consentono l'indizione della gara d'appalto. Il Centro Sperimentale di Cinematografia, trasformato durante il 1996 in "Fondazione Scuola Nazionale di Cinematografia", ritiene necessario reperire preventivamente tale disponibilità finanziaria, anche nell'ambito di quanto previsto

o da prevedere in relazione al Programma per Roma Capitale, prima di procedere all'affidamento della progettazione.

Teatro di posa n. 2.

I lavori relativi alla ristrutturazione del Teatro di posa n. 2, primo lotto, sono stati ultimati e regolarmente collaudati in data 26 luglio 1994. Per i lavori del secondo lotto sono in corso di espletamento gli adempimenti amministrativi.

(f1.3) Ristrutturazione di edifici per la Cineteca per le pellicole infiammabili.

I lavori di ristrutturazione di che trattasi sono stati appaltati in data 18 aprile 1994 e ultimati nel marzo 1996.

(f1.4) Sistemazione organica delle varie sedi RAI sul territorio cittadino e realizzazione del Parco Tevere Nord.

Per ciò che concerne la sistemazione organica delle varie sedi RAI, la situazione, sotto il profilo decisionale, è immutata rispetto alle ipotesi avanzate dall'azienda dal 1993 al 1996. In merito sono state avanzate tre proposte:

- Trasferimento delle attività di produzione, per 450.000 metri cubi;
- Trasferimento delle attività oggi insediate nei quartieri Nomentano e Salaria, per 800.000 metri cubi;
- Trasferimento di tutti gli uffici della Direzione Generale compresa la sede sociale, per 1.150.000 metri cubi.

(f1.5) Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un centro multimediale.

Il Programma approvato nel 1992 prevedeva un'assegnazione di Lit. 9.000 milioni. Sulla base delle riduzioni intervenute nel corso del 1993 e del 1994

(Decreto Ministeriale 18 novembre 1993 e Decreto Ministeriale 7 aprile 1994) questo intervento risulta completamente definanziato. E' in fase di elaborazione lo studio di inquadramento urbanistico dell'area interessata.

f2. Realizzazione del sistema congressuale fieristico ed espositivo, anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti.

(f2.1) Realizzazione del sistema congressuale espositivo (C. Colombo - EUR) sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore.

La Commissione tecnica incaricata dal Comune ha concluso i lavori elaborando uno studio di fattibilità tecnico - economica, per la riqualificazione del settore urbano Cristoforo Colombo - EUR, nel quale sono proposte la localizzazione e le dimensioni degli interventi e sono ipotizzate alcune modalità per il reperimento dei mezzi finanziari per la realizzazione del nuovo Centro congressuale. Lo studio deve ancora essere sottoposto alle valutazioni del Consiglio Comunale per poi costituire la base di apposito Accordo di programma e per gli approfondimenti progettuali necessari all'avvio concreto dell'operazione. La Commissione per Roma Capitale nella seduta del 25 febbraio 1994 ha completamente definanziato questo intervento per il quale era prevista un'originaria assegnazione di Lit. 5.000 milioni.

Per quanto riguarda gli interventi di restauro, recupero e adeguamento delle strutture esistenti proposto dall'Ente EUR risulta quanto segue:

(f2.2) Restauro conservativo del Palazzo dei Congressi.

E' stata restaurata l'Aula Magna del palazzo dei Congressi con i relativi adeguamenti tecnologici; è stato realizzato un locale per gli impianti tecnologici

del palazzo stesso nel quale sono state installate le centrali elettrica e di condizionamento afferenti l'Aula Magna e parte dell'atrio della stessa. Sono in corso i lavori riguardanti la facciata, il rifacimento della copertura, il ripristino delle fontane monumentali dell'ingresso principale. E' in corso di espletamento la gara d'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria e per il completamento della climatizzazione in tutto il Palazzo, con la realizzazione di un soffitto tecnologico al primo piano.

(f2.3) Monitoraggio del Palazzo dello sport.

E' stato realizzato un modello matematico delle strutture portanti la volta. Sono terminati i lavori di rifacimento della copertura e del sistema di deflusso delle acque meteoriche. Sono stati appaltati i lavori di rifacimento e messa a norma dell'impianto elettrico di tutto il Palazzo.

(f2.4) Completamento volumetria esistente dell'istituto Massimo.

L'intervento risulta completato.

(f2.5) Restauro conservativo del palazzo della Civiltà Italiana.

E' ancora in corso di definizione la progettazione del restauro conservativo del palazzo della Civiltà Italiana e degli adeguamenti dei relativi impianti tecnici.

(f2.6) Ristrutturazione quattro edifici a p.zza G. Marconi.

Per quanto attiene i quattro palazzi circostanti la piazza Guglielmo Marconi è terminato il rifacimento della copertura del palazzo denominato Arte Antica e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza della parte di edificio in locazione all'Istituto Italo Latino Americano. E' terminato il rifacimento delle facciate del Palazzo delle Tradizioni Popolari e della prima parte delle coperture dello stesso. Sono terminati i lavori di rifacimento della copertura e di ristrutturazione interna del Palazzo Urbanistica. E' conclusa la ristrutturazione dell'edificio di riunione

delle acque della Cecchignola. E' stata predisposta la gara d'appalto per il completo rifacimento della copertura del Palazzo d'Arte Moderna.

(f2.7) Casina delle Rose: restauro e realizzazione di sede espositiva e museale

Nel Programma degli interventi per Roma Capitale approvato con DM in data 1/3/1992, l'intervento era individuato dal seguente titolo "Realizzazione centro servizi per convegni ed attività culturali attraverso la ristrutturazione della Casina delle Rose" ed aveva come proponente l'Ente Fiera di Roma. Dopo la presentazione di un progetto per l'immobile in questione, sul quale la Soprintendenza Archeologica di Roma aveva espresso perplessità, l'Ente suddetto si era dichiarato disponibile a realizzare il centro Servizi in questione in un sito diverso da quello della Casina stessa.

Anche a seguito di tale disponibilità il 4 marzo 1994 veniva sottoscritto un Protocollo d'Intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il Comune di Roma e l'Ente Fiera di Roma, che prevedeva: la restituzione, da parte del Ministero della Difesa, di Palazzo Barberini al Ministero per i Beni Culturali per destinare l'immobile a sede museale e recuperarlo alla fruizione pubblica; la rinuncia, da parte dell'Ente Fiera di Roma, alla concessione della Casina delle Rose di Villa Borghese e l'impegno a realizzare il Centro Servizi all'interno dell'attuale Recinto Fieristico lungo la via Cristoforo Colombo; l'impegno, da parte del Comune, a dare la Casina delle Rose al Ministero della Difesa, in concessione trentennale rinnovabile; la restituzione del Casino dell'Alfardi in Villa Doria Pamphili, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per i Beni Culturali; l'impegno congiunto del Comune e del Ministero anzidetto ad adibire il Casino dell'Alfardi a sede museale. Con legge 16 luglio 1994 n. 455, il Comune di Roma veniva autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della Difesa la Casina delle Rose. Con DM in data 3 novembre 1994 il titolo dell'intervento veniva

modificato in "Casina delle Rose: realizzazione di una sede del Ministero della Difesa da destinare alle attività di rappresentanza militare, nonché a sede del Circolo Ufficiali delle Forze Armate" e la titolarità dello stesso passava dall'Ente Fiera di Roma al Ministero della Difesa. Il 31 luglio 1995, anche per dare positiva soluzione a problemi sorti in merito alla destinazione del Casino dell'Algardi e per includere nella concertazione anche il Ministero delle Finanze, veniva sottoscritto un Protocollo d'intesa ad integrazione di quello siglato in data 4 marzo 1994.

Non essendosi trovata una intesa sulla destinazione del Casino dell'Algardi, in data 6 febbraio 1997 è stato sottoscritto un ulteriore protocollo d'intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Finanze, il Ministero della Difesa, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali che prevede la sistemazione del Circolo Ufficiali nella Palazzina Savorgnan di Brazzà situata nello stesso compendio di Palazzo Barberini.

Con DM in data 16 dicembre 1997 l'intervento in questione ha quindi subito un nuovo cambio di titolo e di soggetto attuatore che è individuato nel Comune di Roma. All'intervento sono stati assegnati 8 miliardi.

Conclusivamente risultano attivati n. 3 interventi che ricadono nel settore f1, n. 6 interventi che ricadono nel settore f2 e quindi n. 9 interventi sui 12 previsti in Programma.

ARTICOLO 1, LETTERA g

"Provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma".

Il Programma prevede, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo Chateaubriand, l'acquisizione dell'area in località Acquafredda da

parte del Ministero delle finanze e la successiva cessione in diritto di superficie al governo francese. Prevede inoltre il restauro e l'adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura degli Stati esteri e la realizzazione di un Seminario internazionale.

Lo stato attuativo è così riassumibile.:

(g1.1.) Acquisizione dell'area e realizzazione della nuova sede del liceo Chateaubriand in località Acquafredda.

Il progetto del liceo è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi in data 29 ottobre 1992. Il relativo Accordo di Programma tra il Comune di Roma, Ministero Affari Esteri, Ministero Finanze e Regione Lazio era già stato concluso il 15 settembre 1992 e tacitamente ratificato ex 4° comma art. 3 L. 15 dicembre 1990, n. 396 e pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 10 dicembre 1992. E' stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di Programma. Dai lavori di tale organismo risulta che il contratto di acquisto è stato stipulato in data 14 maggio 1993 (rep. n.25500). Il 14 luglio 1994 il Ministero delle Finanze ha preso possesso del terreno e lo ha consegnato al Ministero degli Esteri.

Il Governo francese ha chiesto di riesaminare l'iniziativa, prevedendo un rinvio del trasferimento del liceo da Villa Strohl-Fern, dicendosi disposto però a mettere a disposizione del pubblico una parte della Villa stessa; sono in corso gli atti presso il Ministero degli Affari Esteri.

(g1.2) Restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri.

Il restauro ed adeguamento dei "Casali Strozzi", da destinare a sedi di cultura degli stati esteri, attivato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, è stato completato attraverso tre perizie di spesa per l'importo di Lit. 3,5 miliardi.

(g1.3) Realizzazione del Pontificio Collegio Internazionale "Maria Mater Ecclesiae" in località la Torretta (via Aurelia).

Il 27 dicembre 1993 il Ministro per le Aree Urbane ha individuato nel Sindaco di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'Accordo di Programma. Il progetto prevede la realizzazione di una chiesa, di un Auditorium, di alloggi per seicento seminaristi, aule, biblioteche, archivi e sala CED, alloggi professori, palestra, piscina, parcheggi. L'accordo di programma è stato approvato con ordinanza sindacale n. 415 del 7.6.1996 (B.U.R. n. 21 del 30.7.1996). Il progetto è stato esaminato in Conferenza di servizi in data 25 ottobre 1996.

In sintesi i tre interventi previsti all'art.1, lettera e), sono tutti attivati ed uno di essi è ormai concluso.

ALLEGATO 1

**ELENCO ACCORDI DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTI
E
CONFERENZE DI SERVIZI CON APPROVAZIONE
PROGETTI**

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
b1.2.9	Musei capitolini: Copertura Giardino Romano		21/12/94
b1.6.19	Palazzo Senatorio: Progetto di consolidamento e restauro del complesso monumentale del Tabularium e del Palazzo Senatorio in Campidoglio		05/10/95
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella	19/04/96	
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traiane Museo dei Fori ai Mercati Traiane		08/07/94
b3.1	Restauro e ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno di villa Torlonia, villa Carpegna e villa Pamphilj; acquisizione e riuso della villa Blanc e York Restauro villa vecchia (villa Pamphili)		08/07/94
b3.2	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	11/03/94	
c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaletto-P.zza Venezia		20/11/95
c2.1	Parco di Tor di Quinto		23/06/94
c2.2	Parco di Aguzzano. Esproprio e realizzazione del parco.	9/03/95	
c3.1.4	Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della casa internazionale della Donna 1° Lotto 2° Lotto		16/02/93 14/07/95
c3.1.8	Restauro e recupero Palazzo Valentini 1° e 2° Lotto Progetto Rifacimento cortili 3° stralcio		22/02/95 05/10/95
c3.1.10	Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto: restauro portico d'Ottavia		23/06/94

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
c.3.2.2	Nuovo Centro Esquilino - Aree ex Centrale del Latte e Caserme Sani e Pepe	15/02/97	
	Nuovo Centro Elettrico ed ex Caserma Pepe		25/06/97
	Ex Caserma Sani - Edificio Polifunzionale - Sistemazioni esterne e Movimentazione Merci		10/09/97
c3.2.2.1	P.d.Z. Laurentino 38		26/04/96
c3.2.4	Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto.	09/07/93	02/08/94
	Perizia di variante		23/07/97
c3.2.7	Itinerari protetti		26/07/96
c3.2.9	Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica di trasformazione S.Paolo-via Ostiense con annessi uffici e laboratori.		
c3.3.1.1	Ristrutturazione piazza Capelvenere "Casette Pater" ad Acilia		17/05/95
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Corviale centro		08/09/95
c3.3.6	Centri settore PP.TT.	01/12/95	15/04/93
c3.3.7	Localizzazione e realizzazione di cinquanta centri parrocchiali nelle periferie		25/11/94
	1° Accordo di programma	17/6/96	
	2° Accordo di programma	02/04/97	
	Chiesa S. Lino (Pineta Sacchetti) - Chiesa di S. Buonaventura (Torrespaccata)		27/05/97
	Chiesa Natività di Maria - Parrocchia S. Giovanni della Croce		21/10/97
	Parrocchia Dio Padre Misericordioso - Parrocchia S.Domenico di Guzman - Parrocchia di S. Alessio		22/12/97
c3.3.9	Interventi di risanamento igienico sanitario		
	Collettore Pisana 1° e 2° Lotto	06/08/93	25/10/94
	Adduttrice.N.O.2/8/94	06/06/93	02/08/94
	Collettore Bravetta	06/06/93	21/12/92
c3.3.10.8	Fognatura Casal Morena 1° Lotto		25/10/94
c3.3.13	Realizzazione del Centro Agroalimentare	25/08/93	20/12/96

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
c5.3.1.2.1	ENEL: Stazione Roma Sud		11/12/92
c5.3.1.2.2	ENEL: Stazione Roma Nord		11/12/92
c5.3.1.2.3	ENEL: Stazioni 380/150 Kw Roma Ovest e Roma Est	23/3/95	
c5.3.1.2.4	ENEL: Stazione Tiburtina		02/08/94
c5.3.1.2.6	ENEL: C.P. Porta Pia		11/12/92
	ENEL: C.P.S. Camillo		11/12/92
	ENEL: C.P.P.le Re di Roma		11/12/92
	ENEL: Cabina Astalli		16/07/96
c5.3.2.5	ENEL: Costruzione sede centro Tor Pignattara per manutenzione impianti A.T.		22/09/93
c5.3.2.6	ENEL: Ampliamento edificio per servizi via Carlo Veneziani - Magliana Vecchia	23/3/95	16/06/95
c5.3.1.2.6.6	ENEL: C.P. Tiburtina		02/08/94
c5.3.2.5	ENEL: Sito Tor Pignattara		22/09/93
c5.3.1.1.1	ENEL: Elettrodotto Dorsale 150 KW Roma Ovest-Cinecittà		16/06/95
c5.3.1.2.3	ENEL: Stazione 380-150 KW di Roma Ovest	23/3/95	16/06/95
d1.3	Realizzazione svincolo via Tintoretto-via Laurentina	06/08/93	09/12/93
d1.4	Costruzione via Trionfale Bis da via Casal del Marmo al GRA. 1° Lotto	06/08/93	09/12/93
d1.7	Collegamento Borgata Fidene tra p.zza Vocazionisti e via degli Artigiani-Asse Interquartiere castel Giubileo-Bufalotta	06/08/93	03/10/95
d1.8	Via di Torrenova da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi	06/08/93	26/09/94
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana:autostrada Roma-Fiumicino	06/08/93	09/12/93
d1.13	Costruzione Sottovia in via di Torrevecchia sottopassante la linea ferroviaria		17/10/94
d1.18	Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco; itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S.Lucia e G.R.A.	16/07/92	

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
d2.1	Programma parcheggi:		
	via I. Giordani		01/06/94
	via Bergamini		25/11/94
	via Bonfante		14/03/96
	p.zza S.Saturnino		01/06/94
	via Galati		23/06/94
	via Marsala		23/06/94
	p.zza G.B. de la Salle		13/10/94
	p.zza Melozzo da Forlì		13/10/94
	p.zza Medaglie d'Oro		14/12/94
	via Gregorio Ricci Curbastro		10/03/95
	p.zza Roberto Malatesta		28/07/95
	via Bernardino Alimena		28/07/95
	via Fausto Gullo		14/07/97
	p.le Cola di Rienzo		13/06/97
d2.1.1	Costruzione parcheggi di scambio:		
	Ostia Lido Centro		23/06/94
	Ostia Antica		08/07/94
	Ostia Lido Nord		02/08/94
	OO.CC. al Parcheggio di Ostia Lido Nord		25/11/94
	Villa Bonelli		30/03/95
	OO.CC. al parcheggio di villa Bonelli		25/11/94
	La Storta		27/01/95
	OO.CC. al parcheggio la Storta		25/11/94
	Vitinia 1		26/09/94
	Stazione Prenestina		19/10/95
	Via Val Fiorita, Magliana		14/07/95
	Arco di Travertino		20/11/95
	Osteria del Curato		07/04/97
d2.1.1.1.1.	oo.cc. villa Bonelli (riappr.)		15/04/96
d2.1.1.2	Vitinia I		15/04/96
d2.1.1.3.1	oo.cc. La Storta		15/04/96
d2.1.1.4.1	oo.cc. Ostia Ldo Nord (riappr.)		15/04/96
d2.1.B	Ostia Antica (riappr)		15/04/96
d2.3	Parcheggio Stazione FF.SS. Muratella	06/08/93	09/12/93

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
d2.3.B	Parcheggio Stazione Muratella		15/04/96
d2.10	Parcheggio v. I. Giordani		16/07/96
d3.3	Progettazione del Porto di Fiumicino (Isola Sacra)	15/12/93	
d4.1	FF.SS. e stazioni ferroviarie		
	Realizzazione fermata FF.SS. "Nuovo Salario" ed opere connesse per l'adeguamento del dispositivo di armamento		05/12/94
	Realizzazione fermata FF.SS. "Fidene" ed opere connesse per l'adeguamento del dispositivo di armamento		14/12/94
	Stazione Tuscolana		10/09/97
d4.1.6	Riqualificazione e valorizzazione stazione Termini: sistemazione P.zza dei 500		27/04/95
	Stazione S. Pietro		23/05/97
D4.1.8	Nodo di Roma Direttrice Metropolitana - Fermata Nomentana		07/03/97
d4.1.13	Costruzione stazione Villa Bonelli	10/05/93	
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria pensiline		18/01/96
e1.1	Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il terzo polo universitario Valco S. Paolo	23/06/93	18/07/94
	V.le Marconi		08/07/94
e1.1.1	III Università V.le Marconi		26/07/96
e1.1.2	III Università V. Pincherle		25/10/96
e3.1.1	Auditorium	21/4/95	26/07/96
	Auditorium parcheggio		23/09/96
e3.2.3	Realizzazione del Museo dell'energia a Tor di Quinto	16/03/93	
g1.1	Acquisizione area per realizzazione della nuova sede del Liceo Chateaubriand in località Acquafredda	15/09/92	29/10/92
g1.3	Realizzazione Pontificio Collegio Internazionale "Maria Mater Ecclesiae" in località La Torretta (via Aurelia)	22/4/96	25/10/96

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI INTERVENTI

<i>Codice</i>	<i>Intervento</i>	<i>Proponente</i>
a1.	Realizzazione Sistema Direzionale Orientale	
a1.1.	Avvio fase attuativa S.D.O.	Comune
a1.2	Fondo esproprio dei suoli	Comune
a1.3	Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in Consiglio Comunale (Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca) e metropolitana al servizio del comprensorio dello S.D.O. di Centocelle-Torrespaccata, fino all'arco di Travertino con percorso da verificarsi nel Piano-programma delle infrastrutture di trasporto previsto nell'ambito del Progetto Direttore dello S.D.O.(1)	Comune
a1.4	Costruzione delle sedi del Raggruppamento Est, dell'Agenzia n.5, della cabina primaria a servizio S.D.O. e relativi raccordi e linee	Enel
a2.	Rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione	
a2.1.1.1	Rilocalizzazione nuove infrastrutture in località Cecchignola	Min.Difesa
a2.1.1.2	Esproprio aree relative alle infrastrutture in località Cecchignola	Comune
a2.1.2	Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo	Min.Difesa
a2.3	Realizzazione nuova sede Enel via Tuscolana-Cinecittà	Enel
a2.4	Rilocalizzazione degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l'immobile denominato Galleria Colonna e riqualificazione ed adeguamento dell'area di Piazza Colonna e delle zone circostanti	Presidenza Cons.Min.
b1.	Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico	
b1.1.	Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone d'interesse storico	
b1.1.1	Chiesa del Gesù	b.c.s.a.s. (2)
b1.1.2	Chiesa del Gesù	b.c.s.a.a. (3)

(1) vedi anche intervento d4.2.2

(2) Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici.

(3) Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.

b1.1.3	Chiesa S. Andrea della Valle	<i>b.c.s.a.s.</i>
b1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.5	Chiesa S. Maria della Vittoria	<i>b.c.s.a.s.</i>
b1.1.6	Chiesa S. Maria Aracoeli	<i>b.c.s.a.s.</i>
b1.1.7	Chiesa S. Maria della Pace	<i>b.c.s.a.s.</i>
b1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.9	Chiesa S. Ignazio	<i>b.c.s.a.s.</i>
b1.1.10	Chiesa S. Maria del Popolo	<i>b.c.s.a.s.</i>
b1.1.11	Chiesa S. Maria del Popolo	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.12	Chiesa S. Gregorio al Celio	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.13	Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.14	Chiesa S. Maria degli Angeli	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.15	Chiesa S. Sabina (Chiostro)	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.16	Chiesa S. Silvestro in Capite	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.17	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.18	Chiesa S. Maria sopra Minerva	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.20	Chiesa SS. Nome di Maria	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.21	Chiesa S. Maria dei Miracoli	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.22	Chiesa S. Maria in Montesanto	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.23	Chiesa S. Agostino	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.24	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.25	Chiesa S. Maria in Vallicella	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.26	Chiesa S. Maria in Via Lata	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.27	Chiesa S. Marcello	<i>b.c.s.a.a.</i>

b1.1.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.29	Chiesa S. Stefano Rotondo	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.30	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.31	Chiesa Madonna dei Monti	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.32	Chiesa S. Nicola in carcere	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.33	Chiesa S. Eustachio	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.34	Chiesa S. Agata dei Goti	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.35	Chiesa S. Anastasia	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.36	Chiesa S. Ignazio	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.37	Chiesa SS. Cosma e Damiano	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.38	Chiesa S. Maria dell'Orto	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.39	Chiesa S. Rocco all'Augusteo	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.40	Chiesa S. Francesco a Ripa	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.41	Sinagoga: Tabernacolo Scuola Catalana	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.42	Arciconfraternita dei Bergamaschi	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.43	Confraternita di Ponterotto - Villa Alibert	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.44	Palazzina di Pio IV	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.45	Chiesa di S. Maria in Domnica	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.46	Chiesa di S. Salvatore in Lauro	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.47	Chiesa di S. Andrea e Claudio ai Borgognoni	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.48	Chiesa di S. Petronio dei Bolognesi	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.49	Basilica di S. Lorenzo fuori le Mura	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.50	Chiesa di S. Marcellino e Pietro	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.51	Chiesa di S. Maria in Monticelli	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.2.	<i>Valorizzazione di Musei e spazi espositivi</i>	
b1.2.1	Galleria Borghese	<i>b.c.s.a.a.</i>

b1.2.2	Vittoriano	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.2.3	Palazzo Barberini	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.2.4	Castel Sant'Angelo	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.2.5	Palazzo Corsini	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.2.6	Palazzo Venezia	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.2.7	Palazzo Venezia	<i>b.c.s.a.s.</i>
b1.2.8	Pantheon	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.2.9	Musei Capitolini: ristrutturazione	<i>Comune</i>
b1.2.10	Palazzo Braschi: risistemazione	<i>Comune</i>
b1.2.11	Oratorio dei Filippini: sistemazione definitiva Archivio Moderno Capitolino	<i>Comune</i>
b1.2.12	Palazzo Nardini: sistemazione Archivio Storico Capitolino	<i>Comune</i>
b1.2.13	Ampliamento Museo e Centro documentazione Comunità Ebraica di Roma	<i>Comunità Ebraica</i>
b1.2.14.	Museo Nazionale Romano:	<i>b.c.s.a.r. (4)</i>
b1.2.14.1	Somme a disposizione per l'acquisto di attrezzature tecniche e scientifiche per gli interventi da eseguirsi con il personale interno	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.2	Palazzo Altemps	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.3	Complesso Cripta di Balbo	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.1	Restauro materiali, rimontaggi, allestimenti	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.2	Arredo uffici, biblioteca, archivi	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.3	Allaccio sistema informatico	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.4	Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.5	Sale Capolavori	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.6	Farnesina	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.7	Zona Medagliere	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.8	Chiostro Ludovisi	<i>b.c.s.a.r.</i>

(4) Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; Soprintendenza Archeologica di Roma.

b1.2.14.4.9	Olearie	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.10	Sistemazione aree libere all'interno delle recinzioni del complesso (su p.zza dei Cinquecento, via Einaudi, via Cernaia, via Parigi)	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.11	Chiostro Michelangelo	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.12	Impianti tecnici e frigoriferi	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.13	Impianti elettrici	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.14.4.14	Somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, ecc.)	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.2.15	Gallerie romane : scheda clinica sanitaria	<i>b.c.s.a.s</i>
b1.3	<i>Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni</i>	<i>Comune</i>
b1.4.	<i>Restauro e manutenzione di biblioteche specialistiche</i>	
b1.4.1	Vallicelliana	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.4.2	Casanatense	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.4.3	Angelica	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.5.	<i>Ristrutturazione e restauro di edifici sedi del Ministero dei beni culturali e ambientali</i>	
b1.5.1	S. Michele	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.5.2	Collegio Romano	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.5.3	Caserma Lamarmora	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.6.	<i>Restauro e manutenzione di complessi archeologici del Centro Storico</i>	
b1.6.0	Centro storico . monumenti, complessi, beni mobili demaniali	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.1	Somma a disposizione per interventi per la valorizzazione scientifica dei beni demaniali mobili ed immobili	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2	Palatino, Foro Romano	
b1.6.2.1	Antiquario Palatino: restauro e trasporto materiali archeologici	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.2	Recinzioni, pavimentazioni esterne	<i>b.c.s.a.r.</i>

b1.6.2.3	Opere di sicurezza, sistemazione locali	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.4	Allestimento museale	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.5	Somme a disposizione per interventi di valorizzazione sulla Biblioteca Palatina	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.6	Casa dei Grifi: bonifica, sistemazione, ripristino piani età imperiale	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.7	Biblioteche di Augusto: liberazione strutture da interro e protezione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.8	Zona Severiana: restauro, sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.9	Pendici del Palatino prospicienti via dei Cerchi e sotto S. Anastasia: consolidamento e restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.10	Area del Settizonio: completamento, sistemazione dell'area	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.11	Domus Tiberiana: sistemazione del Bastione prospiciente il Campidoglio, sistemazione dello scavo presso le Uccelliere	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.12	Criptoportico Magazzini dei materiali marmorei: sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.13	Area tra la via Sacra e la via Nova: sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.14	Area della Vigna Barberini: sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.15	Area tra i templi di Saturno e della Concordia: scavo, sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.16	Tempio di Saturno: completamento e restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.17	Tempio dei "Castori": completamento stilobate	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.18	Colonna di Foca: sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.19	c.d. Tempio di Romolo: cerchiatura volte	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.20	Basilica di Massenzio: consolidamento, restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.21	Tempio di Venere e Roma: sistemazione e recinzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.22	Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione, adeguamento, recinzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.23	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai)	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.3	Colosseo: restauro, manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>

b1.6.4	Meta Sudante e strutture Neroniane: scavo, restauro e sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.5	Domus Aurea: restauro, adeguamento	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.6	Terme di Caracalla: restauro, manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.7	Circo Massimo: restauro, manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8	Monumenti Lapidei	
b1.6.8.1	Colonna Traiana: opere di protezione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.2	Colonna Marco Aurelio: opere di protezione e recinzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.3	Templi Rotondo e Rettangolare del Foro Boario: restauro e sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.4	Piramide di Caio Cestio: adeguamento impianti	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.5	Arco di Gallieno: completamento del restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.6	Arco di Settimio Severo: completamento del restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.7	Arco di Costantino: manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.9	Acquedotto Celimontano: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.10	San Lorenzo in Lucina: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.11	Strutture portuali Lungotevere Testaccio: tutela	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.12	Testaccio, Porticus Aemilia: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.13	Teatro di Marcello: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.14	Celio, biblioteca di Agapito: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.15	Aventino, Via Alberto Magno (area di S. Alessio): indagini, sistemazioni	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.16	Beni mobili non statali: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.17	Beni antichi sotto S. Ambrogio: sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.18	Resti del carcere Mamertino Tulliano (sotto S. Giuseppe dei Falegnami): indagini, sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.19	Palazzo Senatorio	<i>Comune</i>
b1.6.19 bis	Complesso archeologico di S. Croce in Gerusalemme	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.20	Consolidamento del Tabularium e del Palazzo Senatorio	<i>Comune</i>

b1.6.21	Consolidamento delle pendici del Campidoglio	Comune
b1.6.22	Scavi archeologici a Torre Argentina	Comune
b1.7.	<i>Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro Storico</i>	
b1.7.0	Suburbio : monumenti, complessi, beni mobili demaniali	b.c.s.a.r.
b1.7.1	Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione	b.c.s.a.r.
b1.7.2	Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salario: adeguamenti, manutenzione	b.c.s.a.r.
b1.7.3	Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro	b.c.s.a.r.
b1.7.4	Via Prenestina, Gabii: restauro e manutenzione	b.c.s.a.r.
b1.7.5	Via Latina, Ipogeo di Trebio Giusto: adeguamento, allestimento	b.c.s.a.r.
b1.7.6	Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti	b.c.s.a.r.
b1.7.7	Via Latina, Villa dei Sette Bassi: manutenzione, recinzione	b.c.s.a.r.
b1.7.8	Via Latina, Acquedotti Claudio e Alessandrino: interventi, manutenzione	b.c.s.a.r.
b1.7.9	Via Ardeatina, via Grottaperfetta, strada antica e monumenti: adeguamenti	b.c.s.a.r.
b1.7.10	Via Laurentina, abitato e necropoli loc. Acqua Acetosa: manutenzione, tutela in vista della costituzione del Parco	b.c.s.a.r.
b1.7.11	Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro, e sistemazione	b.c.s.a.r.
b1.7.12	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	b.c.s.a.r.
b1.7.13	Via Trionfale, Ipogeo degli Ottavi: restauro	b.c.s.a.r.
b1.7.14	Via Flaminia, Villa di Livia: manutenzione, protezione, sistemazione	b.c.s.a.r.
b1.7.15	Via Latina, Vasca Monumentale V.C. Baronio. Restauro, copertura sistemazione	b.c.s.a.r.
b1.8	<i>Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario</i>	b.c.s.a.r.

b1.9	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.10	Restauro di beni mobili del Palazzo del Quirinale	<i>Pres. Rep..</i>
b1.11.1	Restauro e trasferimento tempere atrio Palazzo dei Congressi	<i>Ente Eur</i>
b1.11.2	Restauro mosaici Palazzo delle Tradizioni popolari e delle Scienze	<i>Ente Eur</i>
b1.11.3	Restauro statue portici Palazzo della Civiltà	<i>Ente Eur</i>
B1.12	Area di Città di Porto : ristrutturazione casale di bonifica Torlonia	<i>b.c.s.a.o.(5)</i>
b2.	Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e parco dei Fori	
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella	<i>Comune</i>
b2.2	Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori	<i>Comune</i>
b2.3	Realizzazione di un Centro di servizi del parco dell'Appia Antica: recupero funzionale dell'ex Cartiera Latina	<i>Comune</i>
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa	<i>b.c.s.a.r.</i>
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traiane	<i>Comune</i>
b3.	Valorizzazione dei sistemi dei parchi urbani e suburbani	
b3.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di: <i>Villa Torlonia: Villino dei Principi</i> <i>Villa Pamphili: Villa Vecchia</i> <i>Villa Carpegna: Casina Principale</i> <i>Esproprio e sistemazione Villa York</i>	<i>Comune</i>
b3.2	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	<i>Comune</i>
b4.1	Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel Centro Storico	<i>b.c.s.a.r.</i>

(5) Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; Soprintendenza Archeologica di Ostia.

c1.	Tutela ambientale e territoriale	
c1.1.	Trasporto pubblico a trazione elettrica	
c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaletto-p.zza Venezia:	Comune
c1.1.1.1	Progettazione e realizzazione I lotto: stazione Trastevere-p.zza Venezia	Comune
c1.1.1.2	Progettazione e realizzazione II lotto: stazione Trastevere - Casaletto	Comune
c1.2	Controllo elettronico dei varchi di accesso al Centro Storico	Comune
c1.3	Realizzazione di un osservatorio ambientale finalizzato alla definizione di un sistema di monitoraggio cittadino	Università La Sapienza
c1.4	Intervento di monitoraggio ambientale	Provincia
c1.5.1	Istituzione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale sul reticolo idrografico minore dei bacini del Tevere e dell'Aniene e sulle acque marine	Comune
c1.5.2.1	Adduttrice acque bianche fosso Almone -Tevere Circ. XI	Comune
c1.5.2.2	Adduttrice della Maglianella (IV tronco, V tronco, VI tronco). Circ. XVI	Comune
c1.5.2.3	Adduttrice acque nere Caffarella diam. 2000 da via dell'Almone al collettore della Caffarella. Circ. IX	Comune
c1.5.2.4	Sistemazione idraulica del fosso dell'Acqua Mariana. Circ. X	Comune
c1.5.2.5	Collettrice allacciante il collettore del Quarto Miglio e l'adduttrice della Caffarella su via dell'Almone. Circ. IX	Comune
c1.5.2.6	Adduttrice Appia Pignatelli - Almone. Circ. X	Comune
c1.5.2.7	Collettore fosso Statuario per adduttrice acque bianche. Circ. X	Comune
c1.5.2.8	Adduttrice nord ovest all'impianto di depurazione di Roma nord (lotti II, III). Circ. XX	Comune
c1.5.2.9	Collettore della Crescenza (I, II, IV tronco). Circ. XX	Comune
c1.5.2.10	Collettore di Monte Arsiccio. Circ. XX	Comune
c1.5.3	Risanamento fiume Tevere: adeguamento dei depuratori Roma Nord-Sud-Est e realizzazione collettori principali	Regione

c1.5.4	Risanamento fiume Aniene: recupero delle caratteristiche qualitative del corpo idrico, salvaguarda delle sorgenti dell'Acqua Marcia e del futuro invaso delle Cone, realizzazione di fognature ed impianti di depurazione	Regione
c1.5.5	Risanamento litorale a nord della foce del Tevere (Focene-Fumicino): scogliere e ripascimento	Regione
c1.5.6	Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel territorio della Provincia di Roma	
c1.5.6.1	Risanamento del sottobacino della media valle dell'Aniene "torrente Fiumicino"	Provincia
c1.5.6.2	Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia	Provincia
c1.6	Risanamento igienico area industriale Tiburtina ed adeguamento della sede stradale	Regione
c2.	Realizzazione parchi naturali, sportivi e per il tempo libero	
c2.1	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via Flaminia, Parco via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino a Malborghetto	Comune
c2.2	Parco di Aguzzano. Acquisizione tramite permuta e restauro di un casale	Comune
c2.3	Parco Tevere (zona Ostiense) che potrà prevedere la presenza di attività educative e sperimentali del Min. Ambiente	Min. Amb.
c2.4.2.	Riqualificazione e/o costruzione nuove strutture	
c2.4.1	Realizzazione di un Ostello della Gioventù a Forte Antenne	Comune
c2.4.2.1	Foro Italico: nuovo Stadio del Tennis e riqualificazione del parco previa realizzazione dei parcheggi	Coni
c2.4.2.2	Consolidamento e restauro conservativo Velodromo EUR	Coni
c2.4.2.4	Stadio del Ghiaccio a Tor Sapienza	Coni
c2.4.2.5	Complesso Sportivo "Giulio Onesti"	Coni
c2.4.2.6	Complesso Sportivo "Tre Fontane"	Coni
c2.4.2.7	Palazzetto dello Sport	Coni
c2.4.2.8	Impianti Sportivi Università Tor Vergata	Coni

c2.4.2.9	Ostia: Centro Preparazione Olimpica F.I.L.P.J.	Coni
c2.4.2.10	Impianti sportivi di base a Val Melaina, Lucchina-Ottavia, Colli Portuensi Nord, Ostia Lido Nord, Rebibbia, Selva Nera, Corviaie, Gregna S. Andrea, Massimina-Aurelia, Tor Bella Monaca e Laurentino	Coni
c2.4.2.11	Ostia: Complesso sportivo Stella Polare	Coni
c2.4.2.12	Palestra della Scherma, via Sannio	Coni
c2.4.2.13	Stadio delle Terme di Caracalla	Coni
c2.4.2.14	Stadio degli Eucalipti	Coni
c2.4.2.15	Stadio della Farnesina	Coni
c2.4.2.16	Realizzazione di impianti finalizzati ai Campionati Mondiali del 1994 nelle aree periferiche in località Tor Vergata (via Passo Lombardo), Mistica (via Tor Tre Teste) e Torrino Nord (via di Decima)	Coni
c2.4.2.17	Impianti Polivalenti circoscrizionali, convenzione CONI-Comune di Roma: Quarticciolo-Villa Gordiani	Coni
c2.4.2.18	Realizzazione di un sistema di strutture sportive alla Magliana	Comune Coni
c2.4.3	Realizzazione di un Parco ricreativo e di un Parco naturalistico zoologico	Operatore Privato
c2.4.4	Realizzazione di un Parco a Fiumara Grande, a carattere turistico, scientifico e didattico, con annesso acquario e museo del Mare e sistemazione del Parco Pasolini all'Idroscalo di Ostia	Operatore Privato
c2.4.5	Ammodernamento ed adeguamento funzionale Piscina delle Rose	Ente Eur
c2.4.6	Riqualificazione dei parchi pubblici e dei giardini del quartiere dell'Eur	Ente Eur
c2.5	Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma	Provincia
c3.	Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie	
c3.1.1	Recupero dei manufatti edilizi di proprietà comunale nell'isolato di S. Ambrogio della Massima al Ghetto	Comune

c3.1.2	Progetto superamento Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà: ristrutturazione edifici e relativo Piano assistenziale	Comune
c3.1.3	Elaborazione del piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'Ospedale psichiatrico	Comune
c3.1.4	Ristrutturazione recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna	Comune
c3.1.5	Restauro edificio largo S. Susanna sede Servizio Geologico Nazionale	Presidenza Cons.Min.
c3.1.6	Progetto per il recupero del complesso edilizio di S. Teodoro	Comune
c3.1.7	Recupero edilizio dell'edificio di via IV Novembre (Cinema Rialto) per sede degli Uffici del Programma per Roma Capitale e relativo Centro informazione	Presidenza Cons.Min.
c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini	Provincia
c3.1.9	Progetto per il superamento delle barriere architettoniche nel patrimonio edilizio IACP	i.a.c.p.
c3.1.10	Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia	Comune
c3.1.11	Recupero dell'edificio di via dei Prefetti	Provincia
c3.2.	<i>Interventi di rinnovo urbano</i>	
c3.2.1	Piano di recupero, riqualificazione e riuso della zona di Piazza Vittorio e del quartiere Esquilino: sottovia di collegamento tra viale Manzoni e viale Pretoriano	Comune
c3.2.2	Centro polifunzionale Esquilino aree ex Centrale del Latte e Caserme Sani e Pepe	Comune
c3.2.3.	<i>Recupero edilizio di:</i>	
c3.2.3.1	P.zza Vittorio e adiacenze	Regione
c3.2.3.2	S. Lorenzo	Regione
c3.2.3.3	Tiburtino III	Regione
c3.2.4	Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto	Regione

c3.2.5	Sistemazione di sei piazze storiche cittadine: p.zza Colonna, p.zza del Popolo, largo di Torre Argentina, p.zza della Repubblica, p.zza di Spagna, p.zza del Pantheon	Comune
c3.2.6	Sistemazione urbanistica di p.zza del Parlamento e realizzazione di un parcheggio sotterraneo	Camera Deputati
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione	Comune
c3.2.8	Recupero urbanistico dell'asse Caffarella - via Baronio per la utilizzazione di edifici dismessi per attrezzature pubbliche e private e riqualificazione ambientale del bordo della Caffarella e dell'area degli acquedotti Claudio e Felice	Comune
c3.2.9	Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica di trasformazione S. Paolo - via Ostiense con annessi uffici e laboratori	Enel
c3.2.10	Sistemazione generale area Basilica di S.Pietro	Comune
c3.2.11	Sistemazione generale area Basilica S.Paolo fuori le Mura	Comune
c3.2.12	Sistemazione generale aree ed itinerari Basiliche S.Maria Maggiore, S.Giovanni, S.Croce in Gerusalemme	Comune
c3.3.	<i>Risanamento e riqualificazione delle periferie</i>	
c3.3.1	Interventi di riqualificazione delle località: Torre Angela, Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro- Prima Porta, Casalotti -Montespaccato, Palmarola, Acilia - Dragona	Comune
c3.3.1.1	Ristrutturazione piazza Capelvenere "Casette Pater" Acilia	Comune
c3.3.1.2	Interventi di riqualificazione della località Bufalotta	Comune
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino, Corviale e Tor Bella Monaca	Comune
c3.3.3	Intervento di recupero del complesso di edilizia pubblica del Quarticciolo (IACP)	i.a.c.p.
c3.3.4	Realizzazione di dodici centri culturali integrati nelle Borgate: Ostia Lido, Torrecchia, Castelverde, Serpentara, La Storta, Morena, Tor Bella Monaca, San Basilio, Lucchina, Fidene, Dragoncello, Massimina	Comune
c3.3.5	Realizzazione di piazze nelle periferie (spazi sociali e servizi di quartiere)	Comune

c3.3.6. POSTE E TELECOMUNICAZIONI

c3.3.6.1	Centro di settore Roma - Torpignattara	Ente Poste
c3.3.6.2	Centro di settore Valmelaina	Ente Poste
c3.3.6.3	Centro di settore Ostia Ponente (sostituisce Stella Polare)	Ente Poste
c3.3.6.4	Centro di settore Grotta-perfetta	Ente Poste
c3.3.6.5	Centro di settore Torrevecchia	Ente Poste
c3.3.6.6	Rete telefonica nazionale in cavi a fibre ottiche Nodo di Roma	Ente Poste
c3.3.7	Localizzazione e realizzazione di cinquanta centri parrocchiali nelle periferie	Vicariato
c3.3.8	Realizzazione di dieci mercati rionali: Val Melaina, Torrino Sud, Dragoncello, Tor Tre Teste, via Locchi, via Appia, Vigna Murata, Tiburtino Sud, via Alberto da Giussano e via Casal Bertone	Comune
c3.3.9	Interventi di risanamento igienico sanitario: - adduttrice nord-ovest I lotto - collettore di Bravetta - collettore Pisana I tronco - collettore Pisana II tronco	Comune
c3.3.10.	Realizzazione di opere igieniche - reti di fognatura:	
c3.3.10.1	Reti di fognatura a Pantarelli (Anguillarese)	Comune
c3.3.10.2	Reti di fognatura a Via di Baccanello (Cesano)	Comune
c3.3.10.3	Reti di fognatura a Isola Sacra	Comune
c3.3.10.4	Reti di fognatura a Via Borghesiana	Comune
c3.3.10.5	Reti di fognatura a Casalone (Castel Verde)	Comune
c3.3.10.6	Reti di fognatura a Via di Vermicino (Finocchio)	Comune
c3.3.10.7	Reti di fognatura a Via Anagnina (Villa Senni)	Comune
c3.3.10.8	Reti di fognatura a Via Casal Morena (Centrone)	Comune
c3.3.10.9	Reti di fognatura a Via Acqua Vergine (Colle Mentuccia)	Comune

c3.3.10.10	Reti di fognatura a Via Appignano (Corcolle Est)	Comune
c3.3.10.11	Reti di fognatura a San Vittorino	Comune
c3.3.10.12	Reti di fognatura a Casal Salce	Comune
c3.3.10.13	Reti di fognatura a Via Ponte Ladrone	Comune
c3.3.10.14	Reti di fognatura a Vitinia	Comune
c3.3.10.15	Completamento reti esistenti zone "O"	Comune
c3.3.11	Risanamento ambientale del settore orientale di Roma e della zona contermina dei Castelli Romani: risanamento igienico dell'area dei Castelli Romani, recupero e salvaguardia dei laghi di Nemi e di Albano e recupero di subaffluenti del Tevere	Regione
c3.3.12	Allargamento stradale e costruzione fognature e gallerie di servizi: Circ.ni XVIII - XIX - XVI	Comune
c3.3.13	Realizzazione del Centro Agroalimentare	Comune
c3.3.14	Realizzazione a Tor Sapienza di un Parco attrezzato, di una struttura polivalente a carattere sportivo e musicale con annesso attività commerciali	cgil
c4.	Piano casa e Centri di accoglienza	
c4.1	Realizzazione di un programma di edilizia residenziale, sulle aree già destinate o da destinare a P.E.E.P., con interventi di recupero edilizio ed urbanistico, di riqualificazione della periferia e di rinnovo urbano, con la previsione di almeno 4.000 alloggi da destinare all'affitto.	Comune
c4.2	Realizzazione di cinque centri di accoglienza per gli immigrati	Regione
c5.	Interventi di aziende Concessionarie di Pubblici Servizi per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti tecnologiche e delle reti di servizio	
c5.1.	ITALGAS	
c5.1.1	Interventi di metanizzazione nelle borgate: Ara Nova, Boccea Km 10-12, Colle della Lite, Divino Amore, Falcognana, Fregene, Infernetto, Cesano Borgo, Isola Sacra (posa di 70.890 m. di rete gas - realizzazione di n. 4.593 installazioni)	Italgas
c5.1.2	Intervento di rialberature	Italgas

c5.1.3	Realizzazione di una fontana monumentale in periferia	<i>Italgas</i>
c5.1.4	Intervento cartografia computerizzata: realizzazione del progetto di massima e del software applicativo	<i>Italgas</i>
c5.2.	TELECOM	
c5.2.1	Interventi nel sottosuolo per polifere e cavi in fibra ottica	<i>Telecom</i>
c5.2.2	Installazione di armadi ripartilinee	<i>Telecom</i>
c5.2.3	Installazione di nuove cabine telefoniche di servizio pubblico	<i>Telecom</i>
c5.2.8	Nuove sedi per uffici: via C. Colombo, via Bono Cairoli (interventi inseriti nella delibera comunale nel paragrafo "nuovi edifici per centrali telefoniche")	<i>Telecom</i>
c5.3.	ENEL	
c5.3.1.1.1	Dorsali 150 Kv: - Roma Ovest-Cinecittà, - Roma Ovest-Magliana, - Roma Nord Tor Cervara, - Roma Sud-Magliana, - Roma Nord-Prati Fiscali	<i>Enel</i>
c5.3.1.1.2	Raccordi 150 Kv C.P.: Prati, Torpignattara, Cinecittà	<i>Enel</i>
c5.3.1.1.3	Raccordi 380 Kv stazione Rignano Flaminio	<i>Enel</i>
c5.3.1.1.4	Raccordi 150 Kv C.P. Primavalle	<i>Enel</i>
c5.3.1.1.5	Raccordi 380 e 150 Kv Stazione Roma Est	<i>Enel</i>
c5.3.1.2.1	Stazioni 380/220/150 Kv Roma Sud	<i>Enel</i>
c5.3.1.2.2	Stazione 380/220/150/60 Kv Roma Nord	<i>Enel</i>
c5.3.1.2.3	Stazioni 380/150 Kv Roma Ovest e Roma Est	<i>Enel</i>
c5.3.1.2.4	Stazione 220/60/20-8,4 Kv Tiburtina	<i>Enel</i>
c5.3.1.2.5	Stazione 380 Kv Rignano Flaminio	<i>Enel</i>
c5.3.1.2.6	Cabine primarie 150/20-8,4 Kv: Astalli, Porta Pia, S. Camillo, p.zza Re di Roma, Torpignattara, Prati, Prati Fiscali e Belsito	<i>Enel</i>

c5.3.1.2.7	Cabina primaria 150/20-8,4 Kv Primavalle	<i>Enel</i>
c5.3.1.2.8	Cabine di trasformazione media e bassa tensione:	<i>Enel</i>
	- . Circ. I n. 47 cab.	
	- . Circ. II n. 60 cab.	
	- . Circ. III n. 28 cab.	
	- . Circ. IV n. 12 cab.	
	- . Circ. V n. 9 cab.	
	- . Circ. VI n. 8 cab.	
	- . Circ. VII n. 1 cab.	
	- . Circ. VIII n. 27 cab.	
	- . Circ. IX n. 1 cab.	
	- . Circ. X n. 9 cab.	
	- . Circ. XI n. 1 cab.	
	- . Circ. XII n. 1 cab.	
	- . Circ. XIII n. 2 cab.	
	- . Circ. XIV n. 31 cab.	
	- . Circ. XV n. 9 cab.	
	- . Circ. XVI n. 10 cab.	
	- . Circ. XVII n. 68 cab.	
	- . Circ. XVIII n. 12 cab.	
	- . Circ. XIX n. 29 cab.	
	- . Circ. XX n. 43 cab.	
c5.3.1.3.1	Linee MT C.P. Astalli, Flaminia, Gianicolo, Magliana, Monte Mario, Ottavia, Parioli, Ponte Galeria, Prati, Prati Fiscali, S. Camillo, Primavalle Sira, Tevere Nord, Torvecchia, Vignaccia	<i>Enel</i>
c5.3.1.3.2	Linee MT Stazioni di trasformazione Cinecittà e S. Paolo	<i>Enel</i>
c5.3.2.1	Costruzione raggruppamenti ovest e nord: uffici e parcheggi	<i>Enel</i>
c5.3.2.2	Costruzione di otto sedi di agenzie: Nomentana, Prati, Tuscolana, Casilina, Aurelia, Portuense, Boccea, Fiumicino	<i>Enel</i>
c5.3.2.3	Costruzione di undici stazioni radioripetitrici necessarie al servizio elettrico della città di Roma: Colle Moretto, Pendenza, Monte Aguzzo, Monte Alto, Monte Petrella,	<i>Enel</i>

	Pizzo Prato Caselle, Leofreni, Campo Catino, Guadagnolo, Monte Cavo, Rocca di Cave	
c5.3.2.4	Costruzione del magazzino Roma Nord Centro di rifornimento regionale del Lazio	Enel
c5.3.2.5	Costruzione sede Centro Tor Pignattara per manutenzione impianti A.T.	Enel
c5.3.2.6	Ampliamento edificio per servizi via Carlo Veneziani-Magliana Vecchia	Enel
c5.3.2.7	Ristrutturazione edifici per servizi impianti di produzione di Castel Giubileo	Enel
c5.4.	ACEA	
c5.4.1	<i>Interventi estensione e potenziamento rete elettrica:</i>	
c5.4.1.1	Collegamento a 150 Kv Valcannuta-Casaletto in cavo EPR	Acea
c5.4.1.2	Collegamento a 150 Kv misto aereo, cavo EPR sottostazione Ponte Galeria-Casaletto (nuovo collegamento)	Acea
c5.4.1.3	Collegamento a 150 Kv misto aereo cavo EPR Flaminia-Forte Antenne, sostituzione con cavo EPR 150 Kv dell'esistente tratto in cavo 60 Kv	Acea
c5.4.1.4	Collegamento a 150 Kv Casaletto Magliana	Acea
c5.4.1.5	Collegamento a 150 Kv in linea aerea Roma Ovest (ENEL)-sottostazione Ponte Galeria II terna	Acea
c5.4.1.6	Collegamento 150 Kv in cavo EPR Forte Antenne-Castro Pretorio	Acea
c5.4.1.7	Collegamento a 150 Kv cavo EPR Laurentina-Tor di Valle	Acea
c5.4.1.8	Linea 150 Kv Flaminia-Monte Mario cavo EPR	Acea
c5.4.1.9	Smistamento sud	Acea
c5.4.1.10	Centro Magliana trasformazione a 150 Kv	Acea
c5.4.1.11	Centro Monteverde: nuovo centro a 150 Kv	Acea
c5.4.1.12	Centro Esquilino: nuovo Centro a 150 Kv	Acea
c5.4.1.13	Centro Prenestino: nuovo Centro a 150 Kv a servizio dello S.D.O.	Acea
c5.4.1.14	Cecchignola: nuovo Centro a 150 Kv	Acea

c5.4.1.15	Centro Tor Tre Teste: ampliamento a 150 Kv	Acea
c5.4.1.16	Centro Quirinale: ristrutturazione a 150 Kv	Acea
c5.4.1.17	Centro Bufalotta: ristrutturazione a 150/20/8.4 Kv	Acea
c5.4.1.18	Castel Fusano: ristrutturazione a 20/84 Kv	Acea
c5.4.1.19	Centro Capannelle: nuovo Centro a 150 Kv	Acea
c5.4.1.20	Rete elettrica di distribuzione a M.T e B.T (spese ricorrenti), nuove cabine di trasformazione di tipo normalizzato	Acea
c5.4.1.21	Costruzione nuove cabine e ricostruzione per adeguamento vecchie cabine di trasformazione compresi i relativi piccoli interventi sulle reti di M.T e B.T: Adeguamento alle correnti di cc. (unificazione 20 Kv)	Acea
c5.4.1.22	Cabine di fondo: adeguamento normativo	Acea
c5.4.1.23	Unificazione del livello di tensione della rete M.T a 20 Kv. Rete di distribuzione	Acea
c5.4.1.24	Unificazione del livello di tensione della rete M.T. a 20 Kv. Ristrutturazione cabine	Acea
c5.4.2.	<i>Interventi estensione e potenziamento rete idrica:</i>	
c5.4.2.2	COBIS: protezione igienica del lago di Bracciano; integrazioni ed ampliamento	Acea
c5.4.2.3	Progetto di interventi integrati sull'area di protezione delle risorse idriche del complesso idrogeologico A3; opere di fognatura e depurazione per i comuni dell'Alta Valle dell'Aniene ed a tutela igienica delle sorgenti dell'Acqua Marcia	Acea
c5.4.2.5	Utilizzazione nuove risorse: potenziamento e ristrutturazione captazioni acqua Marcia, sorgenti Treia e Pertuso	Acea
c5.4.2.6	Nuovo Acquedotto Marcio	Acea
c5.4.2.7	Acquedotto Treia	Acea
c5.4.2.8	Impianto di produzione d'acqua in contenitori	Acea
c5.4.2.9	Acquedotto Peschiera: ristrutturazione fontana di mostra	Acea
c5.4.2.10	Acquedotto Capore: fontane di mostra	Acea
c5.4.2.11	Add.Ottavia-nodo Valcannuta-Monteverde	Acea

c5.4.2.12	Add.Torrenova-EUR	<i>Acea</i>
c5.4.2.13	Add.EUR-Acilia	<i>Acea</i>
c5.4.2.16	Centro Prenestino	<i>Acea</i>
c5.4.2.17	Monte Mario: completamento serbatoio	<i>Acea</i>
c5.4.2.18	Zona E: completamento alimentatrici di zona	<i>Acea</i>
c5.4.2.19	Alimentatrici zone idriche H, A, Ed, P, R, 8,92	<i>Acea</i>
c5.4.2.22	Distribuzione idrica non potabile	<i>Acea</i>
c5.4.2.23	Schema idrico Le Cone: indagini e ricerche	<i>Acea</i>
c5.4.2. 25	Telecontrollo depuratori e impianto di sollevamento fognatizi	<i>Acea</i>
c5.4.3.	<i>Depurazione delle acque:</i>	
c5.4.3.1	Trattamento centralizzato e smaltimento integrato dei fanghi di depurazione	<i>Acea</i>
d1.	Nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente:	
d1.1	Ulteriore adeguamento di tratti del G.R.A. a 3 corsie per ogni senso di marcia	<i>Anas</i>
d1.2	Ampliamento di parte dell'autostrada Roma-Fiumicino a 3 corsie per ogni senso di marcia	<i>Anas</i>
d1.3	Realizzazione svincolo via Tintoretto- via Laurentina	<i>Comune</i>
d1.4	Costruzione via Trionfale bis, da via Casal del Marmo al G.R.A.	<i>Comune</i>
d1.5	Viabilità a servizio della fermata F.S. di Villa Bonelli	<i>Comune</i>
d1.6	Raccordo viario tra Borgata Fidene e via Salaria con cavalcavia sulla linea ferroviaria Roma-Chiusi	<i>Comune</i>
d1.7	Collegamento Borgata Fidene tra p.za Vocazionisti e via degli Artigiani - Asse Interquartiere Castel Giubileo - Bufalotta	<i>Comune</i>
d1.8	Via di Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi: I e II lotto	<i>Comune</i>
d1.9	Allargamento via Boccea, via Pineta Sacchetti	<i>Comune</i>

d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana - Autostrada Roma-Fiumicino	Comune
d1.11	Raddoppio della via Laurentina da via Campanile al G.R.A.	Comune
d1.12	Viale di collegamento viale Romanisti-Cinecittà est	Comune
d1.13	Costruzione sottovia in via di Torrevecchia sottopassante la linea ferroviaria	Comune
d1.14	Attrezzature di svincolo via C. Colombo tra p.za Navigatori e Casal Palocco	Comune
d1.15	Allargamento sulla via Portuense di un sottopassaggio in corrispondenza della linea ferroviaria Roma-Pisa	Comune
d1.16	Arteria alternativa al G.R.A. lato ovest: I e II lotto	Comune
d1.17	Raddoppio della via Olimpica tratto p.le Maresciallo Giardino e via Colli della Farnesina	Comune
d1.18	Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A.	Provincia
d1.19	Adeguamento S.P. tratto Selva dei Cavalieri - Vallericca	Provincia
d1.20	Adeguamenti parziali delle SS1, SS2, SS3, SS4, della via Pontina, via Claudia Braccianese	Anas
d1.21	Svincoli Km 18 via Appia	Anas
d1.22	Unificazione sede SS8 e SS8bis tra i Km 12 e 24	Anas
d1.23	Costruzione variante Cecchina SS207 (Nettunense)	Anas
d1.24	Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi	Comune
d1.25	Tangenziale Orientale	Comune
d1.26	Collegamento Olimpica -Pineta Sacchetti	Comune
d2.	Sistemi di raccordi intermodali (parcheggi, autoporti)	
d2.0	Indagini, rilievi e progettazioni nodi di scambio, connessioni con metropolitane e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense	Comune
d2.1	Programma Parcheggi: Ostia Lido Centro Ostia Antica	Comune

Ostia Stella Polare
Garbatella 2
Muratella
G.B. de la Saalle
p.za Melozzo da Forlì
via Galati
via Marsala,
via Bergamini
via Giordani
via Saturnino
via G.R. Cubastro
p.le Medaglie d'Oro
via R. Malatesta
via B. Alimena
via Stazione Prenestina
via del Serafico
largo Val Santerno
via Val Di Sangro
via L.Da Vinci
p.zza Cola Di Rienzo
via F.Gullo
via Bonfante
via Balabanoff

d2.1.1. Costruzione parcheggi di scambio:

Comune

Villa Bonelli
Vitinia1
La Storta
Ostia Lido Nord
Arco di Travertino
Osteria del Curato
Magliana

d2.2	Programma Parcheggi	Provincia
d2.3	Parcheggio stazione F.S. Muratella tratto della Magliana e sottopasso	Comune
d2.4	Autoporto Ponte Galeria	Comune
d2.5	Autoporto Bufalotta (soppresso con delibera C.R.C. n.12/97)	Comune
d3.	Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità	
d3.1	Studi e progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere: I lotto	Comune
d3.2	Progettazione e prima realizzazione opere idrauliche per la navigabilità del Tevere, della sua portualità tra Castel	Ministero ll.pp.
d3.3	Progettazione del Porto di Fiumicino (Isola Sacra)	Comune
d4.	Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio	
d4.1.	<i>Ferrovie dello Stato e stazioni ferroviarie:</i>	
d4.1.1	Linea di gronda-orientale	F.S. S.p.A.
d4.1.2	Raddoppio linea Prenestina-Guidonia e La Storta- S.Pietro	F.S. S.p.A.
d4.1.3	Completamento linea di cintura S. Pietro - Vigna Clara - Tiburtina	F.S. S.p.A.
d4.1.4	Adeguamento e razionalizzazione impianti ferroviari delle stazioni: Termini, Tiburtina, Ostiense, Trastevere, Prenestina e S. Lorenzo	F.S. S.p.A.
d4.1.5	Impianti merci di Settebagni	F.S. S.p.A.
d4.1.6	Riqualficazione e valorizzazione stazioni: Termini, Tiburtina, Trastevere, Ostiense, S. Pietro, Quattro Venti, Casilina, Prenestina, Vigna Clara e Tor di Quinto	F.S. S.p.A.
d4.1.7	Stazione Termini: impianto di un moderno apparato centrale	F.S. S.p.A.
d4.1.8	Realizzazione di una nuova coppia di binari tra stazione Tiburtina e stazione Smistamento con nuova fermata a Nomentana	F.S. S.p.A.
d4.1.9	Quadruplicamento Casilina-Ciampino, ristrutturazione della stazione Casilina	F.S. S.p.A.
d4.1.10	Nuova linea ad alta velocità (A.V.) Roma-Napoli e connesse modifiche degli impianti esistenti	F.S. S.p.A.

d4.1.11	Impianto dinamico polifunzionale per il sistema A.V. per stazione Smistamento	F.S. S.p.A.
d4.1.12	Linea di collegamento Termini-Smistamento per materiale A.V.	F.S. S.p.A.
d4.1.13	Costruzione stazione Villa Bonelli	Comune
d4.2.	Metropolitane:	
d4.2.1	Progettazione preliminare metropolitane linee B-D-F-G-L - Linee metropolitane A e B : progettazione, potenziamento ed ammodernamento, con particolare riguardo al nodo di Termini ed alla diramazione linea B	Comune
d4.2.2	Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in Consiglio Comunale (Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca) e metropolitana al servizio del comprensorio dello S.D.O. di Centocelle-Torrespaccata, fino all'arco di Travertino con percorso da verificarsi nel Piano-programma delle infrastrutture di trasporto previsto nell'ambito del Progetto Direttore dello S.D.O. ⁽⁶⁾	Comune
d4.2.3	Nodi di scambio	Provincia
d4.2.4	Sistemi ettometrici (Metro B-Policlinico)	Comune
d4.2.5	Metropolitana Linea B diramazione Bologna-Montesacro	Comune
d4.2.6	Metropolitana Linea G :tratto Grano-S.Giovanni	Comune
d4.2.7	Adeguamento Linea A metropolitana: impianto illuminazione.	Comune
d4.2.8	Linea metropolitana S.Giovanni-Musei Vaticani	Comune
d4.2.9	Linea metropolitana Eur- Spinaceto-Tor dei Cenci	Comune
d4.3.	Integrazione del servizio del trasporto pubblico in superficie:	
d4.3.1.1	Potenziamento del tratto Pantano-Grotte Celoni-Grano (Torre Spaccata)	Cotral
d4.3.1.2	Potenziamento della ferrovia Roma-Lido di Ostia	Cotral
d4.3.1.3	Potenziamento della linea p.le Flaminio - Civita Castellana - Viterbo	Cotral

(6) vedi anche intervento a1

d4.3.2	Potenziamento Tramvia via Prenestina	Comune
d4.3.3	Realizzazione Tramvia v.le Togliatti da Cinecittà a Ponte Mammolo	Comune
d4.3.4	Realizzazione Unilinea Nomentana (filobus)	Comune
d4.3.5	Installazione di cabine e pensiline alle fermate ATAC	Atac
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria	Comune.
d4.3.7	Nuove Linee Tranviarie	Comune
d5	Sistemi di gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi	Comune
e1.	Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei	
e1.1	Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il III Polo Universitario a Santa Maria della Pietà ed a Valco S. Paolo-Ostiense	Terza Università
e1.2.	Università di Tor Vergata:	
e1.2.1	Completamento delle Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico, Economia Commercio e Scienze M.F.N.	Università Tor Vergata
e1.2.2	Realizzazione delle Facoltà di Ingegneria, Lettere e Filosofia e Giurisprudenza	Università Tor Vergata
e1.2.3	Realizzazione dei servizi generali di Ateneo e di una struttura polivalente a carattere museografico	Università Tor Vergata
e1.3	Università La Sapienza - Istituto Superiore di Sanità (protocollo d'intesa)	m.u.r.s.t. (7)
e1.4.	Consiglio Nazionale delle Ricerche:	
e1.4.1	Completamento del complesso dell'Istituto di Medicina Sperimentale e Ciclotrone a Tor Vergata	c.n.r.
e1.4.2	Costruzione della Biblioteca Scientifica Nazionale a Tor Vergata	c.n.r.
e1.5.	LUISS	
e1.5.1	Restauro del complesso della sede di via Pola	Luiss

e1.5.2	Realizzazione della nuova sede di via Parenzo (adeguamento funzionale dell'ex Istituto dei Ciechi)	Luiss
e2.	Qualificazione di centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza:	
e2.1.	Realizzazione di poli tecnologici:	
e2.1.1	Parco scientifico tecnologico nell'area industriale Tiburtina	Comune
e2.1.2	Area Ricerca nel comprensorio di Tor Vergata	Comune
e2.1.3	Parco industriale tecnologico nell'area industriale di Castel Romano	Comune
e2.1.4	Business Innovation Center in località Morena-Gregna S. Andrea	Comune
e2.1.5	Business Innovation Center nell'istituto professionale Giorgi in via Collatina .	Provincia
e2.1.6	Ristrutturazione e realizzazione di strutture per attività tecnico-scientifiche e formative a Castel Romano	Centro Sviluppo Materiali
e3.	Realizzazione di nuove strutture per la cultura:	
e3.1.	Strutture per lo spettacolo:	
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio - Villa Strohl Fern	Comune
e3.1.2	Realizzazione di un Parco della Musica per spettacoli di vasto richiamo	Comune
e3.1.3	Ristrutturazione del Teatro dell'Opera	Comune
e3.1.4	Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni estive del teatro dell'Opera	Comune
e3.2.	Nuovi spazi museali, espositivi e per l'informazione:	
e3.2.1	Realizzazione del Museo della Scienza e della Comunicazione scientifica nell'area dell'Università di Tor Vergata	Comune-Provincia-Regione-Univ.Tor Vergata

e3.2.2	Realizzazione della Casa della Città nel complesso edilizio di via F. Crispi (spazio espositivo e annessa sala conferenze e informazione ai cittadini)	Comune
e3.2.3	Realizzazione del Museo dell'Energia a Tor di Quinto	Enel
e3.2.4	Realizzazione della sede dell'Associazione della Stampa Romana a Villa Torlonia	Comune
f1.	Costituzione di un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione:	
f1.1	Realizzazione del Polo europeo dello spettacolo e della comunicazione a Cinecittà	Comune e.g.c.(8)
f1.2	Ristrutturazione di due teatri di posa	c.s.c. (9)
f1.3	Ristrutturazione di edifici per la Cineteca per le pellicole infiammabili	c.s.c.
f1.4	Sistemazione organica delle varie sedi RAI sul territorio cittadino e realizzazione del Parco del Tevere Nord	Comune RAI
f1.5	Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un Centro multimediale	Comune
f2.	Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo, anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti:	
f2.1	Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo (C. Colombo-EUR) sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore	Comune
f2.2	Ristrutturazione ed adeguamento alle norme prevenzioni ed infortuni del Palazzo dei Congressi	Ente Eur
f2.3	Adeguamento e realizzazione, per esigenze congressuali, delle strutture di servizio nel palazzo dello Sport	Ente Eur
f2.4	Completamento volumetria esistente dell'Istituto Massimo	Ente Eur
f2.5	Ristrutturazione del Palazzo della Civiltà Italiana ed adeguamento alle norme	Ente Eur

(7) Ente Gestione Cinema

(8) Centro Sperimentale Cinematografia

f2.6	Ristrutturazione quattro edifici a p.zza G. Marconi	<i>Ente Eur</i>
f2.7	Casina delle Rose: restauro e realizzazione di sede espositiva e museale	<i>Comune</i>
g1.	Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali:	
g1.1	Acquisizione area per realizzazione della nuova sede del Liceo Chateaubriand in località Acquafredda	<i>Min.Finanze</i>
g1.2	Restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri	<i>Min.bb.cc.</i>
g1.3	Realizzazione Pontificio Collegio Internazionale "Maria Mater Ecclesiae" in località La Torretta (via Aurelia)	<i>Stato Città Vaticano</i>

ALLEGATO 3

**MONITORAGGIO INTERVENTI
SOPRINTENDENZE STATALI**

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Soprintendenza per i beni archeologici di Roma

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE

RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b.1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico.											
b.1.2.14. Museo Nazionale Romano											
b.1.2.14.0	Palazzo ex Massimo	B.C.S.A.R.	D.M. 18/11/1993	Ristrutturazione edificio su via Amendola	10.500	7.533	1.968				
			D.M. 7/4/94		4.500	596	322				
			D.P.C.M. 29/5/95	Completamento impianti; integrazioni relative all'allestimento; completamento spostamenti opere d'arte	800	397	374				
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione	300	260				16.100	2.664
b.1.2.14.1	Somme a disposizione per l'acquisto di attrezzature tecniche e scientifiche per gli interventi da eseguirsi con il personale interno	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992		400	400	400			400	400
b.1.2.14.2	Palazzo Altompe	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Opere necessarie all'apertura al pubblico del museo: adeguamento biglietteria, montaggio ascensore e passerelle in ferro per la visita delle aree scavate, finiture sale della collezione egizia, della cappella e della sacrestia	10.600	10.600	10.600				
			D.P.C.M. 29/5/95		300	300	300				
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione	400	400	340			11.300	11.240
b.1.2.14.3	Complesso Cripta di Balbo	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro e allestimento	3.000	3.000	2.914	74,00			
			D.P.C.M. 29/5/95	Restauro dei fabbricati ponteggianti prospicienti via Botteghe Oscure	1.000	1.000	1.000				

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA						NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
			D.P.C.M. 5/11/96	Restauro fabbricati su via Botteghe Oscure	1.000					5.000	3.914
b.1.2.14.4 Complesso Terme Diocleziane:											
b1.2.14.4.0	Terme di Diocleziano	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzioni, sistemazioni	300	265				300	0
b1.2.14.4.1	Restauro materiali, rifiniture, allestimenti	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992		600	376	376	224,00		600	376
b1.2.14.4.2	Arredo uffici, biblioteca, archivi	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Arredo uffici	600	600	600			600	600
b1.2.14.4.3	Allaccio sistema informatico	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Allaccio sistema informatico museo nazionale romano - Palazzo Massimo-Palazzo Altemps	300	300	287	13,00		300	287
b1.2.14.4.4	Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Imballaggio e trasporto materiali vari	1.500	1.500	1.500			1.800	1.525
b1.2.14.4.5	Sale Capolavori	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Imballaggi, spostamenti, trasporti	300	123	25			2.700	2.455
			D.M. 1/3/1992	Lucernari, finiture, impianto riscaldamento ed elettrico, pavimentazione, integrazioni, lavori vari di ristrutturazione	1.950	1.950	1.935	15,00	I lavori sono stati intrapresi con i fondi della L. 92/81		
b1.2.14.4.6	Farnesina	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 29/5/95	Completamento opere murarie, ristrutturazioni, rifiniture e allestimento Dipartimento Epigrafico	750	661	520			650	329
			D.M. 1/3/1992	Sistemazione strutture esistenti, consolidamento solai	350	350	329		La richiesta di 2.250 con prende anche l'intervento Medagliere b.1.2.14.4.7		
			D.P.C.M. 5/11/96	Zona della Farnesina: valorizzazione, funzionalizzazione finalizzata all'allestimento per l'esposizione e per gli ambienti di servizio per il pubblico	300	250					

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE												
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA						NOTE	TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min		Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min	
b1.2.14.4.7	Zona Medagliere	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Verifiche statiche, consolidamento solai, infissi, demolizioni, sistemazione ambienti	400	400	394	6,00	La richiesta di 2.250 con prende anche l'intervento Farnesina b.1.2.14.4.7	550	394	
			D.P.C.M. 5/1/1996	Zona ex Medagliere: consolidamenti, ristrutturazioni, inizio opere impiantistiche	150							
b1.2.14.4.8	Chiostro Ludovisi	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Copertura provvisoria e ponteggi, sostituzione piccola e grande orditura, rifacimento copertura	400	400	366	13,00				
			D.P.C.M. 5/1/1996	Chiostro Ludovisi: prosecuzione consolidamento strutturale	200	163	23			600	389	
b1.2.14.4.9	Oleone	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Bonifica e sistemazione ambienti olearie compreso spondero di materiali ex museo delle cere	450	414	410	4,00		450	410	
b1.2.14.4.10	Sistemazione aree libere all'interno delle recinzioni del complesso (su p.zza dei Cinquecento, via Einaudi, via Cernaia, via Parigi)	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione e completamento recinzione zona via Cernaia, p.zza delle finanze	500	494	494	6,00		500	494	
b1.2.14.4.11	Chiostro Michelangelo	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Completamento statico delle volte del grande chiostro mediante inserimento di elementi metallici attivi, manutenzione straordinaria	1.050	1.050	995	55,00				
			D.P.C.M. 5/1/1996	Chiostro di Michelangelo: funzionalizzazione, valorizzazione, allestimento	200	187	34			1.250	1.029	
b1.2.14.4.12	Impianti tecnici e frigoriferi	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero e predisposizione alimentazione per torre elevata	600	600	556					

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min		
b1.2.14.4.13	Impianti elettrici	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 29/5/95	Adeguamento impianti del Chiostro di Michelangelo, impianti di sicurezza e condizionamento; adeguamento impianti del dip. Epigrafico delle grandi Aule e dell'ingresso al Museo	600	600	590		1.200	1.146
b1.2.14.4.14	Somma a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, ecc.)	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Adeguamento alle normative, potenziamento delle linee esistenti, manutenzione	300	300	279		300	279
			D.P.C.M. 29/5/95	Didattica, Dotazioni bibliografiche	200	200	200		400	200
				Didattica, divulgazione scientifica	200	52				
b.1.6 Restauro e manutenzione di complessi archeologici del Centro Storico:										
b1.6.0	Centro storico: monumenti, complessi, beni mobili demaniali.	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	500	382			500	0
b1.6.1	Somma a disposizione per interventi per la valorizzazione scientifica dei beni demaniali mobili ed immobili	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Pronto intervento, scoperte fortuite di urbanizzazione nel centro storico	600	600	560	20,00		
			D.P.C.M. 29/5/95	Interventi urgenti, manutenzione, adeguamento e fruizione del centro storico e suburbio	500	384	425		1.100	985

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE

RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE ANNESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.6.2.1	Antiquario Palatino: restauro e trasporto materiali archeologici	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro e trasporto per allestimento antiquario palatino, recinzioni, pavimentazioni esterne, opere di sicurezza	500	480	480	20,00	Lotto completato	500	480
b1.6.2.2	Recinzioni, pavimentazioni esterne	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Recinzioni	500	480	480	20,00	Lotto completato	500	480
b1.6.2.3	Opere di sicurezza, sistemazione locali	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Opere di sicurezza - sistemazione locali	450	450	423	27,00	Lotto completato	450	423
b1.6.2.4	Allestimento museale	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Allestimento museale	500	500	453	47,00	Lotto completato	500	453
b1.6.2.5	Somme a disposizione per interventi di valorizzazione sulla Biblioteca Palatina	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Interventi di valorizzazione	400	400	285				
			D.P.C.M. 29/5/95	Incremento bibliografico	100	100	100				
			D.P.C.M. 5/1/96	Incremento bibliografico	200	200	48			700	433
b1.6.2.6	Casa dei Grifi: bonifica, sistemazione, ripristino piani età imperiale	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Realizzazione solaio in struttura lamellare e protezione affreschi, bonifica e sistemazione	900	897	879		Lotto completato	900	879
b1.6.2.7	Biblioteche di Augusto: liberazione strutture da interno e protezione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Liberazione strutture da interno e protezione	300	300	287	13,00		300	287
b1.6.2.8	Zona Severiana: restauro, sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemaz. strutture versante S. Gregorio e restauro conservativo	500	500	500			500	500
b1.6.2.9	Pendici del Palatino prospicienti via dei Cerchi e sotto S. Anastasia: consolidamento e restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Bonifica, consolidamento, restauro	300	300	172	20,00		300	172
b1.6.2.10	Area del Sottiziano: completamento, sistemazione dell'area	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Completamento sistemazione	130	130	124	6,00	Lotto completato	130	124
b1.6.2.11	Donus Tiburtina: sistemazione del Bastione prospiciente il Campidoglio, sistemazione dello scavo presso le Uccelliere	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro bastione.	700	700	680	5,00		700	680

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min		
b1.6.2.12	Criptoparco Magazzini dei materiali marmorei: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione e restauro per allestimento magazzini materiali marmorei	50	50	50			50
b1.6.2.13	Area tra la via Sacra e la via Nova: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Prosegu. indagine archeologica, valorizzazione e recupero area	400	400	399	1,00		400
b1.6.2.14	Area della Vigna Barberini: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Indagine archeologica, consolidamento e sistemazione	500	500	475	5,00		500
b1.6.2.15	Area tra i templi di Saturno e della Concordia: scavo, sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Scavi archeologici e sistemazione area	600	600	570			600
b1.6.2.16	Tempio di Saturno: completamento e restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro delle parti in elevato del tempio, sistemazione area	390	390	377	13,00		390
b1.6.2.17	Tempio dei "Castori": completamento stilobate	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro e risanamento conservativo dello stilobate e del basamento	350	350	333	17,00		350
b1.6.2.18	Colonna di Foca: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Miglioramento statico del capitello	10	10	10		Lotto completato	10
b1.6.2.19	c.d. Tempio di Romolo: cerchiatura volte	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Demolizione della volta interna, restauro superfici lapidee, affreschi, portale in bronzo	600	600	574	26,00		600
b1.6.2.20	Basilica di Massenzio: consolidamento, restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolid. dell'impianto di copertura delle strutture antiche degli ambienti ipogei	500	500	495	5,00		500
			D.P.C.M. 5/1/96	Prime opere di indagine archeologica, studi statici, restauro finalizzati alla riapertura dell'accesso al pubblico da via dei Fori Imperiali	1.000					1.500
b1.6.2.21	Tempio di Venere e Roma: sistemazione e recinzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione area verde	700	700	683	17,00		700
b1.6.2.22	Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione, adeguamento, recinzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Lavori di manutenzione del complesso	1.750	1.750	1.700	50,00		1.500
			D.P.C.M. 29/5/95	Manutenzione	1.500	1.034	660			700

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.6.2.23	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai)	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione del complesso, adeguamenti	500	500			3.750	2.360
			D.M. 1/3/1992		800	800	734	66,00		
			D.P.C.M. 29/5/95	Acquisto materiali	200	200	200			
			D.P.C.M. 5/11/96	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per interventi da eseguirsi con personale interno (restauratori, tecnici, operai)	200	200	131		1.200	1.065
b1.6.3	Colosseo: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione, restauri, adeguamenti	2.000	2.000	1.922	78,00	2.000	1.922
b1.6.4	Meta Sudante e strutture Neroniane: scavo, restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, indagine archeologica,	300	300	293	7,00		
			D.P.C.M. 29/5/95	sistemazione: restauro fontana monumentale	100	100				
b1.6.5	Domus Aurea: restauro, adeguamento	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Scavo, restauro, sistemazione, manutenzione	100				500	293
			D.M. 1/3/1992	Restauro, adeguamento funzionale	290	282	282	6,00		
			D.P.C.M. 29/5/95	Restauro, adeguamento funzionale, controllo delle volte e restauro affreschi	300	249	112			
			D.P.C.M. 5/11/96	Controllo stabilità delle volte	500				1.090	394
b1.6.6	Terme di Caracalla: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione, opere murarie	600	600	593	7,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE

RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.6.7	Circo Massimo: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 29/5/1995	Messa a norma dorsale impianto elettrico e manutenzione del complesso	500	492	492	8,00			
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione, restauro, adeguamenti	500	424	242		1.600	1.327	
			D.M. 1/3/1992	Consolidamento lesioni cniciclo, documentazione scientifica	300	300	294	6,00	300	294	
b.1.6.8. Monumenti Lapidei:											
b1.6.8.1	Colonna Traiana: opere di protezione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro scala interna, completamento documentazione	480	480	460	20,00		480	460
b1.6.8.2	Colonna Marco Aurelio: opere di protezione e recinzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Recinzione e restauro scala interna	300	300	254	46,00		300	254
b1.6.8.3	Templi Rotondo e Rettangolare del Foro Doario: restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro copertura lignea e consolid. colonnato marmo, manutenzione	480	480	471	9,00			
b1.6.8.4	Piramide di Caio Cesario: adeguamento impianti	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Completamento del restauro delle coperture lignee	285	285	217		765	688	
			D.M. 1/3/1992	Studio strutturale, scavo archeologico, manutenz. e sistemaz. area archeologica	250	250	250		250	250	
			D.M. 1/3/1992	Consolidamento strutturale, copertura, protezione superfici, recinzione definitiva	350	350	342	8,00			
b1.6.8.5	Arco di Gallieno: completamento del restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Protezione, recinzione	160				510	342	
b1.6.8.6	Arco di Settimio Severo: completamento del restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro superfici marmo	930	798	308	132,00	930	308	
b1.6.8.7	Arco di Costantino: manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro superfici	200	200	200		200	200	
b1.6.8.9	Acquedotto Celimontano: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro murature esterne	100	100	99	1,00	100	99	

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.6.10	San Lorenzo in Lucina: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/2/1992	Lavori sistemazione scavi	40	40	38	2,00	40	38
b1.6.11	Strutture portuali Lungolevere Testaccio: tutela	B.C.S.A.R.	D.M. 1/2/1992	Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso archeologico	250	250	242	8,00	250	242
b1.6.12	Testaccio, Porticus Aemilia: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/2/1992	Conservazione strutturale	50	50	42	8,00	50	42
b1.6.13	Teatro di Marcello: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/2/1992	Consolidamento e restauro facciata, murature interne dei fornic	1.900	1.900	1.773		1.900	1.773
b1.6.14	Celso, biblioteca di Agapio: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/2/1992	Restauro e ristruttur. sistemazione area e recinzione	230	226	226	4,00	230	226
b1.6.15	Aventino, Via Alberto Magno (area di S. Alessio): indagini, sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/2/1992	Indagine di scavo archeologico	400	400	480	10,00	400	480
b1.6.16	Beni mobili non statali: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/2/1992	Restauro della collezione di sculture antiche	200	200	197	3,00	200	197
b1.6.17	Beni antichi sotto S. Ambrogio: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/2/1992	Sistemazione scavi archeologici	10	10	10		10	10
b1.6.18	Resti del carcere Mamertino Tulliano (sotto S. Giuseppe dei Falegnani): indagini, sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/2/1992	Indagine archeologica	150	150	132	18,00		
b1.6.19bis	Complesso archeologico di S. Croce in Gerusalemme	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Indagini, sistemazione	335	335			485	132
				Manutenzione adeguamenti, spostamenti, allestimenti	400	307	153		400	153
b.1.7. Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro storico:										
b1.7.0	Suburbio, monumenti, complessi, beni mobili demaniali	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	600	263			600	0
b1.7.1	Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/2/1992	Manutenzione parco e consolidamento murario	100	100	96	4,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln	
			D.P.C.M. 29/5/1995	Manutenzione	50	46	46	4,00			
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione e manutenzione del verde	100	82	55				250 197
b1.7.2	Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salaria: adeguamenti, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione II piano, impianti elettrici, idrico e fognario	100	98	83	17,00			100 83
b1.7.3	Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, consolidamento, documentazione	400	350	117				400 117
b1.7.4	Via Prenestina, Gabii: restauro e manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro torre, sistemazione area archeologica	1.000	1.000	995	5,00			1.000 995
b1.7.5	Via Latina, Ipogeo di Trebio Giusto: adeguamento all'esterno	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Opere urgenti di conservazione, adeguamento e allestimento accesso	300	150	137	163,00			300 137
b1.7.6	Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, adeguamento, conservazione e sistemazione	300	300	283	17,00			
			D.P.C.M. 29/5/95	Interventi di restauro alla tomba dei Valeri; manutenzione impianti	150	125	125				450 408
b1.7.7	Via Latina, Villa dei Sette Bassi: manutenzione, recinzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Recinzione e pronto intervento	300	275	258	42,00			300 258
b1.7.8	Via Latina, Acquedotti Claudio e Alessandrino: interventi, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione, revisione, restauro di un tratto dell'acquedotto	200	200	186	7,00			200 186
b1.7.9	Via Ardeatina, via Grottaferatta, strada antica e monumenti: adeguamenti	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, sistemazione, documentazione	100	100	95	5,00			100 95
b1.7.10	Via Laurentina, abitato e necropoli: loc. Acqua Accesa: manutenzione, tutela in vista della costituzione del Parco	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, sistemazione, documentazione	200	200	183	17,00			200 183

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.7.11	Siti di interesse pre-protodotico: scavo, restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, sistemazione strutture murarie	400	400	400		400	400
b1.7.12	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Scavo archeologico, restauro confine antiche	450	450	403	47,00		
			D.P.C.M. 29/5/1995	Completamento scavo, restauro e inizio sistemazione allestimento museale	800	800	789		1.250	1.192
b1.7.13	Via Trionfale, Ipogeo degli Ottavi	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro	20			20,00	20	0
b1.7.14	Via Flaminia, Villa di Livia	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione, protezione, sistemazione	320	315			320	0
b1.7.15	Via Latina, Vasca monumentale V.C. Baronio	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro, copertura sistemazione	350	155			350	0
b1.8	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Valorizzazione verde	2.000	2.000	1.981	19,00		Lavori eseguiti per £ 1.060 al 12.02.93
	Villa Pamphili, Santuario Sifiano, Piramide di Ceto Cesio, Tombe di via Latina		D.P.C.M. 29/5/95	Manutenzione, valorizzazione verde	800	791	748			

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				NOTE	TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b.1.1.1 Interventi di restauro opere d'arte del patrimonio dell'Ente EUR e loro conservazione:										
b1.9	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione dei parchi, dei giardini e delle aree a verde	800	745	465		3.600	3.194
					600	600	555	43,00	600	555
b.2. Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco del Foro:										
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Risanamento funzionale casale, consolidamento e restauro acquedotto Quintili, restauro conservativo della tomba e casello	2.000	2.000	1.932	68,00		
			D.P.C.M. 29/5/95	Villa dei Quintili, casale: restauro ed adeguamento impianti	600	533	251		3.600	2.183
			D.P.C.M. 5/11/96	Opere a completamento degli assetti tecnico-funzionali del casale	1.000	1.000			3.193	0
b4.1	Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel Centro Storico	B.C.S.A.R.	Delibera n. 8/97 16/7/97	Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel Centro Storico	3.193					
TOTALI					92.443	76.134			92.443	61.725

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b.1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico.										
b.1.1. Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone di interesse storico.										
b.1.1.2	Chiesa del Gesù	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Risanamento coperture (ulimazione copertura cupola ed inizio copertura navata)	1.000					
			D.M. 18/11/1993	Continuazione risanamento coperture (ulimazione copertura cupola ed inizio copertura navata)	800					
			D.M. 7/4/94	Completamento bonifica coperture, compresa cupola e relativo restauro del tamburo	1.000				2.800	0
b.1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetto laterale sinistro	600	600	600			
			D.M. 18/11/1993	Restauro transetto	400		371		1.000	971
b.1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolidamento tamburo	800	800	757	22,73		
			D.M. 7/4/94	Completamento restauro tamburo e cupola	750					
			D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	900				2.450	757
b.1.1.11	Chiesa S. Maria del Popolo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento delle fondazioni	700	700	695	5,00		
			D.P.C.M. 29/5/95	Opere di consolidamento delle sottofondazioni - Proseguimento della revisione delle coperture - Installazione di impianto antintrusione	900				1.600	695
b.1.1.12	Chiesa S. Gregorio al Celio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro coperture e prospetti esterni, rifacimento tetto	400	400	380	20,60	400	380

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
bl.1.13	Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetti esterni	400	400	376	24,00	400	376
bl.1.14	Chiesa S. Maria degli Angeli	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Riparifica coperture e consolidamento strutture cappelle laterali	300	300	300			
				Completamento restauro arie ed inizio restauro aggrasia e zona presbiteriale	900	900	850			
			D.M. 18/11/1993	Compl. rev. coperture e restauro paramenti murari	1.000	1.000	1.000		2.200	2.150
bl.1.15	Chiesa S. Sabina (Chiostro)	D.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	1 lotto: restauro delle coperture dell'abside adiacente al chiostro - II lotto: restauro cappella Elici	200	200	196	3,81		
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento e restauro del chiostro e del Nasticci	200	200	186		400	382
bl.1.16	Chiesa S. Silvestro in Capite	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetti e rifacimento coperture edificio angolo e restauro e consolidamento prospetto principale	400	400	342			
			D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500				900	342
bl.1.17	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro	1.000	1.000	539		1.000	539
bl.1.18	Chiesa S. Maria sopra Minerva	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro del prospetto laterale e dei letti	900	1.000	921	79,00		
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento e restauro del prospetto laterale e di copertura	300	300	300		1.200	1.221
bl.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro delle coperture e del prospetto del portico	1.000	1.000	935	65,00		
			D.M. 18/11/1993	Riqualificazione e valorizzazione della Chiesa di S.M. in Trastevere - Tetti (navata da e campanile)	300	300	300			

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
			D.P.C.M. 29/5/95	Consolidamento e restauro degli interni riguardanti: riprese intonaci, coloriture navate, consolidamento archi di accesso alle cappelle e degli elementi decorativi in marmo	600	600	317		1.900	1.552
b1.1.20	Chiesa SS. Nome di Maria	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolidamento cupola, dei prospetti e dei gruppi marmorei - Restauro prospetti laterali, revisione intonaci, integgiatura pareti restauro finestroni	700	700	700			
			D.M. 18/11/1993	Restauro intonaci e affreschi - Deumidificazione delle murature esterne - Murature laterali	300		282		1.000	982
b1.1.21	Chiesa S. Maria dei Miracoli	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro cupola e lanterna, facciate laterali e del campanile	700	700	675			
			D.M. 18/11/1993	Restauro facciata laterale su via del Corso e su via Ripetta	300	300	201		1.000	876
b1.1.22	Chiesa S. Maria in Montesanto	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro del campanile e dei prospetti del tamburo - Restauro delle finestre in ferro - Restauro della cupola e della lanterna - Restauro delle andree	700	700	674	13,80		
			D.M. 18/11/1993	Restauro prospetti e pronao - Restauro sagrato e gradini in pietra	300	300	283		1.000	957
b1.1.23	Chiesa S. Agostino	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Unifica coperture navata sinistra (via dei Pandolfi)	600	600	594	6,20		
			D.M. 18/11/1993	Completamento restauro prospetti: facciata principale e prospetto lato via dei Pandolfi	600	600			1.200	594
b1.1.24	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro, consolidamento cripta, pulitura travertini e prospetto chiesa	900	400	400		900	400
b1.1.25	Chiesa S. Maria in Vallicella	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Rifacimento delle coperture sovrastanti la navata destra	900	900	877	23,00		
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento dell'abside	500	500	500		1.400	1.377

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min	
b1.1.26	Chiesa S. Maria in Via Lata	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro delle volte della navata laterale dx, altari laterali, parami in cartongesso, angeli dorati, confessionali, fori di aerazione - Restauro navata sx, altari, stucchi ecc.	800	800	793	7,31			
			D.M. 18/11/1993	Restauro prospetto principale lapideo campanile	700	700	700		1.500	1.493	
b1.1.27	Chiesa S. Marcello	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro, bonifica e consolidamento piano criptico, consolidamento copertura navata centrale	700	700	682	18,00			
			D.M. 18/11/1993	Restauro e consolidamento del prospetto principale	800	800	800		1.500	1.482	
b1.1.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro parziale dei campanili e del paramento tiburio e studi restauro campanile	850	750	701	49,00			
			D.M. 7/4/94	Completamento restauro campanile e zona absidale	1.000	1.000	1.000		1.850	1.701	
b1.1.29	Chiesa S. Stefano Rotondo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Revisione paramento murario deumidificazione	700	700	683	16,55	700	683	
b1.1.30	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Risanamento cripta, restauro facciate	700	700	700		700	700	
b1.1.31	Chiesa Madonna dei Monti	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Revisione coperture, restauro paramenti	200	200	189	10,10	200	189	
b1.1.32	Chiesa S. Nicola in carcere	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolidamento coperture navata, laterali e del cupolino	300	300	287	13,00	300	287	
b1.1.33	Chiesa S. Eustachio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Rifacimento tetti campanile e ordinatura - Consolidamento murario	400	400	321				
			D.M. 18/11/1993	Bonifica strutturale, deumidificazione, revisione coperture e tetto	300	300	300		700	621	
b1.1.34	Chiesa S. Agata dei Gori	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetti, consolidamento e restauro soffitto ligneo	200	200	188	12,10	200	188	
b1.1.35	Chiesa S. Anastasia	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro pavimento, integrazioni navata centrale, restauro presbiterio, restauro facciata	600	600	580	20,00	600	580	
b1.1.36	Chiesa S. Ignazio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Pulitura e consolidamento facciata lunetta	600	600	572	27,68			

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.1.37	Chiesa SS. Cosma e Damiano	B.C.S.A.A.	D.M. 18/1/1993	Pulitura e consolidamento facciata lanterna	600		567		1.200	1.139
b1.1.38	Chiesa S. Maria dell'Orto	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro conservativo	200	200	173		200	173
			D.M. 1/3/1992	Restauro coperture trasecchio e coro. Pavimento marmoreo, decorazioni murali	150	150	140	9,68		
			D.M. 18/1/1993	Consolidamento e restauro sagrestia, trasecchio, coro, volte e copertura, mosaici	300	300				
			D.P.C.M. 29/5/95	Consolidamento delle volte e restauro delle decorazioni murali	200	200	182		650	322
b1.1.39	Chiesa S. Rocco all'Augusteo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro copertura cupola, lanternino e terrazzi	250	250	239	11,00	250	239
b1.1.40	Chiesa S. Francesco a Ripa	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro facciata	100	100	96	4,40	100	96
b1.1.41	Sinagoga Tabernacolo Scuola Catalana	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e riassetto di un Aron di scuola catalana	100	100	78			
			D.M. 18/1/1993	Completamento revisione e restauro dei prospetti esterni	300	300	226		400	304
b1.1.42	Arcofraternita dei Bergamaschi	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e deumidificazione	150	150	150		150	150
b1.1.43	Confraternita di Pontenotto - Villa Albert	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Rifacimento solaio e restauro prospetto principale	400	400	385		400	385
b1.1.44	Palazzina di Pio IV	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	600				600	0
b1.1.45	Chiesa S. Maria in Domnica	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500				500	0
b1.1.46	Chiesa S. Salvatore in Lauro	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	600				600	0
b1.1.47	Chiesa S. Andrea e Claudio ai Borgognoni	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500				500	0

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.1.48	Chiesa S. Petronio dei Bolognesi	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	600					600	0
b1.1.49	Basilica S. Lorenzo fuori le mura	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	700					700	0
b1.1.50	Chiesa S. Marcellino e Pietro	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	800					800	0
b1.1.51	Chiesa S. Maria in Monticelli	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500					500	0
b1.2. Valortizzazione di Musei e di spazi espositivi:											
b1.2.1	Galleria Borghese	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Indagini scientifiche: Restauro e consolidamento interni. Impianti tecnologici	10.000	10.000	8.299		Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Prosecuzione di restauri interni - Inizio restauri prospettati ed esecuzione impianti	1.000	1.000	1.000		Lotto completato		
			D.M. 7/4/94	Completamento restauro piano terra e piano interrato	2.500	2.500	2.500		Lotto completato	13.500	11.799
b1.2.2	Vittoriano	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e bonifica pavimentazione	500	500	473	27,00	Lotto completato		
			D.P.C.M. 29/5/95	Opere di risanamento e impermeabilizzazione - Predisposizione allestimento museale	500	500	451		Lotto completato	1.000	924
b1.2.3	Palazzo Barberini	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento zona frontale e restauro delle coperture corrispondenti	1.300	1.300	448		Lotto completato		
			D.P.C.M. 29/5/95	Opere di impiantistica generale - Elaborati grafici di rilievo e progettazione	300	300	185		Completato al 90%	1.600	633
b1.2.4	Castel Sant'Angelo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro monumentale	900	900	859	40,81	Lotto completato		
			D.M. 7/4/94	Consolidamento e restauro arcate	2.000	2.000	2.000		Lotto completato	2.900	2.859

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE

RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE		TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln			Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
bl.2.5	Palazzo Corsini	B.C.S.A.A.	D.M. 1/2/1992	Consolidamento intonaco, restauro aggettii lapidei e cornicioni artistici, recupero infissi e tinteggiatura di tutto il fronte prospiciente via della Lungara	700	700	639	60,60	Lotto completato		1.700	1.639
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento intonaco, restauro aggettii e cornicioni recupero infissi, tinteggiature fronte via Lungara	500	500	500		Lotto completato			
			D.P.C.M. 29/5/95	Restauro dei rimanenti prospetti nonché del retro prospetto che interessa il secondo cortile interno	500	500	500		Lotto completato			
bl.2.6	Palazzo Venezia	B.C.S.A.A.	D.M. 1/2/1992	Consolidamento solai 7° piano, consolidamento parete interna giardino	1.200	1.200	1.175	25,20	Lotto completato		1.700	1.675
			D.P.C.M. 29/5/95	Revisione completa di porte del manico di copertura	500	500	500		Lotto completato			
bl.2.8	Pantheon	B.C.S.A.A.	D.M. 1/2/1992	Completamento risanamento terrazze, costruzione servizi igienici, restauro materiali lapidei	600	600	571	28,85	Lotto completato		1.250	1.221
			D.P.C.M. 29/5/95	Prosecuzione intervento di restauro dei materiali lapidei stucchi e decorazioni a finto marmo nell'interno del sacro edificio	650	650	650		Lotto completato			
b.1.4. Restauro e manutenzione di biblioteche specialistiche:												
bl.4.1	Vallicelliana	B.C.S.A.A.	D.M. 1/2/1992	Restauro e rifacimento alcuni locali, revisione e restauro intonaci, pavimenti, infissi	500	500	472	28,37	Lotto completato		500	472
bl.4.2	Casatelense	B.C.S.A.A.	D.M. 1/2/1992	Restauro e consolidamento strutturale	850	850	849	0,11	Lotto completato		850	849
bl.4.3	Angelica	B.C.S.A.A.	D.M. 1/2/1992	Consolidamento solai per adeguamento a normativa. Consolid. murature 1° piano - Adeguam. impianti - Restauro ambienti	800	800	658		Lotto completato			

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Distrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
			D.M. 18/11/1993	Completamento consolidamento murario e restauro copertura	500	500	500		3.500	3.334
TOTALI					78.500	63.110			78.500	58.152

**Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma**

9

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE

RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln	
b.1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico.												
b.1.1. Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone di interesse storico.												
b.1.1.1	Chiesa del Gesù	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro dipinti murali, stucchi cupola, cupolino, tamburo, pennacchio e dei quattro archi trionfali. Affreschi di G.B. Gualli	1.700	680	267			1.700	267	
b.1.1.3	Chiesa S. Andrea della Valle	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro affreschi e stucchi nell'abside e nel presbitero. Affreschi di Zampieri, Mattia Preti, Carlo Cignani e Alessandro Taruffi. Stucchi di Sarrazin	1.250	1.158	1.132					
			D.P.C.M. 29/05/95	Restauro	500					1.750	1.132	
b.1.1.5	Chiesa S. Maria della Vittoria	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro affreschi e stucchi nell'abside, transetto, cupola, navata e controfacciata. Affreschi e stucchi di Domenico Corini ed altri	1.000	969	969	31,00	Lavori ultimati e collaudati	1.000	969	
b.1.1.6	Chiesa S. Maria Araceli	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro dipinti murali e cornici di stucco. Affreschi N. Martinelli nel presbitero, G. Passeri e G. de Vecchi nei pennacchi triangolari, F. Vanni nella loggia di Paolo III	700	698	698	2,00	Lavori ultimati e collaudati			
			D.P.C.M. 29/05/95	Restauro	500					1.200	698	
b.1.1.7	Chiesa S. Maria della Pace	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro affreschi, stucchi e marmi nella I campata della navata e Cappelle Chiigi e Ponzetti	250	235	235	15,00	Lavori ultimati e collaudati	250	235	
b.1.1.9	Chiesa S. Ignazio	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro dipinti murali e cornici di stucco dorato che li delimitano - Affreschi di Andrea Pozzo	100	98	98	2,00		100	98	
			D.M. 18/11/1993	Risanamento cappellina di S. Luigi e recupero parziale della parete	100				Contratto in corso stipula - inizio lavori Feb '95	100	0	

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.1.10	Chiesa S. Maria del Popolo	B.C.S.A.S.	D.M. 1/2/1992	Restauro dipinti, marmi, mosaici e legni cappella Mellini	155	154	154	1,00	Lavori ultimati e collaudati	155	154
b1.10	Palazzo del Quirinale	B.C.S.A.S.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro di beni mobili del Palazzo del Quirinale	2.200						
			D.P.C.M. 29/05/95	Restauro	200					2.400	0
b.1.2. Valorizzazione di Musei e di spazi espositivi:											
b1.2.7	Palazzo Venezia	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Disinfestaz. soffitto ligneo, risanamento, restauro decorazioni e pitture della Sala regia	845	844	844	1,00	Lavoro ultimati e collaudati	845	844
b1.2.15	Gallerie romane	B.C.S.A.S.	D.P.C.M. 5/11/96	Scheda clinica sanitaria	1.000	784	784			1.000	784
TOTALI					10.500	5.620				10.500	5.181

**Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia**

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				NOTE	TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b.1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico.										
b.1.12	Area della città di Porto	B.C.S.A.O.	D.P.C.M. 5/11/96	Ristrutturazione casale di bonifica Torlonia	3.000				3.000	0
TOTALI					3.000	0			3.000	0

ALLEGATO 4

**STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
DEGLI INTERVENTI**

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie	
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96		16.12.1997
a1.	Realizzazione Sistema Direzionale Orientale (S.D.O.):											
a1.1.	Avvio fase attuativa S.D.O.	Comune	48.000									48.000
a1.1.1	Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria sulla base delle Indicazioni del "Progetto Direttore"											
a1.1.2	Studi preliminari e progettazione di massima della sede dell'Autorità metropolitana											
a1.2	Fondo esproprio dei suoli	Comune	65.000									65.000
a1	Rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione:											
a2.1.	Rilocalizzazione delle strutture militari:											
a2.1.1.	Trasferimento caserma "San" e del magazzino viveri dell'esercito di via Turati:											
a2.1.1.1	Rilocalizzazione nuove infrastrutture in località Cecchignola	Min.Difesa	20.000									20.000
a2.1.1.2	Esproprio aree relative alle infrastrutture in località Cecchignola	Comune	2.000						-2.000			
a2.1.2	Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo	Min.Difesa	70.000									70.000
b1.	Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico:											
b1.1.	Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone d'interesse storico:											
b1.1.1	Chiesa del Gesù	b.c.s.a.s.	1.700									1.700
b1.1.2	Chiesa del Gesù	b.c.s.a.a.	1.000	800		1.000						2.800
b1.1.3	Chiesa S. Andrea della Valle	b.c.s.a.s.	1.250					500				1.750
b1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	b.c.s.a.a.	600	400								1.000
b1.1.5	Chiesa S. Maria della Vittoria	b.c.s.a.s.	1.000									1.000
b1.1.6	Chiesa S. Maria Aracoeli	b.c.s.a.s.	700					500				1.200
b1.1.7	Chiesa S. Maria della Pace	b.c.s.a.s.	250									250
b1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	b.c.s.a.a.	800			750				900		2.450

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mil assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mil assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponento	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
b1.1.9	Chiesa S. Ignazio	b.c.s.a.s.	100	100							200
b1.1.10	Chiesa S. Maria del Popolo	b.c.s.a.s.	155					200			355
b1.1.11	Chiesa S. Maria del Popolo	b.c.s.a.a.	700					900			1.600
b1.1.12	Chiesa S. Gregorio al Celio	b.c.s.a.a.	400								400
b1.1.13	Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)	b.c.s.a.a.	400								400
b1.1.14	Chiesa S. Maria degli Angeli	b.c.s.a.a.	300	900	1.000						2.200
b1.1.15	Chiesa S. Sabina (Chlostro)	b.c.s.a.a.	200	200							400
b1.1.16	Chiesa S. Silvestro in Capite	b.c.s.a.a.	400						500		900
b1.1.17	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	b.c.s.a.a.	1.000								1.000
b1.1.18	Chiesa S. Maria sopra Minerva	b.c.s.a.a.	900	300							1.200
b1.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	b.c.s.a.a.	1.000	300				600			1.900
b1.1.20	Chiesa SS. Nome di Maria	b.c.s.a.a.	700	300							1.000
b1.1.21	Chiesa S. Maria del Miracoli	b.c.s.a.a.	700	300							1.000
b1.1.22	Chiesa S. Maria in Montesanto	b.c.s.a.a.	700	300							1.000
b1.1.23	Chiesa S. Agostino	b.c.s.a.a.	600	600							1.200
b1.1.24	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	b.c.s.a.a.	900								900
b1.1.25	Chiesa S. Maria in Vallicella	b.c.s.a.a.	900	500							1.400
b1.1.26	Chiesa S. Maria in Via Lata	b.c.s.a.a.	800	700							1.500
b1.1.27	Chiesa S. Marcello	b.c.s.a.a.	700	800							1.500
b1.1.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte	b.c.s.a.a.	850		1.000						1.850
b1.1.29	Chiesa S. Stefano Rotondo	b.c.s.a.a.	700								700

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mil assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mil assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
b1.1.30	Chiesa S. Giovanni del Fiorentini	b.c.s.a.a.	700							700
b1.1.31	Chiesa Madonna dei Monti	b.c.s.a.a.	200							200
b1.1.32	Chiesa S. Nicola in carcere	b.c.s.a.a.	300							300
b1.1.33	Chiesa S. Eustachio	b.c.s.a.a.	400	300						700
b1.1.34	Chiesa S. Agata dei Goti	b.c.s.a.a.	200							200
b1.1.35	Chiesa S. Anastasia	b.c.s.a.a.	600							600
b1.1.36	Chiesa S. Ignazio	b.c.s.a.a.	600	600						1.200
b1.1.37	Chiesa SS. Cosma e Damiano	b.c.s.a.a.	200							200
b1.1.38	Chiesa S. Maria dell'Orto	b.c.s.a.a.	150	300			200			650
b1.1.39	Chiesa S. Rocco all'Augusteo	b.c.s.a.a.	250							250
b1.1.40	Chiesa S. Francesco a Ripa	b.c.s.a.a.	100							100
b1.1.41	Sinagoga: Tabernacolo Scuola Catalana	b.c.s.a.a.	100	300						400
b1.1.42	Arciconfraternita del Bergamaschi	b.c.s.a.a.	150							150
b1.1.43	Confraternita di Ponterotto - Villa Alibert	b.c.s.a.a.	400							400
b1.1.44	Palazzina Pio IV	b.c.s.a.a.							600	600
b1.1.45	Chiesa S. Maria in Domnica	b.c.s.a.a.							500	500
b1.1.46	Chiesa S. Salvatore in Lauro	b.c.s.a.a.							600	600
b1.1.47	Chiesa S. Andrea e Claudio ai Borgognoni	b.c.s.a.a.							500	500
b1.1.48	Chiesa S. Petronio dei Bolognesi	b.c.s.a.a.							600	600
b1.1.49	Basilica S. Lorenzo fuori le mura	b.c.s.a.a.							700	700
b1.1.50	Chiesa S. Marcellino e Pietro	b.c.s.a.a.							800	800

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 milia assenti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 milia assenti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	16.12.1997	
b1.1.51	Chiesa S. Maria in Monticelli	b.c.s.a.a.								500	500
b1.2. Valorizzazione di Musei e di spazi espositivi:											
b1.2.1	Galleria Borghese	b.c.s.a.a.	10.000	1.000	2.500						13.500
b1.2.2	Vittoriano	b.c.s.a.a.	500				500				1.000
b1.2.3	Palazzo Barberini	b.c.s.a.a.	1.300				300				1.600
b1.2.4	Castel Sant'Angelo	b.c.s.a.a.	900		2.000						2.900
b1.2.5	Palazzo Corsini	b.c.s.a.a.	700	500			500				1.700
b1.2.6	Palazzo Venezia	b.c.s.a.a.	1.200				500				1.700
b1.2.7	Palazzo Venezia	b.c.s.a.s.	845								845
b1.2.8	Pantheon	b.c.s.a.a.	600				650				1.250
b1.2.9	Musei Capitolini: ristrutturazione	Comune			10.000			-10.000	10.000		10.000
b1.2.10	Palazzo Braschi: risistemazione	Comune									
b1.2.11	Oratorio dei Filippini: sistemazione definitiva Archivio Moderno Capitolino	Comune									
b1.2.12	Palazzo Nardini: sistemazione Archivio Storico Capitolino	Comune									
b1.2.13	Ampliamento Museo e Centro documentazione Comunità Ebraica di Roma	Comunità Ebraica									
b1.2.14.0	Museo Nazionale Romano:			10.500	4.500		800		300		16.100
b1.2.14.1	Somme a disposizione per l'acquisto di attrezzature tecniche e scientifiche per gli interventi da eseguirsi con il personale interno	b.c.s.a.r.	400								400
b1.2.14.2	Palazzo Altompe	b.c.s.a.r.	10.600				300		400		11.300
b1.2.14.3	Complesso Cripta di Balbo	b.c.s.a.r.	3.000				1.000		1.000		5.000

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3.5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie						Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96		16.12.1997
b1.2.14.4. Complesso Terme Diocleziane:											
b1.2.14.4.0	Manutenzioni, sistemazioni	b.c.s.a.r.							300		300
b1.2.14.4.1	Restauro materiali, rimontaggi, allestimenti	b.c.s.a.r.	600								600
b1.2.14.4.2	Arredo uffici, biblioteca, archivi	b.c.s.a.r.	600								600
b1.2.14.4.3	Allaccio sistema informatico	b.c.s.a.r.	300								300
b1.2.14.4.4	Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici	b.c.s.a.r.	1.500						300		1.800
b1.2.14.4.5	Sala Capolavori	b.c.s.a.r.	1.950				750				2.700
b1.2.14.4.6	Farnesina	b.c.s.a.r.	350						300		650
b1.2.14.4.7	Zona Medagliere	b.c.s.a.r.	400						150		550
b1.2.14.4.8	Chiostro Ludovisi	b.c.s.a.r.	400						200		600
b1.2.14.4.9	Olearte	b.c.s.a.r.	450								450
b1.2.14.4.10	Sistemazione aree libere all'interno delle recinzioni del complesso (su p.za del Cinquecento, via Einaudi, via Cernaia, via Parigi)	b.c.s.a.r.	500								500
b1.2.14.4.11	Chiostro Michelangelo	b.c.s.a.r.	1.050						200		1.250
b1.2.14.4.12	Impianti tecnici e frigoriferi	b.c.s.a.r.	600				600				1.200
b1.2.14.4.13	Impianti elettrici	b.c.s.a.r.	300								300
b1.2.14.4.14	Somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, ecc)	b.c.s.a.r.	200				200				400
b1.2.15	Gallerie romane: scheda clinica sanitaria	b.c.s.a.s.							1.000		1.000

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mld assenti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mld assenti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.95	16.12.1997	
b1.3	Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni	Comune	5.000				2.000				7.000
b1.4.	Restauro e manutenzione di biblioteche specialistiche:										
b1.4.1	Vallicelliana	b.c.s.a.a.	500								500
b1.4.2	Casanatense	b.c.s.a.a.	850								850
b1.4.3	Angelica	b.c.s.a.a.	800	500							1.300
b1.5.	Ristrutturazione e restauro di edifici sedi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali:										
b1.5.1	S. Michele	b.c.s.a.a.	1.500		1.000		1.000		800		4.300
b1.5.2	Collegio Romano	b.c.s.a.a.	500				700				1.200
b1.5.3	Caserna Lamarmora	b.c.s.a.a.	4.050								4.050
b1.6.	Restauro e manutenzione di complessi archeologici del Centro Storico:										
b1.6.0	Centro storico: Monumenti, complessi, beni mobili demaniali: interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	b.c.s.a.r.							500		500
b1.6.1	Somma a disposizione per interventi per la valorizzazione scientifica dei beni demaniali mobili ed immobili	b.c.s.a.r.	600				500				1.100
b1.6.2.	Palatino, Foro Romano:										
b1.6.2.1	Antiquario Palatino: restauro e trasporto materiali archeologici	b.c.s.a.r.	500								500
b1.6.2.2	Recinzioni, pavimentazioni esterne	b.c.s.a.r.	500								500
b1.6.2.3	Opere di sicurezza, sistemazione locali	b.c.s.a.r.	450								450
b1.6.2.4	Allestimento museale	b.c.s.a.r.	500								500
b1.6.2.5	Somme a disposizione per interventi di valorizzazione sulla Biblioteca Palatina	b.c.s.a.r.	400				100		200		700

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	16.12.1997	
b1.6.2.6	Casa dei Grifi: bonifica, sistemazione, ripristino piani età imperiale	b.c.s.a.r.	900								900
b1.6.2.7	Biblioteche di Augusto: liberazione strutture da inferro e protezione	b.c.s.a.r.	300								300
b1.6.2.8	Zona Severiana: restauro, sistemazione	b.c.s.a.r.	500								500
b1.6.2.9	Pendici del Palatino prospicienti via dei Cerchi e sotto S. Anastasia: consolidamento e restauro	b.c.s.a.r.	300								300
b1.6.2.10	Area del Sottizonio: completamento, sistemazione dell'area	b.c.s.a.r.	130								130
b1.6.2.11	Domus Tiberiana: sistemazione del Bastione prospiciente il Campidoglio, sistemazione dello scavo presso le Uccelliere	b.c.s.a.r.	700								700
b1.6.2.12	Criptoportico Magazzini dei materiali marmorei: sistemazione	b.c.s.a.r.	50								50
b1.6.2.13	Area tra la via Sacra e la via Nova: sistemazione	b.c.s.a.r.	400								400
b1.6.2.14	Area della Vigna Barberini: sistemazione	b.c.s.a.r.	500								500
b1.6.2.15	Area tra i templi di Saturno e della Concordia: scavo, sistemazione	b.c.s.a.r.	600								600
b1.6.2.16	Tempio di Saturno: completamento e restauro	b.c.s.a.r.	390								390
b1.6.2.17	Tempio del "Castori": completamento stilobate	b.c.s.a.r.	350								350
b1.6.2.18	Colonna di Foca: sistemazione	b.c.s.a.r.	10								10
b1.6.2.19	c.d. Tempio di Romolo: cerchiatura volte	b.c.s.a.r.	600								600
b1.6.2.20	Basilica di Massenzio: consolidamento, restauro	b.c.s.a.r.	500						1.000		1.500
b1.6.2.21	Tempio di Venero e Roma: sistemazione e recinzione	b.c.s.a.r.	700								700

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 milia assenti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 milia assenti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie	
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96		16.12.1997
b1.6.2.22	Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione, adeguamento, recinzione	b.c.s.a.r.	1.750					1.500		500		3.750
b1.6.2.23	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai)	b.c.s.a.r.	800					200		200		1.200
b1.6.3	Colosseo: restauro, manutenzione	b.c.s.a.r.	2.000									2.000
b1.6.4	Meta Sudante e strutture Neroniane: scavo, restauro e sistemazione	b.c.s.a.r.	300					100		100		500
b1.6.5	Domus Aurea: restauro, adeguamento	b.c.s.a.r.	290					300		500		1.090
b1.6.6	Terme di Caracalla: restauro, manutenzione	b.c.s.a.r.	600					500		500		1.600
b1.6.7	Circo Massimo: restauro, manutenzione	b.c.s.a.r.	300									300
b1.6.8.	Monumenti Lapidari:											
b1.6.8.1	Colonna Traiana: opere di protezione	b.c.s.a.r.	480									480
b1.6.8.2	Colonna Marco Aurelio: opere di protezione e recinzione	b.c.s.a.r.	300									300
b1.6.8.3	Templi. Rotondo e Rettangolare del Foro Boario: restauro e sistemazione	b.c.s.a.r.	480							285		765
b1.6.8.4	Piramide di Calo Cestio: adeguamento impianti	b.c.s.a.r.	250									250
b1.6.8.5	Arco di Gallieno: completamento del restauro	b.c.s.a.r.	350							160		510
b1.6.8.6	Arco di Settimio Severo: completamento del restauro	b.c.s.a.r.	930									930
b1.6.8.7	Arco di Costantino: manutenzione	b.c.s.a.r.	200									200
b1.6.9	Acquedotto Celimontano: restauro	b.c.s.a.r.	100									100
b1.6.10	San Lorenzo in Lucina: restauro	b.c.s.a.r.	40									40

* Lire in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mil assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mil assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie						Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96		16.12.1997
b1.6.11	Strutture portuali Lungotevere Testaccio: tutela	b.c.s.a.r.	250							250	
b1.6.12	Testaccio, Porticus Aemilia: restauro	b.c.s.a.r.	50							50	
b1.6.13	Teatro di Marcello: restauro	b.c.s.a.r.	1.900							1.900	
b1.6.14	Celio, biblioteca di Agapito: restauro	b.c.s.a.r.	230							230	
b1.6.15	Aventino, Via Alberto Magno (area di S. Alessio): indagini, sistemazioni	b.c.s.a.r.	490							490	
b1.6.16	Beni mobili non statali: restauro	b.c.s.a.r.	200							200	
b1.6.17	Beni antichi sotto S. Ambrogio: sistemazione	b.c.s.a.r.	10							10	
b1.6.18	Resti del carcere Mamerlino Tulliano (sotto S. Giuseppe dei Falegnami): indagini, sistemazione	b.c.s.a.r.	150					335		485	
b1.6.19	Palazzo Senatorio	Comune	12.000							12.000	
b1.6.19bis	Complesso archeologico S. Croce in Gerusalemme: manutenzione, adeguamenti, spostamenti, allestimenti	b.c.s.a.r.						400		400	
b1.7.	Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro storico:										
b1.7.0	Suburbio: Monumenti, complessi, beni mobili domaniali: interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	b.c.s.a.r.							600		600
b1.7.1	Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione	b.c.s.a.r.	100				50		100		250
b1.7.2	Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salarlo: adeguamenti, manutenzione	b.c.s.a.r.	100								100
b1.7.3	Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro	b.c.s.a.r.	400								400
b1.7.4	Via Prenestina, Gabii: restauro e manutenzione	b.c.s.a.r.	1.000								1.000

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mil assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mil assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	16.12.1997	
b1.7.5	Via Latina, Ipogeo di Trebio Giusto: adeguamento, allestimento	b.c.s.a.r.	300								300
b1.7.6	Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti	b.c.s.a.r.	300				150				450
b1.7.7	Via Latina, Villa dei Sette Bassi: manutenzione, recinzione	b.c.s.a.r.	300								300
b1.7.8	Via Latina, Acquedotti Claudio e Alessandrino: interventi, manutenzione	b.c.s.a.r.	200								200
b1.7.9	Via Ardeatina, via Grottaferetta, strada antica e monumenti: adeguamenti	b.c.s.a.r.	100								100
b1.7.10	Via Laurentina, abitato e necropoli loc. Acqua Acetosa: manutenzione, tutela in vista della costituzione del Parco	b.c.s.a.r.	200								200
b1.7.11	Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro e sistemazione	b.c.s.a.r.	400								400
b1.7.12	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	b.c.s.a.r.	450				800				1.250
b1.7.13	Via Trionfale, ipogeo degli Ottavi: restauro	b.c.s.a.r.	20								20
b1.7.14	Via Flaminia, Villa di Livia: manutenzione, protezione, sistemazione	b.c.s.a.r.							320		320
b1.7.15	Via Latina, Vasca monumentale via C. Baronio: restauro, copertura e sistemazione	b.c.s.a.r.							350		350
b1.8	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, S	b.c.s.a.r.	2.000				800		800		3.600
b1.9	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma	b.c.s.a.r.	600								600
b1.10	Restauro di beni mobili del Palazzo del Quirinale	Pres. Rep.							2.200		2.200

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	16.12.1997	
b1.11.	Interventi di restauro opere d'arte del patrimonio dell'Ente EUR e loro conservazione:										
b1.12	Area di Città di Porto: ristrutturazione casale bonifica Torlonia	b.c.s.a.o.							3.000		3.000
b2.	Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco dei Fori:										
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella	Comune	26.000								26.000
b2.2	Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e del Fori	Comune	3.000								3.000
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	b.c.s.a.r.	2.000				600		1.000		3.600
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei	Comune	8.000					-1.647			6.353
b3.	Valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani:										
b3.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di:	Comune									
b3.1	Villa Torlonia: Villino dei Principi			4.600				-1.060			3.540
b3.1	Villa Pamphili: Villa Vecchia			1.700				-609			1.091
b3.1	Villa Carpegna: Casina Principale			4.600				-1.402			3.198
b3.1	Esproprio e sistemazione Villa York			6.500							6.500
b3.2	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	Comune	26.000								26.000
b4.1	Scavi archeologici per le stazioni della linea metropolitana C nel Centro Storico	b.c.s.a.r.									
1.	Tutela ambientale e territoriale:										

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mld assentili per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mld assentili per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	16.12.1997		
c1.1. Trasporto pubblico a trazione elettrica:												
c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaleto-p.za Venezia:	Comune				13.748						13.748
c1.1.1.1	Progettazione e realizzazione l'otto: stazione Trastevere-p.za Venezia	Comune	10.000									10.000
c1.5. Risanamento dei fiumi Aniene, Tevere e del litorale:												
c1.5.1	Istituzione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale sul reticolo idrografico minore dei bacini del Tevere e dell'Aniene e sulle acque marine	Comune	5.000		-2.000							3.000
c1.5.2. Risanamento bacini Tevere ed Aniene, opere igieniche, collettori e adduttrici:												
c1.5.6.1	Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel territorio della Provincia di Roma	Provincia								8.500		8.500
c1.5.6.2	Tutela dei gruppi sorgenzili del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia	Provincia								6.000		6.000
c2. Realizzazione Parchi naturali, sportivi e per il tempo libero:												
c2.1	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via Flaminia, Parco via Valentana Vetere e progetto pista ciclabile fino a Maiborghetto	Comune	10.000		-2.000				-2.537			5.463
c2.2	Parco di Aguzzano. Acquisizione tramite permuta e restauro di un casale	Comune	1.000		2.000							3.000
c2.4. Struttura Sportive e per il tempo libero:												
c2.4.2. Riqualificazione e/o costruzione nuove strutture :												
c2.5	Indagini e progettazioni relative ad interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale, ivi compreso il parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma	Provincia								3.000		3.000

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	16.12.1997		
c3.	Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie:											
c3.1.	Interventi di recupero edilizio:											
c3.1.3	Elaborazione del piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'Ospedale psichiatrico	Comune	1.000		-1.000							
c3.1.4	Ristrutturazione recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna	Comune	3.000		3.000			-			6.000	
c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini	Provincia		2.337	2.700						5.037	
c3.1.9	Progetto per il superamento delle barriere architettoniche nel patrimonio edilizio IACP	I.a.c.p.										
c3.1.10	Recupero Ghetto:Restauro Portico d'Ottavia	Comune			450			-178			272	
c3.1.11	Recupero dell'edificio In Via dei Prefetti	Provincia								9.600	9.600	
c3.2.	Interventi di rinnovo urbano:											
c3.2.3.	Recupero edilizio di:											
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione	Comune	3.000								3.000	
c3.2.10	Sistemazione generale area S. Pietro	Comune						1.000			1.000	
c3.2.11	Sistemazione generale area basilica S. Paolo fuori le Mura	Comune						800			800	
c3.2.12	Sistemazione generale area ed itinerari basiliche S. Maria Maggiore, S. Giovanni, S. Croce in Gerusalemme	Comune						1.500	**		1.500	
c3.3.	Risanamento e riqualificazione della periferia:											

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mil assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mil assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie	
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96		16.12.1997
c3.3.1	Interventi di riqualificazione delle località: Torre Angela, Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro- Prima Porta, Casalotti - Montespaccato, Palmarola, Acilia - Dragona	Comune	42.000			-33.300	-8.700					
c3.3.1.1	Ristrutturazione piazza Capelvenere "Casette Pater" Acilia	Comune				5.300	5.700					11.000
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino, Corviale e Tor Bella Monaca	Comune	3.000			2.000						5.000
c3.3.6.	Poste e Telecomunicazioni											
c3.3.9	Interventi di risanamento igienico sanitario: adduttrice nord-ovest I lotto - collettore di Bravetta - collettore Pisana I tronco - collettore Pisana II tronco	Comune	45.000									45.000
c3.3.10.	Realizzazione di opere igieniche - reti di fognatura:											
c3.3.10.8	Via Casal Morena (Centrone)	Comune				8.000						8.000
c3.3.13	Realizzazione del Centro Agroalimentare	Comune						17.900				17.900
c4.	Piano casa e Centri di accoglienza											
c5.	Interventi di Azienda Concessionaria di Pubblici Servizi per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti tecnologiche e della reti di servizio											
c5.1.	Italgas											
c5.2.	SIP-STET											
c5.3.	ENEL:											
c5.3.1.	Sviluppo e potenziamento reti:											
c5.3.1.1.	Elettrodotti ad alta tensione:											
c5.3.1.1	Impianti elettrici di trasformazione:											

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mil assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mil assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie						Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96		16.12.1997
c5.3.1.2	Elettrodotti a media tensione:		1.3.1992								
c5.3.2.	Strutture tecnologiche e logistiche e fabbricati:										
c5.4.	ACEA:										
c5.4.2.	Interventi estensione e potenziamento rete idrica :										
c5.4.3.	Depurazione delle acque:										
d1.	Nuove arterie, e miglioramento della viabilità esistente:										
d1.1	Ulteriore adeguamento di tratti del G.R.A. a 3 corsie per ogni senso di marcia	Anas								***	
d1.2	Ampliamento di parte dell'autostrada Roma-Fiumicino a 3 corsie per ogni senso di marcia	Anas								***	
d1.8	Via di Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi: I e II lotto	Comune			14.470	-9.930					4.540
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana - Autostrada Roma-Fiumicino	Comune				8.900					8.900
d1.13	Costruzione sottovia in via di Torrevecchia sottopassante la linea ferroviaria	Comune			12.000			-12.000	12.000		12.000
d1.18	Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A.	Provincia		908						4.000	4.908
d1.24	Sottopasso Caste Sant'Angelo e relativi parcheggi	Comune						5.000			5.000
d1.25	Tangenziale Orientale	Comune						7.000	**		7.000
d1.26	Collegamento Olimpica-Pineta Sacchetti	Comune						1.700			1.700
d2.	Sistemi di raccordi intermodali (parcheggi, autoporti):										

* Cife in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	16.12.1997	
d2.0	Indagini, rilievi e progettazioni nodi di scambio, connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina, Ostiense	Comune								2.000	2.000
d2.1	Programma Parcheggi:	Comune									
d2.1	Ostia Lido Centro,		1.863		-467			-42			1.354
d2.1	Ostia Antica,		1.888								1.888
d2.1	Ostia Stella Polare,		2.819		-751			-68			2.000
d2.1	Garbatella 2,		4.615	-4.615							
d2.1	Muratella,		3.770	-3.770							
d2.1	G.B. de la Salle,										
d2.1	P.za Melozzo da Forlì,										
d2.1	via Galati,										
d2.1	via Marsala,										
d2.1	via Bergamini,										
d2.1	via Giordani,										
d2.1	via Saturnino										
d2.1.1.	Costruzione parcheggi di scambio:	Comune									
d2.1.1.	Villa Bonelli;			5.650							5.650
d2.1.1.	Vitiniaf;			2.500							2.500
d2.1.1.	La Storta;			4.700							4.700
d2.1.1.	Ostia Lido Nord;			3.350							3.350
d2.1.1.	Arco di Travertino;			3.510							3.510

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie						Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	16.12.1997	
d2.1.1.	Osteria del Curato;				5.750						5.750
d2.1.1.	Magliana.				9.805			-8.000			1.805
d2.2	Programma Parcheggi	Provincia									
d3.	Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità										
d3.1	Studi e progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere: I lotto	Comune	5.000		-2.500						2.500
d4.	Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio:										
d4.1.	Ferrovie dello Stato e stazioni ferroviarie:										
d4.2.	Metropolitane:										
d4.2.1	Progettazione preliminare metropolitane linee B-O-F-G-L	Comune	10.000		-7.000				**		3.000
d4.2.2	Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in Consiglio Comunale (Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca), e metropolitana a servizio del centro	Comune	83.200	-27.000	-56.200						
d4.2.3	Nodi di scambio	Provincia	2.000					-2.000			
d4.2.5	Metropolitana Linea B diramazione Bologna-Montesacro	Comune			4.000						4.000
d4.2.6	Metropolitana Linea G : tratto Grano-S. Giovanni	Comune			6.000	-6.000					
d4.2.7	Adeguamento Linea A metropolitana: impianto illuminazione.	Comune			4.050						4.050
d4.2.8	Linea metropolitana S. Giovanni-Musei Vaticani	Comune						18.000	**	46.417	64.417

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
d4.2.9	Progettazione della diramazione linea EUR-Mezzocamino	Comune								1.990
d4.3.	Integrazione del servizio del trasporto pubblico in superficie:									
d4.3.1.	Ferrovie concesse:									
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria	Comune			42.000			-457		41.543
d4.3.7	Nuove linee tranviarie	Comune						3.500	**	3.500
d5	Sistemi gestione Informatica e modelli dei flussi e degli accessi	Comune						1.500		1.500
e1.	Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei									
e1.2.	Università di Tor Vergata:									
e1.4.	Consiglio Nazionale Ricerche:									
e1.5.	Università LUISS:									
e2.	Qualificazione di centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza:									
e2.1.	Realizzazione di poli tecnologici :									
e2.1.5	Business Innovation Centernell'Istituto professionale Giorgi in via Collatina .	Provincia			4.300			-4.300		
e3.	Realizzazione di nuove strutture per la cultura:									
e3.1.	Strutture per lo spettacolo:									
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio - Villa Strohi Fern	Comune	15.000		-2.600		60.000	97.000	97.000	266.400

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

*** Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione della risorsa	Decreti concernenti variazioni delle assegnazioni finanziarie							Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	16.12.1997	
e3.1.4	Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni estive del teatro dell'Opera	Comune			2.500	-2.500					
e3.1.11	Recupero dell'edificio di via dei Prefetti	Provincia						6.300			6.300
e3.1	Nuovi spazi museali, espositivi e per l'informazione:										
f1.	Costituzione di un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione:										
f1.1	Realizzazione del Polo europeo dello spettacolo e della comunicazione a Cinecittà	Comune- e.g.c.	9.000	-4.000	-5.000						
f1.5	Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un Centro multimediale	Comune	9.000	-4.000	-5.000						
f2.	Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo, anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti:										
f2.1	Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo (C. Colombo-EUR) sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore	Comune	9.000	-4.000	-5.000						
g1.	Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali										
g1.1	Acquisizione area per realizzazione della nuova sede del Liceo Chateaubriand in località Acquafredda	Min. Finanze	10.000								10.000
g1.2	Restauro ed adeguamento degli edifici del "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri	Min.bb.cc.	3.000	500							3.500
			666.200	200	59.200		96.200		174.200	164.200	1.160.200

* Cifre in grassetto = art. 10

** Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

... Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 5

**RILEVAZIONE DELLE SEDI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

DATI

SEDI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA

Tab. 1 - FUNZIONI CENTRALI (Riepilogo)

	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale	privata	35	127.724	51.930	3.214
	pubblica	50	428.429	0	9.672
	Tot.	85	556.153	51.930	12.886
Ministeri	privata	92	428.312	134.093	9.600
	pubblica	141	1.484.708	0	36.955
	Tot.	233	1.913.020	134.093	46.555
Organi ed Enti collegati alla P. A. centrale	privata	32	95.679	26.304	2.245
	pubblica	31	322.090	0	9.989
	Tot.	63	417.769	26.304	12.234
Autorità indipendenti	privata	6	17.853	10.212	601
	pubblica	3	9.693	0	313
	Tot.	9	27.546	10.212	914
Altri organismi di rilevanza nazionale	privata	9	32.798	7.570	493
	pubblica	55	586.956	0	10.328
	Tot.	64	619.754	7.570	10.821
TOTALE	privata	174	702.366	230.109	16.153
	pubblica	280	2.831.876	0	67.257
	Tot.	454	3.534.242	230.109	83.410

Tab. 1.1

ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILEVANZA COSTITUZIONALE	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Presidenza della Repubblica	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	79.655	0	875
	Tot.	2	79.655	0	875
Senato della Repubblica	privata	4	10.080	5.526	369
	pubblica	10	50.280	0	2.061
	Tot.	14	60.360	5.526	2.430
Camera dei Deputati	privata	8	19.623	8.376	241
	pubblica	8	111.248	0	1.609
	Tot.	16	130.871	8.376	1.850
Presidenza Consiglio dei Ministri (incluso Consiglio Supremo Difesa)	privata	15	76.419	34.318	2.401
	pubblica	10	51.517	0	1.740
	Tot.	25	127.936	34.318	4.141
Corte Costituzionale	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	15.981	0	282
	Tot.	1	15.981	0	282
Consiglio Superiore Magistratura	privata	1	400	92	0
	pubblica	1	4.685	0	268
	Tot.	2	5.085	92	268
C.N.E.L.	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	6.946	0	90
	Tot.	1	6.946	0	90
Consiglio di Stato	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	10.401	0	371
	Tot.	2	10.401	0	371
Corte dei Conti	privata	7	21.202	3.618	203
	pubblica	14	88.414	0	1.994
	Tot.	21	109.616	3.618	2.197
Avvocatura Generale dello Stato	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	9.302	0	382
	Tot.	1	9.302	0	382
TOTALE	privata	35	127.724	51.930	3.214
	pubblica	50	428.429	0	9.672
	Tot.	85	556.153	51.930	12.886

Tab. 1.2

MINISTERI	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Min. AA. EE.	privata	3	2.644	1.878	99
	pubblica	4	78.216	0	1.751
	Tot.	7	80.860	1.878	1.850
Min. Interno (1)	privata	23	110.159	34.464	926
	pubblica	6	81.774	0	1.963
	Tot.	29	191.933	34.464	2.889
Min. Grazia e Giustizia	privata	5	10.438	3.336	431
	pubblica	11	217.226	0	4.058
	Tot.	16	227.664	3.336	4.489
Min. Finanze	privata	1	7.620	5.432	446
	pubblica	11	175.781	0	3.545
	Tot.	12	183.401	5.432	3.991
Min. Tesoro, Bilancio e Programm. Econ.	privata	16	52.432	12.800	1.341
	pubblica	36	164.170	0	5.697
	Tot.	52	216.602	12.800	7.038
Min. Tesoro	privata	6	36.938	8.399	880
	pubblica	8	83.795	0	2.357
	Tot.	14	120.733	8.399	3.237
Rag. Gener. Stato	privata	8	9.024	1.815	262
	pubblica	25	75.195	0	2.956
	Tot.	33	84.219	1.815	3.218
Min. Bilancio e P.E.	privata	2	6.470	2.586	199
	pubblica	3	5.180	0	384
	Tot.	5	11.650	2.586	583
Min. Difesa (Area Tecnico- amministrativa)	privata	3	17.304	5.019	799
	pubblica	19	330.473	0	8.254
	Tot.	22	347.777	5.019	9.053
Min. Pubblica Istruzione	privata	3	21.970	6.017	476
	pubblica	3	43.283	0	1.169
	Tot.	6	65.253	6.017	1.645
Min. Lavori Pubblici	privata	1	12.857	10.000	158
	pubblica	2	31.855	0	1.187
	Tot.	3	44.712	10.000	1.345
Min. Risorse Agricole	privata	7	16.864	3.730	260
	pubblica	14	49.943	0	1.844
	Tot.	21	66.807	3.730	2.104
Min. Trasporti e Navigazione	privata	2	12.015	2.776	533
	pubblica	6	114.762	0	2.187
	Tot.	8	126.777	2.776	2.720
Min. Poste e Tel.	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	24.200	0	933
	Tot.	2	24.200	0	933
Min. Industria Comm. E Artisian.	privata	8	29.240	9.052	597
	pubblica	4	33.020	0	886
	Tot.	12	62.260	9.052	1.483

(1) Non sono inclusi gli addetti delle sedi del Vigili del fuoco e della Pubblica sicurezza perché riservati

segue Tab. 1.2

MINISTERI	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Min. Lavoro e P. S.	privata	4	27.510	8.264	779
	pubblica	5	22.565	0	902
	Tot.	9	50.075	8.264	1.681
Min. Commercio con l'Estero	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	18.625	0	520
	Tot.	1	18.625	0	520
Min. Sanità	privata	5	37.986	10.879	1.337
	pubblica	5	17.442	0	305
	Tot.	10	55.428	10.879	1.642
Min. BB. CC. AA.	privata	5	26.493	8.565	362
	pubblica	9	58.336	0	1.448
	Tot.	14	84.829	8.565	1.810
Min. Ambiente	privata	5	15.820	7.820	501
	pubblica	3	23.037	0	306
	Tot.	8	38.857	7.820	807
Min. Università e Ricerca Scientifica	privata	1	26.960	4.062	555
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	26.960	4.062	555
Totale Ministeri (Min. Difesa: solo area tecnico- amministrativa)	privata	92	428.312	134.093	9.600
	pubblica	141	1.484.708		36.955
	Tot.	233	1.913.020	134.093	46.555

Tab. 1.3

ORGANISMI ED ENTI COLLEGATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
A.N.P.A.	privata	1	14.598	4.504	295
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	14.598	4.504	295
A.S.I.	privata	3	2.605	1.343	85
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	3	2.605	1.343	85
Azienda Monopoli di Stato	privata	0	0	0	0
	pubblica	6	61.389	0	964
	Tot.	6	61.389	0	964
Cassa Depositi e Prestiti	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	22.540	0	553
	Tot.	2	22.540	0	553
C.N.R.	privata	16	38.806	9.566	574
	pubblica	7	32.826	0	966
	Tot.	23	71.632	9.566	1.540
Ente Poste Italiane	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	69.939	0	3.209
	Tot.	1	69.939	0	3.209
I.C.E.	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	14.870	0	642
	Tot.	1	14.870	0	642
I.S.C.O.	privata	1	400	52	0
	pubblica	1	2.700	0	92
	Tot.	2	3.100	52	92
I.S.M.E.A.	privata	1	1.880	833	97
	pubblica	2	500	0	28
	Tot.	3	2.380	833	125
I.S.P.E.	privata	1	3.830	1.261	90
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	3.830	1.261	90
I.S.P.E.S.L.	privata	1	1.182	245	45
	pubblica	5	14.099	0	462
	Tot.	6	15.281	245	507
I.S.T.A.T.	privata	7	31.901	8.152	1.049
	pubblica	3	30.763	0	1.098
	Tot.	10	62.664	8.152	2.147
Istituto Superiore Sanità	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	50.893	0	1.365
	Tot.	1	50.893	0	1.365
U.I.C.	privata	1	477	347	10
	pubblica	2	21.571	0	610
	Tot.	3	22.048	347	620
TOTALE	privata	32	95.679	26.304	2.245
	pubblica	31	322.090	0	9.989
	Tot.	63	417.769	26.304	12.234

Tab. 1.4

AUTORITA' INDIPENDENTI	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Autorità Garante Concorrenza Mercato	privata	1	7.000	4.284	147
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	7.000	4.284	147
Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amm.	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	2.500	0	97
	Tot.	2	2.500	0	97
Comm. Garanzia Attuazione legge sciop.	privata	1	300	142	36
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	300	142	36
A.R.A.N.	privata	1	1.500	577	38
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	1.500	577	38
C.O.N.S.O.B.	privata	1	3.928	2.737	109
	pubblica	1	7.193	0	216
	Tot.	2	11.121	2.737	325
I.S.V.A.P.	privata	2	5.125	2.472	271
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	2	5.125	2.472	271
TOTALE	privata	6	17.853	10.212	601
	pubblica	3	9.693	0	313
	Tot.	9	27.546	10.212	914

Tab. 1.5

ALTRI ORGANISMI DI RILEVANZA NAZIONALE	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Banca d'Italia	privata	5	9.118	2.068	125
	pubblica	30	180.974	0	3.782
	Tot.	35	190.092	2.068	3.907
I.N.A.I.L.	privata	1	282	86	58
	pubblica	16	128.652	0	2.145
	Tot.	17	128.934	86	2.203
I.N.P.S.	privata	1	17.002	4.029	225
	pubblica	5	78.302	0	2.136
	Tot.	6	95.304	4.029	2.361
UNIONCAMERE	privata	1	3.600	940	82
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	3.600	940	82
E.N.E.A.	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	193.400	0	2.134
	Tot.	2	193.400	0	2.134
E.N.I.T.	privata	1	2.796	447	3
	pubblica	2	5.628	0	131
	Tot.	3	8.424	447	134
TOTALE	privata	9	32.798	7.570	493
	pubblica	55	586.956	0	10.328
	Tot.	64	619.754	7.570	10.821

SEDI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA

Tab. 2 - FUNZIONI PERIFERICHE (Riepilogo)

	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale	privata	1	777	762	45
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	777	762	45
Ministeri	privata	54	262.994	61.272	6.192
	pubblica	66	563.688	0	9.860
	Tot.	120	826.682	61.272	16.052
Organi ed Enti collegati alla P. A. centrale	privata	126	64.837	7.131	2.439
	pubblica	65	276.257	0	9.265
	Tot.	191	341.094	7.131	11.704
Autorità indipendenti	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Altri organismi di rilevanza nazionale	privata	12	57.548	12.639	1.375
	pubblica	8	55.854	0	1.405
	Tot.	20	113.402	12.639	2.780
TOTALE	privata	193	386.156	81.804	10.051
	pubblica	139	895.799	0	20.530
	Tot.	332	1.281.955	81.804	30.581

Tab. 2.1

ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILEVANZA COSTITUZIONALE	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Presidenza della Repubblica	privata pubblica Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Senato della Repubblica	privata pubblica Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Camera dei Deputati	privata pubblica Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Presidenza Consiglio dei Ministri (incluso Consiglio Supremo Difesa)	privata pubblica Tot.	1 0 1	777 0 777	762 0 762	45 0 45
Corte Costituzionale	privata pubblica Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Consiglio Superiore Magistratura	privata pubblica Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
C.N.E.L.	privata pubblica Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Consiglio di Stato	privata pubblica Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Corte dei Conti	privata pubblica Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Avvocatura Generale dello Stato	privata pubblica Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
TOTALE	privata pubblica Tot.	1 0 1	777 0 777	762 0 762	45 0 45

Tab. 2.2

MINISTERI	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Min. AA. EE.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Min. Interno (1)	privata	12	30.864	7.476	339
	pubblica	2	1.188	0	0
	Tot.	14	32.052	7.476	339
Min. Grazia e Giustizia	privata	5	19.057	7.005	1.013
	pubblica	15	280.113	0	5.623
	Tot.	20	299.170	7.005	6.636
Min. Finanze	privata	15	102.503	17.898	2.785
	pubblica	5	24.545	0	567
	Tot.	20	127.048	17.898	3.352
Min. Tesoro, Bilancio e Programm. Econom.	privata	4	33.135	7.356	744
	pubblica	1	1.030	0	48
	Tot.	5	34.165	7.356	792
<i>Min. Tesoro</i>	privata	3	31.111	6.681	646
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	3	31.111	6.681	646
<i>Rag. Gener. Stato</i>	privata	1	2.024	675	98
	pubblica	1	1.030	0	48
	Tot.	2	3.054	675	146
<i>Min. Bilancio e P.E.</i>	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Min. Difesa (Area Tecnico- amministrativa)	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	13.260	0	187
	Tot.	1	13.260	0	187
Min. Pubblica Istruzione	privata	2	17.216	6.331	434
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	2	17.216	6.331	434
Min. Lavori Pubblici	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	6.509	0	180
	Tot.	1	6.509	0	180
Min. Risorse Agricole	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Min. Trasporti e Navigazione	privata	0	0	0	0
	pubblica	4	20.010	0	294
	Tot.	4	20.010	0	294
Min. Poste e Tel.	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	8.490	0	107
	Tot.	1	8.490	0	107
Min. Ind. Comm. e Artigian.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0

(1) Non sono inclusi gli addetti delle sedi dei Vigili del fuoco e della Pubblica sicurezza perché riservati

segue Tab. 2.2

MINISTERI	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Min. Lavoro e P. S.	privata	4	12.514	3.393	470
	pubblica	0	0	0	5
	Tot.	4	12.514	3.393	475
Min. Commercio con l'Estero	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Min. Sanità	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Min. BB. CC. AA.	privata	12	47.705	11.813	407
	pubblica	36	208.543	0	2.849
	Tot.	48	256.248	11.813	3.256
Min. Ambiente	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Min. Università e Ricerca Scientifica	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Totale Ministeri (Min. Difesa: solo area tecnico-amministrativa)	privata	54	262.994	61.272	6.192
	pubblica	66	563.688		9.860
	Tot.	120	826.682	61.272	16.052

Tab. 2.3

ORGANISMI ED ENTI COLLEGATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
A.N.P.A.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
A.S.I.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Azienda Monopoli di Stato	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Cassa Depositi e Prestiti	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
C.N.R.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Ente Poste Italiane	privata	126	64.837	7.131	2.439
	pubblica	64	275.954	0	9.256
	Tot.	190	340.791	7.131	11.695
I.C.E.	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	303	0	9
	Tot.	1	303	0	9
I.S.C.O.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
I.S.M.E.A.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
I.S.P.E.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
I.S.P.E.S.L.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
I.S.T.A.T.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Istituto Superiore Sanità	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
U.I.C.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
TOTALE	privata	126	64.837	7.131	2.439
	pubblica	65	276.257	0	9.265
	Tot.	191	341.094	7.131	11.704

Tab. 2.4

AUTORITA' INDIPENDENTI	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Autorità Garante Concorrenza Mercato	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amm.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
Comm. Garanzia Attuazione legge sciop.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
A.R.A.N.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
C.O.N.S.O.B.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
I.S.V.A.P.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
TOTALE	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0

Tab. 2.5

ALTRI ORGANISMI DI RILEVANZA NAZIONALE	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Banca d'Italia	privata	0	0	0	0
	pubblica	3	19.006	0	477
	Tot.	3	19.006	0	477
I.N.A.I.L.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
I.N.P.S.	privata	12	57.548	12.639	1.375
	pubblica	5	36.848	0	928
	Tot.	17	94.396	12.639	2.303
UNIONCAMERE	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
E.N.E.A.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
E.N.I.T.	privata	0	0	0	0
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	0	0	0	0
TOTALE	privata	12	57.548	12.639	1.375
	pubblica	8	55.854	0	1.405
	Tot.	20	113.402	12.639	2.780

SEDI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA

Tab. 3 - FUNZIONI CENTRALI E PERIFERICHE (1) (Riepilogo)

	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale	privata	36	128.501	52.692	3.259
	pubblica	50	428.429	0	9.672
	Tot.	86	556.930	52.692	12.931
Ministeri	privata	145	691.306	195.366	15.792
	pubblica	204	2.048.396	0	46.815
	Tot.	349	2.739.702	195.366	62.607
Organi ed Enti collegati alla P. A. centrale	privata	158	160.516	33.435	4.684
	pubblica	95	598.347	0	19.254
	Tot.	253	758.863	33.435	23.938
Autorità indipendenti	privata	6	17.853	10.212	601
	pubblica	3	9.693	0	313
	Tot.	9	27.546	10.212	914
Altri organismi di rilevanza nazionale	privata	20	90.346	20.209	1.868
	pubblica	61	642.810	0	11.733
	Tot.	81	733.156	20.209	13.601
TOTALE	privata	365	1.088.522	311.914	26.204
	pubblica	413	3.727.675	0	87.787
	Tot.	778	4.816.197	311.914	113.991

(1) - I valori delle superfici, degli importi di locazione e degli addetti corrispondono sempre alla somma dei corrispondenti valori delle tabelle A e B, mentre quello del numero delle sedi può non corrispondere poiché una stessa sede può accogliere più strutture funzionali di una stessa istituzione che svolgono alcune funzioni centrali ed altre periferiche.

Tab. 3.1

ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILEVANZA COSTITUZIONALE	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Presidenza della Repubblica	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	79.655	0	875
	Tot.	2	79.655	0	875
Senato della Repubblica	privata	4	10.080	5.526	369
	pubblica	10	50.280	0	2.061
	Tot.	14	60.360	5.526	2.430
Camera dei Deputati	privata	8	19.623	8.376	241
	pubblica	8	111.248	0	1.609
	Tot.	16	130.871	8.376	1.850
Presidenza Consiglio dei Ministri (incluso Consiglio Supremo Difesa)	privata	16	77.196	35.080	2.446
	pubblica	10	51.517	0	1.740
	Tot.	26	128.713	35.080	4.186
Corte Costituzionale	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	15.981	0	282
	Tot.	1	15.981	0	282
Consiglio Superiore Magistratura	privata	1	400	92	0
	pubblica	1	4.685	0	268
	Tot.	2	5.085	92	268
C.N.E.L.	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	6.946	0	90
	Tot.	1	6.946	0	90
Consiglio di Stato	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	10.401	0	371
	Tot.	2	10.401	0	371
Corte dei Conti	privata	7	21.202	3.618	203
	pubblica	14	88.414	0	1.994
	Tot.	21	109.616	3.618	2.197
Avvocatura Generale dello Stato	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	9.302	0	382
	Tot.	1	9.302	0	382
TOTALE	privata	36	128.501	52.692	3.259
	pubblica	50	428.429	0	9.672
	Tot.	86	556.930	52.692	12.931

Tab. 3.2

MINISTERI	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Min. AA. EE.	privata	3	2.644	1.878	99
	pubblica	4	78.216	0	1.751
	Tot.	7	80.860	1.878	1.850
Min. Interno (1)	privata	35	141.023	41.940	1.265
	pubblica	8	82.962	0	1.963
	Tot.	43	223.985	41.940	3.228
Min. Grazia e Giustizia	privata	10	29.495	10.341	1.444
	pubblica	25	497.339	0	9.681
	Tot.	35	526.834	10.341	11.125
Min. Finanze	privata	16	110.123	23.330	3.231
	pubblica	15	200.326	0	4.112
	Tot.	31	310.449	23.330	7.343
Min. Tesoro, Bilancio e	privata	20	85.567	20.156	2.085
	pubblica	37	165.200	0	5.745
	Tot.	57	250.767	20.156	7.830
Min. Tesoro	privata	9	68.049	15.080	1.526
	pubblica	8	83.795	0	2.357
	Tot.	17	151.844	15.080	3.883
Rag. Gener. Stato	privata	9	11.048	2.490	360
	pubblica	26	76.225	0	3.004
	Tot.	35	87.273	2.490	3.364
Min. Bilancio e P.E.	privata	2	6.470	2.586	199
	pubblica	3	5.180	0	384
	Tot.	5	11.650	2.586	583
Min. Difesa (Area Tecnico-amministrativa)	privata	3	17.304	5.019	799
	pubblica	20	343.733	0	8.441
	Tot.	23	361.037	5.019	9.240
Min. Pubblica Istruzione	privata	5	39.186	12.348	910
	pubblica	3	43.283	0	1.169
	Tot.	8	82.469	12.348	2.079
Min. Lavori Pubblici	privata	1	12.857	10.000	158
	pubblica	2	38.364	0	1.367
	Tot.	3	51.221	10.000	1.525
Min. Risorse Agricole	privata	7	16.864	3.730	260
	pubblica	14	49.943	0	1.844
	Tot.	21	66.807	3.730	2.104
Min. Trasporti e Navigazione	privata	2	12.015	2.776	533
	pubblica	10	134.772	0	2.481
	Tot.	12	146.787	2.776	3.014
Min. Poste e Tel.	privata	0	0	0	0
	pubblica	3	32.690	0	1.040
	Tot.	3	32.690	0	1.040
Min. Industria Comm. E	privata	8	29.240	9.052	597
	pubblica	4	33.020	0	886
	Tot.	12	62.260	9.052	1.483

(1) Non sono inclusi gli addetti delle sedi dei Vigili del fuoco e della Pubblica sicurezza perché riservati

segue Tab. 3.2

MINISTERI	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Min. Lavoro e P. S.	privata	7	40.024	11.657	1.249
	pubblica	5	22.565	0	907
	Tot.	12	62.589	11.657	2.156
Min. Commercio con l'Estero	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	18.625	0	520
	Tot.	1	18.625	0	520
Min. Sanità	privata	5	37.986	10.879	1.337
	pubblica	5	17.442	0	305
	Tot.	10	55.428	10.879	1.642
Min. BB. CC. AA.	privata	17	74.198	20.378	769
	pubblica	45	266.879	0	4.297
	Tot.	62	341.077	20.378	5.066
Min. Ambiente	privata	5	15.820	7.820	501
	pubblica	3	23.037	0	306
	Tot.	8	38.857	7.820	807
Min. Università e Ricerca Scientifica	privata	1	26.960	4.062	555
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	26.960	4.062	555
Totale Ministeri (Min. Difesa: solo area tecnico-amministrativa)	privata	145	691.306	195.366	15.792
	pubblica	204	2.048.396	0	46.815
	Tot.	349	2.739.702	195.366	62.607

Tab. 3.3

ORGANISMI ED ENTI COLLEGATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
A.N.P.A.	privata	1	14.598	4.504	295
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	14.598	4.504	295
A.S.I.	privata	3	2.605	1.343	85
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	3	2.605	1.343	85
Azienda Monopoli di Stato	privata	0	0	0	0
	pubblica	6	61.389	0	964
	Tot.	6	61.389	0	964
Cassa Depositi e Prestiti	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	22.540	0	553
	Tot.	2	22.540	0	553
C.N.R.	privata	16	38.806	9.566	574
	pubblica	7	32.826	0	966
	Tot.	23	71.632	9.566	1.540
Ente Poste Italiane	privata	126	64.837	7.131	2.439
	pubblica	65	345.893	0	12.465
	Tot.	191	410.730	7.131	14.904
I.C.E.	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	15.173	0	651
	Tot.	1	15.173	0	651
I.S.C.O.	privata	1	400	52	0
	pubblica	1	2.700	0	92
	Tot.	2	3.100	52	92
I.S.M.E.A.	privata	1	1.880	833	97
	pubblica	2	500	0	28
	Tot.	3	2.380	833	125
I.S.P.E.	privata	1	3.830	1.261	90
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	3.830	1.261	90
I.S.P.E.S.L.	privata	1	1.182	245	45
	pubblica	5	14.099	0	462
	Tot.	6	15.281	245	507
I.S.T.A.T.	privata	7	31.901	8.152	1.049
	pubblica	3	30.763	0	1.098
	Tot.	10	62.664	8.152	2.147
Istituto Superiore Sanità	privata	0	0	0	0
	pubblica	1	50.893	0	1.365
	Tot.	1	50.893	0	1.365
U.I.C.	privata	1	477	347	10
	pubblica	2	21.571	0	610
	Tot.	3	22.048	347	620
TOTALE	privata	158	160.516	33.435	4.684
	pubblica	95	598.347	0	19.254
	Tot.	253	758.863	33.435	23.938

Tab. 3.4

AUTORITA' INDIPENDENTI	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Autorità Garante Concorrenza Mercato	privata	1	7.000	4.284	147
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	7.000	4.284	147
Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amm.	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	2.500	0	97
	Tot.	2	2.500	0	97
Comm. Garanzia Attuazione legge sciop.	privata	1	300	142	36
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	300	142	36
A.R.A.N.	privata	1	1.500	577	38
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	1.500	577	38
C.O.N.S.O.B.	privata	1	3.928	2.737	109
	pubblica	1	7.193	0	216
	Tot.	2	11.121	2.737	325
I.S.V.A.P.	privata	2	5.125	2.472	271
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	2	5.125	2.472	271
TOTALE	privata	6	17.853	10.212	601
	pubblica	3	9.693	0	313
	Tot.	9	27.546	10.212	914

Tab. 3.5

ALTRI ORGANISMI DI RILEVANZA NAZIONALE	Proprietà	Num. sedi	Superfici m.q.	Importi locazioni (milioni)	Addetti
Banca d'Italia	privata	5	9.118	2.068	125
	pubblica	32	199.980	0	4.259
	Tot.	37	209.098	2.068	4.384
I.N.A.I.L.	privata	1	282	86	58
	pubblica	16	128.652	0	2.145
	Tot.	17	128.934	86	2.203
I.N.P.S.	privata	12	74.550	16.668	1.600
	pubblica	9	115.150	0	3.064
	Tot.	21	189.700	16.668	4.664
UNIONCAMERE	privata	1	3.600	940	82
	pubblica	0	0	0	0
	Tot.	1	3.600	940	82
E.N.E.A.	privata	0	0	0	0
	pubblica	2	193.400	0	2.134
	Tot.	2	193.400	0	2.134
E.N.I.T.	privata	1	2.796	447	3
	pubblica	2	5.628	0	131
	Tot.	3	8.424	447	134
TOTALE	privata	20	90.346	20.209	1.868
	pubblica	61	642.810	0	11.733
	Tot.	81	733.156	20.209	13.601

ALLEGATO 6

**RILEVAZIONE DELLE SEDI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ROMA**

**LOCALIZZAZIONE MINISTERI E ORGANI COSTITUZIONALI
CARTOGRAFIA**

INDICE

- Tav. 0 – Tavola riepilogativa
- Tav. 1 – Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Tav. 2 – Ministero degli Affari Esteri
- Tav. 3 – Ministero dell'Interno
- Tav. 4 – Ministero di Grazia e Giustizia
- Tav. 5 – Ministero delle Finanze
- Tav. 6 – Ministero del Bilancio e Programmazione Economica
- Tav. 7 – Ministero del Tesoro
- Tav. 8 – Ministero della Difesa
- Tav. 9 – Ministero della Pubblica Istruzione
- Tav.10 – Ministero dei Lavori Pubblici
- Tav.11 – Ministero delle Risorse Agricole
- Tav.12 – Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- Tav.13 – Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
- Tav.14 – Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
- Tav.15 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- Tav.16 – Ministero della Sanità
- Tav.17 – Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
- Tav.18 – Ministero dell'Ambiente

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav. 0 - Tavola riepilogativa



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav. 1 - Presidenza del Consiglio dei Ministri



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma

Tav. 2 — Ministero degli Affari Esteri



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.3 – Ministero dell'Interno



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.4 — Ministero di Grazia e Giustizia



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.5 — Ministero delle Finanze



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.6 — Ministero del Bilancio e P. E.



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma

Tav.7 — Ministero del Tesoro



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.8 - Ministero della Difesa



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.9 — Ministero della Pubblica Istruzione



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.10 – Ministero dei Lavori Pubblici



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.11 — Ministero delle Risorse Agricole



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.12 — Ministero dei Trasporti e della Navigazione



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.13 — Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.14 — Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.15 — Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma


Tav.16 — Ministero della Sanità



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma

Tav.17 — Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali



Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Localizzazione delle sedi delle Istituzioni Pubbliche
nel territorio del Comune di Roma
Tav.18 — Ministero dell'Ambiente



PAGINA BIANCA

ALLEGATO 7

**RICHIESTE DI LOCALIZZAZIONI DA PARTE DI
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

TABELLE

INDICE

- TAB. A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche Amministrazioni
- TAB. A.1 - Richieste di acquisto di immobili da parte di Pubbliche Amministrazioni
- TAB. A.2 - Richieste di acquisto di immobili approvate
- TAB. A.3 - Richieste di nuove locazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni
- TAB. A.4 - Richieste di nuove locazioni approvate
- TAB. A.5 - Richieste di rinnovo di contratti di locazione da parte di Pubbliche Amministrazioni
- TAB. A.6 - Richieste di rinnovo di contratti di locazione approvate

**TAB A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche
Amministrazioni (Riepilogo)**

TAB A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche Amministrazioni (Riepilogo)

I valori monetari sono espressi in milioni di lire
le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di rinnovo locazione	nuove contratti	richieste locazioni approvate
anno 1993						
*CAMERA DEPUTATI RILEVAZIONE SEDI	Via del Corso (mm.ii Bianchetti e Theodori)	13.780	0	0	no	si
CORTE DEI CONTI	Via Tatti 141	32.000	0	0	no	no
MIN PUBBLICA ISTRUZIONE	Via Bagnoli 81/87	450	0	0	no	si
MIN. AFFARI ESTERI	Museo del GenioDEMANTIALE	0	0	0	no	si
MIN. BENI CULT. ED AMBIENTALI	Via Palestro 9 int. 2da Via Palestro 11 int. 5	0	0	46	no	si
*MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Uffici Giudice di pace	via Novaro 18	4.000	0	0	no	si
*MIN. INDUSTRIA COMM. E ARTIGIANATO	Via dell'Unità 36	5.580	0	4.250	no	si
MIN. INTERNO Caserma Carabinieri Borgata Fidene	Via Ravagnano loc. Castel Giubileo	0	0	0	si	no
MIN. INTERNO Caserma Carabinieri Nomentana	Circ. Nomentana NN.218.220	0	0	180	si	no
MIN. INTERNO Caserma Carabinieri Roma Aventino	Via Felice Nerini 26	0	0	153	si	no
MIN. INTERNO Caserma P.S. Massaua	via Massaua 1	0	0	339	si	no
MIN. INTERNO Comm. P.S. Vescovo	via Achensio	0	0	253	si	no
MIN. INTERNO Commissariato P.S. Porta Maggiore	V. G. De Agostini, 20	0	0	120	si	no
MIN. INTERNO Caserma Carabinieri Torre di Nerone	Via Vito Mariano, 29	0	0	110	si	no
MIN. INTERNO Commissariato PS	Via G. Alessi 19	0	0	288	si	no
MIN. INTERNO Commissariato PS	Via G. Dall'Oro 14	0	0	400	si	no
MIN. INTERNO MIN INT Commissariato Porta del Popolo	Via F. Fuga	0	0	500	si	no
MIN. INTERNO Tufello Arma dei Carabinieri	Via F. De Roberto 21	824	0	197	si	no
*MIN. TESORO Reg. Generale Stato Reg. Provinciale Stato	V.le Trastevere 209 int. 3/4	0	0	86	no	si
*MIN. INTERNO Caserma Carabinieri	Via Bignami 41	0	0	160	si	no

TAB A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche Amministrazioni (Riepilogo)

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire						le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti		
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	di rinnovo contratti	nuove localizzazioni	richieste approvate			
"UFFICIO DEL GARANTE RADIODIFF. ED ITORIA"	V. di S. Maria in Via, 12	0	0	1.735	no	si	SI			
Comitato per lo Sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile	via San Nicola da Tolentino n. 115	3.425	0	2.007	no	si	SI			
CORTE DEI CONTI Archivio	via Monte della Breccia - Budalotta	59.308	89.450	0	no	no	SI			
CORTE DEI CONTI Parcheggio interrato	Via Talli 157	2.800	4.234	0	no	no	SI			
FONDO INTERNAZ. PER LO SVILUPPO AGRICOLO (IFAD)	Via di Vigna Murata (Colle di Mezzo)	10.320	9.127	0	no	no	SI			
MIN. AGRICOLTURA E FORESTE Ufficio Repressione Frodi	Via Aurelia 547	4.673	0	947	no	si	SI			
MIN. AMBIENTE	Via dell'Unità, 36	5.500	0	4.250	no	si	SI			
MIN. AMBIENTE	Via Stoppani 7/1	660	0	315	si	no	SI			
MIN. AMBIENTE	Via Volturno 58 int. 6, int. 10	420	0	168	si	no	SI			
MIN. BENI CULTURALI Beni Archivistici	via Galla Placidia 93	4.571	0	930	si	no	SI			
MIN. BENI CULTURALI E AMBIENTALI	Via Tasso 145 int. 10	95	450	0	no	no	SI			
MIN. BENI CULTURALI E AMBIENTALI Istituto Centrale per il Restauro	Via S. Francesco da Paola 9	5.865	0	230	si	no	SI			
MIN. DIFESA Arma dei Carabinieri	Via Aurelia 511	7.800	743	0	no	no	SI			
MIN. FINANZE Deposito Generale valori bollati	v.le Liegi, 7	200	0	67	si	no	SI			
MIN. FINANZE Nucleo Centr. Pol. Tributaria	via Raffaele Costi Tor Sapienza	27.267	0	4.110	no	si	SI			
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA	Loc. Fioretta - Capena	0	0	96	no	si	SI			
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Dir. Gen. Affari Civil	Piazza Adriana 2	564	0	125	no	si	SI			
MIN. INDUSTRIA Autorità garante della concorrenza e del Mercato	via Ombione via Arno v.le Regina Margherita circonv. 2 ^a	8.145	83.000	0	no	no	SI			
MIN. INDUSTRIA COMM. E ARTIGIANATO	Via Aureliana 39	4.950	0	2.310	no	si	SI			
MIN. INTERNO Caserma Carabinieri Celso*	Via Celimontana, 23	0	0	1	si	no	SI			
MIN. INTERNO Direzione Investigativa Antimafia	Via Monte Urano 96/98	1.600	0	768	si	no	SI			
MIN. INTERNO Dipartimento P.S.	Via Canova 61 P.zza dei Cinquecento	9.800	0	10.600	no	si	SI			
MIN. INTERNO Nucleo Centr. Anticrimine	v.le Oceano Pacifico	2.173	0	1.414	si	no	SI			

TAB A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche Amministrazioni (Riepilogo)

I valori monetari sono espressi in milioni di lire									
le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti									
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	di rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate		
MIN. LAVORO	via Briganti 23	9.700	0	4.300	no	si	si		
MIN. LAVORO Ispettorato Prov.	via C. De Lodi 6	4.000	0	722	si	no	si		
MIN. LAVORO Ispett. Provinciale vedi scheda 157	via dei Marrucini 40 sc. A int. 14-7p.	120	0	18	si	no	si		
MIN. RISORSE AGRICOLE	Lgo Torre Argentina n. 11 p. 3*	0	0	180	no	si			
MIN. SANITA'	EUR Magliana	160.000	0	42.000	no	si			
MIN. TESORO	Via C. Colombo 283 A	8.936	0	4.000	no	si	si		
MIN. TRASPORTI Dir. Gen. Aviazione Civile	via C. Colombo o viale Turismo	5.474	0	1.664	si	no			
MIN. AFFARI ESTERI	Lre Flaminio 18 (Palazzina Fumanik)	4.000	0	4.500	no	si			
MIN. AMBIENTE	Lgo L. Moro 8	8.300	0	3.100	no	si			
MIN. AMBIENTE	via Volturno 58 int. 5	270	0	108	si	no			
MIN. GRA E GIU. Archivio notarile	v.le Oceano Indiano	11.800	79.800	0	no	no			
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Direzione Nazionale Antimafia	Via Giulia 131	1.800	0	1.228	no	si	si		
MIN. UNIVERSITA' E RICERCA	Via A. Solario (Tre Fontane)	25.000	0	0	no	si			
PRESIDENZA CONS. MINISTRI Dipartimento per il Mezzogiorno	Via Veneto 56/58 circoscr. 1*	5.131	49.450	0	no	no	si		
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Rapporti con il Parlamento	Via del Corso 184 circoscr. 1*	85	0	75	no	si	si		
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento. Protezione Civile	via Ulpiano	5.750	0	0	no	si	si		
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Via del Corso 184	300	0	270	no	si	si		
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Via M. Minghetti (Galleria Sciana)	13.474	0	13.727	no	si	si		
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Commissariato del Governo nella Regione LAZIO	via Boncompagni 16A via Calabria 56	250	0	144	no	si	si		
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Sociali	via Barberis n. 47	366	0	167	no	si	si		
Riepilogo per 'anno' = 1993 (63 richieste)		481.526	316.254	113.357					
Totale									

**TAB A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche
Amministrazioni (Riepilogo)**

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati					richieste		
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	nuove richieste	richieste	nuove locazioni	approvate	
anno 1994									
"CAMERA DEI DEPUTATI"	via in Lucina 16/B-16/H	0	0	0	no	si	si	SI	
"I.S.P.E."	Corso Vittorio 282.284	0	0	0	si	no	no		
"MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA"	via Arenula	170	0	78	no	si	si		
"MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA"	via Quattro Fontane 113	0	0	0	no	si	si		
"MIN. GRAZIA E UFF. Automazione del Min. G. e G."	via Crescenzio 17/b	600	0	0	no	si	si	SI	
"MIN. INDUSTRIA"	richiesta sede generica	0	0	0	no	si	si		
"MIN. INTERNO"	via del Giorgione 56	0	0	0	no	si	si		
"MIN. TESORO Provveditorato Gen. Stato"	Via Gaeta 3	1.092	0	0	no	si	si		
"PREFETTURA Nucleo Radiomobile"	largo Tommaso Perassi, 10	0	0	0	no	si	si		
"TERZA UNIVERSITA' DEGLI STUDI"	Palazzo dell'Angeliem via Madonna Monti n. 40	0	0	0	no	si	si		
"UNIVERSITA' "La Sapienza"	piazza dei Santi	0	0	0	no	si	si		
"UNIVERSITA' "La Sapienza"	Via Tevere 44	260	0	0	no	si	si	SI	
"UNIVERSITA' "La Sapienza"	p.zza Capra 13	0	0	0	no	si	si		
A.R.A.N.	via del Corso 476	1.600	0	250	no	si	si		
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE	via Bachelet 12	1.045	0	301	no	si	si		
AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO	via Liguna 26	8.145	0	3.400	no	si	si		
AUTORITA' PER L'INFORMATICA	via dell'Unità 35	4.923	0	2.815	no	si	si		
AUTORITA' PER L'INFORMATICA	via Golo 58/A	3.441	0	1.570	no	si	si		
ISTAT	via Tuscolana 1788	4.080	0	1.245	no	si	si		
ISVAP	via del Babuino, 9	14.000	0	8.220	no	si	si		
MIN. BENI CULTURALI	Palazzo Brancaccio via Merulana 247	149	0	58	no	si	si		
MIN. BILANCIO Osservatorio Economico	via G. Ballista Vico 9	800	0	320	no	si	si		
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA	via Gregorio VI 120	220	0	70	no	si	si		
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Giudice di Pace	via Teulada 28 e 40	5.553	0	2.765	no	si	si		

TAB A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche Amministrazioni (Riepilogo)

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti			
				canoni di locazione	rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA	via Sivesini 243	3.973	15.000	0	no	no	SI
MIN. LAVORO	via Chopin 35	2.400	0	980	no	si	
MIN. LAVORO	via del Corso 184	848	0	345	no	si	SI
MIN. RISORSE AGRICOLE AIMA	via Curtatone 3	9.772	125.000	0	no	no	
MIN. UNIVERSITA'	via del Corso 476	950	0	296	no	si	
MIN. UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	p.zza Kennedy 20	11.516	0	405	no	si	SI
MIN. GRAZIA E G. Centro di Servizio Soc. per adulti	viale Trastevere 209	197	0	60	no	si	SI
MIN. INTERNO PREFETTURA	via S. Vito 7, 8, 9	2.000	0	1.040	si	no	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	via Curtatone 3	30.000	0	9.500	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	via Goto 58/b	2.459	0	1.130	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dip. Affari Sociali Dip. Informatica	via dell'Umbria 36	3.500	0	2.815	no	si	
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Aree Urbane	via del Corso 184	950	0	690	no	si	SI
TAR	p.zza Niccolò 20	477	0	177	no	si	SI
UFF. DEL GARANTE RAD. EDITORIA	via S. Maria in Via int. 11-12 via Bonzo int. 5-6	413	0	230	no	si	SI
UNIVERSITA' "La Sapienza"	via Monte Opito 5	134	0	42	no	si	SI
UNIVERSITA' "La Sapienza"	via dei Condotti 6/8	592	0	0	no	no	SI
UNIVERSITA' "La Sapienza"	via dei Pelasgi 5	170	0	0	no	no	SI
UNIVERSITA' "La Sapienza"	via dei Taurini 19	7.561	32.845	0	no	no	SI
Riepilogo per 'anno' = 1994 (42 richieste)							
Totale				123.990	172.845	38.802	

TAB A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche Amministrazioni (Riepilogo)

Amministrazioni richiedenti		ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di rinnovo locazione	nuove richieste	richieste approvate
anno 1995							
INEA Ist. Nazionale Ec. Ag.		via Barbentini 35	338	0	0	no	si
MIN. DIFESA		Palazzo Moroni	300	0	0	no	si
MIN. TRASPORTI		viale dell'Arte 16 generica		0	0	no	si
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI		richiesta generica area	2.000	0	0	no	si
ARAN		via del Corso 476	850	0	256	no	si
INAIL		p.zza G. Pastore 6	18.108	206.000	0	no	no
MIN. AFFARI ESTERI		lungo B. Cairoli 6	3.727	0	1.100	no	si
Ist. Latino Americano		Palazzo Santacroce					
MIN. BENI CULT.		p.zza del Popolo 18	1.500	0	864	si	no
UR. Centrale beni Paisaggistici							
MIN. BENI CULTURALI		via S. Martina 145	1.300	0	216	si	no
MIN. BILANCIO		via Flavio 3	704	0	240	no	si
MIN. DIFESA		S. Nicola da Tolentino 1/B	350	0	132	si	no
UR. Infrastrutture Stato Maggiore							
MIN. FINANZE		via della Luca34/demaniale	1.600	0	no	no	si
Azienda Autonoma Monopoli di Stato							
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA		piazza Cairoli	2.990	0	0	no	si
MIN. GRAZIA e GIUSTIZIA		via Trento demaniale	1.600	0	0	no	no
MIN. INDUSTRIA		via Nomentan 41	400	0	160	si	no
MIN. LAVORO		via Flavio	231	0	145	si	no
Ispettorato Regionale scheda n. 117							
MIN. AFFARI ESTERI	Fondazione per la pace la cooperazione	richiesta sede	0	0	0	no	si
MIN. DIFESA	Marina Militare	via F. De Sanctis 9	270	0	87	no	si
MIN. FINANZE	GUARDIA DI FINANZA	loc. Infernetto	51.200	250.000	0	no	no
MIN. INTERNO	Dipartimento P. S.	via del Babuino 9	14.000	0	8.220	no	si
MIN. TESORO		via Gaeta 3	5.697	0	3.066	si	no
Proveditorato Gen. della Stato		viale Eggo	3.608	0	1.400	no	si
PRES. CONS. MINISTRI Scuola Sup. P. A.		Galleria Colonna	45.000	300.000	0	no	no
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI							

I valori monetari sono espressi in milioni di lire
le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti

TAB A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche Amministrazioni (Riepilogo)

TAB A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche Amministrazioni (Riepilogo)

I valori monetari sono espressi in milioni di lire

le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	nuove locazioni	richieste approvate
anno 1996						
"COM.M. VIGILANZA FONDI PENSIONE"	via In Arcione 71	1.200	0	0	no	si
"CROCE ROSSA ITALIANA"	via Flavia 3	615	0	0	no	si
"IRPSAE DEL LAZIO"	via Ostiense 131	1.036	0	0	no	si
"ISTAT"	via Cupa 9 b/c	340	0	0	si	no
"MIN. BENI CULTURALI"	via Gaeta 8 Palazzo Bai-Micara	0	0	0	no	si
"UFF. GARANTE RADIODIFF. EDIT."	via Isonzo 34	600	0	275	si	no
"UFFICIO GARANTE RADIODIFFUSIONE"	ampliamenti S. Maria in Via 12 Via dei Crociferi 41 via Isonzo 34	930	0	0	no	si
"UNIVERSITA' "La Sapienza"	v.le delle Province 155	0	0	0	no	si
ARAN	via del Corso 476 3° piano	850	0	296	no	si
CONSIGLIO STATO	piazza Montecitorio, 115	968	0	588	no	si
Istituto Nazionale per l'Africa e l'Oriente*						
ICRAM	via Tiburtina 914	2.476	0	450	no	si
INPS	viale Junio 258	6.043	0	1.170	si	no
ISTAT	via Gaeta 4	1.761	0	865	si	no
ISTAT	via Licoride 29	4.000	0	387	si	no
ISTAT	via Rava' 150	10.000	0	3.303	si	no
ISTAT	via Tuscolana 1788	9.889	0	1.245	si	no
ISTAT	via Tuscolana 1788	1.636	0	305	si	no
ISVAP	via V. Lucrezio Caro 63	783	0	283	no	si
MIN. BILANCIO	via Curtatone	4.110	0	1.140	no	si
MIN. FINANZE Dir. Gen. Entrate	via C. Mezzacapo 48, denominale	850	0	0	no	no
MIN. FINANZE Imposte dirette e Dir. Regionale Entrate	via Ippolito Nievo 35 denominale	370	0	0	no	no
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA	p.zza Adriana 3	800	0	103	si	no

TAB A - Richieste di localizzazione da parte di Pubbliche Amministrazioni (Riepilogo)

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti					
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	di rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate
MIN. INDUSTRIA	via Nomentana 41	400	0	160	si	no	no
MIN. INDUSTRIA	via Salandra 13	4.248	0	874	si	no	no
MIN. INTERNO	via Ostiense 131	1.054	0	216	si	no	si
MIN. LAVORO	via De Lottis 12	4.000	0	722	si	no	si
MIN. TESORO Ragioneria Centrale Servizi tesoro	via Lucania 29	7.283	0	1.200	no	si	si
MIN. TESORO Ragioneria generale	via Ostiense 131	3.490	0	1.090	no	si	si
MIN. TESORO Provveditorato Generale Stato	via Gaeta 3 ampliamento	4.049	0	3.072	no	si	si
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	via della Vite 13	1.300	0	557	no	si	si
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Scuola Superiore P.A.	viale Egeo	3.680	0	1.400	no	si	si
PROVINCIA DI ROMA	via IV Novembre	190	0	52	no	si	si
TAR	via Somaschi 3	155	0	65	si	no	si
UNIVERSITA' "La Sapienza"	via Flaminia Km 8,500	4.700	0	650	no	si	si
Riepilogo per 'anno' = 1996 (37 richieste)							
Totale		83.806	0	20.469			

**TAB. A.1 - Richieste di acquisto di immobili da parte
di Pubbliche Amministrazioni**

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti			
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	nuove richieste locazioni approvate
CORTE DEI CONTI	Via Talli 141	32.000	0	0	no
CORTE DEI CONTI Archivio	via Monte della Breccia - Bufalotta	59.308	89.450	0	no
CORTE DEI CONTI Parcheggio Internale	Via Talli 157	2.800	4.234	0	no
FONDO INTERNAZ. PER LO SVILUPPO AGRICOLO (IFAD)	Via di Vigna Murata (Colle di Mezzo)	10.320	9.127	0	no
MIN. BENI CULTURALI E AMBIENTALI	Via Tasso 145 int.10	95	450	0	no
MIN. DIFESA Arma dei Carabinieri	Via Aurelia 511	7.800	743	0	no
MIN. INDUSTRIA Autorità garante della concorrenza e del Mercato	via Ombione via Arno v.le Regina Margherita circozz. 2*	6.145	83.000	0	no
MIN. GRA E GIU. Archivio notarile	v.le Oceano Indiano	11.800	79.800	0	no
PRESIDENZA CONS. MINISTRI Dipartimento per il Mezzogiorno	Via Veneto 56/58 circozz. 1*	5.131	49.450	0	no
Riepilogo per 'anno' = 1993 (9 richieste)		137.399	316.254	0	
Totale					
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA	via Silestri 243	3.973	15.000	0	no
MIN. RISORSE AGRICOLE AIMA	via Curtalone 3	9.772	125.000	0	no
UNIVERSITA' * La Sapienza *	via dei Caudini 6/8	592	0	0	no
UNIVERSITA' * La Sapienza *	via dei Pelasgi 5	170	0	0	no
UNIVERSITA' * La Sapienza *	via dei Taurini 19	7.561	32.845	0	no
Riepilogo per 'anno' = 1994 (5 richieste)		22.068	172.845	0	
Totale					
INAIL	p.zza G. Pastore 8	18.108	208.000	0	no
MIN. FINANZE Azienda Autonoma Monopoli di Stato	via della Luce 34/demaniale	1.600	0	no	no

**TAB. A.1 - Richieste di acquisto di immobili da parte
di Pubbliche Amministrazioni**

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti				
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	nuove contratti	richieste locazioni approvate
MIN. GRAZIA e GIUSTIZIA	via Tronto demaniale	1.600	0	0	no	no SI
MIN. FINANZE GUARDIA DI FINANZA	loc. Infernetto	51.200	250.000	0	no	no SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Galleria Colonna	45.000	300.000	0	no	no
Riepilogo per 'anno' = 1995 (5 richieste)						
Totale		117.508	756.000	0		
MIN. FINANZE -Dir. Gen. Entrate	via C. Mezzacapo 48, demaniale	850	0	0,01	no	no SI
MIN. FINANZE Imposte dirette e Dir. Regionale Entrate	via Ippolito Nievo 35 demaniale	370	0	0	no	no SI
Riepilogo per 'anno' = 1996 (2 richieste)						
Totale		1.220	0	0		
AUTORITA' GARANTE CON. MERCATO	via Po 11-13-15	10.335	72.360	0	no	no
UNIVERSITA' "La Sapienza"	Viale Panfilii 16 Collegio SanGabriele*	5.493	33.000	0	no	no
Riepilogo per 'anno' = 1997 (2 richieste)						
Totale		15.828	105.360	0		
TOTALE GENERALE		294.023	1.350.459	0		

TAB. A.2 - Richieste di acquisto di immobili approvate

Amministrazioni richiedenti		ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	richieste approvate	I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti	
CORTE DEI CONTI		Via Talli 141	32.000	0	SI		
CORTE DEI CONTI Archivio		via Monte della Breccia - Bufalotta	59.308	89.450	SI		
CORTE DEI CONTI Percheggio Internale		Via Talli 157	2.800	4.234	SI		
MIN. BENI CULTURALI E AMBIENTALI		Via Tasso 145 int. 10	95	450	SI		
MIN. DIFESA Arma dei Carabinieri		Via Aurelia 511	7.800	743	SI		
MIN. INDUSTRIA Autorità garante della concorrenza e del Mercato		via Ombrore via Amo v.le Regina Margherita circoscr. 2*	8.145	83.000	SI		
PRESIDENZA CONS. MINISTRI Dipartimento per il Mezzogiorno		Via Veneto 58/58 circoscr. 1*	5.131	49.450	SI		
Riepilogo per 'anno' = 1993 (7 richieste)							
Totale			115.279	227.327			
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA		via Silvestri 243	3.973	15.000	SI		
UNIVERSITA' * La Sapienza *		via dei Caudini 68	592	0	SI		
UNIVERSITA' * La Sapienza *		via dei Pelasgi 5	170	0	SI		
UNIVERSITA' * La Sapienza *		via dei Taurini 19	7.561	32.845	SI		
Riepilogo per 'anno' = 1994 (4 richieste)							
Totale			12.296	47.845			
INAIL		p.zza G. Pastore 6	18.108	206.000	SI		
MIN. FINANZE Azienda Autonoma Monopoli di Stato		via della Luce 34/demaniale	1.600	0	SI		
MIN. GRAZIA e GIUSTIZIA		via Tronto demaniale	1.600	0	SI		
MIN. FINANZE GUARDIA DI FINANZA		loc. Infernetto	51.200	250.000	SI		
Riepilogo per 'anno' = 1995 (4 richieste)							
Totale			72.508	456.000			

TAB. A.2 - Richieste di acquisto di immobili approvate

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	richieste approvate	I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti	
MIN. FINANZE Dir. Gen. Entrate	via C. Mezzacapo 48, demaniale	850	0	SI		
MIN. FINANZE Imposte dirette e Dir. Regionale Entrate	via Ippolito Nievo 35 demaniale	370	0	SI		
Riepilogo per 'anno' = 1996 (2 richieste)						
Totale		1.220	0			
TOTALE GENERALE					201.303	731.172

TAB. A.3 - Richieste di nuove locazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Amministrazioni richiedenti		ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	di rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate
anno 1993								
*CAMERA DEPUTATI RILEVAZIONE SEDI		Via del Corso (Imm. Li Bianchelli e Theodoli)	13.780	0	0	no	si	SI
MIN PUBBLICA ISTRUZIONE		Via Bologni 81/87	450	0	0	no	si	
MIN. AFFARI ESTERI		Museo del Genio DEMANIALE	0	0	0	no	si	
MIN. BENI CULT. ED AMBIENTALI		Via Palestro 9 int. 6/8b Via Palestro 11 int. 5	0	0	46	no	si	
*MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Unid Giudice di pace		via Novaro 18	4.000	0	0	no	si	SI
*MIN. INDUSTRIA COMM. E ARTIGIANATO		Via dell'Unità 36	5.580	0	4.250	no	si	
*MIN. TESORO Reg. Generale Stato Reg. Provinciale Stato		V.le Trastevere 209 int. 3/4	0	0	86	no	si	
UFFICIO DEL GARANTE RADIODIFF. ED ITORIA		V. di S. Maria in Via, 12	0	0	1.735	no	si	SI
Comitato per lo Sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile		via San Nicola da Tolentino n. 1/5	3.425	0	2.007	no	si	
MIN. AGRICOLTURA E FORESTE Ufficio Repressione Frodi		Via Aurelia 547	4.673	0	947	no	si	
MIN. AMBIENTE		Via dell'Unità 36	5.500	0	4.250	no	si	
MIN. FINANZE Nucleo Centr. Pol. Tributaria		via Raffaele Costi Tor Sapienza	27.267	0	4.110	no	si	SI
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Dir. Gen. Affari Civili		Loc. Fioretta - Capena Piazza Adriana 2	0	0	96	no	si	
MIN. INDUSTRIA COMM. E ARTIGIANATO		Via Aureliana 39	4.950	0	2.310	no	si	
MIN. INTERNO Dipartimento P.S.		Via Cavour 6/P.zza dei Cinquecento	9.800	0	10.600	no	si	SI
MIN. LAVORO		via Brighenti 23	9.700	0	4.300	no	si	SI
MIN. RISORSE AGRICOLE		Lgo Torre Argentina n. 11 p. 3*	0	0	180	no	si	
MIN. SANITA'		EUR Magliana	160.000	0	42.000	no	si	
MIN. TESORO		Via C. Colombo 283 A	8.936	0	4.000	no	si	SI
MIN AFFARI ESTERI		Lire Flaminio 18 (Palazzina Fumanik)	4.000	0	4.500	no	si	
MIN AMBIENTE		Lgo L. Mossa 8	8.300	0	3.100	no	si	

I valori monetari sono espressi in milioni di lire
le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati
richiesti

TAB. A.3 - Richieste di nuove locazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati		
					richieste		
					di rinnovo	nuove	richieste
					contratti	locazioni	approvate
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Direzione Nazionale Antimafia	Via Giulia 131	1.800	0	1.228	no	si	SI
MIN. UNIVERSITA' E RICERCA	Via A. Solario (Tre Fontane)	25.000	0	0	no	si	
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Rapporti con il Parlamento	Via del Corso 184 circosc. 1°	85	0	75	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Protezione Civile	via Ulpiano	5.750	0	0	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Via del Corso 184	300	0	270	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Via M. Minghetti (Galleria Sciarra)	13.474	0	13.727	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Commissariato del Governo nella Regione LAZIO	via Boncompagni 16A via Calabria, 56	250	0	144	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Sociali	via Barberini n. 47	366	0	167	no	si	SI
Riepilogo per 'anno' = 1993 (30 richieste)							
Totale					317.950	0	104.252

TAB. A.3 - Richieste di nuove locazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni.

I valori monetari sono espressi in milioni di lire
le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	nuovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate
anno 1994							
"CAMERA DEI DEPUTATI"	via in Lucina 16/B-16/H	0	0	0	no	si	SI
"MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA"	via Arenula	170	0	78	no	si	
"MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA"	via Quattro Fontane 113	0	0	0	no	si	
"MIN. GRAZIA E UFF. Autonomia del Min. G. e G."	via Crescenzio 17/b	600	0	0	no	si	SI
"MIN. INDUSTRIA"	richiesta sede generica	0	0	0	no	si	
"MIN. INTERNO"	via del Giorgione 56	0	0	0	no	si	
"MIN. TESORO Provveditorato Gen. Stato"	Via Carlo 3	1.092	0	0	no	si	
"PREFETTURA Nucleo Radiomobile"	largo Tommaso Perassi, 10	0	0	0	no	si	
"TERZA UNIVERSITA' DEGLI STUDI"	Palazzo dell'Argileum via Madonna Monti n. 40	0	0	0	no	si	
"UNIVERSITA' "La Sapienza"	piazza dei Siculi	0	0	0	no	si	
"UNIVERSITA' "La Sapienza"	Via Tevere 44	260	0	0	no	si	SI
"UNIVERSITA' "La Sapienza"	p.zza Caprera 13	0	0	0	no	si	
A.R.A.N.	via del Corso 476	1.600	0	250	no	si	SI
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE	via Bachelet 12	1.045	0	301	no	si	SI
AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO	via Liguria 26	8.145	0	3.400	no	si	SI
AUTORITA' PER L'INFORMATICA	via dell'Unità 36	4.923	0	2.815	no	si	SI
AUTORITA' PER L'INFORMATICA	via Gollo 58/A	3.441	0	1.570	no	si	SI
ISTAT	via Tuscolana 1788	4.080	0	1.245	no	si	SI
ISVAP	via del Babuino, 9	14.000	0	8.220	no	si	
MIN. BENI CULTURALI	Palazzo Brancaccio via Meridiana 247	149	0	58	no	si	SI
MIN. BILANCIO Osservatorio Economico	via G. Battista Vico 9	800	0	320	no	si	
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA	via Gregorio VI 120	220	0	70	no	si	SI
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Giudice di Pace	via Teulada 28 e 40	5.553	0	2.765	no	si	SI
MIN. LAVORO	via Chopin 35	2.400	0	980	no	si	
MIN. LAVORO	via del Corso 184	848	0	345	no	si	SI

TAB. A.3 - Richieste di nuove locazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti		
					rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate
MIN. UNIVERSITA'	via del Corso 476	950	0	296	no	si	SI
MIN. UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	p.zza Kennedy 20	11.516	0	405	no	si	SI
MIN. GRAZIA E G. Centro di Servizio Soc per adulti	viale Traslavere 209	197	0	60	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	via Curtatone 3	30.000	0	9.500	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	via Goto 58/b	2.459	0	1.130	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dip. Affari Sociali Dip. Informatica	via dell'Unità 36	3.500	0	2.815	no	si	
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Area Urbane	via del Corso 184	950	0	690	no	si	SI
TAR	p.zza Nicotia 20	477	0	177	no	si	SI
UFF. DEL GARANTE RAD, EDITORIA	via S.Maria in Via Int. 11-12 via Isorzo Int. 5-6	413	0	230	no	si	SI
UNIVERSITA' "La Sapienza"	via Monte Oppio 5	134	0	42	no	si	SI
Riepilogo per 'anno' = 1994 (35 richieste)		99.922	0				
Totale				37.762			

TAB. A.3 - Richieste di nuove locazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Amministrazioni richiedenti		ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	di rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate
anno 1995								
"INEA Ist. Nazionale Ec. Agr."		via Barberini 35	338	0	0	no	si	SI
"MIN. DIFESA"		Palazzo Moroni	300	0	0	no	si	SI
"MIN. TRASPORTI"		viale dell'Arte 16 generica		0	0	no	si	
"PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI"		richiesta generica area	2.000	0	0	no	si	
ARAN		via del Corso 476	850	0	256	no	si	SI
MIN. AFFARI ESTERI		largo B. Cairoli 6	3.727	0	1.100	no	si	SI
Ist. Latino Americano		Palazzo Santacroce						
MIN. BILANCIO		via Flavia 3	704	0	240	no	si	
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA		piazza Cairoli	2.990	0	0	no	si	
MIN. AFFARI ESTERI	Fondazione per la pace la cooperazione	richiesta sede	0	0	0	no	si	
MIN. DIFESA	Marina Militare	via F. De Sanctis 9	270	0	87	no	si	SI
MIN. INTERNO	Dipartimento P.S.	via del Babuino 9	14.000	0	8.220	no	si	
PRES. CONS. MINISTRI Scuola Sup. P.A.		viale Egeo	3.608	0	1.400	no	si	SI
PROVINCIA DI ROMA		via IV Novembre	190	0	52	no	si	SI
PROVINCIA DI ROMA COSIGLIO REGION. DEL LAZIO		via IV Novembre 149	900	0	325	no	si	SI
UNIVERSITA' "La Sapienza"		teatro Avila	1.322	0	408	no	si	SI
Riepilogo per 'anno' = 1995 (15 richieste)								
Totale				31.199	0		12.088	

I valori monetari sono espressi in milioni di lire
le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati
richiesti

TAB. A.3 - Richieste di nuove locazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni

Amministrazioni richiedenti		ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate
anno 1997								
AUTORITA' INFORMATICA P.A.		via Ariene 14 via Solferino 15 (in via provvisoria)	7.500	0	0	no	si	SI
*UNIVERSITA' "La Sapienza"		via Tevere	0	0	0	no	si	
*UNIVERSITA' "La Sapienza"		via Solferino 15	4.459	0	0	no	si	
AUTORITA' GARANTE per la protezione dei dati personali		largo Teatro Valle 3	500	0	146	no	si	SI
CAMERA DEI DEPUTATI		via S. Claudio 166	12.232	0	12.000	no	si	SI
Consiglio Superiore Magistratura		via Palestrina 45	2.320	0	372	no	si	SI
INPS		via Gino Cervi	8.914	0	2.054	NO	si	SI
ISTITUTO SUP. prevanz. sicur. Lavoro		via Borgoni 20-24	175	0	65	no	si	
ISTITUTO SUPERIORE TABACCO		via Verrone 9	155	0	29	no	si	SI
MIN. SANITA'		Piazza Marconi, 25	1.090	0	408	no	si	
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA		p.zza Adriana 3	614	0	125	no	si	
MIN. LAVORO		via Pegano 3	2.400	0	1.440	no	si	SI
MIN. LAVORO		via Barbesini 47	170	0	714	no	si	
OSSERVATORIO patrimonio immobiliare		via del Corso 184	220	0	121	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI		via Monte Bianco 10/A	200	0	66	no	si	SI
TAR								
Riepilogo per 'anno' = 1997 (15 richieste)			40.949	0	17.540			
Totale								
TOTALE GENERALE			527.680	0	182.421			

TAB. A.4 - Richieste di nuove locazioni approvate

TAB. A.4 - Richiestedi nuove locazioni approvate

I valori monetari sono espressi in milioni di lire

le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate
anno 1993							
*CAMERA DEPUTATI RILEVAZIONE SEDI	Via del Corso (Inm. Il Bianchetti e Theodori)	13.780	0	0	no	si	SI
*MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Uffici Giudice di pace	via Novaro 18	4.000	0	0	no	si	SI
UFFICIO DEL GARANTE RADIODIFF. ED ITORIA	V. di S. Maria in Via, 12	0	0	1.735	no	si	SI
MIN. FINANZE Nucleo Centr. Pol. Tributaria	via Raffaele Costi Tor Sapienza	27.267	0	4.110	no	si	SI
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Dir. Gen. Affari Civili	Piazza Adriana 2	564	0	125	no	si	SI
MIN. INTERNO Dipartimento P. S.	Via Cavour 61 P.zza del Cinquecento	9.800	0	10.600	no	si	SI
MIN. LAVORO	via Brighenti 23	9.700	0	4.300	no	si	SI
MIN. TESORO	Via C. Colombo 283 A	8.936	0	4.000	no	si	SI
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Direzione Nazionale Antimafia	Via Giulia 131	1.800	0	1.228	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Rapporti con il Parlamento.	Via del Corso 184 circoscr. 1*	85	0	75	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento. Protezione Civile	via Ulpiano	5.750	0	0	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Via del Corso 184	300	0	270	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Via M. Minghetti (Galleria Sciarra)	13.474	0	13.727	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Commissariato del Governo nella Regione LAZIO	via Boncompagni 16A via Calabria, 56	250	0	144	no	si	SI
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Sociali	via Barberini n. 47	366	0	167	no	si	SI
Riepilogo per 'anno' = 1993 (15 richieste)							
Totale		96.072	0	40.481			

TAB. A.4 - Richieste di nuove locazioni approvate

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti							
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	di rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste	approvate	
anno 1994									
"CAMERA DEI DEPUTATI"	via in Luchina 16/B-16/H	0	0	0	no	si	si		
"MIN. GRAZIA E UFF. Automazione del Min. G. e G."	via Crescenzo 17/b	600	0	0	no	si	si		
"UNIVERSITA' * La Sapienza *	Via Tevere 44	260	0	0	no	si	si		
A.R.A.N.	via del Corso 476	1.600	0	250	no	si	si		
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE	via Bachelet 12	1.045	0	301	no	si	si		
AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO	via Liguio 26	8.145	0	3.400	no	si	si		
AUTORITA' PER L'INFORMATICA	via dell'Unità 36	4.923	0	2.815	no	si	si		
AUTORITA' PER L'INFORMATICA	via Goto 58/A	3.441	0	1.570	no	si	si		
ISTAT	via Tuscolana 1788	4.080	0	1.245	no	si	si		
MIN. BENI CULTURALI	Palazzo Brancaccio via Menilana 247	149	0	58	no	si	si		
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA	via Gregorio VI 120	220	0	70	no	si	si		
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA Giudice di Pace	via Teulada 28 e 40	5.553	0	2.765	no	si	si		
MIN. LAVORO	via del Corso 184	848	0	345	no	si	si		
MIN. UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	p.zza Kennedy 20	11.516	0	405	no	si	si		
MIN. GRAZIA E G. Centro di Servizio Soc. per adulti	viale Trastevere 209	197	0	60	no	si	si		
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	Via Curtatone 3	30.000	0	9.500	no	si	si		
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	via Goto 58/b	2.459	0	1.130	no	si	si		
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Area Urbane	via del Corso 184	950	0	690	no	si	si		
TAR	p.zza Nicotia 20	477	0	177	no	si	si		
UFF. DEL GARANTE RAD. EDITORIA	via S. Maria in Via int. 11-12 via Isonzo int. 5-6	413	0	230	no	si	si		
UNIVERSITA' "La Sapienza"	via Monte Oppio 5	134	0	42	no	si	si		
Riepilogo per 'anno' = 1994 (21 richieste)		77.010	0	25.053					
Totale									

TAB. A.4 - Richieste di nuove locazioni approvate

I valori monetari sono espressi in milioni di lire
le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	nuove locazioni	richieste nuove approvate
anno 1995						
"INEA Ist. Nazionale Ec. Agr."	via Barbenni 35	338	0	0	no	si SI
ARAN	via del Corso 476	850	0	256	no	si SI
MIN. AFFARI ESTERI	largo B. Caroli 6	3.727	0	1.100	no	si SI
Ist. Latino Americano	Palazzo Santacroce					
MIN.DIFESA	Marina Militare	270	0	87	no	si SI
	via F. De Sanctis 9					
PRES. CONS. MINISTRI Scuola Sup. P.A.	viale Egeo	3.608	0	1.400	no	si SI
PROVINCIA DI ROMA	via IV Novembre	190	0	52	no	si SI
PROVINCIA DI ROMA COSIGLIO REGION. DEL LAZIO	via IV Novembre 149	900	0	325	no	si SI
UNIVERSITA' "La Sapienza"	teatro Avila	1.322	0	408	no	si SI
Riepilogo per 'anno' = 1995 (8 richieste)						
Totale		11.205	0	3.628		

TAB. A.4 - Richieste di nuove locazioni approvate

I valori monetari sono espressi in milioni di lire

le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	nuove richieste rinnovo contratti	nuove locazioni approvate
anno 1996						
COMM.VIGILANZA FONDI PENSIONE	via In Arcione 71	1.200	0	0	no	si
CROCE ROSSA ITALIANA	via Flavia 3	615	0	0	no	si
ARAN	via del Corso 476 3° piano	850	0	296	no	si
ISVAP	via V. Lucrezio Caro 63	783	0	283	no	si
MIN. BILANCIO	via Curtatone	4.110	0	1.140	no	si
MIN. TESORO	via Lucania 29	7.283	0	1.200	no	si
Ragioneria Centrale Servizi tesoro						
MIN. TESORO	via Ostiense 131	3.490	0	1.090	no	si
Ragioneria generale						
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	via della Vite 13	1.300	0	557	no	si
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Scuola Superiore P.A.	viale Egeo	3.680	0	1.400	no	si
PROVINCIA DI ROMA	via IV Novembre	190	0	52	no	si
Riepilogo per 'anno' = 1996 (10 richieste)						
Totale		23.501	0	6.018		

TAB. A.4 - Richieste di nuove locazioni approvate

TAB. A.4 - Richieste di nuove locazioni approvate

I valori monetari sono espressi in milioni di lire
le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	nuove richieste
anno 1997					
AUTORITA' INFORMATICA P.A.	via Aniene 14 via Solferino 15 (in via provvisoria)	7.500	0	0	si
AUTORITA' GARANTE per la protezione dei dati personali	largo Teatro Valle 3	500	0	146	no
CAMERA DEI DEPUTATI	via S. Claudio 166	12.232	0	12.000	no
Consiglio Superiore Magistratura	via Palestro 45	2.320	0	372	no
INPS	via Gino Cervi	8.914	0	2.054	NO
ISTITUTO SUPERIORE TABACCO	via Varrone 9	155	0	29	no
MIN.LAVORO	via Pagano 3	2.400	0	1.440	no
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	via del Corso 184	220	0	121	no
TAR	via Monte Bianco 10/A	200	0	66	no
Riepilogo per 'anno' = 1997 (9 richieste)					
Totale		34.441	0	16.228	

TOTALE GENERALE

242.229	0	91.408

**TAB. A.5 - Richieste di rinnovo di contratti di locazione
da parte di Pubbliche Amministrazioni**

Amministrazioni richiedenti		ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate
anno 1993								
MIN. INTERNO	Caserma Carabinieri Borgata Fidene	Via Ravagnano loc. Castel Gaubileo	0	0	0	si	no	si
MIN. INTERNO	Caserma Carabinieri Nomentana	Circ. Nomentana NN 218.220	0	0	180	si	no	si
MIN. INTERNO	Caserma Carabinieri Roma Aventino	Via Felice Nerini 26	0	0	153	si	no	si
MIN. INTERNO	Caserma P.S. Massaua	via Massaua 1	0	0	339	si	no	si
MIN. INTERNO	Comm. P.S. Vescovo	via Acherusio	0	0	253	si	no	si
MIN. INTERNO	Commissariato P.S. Porta Maggiore	V. G. De Agostini, 20	0	0	120	si	no	si
MIN. INTERNO	Caserma Carabinieri Torre di Nerone	Via Vibio Mariano, 29	0	0	110	si	no	si
MIN. INTERNO	Commissariato P.S.	Via G. Alessi 19	0	0	288	si	no	si
MIN. INTERNO	Commissariato P.S.	Via G. Dall'Oro 14	0	0	400	si	no	si
MIN. INTERNO	MIN INT Commissariato Porta del Popolo	Via F. Fuga	0	0	500	si	no	si
MIN. INTERNO	Tufello Anna dei Carabinieri	Via F. De Roberto 21	824	0	197	si	no	si
*MIN. INTERNO	Caserma Carabinieri	Via Bognani 41	0	0	160	si	no	si
MIN. AMBIENTE		Via Stoppani 7/1	660	0	315	si	no	si
MIN. AMBIENTE		Via Volturno 58 Int. 6 Int. 10	420	0	168	si	no	si
MIN. BENI CULTURALI	Bent Archivistoi	via Galla Placidia 93	4.571	0	930	si	no	si
MIN. BENI CULTURALI E AMBIENTALI	Istituto Centrale per il Restauro	Via S. Francesco da Paola 9	5.865	0	230	si	no	si
MIN. FINANZE	Deposito Generale valori bollati	v.le Liegi,7	200	0	67	si	no	si
MIN. INTERNO	Caserma Carabinieri Celio*	Via Cellinmontana, 23	0	0	1	si	no	si
MIN. INTERNO	Direzione Investigativa Antimafia	Via Monte Urano 96/98	1.600	0	768	si	no	si
MIN. INTERNO	Nucleo Centr. Anticrimina	v.le Oceano Pacifico	2.173	0	1.414	si	no	si
MIN. LAVORO	Ispettorato Prov.	via C. De Lotis 6	4.000	0	722	si	no	si

I valori monetari sono espressi in milioni di lire

le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti

**TAB. A.5 - Richieste di rinnovo di contratti di locazione
da parte di Pubbliche Amministrazioni**

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti				
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di rinnovo contratti	nuove locazioni approvate	richieste nuove locazioni approvate
MIN. LAVORO Ispett. Provinciale vedi scheda 157	via dei Marrucini 40 sc. A int. 14-7p.	120	0	18	si	no
MIN. TRASPORTI Dir. Gen. Aviazione Civile	via C. Colombo o via le Turisno	5.474	0	1.684	si	no
MIN. AMBIENTE	via Volturno 58 int.5	270	0	108	si	no
Riepilogo per 'anno' = 1993 (24 richieste)						
Totale		26.177	0	9.105		

**TAB. A.5 - Richieste di rinnovo di contratti di locazione
da parte di Pubbliche Amministrazioni**

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire				le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti			
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate		
anno 1994									
I.S.P.E.	Corso Vittorio 282,284		0	0	si	no			
MIN.INTERNO PREFETTURA	via S. Vitale 7,8,9	2.000	0	1.040	si	no			SI
Riepilogo per 'anno' = 1994 (2 richieste)									
Totale		2.000	0	1.040					

**TAB. A.5 - Richieste di rinnovo di contratti di locazione
da parte di Pubbliche Amministrazioni**

TAB. A.5 - Richieste di rinnovo di contratti di locazione da parte di Pubbliche Amministrazioni							
Amministrazioni richiedenti		ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	nuove contratti	richieste locazioni approvate
anno 1995							
MIN. BENI CULT. Uff. Centrale beni Paceggisidi	p.zza del Popolo 18	1.500	0	864	si	no	SI
MIN. BENI CULTURALI	via S. Martini 145	1.300	0	216	si	no	SI
MIN. DIFESA Uff. Infrastrutture Stato Maggiore	S. Nicola da Tolentino 1/B	350	0	132	si	no	SI
MIN. INDUSTRIA	via Nomentani 41	400	0	160	si	no	
MIN. LAVORO Ispettorato Regionale scheda n. 117	via Flavia	231	0	145	si	no	
MIN. TESORO Provveditorato Gen. dello Stato	via Gaeta 3	5.697	0	3.066	si	no	
UNIVERSITA' "La Sapienza"	via Lancisi 27 e 29	2.180	0	600	si	no	SI
Riepilogo per 'anno' = 1995 (7 richieste)							
Totale				11.658	0	5.183	

**TAB. A.5 - Richieste di rinnovo di contratti di locazione
da parte di Pubbliche Amministrazioni**

Amministrazioni richiedenti		ubicazione		consistenza mq		prezzo di acquisto		canoni di locazione		rinnovo contratti		nuove locazioni		richieste approvate	
anno 1996															
*ISTAT		via Cupa 9 bic		340		0		0		si		no		si	
UFF. GARANTE RADIODIFF. EDIT.		via Isonzo 34		600		0		275		si		no		si	
INPS		viale Jonio 258		6.043		0		1.170		si		no		si	
ISTAT		via Gasta 4		1.761		0		865		si		no			
ISTAT		via Licoride 29		4.000		0		387		si		no		si	
ISTAT		via Rava 150		10.000		0		3.303		si		no		si	
ISTAT		via Tuscolana 1788		9.889		0		1.245		si		no		si	
ISTAT		via Tuscolana 1788		1.636		0		305		si		no		si	
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA		p.zza Adriana 3		800		0		103		si		no		si	
MIN. INDUSTRIA		via Nomentana 41		400		0		160		si		no			
MIN. INDUSTRIA		via Salandra 13		4.248		0		874		si		no			
MIN. INTERNO		via Ostiense 131		1.054		0		216		si		no		si	
MIN. LAVORO		via De Lollis 12		4.000		0		722		si		no		si	
TAR		via Somaschi 3		155		0		65		si		no		si	
Riepilogo per 'anno' = 1996 (14 richieste)															
Totale				44.926		0		9.690							

I valori monetari sono espressi in milioni di lire
le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti

**TAB. A.5 - Richieste di rinnovo di contratti di locazione
da parte di Pubbliche Amministrazioni**

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti				
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	rinnovo contratti	nuove locazioni richieste approvate
anno 1997						
* ISTAT*	via Cupa 9b	340	0	0	si	no
ISTAT	via Depretis 77	1.250	0	375	si	no
Jockey Club (Min. Risorse agr.)	via Portuense 96/D	1.119	0	377	si	no
LICEO ARTISTICO STATALE	via Lungro 1	3.125	0	426	si	no
MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE	piazza Kennedy 15	1.215	0	388	si	no
MIN. GRAZIA GIUSTIZIA	via D. Chiesa 24	8.130	0	2.187	si	no
MIN. INDUSTRIA	via San Basilio 14	5.800	0	1.788	si	no
MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE	via Carcano 61	18.414	0	4.009	si	no
MIN. RISORSE AGRICOLE	via Tonno 43, 45 via Torino 44, 46, 48	7.710	0	1.195	si	no
MIN. SANITA'	p.zza Marconi 25	3.796	0	1.702	si	no
Riepilogo per 'anno' = 1997 (10 richieste)						
Totale		50.899	0	12.448		
TOTALE GENERALE		135.660	0	37.466		

TAB. A.6 Richieste di rinnovo di contratti di locazione approvate

TAB. A.6 Richieste di rinnovo di contratti di locazione approvate

I valori monetari sono espressi in milioni di lire
le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	nuove locazioni	richieste approvate
anno 1993						
MIN. INTERNO Caserma Carabinieri Borgata Fidene	Via Ravagnano loc. Castel Giubileo	0	0	0	si	no
MIN. INTERNO Caserma Carabinieri Nomentana	Circ. Nomentana NN 218,220	0	0	180	si	no
MIN. INTERNO Caserma Carabinieri Roma Aventino	Via Felice Nerini 26	0	0	153	si	no
MIN. INTERNO Caserma P.S. Massaua	via Massaua 1	0	0	339	si	no
MIN. INTERNO Comm. P.S. Vescovic	via Acherusio	0	0	253	si	no
MIN. INTERNO Commissariato P.S. Porta Maggiore	V. G. De Agostini, 20	0	0	120	si	no
MIN. INTERNO Caserma Carabinieri Tomba di Nerone	Via Vibio Mariano, 29	0	0	110	si	no
MIN. INTERNO Commissariato P.S.	Via G. Alessi 19	0	0	288	si	no
MIN. INTERNO Commissariato P.S.	Via G. Dall'Oro 14	0	0	400	si	no
MIN. INTERNO Tufello Anna dei Carabinieri	Via F. De Roberto 21	824	0	197	si	no
*MIN. INTERNO Caserma Carabinieri	Via Bignami 41	0	0	160	si	no
MIN. AMBIENTE	Via Stoppanti 7/1	660	0	315	si	no
MIN. AMBIENTE	Via Volturo 58 int. 6, int. 10	420	0	168	si	no
MIN. BENI CULTURALI Beni Archivistici	via Gella Placidia 93	4.571	0	930	si	no
MIN. BENI CULTURALI E AMBIENTALI Istituto Centrale per il Restauro	Via S. Francesco da Paola 9	5.865	0	230	si	no
MIN. FINANZE Deposito Generale valori bollati	v.le Ulegi, 7	200	0	67	si	no
MIN. INTERNO Caserma Carabinieri Cello*	Via Celimontana, 23	0	0	1	si	no
MIN. INTERNO Direzione Investigativa Antimafia	Via Montele Urano 96/98	1.600	0	768	si	no
MIN. LAVORO Ispettorato Prov.	via C. De Lollis 6	4.000	0	722	si	no
MIN. LAVORO Ispett. Provinciale vedi scheda 157	via dei Mammucini 40 sc. A int. 14-7p.	120	0	18	si	no

Riepilogo per 'anno' = 1993 (20 richieste)

TAB. A. 6 Richieste di rinnovo di contratti di locazione approvate

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire			
		le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti			
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di rinnovo locazione contratti	nuove richieste locazioni approvate
Totale		18.260	0	5.419	

TAB. A.6 Richieste di rinnovo di contratti di locazione approvate

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti			
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di rinnovo	nuove richieste locazioni approvate
anno 1994					
MIN. INTERNO PREFETTURA	via S. Vitale 7,8,9	2.000	0	1.040	si no si
Riepilogo per 'anno' = 1994 (1 richiesta)					
Totale		2.000	0	1.040	

TAB. A.6 Richieste di rinnovo di contratti di locazione approvate

Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	i valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti		
				canoni di locazione	nuove contratti	richieste locazioni approvate
anno 1995						
MIN. BENI CULT						
UFF. Centrale beni Paesaggistici	p.zza del Popolo 18	1.500	0	864	si	no
MIN. BENI CULTURALI						
MIN. DIFESA	via S. Martini 145	1.300	0	216	si	no
UFF. Infrastrutture Stato Maggiore	S. Nicola da Tolentino 1/B	350	0	132	si	no
UNIVERSITA' "La Sapienza"	via Lancosi 27 e 29	2.180	0	600	si	no
Riepilogo per 'anno' = 1995 (4 richieste)						
Totale		5.330	0			1.812

TAB. A.6 Richieste di rinnovo di contratti di locazione approvate

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire		le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati		richieste	
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di locazione	di rinnovo contratti	nuove locazioni	richieste approvate
anno 1996							
*ISTAT	via Cupa 9 b/c	340	0	0	si	no	si
UFF. GARANTE RADIODIFF. EDIT.	via Isonzo 34	600	0	275	si	no	si
INPS	viale Jorio 258	6.043	0	1.170	si	no	si
ISTAT	via Licoride 29	4.000	0	387	si	no	si
ISTAT	via Rava 150	10.000	0	3.303	si	no	si
ISTAT	via Tuscolana 178a	9.889	0	1.245	si	no	si
ISTAT	via Tuscolana 178b	1.636	0	305	si	no	si
MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA	p.zza Adriana 3	800	0	103	si	no	si
MIN. INTERNO	Via Ostiense 131	1.054	0	216	si	no	si
MIN. LAVORO	Via De Lollis 12	4.000	0	722	si	no	si
TAR	Via Somatchi 3	155	0	65	si	no	si
Riepilogo per 'anno' = 1996 (11 richieste)							
Totale		38.517	0	7.791			

TAB. A.6 Richieste di rinnovo di contratti di locazione approvate

		I valori monetari sono espressi in milioni di lire le amministrazioni con un asterisco non hanno fornito i dati richiesti			
Amministrazioni richiedenti	ubicazione	consistenza mq	prezzo di acquisto	canoni di rinnovo locazione contratti nuove localizzazioni approvate	richieste
anno 1997					
Jockey Club (Min. Risorse agr.)	via Portuense 960	1.119	0	377	SI
MIN. SANITA'	p.zza Marconi 25	3.796	0	1.702	SI
Riepilogo per 'anno' = 1997 (2 richieste)					
Totale		4.915	0	2.080	
TOTALE GENERALE					
		69.022	0	18.141	

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 8

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

***Comitato interdipartimentale per la localizzazione e il riuso
delle sedi della***

Pubblica Amministrazione

(D.P.C.M. 20 LUGLIO 1995)

**RAPPORTO CONCLUSIVO SULL'ATTIVITA' DEL COMITATO
AL 15 LUGLIO 1997**

1) L'ATTIVITA' SVOLTA

- 1.1 L'individuazione delle "aree" di competenza in Roma Capitale
- 1.2 La formulazione dei criteri
- 1.3 Analisi, indicazioni e proposte di indirizzo generale
- 1.4 I pareri espressi

2) OSSERVAZIONI E RIFLESSIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA

- 2.1 Le procedure usate per l'emissione dei pareri
- 2.2 Adeguamento ai pareri
- 2.3 I documenti suggeriti dall'attività del comitato
- 2.4 Osservazioni generali

3) PROPOSTE

- 3.1 Un sistema organico di regole con indicazioni territoriali
- 3.2 Revisione dei criteri
- 3.3 Un nuovo e diverso ruolo del Comitato

4) DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA

- 4.1 Gli atti istitutivi del Comitato
- 4.2 La composizione del Comitato
- 4.3 L'individuazione di criteri
- 4.4 I documenti prodotti di carattere generale

5) ~~L'~~ARTICOLAZIONE DEI PARERI FORNITI

- 5.1 Le istituzioni che hanno avanzato richieste

1 L'ATTIVITA' SVOLTA

Per una descrizione più dettagliata si rimanda ai paragrafi n. 4 e n. 5

1.1 *L'individuazione delle "aree" di competenza in Roma Capitale*

Il Comitato ha iniziato i lavori identificando, nell'universo delle sedi dell'amministrazione pubblica, quelle che sarebbero state soggette al suo lavoro di indagine, di emissione di pareri e formulazione di proposte.

Si è stabilito che l'oggetto dell'insieme dei lavori sarebbe consistito nel complesso di sedi a prevalente attività amministrativa - gestionale di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, caratterizzate dalla funzione centrale e non riferite direttamente alla zona di localizzazione territoriale.

1.2 *La formulazione di criteri*

Poiché l'attività svolta si è basata su due versanti, uno propositivo generale e uno sui casi puntuali di richieste avanzate dagli enti e dalle istituzioni, sono stati elaborati, due ordini di criteri.

Quello riferito ai ragionamenti generali, prende le mosse dagli obiettivi che emergono dagli ultimi orientamenti di politica dell'amministrazione pubblica: contenimento della spesa, aumento dell'efficienza, decentramento amministrativo.

L'attività del Comitato ha prospettato scenari e conseguenti criteri di attuazione. Si citano i più significativi:

- non alienazione e uso razionale del patrimonio edilizio pubblico;
- riduzione della politica di affitti;
- accorpamento e eventuale esternalizzazione di servizi;
- adozione di sistemi gestionali innovativi (con evidenti conseguenze sul sistema delle sedi);

- delocalizzazioni in aree a grande accessibilità e dotazione di servizi urbani.

Rispetto alle domande avanzate da enti e istituzioni sono stati elaborati criteri molto più circostanziati sui quali si sono basate le documentazioni richieste per ogni caso e riportati al paragrafo 4.

1.3 Analisi indicazioni, e proposte di carattere complessivo

Il Comitato ha prodotto documenti di impostazione e di documentazione delle attività.

In particolare, per quanto riguarda l'assetto generale dell'insieme delle sedi della funzione pubblica in Roma Capitale, si indicano qui quelli più significativi:

- 1° Rapporto (gennaio 1994)

Si basa sull'idea di trasferimento di Ministeri a Pietralata per mc. 700.000 e sulla destinazione urbana degli edifici lasciati liberi (via XX Settembre)

- Rapporto sul riassetto delle sedi (settembre 1994)

Analizza il rapporto fra terziario pubblico e privato in Roma Capitale avanzando ipotesi innovative per quanto riguarda la delocalizzazione.

- La localizzazione delle sedi della P.A. (giugno 1995)

Il documento illustra differenti strategie di razionalizzazione dell'intero sistema

- Proposte per la localizzazione e il riuso delle sedi della funzione pubblica in Roma (gennaio 1996)

E' stata redatta in occasione di un incontro presso la Presidenza del consiglio con i rappresentanti di Ministeri interessati alla rilocalizzazione.

- Riepilogo dell'attività (maggio 1996)

Si analizzano qui pareri espressi in merito alle specifiche richieste avanzate dalle Amministrazioni.

- Promemoria riguardante le attività del Comitato (novembre 1996)

Si enunciano le due ipotesi che possono, allo stato di fatto, essere identificate:

- razionalizzazione dell'esistente senza delocalizzazioni
- conferma della delocalizzazione basata su una forte scelta "politica" nel settore.

1.4 I pareri espressi

Il Comitato si è espresso su 126 richieste di localizzazione con i seguenti pareri:

	numero	mq.	costi (milioni)
A) assegnazione di immobili demaniali favorevoli			
B) acquisti di edifici	4	4.420	-
favorevoli	9	100.752	429.349
(manca 1 costo) prese d'atto	2	60.726	105.000
richieste non di competenza	1	51.200	250.000
contrari	1	10.335	72.360
in sospeso	1	11.800	79.800
richieste decadute	1	9.972	125.000
TOTALE	15	244.785	855.509
C) acquisti di terreni			
favorevoli	1	7.800	742
D) nuove locazioni			canoni annui
favorevoli	44	145.199	56.085
richieste non di competenza	1	350	132
contrari	15	223.900	73.352
in sospeso	6	21.112	16.064
richieste decadute	6	6.449	3.630
TOTALE	72	397.010	149.263
E) rinnovi di contratti di locazione			
favorevoli	24	67.305	17.193

prese d'atto	2	4.173	2.641
contrari	6	7.060	2.212
sospesi	2	4.110	783
	34	82.648	22.829
TOTALE GENERALE	126	728.863	1.769.601

I pareri favorevoli per acquisti e nuove locazioni sono stati emessi per circa mq. 246.000.

Fra prese d'atto e richieste non di competenza si possono aggiungere altri mq. 112.000. Il "parco" immobiliare, quindi, si è accresciuto di mq. 362.000; confrontando il dato con il rilievo delle sedi effettuato nel 1994 (totale di mq. 5.700.000) si può considerare un aumento del 6%, tenendo conto delle sedi dismesse per una quota quasi trascurabile (0,10%). L'aumento è dovuto per la maggior parte all'adeguamento di istituzioni esistenti.

Mediamente, per le acquisizioni in proprietà il costo è stato di 4 milioni a mq.; per le locazioni si può considerare un canone di 32.000 lire a mq./mese.

La spesa complessiva risulta (considerando, acquisti e affitti, canoni di sei anni) di circa 1.200 miliardi, su un monte di richieste avanzate al Comitato di circa 1800 miliardi).

L'indicazione della cifra, che riguarda gli affitti è valutata su 6 anni, per esprimere meglio l'impegno economico.

2. OSSERVAZIONI E RIFLESSIONI SULLA ATTIVITA' SVOLTA

2.1 *Le procedure usate per l'emissione dei pareri*

Il Comitato si è riunito per 90 volte con una cadenza generalmente quindicinale. E' stato tenuto, per ogni riunione, un verbale dettagliato (a cura della dr.ssa Gallerani, componente del Comitato con funzioni anche di segretario).

Tale verbale è stato spedito ai diretti referenti (Sottosegretario o Ministro Delegato delle aree urbane) ed ha rappresentato la base per l'intesa con il Ministro per la funzione pubblica.

Successivamente all'intesa del Ministro per la funzione pubblica, l'Ufficio del Programma per Roma Capitale ha provveduto all'inoltro alle singole amministrazioni delle note con l'esplicitazione del parere.

L'esame delle richieste ha rappresentato la parte più consistente dell'attività; una volta individuati e fissati criteri e requisiti da rispettare, si sono confrontate le singole richieste con l'insieme delle "compatibilità" stabilite dai criteri adottati. In alcuni casi è stata necessaria l'audizione di rappresentanti di istituzioni a chiarimento delle situazioni proposte e sono stati effettuati sopralluoghi a integrazione delle notizie fornite dalle amministrazioni ed elaborate in schede sintetiche dall'Ufficio del Programma per Roma Capitale.

2.2 Adeguamento ai pareri

L'emissione di pareri non è stata seguita da verifiche sull'effettiva attuazione delle indicazioni fornite. Si lascia evidentemente alla discrezione degli Enti l'applicazione dei dettati, non rientrando nei compiti del Comitato l'attività di verifica.

Tale deficienza è tanto più rilevante in quanto istituzioni di controllo quali la Corte dei Conti considerano ineludibile l'assenso alle richieste di localizzazione e che l'UTE nelle proprie valutazioni tiene conto di un eventuale parere preventivo.

2.3 Documenti suggeriti dall'attività del Comitato

L'attività svolta ha suggerito la circolare n.1. del Sottosegretario delegato per le aree urbane del 26.6.95 nella quale si precisa la procedura per le richieste di assenso per acquisto di immobili e locazioni passive o rinnovi di contratti da parte di pubbliche amministrazioni.

Il Ministero delle Finanze, ha ravvisato l'opportunità di impartire istruzioni alle Intendenze di Finanza attraverso una circolare predisposta dal Dipartimento del territorio - la n. 450 del 1.10.93 - con la quale ha precisato, per quanto riguarda Roma, che tutte le iniziative dirette all'ampliamento, all'accorpamento di sedi ,

alla locazione di immobili o ai rinnovi debbono essere preventivamente assentite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.4 Osservazioni generali

In via preliminare, si può notare che nelle decisioni riguardanti trasformazione o istituzione di enti pubblici, non è quasi mai considerato l'impatto localizzativo che la necessità di sede può provocare, in termini economici, funzionali o urbani.

Di conseguenza, al Comitato arrivano richieste difficilmente valutabili perché non riferite a previsioni complessive esplicite che tengono conto, sin dall'inizio del rapporto fra funzionalità e sede.

Comunque, l'attività svolta è identificabile in un'opera di razionalizzazione rispetto al problema degli insediamenti dell'amministrazione pubblica.

I margini di problematicità nei pareri espressi sono determinati dai temi sopra accennati e dalla mancanza più volte illustrata di un quadro di riferimento che dia ragione di strategie localizzative dell'amministrazione pubblica nel suo insieme.

Ciò nel tempo è aggravato dal fatto che:

- la decisione del trasferimento di istituzioni pubbliche nelle aree direzionali nuove di Roma capitale si è affievolita;
- il regime di locazioni per sedi di enti pubblici, lungi dal diminuire, si è notevolmente incrementato;
- gli edifici demaniali indicati come sedi privilegiate di sedi enti pubblici non risultano disponibili.

Inoltre, dato che le indicazioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica non sono particolarmente significative, le richieste di sedi sono quasi sempre formulate sulla base degli organici piuttosto che sulla base degli addetti presenti in servizio.

Si deve, ancora, notare una progressiva parcellizzazione nelle domande di sedi, per la maggioranza in locazione, sempre nelle aree centrali, e tali da dover

richiedere il cambio di destinazione d'uso nella totalità dei casi. Tale fenomeno deriva anche dal fatto che le richieste sono quasi sempre avanzate autonomamente da singoli uffici e non coordinate dall'istituzione centrale. Sfugge in questo modo la percezione della reale opportunità o della convenienza di integrazioni o trasformazioni di sedi, mancando una visione complessiva.

Comunque, l'attività del Comitato ha dato risultati in termini di orientamento e contenimento delle spese, razionalizzazione delle scelte di insediamento e verifica della congruità di queste con le indicazioni urbanistiche.

Il supporto dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi è stato sempre proficuo sia per la presenza dei responsabili alle riunioni, sia per il contributo elaborativo di schede e relazioni, utile base per l'emissione dei pareri.

Va notato che la composizione del Comitato è stata caratterizzata dalla maggiore presenza di componenti con compiti istituzionali pubblici rispetto ai componenti tecnici esterni all'amministrazione, soprattutto negli ultimi tempi di funzionamento (va rilevato che i componenti hanno partecipato gratuitamente ai lavori) ciò ha, spesso, portato a una ulteriore difficoltà nella formulazione di pareri per le diverse ottiche rispetto alla quale le richieste sono state considerate.

3. PROPOSTE

3.1 *Un sistema organico di regole con indicazioni territoriali*

Perché un'attività quale quella del Comitato possa concretamente produrre effetti utili sembra essenziale riferirsi a un **sistema di regole con indicazioni territoriali chiare**, tali da costituire un supporto fin dai primi atti decisionali che individuano l'esigenza di una sede nuova o trasformata.

Le recenti indicazioni verso una modifica istituzionale profonda avranno certamente ripercussioni sulla distribuzione anche urbanistica delle attività di gestione e amministrazione.

Se il delicato passaggio che le trasformazioni amministrative postulano, non è assistito, controllato e progressivamente indirizzato, almeno per quanto riguarda le localizzazioni, può verificarsi nell'ambito di Roma Capitale un confuso aumento di esigenze spaziali e raddoppi funzionali certamente da evitare.

Si pensi alle diverse aggregazioni che si dovrebbero istituire nell'ottica federalista, ai passaggi in un certo senso da capitale nazionale a capitali "regionali".

Ciò porta a una diversa distribuzione delle attività e ad una diversa logica di "prossimità" delle funzioni.

Naturalmente se il sistema di regole fosse integrato da un analogo strumento che tenesse conto anche delle sedi pubbliche che erogano direttamente servizi sociali o civili l'utilità sarebbe ancora più palese.

Tali strumenti, oltre che strettamente concordati con gli enti di gestione del territorio urbano e metropolitano, dovrebbero avvalersi di un continuo confronto con le elaborazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

Il sistema così concepito dovrebbe essere sufficientemente flessibile e rivedibile per non creare gabbie "fisiche" a processi di semplificazione e razionalizzazione. Dovrebbe inoltre essere supportato da una approfondita analisi delle opportunità funzionali di uso innovativo degli strumenti comunicativi informativi che possono modificare la distribuzione spaziale delle attività gestionali.

La base conoscitiva per la formulazione programmatica potrebbe essere la rilevazione in via di completamento curata dall'Ufficio di Roma Capitale sulle sedi della funzione pubblica.

3.2 *Adeguamento dei criteri*

I criteri di carattere generale per una proposta di inquadramento programmatico, che comprende nuove sedi e sedi già utilizzate nella prospettiva di una razionalizzazione, possono basarsi su quelli già elaborati dal Comitato.

Sembrano comunque da confermare gli orientamenti che prevedono:

- la creazione di un nuovo “parco immobiliare” per la funzione pubblica in aree indicate dall’amministrazione comunale per nuova direzionalità. Significa utilizzare aree nel piano di zona di Pietralata con l’entità indicata (circa mc. 700.000) per un uso in parte definito per i casi più urgenti e in parte come polmone di disponibilità per sedi aggiuntive, integrative temporanee etc;
- il ricorso al patrimonio demaniale pubblico, lì dove è più economico utilizzare che dismettere;
- il contenimento del regime degli affitti, indirizzando le scelte in zone non centrali;
- la concertazione nelle richieste delle sedi, onde evitare lo stillicidio di sempre più piccoli insediamenti parcellizzati e per questo onerosi e “incontrollabili”;
- la congruenza con le indicazioni di destinazione urbanistica;
- la verifica di accessibilità” delle sedi nuove o già insediate;
- la precisa destinazione funzionale delle sedi eventualmente lasciate libere;
- il calcolo preciso e realistico delle dotazioni spaziali per addetto;
- la richiesta di programmi unitari motivati, per le nuove esigenze spaziali di ogni ente pubblico.

3.3 *Un nuovo e diverso ruolo del Comitato*

La formulazione, e la messa in pratica delle operazioni accennate, prevede impegno sia di indirizzo che tecnico non riferibile a una struttura solo consultiva. Una diversa fisionomia del Comitato potrebbe utilmente rispondere alle esigenze propositive precedentemente avanzate.

L'indicazione delle scelte generali, la disanima dei casi particolari ricondotti a quelle scelte, il controllo e la verifica dei provvedimenti potrebbero comporre il complesso di compiti da attribuire a una struttura che articola la propria attività in termini di orientamento e in termini tecnici (con il supporto autonomo e strutture elaborative). L'ipotesi prevede anche una modifica nella rappresentanza tecnica e istituzionale dei partecipanti al Comitato, chiamati a un impegno diverso dal precedente (si rileva qui anche la necessità di inserire la possibilità di supplenze). Ciò comporta dispositivi normativi differenti dai precedenti tali da attribuire precisi compiti, competenze e mansioni a una vera e propria struttura operativa con conseguenti oneri e responsabilità.

Se la scelta è diversa, e viene confermato il compito consultivo di orientamento generico, attribuito attualmente al Comitato, si tratterà semplicemente di rinnovare i dispositivi di istituzione già utilizzati.

Non ci si nasconde però, in questo caso l'incidenza dell'opera di indirizzo dei pareri forniti non aumenterà di efficacia. Si accentuerà la genericità di risposta, senza dare quadri chiari a un problema che, comunque, investe larghe risorse pubbliche, coinvolge una notevole quantità di addetti, ponendo in questione grande parte della funzionalità urbana in Roma Capitale.

4. DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA

4.1 *Gli atti istitutivi del Comitato*

La legge n.396/90 relativa agli interventi per Roma Capitale della Repubblica pone all'art.1 l'esigenza, quale elemento funzionale al ruolo di capitale di Roma, di definire *“organicamente il piano di localizzazione delle sedi degli uffici pubblici”*. Tale esigenza era già emersa nella metà degli anni '80; a partire da quel periodo, le richieste di localizzazione di nuove sedi venivano esaminate da apposite Commissioni nominate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel 1992, a seguito di una convenzione tra lo Stato e il Comune di Roma, il compito di formulare proposte in tal senso fu affidato ad una Commissione paritetica Stato - Comune, che ha concluso i lavori entro un anno dall'insediamento con un rapporto che prendeva le mosse dal deliberato del Consiglio Comunale in merito alla individuazione delle sedi ministeriali da trasferire.

Nell'ottobre del 1992 il Presidente del Consiglio ha impartito la direttiva che tutte le iniziative della P.A. riguardanti immobili interessanti il centro urbano e le zone limitrofe dovessero essere assentite dalla Presidenza del Consiglio.

Nel 1993 è stato istituito con D.M. (8 luglio 1993) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle aree urbane, Ufficio del Programma per Roma Capitale, considerato la necessità che i progetti diretti alla rilocalizzazione delle sedi della P.A. siano coordinati in una visione organica e unitaria del contesto urbano, il Comitato interdipartimentale per la localizzazione e il riuso delle sedi della P.A.

Nel 1995 lo stesso Comitato è confermato con D.P.C.M. (20.7.95) per il biennio 95/97.

Al Comitato sono affidati compiti di:

“- accertare i tempi di realizzazione del Sistema Direzionale Orientale da parte di uffici pubblici;

- esaminare le tematiche connesse alla rilocalizzazione degli uffici della P.A. nella capitale;

- esaminare le richieste delle amministrazioni pubbliche di acquisto di nuove locazioni o rinnovi, valutando se esistano i presupposti della richiesta in relazione ai compiti e alle funzioni svolte o da svolgere dalle amministrazioni medesime, esaminando la congruità urbanistica delle sedi richieste, i requisiti di necessità o urgenza della loro acquisizione e, per quanto concerne la minimizzazione dei costi, le alternative di acquisto anche a leasing rispetto alla locazione,

- proporre le soluzioni adeguate sia riguardo alla nuova localizzazione delle sedi che al riutilizzo dei manufatti liberati;
- sovrintendere alle attività di rilevazione e di elaborazione dei dati inerenti i beni demaniali e patrimoniali statali nel comune di Roma;
- elaborare una strategia di rilocalizzazione della P.A. nell'area metropolitana e in particolare nello S.D.O e valutare ipotesi possibili di decentramento di organi centrali anche al di fuori dell'area romana".

Il Comitato a tutt'oggi ha tenuto 90 sedute.

4.2 La composizione del Comitato

Negli anni 1993/95 il Comitato ha avuto la seguente composizione:

Prof. arch. Sergio Bracco	professore associato della facoltà di Architettura della "Sapienza"
Prof. ing. Umberto De Martino	professore ordinario della facoltà di Architettura della "Sapienza" - Coordinatore
Dott. ing. Luciano Guasco	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi
Prof. ing. Alberto Lacava	Componente Consiglio direttivo INARCH
dott. ing. Salvatore Minieri	Componente INARCH
Dott.ssa arch. Alessandra Montenero	Dirigente del Comune di Roma Componente INU
Dott. arch. Massimo Picciotto	Direttore Generale "Stretto di Messina"
Dott. Vincenzo Spaziente	Dirigente generale del Ministero del Tesoro
Dott. ing Carlo Vaccari	Direttore generale del Dipartimento del territorio - Ministero delle Finanze
Dott. Antonino Vinci	Direttore generale Dipartimento della funzione pubblica

- Rappresentatività delle sedi (ruolo nazionale, internazionale, etc.)
- Decentramento dal centro storico con creazione di poli “esterni” funzionali
(conferma dell’EUR, nuovo insediamento Pietralata etc.)
- Aggregazione delle sedi troppo disarticolate.
- Congruenza con la destinazione urbanistica.
- Indicazione funzionale per le sedi dismesse, in relazione al regime proprietario.

Criteri funzionali

- Valutazione sul personale in servizio e non sugli organici teorici per le attribuzioni spaziali.
- Considerazione sull’accorpamento o sulle diverse aggregazioni di funzioni in atto o future.
- Considerazioni sulla esternalizzazione dei servizi.

Criteri economici

- Contenimento della spesa per affitti passivi.
- Contenimento delle spese di funzionamento e manutenzione.
- Incremento d’uso per proprietà pubbliche disponibili.
- Ricorso al mercato privato se competitivo.

Riconsiderazione delle clausole contrattuali nei casi di rinnovo d’affitto.

Criteri di carattere tecnologico

Adozione di tecnologie comunicative che consentano: concentrazione della decisione, diffusione a rete del servizio (in tendenza).

Adozione di tecniche informatiche per il contenimento degli spazi di archivio, magazzinaggio, in generale di servizio.

Criteri di carattere procedurale

- Adozione di “preaccordi” con le amministrazioni (audizioni con enti proponenti le modifiche di sede).

Criteri di verifica delle soluzioni proposte e recepite.

Criteri di carattere distributivo

- Tipologia degli edifici proposti.
- Dotazioni di servizi.
- Spese di riattamento e manutenzione.

4.4 I documenti di carattere generale

Il Comitato ha prodotto elaborati di impostazione e di documentazione sulle attività svolte. In particolare, per quanto riguarda l'assetto generale si indicano qui:

1° Rapporto (gennaio 1994)

Il documento pone come obiettivo principale il trasferimento dalle aree centrali verso quelle periferiche direzionali (S.D.O.) di significative parti dell'insieme delle sedi utilizzate dalla funzione pubblica. L'ipotesi si basa sui dati elaborati dall'ufficio Roma Capitale e sulle eventualità di accorpamento dei Ministeri, già avanzate da precedenti commissioni.

L'indicazione concreta individua la possibilità di realizzare in area direzionale circa mc. 700.000 da dedicare al trasferimento, in particolare di Ministeri.

Si sottolinea inoltre l'importanza di ottenere, con i trasferimenti indicati, un patrimonio di immobili lasciati liberi nel centro urbano, da utilizzare, in accordo con le amministrazioni comunali per funzioni culturali o rappresentative più adatte per quelli edifici. In particolare, l'attenzione per tali programmi viene appuntata sull'asse di via XX Settembre.

Rapporto sul riassetto delle sedi (settembre 1994)

Il documento inizia illustrando la situazione a quella data delle sedi della pubblica amministrazione con particolare riguardo alle sedi ministeriali.

Partendo dalle analisi compilate dagli Uffici per Roma Capitale che danno la consistenza e la localizzazione delle sedi al 1993, si sono riscontrati i successivi incrementi di spazio oggetto delle richieste pervenute al Comitato e dei pareri

formulati. L'orientamento determinante nel valutare tali richieste è stato quello di scoraggiare insediamenti nel centro storico e privilegiare settori urbani quali l'EUR e quelli legati all'eventuale sviluppo terziario direzionale periferico.

D'altro canto tale orientamento non fa che confermare ipotesi di rilocalizzazione già formulati sia in sede di Commissione paritetica Stato - Comune sia avanzata dal Comitato stesso nel "Primo rapporto".

Il documento dà inoltre indicazioni sul rapporto sedi/tipologia nell'ambito della funzione pubblica, prevedendo revisioni sistematiche dell'aspetto funzionale (privilegiando un accorpamento di funzioni "trasversali" anche per istituzioni diverse), nonché dell'aspetto tecnologico innovativo (trattamento delle informazioni - decisioni) atte a specializzare le sedi amministrative con risparmio di spazio.

Si aggiungono, in funzione di tali indicazioni, ragionamenti legati ai costi diretti e a quelli indotti (accessibilità, servizi urbani etc) da contenere nelle logiche di razionalizzazione previste.

Rispetto ai temi urbanistici, il documento fa rilevare la tendenza al disaggregamento delle sedi in unità sempre meno significative e l'occupazione non razionale di aree di centro storico con tipologie non adatte (uso terziario di edifici residenziali).

Si conclude rilanciando la delocalizzazione dei Ministeri soprattutto quelli con la maggioranza delle sedi in affitto, una trasformazione funzionale nell'intero complesso delle sedi, un uso "urbano" degli edifici in centro storico non più utilizzati dalla funzione pubblica.

Allegata vi è un'accurata indagine sull'articolazione territoriale delle sedi ministeriali.

Il documento è stato interamente riportato nella "Relazione sullo stato della Pubblica Amministrazione" (anno 1993) redatta dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

La localizzazione delle sedi della P.A. (giugno 1995)

Il documento contiene un aggiornamento dello stato di fatto riferito alle sedi della funzione pubblica, basato sulle richieste pervenute.

Si individuano, fra l'insieme delle richieste e gli orientamenti generali, alcuni atteggiamenti contraddittori. Politiche di contenimento degli addetti, privatizzazione, istanze federalistiche con il trasferimento di funzioni a enti locali, sembrano emergere come elementi di sostanza nella gestione della funzione pubblica.

Ciò prevederebbe una trasformazione delle sedi conseguenti a tali orientamenti.

Si registra al contrario un incremento di addetti (assunzioni, trasferimenti da enti disciolti etc.). Ne consegue per quanto riguarda le sedi, un aumento di richieste spaziali e un progressivo squilibrio nell'utilizzazione degli spazi.

La spinta di richiesta di sedi è ancora verso il centro urbano in particolare storico con prezzi di mercato superiori a quello di sedi periferiche, più adatte essendo di nuova costruzione e moderna concezione per quanto riguarda gli uffici. Ciò costringe nella maggioranza dei casi a forti spese di riattamento e manutenzione sia nel caso dell'acquisto che dell'affitto.

Per quanto riguarda scelte programmatico - territoriali del settore, non vengono registrate intenzioni concrete di trasformazione fisico spaziale della Capitale. Ciò è dovuto sia alla genericità delle "offerte" dell'amministrazione comunale per aree di nuovi insediamenti, sia alla scarsa propensione della "macchina" pubblica nel pensare in termini operativi a razionalizzazioni che comportano coordinamento di programmi, impegni finanziari unitari e significativi.

Si tracciano inoltre alcune linee strategiche che non si limitano a postulare un trasferimento di ciò che è presente nelle aree centrali verso nuovi sistemi edilizi direzionali (non necessariamente coincidenti con il complesso S.D.O.) ma che tengano conto anzitutto dell'esigenza di migliorare efficienza e efficacia della P.A.

Per ciò è fondamentale considerare le trasformazioni spaziali in rapporto con le diverse e più attuali modalità di lavoro, con la differente “gestione” degli spazi dedicati alle attività amministrative, con l'adozione di un patrimonio edilizio nuovo o radicalmente rinnovato.

A conclusione si avanza come proposta generale, una strategia di intervento con quattro possibilità di articolazione che consentono scelte o integrazioni rispetto a tempi, costi e soprattutto orientamenti di politica amministrativa pubblica.

Le indicazioni “strategiche” possono essere sintetizzate in:

1) Ottimizzazione dell'esistente (tempi brevi medi) :

- conferma dell'attuale assetto delle sedi con eventuali trasferimenti interni;
- riduzione degli affitti;
- parziale rinnovo del patrimonio edilizio (centro - EUR);
- accorpamento e eventuale esternalizzazione di servizi;
- dotazioni tecnologiche per maggiore informatizzazione.

2) Dislocazione di istituzioni nei poli periferici (tempi medi):

- accorpamento di Ministeri e conseguente formazione di poli direzionali pubblici (Centro -EUR- Pietralata);
- decentramento di sedi di istituzioni di grande dimensioni (Comune, Provincia ISTAT etc);
- alienazione di edifici nel centro urbano con indicazioni di usi alternativi .

3) Riassetto parziale in ordine alle funzioni (tempi medio lunghi):

- funzioni amministrative svolte secondo “cicli orizzontali”, comuni a più istituzioni (istruttorie, elaborazione dati, traduzioni informatiche, valutazioni e controlli archiviazioni, etc);
- conseguente specializzazione degli edifici e caratterizzazione delle aree funzionali;

4) Modifiche sostanziali dell'assetto operativo (tempi lunghi):

- creazione di poli distanti (capitali a rete);

- forte infrastrutturazione tecnologica;
- adozione di lavoro a distanza;
- conseguente revisione integrale del patrimonio edilizio.

Il documento prevede l'armonizzazione delle iniziative secondo piani e progetti (evidentemente non solo edilizi), affidati a una struttura esecutiva a competenze integrate, capace di promuovere a gestire interventi dai più semplici ai più complessi, in appoggio a decisioni politiche nel settore.

Il documento è stato interamente riportato nella "Relazione sullo stato della Pubblica amministrazione 1994-1995" redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

A titolo di esempio viene presentata nel documento un'ipotesi di trasferimento del Ministero del lavoro, dichiaratosi disponibile a una delocalizzazione.

La proposta avanzata per il Ministero del lavoro è stata interamente riportata nella "Relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale 1995", presentata al Parlamento dal Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per i problemi aree urbane Roma Capitale e Giubileo 2000.

Proposte per la localizzazione e il riuso delle sedi della funzione pubblica in Roma (gennaio 1996)

Questo documento è stato compilato in vista di un incontro, tenutosi poi nella sede della Presidenza del Consiglio, promosso dal Sottosegretario Nicola Scalzini, con i Sottosegretari di ministeri interessati a un progetto di delocalizzazione lungo l'asse di via XX Settembre (Lavoro, Risorse agricole, Bilancio, Tesoro, Finanze, Lavori pubblici).

Il documento presenta sintetici dati sullo stato di fatto delle sedi ministeriali. Di seguito si precisano obiettivi basati sulla creazione di nuovi poli periferici,

amministrativi consentendo per la città la creazione di nuovi “fuochi” centrali per attività collettive negli edifici lasciati liberi.

Si fissano quindi condizioni e requisiti per la realizzazione della proposta, ribadendo l'importanza di un “nucleo” operativo di concertazione, programmazione e controllo per la razionalizzazione delle sedi della P.A..

Le proposte si basano sulla diversa importanza data a tre principi:

- contenimento del regime degli affitti;
- adeguamenti di funzionalità per sedi obsolete;
- destinazione appropriate per gli immobili non più utilizzati.

La formulazione, da parte del Comune di Roma, di un piano per l'area direzionale di Pietralata ha fornito indicazioni quantitative per la proposta confermando la disponibilità di aree per 700.00 mc. nel piano di quella zona.

Si avanza anche l'ipotesi che parte delle cubature realizzabili per nuove edificazioni possa essere utilizzata come contenitore “polmone” per casi di delocalizzazione non definita.

Riepilogo dell'attività (maggio 1996)

Il documento analizza i risultati dei pareri sulle richieste di localizzazione avanzate dalle istituzioni. Ne risulta un insieme di domande di localizzazione per la quantità di mq. 536.000. Di questi è stato dato parere favorevole a richieste per mq. 250.000 fra acquisti e affitti. Per gli acquisti, gli importi relativi sono di 450 miliardi., mentre per gli affitti nuovi o rinnovati gli importi annuali sono di 56 miliardi circa.

Rispetto ai dati forniti dalla “Rilevazione delle sedi delle istituzioni pubbliche” redatto dall'ufficio del programma per Roma Capitale, si registra un aumento di edifici destinati alla funzione amministrativa pubblica del 10% circa (mq. 250.000 su mq. 2.461.160), per quanto riguarda le sedi ministeriali (Rilevazione effettuata nel 1993 dall'Ufficio del Programma per Roma Capitale).

Promemoria riguardante le attività del Comitato (novembre 1996)

Il promemoria è stato inviato al Ministro delegato in occasione dell'elaborazione del disegno di legge "collegato" al disegno di legge finanziario per l'anno 1997. La delega al governo per la razionalizzazione di funzioni e compiti della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ivi contenuta viene considerata di grande significato anche per l'orientamento del lavoro del Comitato. In questo documento si mettono in risalto le circostanze per le quali l'attività consultiva del Comitato risulta rilevante nei casi puntuali, essendo utile all'assenso del Ministro delegato, espressione finale del procedimento amministrativo da ultimo disciplinato con la circolare n. 1 del 26.6.95 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si nota che non è stato dato seguito ai presupposti di riferimento, normativi e comportamentali sulla base dei quali il Comitato poteva porsi l'obiettivo di una più incisiva presenza sui versanti generali di propria competenza (esistenza di sistemi direzionali S.D.O.).

Si è formato quindi un clima di incertezza che non consente di valutare appieno le conseguenze di pareri anche correnti e di piccola dimensione.

Se ne desume la necessità che in sede politica venga decisa e quindi sostenuta una linea strategica precisa, basata su un quadro di riferimento generale entro il quale collocare le scelte relative alla distribuzione spaziale delle sedi.

Si possono prospettare due ipotesi:

- una prevede l'alleggerimento dell'impatto prodotto dalla presenza della Pubblica amministrazione nel centro storico e quindi un reale piano di delocalizzazione;
- l'altra prevede rinuncia al decentramento della sedi e conferma razionalizzando le sedi della funzione pubblica nel centro urbano.

Sulle due alternative è necessario un chiaro indirizzo, senza il quale sembra difficile orientare qualsiasi parere.