

BIBLIOTECHE		Gen-Giu '98	Lug-Dic '98	TOTALE
60	Marucelliana di Firenze - Adeguamento strutturale	1.460		1.460
61	Nazionale Centrale di Firenze-Adeguamento strutturale	2.000		2.000
62	Nazionale Centrale di Firenze-Arricchimento servizi		2.545	2.545
63	Nazionale Centrale di Firenze- Restauro fondi alluvione 1966	4.700		4.700
64	Nazionale Centrale di Roma-Recupero e conservazione patrimonio librario	3.300	1.290	4.590
65	Nazionale Braidense di Milano-Sicurezza e barriere architettoniche	4.867		4.867
66	Nazionale di Bari-Nuova sede	1.673	9.565	11.238
67	Nazionale Braidense di Milano-Adeguamento strutturale e mediateca	2.000		2.000
68	Nazionale Centrale di Roma- Adeguamento strutturale		6.600	6.600
TOTALE INTERVENTI BIBLIOTECHE		20.000	20.000	40.000

Elementi concernenti il I semestre 1998

60) FIRENZE - BIBLIOTECA MARUCELLIANA

PROGETTO: Ampliamento dei locali della Biblioteca

L'intervento, che verrà realizzato dall'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria prevede l'adeguamento strutturale, funzionale, impiantistico, di sicurezza e la bonifica delle cantine per ampliamento dei magazzini librari della Biblioteca, situata in immobili demaniali sottoposti al vincolo della legge 1089/39 (Palazzi Marucelli, Dardinelli Fenzi e Pegna).

Priorità verrà data alla realizzazione di interventi di consolidamento strutturale ed è previsto anche il rifacimento degli intonaci, delle superfici tinteggiate e degli impianti.

Tempi di realizzazione

-Per l'affidamento dei lavori: Lavori aggiudicati a Impresa Roma Nord Costruzioni a seguito gara pubblica con sistema licitazione privata.

Per l'apertura del cantiere: Consegna e inizio lavori 15.4.1999

-Per la conclusione dell'intervento: 365 giorni naturali, successivi e continui

Investimenti previsti dal piano lotto

contratto stipulato in data 21.12.1998 per l'importo di £. + 124.503.978 così ripartito

1998 £. 839.000.000 (opere civili)

1998 £. 285.000.000 (impianti)

Importi in base alle risultanze di gara

61) FIRENZE - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**PROGETTO: Ampliamento dello spazio a disposizione dell'utenza**

Il progetto che verrà realizzato dall'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali, e l'Editoria prevede, essendosi determinata all'interno della Biblioteca una grave carenza di spazio, la copertura della corte tra le due Torri librerie esistenti con un sistema strutturale e impiantistico, analogo a quello già in corso di realizzazione nelle altre due Torri. In particolare si interverrà sulle fondazioni per realizzare la struttura metallica che formerà il supporto delle scaffalature per quattro piani.

Tempi di realizzazione

- Per l'affidamento dei lavori: Aggiudicati a Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci s.r.l.
- Per l'apertura del cantiere: Consegna e inizio lavori 22.7.1999 dopo acquisizione pareri e/o autorizzazioni di Provveditorato Regionale Opere Pubbliche della Toscana, Regione, Comune di Firenze, Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- Per la conclusione dell'intervento: 365 naturali, successivi e continui,

Investimenti previsti dal piano lotto

contratto stipulato in data 10.12.1998 per £. 1.860.000.000 così ripartito

1998 £. 1.265.000.000 (opere civili)

1998 £. 595.000.000 (impianti)

Importi in base alle risultanze di aggiudicazione

62) FIRENZE - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**PROGETTO: Bibliografia Nazionale Italiana - Potenziamento delle strutture di produzione**

Il progetto si propone di migliorare e arricchire l'offerta di servizi della Bibliografia Nazionale Italiana (B.N.I.) attraverso il potenziamento delle strutture e l'utilizzo di nuove tecnologie mediante i seguenti interventi:

AREA 1: Recuperare il materiale moderno retrospettivo (30.000 volumi circa)

AREA 2 : Colmare definitivamente la mancanza del catalogo S.B.N. (Servizio bibliotecario nazionale) della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze nel periodo 1958/1984, catalogazione di 24.500 volumi, revisione di 13.291 notizie a livelli, riconversione di 3.066 segnature, ricerca di 118.000 collocazioni e digitazione di 15.000 volumi.

AREA 3: Aumentare la fruibilità del record bibliografico con immagini digitalizzate dei frontespizi, indici e pagine preliminari per un totale di 960.000 immagini, promuovere la fruizione attraverso UOL (utenti on line) e la rete Internet.

AREA 4: L'intervento richiede una consistente razionalizzazione del software e dell'hardware della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze preposta alla redazione della Bibliografia Italiana, in maniera tale che il predetto Istituto possa provvedere attraverso i suoi cataloghi, alle diverse esigenze degli utenti in campo nazionale e internazionale.

Tempi di realizzazione

-Per l'affidamento dei lavori: 15 giorni

-Per l'apertura del cantiere: 2 mesi

-Per la conclusione dell'intervento: 18 mesi

Investimenti previsti dal piano lotto

1998 £. 250.000.000 (attrezzature)

1998 £. 688.000.000 (altre voci catalogazione)

1998 £. 684.000.000 (altre voci digitalizzazione)

1998 £. 416.000.000 (spese tecniche)

1998 £. 506.000.000 (I.V.A.)

63) FIRENZE - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**Progetto: Restauro di fondi danneggiati dall'alluvione del 1966**

Il progetto comprende due diversi interventi:

A) Recupero dei giornali alluvionati con gara a procedura aperta per L. 2.500.000.000, IVA esclusa
Recupero, mediante collazione, dei giornali della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, alluvionati nel 1966, per complessive 2.500 testate circa, quantificabili tra i 4 e i 5 milioni di unità bibliografiche, contenute in 2.400 scatole.

Tempi di realizzazione:

-Affidamento dei lavori: 10.7.1998

-Apertura del cantiere: 13.11.1998

-Per la conclusione dell'intervento: 1

Investimento:

1998 - L. 1.838.500.000 più IVA per L. 367.700.000 per un totale di L. 2.206.200.000

Importo in base alle risultanze di gara

B) Restauro e progettazione restauro volumi alluvionati - Progetto Buglione - con gara a procedura aperta per L. 1.400.000.000, IVA esclusa

1 - Progetto Buglione 1: restauro a ciclo completo di 1.400 volumi grandi formati della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, alluvionati nel 1966, già lavati, appartenenti ai Fondi *Palatino e Magliabechiano.

2 - Progetto Buglione 2: progettazione del restauro di 19.000 volumi dei Fondi Palatino e Magliabechiano ancora da restaurare.

Tempi di realizzazione:

Per l'affidamento dei lavori: 3.02.1999

Per l'apertura del cantiere: 1 mese

Per la conclusione dell'intervento: 8 mesi

Investimento previsto dal piano lotto:

1998 - L. 1.400.000.000 più IVA per L. 280.000.000 per un totale di L. 1.680.000.000

Importo in base alle risultanze di gara

64) ROMA – BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**PROGETTO: Recupero e valorizzazione del patrimonio librario****I semestre**

Il progetto comprende due diversi interventi:

A) *Rilegatura artigianale materiale librario con gara a procedura aperta per L. 2.750.000.000, IVA esclusa*

Rilegatura artigianale di 66.000 volumi, di cui 50.000 periodici e atti ufficiali e 16.000 opere monografiche, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Gara europea con il sistema dell'asta pubblica, bandita in data 2.7.1998, andata deserta in quanto non pervenuta alcuna offerta.

A seguito di ciò sono state bandite due diverse gare ciascuna per la metà del suddetto importo per le quali si comunica quanto segue:

A1) *Rilegatura artigianale materiale librario con gara a procedura aperta per L. 1.375.000.000, IVA esclusa*

Rilegatura artigianale, compresa magnetizzazione e cartellinatura, di 30.000 volumi, di cui 22.500 periodici e atti ufficiali e 7.500 opere monografiche, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Tempi di realizzazione:

Per l'affidamento dei lavori: 29.12.1998

Per l'apertura del cantiere: 30.04.1999

Per la conclusione dell'intervento: 15 mesi

Investimento:

1998 - L. 1.320.000.000 più IVA per L. 264.000.000 per un totale di L. 1.584.000.000

Importo in base alle risultanze di gara

A2) *Rilegatura artigianale materiale librario con gara a procedura aperta per L. 1.375.000.000 IVA esclusa*

Rilegatura artigianale, compresa magnetizzazione e cartellinatura, di 30.000 volumi, di cui 22.500 periodici e atti ufficiali e 7.500 opere monografiche, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Tempi di realizzazione:

Per l'affidamento dei lavori: 22.1.1999

Per l'apertura del cantiere: 1 mese

Per la conclusione dell'intervento: 15 mesi

Investimento :

1998 - L. 1.320.000.000 più IVA L. 264.000.000 per un totale di L. 1.584.000.000

Importo in base alle risultanze di gara

II semestre

B) Rilegatura artigianale monografie della Biblioteca nazionale centrale di Roma - Progetto Monografie - con gara a procedura aperta per L. 1.075.000.000, IVA esclusa

Rilegatura artigianale di 21.250 volumi di opere monografiche, di cui 15.000 volumi di opere monografiche di fine secolo XIX – prima metà secolo XX, e 6.250 volumi di opere monografiche moderne e contemporanee, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Tempi di realizzazione:

Per l'affidamento dei lavori: 4.03.1999

Per l'apertura del cantiere: 1 mese

Per la conclusione dell'intervento: 18 mesi

Investimento previsto dal piano lotto:

1998 - L. 978.250.000 più IVA per L. 195.650.000 per un totale di L. 1.173.900.000

Importo in base alle risultanze di gara

65) MILANO - BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE (SEDE CENTRALE)**Progetto: Abbattimento delle barriere architettoniche**

L'intervento che verrà realizzato a cura dell'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria permetterà di adeguare la Biblioteca alle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di prevenzione incendi.

La Biblioteca è situata in un immobile di proprietà demaniale, vincolato ai sensi della legge 1089/39.

Occorre tener presente che la gara pubblica si è svolta con il sistema dell'appalto integrato che prevede affidamento, progettazione esecutiva e lavori

Tempi di realizzazione:

- Per la progettazione: 60 gg. a decorrere dal 3.3.99 fatti salvi i pareri favorevoli di Soprintendenza e Vigili del Fuoco che sono stati acquisiti recentemente. Quanto sopra dopo che l'Ufficio Centrale del Bilancio ha registrato il decreto di approvazione del contratto nei giorni immediatamente precedenti la suindicata data del 3.03.1999.
- Per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori: Aggiudicati ad Associazione temporanea di imprese Pegaso 80 s.r.l. e NCS s.r.l.
- Per l'apertura del cantiere: Entro 15.9.1999.
- Per la conclusione dell'intervento: 365 giorni naturali, successivi e continui

Investimenti previsti dal piano lotto

contratto stipulato in data 10.11.1998 per £. 3.570.072.433

1998 £. 77.000.000 (progettazione)

1998 £. 908.000.000 (opere civili)

1998 £. 2.585.000.000 (impianti)

Importi in base alle risultanze di gara

I semestre 1998**66) BARI - BIBLIOTECA NAZIONALE****PROGETTO: Recupero e restauro del Complesso dell'ex Mattatoio e mercato ittico**

Il progetto prevede il recupero e restauro del Complesso dell'ex mattatoio e mercato ittico di Bari, per trasformarlo in nuova sede della Biblioteca Nazionale e dell'Archivio di Stato. Il complesso, di proprietà comunale, vincolato ai sensi della legge 1089/39, viene concesso in uso al Ministero.

La necessità inderogabile di trovare una nuova e più idonea sede per la Biblioteca Nazionale ha portato all'individuazione di questo complesso, dismesso da anni, che necessita di notevoli lavori per il suo adattamento alla nuova destinazione. Saranno realizzate opere civili, di scavo, strutturali, di consolidamento, pianificazione urbanistica, nonché tutti gli impianti e i sistemi di sicurezza.

Tempi di realizzazione:

- Per la progettazione: progetto esecutivo disponibile dopo appalto concorso pervenuti i progetti entro il 25.2.1999
- Per l'affidamento dei lavori : 12 mesi (al momento sono in corso i lavori della commissione di valutazione)
- Per l'apertura del cantiere: 2 mesi
- Per la conclusione dell'intervento: 900 giorni naturali successivi e continui salvo riduzione in sede di gara

Investimenti previsti dal piano lotto

1998 £. 16.950.000.000 (opere civili)

1998 £. 10.000.000.000 (impianti)

L'importo si riferisce all'intera somma stanziata per la sede della Biblioteca della quale sono investite sui fondi del lotto £. 1.673.000.000 nel I semestre e £. 9.565.000.000 nel II semestre.

Il semestre**66) BARI - BIBLIOTECA NAZIONALE**

PROGETTO: Recupero e restauro del complesso dell'Ex Mattatoio e Mercato Ittico
Si rimanda a quanto già indicato per il primo semestre 1998.

67) MILANO - BIBLIOTECA NAZ. LE BRAIDENSE (SEDE EX CHIESA S.TERESA).

PROGETTO: Adeguamento strutturale, funzionale, impiantistico e di sicurezza Mediateca ex chiesa di Santa Teresa.

L'intervento, che verrà realizzato dall'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria, prevede il recupero dell'immobile mediante l'effettuazione di tutti i necessari lavori di adeguamento strutturale, funzionale, impiantistico e di sicurezza. Per dotare la biblioteca di servizi al pubblico sempre più avanzati, sarà realizzata una Mediateca che consentirà l'accesso ad una sezione di documenti non cartacei.

E' previsto anche un servizio di caffetteria.

L'immobile è di proprietà comunale, ed è concesso in uso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tempi di realizzazione

-Per l'affidamento dei lavori: Lavori aggiudicati a Impresa TECOS s.p.a. a seguito gara pubblica con sistema licitazione privata.

-Per l'apertura del cantiere: la consegna dei lavori avvenuta il 15.03.1999

-Per la conclusione dell'intervento: 500 gg. naturali successivi e continui

Investimenti previsti dal piano lotto

1998 Si fa presente che la gara è stata espletata per l'ammontare di £. 6.556.000.000 di cui 2.000.000.000 provenienti dal lotto.

Il contratto è stato stipulato in data 21.12.1998 per £. 5.597.539.410

68) ROMA - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE**PROGETTO: Riqualificazione degli spazi di accesso e dei servizi generali**

L'intervento, che verrà realizzato dall'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria prevede la riqualificazione degli spazi di accesso e dei servizi generali dell'Istituto dopo la messa in uso della nuova fermata della linea metropolitana Castro Pretorio ed in vista delle imminenti celebrazioni per il Giubileo.

Le opere in particolare riguardano:

- sistemazione del grande atrio;
- sistemazione della galleria centrale, delle sale di lettura e locali collegati, ricollocazione dei servizi igienici e uscite di sicurezza;
- incremento della possibilità di archiviazione.

Sono previste opere di urbanizzazione secondaria, opere civili, opere impiantistiche.

Tempi di realizzazione

- Per la progettazione: disponibilità del progetto esecutivo giugno 1999
- Per l'affidamento dei lavori: Lavori aggiudicati a Impresa SAPEC s.p.a. Al momento è in corso di registrazione il relativo decreto presso gli organi di controllo. Si fa presente che l'intervento si inserisce nel contesto di altro intervento in corso.
- Per l'apertura del cantiere: 15 giorni
- Per la conclusione dell'intervento: 12 mesi

Investimenti previsti dal piano lotto

- 1998 £.3.850.000.000 (opere civili)
- 1998 £.1.650.000.000 (impianti)
- 1998 £.1.100.000.000 (I.V.A.)

- La legge speciale n.56/1992 ("Progetto: Leopardi nel mondo") ha previsto uno stanziamento complessivo di L. 10.000.000.000 per 9 esercizi finanziari a partire dal 1992 con scadenza 2000 (cap. 7905). Nell'anno 1998 è stata erogata la somma di L. 1.000.000.000. Per gli esercizi finanziari 1999 e 2000 è prevista rispettivamente la somma di L. 1.000.000.000 e di L. 2.000.000.000.

Si restituisce la scheda allegata relativa al cap. 7905.

- La legge n.420/1997 -istituzione della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali- ha stanziato a favore di Comitati Nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le Edizioni Nazionali la somma di L. 13.000.000.000 per l'anno 1997, di L. 10.000.000.000 per il 1998 e di L. 11.000.000.000 per il 1999. Il relativo capitolo 1627 è stato istituito nel 1998.
- La successiva legge n.237/1999 (art.6) ha rifinanziato la legge 420/1997, stanziando la somma di L. 5.000.000.000 per il 1999 e la somma di L. 13.000.000.000 a decorrere dall'anno 2000.
- La legge n.444/1998 (art.3) autorizza la spesa di L. 3.400.000.000 per il 1998, di L. 7.500.000.000 per il 1999 e di L. 9.500.000.000 per il 2000 per la realizzazione del programma "Bologna città europea della cultura". Nel 1999 è stato istituito l'apposito capitolo di bilancio 1629.

CAPITOLO 6036 - ex 1086: Spese per attività espositive manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla legge 237/93, l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul cap. 6036 (ex 1086) uno stanziamento di f. 156.546.000 nell'esercizio finanziario 1998 e di f. 817.000.000 nell'esercizio finanziario 1999.

Nel 1998 lo stanziamento assegnato è stato destinato per la realizzazione delle sottoindicate manifestazioni:

- 1) Mostra-Convegno "FORUM P.A. 1998" - Fiera di Roma;
- 2) "Salone del Libro '98" - Ufficio Centr. per i Beni Librari - Torino Lingotto 2 - 1/25 maggio 1998;
- 3) "Giubileo e Roma barocca"-Roma 2000- Luglio 1998;
- 4) "Conferenza Naz.le degli Archivi" - Archivio Centrale dello Stato - Roma Luglio 1998;
- 5) Mostra libraria "Galassia Gutenberg" - Napoli 19-23 febbraio 1998.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 449Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla L. 449/87 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul cap. 8252 uno stanziamento complessivo di £. 29.610.000.000 di cui £. 25.633.000.000 nell'esercizio finanziario 1987 e £. 3.976.000.000 nell'esercizio finanziario 1988.

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il funzionamento dei sottoindicati interventi:

- a) £. 6.500.000.000 per il restauro del materiale archivistico
- b) £. 19.133.000.000 per lavori di adeguamento strutturale e funzionale delle sedi degli Archivi di Stato di Bari, Gorizia, Novara, Salerno, Sondrio, Archivio Centrale dello Stato e Sezioni di Archivio di Stato di Biella, Camerino e Modica e le Soprintendenze Archivistiche per l'Abruzzo, la Puglia e la Toscana
- c) £. 3.976.000.000 per contributi a favore di n. 58 enti pubblici e privati ed enti ecclesiastici per il restauro del patrimonio archivistico o per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali sedi di archivi privati

Al 31.12.1998 risultavano completati sia i lavori di restauro del materiale archivistico statale, sia quelli di adeguamento strutturale e funzionale delle sedi degli Istituti archivistici.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887

Interventi per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni archivistici

Sul cap. 8205, con delibera C.I.P.E. 6 febbraio 1986, è stato approvato un progetto per la ristrutturazione dell'Archivio di Stato di Torino inserito nel progetto Residenze e Collezioni Sabaude per una spesa di £. 3.500.000.000.

Il progetto è stato completamente realizzato.

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 431Interventi per l'adozione e l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza

Cap 8207

Per l'attuazione del piano previsto dalla L. 431/90 l'Amministrazione archivistica ha avuto a disposizione uno stanziamento complessivo di £ 11.000.000 000

L'intero stanziamento è stato completamente impegnato nel corso degli esercizi 1990 e 1991 con una serie di interventi a favore degli Archivi di Stato di Verona, Teramo, Torino, Palermo, Roma, Firenze, Genova e Archivio Centrale dello Stato

Al 31 12 1998 risultavano completati e pagati interventi per £. 6.820 000 000 mentre rimanevano da completare le opere per gli Archivi di Stato di Genova, Roma e Palermo per una spesa complessiva di £ 4 180 000 000

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, N. 449Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla L. 449/87 l'Amministrazione archivistica ha avuto a disposizione sul cap. 8206 uno stanziamento complessivo di £ 71.260.000.000 di cui £ 18.233.800.000 nell'esercizio finanziario 1997 e £ 53.024.000.000 nell'esercizio 1998.

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il finanziamento dei sottoindicati interventi

- a) £ 60.972.000.000 per l'adeguamento funzionale e strutturale delle sedi degli Archivi di Stato di Foggia, Bologna, Cagliari, Campobasso, Como, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Salerno, Siena, Torino, Venezia, Verona, Vercelli, Archivio Centrale dello Stato e la Sezione di Archivio di Stato di Biella, Sulmona, Varallo e Trani
- b) £ 2.415.000.000 per l'acquisto di un immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo
- c) £ 7.420.000.000 per il restauro di documenti archivistici
- d) £ 450.000.000 a favore dell'archivio di Stato di Vercelli per la modernizzazione dei servizi

Al 31.12.1998 dei lavori programmati risultavano completati tutti gli interventi, ad eccezione di quello relativo all'Archivio di Stato di Palermo, mentre è risultato impossibile effettuare i lavori previsti per l'Archivio di Stato di Como e procedere all'acquisto dell'immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo. La somma complessiva di £ 5.783.560.300 destinata ai due interventi deve essere pertanto considerata economia di spesa.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 E LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879Completamento delle opere di ripristino e restauro del materiale culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Cap. 3048: Spese per il ripristino ed il recupero del patrimonio archivistico delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Con la legge 11 novembre 1982, n. 828 e 1° dicembre 1986, n. 879 è stato disposto il finanziamento degli interventi per il recupero e restauro del patrimonio culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Per il periodo 1982-1991 lo stanziamento concesso all'amministrazione degli Archivi di Stato per il restauro del materiale archivistico è stato complessivamente di £ 5.680.000.000.

Tale stanziamento già al termine del 1993 risultava completamente impegnato ed i relativi lavori di restauro completati e pagati

Pertanto nel 1998 non è stato effettuato alcun provvedimento.