

Lo stato di attuazione degli impegni, per misura, per progetto e per anno, è riportato nell'allegato 2 - Tavola 1.

Lo stato di attuazione della spesa, per misura, per progetto e per anno, è riportato nell'allegato 2 - Tavola 2.

3.2 Stato di attuazione fisica

Misura II.1 - ~~Interventi di salvaguardia e recupero delle aree protette e dei Parchi nazionali nelle regioni~~ Obiettivo 1

Con riferimento a ciascun indicatore di avanzamento fisico e di risultato individuato per la misura 1, il quadro risultante dall'attuazione degli interventi è il seguente.

- Aree attrezzate: realizzazione di 450 mq di nuove aree attrezzate e recupero ed ampliamento rispettivamente di 84.000 mq e 515.600 mq di aree attrezzate esistenti, per un totale di 606.915 mq, ricadenti nei Parchi Nazionali del Pollino e del Vesuvio. Gli interventi risultano tutti avviati mentre quelli ultimati hanno riguardato il recupero ed ampliamento di 599.600 mq, pari al 99% di avanzamento fisico ed al 100% degli impegni previsti. Sotto l'aspetto finanziario mancano i dati relativi all'intervento "Porta del Parco - Somma Vesuviana" del Parco Nazionale del Vesuvio.
- Aree recuperate/ripristinate: recupero di 11.653.604 mq di aree degradate ed altri investimenti su 3.918.950 mq, per un totale di 15.572.554 mq, ricadenti nei Parchi Nazionali dell'Aspromonte, del Cilento, del Gargano, del Pollino, del Vesuvio e della Riserva Marina Isola di Ustica. Gli interventi risultano tutti avviati, mentre quelli realizzati hanno riguardato il recupero di 13.122.204 mq, pari all'84 % di avanzamento fisico ed al 74% degli impegni previsti. Sotto l'aspetto finanziario non sono disponibili i dati disaggregati per ciascun parametro relativi agli interventi "Ristrutturazione Rocca della Falconiera" della Riserva Marina Isola di Ustica e "Porta del Parco - Somma Vesuviana" del Parco Nazionale del Vesuvio.
- Edifici ristrutturati: recupero ed ampliamento di 825 mq di edifici esistenti localizzati nelle aree dei Parchi Nazionali del Vesuvio e della Riserva Marina Isola di Ustica. Gli interventi risultano tutti avviati, mentre quelli realizzati hanno riguardato il recupero di 520 mq di edifici esistenti, pari al 63% di avanzamento fisico e all'87% degli impegni previsti. Non sono compresi i dati di avanzamento fisico relativi agli interventi "Recupero struttura ai fini della fruizione turistica" del Parco Nazionale del Gargano e "Progetto del centro visita del

Parco" del Parco Nazionale del Vesuvio in quanto non disponibili; sotto l'aspetto finanziario mancano i dati relativi all'intervento "Porta del Parco - Somma Vesuviana" del Parco Nazionale del Vesuvio.

Percorsi turistici/didattici: realizzazione di 12,5 km di nuovi percorsi e recupero di 2,5 km di percorsi esistenti, per un totale di 15 km, all'interno delle aree dei Parchi Nazionali del Gargano, del Vesuvio e della Riserva Marina Isola di Ustica. Gli interventi risultano tutti avviati mentre quelli realizzati hanno riguardato la realizzazione di 11 km di percorsi archeologici e subacquei, pari al 70% di avanzamento fisico ed al 14% degli impegni previsti. Non sono compresi i dati di avanzamento fisico relativi agli interventi "Progetto Trecase invita al Parco" e "Progetto di riqualificazione sentiero in loc. Castelluccia" del Parco Nazionale del Vesuvio, in quanto non disponibili; sotto l'aspetto finanziario mancano i dati relativi all'intervento "Porta del Parco - Somma Vesuviana" del Parco Nazionale del Vesuvio.

Visitatori potenziali annuali: I dati disponibili non sono completi.

Lo stato di attuazione fisica della misura 1, per progetto e per indicatore, è riportato nell'allegato 2 - Tavola 3a).

Misura II.3 - Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica

L'iniziativa in atto, oggetto di una apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e il Centro Comune di Ricerca di Ispra, prevede l'analisi e la classificazione della struttura dei suoli, la descrizione degli usi del suolo, anche attraverso rilevamenti in campo, limitatamente alle aree ricadenti nelle Regioni obiettivo 1, per una superficie totale di 196,8 kmq, mediante la creazione di una banca dati e la elaborazione di 100 carte tematiche.

Lo stato di attuazione fisica della misura 3, per progetto e per indicatore, è riportato nell'allegato 2 - Tavola 3b).

Misura II.4 - Iniziative di pubblicità e informazione finalizzate alla promozione delle aree protette nelle regioni Obiettivo 1

E' prevista l'attuazione di 53 iniziative di educazione, informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche relative all'ambiente, che risultano tutte avviate.

Con riferimento a ciascun indicatore di avanzamento fisico e di risultato individuato per la misura 4, il quadro risultante dall'attuazione delle iniziative è il seguente:

- Siti di educazione ambientale: creazione di un'area di educazione ambientale nell'ambito del sito internet del Servizio Conservazione della Natura, nell'ambito del contratto con la società Orchestra;
- Pubblicazioni: 16 pubblicazioni, di cui: 7, previste dalla convenzione in corso di attuazione con le associazioni WWF e Legambiente, inerenti la conservazione della biodiversità e delle zone umide, la salvaguardia dell'Appennino, delle aree protette marine e dei Parchi nazionali e gli interventi di tutela attivati; 7, previste dalla convenzione in corso di attuazione con la società Botanica Italiana, finalizzate alla diffusione delle conoscenze sui siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale presenti nelle regioni del Mezzogiorno; 2, a cura dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, inerenti gli elementi di biodiversità del Parco e gli interventi di sistemazione idrogeologica sul Somma-Vesuvio negli ultimi 250 anni;
- Pannelli espositivi: 30 pannelli espositivi, da utilizzarsi in occasioni convegnistiche ed espositive in genere, previsti dalla convenzione in corso di attuazione con le associazioni WWF e Legambiente;
- Prodotti audiovisivi: un video, rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie, e un CD-ROM, da utilizzarsi come strumento di divulgazione in occasione di fiere ed altre manifestazioni rivolte ad un vasto pubblico, previsti dalla convenzione in corso di attuazione con le associazioni WWF e Legambiente;
- Conferenze: 4 workshop nelle aree dei Parchi Nazionali dell'Aspromonte, del Cilento, del Gargano e del Pollino, finalizzati alla programmazione integrata del territorio. Inoltre, divulgazione di materiali (felpe, T-shirt, mouse-pad, adesivi, quaderni, borse) con logo ed immagini personalizzati, nell'ambito di detti workshop, la cui fornitura è stata assegnata alla Società T-Scrivo;
- Utenti potenziali annuali: i dati disponibili non sono completi.

Lo stato di attuazione fisica della misura 4, per progetto e per indicatore, è riportato nell'allegato 2 - Tavola 3c).

Allegato 1 Quadri di sintesi

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Quadro di sintesi dello stato di attuazione degli impegni

Importi in lire

	Programma rimodulato	Impegni assunti								
	A	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale	di cui eleggibili (*) B	% B/A
Misura 1	16.729.372.800	1.162.579.281	6.478.501.481	4.240.503.801	2.787.305.770	765.598.303	1.646.845.311	17.081.333.947	16.729.372.800	100,00
Misura 3	3.600.000.000	0	0	0	0	3.600.000.000	0	3.600.000.000	3.600.000.000	100,00
Misura 4	1.568.378.700	0	0	0	0	0	1.569.103.600	1.569.103.600	1.568.378.700	100,00
Totale	21.897.751.500	1.162.579.281	6.478.501.481	4.240.503.801	2.787.305.770	4.365.598.303	3.215.948.911	22.250.437.547	21.897.751.500	100,00

Importi in EURO

	Programma rimodulato	Impegni assunti								
	A	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale	di cui eleggibili (*) B	% B/A
Misura 1	8.640.000	600.422	3.345.867	2.190.037	1.439.523	395.399	850.525	8.821.773	8.640.000	100,00
Misura 3	1.859.245	0	0	0	0	1.859.245	0	1.859.245	1.859.245	100,00
Misura 4	810.000	0	0	0	0	0	810.374	810.374	810.000	100,00
Totale	11.309.245	600.422	3.345.867	2.190.037	1.439.523	2.254.643	1.660.899	11.491.392	11.309.245	100,00

(*) Al netto delle spese sostenute prima del termine iniziale di sovvenzionabilità (24.1.95) e delle somme eccedenti la disponibilità finanziaria prevista dal Programma.

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Quadro di sintesi dello stato di attuazione della spesa														
Importi in lire														
	Programma rimodulato	Impegni assunti	Spese sostenute											Spese da sostenere
	A	B	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale C	di cui eleggibili D	% D/A	% C/B	(B-C)
Misura 1	16.729.372.800	17.081.333.947	230.164.999	2.335.848.182	5.921.109.361	2.639.827.117	681.899.677	1.717.939.484	0	13.526.788.820	13.296.623.821	79,48	79,19	3.554.545.127
Misura 3	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	11,11	11,11	3.200.000.000
Misura 4	1.568.378.700	1.569.103.600	0	0	0	0	0	118.116.000	0	118.116.000	118.116.000	7,53	7,53	1.450.987.600
Totale	21.897.751.500	22.250.437.547	230.164.999	2.335.848.182	5.921.109.361	2.639.827.117	681.899.677	2.236.055.484	0	14.044.904.820	13.814.739.821	63,09	63,12	8.205.532.727
Importi in EURO														
	Programma rimodulato	Impegni assunti	Spese sostenute											Spese da sostenere
	A	B	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale C	di cui eleggibili D	% D/A	% C/B	(B-C)
Misura 1	8.640.000	8.821.773	118.870	1.206.365	3.057.998	1.363.357	352.172	887.242	0	6.986.003	6.867.133	79,48	79,19	1.835.769
Misura 3	1.859.245	1.859.245	0	0	0	0	0	206.583	0	206.583	206.583	11,11	11,11	1.652.662
Misura 4	810.000	810.374	0	0	0	0	0	61.002	0	61.002	61.002	7,53	7,53	749.373
Totale	11.309.245	11.491.392	118.870	1.206.365	3.057.998	1.363.357	352.172	1.154.826	0	7.253.588	7.134.718	63,09	63,12	4.237.804

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Quadro di sintesi dello stato di attuazione fisica
in Milioni di lire

INDICATORI	Unità di misura	PREVISTO		AVVIATO		REALIZZATO		% Avanzamento			
		Valore A	Costo totale B	Valore C	Costo totale D	Valore E	Costo totale F	C/A	E/A	D/B	F/B
MISURA 1											
Arce attrezzate	mq	606.915	675	606.915	675	599.600	675	100	99	100	100
di cui: Nuovo	mq	450	n.d.	450	n.d.	0	0	100	0	####	####
Recupero	mq	90.865	205	90.865	205	84.000	205	100	92	100	100
Ampliamento	mq	515.600	470	515.600	470	515.600	470	100	100	100	100
Investimenti vari	mq										
Arce recuperate/ ripristinate	mq	15.572.554	13.440	15.572.554	13.440	13.122.204	9.918	100	84	100	74
di cui: Recupero	mq	11.653.604	11.286	11.653.604	11.286	10.784.604	8.669	100	93	100	77
Investimenti vari	mq	3.918.950	2.154	3.918.950	2.154	2.337.600	1.269	100	60	100	59
Edifici ristrutturati	mq	825	1.505	825	1.505	520	1.308	100	63	100	87
di cui: Recupero	mq	625	1.505	625	1.505	520	1.308	100	83	100	87
Ampliamento	mq	200	n.d.	200	n.d.	0	0	100	0	####	####
Investimenti vari	mq										
Percorsi turistici/ didattici	km	15	1.461	15	1.461	11	202	100	70	100	14
di cui: Nuovo	km	13	1.408	13	1.408	10	149	100	76	100	11
Recupero	km	3	53	3	53	1	53	100	43	100	100
Ampliamento	km										
Visitatori potenziali annuali	n.	73.500		73.500		60.700					
Totale importi misura 1			17.081		17.081		12.123			100	71
MISURA 3											
Banche dati	n.	1	0	1	0	0	0	100	0	####	####
di cui: Nuovo	n.	1	0	1	0	0	0	100	0	####	####
Ampliamento	n.										
Carte tematiche	n.	100	3.600	100	3.600	0	0	100	0	100	0
Arce bersaglio	kmq	197		197		0					
Totale importi misura 3			3.600		3.600		0			100	0
MISURA 4											
Iniziative di educazione, informazione e sensibilizz.	n.	53	1.569	53	1.569	0	0	100	0	100	0
di cui: Siti di educazione amb.le	n.	1	197	1	197	0	0	100	0	100	0
Pubblicazioni	n.	16	662	16	662	0	0	100	0	100	0
Pannelli espositivi	n.	30	18	30	18	0	0	100	0	100	0
Prodotti audiovisivi	n.	2	168	2	168	0	0	100	0	100	0
Conferenze	n.	4	525	4	525	0	0	100	0	100	0
Utenti potenziali annuali	n.	336.312		336.312							
Totale importi misura 4			1.569		1.569		0			100	0
TOTALE IMPORTI			22.250		22.250		12.123			100	54

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

**Quadro di sintesi dello stato di attuazione fisica
in MioEURO**

		PREVISTO		AVVIATO		REALIZZATO		% Avanzamento			
INDICATORI	Unità di misura	Valore A	Costo totale B	Valore C	Costo totale D	Valore E	Costo totale F	C/A	E/A	D/B	F/B
MISURA 1											
Aree attrezzate	mq	606.915	0,349	606.915	0,349	599.600	0,349	100	99	100	100
di cui: Nuovo	mq	450	#VALORE!	450	#VALORE!	0	0,000	100	0	####	####
Recupero	mq	90.865	0,106	90.865	0,106	84.000	0,106	100	92	100	100
Ampliamento	mq	515.600	0,243	515.600	0,243	515.600	0,243	100	100	100	100
Investimenti vari	mq	0	0,000	0	0,000	0	0,000				
Aree recuperate/ ripristinate	mq	15.572.554	6,941	15.572.554	6,941	13.122.204	5,133	100	84	100	74
di cui: Recupero	mq	11.653.604	5,829	11.653.604	5,829	10.784.604	4,477	100	93	100	77
Investimenti vari	mq	3.918.950	1,112	3.918.950	1,112	2.337.600	0,655	100	60	100	59
Edifici ristrutturati	mq	825	0,777	825	0,777	520	0,675	100	63	100	87
di cui: Recupero	mq	625	0,777	625	0,777	520	0,675	100	83	100	87
Ampliamento	mq	200	#VALORE!	200	#VALORE!	0	0,000	100	0	####	####
Investimenti vari	mq	0	0,000	0	0,000	0	0,000				
Percorsi turistici/ didattici	km	15	0,754	15	0,754	11	0,104	100	70	100	14
di cui: Nuovo	km	13	0,727	13	0,727	10	0,077	100	76	100	11
Recupero	km	3	0,027	3	0,027	1	0,027	100	43	100	100
Ampliamento	km	0	0,000	0	0,000	0	0,000				
Visitatori potenziali annuali	n.	73.500		73.500		60.700					
Totale importi misura 1			8,822		8,822		6,261			100	71
MISURA 3											
Banche dati	n.	1	0,000	1	0,000	0	0,000	100	0	####	####
di cui: Nuovo	n.	1	0,000	1	0,000	0	0,000	100	0	####	####
Ampliamento	n.	0	0,000	0	0,000	0	0,000				
Carte tematiche	n.	100	1,859	100	1,859	0	0,000	100	0	100	0
Aree bersaglio	kmq	197		197		0					
Totale importi misura 3			1,859		1,859		0,000			100	0
MISURA 4											
Iniziative di educazione, informazione e sensibilizz.	n.	53	0,810	53	0,810	0	0,000	100	0	100	0
di cui: Siti di educazione amb.le	n.	1	0,102	1	0,102	0	0,000	100	0	100	0
Pubblicazioni	n.	16	0,342	16	0,342	0	0,000	100	0	100	0
Pannelli espositivi	n.	30	0,009	30	0,009	0	0,000	100	0	100	0
Prodotti audiovisivi	n.	2	0,087	2	0,087	0	0,000	100	0	100	0
Conferenze	n.	4	0,271	4	0,271	0	0,000	100	0	100	0
Utenti potenziali annuali	n.	336.312		336.312		0					
Totale importi misura 4			0,810		0,810		0,000			100	0
TOTALE IMPORTI			11,491		11,491		6,261			100	54

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Trasferimenti risorse FESR accreditate dalla Commissione Europea (in lire)									
Ente Parco beneficiario	Risorse trasferite								
	1° accreditato		2° accreditato		3° accreditato		4° accreditato		Totale
	Importo trasferito	Autorizz trasferim	Importo trasferito	Autorizz trasferim	Importo trasferito	Autorizz trasferim	Importo trasferito	Autorizz trasferim	
Abruzzo	1.000.000.000	D.D. n. 1267 del 2.12.99	700.000.000	nota n. 125 del 4.1.00					1.700.000.000
Arcipelago Maddalena			900.000.000	nota n. 125 del 4.1.00					900.000.000
Arcipelago Toscano									0
Asinara			392.831.464	nota n. 125 del 4.1.00					392.831.464
Aspromonte									0
Cilento	1.348.801.360	D.D. n. 1269 del 2.12.99							1.348.801.360
Dolomiti Bellunesi									0
Foreste Casentinesi									0
Gargano									0
Gran Paradiso									0
Gran Sasso									0
Maiella									0
Monti Sibillini									0
Pollino									0
Stelvio									0
Val Grande									0
Vesuvio	2.000.000.000	D.D. n. 1268 del 2.12.99	1.500.000.000	nota n. 125 del 4.1.00					3.500.000.000
Riserva marina Isola di Ustica									0
Totale trasferimenti (B)	4.348.801.360		3.492.831.464		0		0		7.841.632.824
Risorse accreditate (A)	4.362.260.160		3.492.831.464						7.855.091.624
Risorse residue (A-B)	13.458.800		0		0		0		13.458.800

Allegato 2 Tavola 1 Stato di attuazione
degli impegni, per misura, per progetto e per anno

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)																				
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Investimento previsto			Impegni assunti								Impegni da assumere	Totale impegni B	Estremi atto impegno	Estremi impegno finanz.	Note	Data aggiorn.
				Quota comun.	Quota nazion.	Totale	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale A	% A/B						
Sottoprogramma 2, misura 1																				
1,00	Interventi di forestazione Plati	Ente Parco N. Aspromonte				2.427,02		2.427,00						2.427,00	100,00		2.427,00		del G.R. n. 2007 del 29.3.95	18/1/00
Totale Parco Naz. Aspromonte						2.427,02	0,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00	100,00	0,00	2.427,00				
1,00	Bonifica montana - M. S. Giacomo, Sassano, Senza, Teggiano	Ente Parco N. Cilento				460,00	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	100,00		459,98				
1,01	Mantenimento boschivo Comune Monte S. Giacomo loc. Mangone	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			100,00		99,99					99,99	100,00		99,99		delibera G.E. n. 252 del 1.6.95	(1)	3/8/99
1,02	Mantenimento rimboschimento Comune Teggiano loc. Superficie-Petrone-Padimonte	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			30,00		30,00					30,00	100,00		30,00		delibera G.E. n. 197 del 12.4.95	(1)	3/8/99
1,03	Rimboschimento Comune di Sassano loc. Monte Panno	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			30,00		30,00					30,00	100,00		30,00		delibera G.E. n. 197 del 12.4.95	(1)	3/8/99
1,04	Rimboschimenti ex novo Comune di Senza loc. Monte Rotondo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			90,00		90,00					90,00	100,00		90,00		delibera G.E. n. 382 del 13.9.95	(1)	3/8/99
1,05	Mantenimento rimboschimento Comune di Senza loc. Monticello	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			40,00		40,00					40,00	100,00		40,00		delibera G.E. n. 197 del 12.4.95	(1)	3/8/99
1,06	Rimboschimenti ex novo Comune di Senza loc. Monte Rotondo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			190,00		180,00					190,00	100,00		190,00		delibera G.E. n. 292 del 27.6.95	(1)	3/8/99
2,00	Bonifica montana - Sassano, S. Rufo, Senza, S. Pietro al Tanagro, Buonabitacolo	Ente Parco N. Cilento				753,36	0,00	0,00	753,36	0,00	0,00	0,00	753,36	100,00		753,36				
2,01	Rimboschimento Comune di Sassano loc. Campo Filato	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			220,00			220,00				220,00	100,00		220,00		delibera G.E. n. 230 del 2.5.95	(1)	3/8/99
2,02	Cure culturali Comune di S. Rufo loc. Triglio-Liverti	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			100,00			100,00				100,00	100,00		100,00		delibera G.E. n. 229 del 2.5.95	(1)	3/8/99

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Investimento previsto			Impegni assunti							Impegni da assumere	Totale Impegni B	Estremi atto impegno	Estremi impegno finanz.	Note	Data aggiorn.
				Quota comun.	Quota nazion.	Totale	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale A	% A/B					
2,03	Mantenimento pascoli Comune di S. Ruffo loc. Terponi	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			156,00			156,00				156,00	100,00			delibera G.E. n. 229 del 2.3.96	(1)	3/8/99
2,04	Cure culturali ai bacchi esistenti Comune Sarno loc. Valiano Rasso-Acquarulo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			180,00			180,00				180,00	100,00			delibera G.E. n. 229 del 2.3.96	(1)	3/8/99
2,05	Rimboscimento Comune S. Pietro al Tanagro loc. Ceraso loc. Lago	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			83,36			83,36				83,36	100,00			delibera G.E. n. 230 del 2.3.96	(1)	3/8/99
2,05	Mantenimento boschivo comune di Buonabitacolo loc. Monte Carmelo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			14,00			14,00				14,00	100,00			delibera G.E. n. 229 del 2.3.96	(1)	3/8/99
3,00	Bonifica montana - S. Ruffo, Sassano, S. Pietro, Sanza, Buonabitacolo	Ente Parco N. Cilento				656,00	0,00	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	653,40	100,00					
3,01	Mantenimento boschivo nel Comune di S. Ruffo loc. Triglio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			43,00				43,00			43,00	100,00			delibera G.E. n. 242 del 13.3.97	(1)	3/8/99
3,02	Mantenimento al rimboscimento comune Buonabitacolo loc. Costa S. Elia	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			104,37				104,37			104,37	100,00			delibera G.E. n. 242 del 13.3.97	(1)	3/8/99
3,03	Rimboscimento ex novo Comune di S. Ruffo loc. Liberti	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			43,00				43,00			43,00	100,00			delibera G.E. n. 242 del 13.3.97	(1)	3/8/99
3,04	Mantenimento rimboscimenti Comune di S. Pietro al Tanagro loc. Ceraso Ausiliatrice	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			120,00				120,00			120,00	100,00			delibera G.E. n. 242 del 13.3.97	(1)	3/8/99
3,05	Mantenimento rimboscimenti Comune di Sassano loc. Casarato	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			87,30				87,30			87,30	100,00			delibera G.E. n. 242 del 13.3.97	(1)	3/8/99
3,06	Mantenimento boschivo Comune di Sarno loc. Candelurino	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			95,42				95,42			95,42	100,00			delibera G.E. n. 242 del 13.3.97	(1)	3/8/99
3,07	Mantenimento boschivo Comune di Sarno loc. Monte Carmelo e Montecello	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			31,73				31,73			31,73	100,00			delibera G.E. n. 242 del 13.3.97	(1)	3/8/99