

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Investimento previsto			Impegni assunti							Impegni da assumere	Totale Impegni B	Estremi atto Impegno	Estremi Impegno finanziaria	Note	Data aggiorn.
				Quota comun.	Quota nazion.	Totale	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale A	% A/B					
3,08	Mantenimento boschivo Comune di Buonabitacolo loc. Poggio-Cagnolo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			105,00				104,35			104,35	100,00			delibera G.E. n. 242 del 13.3.97	(1)	5/8/99
4,00	Forestazione e bonifica montana - Capaccio, Magliano Vetere	Ente Parco N. Cilento				537,71	0,00	355,81	181,89	0,00	0,00	0,00	537,71	100,00					
4,01	Forestazione e bonifica montana - Magliano Vetere	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano			219,23		219,23					219,23	100,00			G.E. 322 del 28.4.93	(1)	18/8/99
4,02	Forestazione e bonifica montana - Capaccio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano			136,37		136,37					136,37	100,00			G.E. 322 del 28.4.93	(1)	18/8/99
4,03	Forestazione e bonifica montana - Capaccio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano			181,89			181,89				181,89	100,00			C.G. 41 del 16.3.95	(1)	18/8/99
5,00	Risanamento costone - Ottusi	Ente Parco N. Cilento	Impresa Lombardi			200,00	300,00						300,00	100,00			G. Com. n. 182/95 e 213/94		4/8/99
Totale Parco Naz. Cilento						2.607,07	300,00	815,79	935,26	653,40	0,00	0,00	2.704,43	100,00	0,00	2.704,43			
1,00	Recupero struttura ai fini della fruizione turistica - Vieste	Ente Parco N. Gargano	Ditta Nunziante A.			150,00			105,26				105,26	100,00		n. 896 del 23.12.96	delibera G.M. 488/96	(2)	21/1/00
2,00	Conversione biodiversità loc. Bosco Comiello - S. Giovanni Rotondo	Ente Parco N. Gargano	Consorzio Agricolo Barganico			92,63				76,64			76,64	100,00		n. 4228 del 26.5.97 e 4262 del 11.12.97	delibera G.C. 237 del 18.3.97 e 62.97 del 26.9.97	(2)	21/1/00
3,00	Recupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano				2.228,30	0,00	0,00	0,00	1.441,27	765,60	0,00	2.206,87	100,00					
3,01	Miglioramento boschivo in località "Tancuglia" - Mignano Garganico	Ente Parco N. Gargano	Comune di Mignano Garganico			300,00				289,12			289,12	100,00		C.D. 11.11.97 n.88	C.D. 11.11.97 n.88		24/1/00
3,02	Miglioramento boschivo in località "Puntone Caleno" - Peschici	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. La Futura			230,00					230,00		230,00	100,00		C.D. n. 5 del 24.1.98, contratto rep. 29.6.98	C.D. n. 89 del 11.11.97		24/1/00
3,03	Miglioramento boschivo in località "S. Michele" - Vieste	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. Il Parco			369,71							369,71	100,00		C.D. n. 58 del 22.6.98, contratto rep. 9.12.98	C.D. n. 92 del 11.11.97		24/1/00

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Investimento previsto			Impegni assunti								Impegni da assumere	Totale impegni B	Estremi atto impegno	Estremi impegno finanzia	Note	Data aggiorn
				Quota comun.	Quota nazion.	Totale	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale A	% A/B						
3,04	Ricostruzione boschiva in località "Vergone del Lupo" - Mattinata	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l.			150,00				143,89			143,89	100,00		143,89	C.D. n. 6 del 24.1.98, contratto reg. 8.7.98	C.D. n. 87 del 11.11.97		24/1/00
3,05	Ricostruzione boschiva in località "Bifalora" - Monte S. Angelo	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. La Montanara			363,32				356,88			356,88	100,00		356,88	C.D. n. 109 del 24.11.97, contratto reg. 16.1.98	C.D. n. 90 del 11.11.97		24/1/00
3,06	Lavori di miglioramento boschivo in località "Cavolacchio"	Ente Parco N. Gargano	n.l.			150,00				150,00			150,00	100,00		150,00	C.D. n. 109 del 24.11.97, contratto reg. 24.12.97	C.D. n. 93 del 11.11.97		24/1/00
3,07	Miglioramento pineta in località "Piazzetta Martini" - Vico del Gargano	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. S. Maria Pama			393,28				393,28			393,28	100,00		393,28	C.D. 108/97 e 58/98	C.D. n. 91 del 11.11.97		25/1/00
3,08	Lavori miglioramento boschivo in località "Romancello" - Cagnano Varano	Ente Parco N. Gargano	Comune di Cagnano Varano			250,00				250,00			250,00	100,00		250,00	C.D. n. 86 del 11.11.97	C.D. n. 86 del 11.11.97		24/1/00
Totale Parco Naz. Gargano						2.470,92	0,00	0,00	105,26	1.517,91	765,60	0,00	2.388,76	100,00	0,00	2.388,76				
1,00	Forestazione (lavori di prevenzione incendi, ricostruzione boschiva, viabilità boschiva) - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	C. M. Alto Sinni			749,70		749,70					749,70	100,00		749,70	delibera C.C. n. 11 del 26.6.95	(1)		5/7/99
2,00	Forestazione (lavori di prevenzione incendi, ricostruzione boschiva, viabilità boschiva) - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	C. M. Alto Sinni			808,50		808,50					808,50	100,00		808,50	delibera C.C. n. 11 del 26.6.95	(1)		5/7/99
3,00	Forestazione - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	C. M. Alto Sinni			1.120,00			1.120,00				1.120,00	100,00		1.120,00	delibera G.R. n. 109 del 9.5.96	(1)		5/7/99
4,00	Orto botanico di S. Paolo - Giardino botanico di Cersosimo - Area picnic-Sentieristica e recupero sorgenti Comunità Valsarmento (Stralcio)	Ente Parco N. Pollino	C. M. Val Sarmento			616,00				616,00			616,00	100,00		616,00	delibera C.C. n. 6 del 13.5.97	(1)		5/7/99

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Investimento previsto			Impegni assunti								Impegni da assumere	Totale Impegni B	Estremi atto impegno	Estremi impegno finanzia	Note	Data aggiorn.
				Quota comun.	Quota nazion.	Totale	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale A	% A/B						
5,00	Forestazione: ricostruzione di boschi, aree picnic, ripristino sorgenti. Comunità Valsarmento	Ente Parco N. Pollino	C. M. Val Sarmento			1.495,06		1.495,06					1.495,06	100,00		1.495,06		delibera C.C. n.3 del 10.3.95	(1)	5/7/99
6,00	Forestazione: recupero Lago Duglia, area picnic- Ripristino sorgenti e sentieristica. Comunità Valsarmento	Ente Parco N. Pollino	C. M. Val Sarmento			1.773,80			1.773,80				1.773,80	100,00		1.773,80		delibera C.C. n.12 del 23.4.96	(1)	5/7/99
Totale Parco Naz. Pollino						6.563,06	0,00	3.053,26	2.893,80	616,00	0,00	0,00	6.563,06	100,00	0,00	6.563,06				
1,00	Ristrutturazione Rocca della Falconiera - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.			865,33	862,58						862,58	100,00		862,58	contratto 23.4.94 reg. 4.5.94	D.G.C. 312/93	(3)	20/1/00
3,00	Attrezzature e completamento laboratorio marino - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.			334,95		182,45	157,44				339,89	100,00		339,89	contratti reg. 13.2.95, 23.9.96, 17.2.96	D.G.M. 383/94, 20/96, 38/96, 211/96, 21/96		20/1/00
4,00	Percorsi archeologici - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.			59,50			59,50				59,50	100,00		59,50	contratto 20.12.96 reg. 23.11.96	D.G.C. 230/96		20/1/00
5,00	Percorsi subacquei - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.			89,25			89,25				89,25	100,00		89,25	Disciplinare d'incarico del 26.10.96	D.G.C. 249/96		20/1/00
Totale Riserva Marina di Ustica						1.349,03	862,58	182,45	306,19	0,00	0,00	0,00	1.351,22	100,00	0,00	1.351,22			(4)	
1,00	Progetto Trecase invita al Parco - 2° stralcio	Ente Parco N. Vesuvio	Ditta Consorzio dall'Inno fin Cooperative di lavoro			1.145,75						1.090,05	1.090,05	100,00		1.090,05	Determina dirigenza n.137 del 28.12.99		(5)	21/1/00
2,00	Progetto del Centro Visita del Parco - Ristrutt. ex casa cantoniera S. Vito in Ercolano	Ente Parco N. Vesuvio	Ditta Fini Costruzioni			251,75						197,51	197,51	100,00		197,51	Determina aggiud. 27.12.99 n.102		(5)	21/1/00
3,00	Progetto di riqualificazione sentiero in loc. Castelnuccia (Massa di Somma)	Ente Parco N. Vesuvio	S.I.E.D. srl			212,36						168,86	168,86	100,00		168,86	Determina aggiud. 28.12.99 n.107		(5)	21/1/00

Allegato 2 Tavola 2 Stato di attuazione
della spesa, per misura, per progetto e per anno

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)																		
				Impegni assunti	Spese sostenute										Spese da sostenere	Estremi collaudo	Note	Data aggiorn
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	A	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale B	di cui eleggibili	% B/A	(A-B)			
Sottoprogramma 2, misura 1																		
1,00	Interventi di forestazione - Piazi	Ente Parco N. Aspromonte	0,00	2.427,00				721,38				721,38	721,38	29,72	1.705,62			18/1/00
Totale Parco Naz. Aspromonte				2.427,00	0,00	0,00	0,00	721,38	0,00	0,00	0,00	721,38	721,38	29,72	1.705,62			
1,00	Bonifica montana - M. S. Giacomo, Sassano, Sanza, Teggiano	Ente Parco N. Cilento		459,98	0,00	422,19	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	459,98	100,00	0,00			
1,01	Manutenzione boschiva Comune Monte S. Giacomo loc. Mangone	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	99,99		99,99						99,99	99,99	100,00	0,00	data 20.11.95	(1)	5/8/99
1,02	Manutenzione rimboschimento Comune Teggiano loc. Saponificio- Petrore-Piedimonte	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	50,00		29,00	21,00					50,00	50,00	100,00	0,00	data 25.3.96	(1)	5/8/99
1,03	Rimboschimento Comune di Sassano loc. Monte Panno	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	50,00		50,00						50,00	50,00	100,00	0,00	data 26.7.95	(1)	5/8/99
1,04	Rimboschimenti ex novo Comune di Sanza loc. Monte Rotondo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	90,00		73,21	16,79					90,00	90,00	100,00	0,00	data 28.2.96	(1)	5/8/99
1,05	manutenzione rimboschimento Comune di Sanza loc. Monticello	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	40,00		40,00						40,00	40,00	100,00	0,00	data 15.6.95	(1)	5/8/99
1,06	Rimboschimenti ex novo Comune di Sanza loc. Monte Rotondo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	130,00		130,00						130,00	130,00	100,00	0,00	data 8.1.96	(1)	5/8/99
2,00	Bonifica montana - Sassano, S. Rufo, Sanza, S. Pietro al Tanagro, Buonabitacolo	Ente Parco N. Cilento		753,36	0,00	0,00	753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	753,36	753,36	100,00	0,00			
2,01	Rimboschimento Comune di Sassano loc. Campo Filato	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	220,00			220,00					220,00	220,00	100,00	0,00	data 25.3.98	(1)	5/8/99

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Investimento previsto			Impegni assunti								Impegni da assumere	Totale impegni B	Estremi atto impegno	Estremi impegno finanzia	Note	Data aggiorn
				Quota comun.	Quota nazion.	Totale	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale A	% A/B						
2,03	Manutenzione pascoli Comuni di S. Rufo loc. Terponi	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			156,00			156,00				156,00	100,00		156,00		delibera G.E. n. 229 del 2.5.96	(1)	5/8/99
2,04	Cure culturali ai boschi esistenti Comune Sarno loc. Vallone Rosso-Acquarulo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			180,00			180,00				180,00	100,00		180,00		delibera G.E. n. 229 del 2.5.96	(1)	5/8/99
2,05	Rimboscimento Comune S. Pietro al Tanagro loc. Cerreto loc. Lago	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			83,36			83,36				83,36	100,00		83,36		delibera G.E. n. 230 del 2.5.96	(1)	5/8/99
2,06	Manutenzione boschiva comune di Buonabitacolo loc. Monte Carmelo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			14,00			14,00				14,00	100,00		14,00		delibera G.E. n. 229 del 2.5.96	(1)	5/8/99
3,00	Bonifica montana - S. Rufo, Sassano, S. Pietro, Sanza, Buonabitacolo	Ente Parco N. Cilento				656,00	0,00	0,00	0,00	653,40	0,00	0,00	653,40	100,00		653,40				
3,01	Manutenzione boschiva nel Comune di S. Rufo loc. Triglio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			45,00				45,00			45,00	100,00		45,00		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	(1)	5/8/99
3,02	Manutenzione ai rimboscimenti comune Buonabitacolo loc. Costa S. Elia	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			105,00				104,37			104,37	100,00		104,37		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	(1)	5/8/99
3,03	Rimboscimento ex novo Comune di S. Rufo loc. Liverti	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			45,00				45,00			45,00	100,00		45,00		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	(1)	5/8/99
3,04	Manutenzione rimboscimenti Comune di S. Pietro al Tanagro loc. Cerreto Ausiliatrice	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			120,00				120,00			120,00	100,00		120,00		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	(1)	5/8/99
3,05	Manutenzione rimboscimenti Comune di Sassano loc. Carmelo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			87,50				87,50			87,50	100,00		87,50		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	(1)	5/8/99
3,06	Manutenzione boschiva Comune di Sanza loc. Centaurino	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			95,00				95,42			95,42	100,00		95,42		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	(1)	5/8/99
3,07	Manutenzione boschiva Comune di Sanza loc. Monte Carmelo e Monticello	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano			52,50				51,75			51,75	100,00		51,75		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	(1)	5/8/99

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Investimento previsto			Impegni assunti								Impegni da assumere	Totale impegni B	Estremi utio impegno	Estremi impegno finanz.	Note	Data aggiorn.	
				Quota comun.	Quota nazion.	Totale	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale A	% A/B							
3,08	Mantenimento boschivo Comune di Buonabitacolo loc. Peglio-Cognola	Ente Parco N. Cilento	C. M. Valle di Diano			105,00				104,36			104,36	100,00		104,36		delibera G.E. n. 242 del 15.3.97	(1)	5/8/99	
4,00	Forestazione e bonifica montana - Capaccio, Magliano Vetere	Ente Parco N. Cilento				537,71	0,00	355,81	181,89	0,00	0,00	0,00	537,71	100,00		537,71					
4,01	Forestazione e bonifica montana - Magliano Vetere	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano			219,25		219,25					219,25	100,00		219,25		G.E. 322 del 20.4.95	(1)	18/8/99	
4,02	Forestazione e bonifica montana - Capaccio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano			136,57		136,57					136,57	100,00		136,57		G.E. 322 del 20.4.95	(1)	18/8/99	
4,03	Forestazione e bonifica montana - Capaccio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano			181,89			181,89				181,89	100,00		181,89		C.G. 41 del 16.3.96	(1)	18/8/99	
5,00	Risanamento costone - Ottati	Ente Parco N. Cilento	Impresa Lombardi			200,00	300,00						300,00	100,00		300,00		G.Com/in 182/93 e 213/94		4/8/99	
Totale Parco Naz. Cilento						2.607,07	300,00	815,79	935,26	653,40	0,00	0,00	2.704,45	100,00	0,00	2.704,45					
1,00	Recupero struttura ai fini della fruizione turistica - Vieste	Ente Parco N. Gargano	Ditta Nunziante A.			150,00			105,26				105,26	100,00		105,26		n. 896 del 23.12.96	delibera G.M. 488/96	(2)	21/1/00
2,00	Conversione biodiversità loc. Bosco Comiello - S. Giovanni Rotondo	Ente Parco N. Gargano	Consorzio Agricolo Barganico			92,63				76,64			76,64	100,00		76,64		n. 4228 del 26.5.97 e 4262 del 11.12.97	delibera G.C. 237 del 18.3.97 e 6.2.97 del 26.9.97	(2)	21/1/00
3,00	Recupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano				2.228,30	0,00	0,00	0,00	1.441,27	765,60	0,00	2.206,87	100,00		2.206,87					
3,01	Miglioramento boschivo in località "Tencuglio" - Mignano Garganico	Ente Parco N. Gargano	Comune di Mignano Garganico			300,00				289,12			289,12	100,00		289,12		C.D. 11.11.97 n.88	C.D. 11.11.97 n.88		24/1/00
3,02	Miglioramento boschivo in località "Puntone Caluso" - Peschici	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. La Futura			250,00					250,00		250,00	100,00		250,00		C.D. n. 5 del 24.1.98, contratto reg. 29.6.98	C.D. n.89 del 11.11.97		24/1/00
3,03	Miglioramento boschivo in località "S. Michele" - Vieste	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. Il Parco			369,71							369,71	100,00		369,71		C.D. n. 38 del 22.6.98, contratto reg. 9.12.98	C.D. n.92 del 11.11.97		24/1/00

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Investimento previsto			Impegni assunti								Impegni da assumere	Totale impegni B	Estremi atto impegno	Estremi impegno finanz.	Note	Data aggiorn.
				Quota comun.	Quota nazion.	Totale	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale A	% A/B						
3,04	Ricostruzione boschiva in località "Vergano del Lupo" - Mattinata	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l.			130,00				143,89			143,89	100,00		143,89	C.D. n. 6 del 24.1.98, contratto reg. 8.7.98	C. D. n. 87 del 11.11.97		24/1/00
3,05	Ricostruzione boschiva in località "Bifulara" - Monte S. Angelo	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. La Montanara			363,32				356,88			356,88	100,00		356,88	C.D. n. 109 del 24.11.97, contratto reg. 16.1.98	C. D. n. 90 del 11.11.97		24/1/00
3,06	Lavori di miglioramento boschivo in località "Cavolecchia"	Ente Parco N. Gargano	n.l.			150,00				150,00			150,00	100,00		150,00	C.D. n. 109 del 24.11.97, contratto reg. 23.12.97	C. D. n. 93 del 11.11.97		24/1/00
3,07	Miglioramento pineta in località "Pineta Marsini" - Vico del Gargano	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. S. Maria Puma			393,28				393,28			393,28	100,00		393,28	C.D. 108/97 e 58/98	C. D. n. 91 del 11.11.97		23/1/00
3,08	Lavori miglioramento boschivo in località "Romoncello" - Cagnano Varano	Ente Parco N. Gargano	Comune di Cagnano Varano			250,00				250,00			250,00	100,00		250,00	C.D. n. 86 del 11.11.97	C.D. n. 86 del 11.11.97		24/1/00
Totale Parco Naz. Gargano						2.470,92	0,00	0,00	105,26	1.517,91	765,60	0,00	2.388,76	100,00	0,00	2.388,76				
1,00	Forestazione (lavori di prevenzione incendi, ricostruzione boschiva, viabilità boschiva) - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	C. M. Alto Sinni			749,70		749,70					749,70	100,00		749,70		delibera C.C. n.11 del 26.6.95	(1)	5/7/99
2,00	Forestazione (lavori di prevenzione incendi, ricostruzione boschiva, viabilità boschiva) - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	C. M. Alto Sinni			808,50		808,50					808,50	100,00		808,50		delibera C.C. n.11 del 26.6.95	(1)	5/7/99
3,00	Forestazione - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	C. M. Alto Sinni			1.120,00			1.120,00				1.120,00	100,00		1.120,00		delibera G.E. n.109 del 9.5.96	(1)	5/7/99
4,00	Orto botanico di S. Paolo- Giardino botanico di Cersosimo- Area picnic- Sentieristica e recupero sorgenti Comunità Valsamento (Stralcio)	Ente Parco N. Pollino	C. M. Val Sarmiento			616,00				616,00			616,00	100,00		616,00		delibera C.C. n. 6 del 13.5.97	(1)	5/7/99

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)																				
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Investimento previsto			Impegni assunti								Impegni da assumere	Totale impegni B	Estremi atto impegno	Estremi impegno finanz.	Note	Data aggiorn.
				Quota comun.	Quota nazion.	Totale	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale A	% A/B						
5,00	Forestazione: ricostruzione di boschi, aree picnic, ripristino sorgenti. Comunità Valsarmento	Ente Parco N. Pollino	C. M. Val Sarmiento			1.495,06		1.495,06						1.495,06	100,00		1.495,06	delibera C.C. n.3 del 10.3.95	(1)	5/7/99
6,00	Forestazione: recupero Lago Duglia, area picnic- Ripristino sorgenti e sentieristica. Comunità Valsarmento	Ente Parco N. Pollino	C. M. Val Sarmiento			1.773,80			1.773,80					1.773,80	100,00		1.773,80	delibera C.C. n.12 del 23.4.96	(1)	5/7/99
Totale Parco Naz. Pollino						6.563,06	0,00	3.053,26	2.893,80	616,00	0,00	0,00	6.563,06	100,00	0,00	6.563,06				
1,00	Ristrutturazione Rocca della Falconiera - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.			865,33	862,58						862,58	100,00		862,58	contratto 23.4.94 reg. 4.5.94	D.G.C. 312/93	(3)	20/1/00
3,00	Attrezzature e completamento laboratorio marino - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.			334,95		182,45	157,44				339,89	100,00		339,89	contratti reg. 13.2.95, 23.9.96, 17.2.96	D.G.M. 383/94, 20/96, 38/96, 211/96, 21/96		20/1/00
4,00	Percorsi archeologici - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.			59,50			59,50				59,50	100,00		59,50	contratto 20.12.96 reg. 23.11.96	D.G.C. 230/96		20/1/00
5,00	Percorsi subacquei - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.			89,25			89,25				89,25	100,00		89,25	Disciplinare d'incarico del 26.10.96	D.G.C. 246/96		20/1/00
Totale Riserva Marina di Ustica						1.349,03	862,58	182,45	306,19	0,00	0,00	0,00	1.351,22	100,00	0,00	1.351,22			(4)	
1,00	Progetto Trecase invita al Parco - 2° stralcio	Ente Parco N. Vesuvio	Ditta Consorzio dell'Imo tra Cooperative di lavoro			1.145,75							1.090,05	1.090,05	100,00	1.090,05	Determina dirigenza n.137 del 28.12.99		(5)	21/1/00
2,00	Progetto del Centro Visita del Parco - Ristrutt. ex casa cantoniera S. Vito in Ercolano	Ente Parco N. Vesuvio	Ditta Fini Costruzioni			251,75							197,51	197,51	100,00	197,51	Determina aggiud. 27.12.99 n.102		(5)	21/1/00
3,00	Progetto di riqualificazione sentiero in loc. Castelluccio (Massa di Somma)	Ente Parco N. Vesuvio	S.I.E.D. srl			212,36							168,86	168,86	100,00	168,86	Determina aggiud. 28.12.99 n.107		(5)	21/1/00

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 1 - Stato di attuazione degli impegni (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Investimento previsto			Impegni assunti								Impegni da assumere	Totale impegni B	Estremi atto impegno	Estremi impegno finanz.	Note	Data aggiorn.
				Quota comun.	Quota nazion.	Totale	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	Totale A	% A/B						
4,00	Porta del Parco - Somma Vesuviana	Ente Parco N. Vesuvio	Impresa Società arte Gemmaro			196,74						190,42	190,42	100,00		190,42	D.G.M. 123 del 15.3.97, contratto del 25.6.99	D.G.M. 257 del 1.4.95		26/1/00
Totale Parco Naz. del Vesuvio						1.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,85	1.646,85	100,00	0,00	1.646,85				
Totale Sottoprogramma 2, misura 1 (16.729,37)						17.223,69	1.162,58	6.478,50	4.240,50	2.787,31	765,60	1.646,85	17.081,33	100,00	0,00	17.081,33				
Sottoprogramma 2, misura 3																				
1,00	Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Centro Comune di Ricerca d'Ispra														Convvenz. 22.12.97 approvata con DD 31.12.97 registrato il 26.1.98	DD 31.12.97 registrato il 26.1.98	(6)	31/12/99
Totale Sottoprogramma 2, misura 3 (3.600,00)						3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00	0,00	3.600,00				
Sottoprogramma 2, misura 4																				
1,00	Approntamento materiale informativo e divulgativo per la promoz. di iniziative di informaz. e sensibilizz. opinione pubblica	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Associazioni WWF e Legambiente														Convvenz. 22.2.99 approvata con DD 4.3.99	DD 4.3.99 e DD 4.5.99 registrati il 26.3.99	(7)	31/12/99
				230,95	196,73	427,68						427,68	427,68	100,00		427,68				
2,00	Realizzazione area di educazione ambientale nell'ambito del sito WWW del Servizio C.N.	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Orchestra s.r.l.			196,86						196,86	196,86	100,00		196,86	Contratto del 19.4.99 approvato con DD 4.5.99	DD 4.5.99 registrato il 7.5.99	(8)	31/12/99
3,00	Stampa due volumi dedicati al Parco Nazionale del Vesuvio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Ente Parco N. Vesuvio			100,00						100,00	100,00	100,00		100,00	Determina 109 del 27.12.99 e 106 del 30.12.99	Delibera Cons. Direttivo Ente Parco del 27.4.99	(9)	30/12/99
4,00	Realizzazione workshop finalizzato alla programmazione integrata del territorio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Ente Parco N. Cilento			100,00						100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	Delibera Pres. n. 223 del 14.10.99	DD 30.12.99 registrato il 31.1.00		31/1/00
5,00	Realizzazione workshop finalizzato alla programmazione integrata del territorio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Ente Parco N. Gargano			100,00						100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	Delibera C.D. n. 258 del 29.11.99	DD 30.12.99 registrato il 31.1.00		31/1/00

Allegato 2 Tavola 3a Stato di attuazione fisica della
Misura 1, per progetto e per indicatore

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, misura 1**

Stato di attuazione (in milioni di lire)																	
				Impegni assunti	Spese sostenute									Spese da sostenere	Estremi collaudo	Note	Data aggiorna
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	A	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale B	di cui eleggibili	% B/A	(A-B)		
1,00	Interventi di forestazione - Piani	Ente Parco N. Aspromonte	0,00	2.427,00				721,38				721,38	721,38	29,72	1.705,62	18/1/00	
Totale Parco Naz. Aspromonte				2.427,00	0,00	0,00	0,00	721,38	0,00	0,00	0,00	721,38	721,38	29,72	1.705,62		
1,00	Bonifica montana - M. S. Giacomo, Sassano, Sanza, Teggiano	Ente Parco N. Cilento		459,98	0,00	422,19	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	459,98	459,98	100,00	0,00		
1,01	Mantenimento boschivo Comune Monte S. Giacomo loc. Mangosa	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	99,99		99,99						99,99	99,99	100,00	0,00	data 20.11.95 (1) 5/8/99	
1,02	Mantenimento rimboschimento Comune Teggiano loc. Saponefco- Petroni-Piedimonte	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	50,00		29,00	21,00					50,00	50,00	100,00	0,00	data 25.5.96 (1) 5/8/99	
1,03	Rimboschimento Comune di Sassano loc. Monte Panno	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	50,00		50,00						50,00	50,00	100,00	0,00	data 26.7.95 (1) 5/8/99	
1,04	Rimboschimenti ex novo Comune di Sanza loc. Monte Rotondo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	90,00		73,21	16,79					90,00	90,00	100,00	0,00	data 28.2.96 (1) 5/8/99	
1,05	Mantenimento rimboschimento Comune di Sanza loc. Monticello	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	40,00		40,00						40,00	40,00	100,00	0,00	data 15.6.95 (1) 5/8/99	
1,06	Rimboschimenti ex novo Comune di Sanza loc. Monte Rotondo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	130,00		130,00						130,00	130,00	100,00	0,00	data 8.1.96 (1) 5/8/99	
2,00	Bonifica montana - Sassano, S. Rufo, Sanza, S. Pietro al Tanagro, Buonabitacolo	Ente Parco N. Cilento		753,36	0,00	0,00	753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	753,36	753,36	100,00	0,00		
2,01	Rimboschimento Comune di Sassano loc. Campo Filato	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	220,00			220,00					220,00	220,00	100,00	0,00	data 25.3.98 (1) 5/8/99	
2,02	Cure culturali Comune di S. Rufo loc. Triglio- Liveti	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	100,00			100,00					100,00	100,00	100,00	0,00	data 31.12.96 (1) 5/8/99	

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)																		
				Impegni assunti	Spese sostenute										Spese da sostenere	Estremi collaudo	Note	Data aggiorn
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	A	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale B	di cui eleggibili	% B/A	(A-B)			
2,02	Cure colturali Comune di S. Rufo loc. Triglio- Liverti	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	100,00			100,00					100,00	100,00	100,00	0,00	data 31.12.96	(1)	5/8/99
2,03	Mantenimento pascoli Comune di S. Rufo loc. Temponi	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	156,00			156,00					156,00	156,00	100,00	0,00	data 31.12.96	(1)	5/8/99
2,04	Cure colturali ai boschi esistenti Comune Senza loc. Vallone Rosso-Acquarulo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	180,00			180,00					180,00	180,00	100,00	0,00	data 31.12.97	(1)	5/8/99
2,05	Rimboschimento Comune S. Pietro al Tanagro loc. Cerato - loc. Lago	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	83,36			83,36					83,36	83,36	100,00	0,00	n.l.	(1)	5/8/99
2,06	Mantenimento boschivo comune di Buonabitacolo loc. Monte Carmelo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	14,00			14,00					14,00	14,00	100,00	0,00	data 2.2.98	(1)	5/8/99
3,00	Bonifica montana - S. Rufo, Sassano, S. Pietro, Senza, Buonabitacolo	Ente Parco N. Cilento		653,40	0,00	0,00	0,00	583,40	70,00	0,00	0,00	653,40	653,40	100,00	0,00			
3,01	Mantenimento boschivo nel Comune di S. Rufo loc. Triglio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	45,00				45,00				45,00	45,00	100,00	0,00	data 28.6.97	(1)	5/8/99
3,02	Mantenimento al rimboschimenti comune Buonabitacolo loc. Costa S. Elia	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	104,37				67,10	37,26			104,37	104,37	100,00	0,00	data 6.4.98	(1)	5/8/99
3,03	Rimboschimento ex novo Comune di S. Rufo loc. Liverti	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	45,00				39,21	5,79			45,00	45,00	100,00	0,00	data 11.10.98	(1)	5/8/99
3,04	Mantenimento rimboschimenti Comune di S. Pietro al Tanagro loc. Cerato Ausiliatrice	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	120,00				93,05	26,95			120,00	120,00	100,00	0,00	data 24.6.98	(1)	5/8/99