

Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Impegni assunti A	Spese sostenute										Spese da sostenere (A-B)	Estremi collaudo	Note	Data aggiorn.
					Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale B	di cui eleggibili	% B/A				
3,05	Mantenimento rimboschimenti Comune di Sassano loc. Casavato	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	87,50				87,50				87,50	87,50	100,00	0,00	data 23.12.97	(1)	5/8/99
3,06	Mantenimento boschivo Comune di Sanza loc. Centaurino	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	95,42				95,42				95,42	95,42	100,00	0,00	data 27.12.97	(1)	5/8/99
3,07	Mantenimento boschivo Comune di Sanza loc. Monte Carmelo e Monticello	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	51,75				51,75				51,75	51,75	100,00	0,00	data 23.12.97	(1)	5/8/99
3,08	Mantenimento boschivo Comune di Buonabitacolo loc. Peglio-Cognole	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	104,36				104,36				104,36	104,36	100,00	0,00	data 26.8.97	(1)	5/8/99
4,00	Forestazione e bonifica montana - Capaccio, Magliano Vetere	Ente Parco N. Cilento		537,71	0,00	355,81	181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	537,71	537,71	100,00	0,00			
4,01	Forestazione e bonifica montana - Magliano Vetere	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano	219,25		219,25						219,25	219,25	100,00	0,00	determina 117 del 4.5.99 approv contabil	(1)	18/8/99
4,02	Forestazione e bonifica montana - Capaccio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano	136,57		136,57						136,57	136,57	100,00	0,00	determina 119 del 4.5.99 approv contabil	(1)	18/8/99
4,03	Forestazione e bonifica montana - Capaccio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano	181,89			181,89					181,89	181,89	100,00	0,00	in corso	(1)	18/8/99
5,00	Risanamento costone - Ottati	Ente Parco N. Cilento	Impresa Lombardi	300,00			93,96	46,31	107,71			247,98	247,98	82,66	52,02	20/4/99, in corso di approv		4/8/99
Totale Parco Naz. Cilento				2.704,45	0,00	778,01	1.067,00	629,72	177,71	0,00	0,00	2.652,43	2.652,43	98,08	52,02			
1,00	Recupero struttura ai fini della fruizione turistica - Vieste	Ente Parco N. Gargano	Ditta Nunziante A.	105,26			10,07	77,07	12,32	6,47		105,93	105,93	100,64	-0,67	n.i.	(2)	21/1/00

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Impegni assunti	Spese sostenute										Spese da sostenere	Estremi collaudati	Note	Data aggiorn.
				A	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale B	di cui eleggibili	% B/A	(A-B)			
2,00	Conversione biodiversità loc. Bosco Comiello - S. Giovanni Rotondo	Ente Parco N. Gargano	Consorzio Agricolo Barganico	76,64				76,64				76,64	76,64	100,00	0,00	certif. ultim. del 15.12.97	(2)	21/1/00
3,00	Ricupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano	0,00	2.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	411,33	1.578,96	0,00	1.990,29	1.990,29	90,19	216,58			0/1/00
3,01	Miglioramento boschivo in località "Iancuglia" - Mignano Garganico	Ente Parco N. Gargano	Comune di Mignano Garganico	289,12						289,12		289,12	289,12	100,00	0,00	Determina dir. 265 del 4.8.99		22/1/00
3,02	Miglioramento boschivo in località "Puntone Calano" - Peschici	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. La Futura	250,00						213,99		213,99	213,99	85,59	36,01			22/1/00
3,03	Miglioramento boschivo in località "S. Michele" - Vieste	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. Il Parco	369,71						325,68		325,68	325,68	88,09	44,03			22/1/00
3,04	Ricostruzione boschiva in località "Vergone del Lupo" - Mattinata	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l.	145,89						145,82		145,82	145,82	99,95	0,07	Determina dir. 345 del 4.10.99		22/1/00
3,05	Ricostruzione boschiva in località "Bufalara" - Monte S. Angelo	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. La Montanara	356,88					345,88	11,00		356,88	356,88	100,00	0,00	Det. Gest. n. 16 del 25.1.99		22/1/00
3,06	Lavori di miglioramento boschivo in località "Cavalcchia"	Ente Parco N. Gargano	n.l.	130,00					65,45	77,69		143,14	143,14	95,42	6,86	Det. Gest. n. 528 del 6.12.99		22/1/00
3,07	Miglioramento pineta in località "Pineta Mardini" - Vico del Gargano	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l. S. Maria Puma	395,28						387,11		387,11	387,11	97,93	8,17	Det. n. 259 e 260 del 4.8.99		22/1/00
3,08	Lavori miglioramento boschivo in località "Romoncello" - Cagnano Varano	Ente Parco N. Gargano	Comune di Cagnano Varano	250,00						128,56		128,56	128,56	51,43	121,44	in corso		30/9/99
Totale Parco Naz. Gargano				2.388,76	0,00	0,00	10,07	153,71	423,65	1.585,43	0,00	2.172,86	2.172,86	90,96	215,91			

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Impegni assunti A	Spese sostenute										Spese da sostenere (A-B)	Estremi collaudi	Note	Data aggiorn.
					Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale B	di cui eleggibili	% B/A				
1,00	Forestazione (lavori di prevenzione incendi, ricostruzione boschiva, viabilità boschiva) - Comunità M. Alto Simi	Ente Parco N. Pollino	C. M. Alto Simi	749,70		239,90	509,80					749,70	749,70	100,00	0,00	C.C. n.11 del 26.6.98	(1)	5/7/99
2,00	Forestazione (lavori di prevenzione incendi, ricostruzione boschiva, viabilità boschiva) - Comunità M. Alto Simi	Ente Parco N. Pollino	C. M. Alto Simi	808,50		808,50						808,50	808,50	100,00	0,00	C.C. n.11 del 26.6.98	(1)	5/7/99
3,00	Forestazione - Comunità M. Alto Simi	Ente Parco N. Pollino	C. M. Alto Simi	1.120,00			1.120,00					1.120,00	1.120,00	100,00	0,00	G.E. n.196 del 5.9.96	(1)	5/7/99
4,00	Orto botanico di S. Paolo- Giardino botanico di Cerasimo- Area picnic- Sentieristica e recupero sorgenti Comunità Valsarmento (Stralcio)	Ente Parco N. Pollino	C. M. Val Sarmento	616,00				537,91	78,09			616,00	616,00	100,00	0,00	6.12.97 - G.C. n.30 del 6.2.98	(1)	5/7/99
5,00	Forestazione: ricostruzione di boschi, aree picnic, ripristino sorgenti. Comunità Valsarmento	Ente Parco N. Pollino	C. M. Val Sarmento	1.495,06		8,96	1.486,10					1.495,06	1.495,06	100,00	0,00	29.12.95 - G.C. n.16 del 23.1.96	(1)	5/7/99
6,00	Forestazione: recupero Lago Duglia, area picnic- Ripristino sorgenti e sentieristica. Comunità Valsarmento	Ente Parco N. Pollino	C. M. Val Sarmento	1.773,80			1.328,94	444,86				1.773,80	1.773,80	100,00	0,00	G.C. n.27 del 28.1.97	(1)	5/7/99
Totale Parco Naz. Pollino				6.563,06	0,00	1.057,36	4.444,84	982,77	78,09	0,00	0,00	6.563,06	6.563,06	100,00	0,00			
1,00	Ristrutturazione Rocca della Falconiera - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.	862,58	230,16	318,29	260,97	50,70	2,45			862,58	632,41	100,00	0,00	D.G.C. 307/98	(3)	20/1/00
3,00	Attrezzature e completamento laboratorio marino - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.	339,89		182,19	138,22	19,48				339,89	339,89	100,00	0,00	certificati 26.7.99, 24.7.96		20/1/00

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Impegni assunti A	Spese sostenute										Spese da sostenere (A-B)	Estremi collaudo	Note	Data aggiorn
					Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale B	di cui eleggibili	% B/A				
4,00	Percorsi archeologici - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.	59,50				59,50				59,50	59,50	100,00	0,00	n.i.		20/1/00
5,00	Percorsi subacquei - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	n.i.	89,25				22,58		66,67		89,25	89,25	100,00	0,00			20/1/00
Totale Riserva Marina di Ustica				1.351,22	230,16	500,48	399,20	152,26	2,45	66,67	0,00	1.351,22	1.121,06	100,00	0,00		(4)	
1,00	Progetto Trecaze invita al Parco - 2° stralcio	Ente Parco N. Vesuvio	Ditta Consorzio dell'irno fra Cooperative di lavoro	1.090,05								0,00	0,00	0,00	1.090,05		(5)	21/1/00
2,00	Progetto del Centro Visita del Parco - Ristrutt. ex casa cantoniera S. Vito in Ercolano	Ente Parco N. Vesuvio	Ditta Fini Costruzioni	197,51								0,00	0,00	0,00	197,51		(5)	21/1/00
3,00	Progetto di riqualificazione sentiero in loc. Castelluccia (Masse di Somma)	Ente Parco N. Vesuvio	S.I.E.D. srl	168,86								0,00	0,00	0,00	168,86		(5)	21/1/00
4,00	Porta del Parco - Somma Vesuviana	Ente Parco N. Vesuvio	Impresa Società arte Gennaro	190,42						65,85		65,85	65,85	34,58	124,57			26/1/00
Totale Parco Naz. del Vesuvio				1.646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00	65,85	65,85	4,00	1.581,00			
Totale Sottoprogramma 2, misura 1				17.081,33	230,16	2.335,85	5.921,11	2.639,83	681,90	1.717,94	0,00	13.526,79	13.296,62	79,19	3.554,55			
Sottoprogramma 2, misura 3													16.851,17					
1,00	Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Centro Comune di Ricerca d'Ispra	3.600,00						400,00		400,00	400,00	11,11	3.200,00		(6)	3/2/00
Totale Sottoprogramma 2, misura 3				3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	11,11	3.200,00			

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)																		
				Impegni assunti	Spese sostenute										Spese da sostenere	Estremi collaudo	Note	Data aggiorn
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	A	Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale B	di cui eleggibili	% B/A	(A-B)			
Sottoprogramma 2, misura 4																		
1	Approntamento materiale informativo e divulgativo per la promoz. di iniziative di informaz. e sensibilizz. opinione pubblica	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Associazioni WWF e Legambiente	427,680								0,00	0,00	0,0	427,680		(7)	31/12/99
2	Realizzazione area di educazione ambientale nell'ambito del sito WWF del Servizio C.N.	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Orchestra s.r.l.	196,860						118,116		118,12	118,12	60,0	78,744		(8)	31/12/99
3	Stampa due volumi dedicati al Parco Nazionale del Vesuvio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Ente Parco N. Veuvio	100,000								0,00	0,00	0,0	100,000		(9)	30/12/99
4	Realizzazione workshop finalizzato alla programmazione integrata del territorio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Ente Parco N. Cilento	100,000								0,00	0,00	0,0	100,000			31/1/00
5	Realizzazione workshop finalizzato alla programmazione integrata del territorio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Ente Parco N. Gargano	100,000								0,00	0,00	0,0	100,000			31/1/00
6	Realizzazione workshop finalizzato alla programmazione integrata del territorio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Ente Parco N. Aspromonte	100,000								0,00	0,00	0,0	100,000			31/1/00
7	Realizzazione workshop finalizzato alla programmazione integrata del territorio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Ente Parco N. Pollino	100,000								0,00	0,00	0,0	100,000			31/1/00

Tavola 2 - Stato di attuazione della spesa (in milioni di lire)

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Impegni assunti A	Spese sostenute										Spese da sostenere (A-B)	Estremi collaudo	Note	Data aggiorn
					Prima del 24/1/95	1995 (dal 24/1)	1996	1997	1998	1999	2000	Totale B	di cui eleggibili	% B/A				
8	Pubblicazione elenco siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale nel Mezzogiorno	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	Società Botanica Italiana	320,000								0,00	0,00	0,0	320,000			31/12/99
9,01	Materiale divulgativo finalizzato ai workshop	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	T-Scivo s.r.l.	94,804								0,00	0,00	0,0	94,804			31/12/99
9,02	Fornitura di borse per workshop	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	T-Scivo s.r.l.	29,760								0,00	0,00	0,0	29,760			31/12/99
Totale Sottoprogramma 2, misura 4				1.569,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	118,116	0,000	118,116	118,116	7,5	1.450,988			
				1.568,378														
TOTALE SOTTOPROGRAMMA 2				22.250,438	230,165	2.335,848	5.921,109	2.639,827	681,900	2.236,055	0,000	14.044,905	13.814,740	63,1	8.205,533			
(1) Lavori eseguiti in economia diretta dalle Comunità Montane. (2) L'importo dell'impegno assunto esposto corrisponde al costo dell'intervento ultimato. Per l'intervento n. 2 è esclusa l'IVA, come precisato dall'Ente con fax del 24.1.00. (3) Nel Programma 1998 erano state escluse le spese sostenute prima del 24.1.95. (4) Con nota SCN99/ST/203771 del 15.11.99 è stata formalizzata la revoca del finanz per la realizzazione dell'Acquario Mediterraneo (5) Con l'aggiudicazione dei lavori si intendono assunti gli impegni entro la scadenza. Gli importi relativi agli impegni assunti, per i nn. 2 e 3, sono presunti. (6) Gli importi esposti relativi all'investimento e agli impegni assunti derivano dal Programma (1.800 ECU); la convenz. indica un costo totale pari a 4mld di lire. L'impegno finanz è relativo alla quota naz. (cap. 1557) (7) Gli importi esposti relativi all'investimento sono calcolati in base alle percentuali indicate nella convenz. (54% UE; 46% naz). L'impegno finanz è comprensivo di IVA (cap. 7413) (8) Il DM 4.5.99 non prevede il cofinanziamento comunitario. L'inserimento nel Programma è rilevabile dalla nota direttoriale del 12.5.99 n. 8496. L'impegno finanz è relativo all'intero importo IVA inclusa (cap. 7413) (9) L'inserimento nel Programma è formalizzato con nota direttoriale del 12.5.99 n. 8496.																		

**Allegato 2 - Tavola 3b - Stato di attuazione fisica
della Misura 3, per progetto e per indicatore**

Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 1

Tavola 3a) - Stato di attuazione fisica

Tavola 3a) - Stato di attuazione fisica													
Indicatore: aree attrezzate													
			Previsto			Avviato			Realizzato				
N.r o	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Aree attrezzate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Aree attrezzate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Aree attrezzate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Tipo (N, R, A, I)	Data aggiorn.
			Valore	Costo totale		Valore	Costo totale		Valore	Costo totale			
1	Forestazione (lavori di prevenzione incendi, ricostruzione boschiva, viabilità boschiva) - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	75.000	70		75.000	70		75.000	70		R	
2	Forestazione (lavori di prevenzione incendi, ricostruzione boschiva, viabilità boschiva) - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	3.000	15		3.000	15		3.000	15		R	
3	Forestazione - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	6.000	120		6.000	120		6.000	120		R	
4	Orto botanico di S. Paolo- Giardino botanico di Cersosimo- Area picnic- Sentieristica e recupero sorgenti Comunità Valsarmento (Stralcio)	Ente Parco N. Pollino	199.000	160		199.000	160		199.000	160		A	
5	Forestazione: ricostruzione di boschi, aree picnic, ripristino sorgenti. Comunità Valsarmento	Ente Parco N. Pollino	150.300	147		150.300	147		150.300	147		A	

Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 1

N.º	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Previsto			Avviato			Realizzato			Tipo (N, R, A, I)	Data aggiorn.
			Aree attrezzate (mq)	Costo totale	Visitatori potenziali (n/anno)	Aree attrezzate (mq)	Costo totale	Visitatori potenziali (n/anno)	Aree attrezzate (mq)	Costo totale	Visitatori potenziali (n/anno)		
6	Forestazione: recupero Lago Duglia, area picnic-Ripristino sorgenti e sentieristica. Comunità Valsarmento	Ente Parco N. Pollino	166.300	163		166.300	163		166.300	163		A	
Totale Parco Naz. Pollino			599.600	675	0	599.600	675	0	599.600	675	0		
4	Porta del Parco - Somma Vesuviana	Ente Parco N. Vesuvio	6.865	n.d.		6.865	n.d.					R	5/10/99
			450	n.d.		450	n.d.					N	5/10/99
Totale Parco N. Vesuvio			7.315	0	0	7.315	0	0	0	0	0		
Totale			606.915	675	0	606.915	675	0	599.600	675	0		
N.B.: Per l'intervento del Vesuvio non si dispone del costo disaggregato, pertanto il costo è interamente riportato nella tabella aree recuperate.													

Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 1

Tavola 3a) - Stato di attuazione fisica

Indicatore: aree recuperate/ ripristinate												
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Previsto			Avviato			Realizzato			Tipo (R, I)
			Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Data aggiorn.
			Valore	Costo totale		Valore	Costo totale		Valore	Costo totale		
1	Interventi di forestazione - Platì	Ente Parco N. Aspromonte	1.000.000	2.427		1.000.000	2.427					R 12/5/99
	Totale Parco Naz. Aspromonte		1.000.000	2.427	0	1.000.000	2.427	0	0	0	0	
1	Bonifica montana - M. S. Giacomo, Sassano, Sanza, Teggiano	Ente Parco N. Cilento	625.000	460	14.000	625.000	460	14.000	625.000	460	12.500	
1.01	Manutenzione boschiva Comune Monte S. Giacomo loc. Margose	Ente Parco N. Cilento	200.000	100	1.000	200.000	100	1.000	200.000	100	500	R 31/12/95
1.02	Manutenzione rimboschimento Comune Teggiano loc. Saponificio-Petrone-Piedimonte	Ente Parco N. Cilento	100.000	50	2.000	100.000	50	2.000	100.000	50	2.000	R 31/12/96
1.03	Rimboschimento Comune di Sassano loc. Monte Panno	Ente Parco N. Cilento	100.000	50	2.000	100.000	50	2.000	100.000	50	1.000	R 31/12/95
1.04	Rimboschimenti ex novo Comune di Sanza loc. Monte Roiondo	Ente Parco N. Cilento	75.000	90	3.000	75.000	90	3.000	75.000	90	3.000	R 31/12/96
1.05	manutenzione rimboschimento Comune di Sanza loc. Monticello	Ente Parco N. Cilento	50.000	40	3.000	50.000	40	3.000	50.000	40	3.000	R 31/12/95

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 1**

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Previsto			Avviato			Realizzato			Tipo (R, I)	Data aggiorn.
			Aree recuperate/ ripristinate (mq)	Visitatori potenziali (n/anno)		Aree recuperate/ ripristinate (mq)	Visitatori potenziali (n/anno)		Aree recuperate/ ripristinate (mq)	Visitatori potenziali (n/anno)			
			Valore	Costo totale		Valore	Costo totale		Valore	Costo totale			
1.06	Rimboschimenti ex novo Comune di Sanza loc. Monte Rotondo	Ente Parco N. Cilento	100.000	130	3.000	100.000	130	3.000	100.000	130	3.000	R	31/12/95
2	Bonifica montana - Sassano, S. Rufo, Sanza, S. Pietro al Tanagro, Buonabitacolo	Ente Parco N. Cilento	845.000	753	8.000	845.000	753	8.000	845.000	753	6.300		
2.01	Rimboschimento Comune di Sassano loc. Campo Filato	Ente Parco N. Cilento	180.000	220	1.000	180.000	220	1.000	180.000	220	500	R	31/12/96
2.02	Cure colturali Comune di S. Rufo loc. Triglio- Liverti	Ente Parco N. Cilento	215.000	100	1.000	215.000	100	1.000	215.000	100	1.000	R	31/12/96
2.03	Manutenzione pascoli Comune di S. Rufo loc. Temponi	Ente Parco N. Cilento	240.000	156	2.000	240.000	156	2.000	240.000	156	1.000	R	31/12/96
2.04	Cure colturali ai boschi esistenti Comune Sanza loc. Vallone Rasso- Acquarulo	Ente Parco N. Cilento	130.000	180	3.000	130.000	180	3.000	130.000	180	3.000	R	31/12/96
2.05	Rimboschimento Comune S. Pietro al Tanagro loc. Ceraso - loc. Lago	Ente Parco N. Cilento	50.000	83		50.000	83		50.000	83		R	31/12/96
2.06	Manutenzione boschiva comune di Buonabitacolo loc. Monte Carmelo	Ente Parco N. Cilento	30.000	14	1.000	30.000	14	1.000	30.000	14	800	R	31/12/96

Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 1

			Previsto			Avviato			Realizzato				
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Tipo (R, I)	Data aggiorn.
			Valore	Costo totale		Valore	Costo totale		Valore	Costo totale			
3	Bonifica montana - S. Rufo, Sassano, S. Pietro, Sanza, Buonabitacolo	Ente Parco N. Cilento	1.393.600	653		1.393.600	653		1.393.600	653		R	
3.01	Manutenzione boschiva nel Comune di S. Rufo loc. Triglio	Ente Parco N. Cilento	150.000	45	2.000	150.000	45	2.000	150.000	45	1.500	R	31/12/97
3.02	Manutenzione al rimboschimenti comune Buonabitacolo loc. Costa S. Elia	Ente Parco N. Cilento	55.000	104	1.000	55.000	104	1.000	55.000	104	500	R	31/12/98
3.03	Rimboschimento ex novo Comune di S. Rufo loc. Liverti	Ente Parco N. Cilento	40.000	45	2.000	40.000	45	1.000	40.000	45	1.000	R	31/12/98
3.04	Manutenzione rimboschimenti Comune di S. Pietro al Tanagro loc. Ceraso Ausiliatrice	Ente Parco N. Cilento	350.000	120	2.000	350.000	120	1.500	350.000	120	800	R	31/12/97
3.05	Manutenzione rimboschimenti Comune di Sassano loc. Canneto	Ente Parco N. Cilento	250.000	88	500	250.000	88	500	250.000	88	500	R	31/12/97
3.06	Manutenzione boschiva Comune di Sanza loc. Centaurino	Ente Parco N. Cilento	146.600	95	3.000	146.600	95	3.000	146.600	95	3.000	R	31/12/97
3.07	Manutenzione boschiva Comune di Sanza loc. Monte Carmelo e Monticello	Ente Parco N. Cilento	37.000	52	3.000	37.000	52	3.000	37.000	52	3.000	R	31/12/97
3.08	Manutenzione boschiva Comune di Buonabitacolo loc. Peglio-Cognole	Ente Parco N. Cilento	365.000	104	1.000	365.000	104	1.000	365.000	104	800	R	31/12/97
4	Forestazione e bonifica montana - Capaccio, Magliano Vetere	Ente Parco N. Cilento	721.600	538	3.500	721.600	538	3.500	721.600	538	1.900		

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 1**

			Previsto			Avviato			Realizzato				
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Tipo (R, I)	Data aggiorn.
			Valore	Costo totale		Valore	Costo totale		Valore	Costo totale			
4.01	Forestazione e bonifica montana - Magliano Vetere	Ente Parco N. Cilento	110.900	219	500	110.900	219	500	110.900	219	400	R	31/12/96
4.02	Forestazione e bonifica montana - Capaccio	Ente Parco N. Cilento	204.000	137		204.000	137		204.000	137		R	31/12/96
4.03	Forestazione e bonifica montana - Capaccio	Ente Parco N. Cilento	406.700	182	3.000	406.700	182	3.000	406.700	182	1.500	R	31/12/97
5	Risanamento costone - Ottati	Ente Parco N. Cilento	18.404	300		18.404	300		18.404	300		R	30/6/99
Totale Parco Naz. Cilento			3.603.604	2.704	25.500	3.603.604	2.704	25.500	3.603.604	2.704	20.700		
2	Conversione biodiversità loc. Bosco Comiello - S. Giovanni Rotondo	Ente Parco N. Gargano	30.000	77		30.000	77		180.000	77	2.000	R	21/1/00
3	Recupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano	3.918.950	2.154	0	3.918.950	2.154	0	2.337.600	1.269	0		
3.01	Miglioramento boschivo in località "Iancuglia" - Mignano Garganico	Ente Parco N. Gargano	478.600	289		478.600	289		478.600	289		I	24/1/00
3.02	Miglioramento boschivo in località "Puntone Caleno" - Peschici	Ente Parco N. Gargano	339.150	250		339.150	250					I	24/1/00
3.03	Miglioramento boschivo in località "S. Michele" - Vieste	Ente Parco N. Gargano	490.000	370		490.000	370					I	24/1/00
3.04	Ricostruzione boschiva in località "Vergone del Lupo" - Mattinata	Ente Parco N. Gargano	271.000	146		271.000	146		271.000	146		I	24/1/00
3.05	Ricostruzione boschiva in località "Bajalata" - Monte S. Angelo	Ente Parco N. Gargano	488.000	357		488.000	357		488.000	357		I	24/1/00

Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 1

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Previsto		Visitatori potenziali (n/anno)	Avviato		Visitatori potenziali (n/anno)	Realizzato		Tipo (R, I)	Data aggiorn.
			Valore	Costo totale		Valore	Costo totale		Valore	Costo totale		
3.06	Lavori di miglioramento boschivo in località "Cavolecchia"	Ente Parco N. Gargano	200.200	97		200.200	97		n.l.	90	I	24/1/00
3.07	Miglioramento pineta in località "Pineta Marzini" - Vico del Gargano	Ente Parco N. Gargano	1.100.000	395		1.100.000	395		1.100.000	387	I	25/1/00
3.08	Lavori miglioramento boschivo in località "Romanello" - Cagnano Varano	Ente Parco N. Gargano	552.000	250		552.000	250				I	25/1/00
Totale Parco Naz. Gargano			3.948.950	2.230	0	3.948.950	2.230	0	2.517.600	1.346	2.000	
1	Forestazione (lavori di prevenzione incendi, ricostruzione boschiva, viabilità boschiva) - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	680.000	679		680.000	679		680.000	679	R	
2	Forestazione (lavori di prevenzione incendi, ricostruzione boschiva, viabilità boschiva) - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	700.000	793		700.000	793		700.000	793	R	
3	Forestazione - Comunità M. Alto Sinni	Ente Parco N. Pollino	900.000	1.000		900.000	1.000		900.000	1.000	R	
4	Orto botanico di S. Paolo - Giardino botanico di Cersosimo - Area picnic - Sentieristica e recupero sorgenti Comunità Valsarmento (Stralcio)	Ente Parco N. Pollino	877.000	454		877.000	454		877.000	454	R	
5	Forestazione: ricostruzione di boschi, aree picnic, ripristino sorgenti. Comunità Valsarmento	Ente Parco N. Pollino	2.200.000	1.348		2.200.000	1.348		2.200.000	1.348	R	

Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 1

			Previsto			Avviato			Realizzato				
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Aree recuperate/ ripristinate (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Tipo (R, I)	Data aggiorn.
			Valore	Costo totale		Valore	Costo totale		Valore	Costo totale			
6	Forestazione: recupero Lago Duglia, area picnic- Ripristino sorgenti e sentieristica. Comunità Valsarmento	Ente Parco N. Pollino	1.643.000	1.614		1.643.000	1.614		1.643.000	1.614		R	
Totale Parco Naz. Pollino			7.000.000	5.888	0	7.000.000	5.888	0	7.000.000	5.888	0		
1	Ristrutturazione Rocca della Falconiera - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	1.000	n.d.		1.000	n.d.		1.000	n.d.		R	24/1/00
Totale Riserva Marina di Ustica			1.000	0		1.000	0		1.000	0			
4	Porta del Parco - Somma Vesuviana	Ente Parco N. Vesuvio	19.000	190	10.000	19.000	190	10.000	0	0	0	R	5/10/99
Totale Parco N. Vesuvio			19.000	190	10.000	19.000	190	10.000	0	0	0		
Totale			15.572.554	13.440	35.500	15.572.554	13.440	35.500	13.122.204	9.938	22.700		
N.B.: Per l'intervento di Ustica non si dispone del costo disaggregato, pertanto il costo è interamente riportato nella tabella edifici ristrutturati.													
Per l'intervento del Vesuvio si è in attesa delle integrazioni richieste per poter effettuare la ripartizione dei costi tra i diversi parametri													