

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 1**

Tavola 3a) - Stato di attuazione fisica

Tavola 3a) - Stato di attuazione fisica													
Indicatore: edifici ristrutturati			Previsto		Avviato		Realizzato						
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Edifici ristrutturati (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Edifici ristrutturati (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Edifici ristrutturati (mq)		Visitatori potenziali (n/anno)	Tipo (R, A, I)	Data aggiorn.
			Valore	Costo totale		Valore	Costo totale		Valore	Costo totale			
1	Recupero struttura ai fini della fruizione turistica - Vieste	Ente Parco N. Gargano	n.d.	105	30000	n.d.	105	30000	n.d.	105	30000	R	21/1/00
Totale Parco Naz. Gargano			0	105	30000	0	105	30000	0	105	30000		
1	Ristrutturazione Rocca della Falconiera - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	220	862,58		220	862,58		220	862,58		R	24/1/00
3	Attrezzature e completamento laboratorio marino - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	300	339,89		300	339,89		300	339,89		R, I	24/1/00
Totale Riserva Marina di Ustica			520	1.202,47	8.000	520	1.202,47	8.000	520	1.202,47	8.000		
2	Progetto del Centro Visita del Parco - Ristrutt. ex casa cantoniera S. Vito in Ercolano	Ente Parco N. Vesuvio	n.d.	197,51		n.d.	197,51					R	21/1/00
4	Porta del Parco - Somma Vesuviana	Ente Parco N. Vesuvio	105	n.d.		105	n.d.					R	21/1/00
4			200	n.d.		200	n.d.					A	21/1/00
Totale Parco Naz. del Vesuvio			305	197,51		305	197,51						
Totale			825	1.505,24	38.000	825	1.505,24	38.000	520	1.307,73	38.000		
N.B.: Per l'intervento n.1 del Gargano è stato preso a riferimento l'importo dell'intervento realizzato													
Per l'intervento n. 4 del Vesuvio non si dispone del costo disaggregato, pertanto il costo è interamente riportato nella tabella aree recuperate.													

N.B.: Per l'intervento n.1 del Gargano è stato preso a riferimento l'importo dell'intervento realizzato

Per l'intervento n. 4 del Vesuvio non si dispone del costo disaggregato, pertanto il costo è interamente riportato nella tabella aree recuperate.

Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 1

Tavola 3a) - Stato di attuazione fisica

Tavola 3a) - Stato di attuazione fisica												
Indicatore: percorsi turistici/ didattici												
			Previsto		Avviato		Realizzato					
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Percorsi turistici/ didattici (Km)	Visitatori potenziali (n/anno)	Percorsi turistici/ didattici (Km)	Visitatori potenziali (n/anno)	Percorsi turistici/ didattici (Km)	Visitatori potenziali (n/anno)	Tipo (N, R, A)	Data aggiorn.		
			Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale				
3,06	Lavori di miglioramento boschivo in località "Cavolecchia"	Ente Parco N. Gargano	2,50	53,06	2,50	53,06	1,07	53,06	R	24/01/2000		
Totale Parco Naz. Gargano			2,50	53,06	0,00	2,50	53,06	0,00	1,07	53,06	0,00	
4	Percorsi archeologici - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	1,60	59,50	1,60	59,50	1,60	59,50	N			
5	Percorsi subacquei - Ustica	Gestore Riserva Marina Ustica	7,92	89,25	7,92	89,25	7,92	89,25	M			
Totale Riserva Marina di Ustica			9,52	148,75	0	9,52	148,75	0	9,52	148,75	0	
1,00	Progetto Treccase invita al Parco - 2° stralcio	Ente Parco N. Vesuvio	n.d.	1.090,05	n.d.	1.090,05			N	21/01/2000		
1,00	Progetto di riqualificazione sentiero in loc. Castelluccia (Messa di Somma)	Ente Parco N. Vesuvio	n.d.	168,86	n.d.	168,86			N	21/01/2000		
1,00	Porta del Parco - Somma Vesuviana	Ente Parco N. Vesuvio	3	n.d.	3	n.d.			N	26/01/2000		
Totale Parco Naz. del Vesuvio			3	1.258,91	0	3	1.258,91	0	0,00	0	0,00	
Totale			15,02	1.460,72	0,00	15,02	1.460,72	0,00	10,59	201,81	0,00	
13) Per l'intervento n. 4 del Vesuvio non si dispone del costo disaggregato, pertanto il costo è interamente riportato nella tabella aree recuperate.												

13: Per l'intervento n. 4 del Vesuvio non si dispone del costo disaggregato, pertanto il costo è interamente riportato nella tabella aree recuperate.

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 3**

Tavola 3b) - Stato di attuazione fisica

Tavola 3b) - Stato di attuazione fisica																													
Indicatore: banche dati e carte tematiche																													
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Previsto					Avviato					Realizzato						Data aggiorn.										
			N.ro Banche dati		N.ro Carte tematiche		Area bersaglio (Kmq)	N.ro Banche dati		N.ro Carte tematiche		Area bersaglio (Kmq)	N.ro Banche dati		N.ro Carte tematiche		Area bersaglio (Kmq)												
			Valore	Costo totale	Valore	Costo totale		Valore	Costo totale	Valore	Costo totale		Valore	Costo totale	Valore	Costo totale													
1	Interventi per la realizzazione della carta ecopedologica	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	1		100	3.600	196,806	1		100	3.600	196,806								30/04/1999									
Totale			1	0	100	3.600	196,806	1	0	100	3.600	196,806	0	0	0	0	0												

**Allegato 2 - Tavola 3c - Stato di attuazione fisica
della Misura 4, per progetto e per indicatore**

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2, Misura 4**

Tavola 3c) - Stato di attuazione fisica

Tavola 3c) - Stato di attuazione fisica																							
Indicatore: iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione																							
				Previsto						Avviato						Realizzata							
				Pubblicazioni		Pannelli espositivi		Prodotti audiovisivi		Pubblicazioni		Pannelli espositivi		Prodotti audiovisivi		Pubblicazioni		Pannelli espositivi		Prodotti audiovisivi		Utenti potenziali	Data aggiorn.
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale			
1	Approntamento materiale informativo e divulgativo per la promoz. di iniziative di informaz. e sensibilizz. opinione pubblica	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	7	241,99	30	17,78	2	167,91	7	241,99	30	17,78	2	167,91								317.712	31/12/99
3	Stampa due volumi dedicati al Parco Nazionale del Vesuvio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	2	100,00					2	100,00												7.600	30/12/99
8	Pubblicazione elenchi di importanza comunitaria e zone di protezione speciale nel Mezzogiorno	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	7	320,00					7	320,00													31/12/99
Totale			16	661,99	30	17,78	2	167,91	16	661,99	30	17,78	2	167,91	0	0,00	0	0,00	0	0		325.312	

Tavola 3c) - Stato di attuazione fisica

Indicatore: iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione																
			Previsto				Avviato				Realizzato					
			Siti educazione amb.le		Conferenze		Siti educazione amb.le		Conferenze		Siti educazione amb.le		Conferenze		Utenti potenziali (n/anno)	Data aggiorn.
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale		
2	Realizzazione area di educazione ambientale nell'ambito del sito WWW del Servizio C.N.	Ministero Ambiente - Servizio C. N.	1	196,86			1	196,86								31/12/99
4,00	Realizzazione workshop finalizzato alla programmazione integrata del territorio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.			1	100,00			1	100,00						31/1/00
5,00	Realizzazione workshop finalizzato alla programmazione integrata del territorio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.			1	100,00			1	100,00						31/1/00
6,00	Realizzazione workshop finalizzato alla programmazione integrata del territorio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.			1	100,00			1	100,00						31/1/00
7,00	Realizzazione workshop finalizzato alla programmazione integrata del territorio	Ministero Ambiente - Servizio C. N.			1	100,00			1	100,00						31/1/00

Indicatore: iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione																
			Previsto				Avviato				Realizzato					
			Siti educazione amb.le		Conferenze		Siti educazione amb.le		Conferenze		Siti educazione amb.le		Conferenze		Utenti potenziali (n/anno)	Data aggiorn.
N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale	Valore	Costo totale		
9,01	Pubblicazione elenco siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale nel Mezzogiorno	Ministero Ambiente - Servizio C. N.				94,80				94,80					9000	31/12/99
9,02	Materiale divulgativo finalizzato ai workshop	Ministero Ambiente - Servizio C. N.				29,76				29,76					2000	31/12/99
Totale			1	196,86	4	524,56	1	196,86	4	524,56	0	0,00	0	0,00	11.000	

Allegato 2 - Tavola 4 - Stato di attuazione
procedurale e tempi di realizzazione,
per misura e per progetto

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 4 - Stato di attuazione procedurale e tempistica

Sottoprogramma 2

Tavola 4 - Stato di attuazione procedurale e tempistica

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Localizzazione		Impegni assunti			Tempi di realizzazione					Data aggiorn
				Provincia/e	Comune/i	Importo	Estremi contratto	Estremi impegno finanz	Data avvio	Data ultima prevista	Data ultima effettiva	Data collaudo	Estremi atto approv	
Sottoprogramma 2, misura 1														
1,00	Interventi di forestazione - Plati	Ente Parco N. Aspromonte	0,00	Reggio Calabria	Plati	2.427,00	0,00	del. G.R. n. 2007 del 29.3.95	9/9/96	25/2/98				18/1/00
Totale Parco Naz. Aspromonte						2.427,00								
1,00	Bonifica montana - M. S. Giacomo, Sassano, Sanza, Teggiano	Ente Parco N. Cilento				459,98								
1,01	Manutenzione boschiva Comune Monte S. Giacomo loc. Mangosi	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Monte S. Giacomo	99,99		delibera G.E. n. 252 del 1.6.95	12/6/95	14/11/95	14/11/95	20/11/95		5/8/99
1,02	Manutenzione rimboschimento Comune Teggiano loc. Saponificio-Petrone-Piedimonte	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Teggiano	50,00		delibera G.E. n. 197 del 12.4.95	17/5/95	18/5/96	18/5/96	25/5/96		5/8/99
1,03	Rimboschimento Comune di Sassano loc. Monte Panno	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Sassano	50,00		delibera G.E. n. 197 del 12.4.95	3/7/95	22/7/95	22/7/95	26/7/95		5/8/99
1,04	Rimboschimenti ex novo Comune di Sanza loc. Monte Rotondo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Sanza	90,00		delibera G.E. n. 382 del 15.9.95	10/10/95	30/1/96	30/1/96	28/2/96		5/8/99
1,05	manutenzione rimboschimento Comune di Sanza loc. Monticello	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Sanza	40,00		delibera G.E. n. 197 del 12.4.95	10/5/95	27/5/95	27/5/95	15/6/95		5/8/99
1,06	Rimboschimenti ex novo Comune di Sanza loc. Monte Rotondo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Sanza	130,00		delibera G.E. n. 292 del 27.6.95	10/7/95	30/12/95	30/12/95	8/1/96		5/8/99
2,00	Bonifica montana - Sassano, S. Rufo, Sanza, S. Pietro al Tanagro, Buonabitacolo	Ente Parco N. Cilento				753,36								

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 4 - Stato di attuazione procedurale e tempistica

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Localizzazione		Impegni assunti			Tempi di realizzazione					Data aggiorn.
				Provincia/e	Comune/i	Importo	Estremi contratto	Estremi impegno finanz.	Data avvio	Data ultim. prevista	Data ultim. effettiva	Data collaudo	Estremi atto approv.	
2,01	Rimboschimento Comune di Sassano loc. Campo Filato	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Sassano	220,00		delibera G.E. n. 230 del 2.5.96	1/6/96	31/12/96	31/12/96	25/3/98		5/8/99
2,02	Cure colturali Comune di S. Rufo loc. Triglio-Liverti	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	S. Rufo	100,00		delibera G.E. n. 229 del 2.5.96	1/6/96	31/12/96	31/12/96	31/12/96		5/8/99
2,03	Manutenzione pascoli Comune di S. Rufo loc. Tempori	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	S. Rufo	156,00		delibera G.E. n. 229 del 2.5.96	1/6/96	31/12/96	31/12/96	31/12/96		5/8/99
2,04	Cure colturali ai boschi esistenti Comune Sanza loc. Vallone Rosso-Acquarulo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Sanza	180,00		delibera G.E. n. 229 del 2.5.96	21/5/96	31/12/96	31/12/96	31/12/97		5/8/99
2,05	Rimboschimento Comune S. Pietro al Tanagro loc. Ceraso - loc. Lago	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	S. Pietro al Tanagro	83,36		delibera G.E. n. 230 del 2.5.96	1/6/96	31/12/96	31/12/96	n.i.		5/8/99
2,06	Manutenzione boschiva comune di Buonabitacolo loc. Monte Carmelo	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Buonabitacolo	14,00		delibera G.E. n. 229 del 2.5.96	5/1/97	31/1/97	31/1/97	2/2/98		5/8/99
3,00	Bonifica montana - S. Rufo, Sassano, S. Pietro, Sanza, Buonabitacolo	Ente Parco N. Cilento				656,00								
3,01	Manutenzione boschiva nel Comune di S. Rufo loc. Triglio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	S. Rufo	45,00		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	12/6/97	26/6/97	26/6/97	28/6/97		5/8/99
3,02	Manutenzione ai rimboschimenti comune Buonabitacolo loc. Costa S. Elia	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Buonabitacolo	104,37		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	20/9/97	31/3/98	31/3/98	6/4/98		5/8/99

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 4 - Stato di attuazione procedurale e tempistica

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Localizzazione		Impegni assunti			Tempi di realizzazione					Data aggiorn
				Provincia/e	Comune/i	Importo	Estremi contratto	Estremi impegno finanz	Data avvio	Data ultim prevista	Data ultim effettiva	Data collaudo	Estremi atto approv	
3,03	Rimboschimento ex novo Comune di S. Rufo loc. Liverti	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	S. Rufo	45,00		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	3/6/98	27/5/98	27/5/98	11/10/98		5/8/99
3,04	Mantenimento rimboschimenti Comune di S. Pietro al Tanagro loc. Ceraso Ausiliarica	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	S. Pietro al Tanagro	120,00		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	19/5/97	20/12/97	20/12/97	24/6/98		5/8/99
3,05	Mantenimento rimboschimenti Comune di Sassano loc. Carruto	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Sassano	87,50		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	19/5/97	14/7/97	14/7/97	23/12/97		5/8/99
3,06	Mantenimento boschivo Comune di Sarao loc. Centaurino	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Sarao	95,42		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	19/5/97	20/12/97	20/12/97	27/12/97		5/8/99
3,07	Mantenimento boschivo Comune di Sarao loc. Monte Carmelo e Monticello	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Sarao	51,73		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	1/10/97	29/11/97	29/11/97	23/12/97		5/8/99
3,08	Mantenimento boschivo Comune di Buonabitacolo loc. Peglio-Cognole	Ente Parco N. Cilento	C. M. Vallo di Diano	Salerno	Buonabitacolo	104,36		delibera G.E. n. 242 del 15.5.97	19/5/97	30/6/97	30/6/97	26/8/97		5/8/99
4,00	Forestazione e bonifica montana - Capaccio, Magliano Vetere	Ente Parco N. Cilento				537,71								
4,01	Forestazione e bonifica montana - Magliano Vetere	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano	Salerno	Magliano Vetere	219,25		G.E. 322 del 20.4.95	15/5/95		31/12/95		determina 117 del 4.5.99 approv contabil	18/8/99
4,02	Forestazione e bonifica montana - Capaccio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano	Salerno	Capaccio	136,57		G.E. 322 del 20.4.95	15/5/95		31/12/95		determina 119 del 4.5.99 approv contabil	18/8/99

**Programma Operativo Multiregionale Ambiente
Sottoprogramma 2**

Tavola 4 - Stato di attuazione procedurale e tempistica

N.ro	Titolo progetto	Soggetto beneficiario	Soggetto esecutore	Localizzazione		Impegni assunti			Tempi di realizzazione					Data aggiorn
				Provincia/e	Comune/i	Importo	Estremi contratto	Estremi impegno finanz	Data avvio	Data ultim prevista	Data ultim effettiva	Data collaudo	Estremi atto approv	
4,03	Forestazione e bonifica montano - Capaccio	Ente Parco N. Cilento	C. M. Calore Salernitano	Salerno	Capaccio	181,89		C.G. 41 del 16.3.96	13/3/96		31/12/96	in corso		18/8/99
5,00	Risanamento costone - Ottati	Ente Parco N. Cilento	Impresa Lombardi		Ottati	300,00		G.Com/le 182/93 e 213/94	21/3/94		20/4/99	20/4/99	in corso di approv	4/8/99
Totale Parco Naz. Cilento						2.704,45								
1,00	Recupero struttura ai fini della fruizione turistica - Vieste	Ente Parco N. Gargano	Ditta Nunziante A.	Foggia	Vieste	105,26	n. 896 del 23.12.96	delibera G.M. 488/96	8/1/97	9/4/97	25/6/98	n.i.	n.i.	21/1/00
2,00	Conversione biodiversità loc. Bosco Comiello - S. Giovanni Rotondo	Ente Parco N. Gargano	Consorzio Agricolo Barganico	Foggia	S. Giovanni Rotondo	76,64	n. 4228 del 26.3.97 e 4262 del 11.12.97	delibera G.C. 237 del 18.3.97 e 6.2.97 del	14/5/97	9/3/98	15/12/97	15/12/97	certif ultim del 15.12.97	21/1/00
3,00	Recupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano	0,00			2.206,87	0,00	0,00						
3,01	Recupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano	Consorzio di Mignano Garganico	Foggia	Mignano Garganico	289,12	C.D. 11.11.97 n.88	C.D. 11.11.97 n.88	30/1/98	n.i.	6/2/99	13/7/99	Determina dir. 265 del 4.8.99	24/1/00
3,02	Recupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l La Futura	Foggia	Peschici	250,00	C.D. n. 3 del 24.1.98, contratto reg. 20.6.98 del	C. D. n. 89 del 11.11.97	26/1/99	27/3/00			0,00	24/1/00
3,03	Recupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l Il Parco	Foggia	Vieste	369,71	C.D. n. 38 del 22.6.98, contratto reg. 9.12.98 del	C. D. n. 92 del 11.11.97	15/2/99	31/3/00			0,00	24/1/00
3,04	Recupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l	Foggia	Mattinata	145,89	C.D. n. 109 del 24.1.98, contratto reg. 8.7.98 del	C. D. n. 87 del 11.11.97	29/9/98	n.i.	8/2/98	7/4/99	Determina dir. 345 del 4.10.99	24/1/00
3,05	Recupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano	Soc. Coop. A.r.l La Montanara	Foggia	Monte Sant'Angelo	356,88	C.D. n. 109 del 24.11.97, contratto reg. 16.1.98 del	C. D. n. 90 del 11.11.97	15/1/98	n.i.	16/6/98	11/1/99	Det. Gest n.16 del 25.1.99	24/1/00
3,06	Recupero e conservazione della biodiversità locale	Ente Parco N. Gargano	n.i.	Foggia	Marfredonia	150,00	24.11.97, contratto reg. 23.12.97 del	C. D. n. 93 del 11.11.97	8/2/98	n.i.	7/3/99	13/1/99	Det. Gest n.528 del 6.12.99	24/1/00