

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE
TRA IL MINISTERO LAVORI PUBBLICI E IL CONSORZIO VENEZIA NUOVA**
Aggiornamento al 31 dicembre 1999

CONVENZIONE rep. n°	DATA SOTTOSCRIZIONE	LEGGE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO DELLA CONVENZIONE	Importi lordi in lire miliardi	
				STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/99	
				(***)	
(A)	(B)	(C)	(D)	IMPORTI SPESI (E)	% (E/D)
1^ 6479 (*)	12-lug-85	798/84 - 910/86	270,365	270,365	100%
2^ 6745 (*)	23-dic-87	910/86 - 67/88	191,350	191,350	100%
3^ 7025 (*)	15-dic-89	67/88	124,200	123,672	100%
4^ 7138 (*)	21-feb-91	67/88 - 360/91	80,000	79,386	99%
5^ 7191 (*)	04-ott-91	67/88	5,000	4,814	96%
6^ 7295 (*)	05-giu-92	67/88	59,521	58,480	98%
7^ 7322 (*)	03-dic-92	139/92	720,000	647,141	90%
8^ 7395 (*)	23-nov-93	139/92	315,000	223,217	71%
9^ 7601 (*)	20-mar-96	539/95	78,000	43,598	56%
10^ 7637 (*)	29-ott-96	539/95	155,000	75,509	49%
11^ 7649 (*)	18-dic-96	515/96	602,000	210,583	35%
12^ 7695 (*)	28-lug-97	515/96	245,000	20,102	8%
13^ 7725 (*)	23-dic-97	345/97	207,000	9,539	5%
14^ 7760 (*)	14-lug-98	345/97	225,000	13,778	6%
15^ 7818 (*)	01-dic-99	448/98	287,000	0,302	0%
1568 (**)	21-nov-87	798/84	7,500	7,500	100%
1685 (**)	20-apr-89	910/86	40,000	39,782	99%
TOTALE			3611,936	2019,118	56%

(*) Convenzioni sottoscritte tra il Ministero Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque e Consorzio Venezia Nuova.

(**) Convenzioni sottoscritte tra il Ministero Lavori Pubblici - Genio Civile Opere Marittime e Consorzio Venezia Nuova.

(***) Sono riportati gli importi spesi ovvero prodotti al 31.12.1999.

Allegato n. 2

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO IN CONCESSIONE AL CONSORZIO VENEZIA NUOVA																					
Aggiornamento al 31 dicembre 1999 - Importi lordi in Lire miliardi																					
OBIETTIVI	LEGGE N. 798/84 E SUCC. RIF.			LEGGE N. 139/92			LEGGE N. 539/95			LEGGE 515/96			LEGGE 345/97			LEGGE 448/98			RIEPILOGO TOTALE		
	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SPESA AL 31.12.1999	%	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SPESA AL 31.12.1999	%	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SPESA AL 31.12.1999	%	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SPESA AL 31.12.1999	%	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SPESA AL 31.12.1999	%	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SPESA AL 31.12.1999	%	IMPORTI FINANZIATI	IMPORTI SPESA AL 31.12.1999	%
	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/C)	(E)	(F)	(F/E)	(G)	(H)	(H/G)	(I)	(L)	(L/I)	(J)	(L)	(L/J)	(M)	(N)	(N/M)
OPERE DI REGOLAZIONE DELLE MAREE	166,664	165,018	99%	40,439	39,438	98%	19,566	17,552	90%	6,833	2,668	39%	12,815	5,729	45%	16,941	0,034	0%	263,258	230,439	88%
ADEGUAMENTO E RINFORZO DEI MOLI FORANEI ALLE TRE BOCCHE LAGUNARI	30,407	30,395	100%	165,685	164,606	99%	—	—	—	13,400	8,123	61%	—	—	—	20,000	0,000	0%	229,472	203,126	89%
DIFESA DALLE ACQUE ALTE DEGLI ABITATI INSULARI, INSULAE E MARGINAMENTI	216,586	216,504	100%	251,139	175,495	70%	61,882	21,251	34%	323,589	55,898	17%	155,916	5,231	3%	120,500	0,000	0%	1129,812	474,379	42%
RIPRISTINO DELLA MORFOLOGIA LAGUNARE E ARRESTO DEL PROCESSO DI DEGRADO DELLA LAGUNA	232,165	231,826	100%	307,826	222,816	72%	60,336	30,729	51%	320,892	83,208	26%	245,270	11,767	5%	302,000	0,153	0%	1468,489	560,300	38%
DIFESA DEI LITORALI	85,393	84,643	99%	231,069	230,303	100%	87,216	47,455	54%	158,284	94,872	60%	12,000	0,399	3%	15,559	0,116	1%	589,541	457,788	78%
SOSTITUZIONE DEL TRAFFICO PETROLIFERO IN LAGUNA	6,180	6,180	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,180	6,180	100%
APERTURA DELLE VALLI DA PESCA ALL'ESPANSIONE DELLE MAREE	1,638	1,632	100%	5,815	5,589	96%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,000	0,000	0%	15,453	7,221	47%
SERVIZIO INFORMATIVO	24,998	24,986	100%	17,996	17,078	95%	4,000	2,120	53%	24,001	5,914	25%	6,000	0,191	3%	12,000	0,000	0%	88,995	50,289	57%
INTERVENTI DI AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE	14,365	14,365	100%	15,032	15,032	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,397	29,397	100%
TOTALI	778,396	775,349	100%	1035,000	870,359	84%	233,000	119,107	51%	847,000	230,684	27%	432,000	23,317	5%	495,000	0,303	0%	3820,396	2019,119	53%

Documento C Regione del Veneto

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Prospetto generale e
stato degli interventi - Aggiornato al 20 dicembre 1999

PAGINA BIANCA



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

PROSPETTO GENERALE
E STATO
DEGLI INTERVENTI
SUDDIVISI PER SOGGETTI ATTUATORI

AGGIORNATO AL 20/12/99

PAGINA BIANCA



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

TABELLE RIEPILOGATIVE

AGGIORNATO AL 20/12/99

Legenda

Importi finanziati:	Somme messe a disposizione dallo Stato
Importi impegnati:	Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori
Importi contabilizzati:	Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio
Importi erogati:	Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere

TABELLA RIEPILOGATIVA
(per leggi)

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
	SETTORE	Disinquinamento		
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 58.000.000.000	L. 58.000.000.000 100,0%	L. 47.500.000.000 81,9%	L. 38.151.888.094 65,8%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000 100,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 88.000.000.000	L. 88.000.000.000 100,0%	L. 88.000.000.000 100,0%	L. 68.293.070.328 77,6%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 59.000.000.000	L. 59.000.000.000 100,0%	L. 53.387.000.000 90,5%	L. 39.730.805.454 67,3%
Legge 67/88 Es. 1988	L. 15.500.000.000	L. 15.500.000.000 100,0%	L. 15.500.000.000 100,0%	L. 2.567.066.087 16,6%
Legge 67/88 Es. 1990	L. 104.500.000.000	L. 104.500.000.000 100,0%	L. 103.054.574.975 98,6%	L. 51.402.136.779 49,2%
Legge 67/88 Es. 1991	L. 30.600.000.000	L. 30.600.000.000 100,0%	L. 30.600.000.000 100,0%	L. 16.358.892.079 53,5%
Legge 67/88 Es. 1992 - I ^a fase	L. 29.700.000.000	L. 29.700.000.000 100,0%	L. 17.200.000.000 57,9%	L. 16.159.223.310 54,4%
Legge 139/92 II fase	L. 60.000.000.000	L. 60.000.000.000 100,0%	L. 24.000.000.000 40,0%	L. 7.769.391.139 12,9%

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato
Legge 360/91	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000 100,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
Legge 360/91	L. 13.500.000.000	L. 13.500.000.000 100,0%	L. 10.170.400.000 75,3%	L. 9.242.120.495 68,5%
Legge 139/92 Es. 1993	L. 350.000.000.000	L. 350.000.000.000 100,0%	L. 333.120.000.000 95,2%	L. 233.276.759.262 66,7%
Legge 139/92 II fase	L. 320.000.000.000	L. 320.000.000.000 100,0%	L. 107.978.051.114 33,7%	L. 21.910.449.679 6,8%
Legge 539/95 Es. 1996	L. 30.000.000.000	L. 30.000.000.000 100,0%	L. 27.000.000.000 90,0%	L. 11.921.742.828 39,7%
Legge 539/95 Es. 1997	L. 53.500.000.000	L. 53.500.000.000 100,0%	L. 48.275.000.000 90,2%	L. 11.441.103.189 21,4%
Legge 515/96 Es. 1997	L. 200.000.000.000	L. 200.000.000.000 100,0%	L. 65.743.743.980 32,9%	L. 8.026.630.913 4,0%
Legge 515/96 Es. 1999	L. 117.000.000.000	L. 117.000.000.000 100,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
Legge 345/97 Es. 1999	L. 194.200.000.000	L. 194.200.000.000 100,0%	L. 0 0,0%	L. 0 0,0%
TOTALE SETTORE	L. 1.729.000.000.000	L. 1.729.000.000.000	L. 971.528.770.069	L. 536.251.279.636

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabillizzato	Erogato
	SETTORE Acquedotti			
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 1.504.260.408
		100,0%	100,0%	15,0%
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 589.750.386
		100,0%	100,0%	29,5%
Legge 910/86 Es. 1989	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 8.000.000.000	L. 0
		100,0%	100,0%	0,0%
Legge 67/88 Es. 1988	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 20.000.000.000	L. 1.240.254.000
		100,0%	100,0%	6,2%
Legge 345/97 Es. 1999	L. 68.800.000.000	L. 68.800.000.000	L. 0	L. 0
		100,0%	0,0%	0,0%
TOTALE SETTORE	L. 108.800.000.000	L. 108.800.000.000	L. 40.000.000.000	L. 3.334.264.794

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabllizzato	Erogato		
	<table><tr><th>SETTORE</th><th>Ospedali</th></tr></table>		SETTORE	Ospedali		
SETTORE	Ospedali					
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000	L. 12.000.000.000		
		100,0%	100,0%	100,0%		
Legge 910/86 Es. 1987-1988	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000		
		100,0%	100,0%	100,0%		
Legge 910/86 Es. 1989	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 147.713.484		
		100,0%	100,0%	3,0%		
Legge 539/95 Es. 1997	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 6.500.000.000	L. 711.228.057		
		100,0%	100,0%	10,9%		
TOTALE SETTORE	L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 33.500.000.000	L. 22.858.941.541		

Legge	Finanziato	Impegnato	Contabilizzato	Erogato
TOTALE	L. 1.871.300.000.000			
TOTALE	L. 1.871.300.000.000	L. 1.871.300.000.000	L. 1.045.028.770.069	L. 562.444.485.971
PERCENTUALE SUL FINANZIAMENTO		100,00%	55,85%	30,06%

PAGINA BIANCA



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

SEGRETERIA ALL'AMBIENTE

SERVIZIO LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

TABELLE RIEPILOGATIVE

AGGIORNATO AL 20/12/99

Legenda

Importi finanziati:	Somme messe a disposizione dallo Stato
Importi impegnati:	Importi relativi ad interventi per i quali sono stati individuati i soggetti attuatori
Importi contabilizzati:	Importi dei progetti già approvati dai competenti organi regionali, i cui interventi sono pertanto stati avviati o sono in fase di avvio
Importi erogati:	Importi già erogati ai soggetti esecutori delle opere