

**Sesta relazione semestrale al Parlamento, ai sensi dell'art.6, comma 1 *bis*,
della legge 20 dicembre 1995 n. 539, sull'attività svolta dall'Agenzia
romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. nel periodo che va
dal 1 luglio al 31 dicembre 1998,
comprensiva di un quadro generale delle attività svolte sino
al marzo-aprile 1999**

Roma, maggio 1999



AGENZIA ROMANA
PER LA PREPARAZIONE
DEL GIUBILEO

PREMESSA

Questa è la sesta relazione con la quale l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art.6, comma 1 *bis*, della legge 20 dicembre 1995 n. 539.

La presente relazione riguarda il periodo compreso fra il 1 luglio e il 31 dicembre 1998, ma contiene informazioni anche sulle attività svolte dall'Agenzia sino al marzo-aprile 1999 e sui fatti più significativi intervenuti entro tale data. Il contenuto delle attività sino al 30 giugno 1998 è stato dettagliatamente descritto nelle precedenti relazioni, alle quali, pertanto, si rimanda per una più completa conoscenza delle previe fasi di lavoro.

Il secondo semestre del 1998 ha segnato il passaggio alla fase realizzativa per gran parte delle attività di preparazione al Giubileo affidate all'Agenzia, la cui ultimazione è prevista entro la fine del 1999. Nel secondo semestre del 1998 l'Agenzia ha, infatti, completato buona parte delle attività di studio e di progettazione intraprese nei mesi precedenti ed ha avviato, contemporaneamente, la realizzazione di molti dei diversi interventi ad essa affidati nell'ambito del "piano di accoglienza", dei servizi informatici e telematici, dell'informazione e comunicazione, della cultura. Il 1999 sarà, per l'Agenzia, un anno di intensa attività finalizzata a completare le fasi realizzative delle molteplici iniziative in corso. Nel complesso, i

tempi e le modalità attuative sono tali da garantire l'operatività dei diversi progetti entro la fine del 1999.

Il contenuto della documentazione nella quale si articola la presente relazione non si limita ad un aggiornamento del quadro delle attività svolte dall'Agenzia nel secondo semestre del 1998, né rende conto soltanto dei fatti più significativi intervenuti dal punto di vista finanziario e logistico-organizzativo in tale periodo, ma fornisce anche elementi di valutazione sulle prospettive di sviluppo dell'Agenzia nel biennio 1999-2000.

In particolare, la documentazione di seguito allegata, e nella quale si sostanzia la presente relazione, consiste nei seguenti atti:

- a) il "piano di accoglienza" (di cui all'Art. 1 comma 4 della Legge 651/96) redatto dall'Agenzia e aggiornato al febbraio 1999, contenente anche una dettagliata descrizione delle attività svolte nel periodo marzo-aprile 1999 (All. A);
- b) il Bilancio dell'esercizio 1998 dell'Agenzia, comprensivo della Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, dello stato patrimoniale e del conto economico, della nota integrativa e relativi allegati e della relazione del Collegio sindacale (All. B).

I documenti che si trasmettono in allegato appaiono, per la completezza dei contenuti e l'unitarietà dell'impianto, particolarmente idonei a fornire una rappresentazione il più

possibile compiuta ed organica delle attività svolte dell'Agenzia nel secondo semestre del 1998. Inoltre, come già messo in evidenza, illustrano i programmi di attività nel biennio 1999 - 2000.

In particolare, è utile sottolineare il forte connotato strategico del “piano di accoglienza”, il quale, oltre a documentare l'intera attività dell'Agenzia e a recepire tutte le indicazioni che si sono potute ricavare dai numerosi rapporti che l'Agenzia intrattiene con continuità con le principali istituzioni pubbliche, riconduce a un quadro il più possibile unitario e integrato tutti i progetti ad essa affidati.

Il “piano di accoglienza”, infatti, pur dando conto dello schema amministrativo-contabile di ciascuna attività, evidenzia come le iniziative facenti capo all'Agenzia siano tutte di fatto connesse alle problematiche dell'accoglienza, a prescindere dal “titolo” con il quale sono finanziate. L'inquadramento unitario e sistemico di tutte le attività che concorrono all'accoglienza (a contenuto organizzativo, informatico, informativo e culturale), sebbene non semplice, presenta un grande valore aggiunto, dal momento che evidenzia le interconnessioni tra i vari interventi facenti capo sia all'Agenzia sia agli altri molteplici soggetti istituzionali e, di conseguenza, facilita l'individuazione delle necessarie sinergie tecniche, nonché le azioni di ottimizzazione organizzativa e le possibili economie di scala.

Il “piano di accoglienza”, nel quale in definitiva si sostanzia la presente relazione semestrale, ha la triplice valenza di documento direttore della pianificazione dell'accoglienza, di documento di definizione degli obiettivi e delle misure da attuare per conseguirne il raggiungimento, nonché di documento di previsione e consuntivo dell'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia.

Gli aspetti finanziari, economici e procedurali che hanno maggiormente interessato l'Agenzia nel secondo semestre del 1998 sono approfonditi nella parte contabile del Bilancio 1998 della Società e, in particolare, nella Relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione. Quest'ultimo documento, pur evidenziando un parziale miglioramento della situazione economica e delle prospettive finanziarie, conferma, nel complesso, il quadro di instabilità dei flussi finanziari disposti a favore dell'Agenzia, instabilità già rilevata nei documenti di Bilancio dei precedenti esercizi e nelle precedenti relazioni al Parlamento.

E' opportuno segnalare che — nonostante tali difficoltà — il Bilancio 1998 dell'Agenzia si è chiuso in sostanziale pareggio e che al 31 dicembre 1998 (come peraltro anche alla data del presente documento) la Società non presenta alcuna esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario.

Pur in questo quadro positivo, l'incertezza dei tempi di erogazione delle risorse finanziarie attribuite all'Agenzia, con conseguenti ritardi nell'incasso delle somme maturate rispetto ai tempi previsti dalle delibere di affidamento, continua ad avere ripercussioni sull'impostazione dell'attività e sui volumi della produzione. Continua, pertanto, ad essere particolarmente urgente risolvere positivamente l'intera problematica relativa alla regolarizzazione dei flussi finanziari assegnati all'Agenzia.

Nel merito, si rimanda ai documenti allegati, che descrivono il contenuto delle attività svolte nel periodo luglio 1998 - aprile 1999, con indicazioni su quanto programmato per il periodo 1999 - gennaio 2001 e contengono un riepilogo delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia con riferimento all'ultimazione della fase di preparazione del Giubileo e all'avvio delle attività di gestione.

All. A

Il piano di accoglienza per il Giubileo

(Art. 1, comma 4, della legge n. 651/96 “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”)

**Secondo aggiornamento
a febbraio 1999 - con indicazioni sulle attività svolte
nel periodo marzo - aprile 1999**



**AGENZIA ROMANA
PER LA PREPARAZIONE
DEL GIUBILEO**

INDICE

AVVERTENZA	Pag.	17
INTRODUZIONE	»	19
CAPITOLO 1		
I PRESUPPOSTI DEL "PIANO DI ACCOGLIENZA"	»	24
1.1 Gli arrivi	»	24
1.2 Il bacino di accoglienza	»	26
1.3 Gli eventi	»	26
1.3.1 Il calendario degli eventi religiosi	»	26
1.3.2 Gli eventi culturali	»	28
1.4 I luoghi di culto e di visita	»	30
CAPITOLO 2		
DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE PREVISTA PER L'ANNO 2000	»	33
2.1 I servizi pubblici di base	»	34
2.2 Gli strumenti a supporto dell'organizzazione e della gestione	»	40
2.3 L'area per i grandi eventi	»	46
CAPITOLO 3		
SINTESI DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE ALL'AGENZIA E LORO PROGRAMMAZIONE	»	52
3.1 Le funzioni attribuite all'Agenzia	»	52
3.1.1 Le due modalità di finanziamento: il "contributo" per attività organizzative finalizzate all'accoglienza	»	53
3.1.2 Le due modalità di finanziamento: i finanziamenti diretti per attività specifiche	»	56
3.2 Le funzioni degli altri soggetti istituzionali coinvolti	»	57
3.3 Le risorse finanziarie assegnate all'Agenzia	»	59
3.4 L'evoluzione del "piano di accoglienza"	»	60
3.5 L'organizzazione dell'Agenzia	»	62
3.6 Il Master Plan	»	64
3.7 Le attività svolte con le risorse del "contributo"	»	69
3.7.1 Il volontariato	»	70
3.7.2 Sala Situazione	»	72
3.7.3 Banca Dati Centrale e Sistema Informativo Territoriale	»	73
3.7.3.1 Banca Dati Centrale	»	73
3.7.3.2 Sistema Informativo Territoriale	»	75
3.7.4 L'Agenda 2000	»	76

3.7.5	Potenziamento dei servizi di accoglienza	Pag.	78
3.7.6	Rete informativa territoriale e campagne di informazione	»	86
	3.7.6.1 Rete informativa territoriale	»	87
	3.7.6.2 Campagne di informazione	»	89
3.8	I finanziamenti "diretti" per attività specifiche	»	93
3.8.1	Informatica	»	93
	3.8.1.1 Sistema di previsione dei flussi	»	93
	3.8.1.2 Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità	»	95
	3.8.1.3 Sistema coordinato di prenotazione	»	97
	3.8.1.4 Sistema informativo e di comunicazione	»	98
	3.8.1.5 Modelli di simulazione a supporto delle decisioni dei soggetti istituzionali preposti alla preparazione e gestione del Giubileo	»	101
3.8.2	Informazione	»	103
	3.8.2.1 Centro informativo presso il Museo del Risorgimento	»	103
	3.8.2.2 Centro informativo a via della Conciliazione	»	105
	3.8.2.3 Centro informativo presso la Stazione Termini	»	106
	3.8.2.4 Centro Servizi Stampa	»	107
3.8.3	L'area dei grandi eventi	»	109
3.8.4	Iniziative finanziate nel settore della cultura	»	110
	3.8.4.1 Concorsi finalizzati all'arricchimento del patrimonio culturale di Comune, Provincia e Regione	»	110
	3.8.4.2 Convegno internazionale	»	111
	3.8.4.3 Programma espositivo delle ex Scuderie Papali	»	113
3.9	Altre attività finanziate con risorse diverse da quelle previste dalla legislazione per la preparazione del Giubileo	»	115

CAPITOLO 4

ASPETTI FINANZIARI, ECONOMICI E PROCEDURALI

4.1	Le risorse finanziarie per la preparazione del Giubileo	»	117
4.2	Aspetti economici e procedurali	»	120
	4.2.1 Le procedure di erogazione dei finanziamenti assegnati all'Agenzia	»	120
	4.2.2 Il piano degli affidamenti	»	123
	4.2.3 L'attribuzione delle risorse finanziarie assegnate	»	125
	4.2.4 Stima delle risorse finanziarie necessarie all'Agenzia per svolgere le funzioni connesse alla gestione dell'anno 2000	»	132

ALLEGATI

Decreto del Commissario Straordinario del Governo del 29 dicembre 1998
 Organigramma dell'Agenzia
 Proposte dell'Agenzia di modifica al "Piano degli interventi"