

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-bis
n. 5

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DEL PIANO PER IL GIUBILEO DELL'ANNO 2000**

(Anno 1998 e Primo trimestre 1999)

(Articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651)

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo 2000**

(MICHELI)

Trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 1999

PAGINA BIANCA

ANNO 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

ANNO 1998

1. <i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	4
2. <i>La gestione amministrativa</i>	»	8
2.1 Sintesi delle relazioni precedenti	»	8
2.1.1 La prima relazione trimestrale (18 settembre 1996-31 marzo 1997).	»	8
2.1.2 La seconda relazione trimestrale (1° aprile-30 giugno 1997)	»	10
2.1.3 La terza relazione trimestrale (1° luglio-30 settembre 1997).	»	11
2.1.4 La quarta relazione trimestrale (1° ottobre-31 dicembre 1997)	»	12
2.2 La riprogrammazione del piano nei quattro trimestri del 1998.	»	15
2.3 Gli interventi definanziati	»	19
2.4 Gli accordi di programma e le conferenze di servizi	»	31
2.5 I rapporti tra la Santa Sede e lo Stato italiano	»	38
3. <i>Il piano a fine 1998</i>	»	40
3.1 Sintesi del piano e sue variazioni	»	40
3.2 Una lettura del piano per settori	»	52
3.3 Lo stato di attuazione	»	55
3.4 Schede di approfondimento	»	57
3.4.1 Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extralberghiere	»	57
3.4.2 Interventi inerenti i principali complessi museali.	»	58
3.4.3 Interventi per la viabilità nell'area di San Pietro.	»	63
3.4.4 Interventi inerenti la mobilità a Roma e nell'area romana	»	65
3.4.5 Interventi inerenti le «Aree basilicali»	»	69
3.4.6 Principali interventi per la sanità.	»	72
3.4.7 Principali interventi concernenti la «sicurezza»	»	73
3.4.7 Area per grandi eventi presso Tor Vergata	»	74

4. Gestione finanziaria	Pag.	79
4.1 Situazione al 31 dicembre 1998	»	79
4.2 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie	»	80
5. La vigilanza	»	82
5.1 Il monitoraggio	»	82
5.1.1 Il quadro normativo	»	82
5.1.2 La metodologia e le procedure per l'affidamento	»	82
5.1.3 Relazioni trimestrali del soggetto monitore - Sintesi	»	87
5.1.4 Gli interventi ad «alto rischio»	»	92
5.2 La vigilanza del Ministro dei lavori pubblici	»	96
5.3 La vigilanza della BEI	»	96
APPENDICE	»	101
Decreto ministeriale dell'8 maggio 1998	»	105
Decreto ministeriale del 15 maggio 1998	»	112
Decreto ministeriale del 16 luglio 1998	»	115
Decreto ministeriale del 7 gennaio 1999	»	118
ALLEGATI	»	123
1. Le modifiche al piano degli interventi secondo i vari decreti	»	125
2. Situazione finanziaria in relazione al singolo intervento	»	257
3. Lo stato di attuazione per singolo intervento (isto- grammi)	»	323
PRIMO SEMESTRE 1999		
1. Sintesi del quinto rapporto trimestrale	»	377
2.8 Struttura attuale del piano	»	377
2.9 Lo stato di attuazione	»	378
2.10 Valutazione del rischio di ritardo finale	»	379
2.11 Considerazioni complessive	»	379
2.12 Situazione finanziaria	»	381
2.12.1 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie	»	381
ALLEGATI	»	383
2.1 Graficizzazione dello stato di attuazione	»	383
2.2 Tabulato dell'attuazione finanziaria	»	383